Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы

Акт приемки объекта в эксплуатацию (Т.А.Ә., қолы) 17.01. /2019г.

Заказчик: ТОО «ККК Инжиниринг», директор Малюшенко И.Н., г.Караганда, ул. Охотская, стр. 1/9.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц; наименование организации – для юридических лиц; почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: ТОО «ККК ЛТД», лицензия №16019767 от 27.12.2016г, директор Кику А.И. г.Караганда, ул. Охотская, стр. 1/9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:ТОО «Экпертстройнадзор», Вибе А.П.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: ТОО «Сантехэнергопроект» Новицкий Б.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями (3 этап строительства)» 2 очередь, по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Шапагат, д. 8.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
(адрес объекта: область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от**
Постановление Акимата города Караганды от 08.06.2016г. № 23/01

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

наименование органа, вынесшего решение

2) **талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий**: KZ24REA00030992 13.07.2016 14:18 KZ14REA00083843 30.01.2018

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «САНТЕХЭНЕРГОРПРОЕКТ» шифр 6-16

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й): ТОО «ККК Инжиниринг», приказ № 13п от 21.11.2016г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ Декабрь 2017г (месяц, год)

окончание работ: Декабрь 2018г (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев

Фактически 12 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	M^2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате ($м^2$)	4964.33	4964.33
Площадь с 1-9 этаж	$м^2$	4063.47	4063.47
Площадь цокольного этажа	$м^2$	257.53	257.53
в т.ч площадь встроенных нежилых помещений	$м^2$	202.3	202.3
Площадь чердака и машинного отделения	$м^2$	441.03	441.03
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе ($м^3$)	17817.67	17817.67
В том числе подземной части	$м^3$	1589.84	1589.84

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	3681,03	1872,41	72	3681,03	1872,41
однокомнатных	36	1444,86	649,62	36	1444,86	649,62
двухкомнатных	27	1557,34	835,74	27	1557,34	835,74
трехкомнатных	9	678,83	387,05	9	678,83	387,05
четырехкомнатных и более	—	—	—	—	—	—

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание панельное с продольными и поперечными несущими стенами и ЖБ перекрытиями. Фундаменты – сваи длиной 8 м с монолитной ЖБ плитой.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):

Всего 584449,64 тыс.тг.

в том числе:

строительно-монтажных работ 566557,84 тыс.тг.

оборудования, инструмента и инвентаря 17891,8 тыс.тг.

9. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

««Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями (3 этап строительства) по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Шапагат, д. 8.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ТОО «ККК Инжиниринг» Малюшенко И.Н. подпись руководителя МП

фамилия, имя, отчество (при наличии),

Технический надзор:
ТОО «Экспертстройнадзор» Зибе А.П подпись эксперта МП

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Сантехэнергопроект» Новицкий Б.М подпись эксперта МП

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Генеральный подрядчик):
ТОО «ККК ЛТД» Кику А.И. подпись руководителя МП

фамилия, имя, отчество (при наличии),

изм. идент-х

...ЛЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫН...

ӨТІНІШ № 0021791502 98

ТІРКЕЛ... ТІРКЕЛ...

КАДАСТРЛЫҚ № 09:142:137:883:1:0...

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: Астана, р.8, н.п.3

ТІРКЕУШІ (МА... Ахатарова

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Бекенов

...ШЫ Сарыгов

изм. идент-х хар-х

...ЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИ...

ӨТІНІШ № 0021791482 65

ТІРКЕЛГЕ... ТІРКЕЛГЕ...

КАДАСТРЛЫҚ № 09:142:137:883:...

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: Астана, р.8

ТІРКЕУШІ (МА... Ахатарова

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Бекенов

...ШЫ Сарыгов

изм. идент-х хар-х

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБ... ...ЛЫ 15

ӨТІНІШ № 0021791 4...

ТІРКЕЛГЕ... 08.19 10.26

КАДАСТРЛЫҚ № 09:142:13...

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: Астана, р.8, н.п.2

ТІРКЕУШІ (МА... Ахатарова

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Бекенов

...ШЫ Сарыгов

...ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

...Ш № 0021609241940

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 09:18 ...

...РЛЫҚ № 09:142:137:883:1

...Астана, р.8

...Ахатарова

...Бекенов

...Сарыгов

изм. идент-х хар-х

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ 15

ӨТІНІШ № 0021791471 10

ТІРКЕЛГЕН... 08.1... ...14

КАДАСТРЛЫҚ № 09:142:137:883:1

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: Астана, р.8

ТІРКЕУШІ (МА... Ахатарова

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Бекенов

...ШЫ Сарыгов

ЗАКАЗЧИК : ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ККК ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. (III этап строительства). Корректировка проекта. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 2-ая очередь строительства.Дом 8.

А К Т
ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018г.

НА Общестроительные работы по чертежам АР /жилая часть/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Строительный объём 9605,2 м3
Показатель единичной стоимости 8048,23 Тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены входа 1 наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,75585	19460,4	1452,24	92551	6907	13227	4,54	22
				3351,7	342,05	15940	1627	50,8	0,4	2
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2781,11		13227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1876,43				8924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		904,68				4303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1779,32		8462				
		Сметная стоимость				114240				
2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из блоков СКЦ толщиной 200 мм	7,10208	5739,73	1597,46	40764	11345	13874	3,72	26
				2853,24	376,26	20264	2672	50,8	0,44	3
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		13874				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				11652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				2222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		4371				
		Сметная стоимость				59009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 шт.	409	222,13	-	90851	-	3852	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,42		3852				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,42				3852		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,52		7576				
		Сметная стоимость				102279				
4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	4	299,48	152,82	1198	611	444	0,15	1
				115,03	36,77	460	147	62,1	0,04	-
		Накладные расходы -		110,96		444				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		94,27				377		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,69				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,84		131				
		Сметная стоимость				1773				
5	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетонсса В15 м3	0,108	52652,74	-	5686	-	241	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2232,48		241				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2232,48				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4390,82		474				
		Сметная стоимость				6401				
6	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	-Монтаж металлических перемычек т	0,3997457	22080,15	7694,88	8826	3076	3783	15,04	6
				11693,04	1739,32	4674	695	60,9	1,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		9463,35		3783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8180,31				3270		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1283,04				513		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2523,48		1009				
		Сметная стоимость				13618				
7	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических перемычек	0,3997457	226964,37	-	90728	-	3847	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9623,29		3847				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9623,29				3847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18927,01		7566				
		Сметная стоимость				102141				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	17,9885555	141,45	1,67	2545	30	810	0,04	1
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	1236	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				673		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		268				
		Сметная стоимость				3623				
9	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /4Вр1/	0,1693206	239812,66	1392,61	40605	236	5742	56,4	10
				44375,52	461,77	7514	78	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		33911,16		5742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22777,34				3857		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11133,82				1885		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21897,91		3708				
		Сметная стоимость				50055				
10	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,15657	417379,02	5877,97	65349	920	6785	42,7	7
				38722,92	880,78	6063	138	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		6785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				3851		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				2934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		5771				
		Сметная стоимость				77904				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7,04565	141,45	1,67	997	12	317	0,04	-
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	484	2	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				264		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		105				
		Сметная стоимость				1419				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440100	23137			72
			Тенге			56635	5366			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			171986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56632	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45291	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	29597		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15694		-
		Сметная прибыль -	Тенге			30867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56632	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5370	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7630	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3270		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4360		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			532463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62001	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки подвала из блоков СКЦ толщиной 90 мм	0,514989	5739,73	1597,46	2956	823	1006	3,72	2
				2853,24	376,26	1469	194	50,8	0,44	-
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		1006				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				845		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		317				
		Сметная стоимость				4279				
13	21-030302-0101 РСНБ	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390	66	138,05	-	9111	-	386	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		386				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		760				
		Сметная стоимость				10257				
14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки из блоков СКЦ толщиной 90 мм	32,977746	5739,73	1597,46	189283	52681	64422	3,72	123
				2853,24	376,26	94093	12408	50,8	0,44	15
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		64422				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				54103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				10320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		20296				
		Сметная стоимость				274002				
15	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	4214	138,05	-	581743	-	24666	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		24666				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				24666		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		48513				
		Сметная стоимость				654922				
16	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки машинного помещения лифта из блоков СКЦ толщиной 90 мм	1,669077	5739,73	1597,46	9580	2666	3261	3,72	6
				2853,24	376,26	4762	628	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		3261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				2738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		1027				
		Сметная стоимость				13868				
17	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	214	138,05	-	29543	-	1253	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		1253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,85				1253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		2464				
		Сметная стоимость				33259				
18	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Герметизация примыканий перегородок из блоков к плитам перекрытия прокладками на клею в один ряд	156,85	122,87	1,8	19273	282	6088	0,06	10
				51,06	0,86	8008	134	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		38,81		6088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	32,24				5057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,58				1032		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		2029				
		Сметная стоимость				27390				
19	11-100402-0102 РСНБ РК 2015	-Перегородки из гипсокартонных листов марки ГКЛВО толщиной 12,5 мм с изоляционной прокладкой минераловатными плитами ПМ-40 толщиной 50 мм. Устройство	195,21	5627,07	37,94	1098459	7407	278206	2,26	441
				1887,87	15,66	368531	3058	59,8	0,02	3
		м2 перег								
		Накладные расходы -		1425,16		278206				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	1138,31				222210		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	286,85				55996		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		564,18		110133				
		Сметная стоимость				1486799				
20	11-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Обшивка венткоробов кирпичом толщиной 65 мм при высоте этажа до 4 м.	146,4804	2143,34	80,04	313957	11724	87662	1,24	182
				939,2	19,33	137575	2831	50,8	0,02	3
		м2								
		Накладные расходы -		598,46		87662				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	486,93				71326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	111,52				16336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,34		32130				
		Сметная стоимость				433748				
21	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Утепление лестничной клетки на чердаке пенополистеролом толщиной 100 мм	3,49121	34635,98	871,1	120921	3041	37449	18,17	63
				15769,92	290,74	55056	1015	55,3	0,34	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10726,69		37449				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	8881,55				31007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1845,14				6442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3629,01		12670				
		Сметная стоимость				171040				
22	11-080301-0101 РСНБ	-Обкладка поверхности изоляции блоками СКЦ толщиной 90 мм	3,210849	5739,73	1597,46	18429	5129	6272	3,72	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			2853,24	376,26	9161	1208	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		6272				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1640,58				5268		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	312,93				1005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		1976				
		Сметная стоимость				26678				
23	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	411	138,05	-	56739	-	2406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		2406				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,85				2406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		4732				
		Сметная стоимость				63876				
24	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /фрагмент 3 на плане кровли/	2,358	2711,43	149,22	6394	352	1459	1,21	3
				916,48	35,15	2161	83	50,8	0,04	-
		м2 перег								
		Накладные расходы -		618,89		1459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	483,43				1140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	135,46				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,43		628				
		Сметная стоимость				8482				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2456388	84104		842
	Тенге	680817	21559		25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2456388	-	-	-
Материалы -	Тенге	1014331	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	702376	-	-
Местные материалы -	Тенге	677135	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	514537	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	393693	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	120844	-
Сметная прибыль -	Тенге	237674	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3208599	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	867
Сметная заработная плата -	Тенге	-	702376	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3208599	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	867
Сметная заработная плата -	Тенге	-	702376	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Чердак								
25	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм из раствора М50.	208,7	507,28	19,27	105869	4021	39047	0,36	74
		Устройство		251,23	9,62	52431	2008	60,9	0,01	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		187,10		39047				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				33153		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,24				5895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,55		11593				
		Сметная стоимость				156510				
26	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	208,7	79,69	0,72	16631	150	5000	0,04	9
				34,66	0,34	7234	71	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		23,96		5000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	19,74				4120		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,22				880		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		1731				
		Сметная стоимость				23362				
27	11-120101-1501 РСНБ РК 2015 римен.	-Устройство пароизоляции из гидроизоляционного материала "ИЗОСПАН D"	208,7	512,59	17,99	106977	3755	20741	0,16	32
				129,48	2,6	27022	542	56,4	-	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		99,38		20741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	74,49				15546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,89				5195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		10217				
		Сметная стоимость				137936				
28	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные.	41,74	14951,19	1529,42	624062	63838	257203	10,93	456
		Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		9025,56	564,39	376727	23557	55,3	0,66	28
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		6162,03		257203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	5303,24				221357		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	858,79				35846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1689,06		70501				
		Сметная стоимость				951766				
29	21-110101-	-Плиты из минеральной ваты на	40,4878	24185,68	-	979225	-	41519	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1025,47		41519				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1025,47				41519		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2016,89		81660				
		Сметная стоимость				1102404				
30	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	-Разделительный слой из полиэтиленовой пленки	208,7	2633,92	655,71	549698	136846	211674	1,42	296
		м2		1306,78	290,74	272726	60678	54,2	0,34	71
		Накладные расходы -		1014,25		211674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		865,86				180705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		148,39				30969		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,85		60910				
		Сметная стоимость				822282				
31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	208,7	544,43	19,27	113623	4021	39376	0,36	74
		м2 стяжк		251,23	9,62	52431	2008	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		188,67		39376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				33153		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				6223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		12240				
		Сметная стоимость				165239				
32	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	208,7	335,82	13,17	70086	2748	10397	0,02	4
				49,68	6,36	10368	1328	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		10397				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,13				7123		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,69				3274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		6439				
		Сметная стоимость				86921				
33	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,630274	10047,58	890,71	6333	561	3295	11,6	7
		т		9126,88	371,65	5752	234	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		5228,13		3295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4606,79				2904		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		621,35				392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1222,06		770				
		Сметная стоимость				10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,630274	194044,53	-	122301	-	5186	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8227,49		5186				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8227,49				5186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16181,76		10199				
		Сметная стоимость				137686				
35	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж металлической лестницы ЛС1 т	0,0385119	52280,15	18190,1	2013	701	861	31,79	1
				26555,46	5183,45	1023	200	60,9	5,25	-
		Накладные расходы -		22365,23		861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				744		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		230				
		Сметная стоимость				3104				
36	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлической лестницы т	0,0385119	299957,75	-	11552	-	490	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		490				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		963				
		Сметная стоимость				13005				
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,7330358	141,45	1,67	245	3	78	0,04	-
				68,72	0,34	119	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		78				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				65		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		26				
		Сметная стоимость				349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Решетки продухов Рп1. Монтаж.	0,0462725	43965,61	2342,74	2034	108	1236	51,26	2
		т констр		38825,35	300,11	1797	14	60,9	0,31	-
		Накладные расходы -		26701,83		1236				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23827,41				1103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2874,42				133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5653,40		262				
		Сметная стоимость				3531				
39	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость решеток продухов	0,0462725	403955,18	-	18692	-	793	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17127,70		793				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17127,70				793		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33686,63		1559				
		Сметная стоимость				21043				
40	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Крышка люка К-2. Монтаж.	0,0430476	72716,86	3131,05	3130	135	2034	90,31	4
		т констр		68402,6	1186,27	2945	51	60,9	1,22	-
		Накладные расходы -		47259,71		2034				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42379,62				1824		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4880,09				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9598,13		413				
		Сметная стоимость				5578				
41	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость крышки люка	0,0430476	345858,44	-	14888	-	631	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14664,40		631				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14664,40				631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,83		1242				
		Сметная стоимость				16761				
42	11-130301-1406 РСНБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,0194071	141,45	1,67	569	7	181	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 К=2	эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	276	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		60				
		Сметная стоимость				810				
43	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ 126/	0,01585	417379,02	5877,97	6615	93	687	42,7	1
				38722,92	880,78	614	14	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		584				
		Сметная стоимость				7886				
44	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /ИМ 125, ИМ 127/	0,13698	404967,48	5685,7	55472	779	4954	31,4	4
				28475,4	872,23	3901	119	62,1	1,02	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		36168,24		4954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		18224,88				2496		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17943,36				2458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35290,86		4834				
		Сметная стоимость				65260				
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6,87735	141,45	1,67	973	11	310	0,04	-
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	473	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		310				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				257		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		103				
		Сметная стоимость				1385				
		Кровля на отм. +28,75								
46	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	212,222	485,81	72,51	103100	15389	30874	0,26	55
				194,58	17,83	41295	3785	56,4	0,02	4
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		145,48		30874				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		119,80				25425		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,68				5449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,50		10718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				144692				
47	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	212,222	67,88	5,32	14405	1129	1232	-	1
		Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 20 мм		3,6	1,38	765	293	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		5,81		1232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,81				596		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,00				636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,89		1251				
		Сметная стоимость				16888				
48	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	212,222	85,11	0,75	18062	158	5810	0,05	10
				40,06	0,37	8501	78	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,38		5810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,80				4839		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,58				971		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,00		1910				
		Сметная стоимость				25782				
49	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов.	212,222	1225,64	14,5	260107	3077	33233	0,19	41
		Устройство в три слоя /Бикрост/		173,76	4,2	36876	892	56,4	-	1
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		156,59		33233				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		100,37				21301		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,22				11932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,58		23467				
		Сметная стоимость				316807				
50	11-120101-0404 РСНБ РК 2015	-Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	36,06	1165,83	57,67	42040	2080	8235	0,34	12
				296,16	8,22	10680	296	56,4	0,01	-
		м примык								
		Накладные расходы -		228,38		8235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		171,67				6191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,71				2045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,54		4022				
		Сметная стоимость				54298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	2,752	2450,36	8,69	6743	24	1666	1,04	3
				850,79	2,48	2341	7	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		605,54		1666				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		481,24				1324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		124,30				342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		244,47		673				
		Сметная стоимость				9082				
		Гидроизоляция водосборных лотков								
52	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	35,328	823,62	9,62	29097	340	3839	0,14	5
				122,6	2,82	4331	100	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		108,66		3839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		70,74				2499		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,92				1340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,58		2635				
		Сметная стоимость				35571				
53	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	14,976	513,68	72,51	7693	1086	2196	0,26	4
				194,58	17,83	2914	267	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		146,66		2196				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		119,80				1794		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,86				402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,83		791				
		Сметная стоимость				10681				
54	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	19,2	1720,2	20,72	33028	398	5963	0,48	9
				399,57	4,63	7672	89	56,4	-	-
		м примык								
		Накладные расходы -		310,57		5963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		227,97				4377		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,60				1586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,46		3119				
		Сметная стоимость				42110				
		Кровля на отм. +29,93								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	27,648	488,09	72,61	13495	2008	4062	0,26	7
				196,76	17,93	5440	496	56,4	0,02	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		146,92		4062				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	121,09				3348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,83				714		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,80		1405				
		Сметная стоимость				18961				
56	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 20 мм	27,648	67,93	5,33	1878	147	161	-	-
				3,64	1,39	101	38	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		5,84		161				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	2,84				78		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,00				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		163				
		Сметная стоимость				2203				
57	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	27,648	85,56	0,75	2366	21	765	0,05	1
				40,51	0,37	1120	10	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,66		765				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	23,05				637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,61				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,06		250				
		Сметная стоимость				3381				
58	11-120101-0210 РСНБ РК 2015 примен.	-Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов Бикрост в один слой	27,648	429,08	5,28	11863	146	1719	0,08	2
				73,21	1,57	2024	44	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		62,16		1719				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	42,18				1166		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,98				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,30		1087				
		Сметная стоимость				14668				
59	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из	4,97664	16518,26	1575,13	82205	7839	35492	11,82	59
				10546,91	610,1	52488	3036	55,3	0,71	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокнистых и зернистых материалов на битуме								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		7131,80		35492				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		6169,83				30705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		961,97				4787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,00		9416				
		Сметная стоимость				127113				
60	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	4,8273408	24185,68	-	116753	-	4950	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1025,47		4950				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1025,47				4950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2016,89		9736				
		Сметная стоимость				131440				
61	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя /Бикрост/	34,2	1227,6	14,52	41984	497	5398	0,19	7
				175,71	4,23	6009	145	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		157,84		5398				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,48				3471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,35				1927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,84		3791				
		Сметная стоимость				51173				
62	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	3,36	2459,9	8,71	8265	29	2055	1,05	4
				860,31	2,5	2891	8	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		611,55		2055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		486,62				1635		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		124,93				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,72		826				
		Сметная стоимость				11145				
63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка парапета из кирпича толщ.250мм	1,3728	20053,07	1479,95	27529	2032	4283	4,91	7
				3916,67	369,76	5377	508	50,8	0,43	1
		м3								
		Накладные расходы -		3120,08		4283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2177,50				2989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	942,58				1294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1853,85		2545				
		Сметная стоимость				34357				
64	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	5,4912	944,14	56,05	5184	308	2278	0,7	4
				612,66	43,56	3364	239	54,8	0,06	-
		м2								
		Накладные расходы -		414,89		2278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	359,61				1975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,28				304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,72		597				
		Сметная стоимость				8059				
		Кровля над выходом на кровлю на отм. +30,50								
65	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	4,32	489,23	72,66	2113	314	638	0,26	1
				197,86	17,98	855	78	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		147,64		638				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	121,73				526		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,90				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,95		220				
		Сметная стоимость				2971				
66	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 60 мм	4,32	339,75	26,66	1468	115	126	0,02	-
				18,32	6,95	79	30	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,26		126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	14,25				62		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,01				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,52		128				
		Сметная стоимость				1722				
67	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	4,32	85,79	0,75	371	3	120	0,05	-
				40,73	0,37	176	2	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,80		120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	23,18				100		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,62				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,09		39				
		Сметная стоимость				530				
68	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов.	4,32	1228,59	14,53	5308	63	685	0,2	1
		Устройство в три слоя /Бикрост/		176,68	4,24	763	18	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		158,46		685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	102,04				441		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	56,42				244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,96		479				
		Сметная стоимость				6472				
		Кровля на лоджиях на отм. +26,07								
69	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М100.	19,64	497,64	72,3	9774	1420	2811	0,26	5
		Устройство		189,91	17,62	3730	346	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		143,11		2811				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	117,04				2299		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	26,06				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,26		1007				
		Сметная стоимость				13591				
70	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	19,64	366,75	26,52	7203	521	587	0,02	-
		Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 60 мм		17,58	6,81	345	134	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,89		587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	13,76				270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,73		623				
		Сметная стоимость				8413				
71	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка	19,64	84,14	0,74	1653	15	526	0,05	1
		битумной грунтовкой с ее приготовлением		39,1	0,36	768	7	56,4	-	-
		м2 кровл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		26,77		526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,25				437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,51				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,87		174				
		Сметная стоимость				2353				
72	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов.	19,64	1221,41	14,45	23988	284	3023	0,19	4
		Устройство в три слоя /Бикрост/		169,58	4,15	3331	82	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		153,93		3023				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		97,99				1924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55,94				1099		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,03		2161				
		Сметная стоимость				29172				
		Кровля над входом								
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М100.	13,9	475,08	71,27	6604	991	1792	0,24	3
		Устройство		168,38	16,59	2340	231	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		128,89		1792				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		104,32				1450		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,57				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,32		672				
		Сметная стоимость				9067				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=60	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	13,9	874,45	62,7	12155	872	947	0,05	1
		Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 130 мм		37,42	15,39	520	214	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		68,12		947				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		29,78				414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,34				533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,41		1048				
		Сметная стоимость				14150				
75	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка	13,9	79,69	0,72	1108	10	333	0,04	1
		битумной грунтовкой с ее приготовлением		34,66	0,34	482	5	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		23,96		333				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		19,74				274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,22				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		115				
		Сметная стоимость				1556				
76	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов.	13,9	1201,94	14,21	16707	197	1969	0,18	3
		Устройство в три слоя /Бикрост/		150,36	3,91	2090	54	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		141,66		1969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		87,01				1209		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,65				760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,49		1494				
		Сметная стоимость				20170				
		Элементы кровли								
77	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж металлической лестницы /ИМ 82/	0,0729042	52280,15	18190,1	3811	1326	1631	31,79	2
		т		26555,46	5183,45	1936	378	60,9	5,25	-
		Накладные расходы -		22365,23		1631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				1409		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		435				
		Сметная стоимость				5877				
78	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлической лестницы	0,0729042	299957,75	-	21868	-	927	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		1824				
		Сметная стоимость				24619				
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2806901	141,45	1,67	464	5	148	0,04	-
				68,72	0,34	225	1	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2									
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				123		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		49				
		Сметная стоимость				661				
80	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	86,4	1262,51	16,04	109081	1386	7186	0,06	5
		м огражд		46,42	4	4011	345	56,4	-	-
		Накладные расходы -		83,17		7186				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		28,44				2457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,74				4729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,65		9301				
		Сметная стоимость				125569				
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,9054	141,45	1,67	2674	32	851	0,04	1
				68,72	0,34	1299	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		851				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		282				
		Сметная стоимость				3807				
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок /молнеприемная сетка/	0,03219	10047,58	890,71	323	29	168	11,6	-
				9126,88	371,65	294	12	48,5	0,38	-
		1т								
		Накладные расходы -		5228,13		168				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4606,79				148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		621,35				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1222,06		39				
		Сметная стоимость				531				
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03219	144800,97	-	4661	-	198	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		198				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6139,56				198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12075,24		389				
		Сметная стоимость				5247				
84	13-080208-0208 РСНБ	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	94	271,2	12,47	25493	1172	7129	0,17	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	круглой стали, диаметр 8 мм		142,01	2,2	13349	207	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		75,84		7129				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		61,72				5802		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,12				1327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,76		2610				
		Сметная стоимость				35231				
85	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,03713	144800,97	-	5376	-	228	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		228				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6139,56				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12075,24		448				
		Сметная стоимость				6052				
86	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по	6	329,13	24,23	1975	145	616	0,23	1
		установленным конструкциям, по потолкам		192,13	6,61	1153	40	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		102,62		616				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		85,06				510		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,56				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,54		207				
		Сметная стоимость				2798				
87	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	6	72,51	-	435	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,07		18				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,07				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		36				
		Сметная стоимость				490				
88	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	60	1283,18	34,85	76991	2091	35851	1,03	62
		парапетов и др./ массой до 0,5 т		830,8	8,21	49848	493	62,1	0,01	1
		шт								
		Накладные расходы -		597,52		35851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	521,02				31261		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	76,50				4590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,46		9027				
		Сметная стоимость				121870				
89	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /камни парапетные КП6, КП10, КП14, КП16, КП16-1/	3,532	34588,74	-	122167	-	5180	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1466,56		5180				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1466,56				5180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2884,42		10188				
		Сметная стоимость				137535				
90	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные в комплекте. Устройство	4,7	4270,94	91,9	20073	432	2502	0,75	4
				568,07	29,53	2670	139	56,4	0,03	-
		м желобо								
		Накладные расходы -		532,42		2502				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	337,04				1584		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	195,38				918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,27		1806				
		Сметная стоимость				24381				
		Устройство осадочного шва								
91	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	11,88	122,87	1,8	1460	21	461	0,06	1
				51,06	0,86	607	10	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		38,81		461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	32,24				383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,58				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		154				
		Сметная стоимость				2075				
92	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	11,88	516,83	130,07	6140	1545	1802	0,18	2
				141,16	59,26	1677	704	62,1	0,07	1
		м								
		Накладные расходы -		151,65		1802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	124,46				1479		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,19				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,48		635				
		Сметная стоимость				8577				
		Вентшахты								
93	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены вентшахт из блоков СКЦ толщиной 90 мм	3,347136	5739,73	1597,46	19212	5347	6539	3,72	12
				2853,24	376,26	9550	1259	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		6539				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1640,58				5491		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	312,93				1047		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		2060				
		Сметная стоимость				27811				
94	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	428	138,05	-	59085	-	2505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		2505				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,85				2505		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		4927				
		Сметная стоимость				66517				
95	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция стен вентшахт минераловатными плитами толщиной 100 мм	2,97414	18819,96	1683,15	55973	5006	32765	20,04	60
				17136,81	590,04	50967	1755	55,3	0,69	2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11016,56		32765				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9802,95				29155		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1213,61				3609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2386,92		7099				
		Сметная стоимость				95837				
96	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	2,8849158	17857,85	-	51518	-	2184	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		757,17		2184				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	757,17				2184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1489,20		4296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				57999				
97	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-Крепление утеплителя распорными дюбелями	209	96,52	0,54	20174	113	21823	0,12	25
		шт		95,99	0,26	20061	54	100	-	-
		Накладные расходы -		104,42		21823				
		в т.ч. накладные первого уровня - 100%		96,24				20115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,17				1708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,08		3360				
		Сметная стоимость				45357				
98	21-130816-2808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	209	19,4	-	4055	-	172	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,82		172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,82				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,62		338				
		Сметная стоимость				4565				
		Штукатурка стен вентшахт учтена в разделе Внутренняя отделка								
99	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1292574	417379,02	5877,97	53949	760	5601	42,7	6
		т		38722,92	880,78	5005	114	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		43333,55		5601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				3179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				2422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		4764				
		Сметная стоимость				64314				
100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,816583	141,45	1,67	823	10	262	0,04	-
		м2		68,72	0,34	400	2	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				218		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		87				
		Сметная стоимость				1172				
101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство зонтов, сливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	9,56	2335,61	8,52	22328	81	5098	0,97	9
				736,21	2,31	7038	22	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		533,22		5098				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		416,53				3982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		116,69				1116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		229,51		2194				
		Сметная стоимость				29620				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4415351	278790			1424
			Тенге			1195595	107900			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4337361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1407369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1295152	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1284324	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			946704	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	731773		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	214931		-
		Сметная прибыль -	Тенге			422725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5706790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1295152	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67001	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8603	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5080		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3523		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5800310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1550
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1303495	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
102	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	59,33	8778,19	56,15	520810	3331	36233	0,42	25
				346,67	21,78	20568	1292	62,1	0,03	2
		м огражд								
		Накладные расходы -		610,70		36233				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		228,80				13575		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		381,90				22658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		751,11		44563				
		Сметная стоимость				601606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,81435	141,45	1,67	3510	41	1117	0,04	1
				68,72	0,34	1705	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		1117				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				929		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		370				
		Сметная стоимость				4997				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			524320	3373			26
			Тенге			22273	1300			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524320	-	-		-
	Материалы -		Тенге			498674	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23573	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37350	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	14504		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	22846		-
	Сметная прибыль -		Тенге			44934	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23573	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			606604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23573	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Двери								
104	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	92,3462	1508,14	85,36	139271	7883	83557	1,49	138
				1313,17	35,79	121266	3305	59,8	0,04	3
		м2								
		Накладные расходы -		904,82		83557				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		806,68				74493		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,15				9064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,04		17826				
		Сметная стоимость				240654				
105	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Дм-3/	8,253	38635,4	-	318858	-	13520	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1638,14		13520				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1638,14				13520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3221,88		26590				
		Сметная стоимость				358968				
106	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Дм-1, Дм-2/ м2	76,356	28377,5	-	2166792	-	91872	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1203,21		91872				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1203,21				91872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,46		180693				
		Сметная стоимость				2439357				
107	21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Дмп-1/ м2	7,7372	42763,15	-	330867	-	14029	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1813,16		14029				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1813,16				14029		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3566,10		27592				
		Сметная стоимость				372487				
108	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	-Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной м	267,9	255,56	107,14	68464	28704	37109	0,18	49
				148,41	48,83	39760	13081	62,1	0,06	15
		Накладные расходы -		138,52		37109				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	122,49				32814		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,03				4294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,53		8446				
		Сметная стоимость				114018				
109	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	23	1006,19	-	23142	-	981	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		42,66		981				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	42,66				981		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,91		1930				
		Сметная стоимость				26053				
110	11-100107-0103 РСНБ	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	245,7	2888,34	70,15	709665	17235	175466	1,15	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		915,84	33,35	225021	8194	59,8	0,04	10
		м2								
		Накладные расходы -		714,15		175466				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		567,61				139463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		146,53				36003		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,20		70810				
		Сметная стоимость				955941				
111	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков	2,3	2578,78	327,88	5931	754	1698	1,23	3
		люков		923,78	85	2125	196	59,8	0,1	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		738,17		1698				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		603,25				1387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		134,92				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,36		610				
		Сметная стоимость				8239				
112	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	52,92	5765,2	-	305094	-	12936	-	-
		внутренние СТ РК 943-92		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		244,44		12936				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		244,44				12936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,77		25442				
		Сметная стоимость				343472				
113	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	17,01	4625,66	-	78682	-	3336	-	-
		внутренние СТ РК 943-92		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		196,13		3336				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		196,13				3336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		385,74		6561				
		Сметная стоимость				88580				
114	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	151,2	4625,66	-	699400	-	29655	-	-
		внутренние СТ РК 943-92		-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		196,13		29655				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	196,13				29655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		385,74		58324				
		Сметная стоимость				787379				
115	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние СТ РК 943-92 м2	24,57	9219,26	-	226517	-	9604	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,90		9604				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	390,90				9604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		768,81		18890				
		Сметная стоимость				255011				
116	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10; ДЛ 13-10 СТ РК 943-92 м2	2,3	31524,25	-	72506	-	3074	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1336,63		3074				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1336,63				3074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2628,87		6046				
		Сметная стоимость				81627				
117	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт.	274	428,74	-	117475	-	4981	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,18		4981				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,18				4981		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,75		9796				
		Сметная стоимость				132252				
118	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 шт.	128	4345,98	-	556285	-	23587	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		184,27		23587				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		184,27				23587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		362,42		46390				
		Сметная стоимость				626261				
119	11-150501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	8,775	2802,77	20,25	24594	178	4254	0,84	7
				633,96	6,76	5563	59	54,8	0,01	-
		м2 площа								
		Накладные расходы -		484,84		4254				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		351,11				3081		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		133,72				1173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		263,01		2308				
		Сметная стоимость				31156				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5843545	54753			480
			Тенге			393735	24835			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2353267	-	-		-
	Материалы -		Тенге			499437	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	418570	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1405342	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			361670	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	251239		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	110431		-
	Сметная прибыль -		Тенге			217195	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2932132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	418570	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3490278	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3490278	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			147988	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			291061	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3929327	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			6861459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	418570	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
120	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	60,4656	3046,5	120,81	184208	7305	47640	1,29	78
				1000,75	55,98	60511	3385	59,8	0,07	4
		м2 проем								
		Накладные расходы -		787,89		47640				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		631,92				38210		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,96				9431		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,75		18548				
		Сметная стоимость				250396				
121	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /ДБ-1/	60,4656	16435,26	-	993768	-	42136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		696,86		42136				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	696,86				42136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1370,57		82872				
		Сметная стоимость				1118776				
122	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	124,17	1922,99	113,87	238778	14139	63436	0,82	101
				634,6	54,16	78798	6725	59,8	0,07	8
		м2								
		Накладные расходы -		510,88		63436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	411,88				51143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	99,00				12293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,71		24177				
		Сметная стоимость				326391				
123	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-6/	121,905	22810,26	-	2780685	-	117901	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		967,16		117901				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	967,16				117901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1902,19		231887				
		Сметная стоимость				3130473				
124	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная	2,265	20063,99	-	45445	-	1927	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1х/								
		м2								
		Накладные расходы -		850,71		1927				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	850,71				1927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1673,18		3790				
		Сметная стоимость				51162				
125	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	28,35	2121,22	115,46	60136	3273	17575	1,02	29
				795,41	54,84	22550	1555	59,8	0,07	2
		м2								
		Накладные расходы -		619,95		17575				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	508,45				14415		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	111,50				3161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,29		6217				
		Сметная стоимость				83928				
126	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-2/	28,35	20078,12	-	569215	-	24135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		851,31		24135				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	851,31				24135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1674,35		47468				
		Сметная стоимость				640818				
127	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	36,9686	2684,69	111,33	99249	4116	30195	1,38	51
				1074,27	53,4	39714	1974	59,8	0,07	2
		м2 проем								
		Накладные расходы -		816,77		30195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	674,35				24930		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	142,42				5265		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		280,12		10356				
		Сметная стоимость				139800				
128	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	35,64	12337,05	-	439692	-	18643	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2016 года	не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-3/								
		м2								
		Накладные расходы -		523,09		18643				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	523,09				18643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1028,81		36667				
		Сметная стоимость				495002				
129	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-5/	1,3286	13688,99	-	18187	-	771	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		580,41		771				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	580,41				771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1141,55		1517				
		Сметная стоимость				20475				
130	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	14,418	2555,23	116,86	36841	1685	9817	1,11	16
				864,35	54,16	12462	781	59,8	0,07	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		680,90		9817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	549,27				7919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	131,63				1898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,89		3733				
		Сметная стоимость				50391				
131	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-4/	14,418	18242,55	-	263021	-	11152	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		773,48		11152				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	773,48				11152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1521,28		21934				
		Сметная стоимость				296107				
132	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	134,77	660,48	4,13	89013	557	17470	0,21	29
				161,03	2	21702	270	59,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п/м								
		Накладные расходы -		129,63		17470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	97,49				13139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,14				4331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,21		8519				
		Сметная стоимость				115002				
133	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	134,77	1947,03	-	262401	-	11126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		82,55		11126				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	82,55				11126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,37		21882				
		Сметная стоимость				295409				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6080640	31074			304
			Тенге			235737	14690			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6080640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			441415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	250427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5372414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413924	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	149755		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	264169		-
		Сметная прибыль -	Тенге			519565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7014129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7014129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250427	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Витражи								
134	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлопластиковых витражей	331,704	4698,8	309,83	1558612	102772	1022535	4,98	1652
				4388,97	153,16	1455840	50804	60,9	0,2	65
		м2								
		Накладные расходы -		3082,67		1022535				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	2766,16				917546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	316,51				104989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		622,52		206492				
		Сметная стоимость				2787639				
135	21-090201-	-Блоки оконные из ПВХ профилей	331,704	16421,13	-	5446955	-	230951	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Вн-1, Вн-2 одинарное остекление из стекла толщиной 6 мм/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		696,26		230951				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		696,26				230951		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1369,39		454232				
		Сметная стоимость				6132138				
136	21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	311,80176	-7160,4	-	-2232625	-	-94663	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		303,60		94663				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		303,60				94663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		597,12		186183				
		Сметная стоимость				-1951779				
137	21-130508-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001	311,80176	2862,4	-	892501	-	37842	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		121,37		37842				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,37				37842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		238,70		74427				
		Сметная стоимость				1004771				
138	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	-Гермитизация витражей монтажной пеной	439,92	255,56	107,14	112425	47135	60936	0,18	81
				148,41	48,83	65290	21480	62,1	0,06	25
		м								
		Накладные расходы -		138,52		60936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		122,49				53885		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,03				7052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,53		13869				
		Сметная стоимость				187230				
139	21-100502-1901 РСНБ	-Пена монтажная для герметизации стыков,	37	1006,19	-	37229	-	1579	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	баллончик емкостью 750 мл шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		42,66		1579				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	42,66				1579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,91		3105				
		Сметная стоимость				41912				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5815096	149906			1733
			Тенге			1521131	72284			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5815096	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1593415	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4144060	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1259180	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	971431		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	287749		-
	Сметная прибыль -		Тенге			565942	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7640218	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1823
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1593415	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			7640218	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1823
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1593415	-		-

РАЗДЕЛ 8. Полы

Подвал жилого дома

Тип пола 3

140	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5.	114,49	786,44	68,26	90040	7815	24040	0,36	41
		Устройство		254,75	23,47	29167	2688	60,9	0,03	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		209,97		24040				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	169,44				19399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,53				4640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,71		9126				
		Сметная стоимость				123206				
141	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	114,49	95,94	2,62	10984	299	6671	0,1	11
				84,56	0,82	9681	93	60,9	-	-
		м2 покры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		58,26		6671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		51,99				5952		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		1412				
		Сметная стоимость				19067				
142	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	122,5043	111,47	0,72	13656	88	7522	0,1	13
				88,93	0,34	10895	42	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		7522				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		54,37				6660		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,03				861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		1694				
		Сметная стоимость				22872				
		Тип пола 4								
143	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	1,63	16183,76	6,24	26380	10	3866	3,66	6
				2655,29	-	4328	-	60,9	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2371,83		3866				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1617,07				2636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,76				1230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1484,45		2420				
		Сметная стоимость				32666				
144	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5. Устройство	16,3	786,44	68,26	12819	1113	3423	0,36	6
				254,75	23,47	4152	383	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		209,97		3423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		169,44				2762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,53				661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,71		1299				
		Сметная стоимость				17541				
145	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	16,3	95,94	2,62	1564	43	950	0,1	2
				84,56	0,82	1378	13	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		950				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		51,99				847		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		201				
		Сметная стоимость				2715				
146	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	17,441	111,47	0,72	1944	13	1071	0,1	2
				88,93	0,34	1551	6	60,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		1071				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	54,37				948		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		241				
		Сметная стоимость				3256				
		Тип пола 5								
147	11-110101-0405 РСНБ РК 2015 примен.	-Гидроизоляция проникающего действия MASTERSEAL	10,05	604,32	31,48	6073	316	1787	0,24	2
				236,2	3,5	2374	35	60,9	-	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		177,79		1787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	145,98				1467		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	31,81				320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,57		629				
		Сметная стоимость				8489				
148	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,05	544,43	19,27	5472	194	1896	0,36	4
				251,23	9,62	2525	97	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		1896				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				1596		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,82				300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		589				
		Сметная стоимость				7958				
149	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 15 до 35 мм	10,05	74,64	3,29	750	33	62	-	-
				3,11	1,59	31	16	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		6,15		62				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	2,86				29		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,29				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,46		65				
		Сметная стоимость				877				
150	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	10,05	2827,48	62,76	28416	631	6732	1,07	11
				831,63	34,71	8358	349	60,9	0,05	-
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		6732				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	527,60				5302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	142,26				1430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		2812				
		Сметная стоимость				37960				
151	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	10,7535	445,46	1,08	4790	12	1569	0,24	3
		м		199,55	0,51	2146	6	60,9	-	-
		Накладные расходы -		145,89		1569				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	121,84				1310		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,05				259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,31		509				
		Сметная стоимость				6868				
		Тип пола 6								
152	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,28	544,43	19,27	6686	237	2317	0,36	4
		м2 стяжк		251,23	9,62	3085	118	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		188,67		2317				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				1951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,82				366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		720				
		Сметная стоимость				9723				
153	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 60 мм	12,28	335,82	13,17	4124	162	612	0,02	-
				49,68	6,36	610	78	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		612				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	34,13				419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,69				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		379				
		Сметная стоимость				5115				
		Тип пола 6х								
154	11-110101-0203 РСНБ РК 2015 примен.	-подсыпка из балласта средней крупности	0,735	5049,16	1170	3711	860	1426	3,1	2
		м3 подст		2249,02	470,32	1653	346	60,9	0,55	-
		Накладные расходы -		1940,38		1426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1656,08				1217		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	284,30				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		559,16		411				
		Сметная стоимость				5548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В12,5	0,168	16677,32	6,24	2802	1	402	3,66	1
				2655,29	-	446	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2392,76		402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1617,07				272		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		775,68				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1525,61		256				
		Сметная стоимость				3460				
156	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,1	544,43	19,27	1143	40	396	0,36	1
				251,23	9,62	528	20	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				334		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		123				
		Сметная стоимость				1662				
157	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 60 мм	2,1	335,82	13,17	705	28	105	0,02	-
				49,68	6,36	104	13	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,13				72		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,69				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		65				
		Сметная стоимость				874				
		Входы								
		Тип пола 7								
158	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	6,44	756,3	13,42	4871	86	1214	0,31	2
				243,74	2,79	1570	18	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		1214				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		487				
		Сметная стоимость				6572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 15 мм	6,44	2541,11	19,99	16365	129	6722	0,19	1
				1468,95	5,45	9460	35	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		1043,72		6722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		897,91				5783		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,81				939		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286,79		1847				
		Сметная стоимость				24933				
160	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	6,44	2827,48	62,76	18209	404	4314	1,07	7
				831,63	34,71	5356	224	60,9	0,05	-
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		4314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		527,60				3398		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,26				916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		1802				
		Сметная стоимость				24325				
		Тип пола 6								
161	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,18	544,43	19,27	3909	138	1355	0,36	3
				251,23	9,62	1804	69	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		1355				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				1141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		421				
		Сметная стоимость				5685				
162	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 60 мм	7,18	335,82	13,17	2411	95	358	0,02	-
				49,68	6,36	357	46	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		358				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,13				245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,69				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		222				
		Сметная стоимость				2990				
		Тип пола 9								
163	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,75	544,43	19,27	5853	207	2028	0,36	4
				251,23	9,62	2701	103	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		2028				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				1708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,82				321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		630				
		Сметная стоимость				8512				
164	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	10,75	335,82	13,17	3610	142	536	0,02	-
				49,68	6,36	534	68	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		536				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	34,13				367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,69				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		332				
		Сметная стоимость				4477				
165	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	10,75	756,3	13,42	8130	144	2027	0,31	3
				243,74	2,79	2620	30	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		2027				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	150,13				1614		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38,43				413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		813				
		Сметная стоимость				10970				
166	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 7 мм	10,75	273,19	4	2937	43	533	0,04	-
				58,76	1,09	632	12	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,58		533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		57,75		21388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		50,69				18772		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,06				2616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,89		5145				
		Сметная стоимость				69457				
215	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	370,35	72,39	0,5	26810	186	15309	0,09	34
				66,75	0,25	24719	91	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		41,34		15309				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		36,71				13596		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,63				1713		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,10		3370				
		Сметная стоимость				45489				
216	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	18,7	373,85	0,86	6991	16	2972	0,31	6
				250,05	0,42	4676	8	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		158,92		2972				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		137,25				2567		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,62		797				
		Сметная стоимость				10760				
		Жилье								
217	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2045,68	152,38	0,86	311723	1763	161917	0,15	307
				126,83	0,42	259459	855	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		79,15		161917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		69,73				142652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,42				19266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,52		37891				
		Сметная стоимость				511531				
218	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,8	1284,26	20,14	13870	217	3100	0,45	5
				390,56	16,56	4218	179	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		287,01		3100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		223,10				2409		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,91				690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,70		1358				
		Сметная стоимость				18327				
219	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	14,08	468,27	4,27	6593	60	3146	0,45	6
				354,06	2,27	4985	32	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		223,40		3146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		195,27				2749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,13				396		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,33		779				
		Сметная стоимость				10518				
220	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2059,76	305,55	1,94	629358	3998	271407	0,26	536
				207,06	0,93	426491	1917	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		131,77		271407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		113,98				234768		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,79				36639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,99		72061				
		Сметная стоимость				972826				
221	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	478,23	1068,43	17,23	510954	8241	108042	0,37	177
				301,99	14,2	144419	6792	54,8	0,02	9
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		225,92		108042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		173,27				82864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,65				25178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,55		49520				
		Сметная стоимость				668515				
222	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	5514,85	115,9	0,68	639173	3761	318493	0,11	601
				92,16	0,33	508276	1832	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		57,75		318493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		50,69				279539		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,06				38953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,89		76613				
		Сметная стоимость				1034279				
223	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	27,46	1068,43	17,23	29339	473	6204	0,37	10
				301,99	14,2	8293	390	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		225,92		6204				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	173,27				4758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	52,65				1446		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,55		2843				
		Сметная стоимость				38386				
224	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	13,33	852,5	52,78	11364	704	4781	0,65	9
				524,29	40,29	6989	537	54,8	0,05	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		358,66		4781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	309,39				4124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,26				657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,89		1292				
		Сметная стоимость				17436				
225	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	916,58	1042,15	55,91	955216	51250	386125	0,74	678
				618,15	41,96	566585	38461	54,8	0,06	51
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		421,27		386125				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	361,74				331565		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	59,53				54560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,07		107307				
		Сметная стоимость				1448648				
226	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	3291,17	803,41	0,32	2644169	1061	967399	0,58	1902
				454,77	0,16	1496727	531	54,8	-	1
		м2 оклеи								
		Накладные расходы -		293,94		967399				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	249,30				820497		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	44,64				146902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,79		288925				
		Сметная стоимость				3900493				
227	11-150601-	-Стены. Оклейка моющимися	347,69	628,57	0,32	218546	112	66961	0,37	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	обоями на бумажной основе по листовым материалам		290,33	0,16	100945	56	54,8	-	-
		м2 оклеи								
		Накладные расходы -		192,59		66961				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		159,19				55348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,40				11613		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,69		22841				
		Сметная стоимость				308348				
228	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	176,1	426,9	2,98	75177	525	34575	0,39	69
				310,59	1,43	54695	253	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		196,34		34575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		170,99				30111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,35				4464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,86		8780				
		Сметная стоимость				118532				
229	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1950,81	274,19	1,94	534889	3787	228721	0,23	451
				183,96	0,93	358878	1816	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		117,24		228721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		101,32				197660		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,92				31060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,31		61089				
		Сметная стоимость				824698				
230	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	29,15	2903,04	23,29	84624	679	19401	1,15	34
				938,61	11,04	27360	322	54,8	0,01	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		665,56		19401				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		520,41				15170		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,15				4231		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,49		8322				
		Сметная стоимость				112347				
231	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	29,15	428,44	4,58	12489	133	3588	0,22	7
				182,01	1,67	5306	49	54,8	-	-
		м2 оштук								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Накладные расходы -		123,09		3588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		100,65				2934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,43				654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,12		1286				
		Сметная стоимость				17363				
232	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	29,15	72,39	0,5	2110	15	1205	0,09	3
				66,75	0,25	1946	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		41,34		1205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		36,71				1070		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,63				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,10		265				
		Сметная стоимость				3580				
233	11-150107-0209 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	540,45	4157,81	17,15	2247087	9270	479640	1,51	816
				1232,43	12,58	666068	6796	54,8	0,02	9
		м2 повер								
		Накладные расходы -		887,48		479640				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		682,26				368730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		205,22				110911		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,62		218138				
		Сметная стоимость				2944865				
234	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	142,73	373,85	0,86	53360	123	22683	0,31	44
				250,05	0,42	35689	60	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		158,92		22683				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		137,25				19590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				3093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,62		6083				
		Сметная стоимость				82127				
235	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	19,06	527,6	2,12	10056	40	4547	0,47	9
				377,49	1,02	7195	19	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		238,59		4547				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		207,42				3953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,16				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,29		1168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				15772				
236	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	149,924	2187,55	29,34	327967	4399	141830	1,79	268
				1478,11	15,6	221604	2339	54,8	0,02	3
		м2								
		Накладные расходы -		946,01		141830				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	818,55				122721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	127,46				19109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		250,69		37584				
		Сметная стоимость				507381				
237	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	149,924	426,9	2,98	64003	447	29436	0,39	58
				310,59	1,43	46565	215	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		196,34		29436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	170,99				25635		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,35				3801		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,86		7475				
		Сметная стоимость				100914				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		10045916	106090			6504
				Тенге		5269142	68706			89
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10045916	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4556371	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5337848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		114314	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3481265	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	2931042		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	550223		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1082174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14609355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6593
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5337848	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		14609355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6593
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5337848	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка								
238	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Штукатурка входа 1 улучшенная цементно-известковым раствором по камню	10,8124	843,83	24,42	9124	264	3726	0,61	7
				522,48	18,18	5649	197	54,8	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	м2 оштук								
		Накладные расходы -		344,62		3726				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				3204		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		1028				
		Сметная стоимость				13878				
239	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	10,8124	743,96	2,03	8044	22	805	0,09	1
	Изм. и доп. вып. 4			74,15	0,94	802	10	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		74,44		805				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,15				445		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,29				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		708				
		Сметная стоимость				9557				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			17168	286			8
			Тенге			6451	207			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17168	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6658	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4531	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3648		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	883		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			23435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6658	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы								
		Выход на кровлю								
240	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены выхода на кровлю из блоков СКЦ толщиной 90 мм	1,24488	5739,73	1597,46	7145	1989	2432	3,72	5
				2853,24	376,26	3552	468	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		2432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				2042		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		766				
		Сметная стоимость				10343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	160	138,05	-	22088	-	937	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,85		937				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				937		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		1842				
		Сметная стоимость				24866				
242	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	14,48	843,83	24,42	12219	354	4990	0,61	9
		м2 оштук		522,48	18,18	7566	263	54,8	0,02	-
		Накладные расходы -		344,62		4990				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				4290		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		1377				
		Сметная стоимость				18586				
243	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	14,48	743,96	2,03	10773	29	1078	0,09	1
		м2 окраш		74,15	0,94	1074	14	54,8	-	-
		Накладные расходы -		74,44		1078				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,15				596		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,29				482		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		948				
		Сметная стоимость				12799				
		Балконы								
244	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж металлических лестниц /ЛС 2/	0,1656158	52280,15	18190,1	8658	3013	3704	31,79	5
		т		26555,46	5183,45	4398	858	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		22365,23		3704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				3201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				13351				
245	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических лестниц	0,1656158	299957,75	-	49678	-	2106	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		2106				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				2106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		4143				
		Сметная стоимость				55927				
246	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7,4527092	141,45	1,67	1054	12	336	0,04	-
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	512	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		111				
		Сметная стоимость				1501				
247	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Крышка люка К-1. Монтаж.	0,0884255	72716,86	3131,05	6430	277	4179	90,31	8
		т констр		68402,6	1186,27	6049	105	60,9	1,22	-
		Накладные расходы -		47259,71		4179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42379,62				3747		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4880,09				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9598,13		849				
		Сметная стоимость				11458				
248	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость крышки люка	0,0884255	345858,44	-	30583	-	1297	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14664,40		1297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14664,40				1297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,83		2550				
		Сметная стоимость				34430				
249	11-130301-1406 РСНБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,9791475	141,45	1,67	563	7	179	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 К=2	эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	273	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		179				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		59				
		Сметная стоимость				801				
		Входы, пандус								
250	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	19,4	8778,19	56,15	170297	1089	11848	0,42	8
				346,67	21,78	6725	422	62,1	0,03	1
		м огражд								
		Накладные расходы -		610,70		11848				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	228,80				4439		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,90				7409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		751,11		14572				
		Сметная стоимость				196716				
251	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	6,5709	141,45	1,67	929	11	296	0,04	-
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,72	0,34	452	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		296				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		98				
		Сметная стоимость				1323				
252	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (накрывочные элементы) массой до 0,5 т. Установка	44	1283,18	34,85	56460	1534	26291	1,03	45
				830,8	8,21	36555	361	62,1	0,01	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		597,52		26291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	521,02				22925		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	76,50				3366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,46		6620				
		Сметная стоимость				89371				
253	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /накрывочные элементы Эн1, Эн2/	0,29	34588,74	-	10031	-	425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		1466,56		425				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1466,56				425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2884,42		836				
		Сметная стоимость				11293				
254	21-020199-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,29	-799	-	-232	-	-10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		33,88		10				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,88				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,63		19				
		Сметная стоимость				-203				
255	11-150101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Облицовка стенок крылец и пандусов сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	3,45	21302,96	79,76	73495	275	42854	21	72
				20130,39	33,13	69450	114	54,8	0,04	-
		м2								
		Накладные расходы -		12421,36		42854				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	11049,61				38121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1371,75				4733		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2697,94		9308				
		Сметная стоимость				125657				
256	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плитки при облицовке стен сплиттерной плиткой	3,45	243,35	13,29	840	46	500	0,24	1
				230,06	5,53	794	19	54,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		144,90		500				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	129,11				445		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,79				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,06		107				
		Сметная стоимость				1447				
257	21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	3,45	1330,36	-	4590	-	195	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		56,41		195				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	56,41				195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,94		383				
		Сметная стоимость				5167				
258	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штукатурка внутренних поверхностей стенок крылец и пандусов	25,088	843,83	24,42	21170	613	8646	0,61	15
				522,48	18,18	13108	456	54,8	0,02	1
		м2								
		Накладные расходы -		344,62		8646				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				7433		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				1213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		2385				
		Сметная стоимость				32201				
		Приямки								
259	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	0,20745	415012,81	5742,63	86094	1191	7540	42,3	9
				33281,64	2129,27	6904	442	50,8	2,49	1
		т металл								
		Накладные расходы -		36348,01		7540				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		17988,74				3732		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18359,27				3809		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36108,87		7491				
		Сметная стоимость				101125				
260	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02958	417379,02	5877,97	12346	174	1282	42,7	1
				38722,92	880,78	1145	26	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		1282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				727		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				554		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		1090				
		Сметная стоимость				14718				
261	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,66635	141,45	1,67	1509	18	480	0,04	-
				68,72	0,34	733	4	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		480				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		159				
		Сметная стоимость				2148				
262	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж металлических лестниц ЛС3	0,0858248	52280,15	18190,1	4487	1561	1919	31,79	3
				26555,46	5183,45	2279	445	60,9	5,25	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1									
		Накладные расходы -		22365,23		1919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				1659		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		513				
		Сметная стоимость				6919				
263	21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических лестниц	0,0858248	299957,75	-	25744	-	1092	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12718,21		1092				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				1092		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		2147				
		Сметная стоимость				28982				
264	11-130301- 1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,8621138	141,45	1,67	546	6	174	0,04	-
				68,72	0,34	265	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				145		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		58				
		Сметная стоимость				777				
265	11-130301- 0101 РСНБ РК 2015 примен.	-Защита стенок приямков гидроизоляцией проникающего действия	6,3	39,59	1,06	249	7	148	0,04	-
				38,53	0,17	243	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		23,55		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,98				132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,57				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,05		32				
		Сметная стоимость				429				
266	21-100501- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	1,89	315,83	-	597	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		13,39		25				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,39				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,34		50				
		Сметная стоимость				672				
267	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	6,3	743,96	2,03	4687	13	469	0,09	1
				74,15	0,94	467	6	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		74,44		469				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	41,15				259		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,29				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		412				
		Сметная стоимость				5568				
		Отмостка								
268	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	36,285	734,7	93,86	26659	3406	5901	0,24	9
				182,5	26,66	6622	967	60,3	0,03	1
		м2								
		Накладные расходы -		162,62		5901				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	126,12				4576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	36,50				1324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,79		2605				
		Сметная стоимость				35164				
269	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 см	36,285	-101,97	-6,82	-3700	-247	-566	-0,01	-
				-16,22	-1,71	-589	-62	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,60		566				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	10,81				392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,78				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,41		341				
		Сметная стоимость				-2793				
270	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 3 см	36,285	1016,27	2	36875	73	4291	0,14	5
				118,91	0,66	4315	24	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		118,25		4291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	72,10				2616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,15				1674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,76		3293				
		Сметная стоимость				44459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			682864	15448			199
			Тенге			172892	4941			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557284	-	-		-
		Материалы -	Тенге			349446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			597	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120739	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	93160		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	27579		-
		Сметная прибыль -	Тенге			54242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			732265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163700	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			125580	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106004	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14297	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8608		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5689		-
		Сметная прибыль -	Тенге			11190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			883332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177834	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			56954720	1954182			16711
			Тенге			19380904	834698			993
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53161318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18549074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20187757	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12321051	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			991403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14445314	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	11695390		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2749924		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5408531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73015163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20187757	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3793402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4095	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27846	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3754010	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			178517	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	16958		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	161559		-
	Сметная прибыль -		Тенге			317754	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4289673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27846	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			77304836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17704
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20215603	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

Итого прямых затрат			56954718,900 4999936
Накладные расходы			14623832
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4294713,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			75873264
Итого с временными зданиями и сооружениями	75873263,5971080064 X 0,9 %	682859,37237 39721	76556123
Итого с зимними удорожаниями	76556122,9694819712 X 1,6 %	1224897,9675 117117	77781021
Итого в текущих ценах на 1.01.2017	77781020,9369936896 X 0,0012903226		100362,61
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	100362,6091660761 X %	0	100362,61
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		12043,51
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			112406,12

РАБОТУ СДАЛ : ДИРЕКТОР ТОО "ККК ЛТД" _____ КИКУ А.И.

РАБОТУ ПРИНЯЛ: ДИРЕКТОР ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ" _____ МАЛЮШЕНКО И.Н.