ЗАКАЗЧИК – ГУ Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК – ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР – № 55 от « 02 » февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт музея Академии

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На 13 марта 2012 года

На основании локальной сметы № 25030

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	84,7	116,63	10,56	9879	894	5051	0,7	59						
		1м2		106,07	1,67	8984	141	55,35	0,01	1						
2	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	2,53	158,38	23,78	401	60	182	0,91	2						
		м2		134,6	8,98	341	23	50	0,04	-						
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,53	296,59	31,37	750	79	248	0,9	2						
				151,65	11,86	384	30	60	0,14	-						
		м2														
4	С12064-5	-Блоки дверные деревянные, облицованные шпоном ценных пород дерева темного цвета	2,53	14500	-	36685	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м2														
5	Е0156-27-1	-Установка скобяных изделий для входной двери	1	3057,84	-	3058	-	41	0,39	-						
		компл		76,46	-	76	-	54	-	-						
6	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами ГКЛ толщ. 12мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический	160	688,66	4,85	110185	775	18839	1,29	206						
				222,86	1,41	35658	226	52,5	0,01	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каркас								
		м2								
7	Е0110-35-1	-Установка радиаторных решеток	5	292,22	23,87	1461	119	328	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	60	0,04	-
8	Прайс-лист	-Радиаторная решетка	5	897	-	4485	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-37-9	-Устройство подвесного потолка из плит ГКЛ по металлическому каркасу	44	796,87	2,86	35062	126	6537	1,63	72
				282,04	0,94	12410	41	52,5	-	-
		м2								
10	Е0115-37-9	-Устройство натяжных потолков	45	492,34	2,86	22155	129	6685	1,63	73
		м2		282,04	0,94	12692	42	52,5	-	-
11	Прайс-лист	-Натяжной потолок, цвет материала - светлое зеркало	45	4465	-	200925	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-69-2	-Подготовка стен и потолков из ГКЛ под оклейку обоями	204	77	0,65	15708	133	4991	0,29	60
		м2		46,35	0,25	9455	51	52,5	-	-
13	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями (флизелиновыми под окраску)	204	118,87	0,62	24249	126	7931	0,42	86
		м2		73,8	0,25	15055	51	52,5	-	-
14	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	160	234,3	2,1	37488	336	6341	0,42	68
		м2		74,7	0,79	11952	126	52,5	-	1
15	Е0115-180-10	-Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	44	249,86	2,81	10994	124	2093	0,51	22
		м2		89,55	1,06	3940	47	52,5	0,01	-
16	Е0115-101-1	-Установка галтелей, высотой до 100 мм	50	44,5	0,62	2225	31	1158	0,26	13
		м		43,88	0,25	2194	13	52,5	-	-
17	Прайс-лист	-Галтели из пенополиуретана	50	120	-	6000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0115-101-1	-Устройство молдингов из МДФ	40	44,5	0,62	1780	25	927	0,26	10
		м		43,88	0,25	1755	10	52,5	-	-
19	Прайс-лист	-Молдинги из МДФ	40	239	-	9560	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0111-11-1	-Устройство подготовки под полы толщиной 12 мм	84,7	158,17	9,95	13397	843	5828	0,36	30
		м2		52,2	3,74	4421	317	123	0,02	2
21	Е0111-36-3	-Устройство покрытий из ковролана	84,7	948,45	4,65	80334	394	3853	0,47	40
		м2		72,23	1,73	6118	147	61,5	0,01	1
22	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов из МДФ	52	27,36	0,16	1423	8	520	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,18	0,07	841	4	61,5	-	-
23	Прайс-лист	-Плинтусы МДФ	52	168	-	8736	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-17-6	-Монтаж подвесных светильников	48	231,11	71,36	11093	3425	5335	1,02	49
		шт		159,75	46,09	7668	2212	54	0,2	10
25	Е0121-17-6	-Монтаж люстр	3	231,11	71,36	693	214	333	1,02	3
		шт		159,75	46,09	479	138	54	0,2	1
26	Прайс-лист	-Светильник R-80 с энергосберегающими лампами в подвесном потолке	48	1197	-	57456	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Люстры 1200, Н 800 (граненое стекло)	3	2399	-	7197	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,12	28900	-	3468	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	120	89,21	10,91	10705	1309	5522	0,48	58
				78,3	6,91	9396	829	54	0,03	4
		м кабеля								
30	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	29,48	-	118	-	64	0,19	1
				29,48	-	118	-	54	-	-
		шт								
31	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	29,48	-	236	-	127	0,19	2
				29,48	-	236	-	54	-	-
		шт								
32	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156	-	624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	8	96	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		729298	9151		865
	Тенге		144675	4493		21
Стоимость монтажных работ -	Тенге		27705	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21077	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		11381	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1707	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2345	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		41432	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22784	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			229411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331044	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			791577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138824	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			833009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161608	-		-
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	**Тенге**			**833009**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	**Тенге**			**1739322**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**34786**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г	**Тенге**			**1774108**				
		НДС 12%	**Тенге**			**212892**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1987000**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Начальника ОТО
Полковник полиции

_____ Трунов В.И.

Начальник ОВР
Подполковник полиции

_____ Давлетбаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____ Кенжебаев С.С.

Зам директора
ТОО «Шығыс-5»

_____ Гайнуллин И.М.