АКТ
о приемке работ рабочей комиссией

с. Акой 30 июля 2012г.

Приемочная комиссия в составе:
Представителей Акойской средней школы:
Директор СШ – Рысбек Е.Р.
Зам. директора по АХЧ – Абыкен К.А.
Специалисты – Асылбеков О.Б.
Бекетов Д.М.
Учитель химии – Жаханов Е.Б.
Технадзор ИП «МАДИЯР» - Курмашев К.М.

Представителей Подрядчика: ТОО «Шығыс-5»
Директор – Поленов А.Ю.
Начальник участка – Жарменов Ш.А.

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «Шығыс-5»

Выполнены и предъявлены к приемке работы: Прокладка водопроводных сетей внутри школы, строительство котельной и установка котлов.

2. Работы произведены в соответствии со сметой
3. Работы осуществлены в сроки согласно графика производства работ.

Подписи:
Представители Акойской средней школы

_____ Рысбек Е.Р.

_____ Абыкен К.А.

_____ Асылбеков О.Б.

_____ Бекетов Д.М.

_____ Жаханов Е.Б.

Технадзор ИП «МАДИЯР» _____ Курмашев К.М.

Представители Подрядчика: _____ Поленов А.Ю.

_____ Жарменов Ш.А.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Шетского района»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР - №___от «__»___2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт средней школы с.Акой Шетского района

АКТ № 13

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За _____ 2012 года

На основании локальной сметы № 760

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕНОС КОТЕЛЬНОЙ								
		ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-1 к=0,4	-Демонтаж котлов 1котел	3	3870,96	684,96	11613	2055	13219	18,4	55
				3186	256,5	9558	770	128	1,25	4
2	Е0118-13-2 к=0,4	-Демонтаж насосов 1насос	3	1204,42	88,42	3613	265	4413	6,52	20
				1116	33,3	3348	100	128	0,16	-
3	Е0109-53-3 к=0,4	-Демонтаж опорных рам под блоки насосов т	0,315	6125,18	257,18	1929	81	1679	38	12
				5868	53,1	1848	17	90	0,26	-
4	Е0118-16-6 к=0,4	-Демонтаж грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм 1шт	1	604,04	84,74	604	85	705	3,06	3
				519,3	31,5	519	32	128	0,16	-
5	Е0117-7-1 к=0,4	-Демонтаж баков металлических бак	1	1005,18	132,18	1005	132	1181	5,36	5
				873	49,5	873	50	128	0,24	-
6	Е0109-53-3 к=0,4	-Демонтаж опорной рамы под бак подпиточной воды т	0,1	6125,18	257,18	613	26	533	38	4
				5868	53,1	587	5	90	0,26	-
7	Е0106-2-1	-Демонтаж бетонных фундаментов	0,83	629,32	121,72	522	101	482	3,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,8	объемом до 50 м3 под опорные рамы бака подпиточной воды		507,6	45,99	421	38	105	0,22	-
		м3								
		ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
8	Е0109-17-2 к=0,6	-Демонтаж трубы дымовой	2	1384,07	795,47	2768	1591	1471	3,48	7
		т		588,6	228,64	1177	457	90	0,92	2
9	Е0121-10-1 к=0,6	-Демонтаж растяжек	60	20,66	-	1239	-	1339	0,13	8
		м		20,66	-	1239	-	108	-	-
		ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ								
10	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля.	50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
		м		13,88	-	694	-	97,2	-	-
11	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-
12	Е0167-7-1пр-им.	-Демонтаж пускателей, автоматов	8	8,42	-	67	-	65	0,06	-
		шт		8,42	-	67	-	97,2	-	-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	69,92	65,45	2937	2749	1052	0,03	1
		м3		4,47	24,21	188	1017	87,3	0,09	4
14	Е010333-А10-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	71,4	76,6	76,6	5469	5469	1094	-	-
		т		-	15,32	-	1094	100	0,32	23
15	Е0101-164-2-	-Доработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами	1,26	251,77	-	317	-	323	1,77	2
	Т.ч. П3.80 К=1,34	м3		251,77	-	317	-	101,7	-	-
16	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,1	154,22	-	324	-	329	1,12	2
		м3		154,22	-	324	-	101,7	-	-
17	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,1	25,23	5,65	53	12	36	0,12	-
		м3		19,58	-	41	-	87,3	-	-
		ФУНДАМЕНТ								
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,95	1930,06	126,11	3764	246	394	0,98	2
		м3		142,31	47,81	278	93	106,2	0,21	-
19	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	60	614,67	352,63	36880	21158	17255	0,77	46
		шт		122,91	105,33	7375	6320	126	0,39	23
20	С143003-18 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные для стен подвала бъемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона	9,93	9430	-	93640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	М-150 м3								
21	С01031-А11-11	Погрузка ж/б блоков при автомобильных перевозках т	23,7	152,8	-	3621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С01031-А11-21	Разгрузка ж/б блоков при автомобильных перевозках т	23,7	140	-	3318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	23,7	108,2	108,2	2564	2564	513	-	-
				-	21,64	-	513	100	0,45	11
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52	252	4,77	13104	248	2471	0,24	13
				42,95	1,8	2234	94	106,2	0,01	-
25	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	7,8	787,71	14,01	6144	109	344	0,23	2
				36,23	5,26	283	41	106,2	0,02	-
26	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,25	1930,06	126,11	4343	284	454	0,98	2
				142,31	47,81	320	108	106,2	0,21	-
27	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование м3	4,5	8395,41	107,05	37779	482	3168	4,53	20
				706,39	38,7	3179	174	94,5	0,4	2
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,225	52400	-	11790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	4,05	2350,95	-	9521	-	2738	3,73	15
				610,65	-	2473	-	110,7	-	-
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	27	216,86	12,44	5855	336	1934	0,41	11
				60,03	4,67	1621	126	110,7	0,02	1
31	Е0111-11-2к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30 мм) м2	27	63,09	1,34	1703	36	58	0,01	-
				1,26	0,5	34	13	123	-	-
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ								
32	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	20,8	1707,62	466,04	35518	9694	18941	4,28	89
				683,1	174,37	14208	3627	106,2	0,78	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	1300	43	-	55900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0109-35-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	0,0889	19771,41	332,1	1758	30	1185	99,48	9
		т		16327,13	126,56	1452	11	81	0,56	-
35	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	0,0889	57700	-	5131	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками /перегородки/	19,84	969,89	7,35	19243	146	4839	1,43	28
		м2		229,5	2,81	4553	56	105	0,01	-
37	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен гипсокартоном (с д вух сторон)	39,68	499,21	6,13	19809	243	20159	3,06	121
		м2		481,5	2,34	19106	93	105	0,01	-
38	С11011-376	-Листы гипсокартонные, толщиной 8 мм	41,66	286	-	11916	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0016	604700	-	960	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
40	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25м	6	1543,6	472,82	9262	2837	4070	2,37	14
				395,89	142,45	2375	855	126	0,53	3
		шт								
41	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	50,4	2420	-	121968	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50,4	164,11	19,93	8271	1004	2553	0,28	14
		м2		39,85	7,45	2008	375	107,1	0,03	2
43	Е0112-17-2к =15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 30 мм/	50,4	82,7	2,1	4168	106	144	0,01	1
		м2		1,65	0,75	83	38	119	-	-
44	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной	50,4	270,38	1,49	13627	75	1706	0,18	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пароизоляции в один слой								
		м2		31,05	0,56	1565	28	107,1	-	-
45	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	50,4	511,92	22,91	25801	1155	1986	0,16	8
				28,21	8,58	1422	432	107,1	0,04	2
		м2								
46	С01031-А11-12	-Погрузка ж/б плит при автомобильных перевозках	13,5	221,4	-	2989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С01031-А11-22	-Разгрузка ж/б плит при автомобильных перевозках	13,5	171,4	-	2314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	13,5	108,2	108,2	1461	1461	292	-	-
				-	21,64	-	292	100	0,45	6
		т								
		ОКНА								
49	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3	518,02	4,46	1554	13	861	1,59	5
				265,62	-	797	-	108	0,03	-
		м2								
50	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3	5240	-	15720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДВЕРИ								
51	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	388,56	39,21	699	71	368	1,03	2
				174,4	14,83	314	27	108	0,16	-
		м2								
52	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,8	4250	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	С11011-788	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
54	С12069-48	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54мм	9,8	78	-	764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4	379,71	40,1	1519	160	1418	1,71	7
				313,09	15,16	1252	61	108	0,07	-
		м2								
56	Е0115-172-2	-Масляная окраска поверхностей/кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8	71,88	2,3	575	18	167	0,13	1
				21,22	0,88	170	7	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
57	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементным раствором по камню стен гладких	186,8	394,98	2,74	73782	511	38030	1,16	217
				214,76	0,68	40118	126	94,5	0,03	6
		м2								
58	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,09	673,82	7,91	2082	24	1059	2,06	6
				359,66	2,99	1111	9	94,5	0,01	-
		м2								
59	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	189,89	19,54	0,15	3710	28	2845	0,11	20
				15,79	0,06	2998	12	94,5	-	-
		м2								
60	Е0115-151-1	-Огрунтовка внутренних поверхностей	36	15,94	0,22	574	8	364	0,07	2
				10,61	0,09	382	3	94,5	-	-
		м2								
61	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание сборных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	36	370,5	4,29	13338	154	2940	0,52	19
				84,79	1,64	3052	59	94,5	0,01	-
		м2								
62	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	36	276,57	2,35	9956	85	1554	0,27	10
				44,77	0,9	1612	32	94,5	-	-
		м2								
63	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	130,12	15,45	1,13	2010	146	1421	0,07	9
				11,13	0,43	1448	55	94,5	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0101-24-1	-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	0,15	9,89	9,89	1	1	-	-	-
				-	3,21	-	-	-	0,01	-
		м3								
65	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,5	69,92	65,45	35	33	13	0,03	-
				4,47	24,21	2	12	87,3	0,09	-
		м3								
66	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2группы вручную без креплений с откосами	0,015	251,77	-	4	-	4	1,77	-
	Т.ч. П3.80 К=1,34			251,77	-	4	-	101,7	-	-
		м3								
67	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0063	154,22	-	1	-	1	1,12	-
				154,22	-	1	-	101,7	-	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,15	1930,06	126,11	290	19	30	0,98	-
		м3		142,31	47,81	21	7	106,2	0,21	-
69	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,5	9543,82	140,45	4772	70	580	7,29	4
		м3		1174,73	53,05	587	27	94,5	0,24	-
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	52400	-	5240	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	252	4,77	504	10	95	0,24	-
		м2		42,95	1,8	86	4	106,2	0,01	-
72	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1	787,71	14,01	788	14	44	0,23	-
		м2		36,23	5,26	36	5	106,2	0,02	-
73	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения (растяжки)	0,2638	7746,4	122,9	2043	32	211	5,07	1
		м3		799,54	46,44	211	12	94,5	0,21	-
74	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	98716,55	380,3	296	1	108	227,7	1
		1т		38036,25	143,44	114	-	94,5	0,64	-
		УСТАНОВКА ТРУБЫ								
75	E0109-17-2	-Монтаж трубы дымовой д.150 мм	2	3610,95	1657,22	7222	3314	2599	6,67	13
		т		1128,15	476,33	2256	953	81	1,77	4
76	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные, 159х4,5 мм	20	1200	-	24000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
77	E0121-10-1	-Установка растяжек	75	50,46	-	3785	-	2886	0,24	18
		м		39,59	-	2970	-	97,2	0,01	1
78	С11011-189	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d-12,0 мм	7,5	1460	-	10950	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
79	E0115-179-4	-Окраска трубопроводов за 2 раза кузбасским лаком	14,4	40,89	-	589	-	465	0,2	3
		м2		34,16	-	492	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА								
80	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	69,92	65,45	1678	1571	601	0,03	1
				4,47	24,21	107	581	87,3	0,09	2
		м3								
81	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами	0,72	251,77	-	181	-	184	1,77	1
	Т.Ч.			251,77	-	181	-	101,7	-	-
	П3.80	м3								
	К=1,34									
82	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	60	461,8	8,31	27708	499	20247	1,61	97
				289,8	3,13	17388	188	115,2	0,01	1
		м								
83	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах диам. до 50 мм	2	357,19	49,05	714	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,08	-
		1шт								
84	Спр.л	-Вентиль пластиковый, д.50 мм	2	905,98	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0116-27-6	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	1	1327,96	79,88	1328	80	1371	6,49	6
				1159,2	30,94	1159	31	115,2	0,14	-
		1врезка								
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОТРАССЫ								
86	Е0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,06	160170,29	59552,66	9610	3573	7745	489,9	29
				88751,25	21578,44	5325	1295	117	98,67	6
		км								
87	С130801-50	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	60	503	-	30180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов,массой до 0,1 т	0,0042	19431,08	2383,35	82	10	50	80,96	-
				14438,25	126,56	61	1	81	0,56	-
		т								
89	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0144	19431,08	2383,35	280	34	170	84,64	1
				14438,25	126,56	208	2	81	0,56	-
		т								
90	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0144	107900	-	1554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб диам. 80 мм	1	849,3	150,21	849	150	553	2,14	2
		врезка		416,59	56,25	417	56	117	0,25	-
92	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	24	22,68	0,06	544	2	130	0,03	1
		м2		6,68	0,03	160	1	81	-	-
93	Е0113-26-17	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком каменноугольным за два раза	24	29,7	0,15	713	4	63	0,02	-
		1м2		3,19	0,06	76	2	81	-	-
94	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм матами из теплоизоляционного материала толщиной 40 мм	60	99,99	10,59	5999	635	3231	0,32	19
		м		55,89	3,94	3353	236	90	0,02	1
95	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URSA	0,96	4560	-	4378	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0126-17-1	-Монтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 80 мм сталью при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	60	248,97	15,5	14938	930	11484	1,14	68
		м		206,75	5,91	12405	355	90	0,03	2
97	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	42	22,68	0,06	953	3	228	0,03	1
		м2		6,68	0,03	281	1	81	-	-
98	Е0113-26-17	-Окраска металл ических огрунтованных поверхностей лаком каменноугольным за два раза	42	29,7	0,15	1247	6	110	0,02	1
		1м2		3,19	0,06	134	3	81	-	-
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ								
99	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,1 МВт	2	13657,12	2140,49	27314	4281	22951	52,9	106
		1котел		9159,75	801,56	18320	1603	115,2	3,6	7
100	Спр.л	-Котел отопительный КСВР	2	317093,48	-	634187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0118-13-2	-Установка насосов центробежных с	6	4745,33	276,33	28472	1658	22896	18,75	112
		электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т		3208,5	104,06	19251	624	115,2	0,47	3
		1насос								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Спр.л	-Насос циркуляционный 1К8/18	2	43034,12	-	86068	-	-	-	-
103	Спр.л	-Насос подпиточный 1К8/18	4	43034,12	-	172136	-	-	-	-
104	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	6	456,2	24,2	2737	145	1375	1	6
				239	2,3	1434	14	95	0,01	-
		шт								
105	Е0109-53-3	-Монтаж опорных рам под блоки насосов	0,63	18690,6	803,68	11775	506	8694	109,25	69
		т		16870,5	165,94	10628	105	81	0,75	-
106	С12041-50	-Опорная рама под насосы	0,63	60300	-	37989	-	-	-	-
		т								
107	Е0118-16-6	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	26110,19	264,83	26110	265	1833	8,8	9
				1492,99	98,44	1493	98	115,2	0,45	-
		1шт								
108	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	3016,33	413,08	3016	413	3070	15,41	15
		бак		2509,88	154,69	2510	155	115,2	0,69	1
109	Е0117-7-2	-Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 0,5 т до 1 т	17	520,76	95,29	8853	1620	8520	2,44	41
				398,48	36,56	6774	622	115,2	0,16	3
		бак								
110	Спр.лист	-Стоимость бака для воды	0,2	42988,82	-	8598	-	-	-	-
		т								
111	Е0109-53-3	-Монтаж опорной рамы под бак подпиточной воды	0,1	18690,6	803,68	1869	80	1380	109,25	11
		т		16870,5	165,94	1687	17	81	0,75	-
112	С12041-50	-Опорная рама под бак подпиточной воды	0,1	60300	-	6030	-	-	-	-
		т								
113	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0067	99034,93	380,3	664	3	242	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	255	1	94,5	0,64	-
114	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11	5604,41	409,16	616	45	242	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	239	17	94,5	0,69	-
115	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3	0,83	8432,26	190,19	6999	158	629	4,49	4
				729,68	71,86	606	60	94,5	0,32	-
		под опорные рамы бака подпиточной воды								
		м3								
116	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,06	64668,43	380,3	3880	23	225	23	1
		1т		3829,5	143,44	230	9	94,5	0,64	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА								
117	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
				292,39	19,69	1754	118	115,2	0,08	-
		1шт								
118	Спр.лист	-Задвижка, д. 50мм	6	3623,93	-	21744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Спр.лист	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	654,3	-	7852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0116-15-2	-Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,08	-
		1шт								
121	Спр.лист	-Клапаны обратныефланцевые, Dy 50 мм	2	2264,95	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Спр.лист	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	654,3	-	2617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Е0116-15-2	-Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,08	-
		1шт								
124	Спр.лист	-Клапаны предохранительные фланцевые, Dy 50 мм	2	4529,91	-	9060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Спр.лист	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	654,3	-	2617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
126	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	-	142	-	143	0,36	1
				62,1	-	124	-	115,2	-	-
		комплект								
127	Спр.лист	-Термометры WATTS	2	905,98	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,25	1
				46,58	-	93	-	115,2	-	-
		комплект								
129	Спр.лист	-Манометры ДМ-02	2	951,28	-	1903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
130	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	70	47,2	14,8	3304	1036	2035	0,16	11
				26,3	4,3	1841	301	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
131	С151607-99	-Провода с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,07	4150	-	291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
132	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	35	114,4	7,8	4004	273	1639	0,29	10
				48,8	0,5	1708	17	95	-	-
		м								
133	Ц0108-411-5	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	1	202,9	-	203	-	101	1	1
				106	-	106	-	95	-	-
		ввод								
134	Спр.лист	-Стоимость металлического рукава, диам. 30 мм	35	104,5	-	3658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
135	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	39,82	-	119	-	99	0,22	1
				33,9	-	102	-	97,2	-	-
		шт								
136	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	39,12	-	156	-	132	0,22	1
				33,9	-	136	-	97,2	-	-
		шт								
138	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	4	66	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные трехполюсные	4	123,9	0,7	496	3	423	0,65	3
				111	0,2	444	1	95	-	-
		шт								
140	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	4	212	-	848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,1	20,8	3290	936	1188	0,14	6
				23,4	4,4	1053	198	95	0,03	1
		м								
142	С151601-132	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,045	284200	-	12789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
143	Ц0108-545-3	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	2	1699,2	24,2	3398	48	1954	6	12
				1026	2,3	2052	5	95	0,01	-
		шт								
144	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
145	Спр.лист	-Автомат 3-х полюсной	6	351,1	-	2107	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А		387	2,3	2322	14	95	0,01	-
		шт								
147	Спр.лист	-Пускатель магнитный ПМЕ 122,2-ой величины	6	3830,81	-	22985	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения,	6	467,4	9,4	2804	56	1499	2	12
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста		263	-	1578	-	95	-	-
		шт								
149	Спр.лист	-Кнопка управления	6	213,4	-	1280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	5	201,76	-	1009	-	848	1,09	5
		устанавливаемых на штырях		174,4	-	872	-	97,2	0,18	1
		шт								
151	С151702-4	-Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	5	3050	-	15250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,	10	99	-	990	-	-	-	-
		тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40,ЛХБ40		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	10	14	-	140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

154	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	160	77,2	0,5	12352	80	11058	0,46	74
		помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм		76,7	0,09	12272	14	90	-	-
		отверст								
155	С11011-57	-Болты анкерные, д.12 мм х 200 мм	0,08	119700	-	9576	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
156	Е0110-32-1п рим.	-Устройство основания под кровлю из бруса по периметру	1,2	29617,66	397,66	35541	477	10656	44,85	54
		м3		8073	149,06	9688	179	108	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	18,6	22014,42	417,85	409468	7772	81650	25,42	473
158	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из настила профилированного по деревянной обрешетке с ее устройством м2	460	3907,13 527,94 313,89	157,5 10,25 3,85	72673 242852 144391	2930 4715 1771	108 156539 107,1	0,71 1,97 0,02	13 905 8
159	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	467,36	1190 -	- -	556158 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0110-52-1	-Антисептирование-обрешетка под кровлю м2	478,6	21,41 5,38	1,14 0,42	10248 2576	544 203	3002 108	0,03 -	16 1
161	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	460	14,57 13,33	1,24 0,47	6700 6131	569 218	6800 107,1	0,08 -	37 1
162	СТОО"Кровел-Изоспан ьный центр"	м2	460	67,95 -	- -	31256 -	- -	- -	- -	- -
163	Е0110-73-3	-Монтаж ветровой доски м2	18	146,26 120,06	10,33 3,91	2633 2161	186 70	2410 108	0,78 0,02	14 -
164	С11021-66	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, I сорта м3	0,45	15300 -	- -	6885 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕСТРОЙКА БЫВШЕЙ КОТЕЛЬНОЙ В ТУАЛЕТЫ

165	Е0157-15-1 к=0,8	-Разборка стяжек цементных 1м2	42	91,04 79,83	11,21 1,77	3824 3353	471 74	3794 110,7	0,54 0,01	23 -
166	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	42	252,46 99,79	14,01 2,21	10603 4191	588 93	4742 110,7	0,67 0,01	28 1
167	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	42	1571,95 243,95	14,85 2,32	66022 10246	624 97	11450 110,7	1,54 0,02	65 1
168	Е0155-9-1	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в поме щениях площадью до 5 м2 глухих м2	18	811,83 244,49	25,52 4,37	14613 4401	459 79	4757 106,2	1,64 0,02	30 -
169	Е0115-64-1	-Сплошное в ыравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен м2	75	112,59 69,35	1,49 0,56	8444 5201	112 42	4955 94,5	0,43 -	32 -
170	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	75	1902,7 293,22	5,78 3,93	142703 21991	433 294	20859 93,6	1,75 0,02	131 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
171	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от краски м2	117	37,04	-	4334	-	4095	0,26	30
				37,04	-	4334	-	94,5	-	-
172	Е0115-151-1	-Огрунтовка поверхности стен м2	75	10,84	0,22	813	17	759	0,07	5
				10,61	0,09	796	7	94,5	-	-
173	Е0115-151-1	-Огрунтовка поверхности потолков м2	42	10,84	0,22	455	9	425	0,07	3
				10,61	0,09	446	4	94,5	-	-
174	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	2	270,9	23,78	542	48	512	1,65	3
				247,12	8,98	494	18	100	0,04	-
175	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов м2	2	14,39	1,29	29	3	29	0,09	-
				13,1	0,23	26	-	107,1	-	-
176	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	2	253,64	0,56	507	1	88	0,26	1
				40,86	0,09	82	-	107,1	-	-
177	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более2 м2 м	2	395,85	3,93	792	8	378	1,05	2
				175,1	-	350	-	108	0,03	-
178	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	2	14500	-	29000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2	2	77,33	0,47	155	1	54	0,16	-
				25,09	0,09	50	-	108	-	-
180	СТД"Стройма-рт"	-Пластиковые подоконники м	2	679,49	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0134-56-1	-Устройство каркасов откосов металлических м2	2,4	265,32	7,35	637	18	585	1,43	3
				229,5	2,81	551	7	105	0,01	-
182	С11011-901	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм т	0,0035	179900	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	С11011-58	-Болты строительные с гайками,	0,0002	154700	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованные								
		т		-	-	-	-	-	-	-
184	С11011-76	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0001	475300	-	29	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
185	Е0134-60-2	-Облицовка каркаса откосов ГКЛ	2,4	156,07	1,79	375	4	370	0,92	2
		м2		146,25	0,68	351	2	105	-	-
186	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	2,52	356	-	897	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
187	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0001	604700	-	36	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	2,4	112,12	2,32	269	6	279	0,69	2
		м2		109,8	0,88	264	2	105	-	-
189	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,24	4518	-	1084	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
190	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	2,4	668,68	7,65	1605	18	375	0,93	2
		м2		162,6	2,9	390	7	94,5	0,01	-
191	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2,4	276,57	2,35	664	6	104	0,27	1
		м2		44,77	0,9	107	2	94,5	-	-
192	Е0112-8-2	-Устройство наружных подоконников	0,6	32,2	0,06	19	-	6	0,06	-
		м2		8,86	0,03	5	-	107,1	-	-
193	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8	158,38	23,78	1267	190	1149	0,91	7
		м2		134,6	8,98	1077	72	100	0,04	-
194	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8	388,56	39,21	3108	314	1635	1,03	8
		м2		174,4	14,83	1395	119	108	0,16	1
195	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8	4250	-	34000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
196	Е0110-36-1	-Установка и крепление	40	97,17	0,4	3887	16	592	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наличников								
		м		13,56	0,14	542	6	108	-	-
197	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
198	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	77,9	-	312	-	330	0,39	2
		шт		76,46	-	306	-	108	-	-
199	СТД"Строймарт"	-Ручка с защелкой	4	905,98	-	3624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
200	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков,баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА								
202	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	130	88,41	1,24	11493	161	13085	0,57	74
				87,17	0,2	11332	26	115,2	-	-
		м								
203	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
				98,26	0,54	983	5	115,2	-	-
		компл								
204	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	180	461,8	8,31	83125	1496	60741	1,61	290
				289,8	3,13	52164	563	115,2	0,01	3
		м								
205	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах диам. до 50 мм	10	357,19	49,05	3572	491	3595	1,69	17
				292,39	19,69	2924	197	115,2	0,08	1
		1шт								
206	СТД"Строймарт"	-Вентиль пластиковый, д.40 мм	10	905,98	-	9060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	368,51	9,88	73702	1975	62254	1,48	297
				266,51	3,69	53303	738	115,2	0,02	3
		м								
208	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды	10	5987,64	26,91	59876	269	4720	2,24	22
				398,48	11,25	3985	112	115,2	0,05	-
		комплект								
209	С131101-96	-Смесители для умывальников	10	1750	-	17500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
210	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	10	1700	-	17000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	С130804-33	-Подводки гибкие	10	659	-	6590	-	-	-	-
		компл		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0117-6-1	-Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	1	29219,84	22,14	29220	22	481	2,31	2
				---	---	---	---	---	---	---
				408,83	8,44	409	8	115,2	0,03	-
		комплект								
213	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды до 1 м3	1	3016,33	413,08	3016	413	3070	15,41	15
				---	---	---	---	---	---	---
		бак		2509,88	154,69	2510	155	115,2	0,69	1
214	Е0117-8-1	-Установка титана	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		---	---	---	---	---	---	---
				1575,79	45	1576	45	115,2	0,21	-
215	ПРАЙС-ЛИСТ	-Титан	1	40769,16	-	40769	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	56	69,92	65,45	3916	3665	1402	0,03	2
				---	---	---	---	---	---	---
				4,47	24,21	251	1356	87,3	0,09	5
		м3								
217	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами	1,68	251,77	-	423	-	430	1,77	3
	Т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	П3.80			251,77	-	423	-	101,7	-	-
	К=1,34	м3								
218	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	70	461,8	8,31	32326	582	23621	1,61	113
				---	---	---	---	---	---	---
				289,8	3,13	20286	219	115,2	0,01	1
		м								
219	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	70	368,51	9,88	25796	691	21789	1,48	104
				---	---	---	---	---	---	---
				266,51	3,69	18656	258	115,2	0,02	1
		м								
220	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				---	---	---	---	---	---	---
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,08	-
221	СТД"Стройма-рт"	-Вентиль пластиковый, д.25 мм	2	452,99	-	906	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
222	Е0116-27-6	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	1	1834,14	79,88	1834	80	1371	6,49	6
				---	---	---	---	---	---	---
				1159,2	30,94	1159	31	115,2	0,14	-
		1врезка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0104-8-3	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	45	1285,41	1056,69	57843	47551	18230	1,17	53
		м		202,5	187,04	9113	8417	104	0,75	34
224	Е0104-46-2	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	45	437,91	332,83	19706	14977	7009	0,6	27
		м		105,08	44,69	4729	2011	104	0,17	7
225	Е0122-37-3	-Установка насоса глубинного	1	27828,32	46,24	27828	46	407	2,09	2
		шт		331,2	16,87	331	17	117	0,08	-
226	Е0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4745,33	276,33	4745	276	3816	18,75	19
		1насос		3208,5	104,06	3209	104	115,2	0,47	-
227	Спр.л	-Насос глубинный	1	135897,21	-	135897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Ц0108-481-20	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		шт		239	2,3	239	2	95	0,01	-

РАЗДЕЛ 11. РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ

229	Е0165-18-5	-Разборка регистров	84	165,84	1,99	13931	167	15886	0,75	63
		м		163,85	0,32	13763	27	115,2	-	-
230	Е0118-9-8	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	84	968,01	9,81	81313	824	4539	0,27	23
		м		43,22	3,69	3630	310	115,2	0,02	1
231	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	28	197,2	15,96	5522	447	5927	1,21	34
		шт		181,24	2,52	5075	71	115,2	0,02	1
232	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	72	4352,1	43,41	313351	3126	11693	0,78	56
		1кВт		124,72	16,26	8980	1171	115,2	0,07	5
233	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	48	65,51	-	3144	-	1431	0,14	7
		комплект		25,88	-	1242	-	115,2	-	-

РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ

234	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	40	636,63	0,8	25465	32	5642	0,67	27
				122,13	0,31	4885	13	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 50мм								
		м								
235	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	140	764,59	1,79	107043	250	19097	0,64	90
				117,74	0,67	16483	94	115,2	-	-
		м								
236	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	743,51	6,67	1487	13	1516	3,77	8
				657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
		компл								
237	С131101-77	-Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	2	4250	-	8500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
238	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470	-	6940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
239	С130804-33	-Подводки гибкие	2	659	-	1318	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
240	Е0117-3-4	-Установка чаш Генуя (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	6	21444,03	105,92	128664	636	4636	3,68	22
				631,35	39,37	3788	236	115,2	0,17	1
		комплект								
241	С130804-33	-Подводки гибкие	6	659	-	3954	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
242	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	6	2415,56	17,37	14493	104	1327	1,07	6
				186,3	5,62	1118	34	115,2	0,03	-
		комплект								
243	С130804-33	-Подводки гибкие	6	659	-	3954	-	-	-	-
		компл								

РАЗДЕЛ 13. СЕПТИК ДЛЯ СТОЛОВОЙ И ТУАЛЕТА

244	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	16	641,7	-	10267	-	10442	3,88	62
				641,7	-	10267	-	101,7	-	-
		м3								
245	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,42	154,22	-	527	-	536	1,12	4
				154,22	-	527	-	101,7	-	-
		м3								
246	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	1930,06	126,11	2316	151	242	0,98	1
		м3		142,31	47,81	171	57	106,2	0,21	-
247	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,4	11112,44	1365,57	26670	3277	3734	7,49	18
				1236,83	409,42	2968	983	94,5	1,54	4
		м3								
248	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	20	252	4,77	5040	95	951	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	859	36	106,2	0,01	-
249	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	4,94	3544,21	2460,34	17508	12154	10409	5,67	28
250	С143018-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 900 мм /ГОСТ 8020-90/ м	8	934,87 3530 -	737,38 - -	4618 28240 -	3643 - -	126 - -	2,73 - -	13 - -
251	Е0107-37-1	-Укладка плит перекрытий м3	1,58	1452,91	283,43	2296	448	765	1,77	3
252	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см м2	1,58	294,98 1360 -	89,3 - -	466 2149 -	141 - -	126 - -	0,35 - -	1 - -
253	Е0123-24-1	-Установка люков шт	2	8388,51	44,28	16777	89	603	1,51	3
254	Е0146-32-3	-Пробивка отверстий в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2 м	2	240,64 278,09 146,04	16,88 132,05 49,9	481 556 292	34 264 100	117 353 90	0,08 0,84 0,22	- 2 -
255	Е0146-33-6	-Заделка отверстий, гнезд и борозд пл ощадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках м3	2	22255,74 10567,35	415,89 157,5	44511 21135	832 315	19305 90	69,92 0,7	140 1
		РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
256	Е0169-4-2	-Пробивка штробы для устройства электропроводки м	100	113,54 39,69	73,85 28,1	11354 3969	7385 2810	6101 90	0,26 0,15	26 15
257	Е0167-14-1	-Устройство скрытой проводки м	100	104,75 104,69	0,06 -	10475 10469	6 -	10176 97,2	0,6 -	60 -
258	С151601-131	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 1000м	0,04	210900 -	- -	8436 -	- -	- -	- -	- -
259	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,06	30100 -	- -	1806 -	- -	- -	- -	- -
260	Е0169-9-7	-Заделка штробы м	100	253,94	28,14	25394	2814	14196	1,05	105
261	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2шт шт	10	154,13 263,81 261	3,6 2,81 0,45	15413 2638 2610	360 28 4	90 2541 97,2	0,02 1,6 -	2 16 -
262	С151702-4	-Светильники тип	10	3050	-	30500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
263	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40,ЛХБ40	20	99	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
264	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	20	17	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
265	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	500	6,08	-	3040	-	2736	0,05	23
		м2		6,08	-	3040	-	90	-	-
266	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,53	27,1	-	123	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
267	С010333-А10--1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами	4,53	76,6	-	347	-	69	0,32	1
		т		15,32	-	69	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5435604	203126			5437
	Тенге	904478	56191			280
Стоимость монтажных работ -	Тенге	122669	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32779	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9327	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	164775	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2879962	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	597938	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	208674	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3686573	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29849	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	17760	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2857	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50466	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2350990	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	378933	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	163795	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2893719	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	52134	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2536	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	54670	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6850203	-	-		-
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	**Тенге**	**6850203**				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г. к=1,82323	**Тенге**	**12489496**				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	249790
ИТОГО:		12739286
НДС 12%	Тенге	1528714
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г	Тенге	14268000

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Отдел образования,физической культуры и спорта Шетского района»

_____Каумбаев А.Ж.

Гл.специалист

_____Асылбеков О.Б.

Специалист

_____Бекетов Д.М.

Зам. директора по АХЧ

_____Ауыкен К.А.

Учитель химии

_____Жаханов Е.Б.

Директор СШ с.Акой

_____Рысбек Е.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____Поленов А.Ю

Начальник участка

_____Жарменов Ш.А.

Технадзор ИП «МАДИЯР»

_____Курмашев К.М.