ЗАКАЗЧИК: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)". ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шығыс-5»

Договор № 03/ЭК от 12.04.2013г

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БАЛХАШСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА Г.БАЛХАШ,УЛ.ЛЕНИНА 44

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	-1149,80	48,37	4,36	-55616	-5013	0,29	-331
					44,01	0,68	-50603	-782	0,01	-6
2.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	1149,80	17,19	2,02	19765	2323	0,10	121
					15,17	0,16	17442	184	0,00	3
3.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	30,30	2048,16	17,71	62054	537	2,16	66
					349,31	6,75	10583	205	0,03	1
4.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами деревянных конструкций кровли	м2	1149,80	133,09	0,69	153026	790	0,05	53
					7,45	0,25	8568	287	0,00	1
5.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	172,47	6360,52	307,15	1097000	52974	3,12	538
					439,88	115,31	75865	19888	0,56	97
6.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции	м2	1149,80	163,15	1,24	187585	1423	0,08	92
					13,33	0,47	15325	546	0,00	3
7.	СПрайс-лист	Пароизоляция "Изоспан Д"	м2	1264,78	62,88	--	79535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	м2	1149,80	164,33	2,55	188947	2932	0,20	225
					28,78	0,41	33091	471	0,01	6
9.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	м2	1149,80	128,68	42,80	147953	49217	0,36	419
					58,74	10,56	67542	12145	0,04	43

10.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	1271,68	896,00	--	1139424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-30 5	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,99	525600,00	--	521347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	1149,80	21,41	1,14	24619	1308	0,03	38
					5,38	0,42	6188	489	0,00	2
13.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	56,05	91,47	0,20	5127	11	0,15	9
					25,88	0,09	1450	5	0,00	0
		ОКНА								
14.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	-50,00	215,57	21,24	-10778	-1062	1,29	-64
					194,33	3,31	-9716	-165	0,03	-1
15.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	-250,00	146,99	6,63	-36748	-1657	0,95	-237
					140,36	1,04	-35090	-260	0,01	-3
16.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	-250,00	74,90	6,81	-18725	-1702	0,46	-115
					68,09	1,08	-17022	-270	0,01	-2
17.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	-250,00	379,30	23,60	-94826	-5899	1,18	-294
					196,66	8,22	-49165	-2054	0,04	-10
18.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	-250,00	8680,00	--	-2170000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	-250,00	101,97	4,80	-25491	-1200	0,46	-116
					74,27	1,80	-18567	-450	0,01	-2
20.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	-100,00	2860,00	--	-286000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	250,00	91,47	0,20	22866	50	0,15	39
					25,88	0,09	6469	22	0,00	0
22.	Е0115-36-	Облицовка откосов листовыми	м2	350,00	450,43	6,06	157649	2120	1,48	518

	1	материалами /пластиковыми откосами/								
23.	ТПрайс	Стоимость оконных откосов	м2	350,00	256,29 1107,40 ---	1,76 -- ---	89701 387589 ---	617 -- ---	0,01 -- ---	3 -- ---
		ДВЕРИ								
24.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	94,50	477,51 174,40	128,16 44,59	45125 16481	12111 4214	1,03 0,17	98 16
25.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	94,50	4010,00 ---	-- ---	378945 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	50,00	1380,00 ---	-- ---	69000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	50,00	844,00 ---	-- ---	42200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ПОТОЛОК								
28.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из плиток ArMsTrOng потолков	м2	182,20	16,57 15,52	1,05 0,41	3019 2828	191 75	0,10 0,00	17 0
29.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	182,20	374,77 367,43	2,76 1,04	68283 66945	503 189	2,02 0,01	369 1
30.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	182,20	1070,00 ---	-- ---	194954 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	945,20	356,77 93,41	2,91 1,10	337223 88295	2753 1040	0,56 0,01	533 5
		СТЕНЫ								
32.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	270,00	534,97 347,96	33,79 5,62	144442 93949	9123 1517	2,06 0,03	555 8
33.	Е0115-55-1	Улучшенная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	1200,00	457,44 297,56	3,31 0,90	548932 357075	3973 1080	1,64 0,03	1973 41
34.	Е0115-169-5	Грунтовка стен праймером	м2	2400,00	40,75 22,05	0,06 0,03	97795 52909	150 60	0,13 0,00	301 0
35.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен и дверных откосов/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	м2	1200,00	229,85 84,79	4,29 1,64	275816 101747	5145 1965	0,52 0,01	628 9

36.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2400,00	335,38	2,63	804905	6300	0,45	1076
					74,78	0,99	179483	2370	0,00	12
		ПОЛЫ								
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20-40мм	м2	118,00	216,86	12,44	25590	1468	0,41	48
					60,03	4,67	7084	552	0,02	3
38.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	118,00	127,22	3,35	15012	395	0,02	2
					2,90	1,25	342	147	0,01	1
39.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	283,56	1922,08	13,79	545025	3910	0,69	196
					109,46	5,18	31038	1467	0,03	7
40.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	945,20	935,06	6,13	883819	5789	0,44	415
					67,28	2,31	63588	2186	0,01	11
41.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	620,40	125,78	0,20	78033	124	0,10	64
					18,61	0,09	11544	54	0,00	0
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42.	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	25,00	804,84	189,59	20121	4740	2,89	72
					476,10	114,11	11902	2853	0,50	13
43.	ТПрайс-лист	Светильник LRN 2X18W SU MERTSAN	шт	50,00	2669,57	--	133479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-лист	Лампа люминисцентная OSRAM	шт	200,00	80,76	--	16152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-лист	Стартер S10 TL4-65W	шт	100,00	29,16	--	2916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	50,00	339,71	89,20	16985	4460	1,17	59
					183,71	57,61	9186	2881	0,25	13
47.	ТПрайс-лист	Светильник подвесной до 5-ти ламп накаливания 23012-3+1 E27 ASYA AVIZE	шт	50,00	1884,40	--	94220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0121-17-5	Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	6,00	212,07	7,88	1272	47	0,56	3
					87,46	3,12	525	19	0,02	0
49.	ТПрайс-лист	Светильник плафон	шт	6,00	673,00	--	4038	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
	КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД								
50.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	660,00	12,59	--	8312	--	0,06	38
					12,29	--	8114	--	--	--
51.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	52,50	164,34	0,07	8628	4	0,74	39
					119,45	0,02	6271	1	0,00	0
52.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов для отделочных работ	м2	2894,00	150,62	0,62	435888	1794	0,44	1259
					69,08	0,23	199918	666	0,00	3
53.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-32,59	27,10	--	-883	--	--	--
54.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	-32,59	45,00	45,00	-1467	-1467	--	--
					--	9,00	--	-293	0,19	-6
ИТОГО:							6794081	158671		8706
							1461285	53921		272

Накладные расходы :

На монтажные работы	26599
На общестроительные работы	1392738
На металломонтажные работы	64546
На сантехнические работы	9347
Всего накладных расходов:	1493230
Итого с накладными	8287311

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	8706
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	272
- в накладных расходах, чел-ч.	747
Всего трудозатрат, чел-ч.:	9725

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	497239
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8784507
Итого с выслугой лет 1%	8872352
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	8907841
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18597257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	371945

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18969202
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	11540631,90

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Канцелярии Карагандинского Областного суда — Кусбеков Д.Т.

Руководитель отдела МТО и госзакупок — Исин М.М.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Кульпеисов А.Д.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок — Мукан Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5» — Поленов А.Ю.

Форма 3

Заказчик: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)".

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БАЛХАШСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА Г.БАЛХАШ, УЛ. ЛЕНИНА 44
Договор подряда: №03-ЭК от 12.04.2013г

АКТ №2
выполненных работ от 06 августа 2013г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	22 960 142,90
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 419 511,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	11 419 511,00
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	22 960 142,90
7	Сумма выполненных работ с 13 июня по 6 августа	11 540 631,90
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу, 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 540 631,90

НДС не облагается

Заказчик

ГУ "Канцелирия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК" (аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда, ул.Жамбыла,9
БИН 101240019863
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 92070101KSN0000000
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
тел. 41-44-29

Подрядчик

ТОО «Шығыс-5»

г. Караганда, ул.Мамраева 12/8
БИН 100340011284
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ИИК KZ 15319G010003193479

Руководитель _____ Кусбеков Д.Т. Директор ТОО «Шығыс-5»

Руководителя отдела МТО
и госзакупок _____ Исин М.М. _____Поленов А.Ю

Главный специалист отдела МТО
и госзакупок _____Кульпеисов А.Д.

АКТ
приемочной комиссии по приемке и ввода объекта в эксплуатацию

г. Караганда **« 6 » 08 2013г.**

Объект: «Текущий ремонт здания Балхашского городского суда».

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д.Т.**

Руководитель отдела МТО **Исин М.М.**

Гл.специалист отдела МТО **Кульпеисов А.Д.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Поленов А.Ю.**

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Ремонтные работы по «Текущий ремонт здания Балхашского городского суда» выполнены согласно договору № 03-ЭК от 12.04.2013г. ТОО «Шығыс-5».
2. К приемке предоставлена вся необходимая и соответствующая документация.
3. Работы выполнены согласно ПСД, СНиП и отвечают требованиям приемки.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ОТ ПОДРЯДЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д. Т.**

Члены комиссии:

Руководитель отдела МТО **Исин М. М.**

Гл.специалист отдела МТО **Кульпеисов А.Д.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Поленов А.Ю.**

Счет-фактура № 18 от 06 августа 2013 г.

(1

(1а

Поставщик: ТОО "Шығыс-5" (2

БИН и адрес поставщика: БИН: 100340011284, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Мамраева 12-8 (2а

ИИК поставщика: KZ15319G010003193479, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-ЭК от 12.04. 2013г. (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область,г.Балхаш,ул.Ленине 44
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: (6

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №2 (7

Грузоотправитель: БИН:100340011284, ТОО "Шығыс-5", Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Мамраева 12-8 (8
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН:101240019863 , г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (9
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Канцелирия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК" (аппарата Верховного Суда РК) (10

БИН и адрес покупателя: БИН: 101240019863, г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (10а

ИИК покупателя:KZ 92070101KSN0000000 , ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БАЛХАШСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА	работа	1	11540 631,90	11540631,90	БЕЗ НДС	0	11540 631,90		
Всего по счету:								11540 631,90		

Руководитель: Поленов А.Ю.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Руководитель
(должность)
Поленов А.Ю.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.