ЗАКАЗЧИК: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)". ФОРМА 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шығыс-5»
Договор №08-ЭК от 06.06.2013г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания Абайского районного суда № 2 (Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
1.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	28,00	215,57	21,24	6036	595	1,29	36
					194,33	3,31	5441	93	0,03	1
2.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	109,00	146,99	6,63	16022	723	0,95	104
					140,36	1,04	15299	113	0,01	1
3.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	109,00	74,90	6,81	8164	742	0,46	50
					68,09	1,08	7422	118	0,01	1
4.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м2	33,30	616,66	6,33	20535	211	1,79	60
					312,75	2,39	10415	80	0,01	0
5.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	109,00	379,30	23,60	41344	2572	1,18	128
					196,66	8,22	21436	896	0,04	4
6.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	109,00	8680,00	--	946120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	109,00	101,97	4,80	11114	523	0,46	50
					74,27	1,80	8095	196	0,01	1
8.	С12061-19	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	54,50	2860,00	--	155870	--	--	--

	5	ширина 350 мм								
9.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	109,00	91,47 25,88	0,20 0,09	9970 2820	22 10	0,15 0,00	17 0
10.	Е0115-36-1	Облицовка откосов листовыми материалами /пластиковыми откосами/	м2	33,30	450,43 256,29	6,06 1,76	14999 8534	202 59	1,48 0,01	49 0
11.	ТПрайс	Стоимость оконных откосов	м2	33,30	1107,40	--	36876	--	--	--
12.	Е0159-5-2	Разборка металлических оконных решеток	м	109,00	116,85 106,88	9,97 1,58	12737 11650	1087 172	0,69 0,01	76 1
13.	Тпрайс-цена	Стоимость москитной сетки	шт	10,00	1265,60	--	12656	--	--	--
14.	Е0109-53-2	Монтаж металлических оконных решеток /наружных распашных/	т	0,80	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	8996 6769	1163 108	53,59 0,66	43 1
15.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,80	134000,00	--	107200	--	--	--
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	111,60	167,69 124,20	0,09 0,02	18714 13861	10 3	0,74 0,00	83 0
17.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	34,00	698,67 668,32	30,35 2,93	23755 22723	1032 100	4,50 0,19	153 6
18.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	64,26	59,88 53,33	6,55 1,04	3848 3427	421 67	0,36 0,01	23 1
19.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	173,40	6,47 6,17	0,30 0,05	1122 1070	52 9	0,04 0,00	7 0
20.	Е0156-11-4	Демонтаж встроенных шкафов в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	2,00	119,71 111,42	8,29 0,18	239 223	17 --	0,76 0,10	2 0
21.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,82	9839,72 1044,00	305,59 103,36	8029 852	249 84	6,70 0,40	5 0
22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	64,26	477,51 174,40	128,16 44,59	30685 11207	8236 2865	1,03 0,17	66 11
23.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ	м2	64,26	4010,00	--	257683	--	--	--

		21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
24.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	34,00	1380,00	--	46920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	34,00	844,00	--	28696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-45-3	Монтаж входных дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	4,20	1112,25	36,05	4671	151	5,73	24
					1066,05	12,69	4477	53	0,05	0
27.	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость алюминиевых дверей,с остеклением двухкамерными стеклопакетами	м2	4,20	14435,72	--	60630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-81-4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0107-28-2	Укладка резиновых прокладок толщиной 50 мм	м2	0,42	7355,12	18,25	3089	8	0,22	0
					32,87	6,89	14	3	0,03	0
31.	С11011-11-63	Пена монтажная в местах установки витражей для заделки пазухов	шт	0,19	530,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0109-53-1	Монтаж металической двери	т	0,16	17023,17	1416,44	2724	227	94,42	15
					14826,38	497,81	2372	80	2,44	0
33.	ТС12022-2	Двери металлические	шт	2,00	34000,00	--	68000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-81-4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-81-3	Задвижка накладная,с/узлы	шт	3,00	142,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м2	43,35	665,15	7,91	28834	343	2,06	89
					359,66	2,99	15591	130	0,01	1
37.	Е0109-37-1	Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,30	14470,35	3606,36	4341	1082	45,33	14
					8259,30	233,24	2478	70	0,87	0
38.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из плиток ArMsTrOng потолков	м2	125,40	16,57	1,05	2078	132	0,10	12
					15,52	0,41	1946	51	0,00	0
39.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и	м2	402,80	25,70	--	10352	--	0,18	72

	лесов			25,70	--	10352	--	--	--
40.	Е0161-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	120,84	690,82	34,56	83479	4176	2,28	275
				389,14	5,74	47024	694	0,03	4
41.	Е0115-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	402,80	1049,89	3,58	422896	1440	1,87	755
				324,35	1,17	130647	473	0,01	2
42.	Е0115-64-4 Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм	м2	402,80	204,50	4,92	82372	1984	0,64	256
				117,43	1,86	47299	750	0,01	4
43.	Е0115-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	402,80	356,77	2,91	143709	1173	0,56	227
				93,41	1,10	37627	443	0,01	2
44.	Е0111-39-1 Наклейка галтелей	м	365,00	14,80	0,57	5402	210	0,09	32
				13,85	0,22	5054	82	0,00	0
45.	ТПрайс-цена Стоимость полиуретановых галтелей	м	368,65	134,47	--	49572	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
46.	Е0162-36-1 Очистка вручную стен от известковой и масляной окраски с земли и лесов	м2	202,02	25,70	--	5192	--	0,18	36
				25,70	--	5192	--	--	--
47.	Е0161-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	60,61	534,97	33,79	32422	2048	2,06	125
				347,96	5,62	21088	341	0,03	2
48.	Е0115-64-3 Сплошное выравнивание поверхностей стен/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	м2	202,02	229,85	4,29	46434	866	0,52	106
				84,79	1,64	17129	331	0,01	2
49.	Е0115-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	202,02	335,38	2,63	67753	530	0,45	91
				74,78	0,99	15108	199	0,00	1
50.	Е0157-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	1м2	80,56	51,33	4,89	4135	394	0,34	27
				46,44	0,83	3741	67	0,01	1
51.	Е0157-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	402,80	17,38	0,93	7001	375	0,11	46
				16,45	0,14	6626	56	0,00	1
52.	Е0157-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	365,00	5,64	0,19	2059	69	0,04	14
				5,45	0,02	1989	7	0,00	0
53.	Е0111-33-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	80,56	1922,08	13,79	154843	1111	0,69	56
				109,46	5,18	8818	417	0,03	2
54.	Е0111-27-3 Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	47,53	1510,06	14,65	71773	696	1,22	58

					197,43	5,49	9384	261	0,03	1
55.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	65,04	262,02	0,40	17042	26	0,27	18
					47,87	0,14	3114	9	0,00	0
56.	Е0111-33-1	Устройство покрытий из QSB	м2	274,71	120,51	10,68	33105	2933	0,63	173
					99,62	4,00	27368	1099	0,02	5
57.	ТСчет	Стоимость плиты QSB-10мм	м2	288,45	476,48	--	137437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	355,27	935,06	6,13	332199	2176	0,44	156
					67,28	2,31	23901	822	0,01	4
59.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	365,00	125,78	0,20	45909	73	0,10	38
					18,61	0,09	6792	32	0,00	0
60.	Е0146-24-2	Очистка стен вручную от старой краски и штукатурки	м2	117,90	32,87	--	3875	--	0,23	27
					32,87	--	3875	--	--	--
61.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	27,50	679,21	34,56	18678	950	2,80	77
					480,44	5,74	13212	158	0,03	1
62.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм	м2	13,75	204,50	4,92	2812	68	0,64	9
					117,43	1,86	1615	26	0,01	0
63.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	27,50	356,77	2,91	9811	80	0,56	15
					93,41	1,10	2569	30	0,01	0
64.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	90,40	289,95	2,64	26211	239	0,74	67
					139,72	0,40	12631	36	0,05	5
65.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	90,40	370,50	4,29	33493	388	0,52	47
					84,79	1,64	7665	148	0,01	1
66.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	90,40	335,38	2,63	30318	237	0,45	41
					74,78	0,99	6761	89	0,00	0
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,15	22,68	0,06	480	1	0,03	1
					6,68	0,03	141	1	0,00	0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,15	27,29	0,03	577	1	0,02	1
					4,78	--	101	--	--	--
69.	Е0111-11-5	Устройство стяжек полов из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	27,50	357,52	16,79	9832	462	0,52	14

				76,59	6,30	2106	173	0,03	1
70.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамогранита и бордюры	м2	28,20	1641,81	19,00	46299	536	1,23	35
					199,29	9,21	5620	260	0,05	1
71.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом	м2	11,88	2634,36	8,49	31296	101	6,33	75
					1242,00	3,21	14755	38	0,02	0
72.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	18,53	125,78	0,20	2331	4	0,10	2
					18,61	0,09	345	2	0,00	0
73.	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней с закруглением	м	12,00	25,44	0,10	305	1	0,18	2
					25,34	0,02	304	--	0,00	0
74.	Е0159-11-1	Укрепление стоек металлических под поручни	стойка	16,00	76,04	0,54	1217	9	0,24	4
					42,03	0,09	672	1	0,00	0
75.	Е0107-60-1	Установка поручней из твердолиственных пород	м	12,00	595,65	9,61	7148	115	2,00	24
					367,43	3,62	4409	43	0,02	0
76.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	52,03	133,16	23,58	6928	1227	0,74	39
					109,58	4,16	5701	216	0,02	1
77.	Е0146-24-2	Очистка стен вручную от старой краски и штукатурки	м2	126,37	32,87	--	4154	--	0,23	29
					32,87	--	4154	--	--	--
78.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	24,70	116,63	10,56	2881	261	0,70	17
					106,07	1,67	2620	41	0,01	0
79.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	24,70	358,97	192,06	8867	4744	1,11	27
					166,91	72,15	4123	1782	0,40	10
80.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	24,70	679,21	34,56	16776	854	2,80	69
					480,44	5,74	11867	142	0,03	1
81.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм	м2	24,70	204,50	4,92	5051	122	0,64	16
					117,43	1,86	2900	46	0,01	0
82.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	151,07	25,70	--	3883	--	0,18	27
					25,70	--	3883	--	--	--
83.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	24,70	356,77	2,91	8812	72	0,56	14
					93,41	1,10	2307	27	0,01	0
84.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного	м2	126,37	1911,54	2,63	241568	332	2,30	291
					382,95	0,99	48395	125	0,00	1

	гарнитура по кирпичу и бетону									
85.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40,00	51,07	0,69	2043	28	0,33	13
					50,38	0,11	2015	4	0,00	0
86.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	12,00	145,63	3,27	1748	39	0,85	10
					142,36	0,52	1708	6	0,00	0
87.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	3,00	101,59	3,33	305	10	0,61	2
					98,26	0,54	295	2	0,00	0
88.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3,00	244,84	6,45	735	19	1,43	4
					238,39	1,04	715	3	0,01	0
89.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	6,00	81,18	0,18	487	1	0,46	3
					81,00	0,02	486	--	0,00	0
90.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	3,00	2934,39	15,41	8803	46	0,93	3
					165,60	5,63	497	17	0,03	0
91.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	162,61	1,96	488	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
92.	С131101-102	Смесители для умывальников	компл	3,00	2160,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	4,80	68,18	--	327	--	0,39	2
					68,02	--	327	--	--	--
94.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	6,00	659,00	--	3954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	3,00	21900,03	105,92	65700	318	3,68	11
					631,35	39,37	1894	118	0,19	1
96.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	24,70	1510,06	14,65	37299	362	1,22	30
					197,43	5,49	4877	136	0,03	1
97.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	38,20	262,02	0,40	10009	15	0,27	10
					47,87	0,14	1829	5	0,00	0
98.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	14,00	358,97	192,06	5026	2689	1,11	16
					166,91	72,15	2337	1010	0,40	6
99.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	55,71	25,70	--	1432	--	0,18	10
					25,70	--	1432	--	--	--
100.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по	м2	14,00	679,21	34,56	9509	484	2,80	39

		камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			480,44	5,74	6726	80	0,03	0
101.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолка /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	м2	14,00	286,50	4,92	4011	69	0,64	9
					117,43	1,86	1644	26	0,01	0
102.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	14,00	356,77	2,91	4995	41	0,56	8
					93,41	1,10	1308	15	0,01	0
103.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	м2	41,71	229,85	4,29	9587	179	0,52	22
					84,79	1,64	3537	68	0,01	0
104.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	41,71	335,38	2,63	13989	109	0,45	19
					74,78	0,99	3119	41	0,00	0
105.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	14,00	1510,06	14,65	21141	205	1,22	17
					197,43	5,49	2764	77	0,03	0
106.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	14,30	262,02	0,40	3747	6	0,27	4
					47,87	0,14	685	2	0,00	0
		ОТОПЛЕНИЕ,ВОДОПРОВОД.								
107.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	21,00	197,20	15,96	4141	335	1,21	25
					181,24	2,52	3806	53	0,02	0
108.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 40 мм	м	320,00	67,96	0,50	21747	160	0,44	139
					67,46	0,09	21587	29	0,00	0
109.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	20,00	81,18	0,18	1624	4	0,46	9
					81,00	0,02	1620	--	0,00	0
110.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	24,70	4352,10	43,41	107479	1072	0,78	19
					124,72	16,26	3080	402	0,08	2
111.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	21,00	65,50	--	1376	--	0,14	3
					25,88	--	543	--	--	--
112.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	521,42	49,05	9386	883	1,69	30
					292,39	19,69	5263	354	0,09	2
113.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10,00	367,00	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

115.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
116.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	656,00 --	-- --	3936 --	-- --	-- --	-- --
117.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	403,00 --	-- --	1612 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	275,30 60,03	4,95 1,86	5506 1201	99 37	0,34 0,01	7 0
119.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	120,00	273,30 60,03	4,95 1,86	32796 7204	594 224	0,34 0,01	41 1
120.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	180,00	481,30 60,03	4,95 1,86	86634 10805	891 335	0,34 0,01	61 2
121.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	18,00	475,88 143,62	332,26 127,55	8566 2585	5981 2296	0,94 0,70	17 13
122.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	16,00	341,53 112,39	229,14 88,29	5465 1798	3666 1413	0,73 0,48	12 8
123.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	18,00	205,07 163,35	2,32 0,36	3691 2940	42 6	1,09 0,00	20 0
124.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	16,00	298,83 210,85	3,80 0,61	4781 3374	61 10	1,32 0,00	21 0
125.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	57,12	161,51 102,15	0,07 0,02	9225 5835	4 1	0,63 0,00	36 0
126.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	55,60	164,34 119,45	0,07 0,02	9138 6641	4 1	0,74 0,00	41 0
127.	Е0110-34-1	Установка радиаторных решеток	шт	21,00	233,56 110,49	46,21 17,44	4905 2320	970 366	0,72 0,09	15 2
128.	ТПрайс-лист	Решетка радиаторная 0,6х1,2	шт	21,00	1107,40 --	-- --	23255 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	50,00	546,39 336,38	15,24 5,71	27320 16819	762 286	1,89 0,03	94 1
130.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	120,00	445,87	9,88	53504	1185	1,48	178

	2	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			266,51	3,69	31982	443	0,02	2
131.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,00	200,00 --	-- --	6800 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	10292,87 181,13	28,86 11,25	41171 724	115 45	1,03 0,05	4 0
133.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	490,00	12,59 12,29	-- --	6171 6024	-- --	0,06 --	28 --
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
134.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	84,00	8,42 8,42	-- --	707 707	-- --	0,06 --	5 --
135.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	35,00	9,32 9,09	0,23 0,05	326 318	8 2	0,06 0,00	2 0
136.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	12,00	29,35 26,55	2,80 0,45	352 319	34 5	0,18 0,00	2 0
137.	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1,00	40,78 40,28	0,50 0,09	41 40	-- --	0,26 0,00	0 0
138.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	120,00	13,94 13,88	0,06 --	1673 1666	7 --	0,10 0,00	12 0
139.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	600,00	3,69 3,69	-- --	2214 2214	-- --	0,03 --	15 --
140.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов:выключатель, розетка	шт	84,00	37,55 37,55	-- --	3154 3154	-- --	0,24 --	20 --
141.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,08	16300,00 --	-- --	1369 --	-- --	-- --	-- --
142.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	10,00	182,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --
143.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	32,00	156,00 --	-- --	4992 --	-- --	-- --	-- --
144.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	84,00	509,00 --	-- --	42756 --	-- --	-- --	-- --

145.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	42,00	226,00 -- --	-- --	9492 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
146.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
147.	ТПрайс-лист	Автомат 2Р ВА 47-29 25А ИЭК	шт	4,00	73,56 -- --	-- -- --	294 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
148.	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1,00	181,55 180,86	0,69 0,11	182 181	1 --	0,89 0,00	1 0
149.	ТПрайс-лист	Эл.счетчик 3-х фазный СА4-Э703 Алтай электронный 60А	шт	1,00	3322,19 -- --	-- -- --	3322 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	ТПрайс-лист	Корпус пластиковый	шт	1,00	949,20 -- --	-- -- --	949 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
151.	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	30,00	804,84 476,10	189,59 114,11	24145 14283	5688 3423	2,89 0,50	87 15
152.	ТПрайс-лист	Светильник LRN 2X18W SU MERTSAN	шт	30,00	2353,22 -- --	-- -- --	70597 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
153.	ТПрайс-лист	Лампа люминисцентная OSRAM	шт	120,00	71,19 -- --	-- -- --	8543 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
154.	ТПрайс-лист	Стартер S10 TL4-65W	шт	60,00	25,71 -- --	-- -- --	1542 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
155.	Е0121-3-1	Прокладка поливинилхлоридных труб диам.до 25 мм в готовые борозды	м	600,00	40,46 30,28	-- --	24276 18168	-- --	0,19 --	112 --
156.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	25,00	650,00 -- --	-- -- --	16250 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
157.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	666,89 522,67	45,21 17,92	1334 1045	90 36	3,04 0,09	6 0
158.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	2,00	6960,00 -- --	-- -- --	13920 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
159.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	600,00	30,63 28,46	-- --	18380 17078	-- --	0,17 --	105 --

160.	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,60	26600,00 --	-- --	15960 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	120,00	118,83 93,93	14,35 9,03	14260 11272	1722 1083	0,58 0,04	69 5
162.	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,12	44700,00 --	-- --	5364 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0121-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус	м	720,00	40,13 35,97	1,03 0,41	28890 25900	744 295	0,25 0,00	182 1
164.	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	4,00	228,26 111,26	-- --	913 445	-- --	0,69 --	3 --
165.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	4,00	313,00 --	-- --	1252 --	-- --	-- --	-- --
166.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 340,00	28,00 4,50	1724 680	56 9	2,00 0,03	4 0
167.	ТПрайс-лист	Автомат 2Р ВА 47-29 50А ИЭК	шт	2,00	205,66 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --
168.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
169.	ТПрайс-лист	Автомат 2Р ВА 47-29 25А ИЭК	шт	2,00	110,74 --	-- --	221 --	-- --	-- --	-- --
170.	ТПрайс-лист	Автомат 2Р ВА 47-29 16А ИЭК	шт	3,00	94,92 --	-- --	285 --	-- --	-- --	-- --
171.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	30,00	339,71 183,71	89,20 57,61	10191 5511	2676 1728	1,17 0,25	35 8
172.	ТПрайс-лист	Светильник подвесной до 5-ти ламп накаливания 23012-3+1 E27 ASYA AVIZE	шт	30,00	1661,10 --	-- --	49833 --	-- --	-- --	-- --
173.	Е0121-17-5	Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	8,00	212,07 87,46	7,88 3,12	1697 700	63 25	0,56 0,02	4 0
174.	ТПрайс-лист	Светильник плафон	шт	8,00	593,25	--	4746	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
176.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
177.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	411,77	60,17	--	24777	--	0,38	156
					60,17	--	24777	--	--	--
178.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	--	32,87	--	1	--	0,23	--
					32,87	--	--	--	--	--
179.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	341,00	25,70	--	8764	--	0,18	61
					25,70	--	8764	--	--	--
180.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	341,00	474,69	15,70	161872	5354	1,74	593
					302,60	2,43	103188	829	0,01	5
181.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	34,38	917,17	31,40	31532	1080	3,23	111
					572,99	4,86	19699	167	0,03	1
182.	Е0115-158-1	Окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	375,38	109,03	2,06	40929	774	0,11	40
					19,69	0,79	7391	296	0,00	1
183.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,00	167,69	0,09	6037	3	0,74	27
					124,20	0,02	4471	1	0,00	0
184.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	31,68	20,69	19,90	655	630	0,01	0
					0,79	3,42	25	108	0,02	1
185.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	4,75	1930,06	126,11	9170	599	0,98	5
					142,31	47,81	676	227	0,23	1
186.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 2,5см	м2	31,68	391,59	--	12404	--	0,17	5
					28,46	--	902	--	--	--
187.	Е0109-29-1	Демонтаж металлических конструкций пандуса с ограждением	т	0,50	9866,78	4791,38	4933	2396	19,94	10
					3477,60	1358,76	1739	679	4,78	2
188.	Е0106-1-16	Устройство пандуса из железобетона бетон В12,5	м3	4,50	7999,15	245,77	35996	1106	2,06	9
					313,09	92,84	1409	418	0,45	2

189.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,26	10023,81	527,69	2574	136	64,86	17
					9496,13	196,87	2439	51	0,96	0
190.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	53000,00	--	13080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11	71965,18	380,30	8204	43	66,70	8
					11126,25	143,44	1268	16	0,70	0
193.	E0111-27-1	Устройство покрытий пандуса из антискользящих тротуарных плиток	м2	7,20	243,71	20,99	1755	151	0,83	6
					128,34	7,85	924	57	0,04	0
194.	ТПрайс-лист	Стоимость антискользящих тротуарных плиток	м2	7,34	1000,00	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	E0107-60-3	Установка ограждений лестниц крыльца, балкона и пандуса с поручнями из нержавеющей стали	м	14,00	4006,25	8,20	56088	115	0,66	9
					113,33	3,10	1587	43	0,02	0
196.	ТПрайс-лист	Перила из анодированного алюминиевого профиля	м	14,00	5536,99	--	77518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	ТПрайс-лист	Стойки из алюминиевого профиля высотой 90см	шт	10,00	5536,99	--	55370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
198.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой и масляной окраски с земли и лесов	м2	71,70	25,70	--	1843	--	0,18	13
					25,70	--	1843	--	--	--
199.	E0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	27,70	690,82	34,56	19136	957	2,28	63
					389,14	5,74	10779	159	0,03	1
200.	E0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	44,01	534,97	33,79	23541	1487	2,06	90
					347,96	5,62	15312	247	0,03	1
201.	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	71,70	25,17	0,05	1805	4	0,14	10
					22,05	0,02	1581	1	0,00	0
202.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	27,70	358,97	192,06	9944	5320	1,11	31
					166,91	72,15	4623	1999	0,40	11

203.	E0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	27,70	252,46	14,01	6993	388	0,67	19
					99,79	2,21	2764	61	0,01	0
		ФАСАД								
204.	E0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	53,66	60,17	--	3229	--	0,38	20
					60,17	--	3229	--	--	--
205.	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	50,58	25,70	--	1300	--	0,18	9
					25,70	--	1300	--	--	--
206.	E0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20.мм	м2	50,58	474,69	15,70	24012	794	1,74	88
					302,60	2,43	15307	123	0,01	1
207.	E0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	50,58	46,52	0,05	2353	3	0,18	9
					28,24	0,02	1428	1	0,00	0
208.	E0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,08	167,69	0,09	516	--	0,74	2
					124,20	0,02	383	--	0,00	0
209.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком	м3	7,35	6360,52	307,15	46746	2257	3,12	23
					439,88	115,31	3233	847	0,56	4
210.	E0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	12,48	20,69	19,90	258	248	0,01	0
					0,79	3,42	10	43	0,02	0
211.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,87	1930,06	126,11	3613	236	0,98	2
					142,31	47,81	266	90	0,23	0
212.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 2,5см	м2	12,48	391,59	--	4887	--	0,17	2
					28,46	--	355	--	--	--
213.	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	50,00	113,54	73,85	5677	3692	0,26	13
					39,69	28,10	1984	1405	0,15	8
214.	E0169-9-1	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	50,00	73,15	0,81	3658	41	0,33	16
					64,49	0,14	3224	7	0,00	0
215.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	71,33	27,10	--	1933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	71,33	45,00	45,00	3210	3210	--	--
					--	9,00	--	642	0,19	13

ИТОГО:	6128219	114869	7823
	1298450	38001	211

Накладные расходы :

На монтажные работы	108369
На общестроительные работы	1060496
На металломонтажные работы	15249
На сантехнические работы	141995
Всего накладных расходов:	1326109
Итого с накладными	7454328

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7823
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	211
- в накладных расходах, чел-ч.	663
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8697

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	447259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5023490
Итого с выслугой лет 1%	5073720
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	5093810
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11377280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11604830
Итого с ценовой скидкой К-0,845	9806081,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1176729,72
Итого с НДС	10982810,72

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Канцелярии Карагандинского
Областного суда Кусбеков Д.Т.

Руководитель отдела МТО и госзакупок Исин М.М.

Гл. Специалист отдела МТО и госзакупок Кульпеисов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5» Поленов А.Ю.

Форма 3

Заказчик: ГУ "КАНЦЕЛЯРИЯ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК (АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА РК)".

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Объект: Текущий ремонт здания Абайского районного суда № 2 (Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3)
Договор подряда: №08-ЭК от 06.06.2013г

АКТ №1
выполненных работ от 16 августа 2013г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	10 982 810,72
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком длы выполнения указанных видов работ	10 982 810,72
7	Сумма выполненных работ с 4 июля по 16 августа 2013г.	10 982 810,72
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу, 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 982 810,72
11	В том числе НДС	1 176 729,72

Заказчик

ГУ "Канцелирия Карагандинского областного суда Департамента
по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК"
(аппарата Верховного Суда РК)
г.Караганда, ул.Жамбыла,9
ИИК KZ 92070101KSN0000000
БИН 101240019863
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
тел. 41-44-29

Подрядчик

ТОО «Шығыс-5»

г. Караганда, ул.Мамраева 12/8
БИН 100340011284
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ИИК KZ 15319G010003193479

Руководитель _____ Кусбеков Д.Т.

Руководитель отдела МТО
и госзакупок _____ Исин М.М.

Главный специалист отдела МТО
и госзакупок _____ Кульпеисов А.Д.

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____ Поленов А.Ю

АКТ
приемочной комиссии по приемке и ввода объекта в эксплуатацию

г. Караганда «16» 08 **2013г.**

Объект: «Текущий ремонт здания Абайского районного суда № 2 (Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3)».

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д.Т.**

Руководитель отдела МТО **Исин М.М.**

Гл.специалист отдела МТО **Кульпеисов А.Д.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Поленов А.Ю.**

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Ремонтные работы по «Текущий ремонт здания Абайского районного суда № 2 (Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3)» выполнены согласно договору №08-ЭК от 06.06.2013г. ТОО «Шығыс-5».
2. К приемке предоставлена вся необходимая и соответствующая документация.
3. Работы выполнены согласно ПСД, СНиП и отвечают требованиям приемки.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ОТ ПОДРЯДЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:

Руководитель канцелярии
Карагандинского областного суда **Кусбеков Д. Т.**

Члены комиссии:

Руководитель отдела МТО **Исин М. М.**

Гл.специалист отдела МТО **Кульпеисов А.Д.**

Директор ТОО «Шығыс-5» **Поленов А.Ю.**

Счет-фактура № 19 от 16 августа 2013 г. (1

(1а

Поставщик: ТОО "Шығыс-5" (2

БИН и адрес поставщика: БИН: 100340011284, Республика Казахстан, г.Караганда, (2а

ул.Мамраева 12-8

ИИК поставщика: KZ15319G010003193479, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 08-ЭК от 06.06.2013г (3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5

Способ отправления: (6

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 (7

Грузоотправитель: БИН:100340011284, ТОО "Шығыс-5", Республика Казахстан, г. Караганда, (8

ул. Мамраева 12-8

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН:101240019863 , г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (9

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Канцелярия Карагандинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК" (аппарата Верховного Суда РК) (10

и адрес покупателя: БИН: 101240019863, г.Караганда, ул.Жамбыла,9 (10а

ИИК покупателя:KZ 92070101KSN0000000 , ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации с НДС	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Абайского районного суда № 2 (Карагандинская область, п. Топар, пер. Больничный,3)	работа	1	9806081,00	9806081,00	12%	1176729,72	10982810,72		
Всего по счету:								10982810,72		

Руководитель: Поленов А.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Поленов А.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.