Форма № КС-3

**Инженер: ТОО "Шымкент Құрылыс ЖҚ"**
**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Договор №90 от 05.09.2014г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт кровли после ветрового разрушения жилого дома №15 в 4-ом микрорайоне г.Шымкент ЮКО "**

# СПРАВКА
## О стоимости выполненных работ

**от 18.09.2014 г.**

| Наименование работ | Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц | | Стоимость выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|
| | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | 20124982 | 22539980 | 20124982 | 22539980 |
| в том числе: | | | | |
| На капитальный ремонт кровли после ветрового разрушения жилого дома №15 в 4-ом микрорайоне г.Шымкент ЮКО | 20124982 | 22539980 | 20124982 | 22539980 |

**Заказчик:**
Руководитель аппарата акима
г. Шымкент » _____ Т.Т.Мекамбаев

**Подрядчик:**
ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

**Инженер:**
ТОО «Шымкент Құрылыс ЖҚ»
Директор _____ Б.Ш.Элиманов

Проверил:
главный специалист _____ А.Байдеуов

**Инженер: ТОО "Шымкент Құрылыс ЖҚ"**

**Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"**
**Договор №90 от 05.09.2014г.**
**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт кровли после ветрового разрушения жилого дома №15 в 4-ом микрорайоне г. Шымкент ЮКО "**

**АКТ**
**выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей | Накладные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета 2-1-1** | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 1 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 180 | 48,37 | 8707 | 8615 |
| | | м2 | | 44,01 | 7922 | 107,1 |
| 2 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 180 | 24,15 | 4347 | 4233 |
| | | м2 | | 21,51 | 3872 | 107,1 |
| 3 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | 180 | 36,77 | 6619 | 6822 |
| | | м2 | | 35,10 | 6318 | 107,1 |
| | Е0158-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | 180 | 11,24 | 2023 | 1912 |
| | | м2 | | 9,65 | 1737 | 107,1 |
| 5 | Е0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 180 | 6,08 | 1094 | 985 |
| | | м2 | | 6,08 | 1094 | 90 |
| 6 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | 2,16 | 4899,14 | 10582 | 8158 |
| | | м3 | | 3018,15 | 6519 | 106,2 |
| | | **БЕТОННЫЙ СТОЛБИК** | | | | |
| 7 | Е0169-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 124 | 341,53 | 42350 | 22396 |
| | | отверст | | 112,39 | 13936 | 90 |
| 8 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,01364 | 59912,58 | 817 | 707 |
| | | 1т | | 54596,25 | 745 | 94,5 |
| 9 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01364 | 50600,00 | 690 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,01364 | 40200,00 | 548 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 11 | С143002-45 | Раствор полимерцементный | 0,7382557 | 39400,00 | 29087 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 12 | Е0106-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 9,3 | 620,05 | 5767 | 372 |
| | | м2 | | 35,71 | 332 | 94,5 |
| 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,04309 | 5604,41 | 241 | 95 |
| | | 1т | | 2173,50 | 94 | 94,5 |
| 14 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00868 | 65000,00 | 564 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03441 | 67700,00 | 2330 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,00434 | 32300,00 | 140 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПАРАПЕТ** | | | | |
| 17 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 5,36 | 7593,43 | 40701 | 5549 |
| | | м3 | | 873,00 | 4679 | 106,2 |
| 18 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 25,51 | 258,28 | 6589 | 3033 |
| | | м2 | | 125,24 | 3195 | 94,5 |
| 19 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 25,51 | 426,99 | 10893 | 1871 |
| | | м2 | | 76,59 | 1954 | 94,5 |
| 20 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 25,51 | 169,99 | 4336 | 849 |
| | | м2 | | 33,65 | 858 | 94,5 |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКИ №1** | | | | |
| 21 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,87 | 8931,90 | 16703 | 3044 |
| | | м3 | | 1573,20 | 2942 | 94,5 |
| 22 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,04221 | 65000,00 | 2744 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,10601 | 67700,00 | 7177 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 24 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,03 | 23143,99 | 694 | 135 |
| | | м3 | | 4010,63 | 120 | 108 |
| 25 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,019 | 8295,24 | 158 | 120 |
| | | 1т | | 6365,25 | 121 | 94,5 |
| 26 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,019 | 44300,00 | 842 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,02112 | 10023,81 | 212 | 217 |
| | | т | | 9496,12 | 201 | 106,2 |
| 28 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,02112 | 53600,00 | 1132 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1** | | | | |
| 29 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,0637 | 11244,84 | 716 | 444 |
| | | т | | 8461,12 | 539 | 81 |
| 30 | С12621-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,04771 | 114900,00 | 5482 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00754 | 50600,00 | 382 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 32 | С11011-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | 3,9 | 257,00 | 1002 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 1,8473 | 164,61 | 304 | 217 |
| | | м2 | | 124,20 | 229 | 94,5 |
| | | **ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫЙ ФРОНТОН** | | | | |
| 34 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 3,66 | 7593,43 | 27792 | 3789 |
| | | м3 | | 873,00 | 3195 | 106,2 |
| 35 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 18,53 | 258,28 | 4786 | 2203 |
| | | м2 | | 125,24 | 2321 | 94,5 |
| 36 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 18,53 | 426,99 | 7912 | 1359 |
| | | м2 | | 76,59 | 1419 | 94,5 |
| 37 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 18,53 | 169,99 | 3150 | 617 |
| | | м2 | | 33,65 | 624 | 94,5 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1 /5,7 м/** | | | | |
| 38 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 0,51 | 11037,47 | 5629 | 1137 |
| | | м3 | | 1891,46 | 965 | 94,5 |
| 39 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,010146 | 68800,00 | 698 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00228 | 69000,00 | 157 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКА По-10/10,2/** | | | | |
| 41 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 0,38 | 9255,69 | 3517 | 619 |
| | | м3 | | 1573,20 | 598 | 94,5 |
| 42 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,018156 | 68800,00 | 1249 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01173 | 69000,00 | 809 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 44 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0118 | 10023,81 | 118 | 121 |
| | | т | | 9496,12 | 112 | 106,2 |
| 45 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0112 | 41200,00 | 461 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0006 | 64100,00 | 38 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **УСТРОИСТВО ФРОНТОНА** | | | | |
| 47 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 2,16 | 2851,01 | 6158 | 2236 |
| | | м3 | | 873,00 | 1886 | 106,2 |
| 48 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 1,64 | 7593,43 | 12453 | 1698 |
| | | м3 | | 873,00 | 1432 | 106,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 17,58 | 258,28 | 4541 | 2090 |
| | | м2 | | 125,24 | 2202 | 94,5 |
| 50 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 17,58 | 426,99 | 7506 | 1289 |
| | | м2 | | 76,59 | 1346 | 94,5 |
| 51 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 17,58 | 169,99 | 2988 | 585 |
| | | м2 | | 33,65 | 592 | 94,5 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1 /9,1/** | | | | |
| 52 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 0,34 | 11037,47 | 3753 | 758 |
| | | м3 | | 1891,46 | 643 | 94,5 |
| 53 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,016198 | 68800,00 | 1114 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00364 | 69000,00 | 251 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКА По-1/12,4/** | | | | |
| 55 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 0,38 | 9255,69 | 3517 | 619 |
| | | м3 | | 1573,20 | 598 | 94,5 |
| 56 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,022072 | 68800,00 | 1519 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01426 | 69000,00 | 984 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **СЕТКИ СГ-1** | | | | |
| 58 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,01145 | 10023,81 | 115 | 118 |
| | | т | | 9496,12 | 109 | 106,2 |
| 59 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,010864 | 41200,00 | 448 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,000582 | 64100,00 | 37 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ** | | | | |
| 61 | Е0160-21-1 | Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал | 0,55 | 10117,26 | 5564 | 1843 |
| 62 | Е0161-31-1 | Оштукатуривание поверхности вентшахты | 37,92 | 352,60 | 13371 | 8088 |
| 63 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 0,28 | 8931,90 | 2501 | 456 |
| | | м3 | | 1573,20 | 440 | 94,5 |
| 64 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02244 | 65900,00 | 1479 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00384 | 65000,00 | 250 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,00568 | 47400,00 | 269 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 67 | С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0084 | 49389,00 | 415 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 68 | С11011-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | 1,84 | 257,00 | 473 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 69 | С11011-867 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм | 0,05152 | 57720,00 | 2974 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | КРОВЛЯ | | | | |
| 70 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 187 | 14,57 | 2724 | 2765 |
| | | м2 | | 13,33 | 2492 | 107,1 |
| 71 | С11011-479 | Пергамин кровельный П-350 | 205,7 | 64,00 | 13165 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 72 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 187 | 201,26 | 37635 | 16771 |
| | | м2 | | 81,51 | 15243 | 107,1 |
| 73 | С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100 | 18,7 | 7070,00 | 132209 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 74 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 187 | 39,07 | 7305 | 2765 |
| | | м2 | | 13,33 | 2492 | 107,1 |
| 75 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,2057 | 30400,00 | 6253 | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- |
| 76 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,32 | 21898,02 | 7007 | 1405 |
| | | м3 | | 3907,13 | 1250 | 108 |
| 77 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,32 | 599,34 | 192 | 54 |
| | | м3 | | 142,31 | 46 | 108 |
| 78 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,69 | 23143,99 | 15969 | 3100 |
| | | м3 | | 4010,63 | 2767 | 108 |
| | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,69 | 1911,46 | 1319 | 265 |
| | | м3 | | 349,31 | 241 | 108 |
| 80 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 1,15 | 21063,25 | 24223 | 3685 |
| | | м3 | | 2820,38 | 3243 | 108 |
| 81 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,15 | 599,34 | 689 | 193 |
| | | м3 | | 142,31 | 164 | 108 |
| 82 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 2,17 | 21898,02 | 47519 | 9526 |
| | | м3 | | 3907,13 | 8478 | 108 |
| 83 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,17 | 599,34 | 1301 | 365 |
| | | м3 | | 142,31 | 309 | 108 |
| 84 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,51 | 6529,02 | 3330 | 2239 |
| | | м3 | | 3907,13 | 1993 | 108 |
| 85 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,51 | 599,34 | 306 | 86 |
| | | м3 | | 142,31 | 73 | 108 |
| 86 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | 0,32 | 13800,00 | 4416 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С11021-55 | Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, II сорта | 0,03 | 8930,00 | 268 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 88 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,35 | 599,34 | 210 | 59 |
| | | м3 | | 142,31 | 50 | 108 |
| 89 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,35 | 21898,02 | 7664 | 1536 |
| | | м3 | | 3907,13 | 1367 | 108 |
| 90 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,35 | 599,34 | 210 | 59 |
| | | м3 | | 142,31 | 50 | 108 |
| 91 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 260 | 39,07 | 10157 | 3844 |
| | | м2 | | 13,33 | 3465 | 107,1 |
| 92 | С11011-169 прим. | Изол | 286 | 126,00 | 36036 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 93 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 260 | 435,10 | 113126 | 88479 |
| | | м2 | | 313,89 | 81612 | 107,1 |
| 94 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 287,56 | 592,00 | 170236 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 95 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | 2,43 | 13800,00 | 33534 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 96 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта | 1,26 | 13200,00 | 16632 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 97 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта | 0,49 | 13200,00 | 6468 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 98 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 260 | 21,41 | 5567 | 1631 |
| | | м2 | | 5,38 | 1399 | 108 |
| 99 | С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 19 | 343,00 | 6517 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| | | **ХОДОВОЙ НАСТИЛ** | | | | |
| 100 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | 11,4 | 7,64 | 87 | 82 |
| | | м | | 6,23 | 71 | 108 |
| 101 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта | 0,0912 | 7940,00 | 724 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 102 | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта | 0,0228 | 8200,00 | 187 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 103 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,114 | 1911,46 | 218 | 44 |
| | | м3 | | 349,31 | 40 | 108 |
| | | **КАРНИЗ** | | | | |
| 104 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 42,0689655 | 801,94 | 33737 | 11378 |
| | | м2 | | 246,85 | 10385 | 108 |
| 105 | С11021-51 | Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта | 1,22 | 9700,00 | 11834 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 106 | С11021-33 | Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта | 0,06 | 13400,00 | 804 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 107 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | 42,0689655 | 213,16 | 8967 | 5039 |
| | | м2 | | 125,50 | 5280 | 94,5 |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ** | | | | |
| 108 | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | 63 | 15,49 | 976 | 829 |
| | | м | | 11,13 | 701 | 107,1 |
| 109 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,30299 | 177400,00 | 53750 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 110 | Е0115-179-6 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток | 8,78671 | 101,48 | 892 | 791 |
| | | м2 | | 95,22 | 837 | 94,5 |
| | | | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (2 ШТ)** | | |
| 111 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 1320,84 | 2642 | 2477 |
| | | шт | | 1107,45 | 2215 | 108 |
| 112 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта | 0,328 | 9700,00 | 3182 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 113 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,2 | 10600,00 | 2120 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 114 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 1,86 | 3960,00 | 7366 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 115 | С12061-154 | Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий | 1,14 | 2870,00 | 3272 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 116 | Е0115-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом | 1,14 | 387,65 | 442 | 42 |
| | | м2 | | 38,30 | 22 | 94,5 |
| 117 | С11011-819 | Петля накладная | 4 | 40,00 | 160 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 118 | С11011-813 | Задвижка накладная | 4 | 142,00 | 568 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 119 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 308,00 | 616 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 120 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,528 | 1911,46 | 1009 | 197 |
| | | м3 | | 349,31 | 184 | 108 |
| 121 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 13,8 | 377,33 | 5207 | 4072 |
| | | м2 | | 271,69 | 3749 | 107,1 |
| 122 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 15,2628 | 592,00 | 9036 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 123 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 13,8 | 39,07 | 539 | 204 |
| | | м2 | | 13,33 | 184 | 107,1 |
| 124 | С11011-169 прим. | Изол | 15,18 | 126,00 | 1913 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| | | **ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА** | | | | |
| 125 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 80 | 239,55 | 19164 | 18476 |
| | | м | | 212,18 | 16974 | 107,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | С131104-2 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | 8 | 7790,00 | 62320 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 127 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,004 | 50800,00 | 203 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 128 | С130804-89прим. | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм | 80 | 386,00 | 30880 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| 129 | С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 200 | 154,92 | 30984 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 130 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 108,72 | 27,10 | 2946 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 131 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 108,72 | 68,94 | 7495 | 1349 |
| | | т | | 13,79 | 1499 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 1361396 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 283206 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 98676 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 1743278 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета 2-1-2** | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 1 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 414,86 | 48,37 | 20067 | 19856 |
| | | м2 | | 44,01 | 18258 | 96,39 |
| 2 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 414,86 | 24,15 | 10019 | 9757 |
| | | м2 | | 21,51 | 8924 | 96,39 |
| 3 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | 414,86 | 36,77 | 15254 | 15724 |
| | | м2 | | 35,10 | 14562 | 96,39 |
| 4 | Е0158-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | 414,86 | 11,24 | 4663 | 4408 |
| | | м2 | | 9,65 | 4003 | 96,39 |
| 5 | Е0158-3-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 2 | 499,86 | 1000 | 990 |
| | | окно | | 455,00 | 910 | 96,39 |
| 6 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | 10,4 | 4899,14 | 50951 | 39278 |
| | | м3 | | 3018,15 | 31389 | 95,58 |
| | | **БЕТОННЫЙ СТОЛБИК** | | | | |
| 7 | Е0169-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 164 | 341,53 | 56011 | 29620 |
| | | отверст | | 112,39 | 18432 | 81 |
| 8 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,01804 | 59912,58 | 1081 | 935 |
| | | 1т | | 54596,25 | 985 | 94,5 |
| 9 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01804 | 50600,00 | 913 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,01804 | 40200,00 | 725 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 11 | С143002-45 | Раствор полимерцементный | 0,9764027 | 39400,00 | 38470 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 12 | Е0106-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 19,68 | 620,05 | 12203 | 788 |
| | | м2 | | 35,71 | 703 | 94,5 |
| 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,08938 | 5604,41 | 501 | 197 |
| | | 1т | | 2173,50 | 194 | 94,5 |
| 14 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,07093 | 65000,00 | 4610 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01845 | 67700,00 | 1249 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,00574 | 32300,00 | 185 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | ПАРАПЕТ | | | | |
| 17 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 9,91 | 7593,43 | 75251 | 10259 |
| | | м3 | | 873,00 | 8651 | 106,2 |
| 18 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 34,96 | 258,28 | 9030 | 4156 |
| | | м2 | | 125,24 | 4378 | 94,5 |
| 19 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 34,96 | 426,99 | 14928 | 2564 |
| | | м2 | | 76,59 | 2678 | 94,5 |
| 20 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 34,96 | 169,99 | 5943 | 1164 |
| | | м2 | | 33,65 | 1176 | 94,5 |
| | | ПОЯС-ОБВЯЗКИ №1 | | | | |
| 21 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 3,37 | 8931,90 | 30101 | 5485 |
| | | м3 | | 1573,20 | 5302 | 94,5 |
| 22 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0732 | 65000,00 | 4758 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,18464 | 67700,00 | 12500 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 24 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,052 | 23143,99 | 1203 | 234 |
| | | м3 | | 4010,63 | 209 | 108 |
| 25 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,03192 | 8295,24 | 265 | 202 |
| | | 1т | | 6365,25 | 203 | 94,5 |
| 26 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,03192 | 44300,00 | 1414 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 27 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,03828 | 10023,81 | 384 | 394 |
| | | т | | 9496,12 | 364 | 106,2 |
| 28 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,03828 | 53600,00 | 2052 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,10008 | 11244,84 | 1125 | 697 |
| | | т | | 8461,12 | 847 | 81 |
| 30 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,07416 | 114900,00 | 8521 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01206 | 50600,00 | 610 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 32 | С11011-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | 6,48 | 257,00 | 1665 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 33 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,90232 | 164,61 | 478 | 341 |
| | | м2 | | 124,20 | 360 | 94,5 |
| | | **ФРОНТОН /2шт/** | | | | |
| 34 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 10,4 | 2851,01 | 29651 | 10766 |
| 35 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 8,4 | 7593,43 | 63785 | 8696 |
| 36 | Е0115-51-1 | м2 | 58,32 | 258,28 | 15063 | 6933 |
| 37 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 58,32 | 426,99 | 24902 | 4277 |
| | | м2 | | 76,59 | 4467 | 94,5 |
| 38 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 58,32 | 169,99 | 9914 | 1941 |
| | | м2 | | 33,65 | 1962 | 94,5 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1 /40,0 м/** | | | | |
| 39 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 1,98 | 11037,47 | 21854 | 4414 |
| | | м3 | | 1891,46 | 3745 | 94,5 |
| 40 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0712 | 68800,00 | 4899 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,016 | 69000,00 | 1104 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКА По-10/25,18/** | | | | |
| 42 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,44 | 9255,69 | 13328 | 2344 |
| | | м3 | | 1573,20 | 2265 | 94,5 |
| 43 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0896408 | 68800,00 | 6167 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,028957 | 69000,00 | 1998 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **АНКЕР АС-1** | | | | |
| 45 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0096 | 59912,58 | 575 | 498 |
| | | 1т | | 54596,25 | 524 | 94,5 |
| 46 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0096 | 47400,00 | 455 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЕТКИ СГ-1 | | | | |
| 47 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,04551 | 10023,81 | 456 | 468 |
| | | т | | 9496,12 | 432 | 106,2 |
| 48 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,041104 | 41200,00 | 1693 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,004404 | 64100,00 | 282 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 50 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 17,64 | 568,05 | 10020 | 3340 |
| | | м2 | | 176,21 | 3108 | 107,1 |
| | | КРОВЛЯ | | | | |
| 51 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 3,37 | 21898,02 | 73796 | 14794 |
| | | м3 | | 3907,13 | 13167 | 108 |
| 52 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 3,37 | 599,34 | 2020 | 566 |
| | | м3 | | 142,31 | 480 | 108 |
| | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | 0,45 | 13800,00 | 6210 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 54 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,53 | 599,34 | 318 | 89 |
| | | м3 | | 142,31 | 75 | 108 |
| 55 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1,32 | 23143,99 | 30550 | 5930 |
| | | м3 | | 4010,63 | 5294 | 108 |
| 56 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 1,32 | 1911,46 | 2523 | 508 |
| | | м3 | | 349,31 | 461 | 108 |
| 57 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 2,44 | 21898,02 | 53431 | 10711 |
| | | м3 | | 3907,13 | 9533 | 108 |
| 58 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,54 | 6799,99 | 3672 | 2426 |
| | | м3 | | 4010,63 | 2286 | 108 |
| 59 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,98 | 599,34 | 1786 | 501 |
| | | м3 | | 142,31 | 424 | 108 |
| 60 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 1,1 | 21063,25 | 23170 | 3524 |
| | | м3 | | 2820,38 | 3102 | 108 |
| 61 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,1 | 599,34 | 659 | 185 |
| | | м3 | | 142,31 | 157 | 108 |
| 62 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,14932 | 177381,63 | 26487 | 1915 |
| | | т | | 9315,00 | 1391 | 126 |
| 63 | С11011-980 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 | 20,72 | 84,00 | 1740 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 64 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 406,112 | 39,07 | 15865 | 6004 |
| | | м2 | | 13,33 | 5413 | 107,1 |
| 65 | С11011-169прим. | Изол | 446,7232 | 126,00 | 56287 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 66 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 406,112 | 435,10 | 176700 | 138201 |
| | | м2 | | 313,89 | 127476 | 107,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 449,159872 | 592,00 | 265903 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 68 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта | 3,98 | 13200,00 | 52536 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 69 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 406,112 | 21,41 | 8695 | 2547 |
| | | м2 | | 5,38 | 2186 | 108 |
| 70 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 29,6 | 396,00 | 11722 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| 71 | С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 2 | 95,00 | 190 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 72 | С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 59,2 | 163,00 | 9650 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО** | | | | |
| 73 | Е0112-12-159 | Ограждение кровель перилами | 59 | 15,49 | 914 | 776 |
| | | м | | 11,13 | 657 | 107,1 |
| 74 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,27225 | 177400,00 | 48297 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 75 | Е0115-179-6 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток | 7,89525 | 101,48 | 801 | 710 |
| | | м2 | | 95,22 | 752 | 94,5 |
| | | **ХОДОВОЙ НАСТИЛ** | | | | |
| 76 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | 43,2 | 7,64 | 330 | 311 |
| | | м | | 6,23 | 269 | 108 |
| 77 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта | 0,3456 | 7940,00 | 2744 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта | 0,20736 | 8200,00 | 1700 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 79 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,55296 | 1911,46 | 1057 | 213 |
| | | м3 | | 349,31 | 193 | 108 |
| | | **КАРНИЗ** | | | | |
| 80 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 26 | 263,04 | 6839 | 7032 |
| | | м2 | | 246,85 | 6418 | 108 |
| 81 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта | 0,65 | 12700,00 | 8255 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 82 | С12021-13 | Опоры стальные | 0,008 | 13800,00 | 110 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 83 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | 26,05 | 213,16 | 5553 | 3121 |
| | | м2 | | 125,50 | 3269 | 94,5 |
| | | | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА ОБС-1 (2 ШТ)** | | |
| 84 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 1320,84 | 2642 | 2477 |
| | | шт | | 1107,45 | 2215 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта | 0,328 | 9700,00 | 3182 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 86 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,2 | 10600,00 | 2120 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 87 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий | 1,86 | 3960,00 | 7366 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 88 | С12061-154 | Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий | 1,14 | 2870,00 | 3272 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 89 | Е0115-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом | 1,14 | 387,65 | 442 | 42 |
| | | м2 | | 38,30 | 22 | 94,5 |
| 90 | С11011-819 | Петля накладная | 4 | 40,00 | 160 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 91 | С11011-813 | Задвижка накладная | 4 | 142,00 | 568 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 308,00 | 616 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 93 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,528 | 1911,46 | 1009 | 203 |
| | | м3 | | 349,31 | 184 | 108 |
| 94 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 13,8 | 377,33 | 5207 | 4072 |
| | | м2 | | 271,69 | 3749 | 107,1 |
| 95 | С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011 | 15,2628 | 592,00 | 9036 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 96 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 13,8 | 39,07 | 539 | 204 |
| | | м2 | | 13,33 | 184 | 107,1 |
| 97 | С11011-169 прим. | Гидроизоляционная прокладка | 15,18 | 126,00 | 1913 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| | | **УСИЛЕНИЕ ВЕНТШАХТЫ** | | | | |
| 98 | Е0146-4-2 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | 1,21296 | 44230,28 | 53650 | 42037 |
| | | т | | 36990,90 | 44868 | 90 |
| 99 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,4464 | 59200,00 | 26427 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 100 | С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,76576 | 49389,00 | 37820 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 101 | Е0161-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 78,88 | 352,60 | 27813 | 16824 |
| | | м2 | | 225,56 | 17792 | 94,5 |
| 102 | Е0162-19-1 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 78,88 | 46,50 | 3668 | 2107 |
| | | м2 | | 28,24 | 2228 | 94,5 |
| | | **ЗОНТЫ НА ВЕНТШАХТЫ** | | | | |
| 103 | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 4 | 715,06 | 2860 | 2927 |
| | | шт | | 608,58 | 2434 | 115,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С131312-49прим. | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм | 4 | 9773,00 | 39092 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 105 | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 4 | 715,06 | 2860 | 2924 |
| | | шт | | 608,58 | 2434 | 115,2 |
| 106 | С131312-55прим. | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм | 4 | 6100,50 | 24402 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | | ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА | | | | |
| 107 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 60 | 239,55 | 14373 | 13857 |
| | | м | | 212,18 | 12731 | 107,1 |
| 108 | С131104-2 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | 6 | 7790,00 | 46740 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 109 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,003 | 50800,00 | 152 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 110 | С130804-89прим. | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм | 60 | 386,00 | 23160 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| 111 | С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 108 | 154,92 | 16731 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 112 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 44,47 | 27,10 | 1205 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 113 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 44,47 | 68,94 | 3066 | 552 |
| | | т | | 13,79 | 613 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 1856877 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 479016 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 140154 | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 2476047 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета 2-1-3** | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 615,86 | 48,37 | 29789 | 29477 |
| | | м2 | | 44,01 | 27104 | 96,39 |
| 2 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 615,86 | 24,15 | 14873 | 14485 |
| | | м2 | | 21,51 | 13247 | 96,39 |
| 3 | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | 615,86 | 36,77 | 22645 | 23343 |
| | | м2 | | 35,10 | 21617 | 96,39 |
| 4 | Е0158-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты | 615,86 | 11,24 | 6922 | 6543 |
| | | м2 | | 9,65 | 5943 | 96,39 |
| 5 | Е0158-3-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 4 | 499,86 | 1999 | 1980 |
| | | окно | | 455,00 | 1820 | 96,39 |
| 6 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | 10,4 | 4899,14 | 50951 | 39278 |
| | | м3 | | 3018,15 | 31389 | 95,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **БЕТОННЫЙ СТОЛБИК** | | | | |
| 7 | Е0169-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 240 | 341,53 | 81968 | 43347 |
| | | отверст | | 112,39 | 26974 | 90 |
| 8 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0264 | 59912,58 | 1582 | 1368 |
| | | 1т | | 54596,25 | 1441 | 94,5 |
| 9 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0264 | 50600,00 | 1336 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0264 | 40200,00 | 1061 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 11 | С143002-45 | Раствор полимерцементный | 1,428882 | 39400,00 | 56298 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 12 | Е0106-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 28,8 | 620,05 | 17858 | 1152 |
| | | м2 | | 35,71 | 1028 | 94,5 |
| 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1308 | 5604,41 | 733 | 288 |
| | | 1т | | 2173,50 | 284 | 94,5 |
| | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1038 | 65000,00 | 6747 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,027 | 67700,00 | 1828 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,0084 | 32300,00 | 271 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПАРАПЕТ** | | | | |
| 17 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 14,81 | 7593,43 | 112459 | 15332 |
| | | м3 | | 873,00 | 12929 | 106,2 |
| 18 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 34,96 | 258,28 | 9030 | 4156 |
| | | м2 | | 125,24 | 4378 | 94,5 |
| 19 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 34,96 | 426,99 | 14928 | 2564 |
| | | м2 | | 76,59 | 2678 | 94,5 |
| 20 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 34,96 | 169,99 | 5943 | 1164 |
| | | м2 | | 33,65 | 1176 | 94,5 |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКИ №1** | | | | |
| 21 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 5,08 | 8931,90 | 45374 | 8269 |
| | | м3 | | 1573,20 | 7992 | 94,5 |
| 22 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1098 | 65000,00 | 7137 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,27969 | 67700,00 | 18935 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 24 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,077 | 23143,99 | 1782 | 346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 4010,63 | 309 | 108 |
| 25 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,04712 | 8295,24 | 391 | 298 |
| | | 1т | | 5365,25 | 300 | 94,5 |
| 26 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,04712 | 44300,00 | 2087 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 27 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,05742 | 10023,81 | 576 | 591 |
| | | т | | 9496,12 | 545 | 106,2 |
| 28 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,05742 | 53600,00 | 3078 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1** | | | | |
| 29 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,15568 | 11244,84 | 1751 | 1084 |
| | | т | | 8461,12 | 1317 | 81 |
| 30 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,11536 | 114900,00 | 13255 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01876 | 50600,00 | 949 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 32 | С11011-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | 10,08 | 257,00 | 2591 | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- |
| 33 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 4,51472 | 164,61 | 743 | 530 |
| | | м2 | | 124,20 | 561 | 94,5 |
| | | **ФРОНТОН /2шт/** | | | | |
| 34 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 10,4 | 2851,01 | 29651 | 10766 |
| | | м3 | | 873,00 | 9079 | 106,2 |
| 35 | Е0153-21-1 | Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 8,4 | 7593,43 | 63785 | 8696 |
| | | м3 | | 873,00 | 7333 | 106,2 |
| | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 58,32 | 258,28 | 15063 | 6933 |
| | | м2 | | 125,24 | 7304 | 94,5 |
| 37 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм | 58,32 | 426,99 | 24902 | 4277 |
| | | м2 | | 76,59 | 4467 | 94,5 |
| 38 | Е0115-156-3 К=2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 58,32 | 169,99 | 9914 | 1941 |
| | | м2 | | 33,65 | 1962 | 94,5 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1 /40,0 м/** | | | | |
| 39 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 1,98 | 11037,47 | 21854 | 4414 |
| | | м3 | | 1891,46 | 3745 | 94,5 |
| 40 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,016 | 69000,00 | 1104 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0712 | 68800,00 | 4899 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **ПОЯС-ОБВЯЗКА По-10/25,18/** | | | | |
| 42 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 1,44 | 9255,69 | 13328 | 2344 |
| | | м3 | | 1573,20 | 2265 | 94,5 |
| 43 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,028957 | 69000,00 | 1998 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0896408 | 68800,00 | 6167 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| | | **СЕТКИ СГ-1** | | | | |
| 45 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,04551 | 10023,81 | 456 | 468 |
| | | т | | 9496,12 | 432 | 106,2 |
| 46 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,041104 | 41200,00 | 1693 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,004404 | 64100,00 | 282 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 48 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 17,64 | 568,05 | 10020 | 3340 |
| | | м2 | | 176,21 | 3108 | 107,1 |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | |
| 49 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 5 | 21898,02 | 109490 | 21949 |
| | | м3 | | 3907,13 | 19536 | 108 |
| 50 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 5 | 599,34 | 2997 | 840 |
| | | м3 | | 142,31 | 712 | 108 |
| 51 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта | 0,7 | 13800,00 | 9660 | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- |
| 52 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,04 | 599,34 | 623 | 175 |
| | | м3 | | 142,31 | 148 | 108 |
| 53 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1,91 | 23143,99 | 44205 | 8581 |
| | | м3 | | 4010,63 | 7660 | 108 |
| 54 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 1,91 | 1911,46 | 3651 | 734 |
| | | м3 | | 349,31 | 667 | 108 |
| 55 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 4,61 | 21898,02 | 100950 | 20237 |
| | | м3 | | 3907,13 | 18012 | 108 |
| 56 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,61 | 6529,02 | 3983 | 2678 |
| | | м3 | | 3907,13 | 2383 | 108 |
| 57 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 5,22 | 599,34 | 3129 | 877 |
| | | м3 | | 142,31 | 743 | 108 |
| 58 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 1,21 | 21063,25 | 25487 | 3877 |
| | | м3 | | 2820,38 | 3413 | 108 |
| 59 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,21 | 599,34 | 725 | 203 |
| | | м3 | | 142,31 | 172 | 108 |
| 60 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,21976 | 177381,63 | 38981 | 2818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | 0,6984 | 49389,00 | 34493 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 99 | Е0161-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 442,8 | 352,60 | 156132 | 94443 |
| | | м2 | | 225,56 | 99878 | 94,5 |
| 100 | Е0162-19-1 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 442,8 | 46,50 | 20590 | 11825 |
| | | м2 | | 28,24 | 12505 | 94,5 |
| | | ЗОНТЫ НА ВЕНТШАХТЫ | | | | |
| 101 | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 6 | 715,06 | 4290 | 4390 |
| | | шт | | 579,60 | 3478 | 115,2 |
| 102 | С131312-49прим. | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм | 6 | 9773,00 | 58638 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 103 | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 6 | 715,06 | 4290 | 4390 |
| | | шт | | 579,60 | 3478 | 115,2 |
| 4 | С131312-55прим. | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм | 6 | 6100,50 | 36603 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | | ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА | | | | |
| 105 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 80 | 239,55 | 19164 | 18476 |
| | | м | | 212,18 | 16974 | 107,1 |
| 106 | С131104-2 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | 8 | 7790,00 | 62320 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| 107 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,004 | 50800,00 | 203 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 108 | С130804-89прим. | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм | 80 | 386,00 | 30880 | -- |
| | | м | | -- | -- | -- |
| 9 | С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб | 200 | 154,92 | 30984 | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 110 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 55,85 | 27,10 | 1514 | -- |
| | | т | | -- | -- | -- |
| 111 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 55,85 | 68,94 | 3850 | 693 |
| | | т | | 13,79 | 770 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 2710578 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 725146 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 206143 | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 3641867 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 3641867 | |

## РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета 2-1-4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРОВЛЯ | | | | |
| 1 | Е0110-14-1 | Установка стропильной ноги | 0,23 | 21898,02 | 5037 | 1010 |
| | | м3 | | 3907,13 | 899 | 108 |
| 2 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,23 | 599,34 | 138 | 39 |
| | | м3 | | 142,31 | 33 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0158-14-2 | Устроиство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 72 | 164,33 | 11832 | 2251 |
| | | м2 | | 28,78 | 2072 | 107,1 |
| 4 | Е0158-17-1 | Устроиство покрытия из листовой стали- только скаты | 72 | 136,55 | 9832 | 6111 |
| | | м2 | | 79,11 | 5696 | 107,1 |
| 5 | С11011-436 | Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7 Н57-825-0,7/Н40-845-0,7 | 82,8 | 793,00 | 65660 | |
| | | м2 | | | | |
| 6 | Е0112-20-3 | Устроиство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 25 | 403,64 | 10091 | 1402 |
| | | м | | 51,82 | 1295 | 107,1 |
| 7 | С11011-864 Изм.и доп. вып .17 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0972 | 67180,00 | 6530 | |
| | | т | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 109120 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 10813 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 7196 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 127129 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | 127129 | |
| | | **ИТОГО** | | | **7 988 321** | |
| | | **Втом ч оборудование** | | | **0** | |
| | | **Итого без оборудования** | | | **7 988 321** | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,2%:** | | | **115 030** | |
| | | **Итого:** | | | **8 103 351** | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | **39 710** | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%:** | | | **81 034** | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:** | | | **32 413** | |
| | | **Итого** | | | **8 256 508** | |
| | | **СК=2,3896774** | | | **19730380** | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:** | | | **394 608** | |
| | | **Итого:** | | | **20 124 982** | |
| | | **НДС 12%** | | | **2 414 998** | |
| | | **ИТОГО:** | | | **22 539 980** | |
| | | **В том числе оборудование** | | | **0** | |

**Инженер:**

**ТОО "Шымкент курылыс ЖК"**
**А.Байдеуов**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Комби-Строй-1"**
**М. Муталиев**