Заказчик: ТОО "ВЭН"
Подрядчик: **ТОО " НС- Союзинвестстрой"**
Наименование строительства и его адрес: ***Многопрофильный стационар на 500 коек в районе пересечения улиц №12 и пр.Абылай хана в г.Астана***

форма №3 КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата от РК №73 от 16.11.94г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за_ сентябрь месяц 2010года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41 МПС	2/07/10г				

Наименование пусковых комплексов,объектов работ	стоимость выполненных работ и затрат тенге						дополнительные затраты		
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце	Стр-мент работы в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 1991 г	на приобретение материалов	другие дополнительн расходы	налог на добавленую стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего с начала стройки	**149 803 191,7**	**70 729 147**							7 578 123

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК ТОО "ВЭН"
ПОДРЯДЧИК ТОО "НС-СОЮЗИНВЕСТСТРОЙ"
Наименование стройки Многопрофильный стационар на 500 коек в районе пересечения улиц 12-ой и Абылай-Хана

Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2010 Г

N п/п	Наименование работ	ВСЕГО СТ-ТЬ ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	ВЫПОЛНЕНО С НАЧАЛА СТРОЙКИ		ВЫПОЛНЕНО ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ	
			%	ТЕНГЕ	%	ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
	Водопровод В1					
1	**Земляные работы**	**13 667 918**	100%	13 667 918	20%	2 733 583,54
2	**Трубопровод**	**2 196 157**	100%	2 196 157	60%	1 317 694,32
3	**Колодец диам.1,5м-2шт**	**403 906**	100%	403 906	50%	201 952,79
4	**Колодец диам.2,0м-3шт**	**819 135**	100%	819 135	50%	409 567,64
5	**Устройство отмостки**	**28 268**				
	ИТОГО	17 115 384		17 087 116		**4 662 798,29**
	Канализации (К1)					
1	**Земляные работы**	**35 948 444**	100%	35 948 444	30%	10784533,08
2	**Трубопровод**	**3 963 188**	90%	3 566 869	50%	1981593,851
3	**Колодцы диам.1,5м-37шт**	**6 652 315**	90%	5 987 084	50%	3326157,732
4	**Устройство отмостки**	**209 178**				
	ИТОГО	**46 773 125**		**45 502 396**		**16 092 284,66**
	Канализации (К2)					
1	**Земляные работы**	**39 875 120**	100%	39 875 120	20%	7 975 023,91
2	**Проход под дорогой методом прокола**	**2 366 978**	100%	2 366 978	30%	710 093,43
3	**Трубопровод**	**6 673 093**	100%	6 673 093	50%	3 336 546,52
4	**Жироотделитель**	**3 188 739**				
5	**Колодцы диам.1,5м-24шт**	**4 574 353**	70%	3 202 047	70%	3 202 046,97
6	**Устройство отмостки**	**135 682**				
7	**Колодцы дождеприемные диам.1,0м-9шт**	**865 222**	90%	778 700	50%	432 610,87
8	**Устройство отмостки**	**50 883**				
	ИТОГО	**57 730 069**		**52 895 937**		**15 656 321,70**
1	**КНС**	**12 381 421**				
	ВСЕГО, ПО ДОГОВОРУ	134 000 000		115 485 449		**36 411 404,66**

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**