Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070340004392

Заказчик **Коммунальное государственное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан,78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Газ KZ",Республика Казахстан, ул. Ратушного, дом № 40, тел.: 393-78-78**

060340007404

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000054	08.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области			усл.	1	201 400 000,00	201 400 000,00	21 578 571,43
				Итого	1	x	201 400 000,00	21 578 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Земляной А.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2019

М.П.

Форма № КС - 3

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ГАЗ KZ»
Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ГРС «Нововоскресеновка» в Меркенском районе Жамбылской области»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Приложение №1	Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция ГРС «Нововоскресеновка» в Меркенском районе Жамбылской области	201 400 000	179 821 428							21 578 571	201 400 000
	Всего к оплате с НДС:	**201 400 000**	**179 821 428**							**21 578 571**	**201 400 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
/ Ж.Н. Аитбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ГАЗ KZ»
/А.В.Земляной

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Уборная на 1 очко (07-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 1

за август месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,410	154,80	2695
			Накладные расходы			*31,48*	*548*
			Сметная прибыль			*11,47*	*200*
2	2	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,219	5774,19	7037
			Накладные расходы			*2115,27*	*2578*
			Сметная прибыль			*427,72*	*521*
3	3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,034	1483,22	3017
			Накладные расходы			*543,35*	*1105*
			Сметная прибыль			*109,87*	*223*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,526	28,74	331
			Накладные расходы			*5,46*	*63*
			Сметная прибыль			*2,13*	*25*
5	5	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,427	30181,02	43068
			Накладные расходы			*6699,00*	*9559*
			Сметная прибыль			*2235,63*	*3190*
6	6	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	19671,28	19671
			Накладные расходы			*700,54*	*701*
			Сметная прибыль			*1457,13*	*1457*
7	7	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	19671,28	19671
			Накладные расходы			*700,54*	*701*
			Сметная прибыль			*1457,13*	*1457*
8	8	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,000	8944,09	8944
			Накладные расходы			*318,52*	*319*
			Сметная прибыль			*662,52*	*663*
9	9	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	14256,44	14256
			Накладные расходы			*507,71*	*508*
			Сметная прибыль			*1056,03*	*1056*
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,180	17809,90	3206
			Накладные расходы			*1134,31*	*204*
			Сметная прибыль			*1319,25*	*237*
11	11	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	1,607	123,55	199
			Накладные расходы			*4,40*	*7*
			Сметная прибыль			*9,15*	*15*
12	12	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,443	1771,48	785
			Накладные расходы			*458,98*	*203*
			Сметная прибыль			*131,22*	*58*
13	13	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,484	1409,53	682
			Накладные расходы			*50,20*	*24*
			Сметная прибыль			*104,41*	*51*
14	14	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,600	10768,29	17229
			Накладные расходы			*2928,12*	*4685*
			Сметная прибыль			*797,65*	*1276*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,000	905,00	7240
			Накладные расходы			*119,15*	*953*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*67,04*	*536*
16	16	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,216	621,34	1377
			Накладные расходы			*160,15*	*355*
			Сметная прибыль			*46,03*	*102*
17	17	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,216	443,34	982
			Накладные расходы			*109,83*	*243*
			Сметная прибыль			*32,84*	*73*
18	18	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,260	21313,14	5541
			Накладные расходы			*2287,96*	*595*
			Сметная прибыль			*1578,75*	*410*
19	19	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,500	2720,73	25847
			Накладные расходы			*257,02*	*2442*
			Сметная прибыль			*201,54*	*1915*
20	20	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,200	53826,40	10765
			Накладные расходы			*10563,28*	*2113*
			Сметная прибыль			*3987,14*	*797*
21	21	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,060	90556,29	5433
			Накладные расходы			*12653,48*	*759*
			Сметная прибыль			*6707,87*	*402*
22	22	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,180	1963,25	14096
			Накладные расходы			*251,42*	*1805*
			Сметная прибыль			*145,43*	*1044*
23	23	11-130701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	7,180	94,13	676
			Накладные расходы			*18,87*	*136*
			Сметная прибыль			*6,97*	*50*
24	24	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,660	8867,22	14720
			Накладные расходы			*2506,37*	*4161*
			Сметная прибыль			*656,83*	*1090*
25	25	12065-17	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45 мм	м	5,840	667,55	3899
			Накладные расходы			*23,77*	*139*
			Сметная прибыль			*49,45*	*289*
26	26	12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	м2	1,260	10917,61	13756
			Накладные расходы			*388,80*	*490*
			Сметная прибыль			*808,71*	*1019*
27	27	12065-86	Створки фрамужные	м2	0,175	13449,71	2354
			Накладные расходы			*478,98*	*84*
			Сметная прибыль			*996,27*	*174*
28	28	11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,000	4538,04	4538
			Накладные расходы			*161,61*	*162*
			Сметная прибыль			*336,15*	*336*
29	29	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	0,640	8867,22	5675
			Накладные расходы			*2506,37*	*1604*
			Сметная прибыль			*656,83*	*420*
30	30	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,640	35405,67	22660
			Накладные расходы			*1260,89*	*807*
			Сметная прибыль			*2622,64*	*1678*
31	31	11011-791	Скобяные изделия для крышек люка	комплент	1,000	4538,04	4538
			Накладные расходы			*161,61*	*162*
			Сметная прибыль			*336,15*	*336*
32	32	11-100114-0101 РСНБ РК 2015	Стулья на лежнях глубиной заложения до 1,5 м. Установка	м3 древесины в конструкции	0,150	44951,43	6743
			Накладные расходы			*8255,34*	*1238*
			Сметная прибыль			*3329,74*	*499*
33	33	11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,000	504,01	9576
			Накладные расходы			*120,90*	*2297*
			Сметная прибыль			*37,33*	*709*
34	34	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,700	2720,73	7346
			Накладные расходы			*257,02*	*694*
			Сметная прибыль			*201,54*	*544*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,938	1771,48	1662
			Накладные расходы			*458,98*	*431*
			Сметная прибыль			*131,22*	*123*
36	36	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,034	1409,53	1457
			Накладные расходы			*50,20*	*52*
			Сметная прибыль			*104,41*	*108*
37	37	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4,690	557,80	2616
			Накладные расходы			*56,86*	*267*
			Сметная прибыль			*41,32*	*194*
38	38	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-4,690	54,63	-365
			Накладные расходы			*-5,83*	*-27*
			Сметная прибыль			*-5,77*	*-27*
			ИТОГО:				**313925**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**43164**
			Сметная прибыль				**23254**
			Итого с временными		**6,7 %**	**21033,00**	**334958**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3919,00**	**338877**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**362523**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**369774**
			Итого с НДС		**12 %**	**44372,84**	**414147**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**410005**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

/ Б.А.Кырыкбаев

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор

/ А.В.Земляной

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

/ А.О.Сарманкулов

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

/ М.Т.Умбеткалиев

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульные блок - здания АГРС №1, №2, №3 и обвязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 2

за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок №3				
1	45	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39,292	142,57	5602
			Накладные расходы			*25,12*	*987*
			Сметная прибыль			*10,56*	*415*
2	46	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,957	3744,29	11074
			Накладные расходы			*1371,66*	*4057*
			Сметная прибыль			*277,36*	*820*
3	47	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,141	1483,22	6142
			Накладные расходы			*543,35*	*2250*
			Сметная прибыль			*109,87*	*455*
4	48	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,466	17,37	408
			Накладные расходы			*3,05*	*72*
			Сметная прибыль			*1,29*	*30*
5	49	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,466	184,86	4338
			Накладные расходы			*57,67*	*1353*
			Сметная прибыль			*13,69*	*321*
6	50	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14,643	419,81	6147
			Накладные расходы			*90,60*	*1327*
			Сметная прибыль			*31,10*	*455*
7	51	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	29,431	237,89	7002
			Накладные расходы			*8,47*	*249*
			Сметная прибыль			*17,62*	*519*
8	52	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,643	20,69	303
			Накладные расходы			*4,37*	*64*
			Сметная прибыль			*1,53*	*22*
9	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,410	17809,90	42922
			Накладные расходы			*1134,31*	*2734*
			Сметная прибыль			*1319,25*	*3179*
10	54	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,410	19792,73	27908
			Накладные расходы			*1785,89*	*2518*
			Сметная прибыль			*1466,13*	*2067*
11	55	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,146	248085,16	36260
			Накладные расходы			*30448,97*	*4450*
			Сметная прибыль			*18376,68*	*2686*
12	56	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,060	30962,99	125710
			Накладные расходы			*4400,17*	*17865*
			Сметная прибыль			*2293,55*	*9312*
13	57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	164325,17	163
			Накладные расходы			*5852,04*	*6*
			Сметная прибыль			*12172,23*	*12*
14	58	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	176599,81	1961
			Накладные расходы			*6289,17*	*70*
			Сметная прибыль			*13081,47*	*145*
15	59	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012	21325,47	258

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6711,76*	*81*
			Сметная прибыль			*1579,66*	*19*
16	60	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19,000	1620,02	30780
			Накладные расходы			*389,36*	*7398*
			Сметная прибыль			*120,00*	*2280*
17	61	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	2288,22	9153
			Накладные расходы			*547,54*	*2190*
			Сметная прибыль			*169,50*	*678*
18	62	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	3455,71	3456
			Накладные расходы			*818,99*	*819*
			Сметная прибыль			*255,98*	*256*
19	63	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,000	4836,35	38691
			Накладные расходы			*1120,69*	*8966*
			Сметная прибыль			*358,25*	*2866*
20	64	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,901	16573,24	64652
			Накладные расходы			*590,22*	*2302*
			Сметная прибыль			*1227,65*	*4789*
21	65	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,975	15743,07	94065
			Накладные расходы			*560,65*	*3350*
			Сметная прибыль			*1166,15*	*6968*
22	66	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	21,266	123,55	2627
			Накладные расходы			*4,40*	*94*
			Сметная прибыль			*9,15*	*195*
23	67		АГРС производит. 35000 м3/час (блок - здание №3)	компл.	1,000	164992092,33	164992092
			Накладные расходы			*5875786,76*	*5875787*
			Сметная прибыль			*12221636,47*	*12221636*
			ИТОГО:				**165511713**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5938987**
			Сметная прибыль				**12260127**
			Итого с временными		**6,7 %**	**34815,00**	**165546528**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**6487,00**	**165553015**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**177105040**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**3542100,79**	**180647140**
			Итого с НДС		**12 %**	**21677656,84**	**202324797**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**200301549**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ **/ Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ-KZ"
Директор

_____ **/ А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ **/ А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ **/ М.Т.Умбеткалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС"Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды ёмк. 100м3 (06-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 3

за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	466,599	142,57	66523
			Накладные расходы			*25,12*	*11719*
			Сметная прибыль			*10,56*	*4928*
2	2	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	237,600	229,69	54573
			Накладные расходы			*44,93*	*10676*
			Сметная прибыль			*17,01*	*4042*
3	3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	489,456	237,89	116439
			Накладные расходы			*8,47*	*4147*
			Сметная прибыль			*17,62*	*8625*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	237,600	20,69	4915
			Накладные расходы			*4,37*	*1039*
			Сметная прибыль			*1,53*	*364*
5	5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,120	3744,29	131501
			Накладные расходы			*1371,66*	*48173*
			Сметная прибыль			*277,36*	*9741*
			Бетонные конструкции				
6	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,600	17809,90	153165
			Накладные расходы			*1134,31*	*9755*
			Сметная прибыль			*1319,25*	*11346*
			ИТОГО:				**527116**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**85509**
			Сметная прибыль				**39046**
			Итого с временными		**6,7 %**	**35317,00**	**562433**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**6580,00**	**569013**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**608718**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**12174,36**	**620892**
			Итого с НДС		**12 %**	**74507,06**	**695399**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**688445**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности
_____ / **Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор
_____ / **А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП
_____ / **А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора
_____ / **М.Т.Умбеткалиев**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров в субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ 47 от 27.03.2019 г.	743358369,6	201400000	-	100	1	7		199622892	94,29	KZ 9 109 00122	08.05.2019	РК
					2			251607	100	KZ 3110317.01.01.03642	24.12.2018	РК
					3			74871	100	KZ.3110317.01.01.03586	19.09.2018	РК
					4			120804	100	№ 0081549036	30.01.2018	РК
					5			138728	0	№ 114 - 30775	07.05.2018	РФ
					6			62542	100	KZ 750069.01.01.15616	14.03.2018	РК
					7			20045	0	№ 10003838	21.09.2016	Турция

Доля местного содержания в договоре (%): **93,7**

МСр/у = **188 711 800,00 тенге

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Директор ТОО "КАЗ KZ" _____ Земляной А.В. _____

М.П.

(Фамилия, имя, отчество. руководителя, подпись) (Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон)