Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан,78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340004392

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ KZ",Республика Казахстан, Алматы, ул. Ратушного, дом № 40, тел.: 393-78-78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340007404

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000078	**30.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области			усл.	1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	х	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ______

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц

Сдал (Исполнитель) Зам. дир-ра / [подпись] / Маматов К.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ____________ / [подпись] / ____________

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2019

М.П.

Форма № КС - 3

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ГАЗ KZ»
Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ГРС «Нововоскресеновка» в Меркенском районе Жамбылской области»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Приложение №1	Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		Договор о государственных закупках работ № 47 от 27.03.2019 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция ГРС «Нововоскресеновка» в Меркенском районе Жамбылской области	481 400 000	178 571 429							21 428 571	200 000 000
	Всего к оплате с НДС:	**481 400 000**	**178 571 429**							**21 428 571**	**200 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
_____ **/ Ж.Н. Аитбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ГАЗ KZ»
_____ **/А.В. Земляной**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды емк.100м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 10 на исключаемые виды работ

за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	30,600	58279,57	1783355
			Накладные расходы			*12347,35*	*377829*
			Сметная прибыль			*4317,01*	*132100*
2	14	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	39,200	123,55	4843
			Накладные расходы			*4,40*	*172*
			Сметная прибыль			*9,15*	*359*
3	15	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,344	175236,47	60281
			Накладные расходы			*6240,62*	*2147*
			Сметная прибыль			*12980,48*	*4465*
4	16	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	168416,99	17077
			Накладные расходы			*5997,76*	*608*
			Сметная прибыль			*12475,33*	*1265*
5	17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,406	161256,58	226727
			Накладные расходы			*5742,76*	*8074*
			Сметная прибыль			*11944,93*	*16795*
6	18	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,142	242281,88	34404
			Накладные расходы			*8628,27*	*1225*
			Сметная прибыль			*17946,81*	*2548*
7	19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,850	21325,47	39456
			Накладные расходы			*6711,76*	*12418*
			Сметная прибыль			*1579,66*	*2923*
8	20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,000	824,93	59395
			Накладные расходы			*179,57*	*12929*
			Сметная прибыль			*61,11*	*4400*
9	21	11-070201-0101 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,440	35551,10	477807
			Накладные расходы			*9076,55*	*121989*
			Сметная прибыль			*2633,41*	*35393*
10	22	11-070201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,520	19044,59	257483
			Накладные расходы			*4443,75*	*60079*
			Сметная прибыль			*1410,71*	*19073*
11	23	143018-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	21,040	50109,43	1054302
			Накладные расходы			*1784,52*	*37546*
			Сметная прибыль			*3711,81*	*78096*
12	24	143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	5,920	67324,94	398564
			Накладные расходы			*2397,61*	*14194*
			Сметная прибыль			*4987,03*	*29523*
13	25	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	26,960	123,55	3331
			Накладные расходы			*4,40*	*119*
			Сметная прибыль			*9,15*	*247*
14	26	11-070105-0107 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4,000	8417,40	33670

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1869.74*	*7479*
			Сметная прибыль			*623.51*	*2494*
15	27	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	6.440	56854.87	366145
			Накладные расходы			*2024.75*	*13039*
			Сметная прибыль			*4211.47*	*27122*
16	28	21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6.440	455.94	-3761
			Накладные расходы			*-20.80*	*-134*
			Сметная прибыль			*-43.26*	*-279*
17	29	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	6.440	123.55	796
			Накладные расходы			*4.40*	*28*
			Сметная прибыль			*9.15*	*59*
18	30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	187.000	905.00	169236
			Накладные расходы			*119.15*	*22281*
			Сметная прибыль			*67.04*	*12536*
19	31	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72.000	695.55	50080
			Накладные расходы			*123.41*	*8885*
			Сметная прибыль			*51.52*	*3710*
20	32	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	360.000	18.89	6800
			Накладные расходы			*1.14*	*411*
			Сметная прибыль			*1.40*	*504*
21	33	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2.000	3776.98	7554
			Накладные расходы			*1109.03*	*2218*
			Сметная прибыль			*279.78*	*560*
22	34	21-049999-0701 РСНБ РК 2015	Камера лаза из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	1.300	63260.28	82238
			Накладные расходы			*2252.86*	*2929*
			Сметная прибыль			*4685.95*	*6092*
23	35	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.356	111724.30	39774
			Накладные расходы			*40468.06*	*14407*
			Сметная прибыль			*8275.87*	*2946*
24	36	21-060304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0.370	623849.43	230974
			Накладные расходы			*22216.86*	*8226*
			Сметная прибыль			*46211.07*	*17109*
25	42	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	1.000	18127.97	18128
			Накладные расходы			*1376.69*	*1377*
			Сметная прибыль			*1342.81*	*1343*
26	43	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.004	454930.50	1820
			Накладные расходы			*107257.35*	*429*
			Сметная прибыль			*33698.56*	*135*
27	44	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	40.000	116.88	4675
			Накладные расходы			*24.00*	*960*
			Сметная прибыль			*8.66*	*346*
28	45	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	40.000	97.69	3908
			Накладные расходы			*23.31*	*933*
			Сметная прибыль			*7.24*	*289*
29	46	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	84.000	169.06	14201
			Накладные расходы			*36.50*	*3066*
			Сметная прибыль			*12.52*	*1052*
30	47	11-130501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	24.000	4246.77	101922
			Накладные расходы			*534.90*	*12838*
			Сметная прибыль			*314.58*	*7550*
31	48	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200.000	194.93	38986
			Накладные расходы			*33.22*	*6645*
			Сметная прибыль			*14.44*	*2888*
32	49	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4.000	3331.06	13324
			Накладные расходы			*486.78*	*1947*
			Сметная прибыль			*246.75*	*987*
33	50	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	3.200	350.22	1121
			Накладные расходы			*37.25*	*119*
			Сметная прибыль			*25.94*	*83*
34	51	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2.000	2706.24	5412
			Накладные расходы			*277.69*	*555*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*200.46*	*401*
35	52	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.000	585.27	1756
			Накладные расходы			*171.44*	*514*
			Сметная прибыль			*43.35*	*130*
			ИТОГО:				**5605785**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**758482**
			Сметная прибыль				**415243**
			Итого с временными		6,7 %	375588.00	**5981373**
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	69982.00	**6051355**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**6473609**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			129472.18	**6603081**
			Итого с НДС		12 %	792369.73	**7395451**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**7321496**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ / **Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "Газ KZ"
Директор

_____ / **А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ / **А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ / **М.Т.Оспанкалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Модульные блок - здания АГРС №1, №2, №3 и обвязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 11

за сентябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок №1				
1	10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,470	19792,73	29095
			Накладные расходы			*1785,89*	*2625*
			Сметная прибыль			*1466,13*	*2155*
2	11	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,219	248085,16	54390
			Накладные расходы			*30448,97*	*6676*
			Сметная прибыль			*18376,68*	*4029*
3	12	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,670	30962,99	206523
			Накладные расходы			*4400,17*	*29349*
			Сметная прибыль			*2293,55*	*15298*
4	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	21325,47	202
			Накладные расходы			*6711,76*	*63*
			Сметная прибыль			*1579,66*	*15*
5	16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30,000	1620,02	48601
			Накладные расходы			*389,36*	*11681*
			Сметная прибыль			*120,00*	*3600*
6	17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	2288,22	13729
			Накладные расходы			*547,54*	*3285*
			Сметная прибыль			*169,50*	*1017*
7	18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	3455,71	6911
			Накладные расходы			*818,99*	*1638*
			Сметная прибыль			*255,98*	*512*
8	19	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,000	4836,35	62873
			Накладные расходы			*1120,69*	*14569*
			Сметная прибыль			*358,25*	*4657*
			Блок №2				
9	32	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,670	19792,73	52847
			Накладные расходы			*1785,89*	*4768*
			Сметная прибыль			*1466,13*	*3915*
10	33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,305	248085,16	75542
			Накладные расходы			*30448,97*	*9272*
			Сметная прибыль			*18376,68*	*5596*
11	34	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,290	30962,99	287646
			Накладные расходы			*4400,17*	*40878*
			Сметная прибыль			*2293,55*	*21307*
12	37	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013	21325,47	279
			Накладные расходы			*6711,76*	*88*
			Сметная прибыль			*1579,66*	*21*
13	38	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40,000	1620,02	64801
			Накладные расходы			*389,36*	*15574*
			Сметная прибыль			*120,00*	*4800*
14	39	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,000	2288,22	18306
			Накладные расходы			*547,54*	*4380*
			Сметная прибыль			*169,50*	*1356*
15	40	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,000	3455,71	10367
			Накладные расходы			*818,99*	*2457*
			Сметная прибыль			*255,98*	*768*
16	41	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18,000	4836,35	87054

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок №1				
1	10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,470	19792,73	29095
			Накладные расходы			*1120,69*	*20172*
			Сметная прибыль			*358,25*	*6448*
			Обвязка блоков АГРС				
17	67	ПЕРЕЧЕНЬ	АГРС производит. 35000 м3/час (блок - здание №1, автономная ДЭС)	компл.	1,000	151618219,75	151618219
			Накладные расходы			*5399509,26*	*5399510*
			Сметная прибыль			*11230979,25*	*11230979*
			Водопровод В1				
18	78	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1432,71	1433
			Накладные расходы			*51,02*	*51*
			Сметная прибыль			*106,13*	*106*
			Опоры под газопровод				
19	98	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,350	4811,83	78672
			Накладные расходы			*1762,73*	*28820*
			Сметная прибыль			*356,43*	*5828*
20	115	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	1232148,96	56679
			Накладные расходы			*143695,59*	*6610*
			Сметная прибыль			*91270,29*	*4198*
21	116	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	3048135,32	30481
			Накладные расходы			*247958,09*	*2480*
			Сметная прибыль			*225787,80*	*2258*
22	117	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	4053128,73	32425
			Накладные расходы			*295872,25*	*2367*
			Сметная прибыль			*300231,76*	*2402*
23	118	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	7955758,91	87513
			Накладные расходы			*538810,83*	*5927*
			Сметная прибыль			*589315,47*	*6482*
			ИТОГО:				**152924589**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5613240**
			Сметная прибыль				**11327747**
			Итого с временными		**6,7 %**	**87527,00**	**153012116**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**16309,00**	**153028425**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**163706504**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**3274130,07**	**166980634**
			Итого с НДС		**12 %**	**20037676,05**	**187018310**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**185148126**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ / **Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор

_____ / **А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ / **А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ / **М.Т.Умбеткалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Молниезащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 12

за сентябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,800	3120,24	18097
			Накладные расходы			*1143,05*	*6630*
			Сметная прибыль			*231,13*	*1341*
2	2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,520	1483,22	6704
			Накладные расходы			*543,35*	*2456*
			Сметная прибыль			*109,87*	*497*
3	3	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,100	2749,83	5775
			Накладные расходы			*227,06*	*477*
			Сметная прибыль			*203,69*	*428*
4	4	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,280	26484,71	33900
			Накладные расходы			*3272,78*	*4189*
			Сметная прибыль			*1961,83*	*2511*
5	5	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	5,760	905,00	5213
			Накладные расходы			*119,15*	*686*
			Сметная прибыль			*67,04*	*386*
6	6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сеткинарматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,044	21325,47	947
			Накладные расходы			*6711,76*	*298*
			Сметная прибыль			*1579,66*	*70*
7	7	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	175236,42	2331
			Накладные расходы			*6240,61*	*83*
			Сметная прибыль			*12980,48*	*173*
8	8	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	161256,58	1305
			Накладные расходы			*5742,76*	*46*
			Сметная прибыль			*11944,93*	*97*
9	9	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	157676,39	3627
			Накладные расходы			*5615,26*	*129*
			Сметная прибыль			*11679,73*	*269*
10	10	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	426169,40	1279
			Накладные расходы			*88573,57*	*266*
			Сметная прибыль			*31568,10*	*95*
11	11	11-340101-0601 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,423	104570,20	44196
			Накладные расходы			*21997,64*	*9297*
			Сметная прибыль			*7745,94*	*3274*
12	12	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	666,78	1014
			Накладные расходы			*23,75*	*36*
			Сметная прибыль			*49,39*	*75*
13	13	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	673,48	673
			Накладные расходы			*23,98*	*24*
			Сметная прибыль			*49,89*	*50*
14	14	23-010201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	1249,49	1249
			Накладные расходы			*44,50*	*44*
			Сметная прибыль			*92,56*	*93*
15	15	23-010201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	2221,24	3332
			Накладные расходы			*79,10*	*119*
			Сметная прибыль			*164,54*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-010201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,300	10857,14	111829
			Накладные расходы			*386,65*	*3982*
			Сметная прибыль			*804,23*	*8284*
17	17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,600	905,00	3258
			Накладные расходы			*119,15*	*429*
			Сметная прибыль			*67,04*	*241*
18	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,100	87,39	1057
			Накладные расходы			*17,50*	*212*
			Сметная прибыль			*6,47*	*78*
19	19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,200	70,87	1715
			Накладные расходы			*11,42*	*276*
			Сметная прибыль			*5,25*	*127*
			ИТОГО:				**247499**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**29680**
			Сметная прибыль				**18333**
			Итого с временными		**6,7 %**	**16582,00**	**264081**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**3090,00**	**267171**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**285814**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**5716,28**	**291530**
			Итого с НДС		**12 %**	**34983,60**	**326514**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**323249**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ **/ Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ-KZ"
Директор

_____ **/ А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ **/ А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ **/ М.Т.Умбеткалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 13

за сентябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	84,000	251,66	21140
			Накладные расходы			*52,63*	*4421*
			Сметная прибыль			*18,64*	*1566*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,520	3744,29	9436
			Накладные расходы			*1371,66*	*3457*
			Сметная прибыль			*277,36*	*699*
3	8	23-010402-0302 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 38х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	16,000	3595,22	57523
			Накладные расходы			*128,03*	*2049*
			Сметная прибыль			*266,31*	*4261*
4	9	23-010402-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	78,000	3559,63	277651
			Накладные расходы			*126,77*	*9888*
			Сметная прибыль			*263,68*	*20567*
5	10	23-020201-0102 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	13449,69	242094
			Накладные расходы			*478,98*	*8622*
			Сметная прибыль			*996,27*	*17933*
6	11	23-020201-0902 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	19206,52	153652
			Накладные расходы			*683,99*	*5472*
			Сметная прибыль			*1422,71*	*11382*
7	12	23-020201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16,000	4157,67	66523
			Накладные расходы			*148,07*	*2369*
			Сметная прибыль			*307,98*	*4928*
8	13	23-020201-4902 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 38-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	23151,10	92604
			Накладные расходы			*824,47*	*3298*
			Сметная прибыль			*1714,90*	*6860*
9	14	23-020201-4002 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	12048,59	96389
			Накладные расходы			*429,08*	*3433*
			Сметная прибыль			*892,49*	*7140*
10	18	ПЕРЕЧЕНЬ	Полиэтиленовый мат,2000х350х45	шт	12,000	9553,22	114639
			Накладные расходы			*340,21*	*4083*
			Сметная прибыль			*707,65*	*8492*
11	19	ПЕРЕЧЕНЬ	Комплект изоляции стыка ОЦ 38/110	шт	16,000	5722,30	91557
			Накладные расходы			*203,79*	*3261*
			Сметная прибыль			*423,87*	*6782*
12	20	ПЕРЕЧЕНЬ	Комплект изоляции стыка ПЭ 38/110	шт	52,000	8145,21	423551
			Накладные расходы			*290,07*	*15084*
			Сметная прибыль			*603,35*	*31374*
13	22	ПЕРЕЧЕНЬ	Лента сигнальная	м	145,000	40,11	5817
			Накладные расходы			*1,43*	*207*
			Сметная прибыль			*2,97*	*431*
14	29	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	157676,39	13497
			Накладные расходы			*5615,26*	*481*
			Сметная прибыль			*11679,73*	*1000*
15	30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	157676,39	17471
			Накладные расходы			*5615,26*	*622*
			Сметная прибыль			*11679,73*	*1294*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,196	16174,31	3177
			Накладные расходы			*5048,70*	*992*
			Сметная прибыль			*1198,10*	*235*
17	33	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	213980,06	1712
			Накладные расходы			*7620,37*	*61*
			Сметная прибыль			*15850,37*	*127*
18	35	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8,000	28,71	230
			Накладные расходы			*1,02*	*8*
			Сметная прибыль			*2,13*	*17*
19	39	23-040601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	25544,32	25544
			Накладные расходы			*909,70*	*910*
			Сметная прибыль			*1892,17*	*1892*
			ИТОГО:				**1714205**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**68714**
			Сметная прибыль				**126978**
			Итого с временными		**6,7 %**	**114852,00**	**1829057**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**21400,00**	**1850457**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**1979579**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**39591,58**	**2019171**
			Итого с НДС		**12 %**	**242300,46**	**2261471**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**2238856**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ **/ Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор

_____ **/ А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ **/ А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ **/ М.Т.Умбеткалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 14

за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	23-010101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,200	791,90	950
			Накладные расходы			*28,20*	*34*
			Сметная прибыль			*58,66*	*70*
2	4	Перечень оборудования и материалов п.45	Станция катодной защиты В-ОПЕ-ТМ-1(2)-100-48-У1	шт	1,000	1115401,26	1115401
			Накладные расходы			*39722,27*	*39722*
			Сметная прибыль			*82622,32*	*82622*
3	10	Перечень оборудования и материалов п.48	Блок диодно-резисторный блок БДРМ-25-4-44-УХЛ1	шт	1,000	97699,06	97699
			Накладные расходы			*3479,31*	*3479*
			Сметная прибыль			*7236,97*	*7237*
4	12	Прайс лист ТОО Энерджи -Тараз от 12.11.2015г	Стоимость. Автомат АП 50Б-2МТ 10А	шт	1,000	2206,29	2206
			Накладные расходы			*78,57*	*79*
			Сметная прибыль			*163,43*	*163*
5	18	23-060128-0310 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,076	3061505,03	232674
			Накладные расходы			*109027,96*	*8286*
			Сметная прибыль			*226778,15*	*17235*
6	19	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	276413,04	2764
			Накладные расходы			*9843,77*	*98*
			Сметная прибыль			*20475,04*	*205*
			ИТОГО:				**1451695**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**51699**
			Сметная прибыль				**107533**
			Итого с временными		**6,7 %**	**15838,00**	**1467533**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2951,00**	**1470484**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**1573092**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**31461,84**	**1604554**
			Итого с НДС		**12 %**	**192546,46**	**1797100**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**1779129**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ / **Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор

_____ / **А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ / **А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ / **М.Т.Умбеткалиев**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГАЗ KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ГРС "Нововоскресеновка" в Меркенском районе Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод-отвод на АГРС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 27.03.2019**

Акт приемки выполненных работ № 15

за сентябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX	м трубопровода	4,000	569,45	2278
			Накладные расходы			*128,69*	*515*
			Сметная прибыль			*42,18*	*169*
2	19	21-110403-0712 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	4,400	10099,44	44438
			Накладные расходы			*359,67*	*1583*
			Сметная прибыль			*748,11*	*3292*
3	23	23-010502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,190	19602,02	376163
			Накладные расходы			*698,08*	*13396*
			Сметная прибыль			*1452,00*	*27864*
4	25	11-130501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	2,750	3135,36	8622
			Накладные расходы			*495,32*	*1362*
			Сметная прибыль			*232,25*	*639*
5	26	21-130809-0901 РСНБ РК 2015	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	2,750	398,10	1095
			Накладные расходы			*14,18*	*39*
			Сметная прибыль			*29,49*	*81*
6	27	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,750	568,52	1563
			Накладные расходы			*150,60*	*414*
			Сметная прибыль			*42,11*	*116*
7	28	21-130810-0303 РСНБ РК 2015	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	2,750	470,87	1295
			Накладные расходы			*16,77*	*46*
			Сметная прибыль			*34,88*	*96*
8	29	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,163	4811,83	63336
			Накладные расходы			*1762,73*	*23202*
			Сметная прибыль			*356,43*	*4692*
9	50	ПЕРЕЧЕНЬ	Спейсер для протаскивания в футляры	шт.	22,000	8073,16	177609
			Накладные расходы			*287,51*	*6325*
			Сметная прибыль			*598,01*	*13156*
10	51	ПЕРЕЧЕНЬ	Футеровка газопровода полимерными рейками	шт.	125,000	4414,45	551806
			Накладные расходы			*157,21*	*19651*
			Сметная прибыль			*327,00*	*40874*
11	52	ПЕРЕЧЕНЬ	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-200	шт.	1,000	765510,45	765510
			Накладные расходы			*27261,77*	*27262*
			Сметная прибыль			*56704,48*	*56704*
12	53	ПЕРЕЧЕНЬ	Термоусаживающаяся манжета "ТЕРМА СТМП"89,89х2	шт.	8,000	3136,90	25095
			Накладные расходы			*111,71*	*894*
			Сметная прибыль			*232,36*	*1859*
13	54	ПЕРЕЧЕНЬ	Термоусаживающаяся манжета "ТЕРМА СТМП"219,219х2	шт.	24,000	5805,96	139343
			Накладные расходы			*206,76*	*4962*
			Сметная прибыль			*430,07*	*10322*
14	55	ПЕРЕЧЕНЬ	Термоусаживающаяся манжета "ТЕРМА СТМП"325,325х2	шт.	2,000	7983,19	15966
			Накладные расходы			*284,30*	*569*
			Сметная прибыль			*591,35*	*1183*
15	56	ПЕРЕЧЕНЬ	Термоусаживающаяся манжета "ТЕРМА СТМП"720,720х2	шт.	2,000	16974,02	33948
			Накладные расходы			*604,49*	*1209*
			Сметная прибыль			*1257,34*	*2515*
16	64	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,000	3278,13	26225
			Накладные расходы			*1200,88*	*9607*
			Сметная прибыль			*242,82*	*1943*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	68	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,098	187852,36	18410
			Накладные расходы			*6689,90*	*656*
			Сметная прибыль			*13914,99*	*1364*
18	69	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,026	168416,99	4386
			Накладные расходы			*5997,76*	*156*
			Сметная прибыль			*12475,33*	*325*
19	70	21-050308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,650	764,89	26503
			Накладные расходы			*27,24*	*944*
			Сметная прибыль			*56,66*	*1963*
20	72	У1-34-67	Калитка металлическая решетчатая, высотой 2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,000	76258,79	76259
			Накладные расходы			*9361,27*	*9361*
			Сметная прибыль			*5648,80*	*5649*
21	76	ПЕРЕЧЕНЬ	Лента сигнальная	м	168,000	50,14	8424
			Накладные расходы			*1,79*	*300*
			Сметная прибыль			*3,71*	*624*
22	78	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,168	269297,07	45242
			Накладные расходы			*9590,35*	*1611*
			Сметная прибыль			*19947,93*	*3351*
23	79	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,300	3278,13	983
			Накладные расходы			*1200,88*	*360*
			Сметная прибыль			*242,82*	*73*
24	85	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,025	435230,34	10863
			Накладные расходы			*15499,66*	*387*
			Сметная прибыль			*32239,28*	*805*
25	88	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	0,081	199615,87	16108
			Накладные расходы			*7108,83*	*574*
			Сметная прибыль			*14786,36*	*1193*
26	96	21-130809-0901 РСНБ РК 2015	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	0,840	398,10	334
			Накладные расходы			*14,18*	*12*
			Сметная прибыль			*29,49*	*25*
			ИТОГО:				**2441804**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**125396**
			Сметная прибыль				**180874**
			Итого с временными		**6,7 %**	**163601,00**	**2605405**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**30483,00**	**2635888**
			Итого в текущих ценах 1 кв. 2017 года, к = 1,0697784				**2819816**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**56396,32**	**2876212**
			Итого с НДС		**12 %**	**345145,48**	**3221358**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,99				**3189144**

Заказчик:

КГУ "УЭиЖКХ акимата Жамбылской области"
Начальник отдела газификации и промышленной безопасности

_____ / **Б.А.Кырыкбаев**

Подрядчик:

ТОО "ГАЗ KZ"
Директор

_____ / **А.В.Земляной**

Авторский надзор:

ТОО "Азия-Жилстрой"
ГИП

_____ / **А.О.Сарманкулов**

Технический надзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт технического надзора

_____ / **М.Т.Умбеткалиев**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах №3

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров в субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ 47 от 27.03.2019 г.	743358369,6	200000000	-	100	1	5		170106335	66,63	KZ 9 109 00122	08.05.2019	РК
					2			3008000	100	Паспорт № 0043, № 0044, № 0045	22.07.2019	РК
					3			528262	0	АК -055506/01	14.07.2019	РФ
					4			38531	100	№ 0081549036	30.01.2018	РК
					5			9000	0	№ 10003838	21.09.2016	Турция

Доля местного содержания в договоре (%): **71,2**

МСр/у = **142 400 000,00 тенге

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Директор ТОО "ГАЗ KZ" _____ Земляной А.В. _____

М.П.

(Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись)

(Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон)