Форма 3

Заказчик: ТОО "Nova Цинк"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор №45-05-2019 от 17.05.2019 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июль 2019 г.

по объекту: Хвостовое хозяйство Акжальской обогатительной фабрики

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	43 568 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	22 400 000,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2019 г.	22 400 000,00
8	Удержание аванса	0,00
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	22 400 000,00
в т.ч. НДС 12%		2 400 000,00

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Nova Цинк" _____ Асан С.Ю.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

Заказчик: ТОО "Nova Цинк" Хвостовое хозяйство Акжальской обогатительной фабрики

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой "

Наименование строительства: ОТСЫПКА ДАМБЫ отм. 663.00 до отм, 666.00, высота 3 м.

Договор: **№ 45-05-2019 от 17.05.2019г.**

А К Т №1
приемки выполненных работ

за **июль** 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
Глина										
1	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	10257,3016	36,92	35,62	378700	365365	130937	0,01	88
		м3		1,24	11,92	12719	122267	97	0,04	448
2	C010334-A7	Перевозка глины автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1 до 1,5 км	20309,4571	14,10	--	286363	--	--	--	--
		т		2,82	--	57273	--	--	--	--
3	E0101-28-2 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6838,20105	34,15	34,15	233525	233525	62019	--	--
		м3		--	9,35	--	63937	97	0,01	42
4	E0101-30-3 К=5	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.), за 5 раза	12211,0733	1,30	1,30	15874	15874	2961	--	--
		м2		--	0,25	--	3053	97	--	2
5	E0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см,5 раз	6838,20105	3,42	3,42	23387	23387	7694	--	--
		м3		--	1,16	--	7932	97	--	26
6	E0101-130-12 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 60 см	6838,20105	2,16	2,16	14771	14771	4245	--	--
		м3		--	0,64	--	4376	97	--	4
Щебень										
7	C01031-A36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	3144	25,70	--	80801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010334-А11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3 до 3,5 км	3144	28,10	--	88346	--	--	--	--
		т		5,62	--	17669	--	--	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1572	6,83	6,83	10737	10737	2851	--	--
		м3		--	1,87	--	2940	97	0,01	10
10	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	7860	0,26	0,26	2044	2044	381	--	--
		м2		--	0,05	--	393	97	--	1
Камень										
11	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	3183,3	44,30	--	141020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2,0 км	3183,3	17,60	--	56026	--	--	--	--
		т		3,52	--	11205	--	--	--	--
13	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы (покрытие откосов горной массой)	1768,5	432,86	0,86	765513	1521	741621	2,81	4969
		м3		432,00	0,32	763992	566	97	--	3
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1768,5	6,83	6,83	12079	12079	3208	--	--
		м3		--	1,87	--	3307	97	0,01	11
15	Е0136-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	2947,5	5,20	5,20	15327	15327	3888	--	--
		м2		--	1,36	--	4009	97	--	15
		ЗАЕЗД НА ДАМБУ								
Глина										
16	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1440,04	36,92	35,62	53166	51294	18382	0,01	12
		м3		1,24	11,92	1786	17165	97	0,04	63
17	С010334-А7	Перевозка глины автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1 до 1,5 км	2851,2792	14,10	--	40203	--	--	--	--
		т		2,82	--	8041	--	--	--	--
18	Е0101-28-2	Обваловка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1440,04	6,83	6,83	9835	9835	2612	--	--
		м3		--	1,87	--	2693	97	0,01	9
		ЗАЕЗД НА ДАМБУ								
Глина										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1440,04	36,92	35,62	53166	51294	18382	0,01	12
		м3		1,24	11,92	1786	17165	97	0,04	63
20	С010334-А7	Перевозка глины автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1 до 1,5 км	2851,2792	14,10	--	40203	--	--	--	--
		т		2,82	--	8041	--	--	--	--
21	Е0101-28-2	Обваловка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1440,04	6,83	6,83	9835	9835	2612	--	--
		м3		--	1,87	--	2693	97	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2330921	816888			5082
			Тенге			882511	252496			703
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3532679				6286
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1285276			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы

Водосбросные колодцы										
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,11784	21789,23	1879,87	24357	2101	2868	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1605	602	130	2,06	2
23	С143018-325 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	4	4384,73	--	17539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-341 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	4	6426,70	--	25707	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-345 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	4	4168,13	--	16673	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С131104-4 Изм. и доп. вып. 25	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	4	5330,00	--	21320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	1,2	700489,82	23806,04	840588	28567	92653	297,00	356
		км		50400,00	8993,25	60480	10792	130	43,92	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-67-1	Засыпка щебнем траншей в грунтах 1-3 группы на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	600	61,42	61,42	36852	36852	6414	--	--
		м3		--	11,02	--	6612	97	0,04	22
29	С010334-А11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3 до 3,5 км	1200	28,10	--	33720	--	--	--	--
		т		5,62	--	6744	--	--	--	--
30	Е0101-67-1	Засыпка балластом траншей в грунтах 1-3 группы на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	600	61,42	61,42	36852	36852	6414	--	--
		м3		--	11,02	--	6612	97	0,04	22
31	С010333-А16-1	Перевозка грузов (песок) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	900	114,50	--	103050	--	--	--	--
		т		22,90	--	20610	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1156657	104373			366
			Тенге			89439	24618			98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1340907				519
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130309			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
32	Е0122-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 377 мм	1,31	132790,52	58897,14	173956	77155	104028	397,20	520
		км		45360,00	15725,34	59422	20600	130	128,00	168
33	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8 мм, с гидравлическим испытанием	0,08	154891,68	66009,80	12391	5281	9894	376,00	30
		км		70200,00	24936,75	5616	1995	130	121,79	10
34	С130806-103 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	80,32	3536,00	--	284012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			470358	82436			550
			Тенге			65038	22595			177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			619338				785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104721			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА								
35	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	151,66	702,50	--	106541	--	--	--	--
		т		140,50	--	21308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С010332-А201-1 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	151,66 т	13,44	--	2038	--	--	--	--
				11,20	--	1699	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			108579	--			--
			Тенге			23007	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			115094	23007			5999
		Сметная заработная плата -	Тенге			4066516	1003696			979
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1059994	299709			
			Тенге			5608018				7590
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1543313			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5765043	157025			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5788103	23060,17002			
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,8%	Тенге			5845753	57650,42504			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1088552				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			6934305				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников	Тенге			22592382				
		ИТОГО:	Тенге			451848				
		Итого в текущих ценах, к = 3,25806	Тенге			23044230				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2765307				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			25809537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			22400000				
		Итого с НДС	Тенге							
		Всего к олате к= 0,86789622616								

Генеральный директорТОО "Nova Цинк" _____ Асан С.Ю.

Технический директор ТОО "Nova Цинк" _____ Турсынбеков А.А.

Коммерческий директор ТОО "Nova Цинк" _____ Жукенов Б.М.

Директор СБиР ТОО "Nova Цинк" 23.07.19 _____ Хасенов А.Х.

Начальник ОФ ТОО "Nova Цинк" _____ Искаков К.Р.

Начальник ОКС ТОО "Nova Цинк" _____ Таубаев Т.У.

Инженер по надзору ТОО "Nova Цинк" _____ Шохинов М.Т.

Инженер по ПСД ТОО "Nova Цинк" _____ Баербекова С.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой " _____ Жолдыбаев С.А.