Форма 3

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №2" управления общественного здоровья Туркестанской области**

Генподрядчик: **ТОО "Гейзер-ТазаСу"**

Наименование объекта: **«Строительство скважины для технических нужд на территории ГКП на ПВХ "Областной перинитальный центр №2"»**

Договор: **№183 от 11.11.2019 г.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за декабря 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	8 087 805	866 550,53								866 550,53	8 087 805
Итого затраты подрядчика:	**8 087 805**	**866 550,53**								**866 550,53**	**8 087 805**

Заказчик:

Руководитель ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №2" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ **Укибаева Л.Е.**

"_____ ____**2019г.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Гейзер-ТазаСу»

_____ **Калтаев К.К.**

"_____ ____**2019г.**

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №2" управления общественного здоровья Туркестанской области**
Генподрядчик: **ТОО "Гейзер-ТазаСу"**
Наименование объекта: **«Строительство скважины для технических нужд на территории ГКП на ПВХ "Областной перинитальный центр №2"»**
Договор: **№183 от 11.11.2019 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01. Насосная станция 1-подьема на водозаборной скважине. Строительные работы.									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3	21,9026	165,21	158,85	3619	3479	0	844	4820
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	139	1034		357	
2	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,6774	1872,02	--	1268	0	0	913	2356
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	1268	0		174	
3	Е11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3	6,48	445,56	444,01	2887	2877	1	642	3811
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	9	882		282	
4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,026	814,54	--	836	0	0	602	1552
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	836	0		115	
5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	10,26	151,99	72,61	1559	745	0	830	2580
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	814	338		191	
		ФУНДАМЕНТ									
6	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**	м3	0,9	17092,93	1089,24	15384	980	13337	1157	17864
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1067	205		1323	
7	Е11-060101-0120	**Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство**	м3	5,8	22106,59	2008,01	128218	11646	93374	23173	163503
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	23198	2267		12111	
8	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8, 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03453	214423,00	--	7404	0	7404	0	7996
		СП - 8%			--	--	0	0		592	
9	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании Ав-1**	т	0,003084	137747,25	1388,87	425	4	2	383	872
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	419	1		65	
10	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000504	221381,00	--	112	0	112	0	121
		СП - 8%			--	--	0	0		9	
11	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00258	214423,00	--	553	0	553	0	597
		СП - 8%			--	--	0	0		44	
12	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм**	м2 поверхности	5,6	1362,25	10,52	7629	59	5326	2113	10521
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	2244	28		779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,52	854,63	21,09	11555	285	7730	3324	16068
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3540	34		1190	
14	Е11-060201-0101	МОНОЛИТНЫЙ ОГОЛОВОК СКВАЖИНЫ /БМ В7,5/	м3	0,2	20462,00	979,21	4092	196	3084	801	5284
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	812	68		391	
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,14	854,63	21,09	2684	66	1796	772	3732
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	822	8		276	
		Стены									
16	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,2312	35203,67	2394,80	712213	48450	572189	94602	871359
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	91574	10148		64545	
17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2	53,24	274,63	--	14621	0	0	13598	30476
		НР - 93%; СП - 8%			274,63	--	14621	0		2257	
18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,04155	64852,71	2192,31	2695	91	0	2447	5553
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2604	28		411	
19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04155	287446,00	--	11943	0	11943	0	12899
		СП - 8%			--	--	0	0		955	
20	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0021	557228,60	2177,60	1170	5	491	615	1928
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	674	2		143	
21	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство /ПРМ-1/	м3	0,1	40347,43	4353,37	4035	435	2198	1353	5818
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1402	85		431	
22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01186	18840,36	1338,48	223	16	3	190	446
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	204	4		33	
23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	214423,00	--	858	0	858	0	926
		СП - 8%			--	--	0	0		69	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00786	221381,00	--	1740	0	1740	0	1879
		СП - 8%			--	--	0	0		139	
25	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС-1/ ИЗ БМ В15	м3	0,1323	35235,10	6123,29	4662	810	2351	1520	6676
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	1501	169		495	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001512	221381,00	--	335	0	335	0	362
		СП - 8%			--	--	0	0		27	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0047952	214423,00	--	1028	0	1028	0	1110
		СП - 8%			--	--	0	0		82	
		КРОВЛЯ									
28	Е11-100101-0103	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	10391,43	1793,91	41566	7176	9939	24361	71201
		НР - 90%; СП - 8%			6112,80	654,25	24451	2617		5274	
29	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	56994,00	--	14818	0	14818	0	16004
		СП - 8%			--	--	0	0		1185	
30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00254	712121,70	6916,40	1809	18	1644	177	2144
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	147	3		159	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
31	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	1,1	31222,72	4707,81	34345	5179	18893	10261	48174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	10273	1002		3568	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	221381,00	--	3682	0	3682	0	3977
		СП - 8%			--	--	0	0		295	
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	214423,00	--	10048	0	10048	0	10852
		СП - 8%			--	--	0	0		804	
34	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АН-2/	т	0,00464	40663,83	2110,26	189	10	2	164	381
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	177	3		28	
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00464	221381,00	--	1027	0	1027	0	1109
		СП - 8%			--	--	0	0		82	
36	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	326,55	12,63	3556	138	2593	788	4691
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	825	32		348	
37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	641,03	100,51	6981	1095	3563	2381	10111
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	2323	265		749	
38	Е11-120101-1702 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,89	81,58	7,42	888	81	798	27	988
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	1,88	9	20		73	
39	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	849,15	52,90	9247	576	3251	5101	15497
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	5420	125		1148	
40	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,346004	14291,00	--	19236	0	19236	0	20775
		СП - 8%			--	--	0	0		1539	
41	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	2054,75	38,68	22376	421	18713	3070	27482
		НР - 90%; СП - 8%			297,75	15,46	3242	168		2036	
42	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234	95066,92	1372,14	22246	321	16769	4755	29161
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	5156	127		2160	
43	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234	8782,98	55,65	2055	13	1847	181	2415
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	195	6		179	
44	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	732,49	20,73	16115	456	1556	13126	31580
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	14103	164		2339	
45	С121-100103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2134,00	--	53990	0	53990	0	58309
		СП - 8%			--	--	0	0		4319	
46	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	47193,00	--	4719	0	4719	0	5097
		СП - 8%			--	--	0	0		378	
47	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	22	305,69	2,58	6725	57	5972	649	7964
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	696	25		590	
48	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	14	2750,45	23,87	38506	334	17171	19043	62153
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	21001	158		4604	
49	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	49344,00	--	4934	0	4934	0	5329
		СП - 8%			--	--	0	0		395	
50	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	54444,00	--	13611	0	13611	0	14700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	0	0		1089	
51	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	14	817,99	2,31	11452	32	2840	6876	19795
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	8580	16		1466	
52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00879	712121,70	6916,40	6260	61	5692	612	7421
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	507	11		550	
		ПРОЕМЫ									
53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2479,19	49,32	5206	104	814	2988	8850
		НР - 69%; СП - 8%			2041,92	20,08	4288	42		656	
54	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	37596,00	--	78952	0	78952	0	85268
		СП - 8%			--	--	0	0		6316	
55	С121-090404-1005	Ручки	пара	1	3863,00	--	3863	0	3863	0	4172
		СП - 8%			--	--	0	0		309	
		Полы									
56	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2	8,52	212,77	30,35	1813	259	966	641	2650
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	588	94		196	
57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0224	19828,35	8,16	20273	8	16661	3387	25553
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	3604	0		1893	
58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03996	14268,72	1349,48	570	54	1	489	1144
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	515	22		85	
59	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03996	257146,00	--	10276	0	10276	0	11098
		СП - 8%			--	--	0	0		822	
60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	8,52	1473,71	90,58	12556	772	6368	5183	19158
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	5416	98		1419	
61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	8,52	907,25	44,53	7730	379	4083	3124	11722
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	3268	56		868	
62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	666,73	28,05	5681	239	2676	2707	9058
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	2766	114		671	
63	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,52	4345,89	71,30	37027	607	26567	9519	50270
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	9853	274		3724	
64	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9	553,41	1,58	4981	14	2344	2472	8049
		НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	2623	7		596	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
65	Е11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,52	1119,52	14,30	9538	122	3299	5557	16303
		НР - 90%; СП - 8%			717,97	6,77	6117	58		1208	
66	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	8,52	985,42	3,10	8396	26	1951	5145	14624
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	6419	13		1083	
67	С122-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	12	526,00	--	6312	0	6312	0	6817
		СП - 8%			--	--	0	0		505	
68	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	10,2	2241,22	75,90	22860	774	12923	7805	33119
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	9163	593		2453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	31,5	97,05	0,73	3057	23	243	2242	5723
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	2791	11		424	
70	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	19,2	1404,08	55,72	26958	1070	13369	10713	40685
		НР - 80%; СП - 8%			652,03	45,42	12519	872		3014	
71	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	19,2	4875,37	19,12	93607	367	48197	36175	140164
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	45043	175		10383	
72	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	1,2	2944,16	42,99	3533	52	918	2071	6052
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	2563	26		448	
73	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ОТКОСЫ	м2	1,2	664,19	4,36	797	5	262	426	1321
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	530	3		98	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
74	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	57,64	1130,53	30,27	65164	1745	19256	36492	109788
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	44163	1451		8132	
75	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	4,4	405,03	3,23	1782	14	1139	508	2474
		НР - 80%; СП - 8%			142,92	1,50	629	7		183	
76	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	50,71	0,57	2840	32	328	1996	5222
		НР - 80%; СП - 8%			44,29	0,25	2480	14		387	
77	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	520,46	0,77	1561	2	355	963	2726
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	1204	0		202	
		Козырек									
78	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	85109,46	21072,21	5593	1385	157	3042	9327
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	4051	358		691	
79	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	463279,00	--	30447	0	30447	0	32882
		СП - 8%			--	--	0	0		2436	
80	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	853,30	1,00	1626	2	256	1095	2939
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1368	1		218	
81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	2943,15	13,82	2796	13	1814	894	3985
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	969	3		295	
82	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,85	2270,36	98,25	6471	280	976	4866	12243
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	5215	74		907	
83	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	1977,00	--	6232	0	6232	0	6730
		СП - 8%			--	--	0	0		499	
84	С121-070201-0107	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	66159,00	--	1588	0	1588	0	1715
		СП - 8%			--	--	0	0		127	
85	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	2,85	305,69	2,58	871	7	774	84	1032
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	90	3		76	
		Крыльца									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	814,54	--	326	0	0	235	605
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	326	0		45	
87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,4	20348,55	8,16	8139	3	6726	1325	10222
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1410	0		757	
88	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00558	14268,72	1349,48	80	8	0	68	160
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	72	3		12	
89	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00558	287446,00	--	1604	0	1604	0	1732
		СП - 8%			--	--	0	0		128	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,96	19828,35	8,16	78520	32	64531	13120	98971
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	13957	0		7331	
91	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	19,8	1184,24	2,82	23448	56	19991	3695	29314
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	3401	20		2171	
		ПРИЯМОК ПРМ-1									
92	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	0,25	19828,35	8,16	4957	2	4074	828	6248
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	881	0		463	
93	Е11-060301-0407	Детали закладные весомдо 4 кг. Установка	т	0,00336	653219,00	1275,00	2195	4	1425	699	3125
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	766	2		232	
94	Е11-090304-0301	Съемный щит Сщ-1	т конструкций	0,01552	49479,39	13220,59	768	205	148	317	1171
		НР - 69%; СП - 8%			26749,80	2820,02	415	44		87	
95	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01032	400001,00	--	4128	0	4128	0	4458
		СП - 8%			--	--	0	0		330	
96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	214423,00	--	1115	0	1115	0	1204
		СП - 8%			--	--	0	0		89	
97	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка, гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (АС-5)	м2 поверхности облицовки	1,25	4875,37	19,12	6094	24	3137	2355	9125
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	2933	11		676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1916460	94801	1374409	414677	2517617
							447249	24492	0	186488	0
		Общие накладные расходы -	Тенге				414677				
		Сметная прибыль-	Тенге				186491				
		ИТОГО					2517628				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01. СКВАЖИНА.

		Бурение скважины									
1	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.43 Кзтр=0,7, Кзм=0,7	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин до 100 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м бурения	22	7300,69	2999,37	160615	65986	64897	44170	221168
		НР - 85%; СП - 8%			1351,46	1010,58	29732	22233		16383	
2	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.43 Кзтр=0,7, Кзм=0,7	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин до 100 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м бурения	10	13273,34	6215,43	132733	62154	41612	41058	187695
		НР - 85%; СП - 8%			2896,74	1933,64	28967	19336		13903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-040101-0207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.43 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Скважины глубиной до 100 м. Буренне роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин до 100 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м бурения	23	27202,66	11950,07	625661	274852	218528	177943	867893
		НР - 85%; СП - 8%			5751,35	3350,62	132281	77064		64288	
4	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	3,61	34002,00	--	122747	0	122747	0	132567
		СП - 8%			--	--	0	0		9820	
5	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	8,11	313,00	--	2538	0	2538	0	2742
		СП - 8%			--	--	0	0		203	
		Разные работы									
6	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном буренин. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; квремени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	55,5	2070,50	1206,51	114913	66961	911	54417	182876
		НР - 85%; СП - 8%			847,58	305,94	47041	16980		13546	
7	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна	1	444982,43	264331,19	444982	264331	0	223702	722179
		НР - 85%; СП - 8%			180651,24	82527,37	180651	82527		53495	
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	868,15	553,68	17363	11074	656	7214	26543
		НР - 85%; СП - 8%			281,65	142,71	5633	2854		1966	
9	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	36,21	18041,00	--	653265	0	653265	0	705526
		СП - 8%			--	--	0	0		52261	
10	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм	м	20,4	18041,00	--	368036	0	368036	0	397479
		СП - 8%			--	--	0	0		29443	
11	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	2,27	21249,00	--	48235	0	48235	0	52094
		СП - 8%			--	--	0	0		3859	
12	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	100	313,00	--	31300	0	31300	0	33804
		СП - 8%			--	--	0	0		2504	
13	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	254397,23	182543,03	763192	547629	0	368015	1221704
		НР - 85%; СП - 8%			71854,20	72465,54	215563	217397		90497	
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3	2,25	24789,81	3407,72	55777	7667	41265	7221	68038
		НР - 84%; СП - 8%			3042,15	778,46	6845	1752		5040	
15	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали	т	0,032	55509,10	2643,86	1776	85	127	1089	3095
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1564	15		229	
16	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т	т	0,032	463656,00	--	14837	0	14837	0	16024
		СП - 8%			--	--	0	0		1187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	106487,12	39538,66	106487	39539	7233	44762	163349
		НР - 61%; СП - 8%			59715,00	13665,33	59715	13665		12100	
18	Прайс-лист ТОО "Азия Пром Комплект"	Насосы центробежные погружные типа ЭЦВ6-6,5-60	шт.	1	165178,57	--	165179	0		0	165179
					--	--	0	0	165179	0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3829637	1340278	1616187	969591	5169955
							707992	453823	165179	370724	0
		Общие накладные расходы -	Тенге				969591				
		Оборудование, инвентарь					165179				
		Сметная прибыль-	Тенге				370724				
		ИТОГО					5169951				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01. Благоустройство территории.

		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЯ ПОДЪЕЗДА К НАСОСНОЙ									
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейодослойные толщиной 12 /15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	53	442,13	126,77	23433	6719	14481	4544	30215
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	2233	1974		2238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23433	6719	14481	4544	30215
							2233	1974	0	2238	
		Общие накладные расходы -	Тенге				4544				
		Сметная прибыль-	Тенге				2238				
		ИТОГО					30215				

		Итого прямых затрат по форме 2					7 717 790				
		в том числе оборудование					165 179				
		Временные здания и сооружения	1,30%				98 184				
		Итого					7 815 973				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	0,70%				53 556				
		Итого					7 869 529				
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%				154 087				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах					8 023 616				
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	0,90000000				7 221 254				
		НДС	12%				866 551				
		Итого с НДС					8 087 805				

Подрядчик:
ТОО "Гейзер-ТазаСу"

Директор _____ Калтаев К.К.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №2" управления общественного здоровья Туркестанской области

Г.Л.врач _____ Укибаева Л.Е.