Форма 3

**Заказчик:** **ТОО "Nova Цинк"**

**Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"**

**Договор** **№45-05-2019 от 17.05.2019 г.**

# АКТ № 3
## выполненных работ
## за октябрь 2019 г.

**по объекту: Хвостовое хозяйство Акжальской обогатительной фабрики**

| № п/п | Наименование | Сумма (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 43 568 000,00 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 37 539 491,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленного исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 37 539 491,00 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 43 568 000,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ за октябрь 2019 г. | 6 028 509,00 |
| 8 | Удержание аванса | 0,00 |
| 9 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных. | 6 028 509,00 |
| в т.ч. НДС 12% | | 645 911,68 |

**Заказчик:**

Генеральный директор ТОО "Nova Цинк" _____ Асан С.Ю.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____Жолдыбаев С.А.

Заказчик: **ТОО "Nova Цинк" Хвостовое хозяйство Акжальской обогатительной фабрики**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой "**
Наименование строительства **ОТСЫПКА ДАМБЫ отм. 663.00 до отм, 666.00, высота 3 м.**
Договор: **№ 45-05-2019 от 17.05.2019г.**

# А К Т №3
## приемки выполненных работ
за **октябрь** 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| **Щебень** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-130-1 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | 1572 | 14,00 | 14,00 | 22008 | 22008 | 7319 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 7546 | 97 | 0,02 | 25 |
| 2 | Е0101-130-7 К=4 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см** | 1572 | 5,56 | 5,56 | 8740 | 8740 | 2562 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,68 | -- | 2641 | 97 | -- | 2 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 30748 | 30748 | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | 10187 | | | 27 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 43067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11669 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| **Водосбросные колодцы** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0113-13-1 | **Первый слой битумной грунтовки бетонных, асбестоцементных поверхностей, колодца,** | 764,7784 | 13,91 | 0,07 | 10638 | 54 | 5561 | 0,04 | 32 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 6164 | 15 | 90 | -- | -- |
| 4 | Е0113-13-2 К=2 | **Последующий слой битумной грунтовки бетонных, асбестоцементных поверхностей за два раза** | 764,7784 | 24,16 | 0,10 | 18477 | 76 | 11123 | 0,08 | 63 |
| | | м2 | | 16,12 | 0,04 | 12328 | 31 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **29115** | **130** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **18492** | **46** | | | **--** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **48547** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **103** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21041** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| **5** | **Е0122-8-10** | **Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм, толщиной 9 мм, с гидравлическим испытанием** | **1,31** | **270167,88** | **115634,50** | **353920** | **151481** | **288968** | **662,00** | **867** |
| | | **км** | | **126000,00** | **43681,50** | **165060** | **57223** | **130** | **213,34** | **279** |
| **6** | **С130806-122 Изм. и доп. вып. 30** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80** | **56,224** | **7782,00** | **--** | **437535** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **7** | **Е0107-31-1** | **Установка опор** | **5,94** | **2864,48** | **1851,43** | **17015** | **10997** | **11733** | **4,93** | **29** |
| | | **м3** | | **812,93** | **597,97** | **4829** | **3552** | **140** | **2,37** | **14** |
| **8** | **С143019-52** | **Опоры железобетонные** | **110** | **1830,00** | **--** | **201300** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **9** | **Е0113-16-6** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021** | **2327,8704** | **21,80** | **0,05** | **50748** | **116** | **12214** | **0,03** | **69** |
| | | **м2** | | **5,81** | **0,02** | **13525** | **47** | **90** | **--** | **--** |
| **10** | **Е0113-26-6 К=2** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза** | **2327,8704** | **49,68** | **0,04** | **115649** | **93** | **17431** | **0,04** | **99** |
| | | **м2** | | **8,32** | **--** | **19368** | **--** | **90** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **1176166** | **162688** | | | **1064** |
| | | | **Тенге** | | | **202782** | **60821** | | | **294** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **1596903** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1523** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **313155** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА** | | | | | | | | |
| **11** | **С010332-А200-1** | **Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1** | **37,915** | **702,50** | **--** | **26635** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **140,50** | **--** | **5327** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **12** | **С010332-А201-1 К=20** | **Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1** | **37,915** | **13,44** | **--** | **510** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **11,20** | **--** | **425** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **27145** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **5752** | **--** | | | **--** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **28774** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5752** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1263175** | **193567** | | | **1159** |
| | | | **Тенге** | | | **227026** | **71054** | | | **321** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **1717291** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **351616** | | | **1658** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **1765375** | **48084** | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями 2,8% | Тенге | | | **1772437** | **7061,500592** | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | Тенге | | | **1790090** | **17653,75148** | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | Тенге | | | **76116** | | | | |
| | | **Затраты, связанными с командированием работников** | Тенге | | | **1866206** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | **6080212** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 3,25806** | Тенге | | | **121604** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | Тенге | | | **6201817** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | Тенге | | | **744218** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | Тенге | | | **6946035** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | **6028509** | | | | |
| | | **Всего к олате к= 0,86789622616** | | | | | | | | |

Генеральный директорТОО "Nova Цинк" _____ Асан С.Ю.

Технический директор ТОО "Nova Цинк" _____ Турсынбеков А.А.

Коммерческий директор ТОО "Nova Цинк" _____ Жукенов Б.М.

Директор СБиР ТОО "Nova Цинк" _____ Хасенов А.Х.

Начальник ОФ ТОО "Nova Цинк" _____ Нокешов М.О.

Начальник ОКС ТОО "Nova Цинк" _____ Таубаев Т.У.

Инженер по надзору ТОО "Nova Цинк" _____ Шохинов М.Т.

Инженер по ПСД ТОО "Nova Цинк" _____ Баербекова С.Е.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Агропромремстрой " _____ Жолдыбаев С.А.