Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	26.03.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	33 370 796,0	3 002 379							360 286	3 362 665

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка _____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор _____ **К. Солсанов**
ТОО "ABC Partners"

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Ремонт элементов благоустройства
Договор № 48 от 26 марта 2019года

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки										
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	232	1056,38	110,65	245079	25671	–	214767	496634
					945,72	39,08	219408	9067	–	36788	
2	1147-0101-0102	Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	30,5	98,62	–	3008	–	–	2647	6107
					98,62	–	3008	–	–	452	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см НР = 72 %	м3 грунта	32,1	1718,63	–	55168	–	–	39721	102480
					1718,63	–	55168	–	–	7591	
4	4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	48,15	310		14927		–	–	16121
					–		–		–	1194	

5	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	48,15	522		25134		–	–	27145
					–		–		–	2011	
6	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	27,24	8438,69	1632,05	229870	44457	91860	107388	364239
					3434,4	759,54	93553	20690	–	26981	
7	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,17	6045,59	948,34	260988	40940	83225	145426	438927
					3169,4	414,29	136823	17885	–	32513	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	417,5	1318,08	128,54	550297	53665	3082	479275	1111938
					1182,16	39,08	493550	16317	–	82366	
9	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	319,5	2922		933579		933579	–	1008265
					–		–		–	74686	
10	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	154	37,81	–	5823	–	–	5124	11823
					37,81	–	5823	–	–	876	
	Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)										
11	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 108 %	м	19	578	–	10982	–	–	11861	24670
					578	–	10982	–	–	1827	
12	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	19	1922,16	30,05	36521	571	15088	22789	64055
					1098	12,58	20862	239	–	4745	

13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,765	33106		25326		25326	–	27352
					–		–		–	2026	
14	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР = 108 %	м	7	578	–	4046	–	–	4370	9089
					578	–	4046	–	–	673	
15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	3,1	1718,71	–	5328	–	–	3836	9897
					1718,71	–	5328	–	–	733	
16	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,1	551,94	–	1711	–	–	1232	3178
					551,94	–	1711	–	–	235	
17	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,65	522		2427		–	–	2621
					–		–		–	194	
18	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,24	8439,52	1632,26	10465	2024	4182	4889	16582
					3434,68	759,68	4259	942	–	1228	
19	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (поребрик) НР = 108 %	м бортового камня	122	1922,14	30,06	234501	3667	96878	146331	411299
					1098	12,59	133956	1536	–	30467	
20	2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	122	633,64		77304		77304	–	83488
					–		–		–	6184	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт

21	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	3	5476 / 5248,33	227,67 / 116,33	16428 / 15745	683 / 349	– / –	11588 / 2241	30257
22	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	3	1855 / 1461	– / –	5565 / 4383	– / –	1182 / –	3506 / 726	9797
23	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3	17251,67 / 16588	32,33 / 9	51755 / 49764	97 / 27	1894 / –	39833 / 7327	98915
24	2201-0101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3	11374 / –		34122 / –		34122 / –	– / 2730	36852
25	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	3	302,33 / 302,33	– / –	907 / 907	– / –	– / –	844 / 140	1891
26	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	4	5443,5 / 5248,5	195 / 98,5	21774 / 20994	780 / 394	– / –	15399 / 2974	40147
27	1115-0101-0103	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4	24270,5 / 23606	33,25 / 8,75	97082 / 94424	133 / 35	2525 / –	75567 / 13812	186461
28	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	4	3630		14520		14520	–	15682

				–		–		–	1162	
29	1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	4	302,5	–	1210	–	–	1125	2522
					302,5	–	1210	–	–	187	
Раздел 7 Ремонт горловины колодца											
30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство прим. ремонт горловины колодца НР = 91 %	м3	0,02	17950	–	359	–	333	24	414
					1300	–	26	–	–	31	
Раздел 8 Очистка надписей с поверхностей											
31	1113-0601-0207	Очистка щетками.прим. НР = 69 %	м2	64	393,05	–	25155	–	–	17357	45913
					393,05	–	25155	–	–	3401	
32	1113-0601-0305	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим. НР = 69 %	м2	80,5	171,63	1,01	13816	81	9433	2991	18152
					53,44	0,41	4302	33	–	1345	
33	1212-0101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	64	1188,58	1,66	76069	106	14783	44088	129770
					955,94	0,83	61180	53	–	9613	
Раздел 11 Разные работы											
34	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	30	37,8	–	1134	–	–	998	2303
					37,8	–	1134	–	–	171	
35	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	19	2483,68	–	47190	–	7485	28588	81840

				2089,74	–	39705	–	–	6062	
36 1212-0101-1203	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	19	1188,58	1,63	22583	31	4389	13089	38526
				955,95	0,84	18163	16	–	2854	
37 1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж (изготовление крышки люка и ремонт купола ротонды) НР = 84 %	т металлокон струкций	0,03	545466,67	4000	16364	120	13232	2553	20430
				100400	900	3012	27	–	1513	
38 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03	220235		6607		6607	–	7136
				–		–		–	529	

Раздел 15 Ремонт подпорной стенки из рванного камня сквер Богенбая

39 1203-0101-0202	Облицовка стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим. НР = 72 %	м3 кладки	0,016	22250	4500	356	72	–	230	633
				17750	2187,5	284	35	–	47	
40 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка подпорной стенки НР = 93 %	м3 кладки	0,016	10500	–	168	–	48	112	302
				7500	–	120	–	–	22	
41 1108-0201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	0,24	220,83	–	53	–	–	49	110
				220,83	–	53	–	–	8	
	Итого					**5 003 963**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 529 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 441 077
- перевозка грузов, тенге	42 488
Накладные расходы, тенге	1 447 597
Сметная прибыль (8 %), тенге	370 665
Всего	**5 003 963**
Понижающий коэф.	0,60000032
Итого	**3 002 379**
НДС (12 %)	360 286
Итого	**3 362 665**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Т.Шоданов

ИО Главный специалист ОКХ А.Апсатов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

№ п/п	Наименование работ договор № 48 РВР САРЫАРКА -2019год	Ед.изм.	сентябрь 2019г																
			ул. Гёте 10	сквер Ауэзова,Московская	сквер Акжайык	сквер ВОВ	сквер Москеу 45 (аллея журналиста)-подпорная стенка	ул. Конституции 24 (сш №26)	ул. Кутпанова-Биржан Сал	пр. Женис 37	сквер Иллюзий-закраска надписей на бетоне	ул. Биржан Сал-Есенберлина	сквер Скрябина	пр. Республики (Дом здоровья) и мр-он Солнечный)	сквер Скрябина	сквер Богенбая подпорная стенка	ул. Москеу 17	сквер А.Молдагуловой	итого сентябрь
1	Гранит демонтаж	м2			1													2	**3**
2	Подготовка основания под гранит	м2			1													2	**3**
3	Гранит монтаж	м2			1													2	**3**
	в т.ч.новый	м2			1													2	**3**
6	Расшивка швов	м2			1													2	**3**
	Демонтаж керамогранита (ремонт лестницы)	м2	4																**4**
	Подготовка основания под керамогранит	м2	4																**4**
	Монтаж керамогранита	м2	4																**4**
	новый	м2	4																**4**
	Расшивка швов	м2	4																**4**
	Демонтаж рванного камня-3шт	м3														0,016			**0,016**
	Монтаж рванного камня-3шт	м3														0,016			**0,016**
11	Демонтаж брусчатки	м2								0,5		230		1			0,5		**232**
	планировка участка	м2	30,5																**30,5**
	устройство корыта	м2						32,1											**32,1**
	погрузка и вывоз непригодного грун.	т						48,15											**48,15**
	Устройство щебеночного основ.	м3						12,84	14,4										**27,24**
12	Устройство песчаного основания	м3	3,66					10,7	5,76			23					0,05		**43,17**
13	Монтаж брусчатки	м2	30,5					107	48	0,5		230		1			0,5		**417,5**
13.	брусчатка новая	м2	30,5					107	48	0,5		132		1			0,5		**319,5**
	очистка участка от мусора	м2						52	20			82							**154**
	Погрузка и вывоз брусчатки б/у	т																	**0**
	Демонтаж бордюра	мп						14		1				3			1		**19**
	Монтаж бордюра	мп						14		1				3			1		**19**
	новый	мп						14						3					**17**
	Демонтаж поребрика	мп															7		**7**
	планировка участка	м2																	**0**
	Устройство корыта	м3						3,1											**3,1**
	погрузка и вывоз непригодного грун.	т						4,65											**4,65**

№ п/п	Наименование работ договор № 48 РВР САРЫАРКА -2019год	Ед.изм.	сентябрь 2019г																
			ул. Гёте 10	сквер Ауэзова,Московская	сквер Акжайык	сквер ВОВ	сквер Москау 45 (аллея журналиста)-подпорная стенка	ул. Конституции 24 (сш №26)	ул. Кутпанова-Биржан Сал	пр. Женис 37	сквер Иллюзий-закраска надписей на бетоне	ул. Биржан Сал-Есенберлина	сквер Скрябина	пр. Республики (Дом здоровья) и мр-он Солнечный)	сквер Скрябина	сквер Богенбая подпорная стенка	ул. Москау 17	сквер А.Молдагуловой	**итого сентябрь**
	Устройство щебеночного основ.	м3						1,24											**1,24**
	Установка поребрика	мп	6					48	59					2			7		**122**
	поребрик новый	мп	6					48	59					2			7		**122**
	Штукатурка стен	м2	2,5				16,5												**19**
24	Окраска фасадной краской на 2 раза	м2	5				33												**38**
	Ошкуривание бетона	м2									64								**64**
	Покраска стен краской масляной	м2									64								**64**
	оттирка надписей на металле уайт спиритом	м2									14								**14**
	оттирка надписей на граните уайт спиритом	м2											12		54,5				**66,5**
	Уборка территории	м2					30												**30**
	Ремонт купола ротонды	тн				0,022													**0,022**
	лист стальной толщ.2мм ,6м2	тн				0,022													**0,022**
	Изготовление люка-сварка	тн		0,003															**0,003**
	Установка люка на колодец	шт		1															**1**
	лист стальной толщ.3мм 0,9х0,6	тн		0,003															**0,003**
26	Бетонирование горловины люка-поднятие-1м2, бетон 0,02м3	шт	1																**1**

Главного специалиста ОКХ А. Апсатов Начальник ОТН Н.Пулова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____ Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019года
Ремонт элементов благоустройства
договор № 48 от 26 марта 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	232
2	Планировка участка вручную	м2	30,5
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта Н30см	м3 грунта	32,1
4	Грунт непригодный. Погрузка	т	48,15
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	48,15
6	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,24
7	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	43,17
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	417,5
9	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	319,5
10	Очистка участка от мусора	м2	154
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
11	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	19
12	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19
13	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)	м3	0,765
14	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	7
15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	3,1
16	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,65
18	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,24
19	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	м бортового камня	122
20	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	122
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
21	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	3

22	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	3
23	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	3
24	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3
25	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	3
26	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	4
27	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	4
28	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	4
29	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	4
	Ремонт горловины колодца		
30	Подготовка бетонная. Устройство прим. ремонт горловины колодца	м3	0,02
	Очистка надписей с поверхностей		
31	Очистка щетками.прим.	м2	64
32	Поверхности. Очистка уайт-спиритом надписей. прим.	м2	80,5
33	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	64
	Разные работы		
34	Очистка участка от мусора	м2	30
35	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19
36	Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	19
37	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж (изготовление крышки люка и ремонт купола ротонды)	т металлоконструкций	0,03
38	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03
	Ремонт подпорной стенки из рванного камня сквер Богенбая		
39	Облицовка стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим.	м3 кладки	0,016
40	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка подпорной стенки	м3 кладки	0,016
41	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	0,24

ИО главного специалиста ОКХ А. Апсатов

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 127 от 16 сентября 2019 г.

Дата оборота по реализации: 16.09.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 127 от 16 сентября 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Аст улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Песок природный	м3	120	1 717,00	206 040,00	Без НДС		206 040,00		
2	Бетон тяжелый класса В 3,5	м3	15	14 617,00	219 255,00	Без НДС		219 255,00		
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	2	14 131,00	28 262,00	Без НДС		28 262,00		
4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	1	12 601,00	12 601,00	Без НДС		12 601,00		
5	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	6	18 037,00	108 222,00	Без НДС		108 222,00		
6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7	17 902,00	125 314,00	Без НДС		125 314,00		
7	камень бетонный бортовый БР 100.20.8	шт	225	635,00	142 875,00	Без НДС		142 875,00		
8	Камень бортовый из бетона класса В30(300*150*1000)	м3	1	33 106,00	33 106,00	Без НДС		33 106,00		
9	Плитка тротуарная серая толщина 80 мм	м2	30	3 144,00	94 320,00	Без НДС		94 320,00		
10	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70мм	м2	375	2 922,00	1 095 750,00	Без НДС		1 095 750,00		
11	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70мм	м2	24	3 375,00	81 000,00	Без НДС		81 000,00		
12	Сталь арматурная д.6 мм	кг	15	200,00	3 000,00	Без НДС		3 000,00		
13	Проволока порошковая для дуговой сварки	кг	1	458,00	458,00	Без НДС		458,00		
14	Прокат листовой толщ. 4 мм	кг	30	225,00	6 750,00	Без НДС		6 750,00		
15	Уголок 50*50*5	кг	30	440,00	13 200,00	Без НДС		13 200,00		
16	Брус обрезной хвойных пород длиной 6м шириной 100 мм толщиной 100мм	м3	1	57 964,00	57 964,00	Без НДС		57 964,00		
17	Брус обрезной хвойных пород длиной 6м шириной 75мм толщиной 40мм	м3	1	68 607,00	68 607,00	Без НДС		68 607,00		
18	Доска необрезная длина 6м толщина 40мм 3 сорт	м3	1	23 817,00	23 817,00	Без НДС		23 817,00		
19	Болт строительный с гайкой оцинкованный	кг	4	420,00	1 680,00	Без НДС		1 680,00		

20	гвозди	кг	1	310,00	310,00	Без НДС		310,00		
21	Ветошь	кг	12	90,00	1 080,00	Без НДС		1 080,00		
22	Мешковина	м2	34	670,00	22 780,00	Без НДС		22 780,00		
23	Шкурка шлифовальная двухслойная зернистость 40/25	м2	15	172,00	2 580,00	Без НДС		2 580,00		
24	Электроды д.4мм Э46	кг	10	221,00	2 210,00	Без НДС		2 210,00		
25	Плита гранитная облицовочная пиленая полированная 20 мм	м2	140	11 374,00	1 592 360,00	Без НДС		1 592 360,00		
26	Краска маслянная МА-015	кг	12	446,00	5 352,00	Без НДС		5 352,00		
27	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	225	516,00	116 100,00	Без НДС		116 100,00		
28	Краска перхлорвиниловая фяасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	47	516,00	24 252,00	Без НДС		24 252,00		
29	Шпатлевка клеевая	кг	559	98,00	54 782,00	Без НДС		54 782,00		
30	Уайт-Спирит	кг	60	342,00	20 520,00	Без НДС		20 520,00		
31	Олифа "Оксоль"	кг	171	509,00	87 039,00	Без НДС		87 039,00		
32	Олифа натуральная	кг	7	686,00	4 802,00	Без НДС		4 802,00		
33	краска водоэмульсион ALINA PAINT ECO 25 кг морозостойкая	шт	17	265,00	4 505,00	Без НДС		4 505,00		
34	Керамогранит 600мм*600мм*10мм	м2	4	3 630,00	14 520,00	Без НДС		14 520,00		
Всего по счету:					**4 275 413,00**			**4 275 413,00**		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.