Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" г.Астаны
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"

Наименование объекта:"Ремонт элементов благоустройства"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	26.03.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт элементов благоустройства	30 008 131,0	8 197 091							983 651	9 180 742

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района Сарыарка _____ **Т. Едігенов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ТОО "ABC Partners" _____ **К. Солсанов**

Заказчик: ГУ Аппарат Акима района "Сарыарка"
Исполнитель: ТОО "ABC Partners"
Стройка : Ремонт элементов благоустройства
Договор № 48 от 26 марта 2019года

Акт
приемки выполненных работ за август 2019г
Ремонт элементов благоустройства

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройства покрытия из брусчатки										
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим. НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	441	1056,38	110,65	465862	48797	–	408241	944031
					945,73	39,08	417065	17234	–	69928	
2	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км брусчатка б/у	т	47,37	522		24727		–	–	26705
					–		–		–	1978	

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта НР = 72 %	м3 грунта	12,21	1718,67	–	20985	–	–	15109	38982
					1718,67	–	20985	–	–	2888	
4	4131-0104-0101	Грунт непригодный. Погрузка	т	12,21	310		3785		–	–	4088
					–		–		–	303	
5	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	18,32	522		9563		–	–	10328
					–		–		–	765	
6	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,1	8438,63	1632,16	43037	8324	17198	20106	68194
					3434,31	759,61	17515	3874	–	5051	
7	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	54,44	6045,55	948,33	329120	51627	104951	183391	553512
					3169,4	414,31	172542	22555	–	41001	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	485	1318,08	128,54	639268	62341	3581	556763	1291713
					1182,16	39,08	573346	18955	–	95682	
9	2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	394	2922		1151268		1151268	–	1243369
					–		–		–	92101	
10	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	322	37,81	–	12175	–	–	10714	24720

				37,81	–	12175	–	–	1831	
Раздел 2 Бортовой камень(бордюр, поребрик)										
11 1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра. прим. НР = 108 %	м	55	578	–	31790	–	–	34333	71413
				578	–	31790	–	–	5290	
12 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	53,5	1922,13	30,06	102834	1608	42483	64170	180364
				1098	12,6	58743	674	–	13360	
13 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)-0,045м3	м3	2,2275	33106		73744		73744	–	79644
				–		–		–	5900	
14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	0,3	1720	–	516	–	–	372	959
				1720	–	516	–	–	71	
15 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	553,33	–	166	–	–	120	309
				553,33	–	166	–	–	23	
16 4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,45	522		235		–	–	254
				–		–		–	19	

17	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,12	8441,67	1633,33	1013	196	405	473	1605
					3433,33	758,33	412	91	–	119	
18	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий-поребрик НР = 108 %	м бортового камня	6	1922	30	11532	180	4764	7197	20227
					1098	12,67	6588	76	–	1498	
19	2104-0508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	6	633,64		3802		3802	–	4106
					–		–		–	304	

Раздел 3 Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт

20	1213-0103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	140,5	5476,01	227,53	769379	31968	–	542700	1417045
					5248,48	116,29	737411	16339	–	104966	
21	1115-0107-0301	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим. НР = 80 %	м2 поверхности оштукатуренного основания	140,5	1854,85	–	260606	–	55335	164217	458809
					1461	–	205271	–	–	33986	
22	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	140,5	17251,6	32,31	2423850	4539	88697	1865485	4632482
					16588	8,84	2330614	1242	–	343147	
23	2201-0101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	140,5	13784		1936652		1936652	–	2091584

				–		–		–	154932	
24 1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	140,5	302,44	–	42493	–	–	39518	88572
				302,44	–	42493	–	–	6561	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек

25 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска скамеек масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	22	967,5	0,27	21285	6	2137	13784	37875
				870,09	0,14	19142	3	–	2806	
26 1212-0101-1403	Деревянные поверхности лавок и скамеек. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	42	2246,9	1,67	94370	70	9580	61024	167826
				2017,14	0,83	84720	35	–	12432	
27 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками урны НР = 69 %	м2	8	393	–	3144	–	–	2169	5738
				393	–	3144	–	–	425	
28 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска урн масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	8	967,5	0,25	7740	2	777	5013	13773
				870,13	0,13	6961	1	–	1020	

Раздел 7 Ремонт подпорной стенки

29 1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим. НР = 72 %	м3 кладки	2,547	22217,12	4495,48	56587	11450	–	36559	100598
				17721,63	2214,37	45137	5640	–	7452	

				–		–		–	154932	
24 1108-0201-0601	Расшивка швов. прим. НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	140,5	302,44	–	42493	–	–	39518	88572
				302,44	–	42493	–	–	6561	

Раздел 4 Покраска и реставрация скамеек

25 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска скамеек масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	22	967,5	0,27	21285	6	2137	13784	37875
				870,09	0,14	19142	3	–	2806	
26 1212-0101-1403	Деревянные поверхности лавок и скамеек. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	42	2246,9	1,67	94370	70	9580	61024	167826
				2017,14	0,83	84720	35	–	12432	
27 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками урны НР = 69 %	м2	8	393	–	3144	–	–	2169	5738
				393	–	3144	–	–	425	
28 1212-0103-0207	Металлические поверхности. Окраска урн масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	8	967,5	0,25	7740	2	777	5013	13773
				870,13	0,13	6961	1	–	1020	

Раздел 7 Ремонт подпорной стенки

29 1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим. НР = 72 %	м3 кладки	2,547	22217,12	4495,48	56587	11450	–	36559	100598
				17721,63	2214,37	45137	5640	–	7452	

30	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим. НР = 72 %	м3 кладки	0,352	21457,39	3735,8	7553	1315	–	4972	13527
					17721,59	1897,73	6238	668	–	1002	
31	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка сплиттерных блоков НР = 93 %	м3 кладки	0,432	9557,87	–	4129	–	1307	2624	7293
					6532,41	–	2822	–	–	540	
32	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	5	254		1270		1270	–	1372
					–		–		–	102	
33	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,005	283200	800	1416	4	1067	323	1878
					69000	400	345	2	–	139	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,005	198797		994		994	–	1074
					–		–		–	80	
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном пустот в блоках) прим НР = 91 %	м3	0,0353	18980,17	1019,83	670	36	588	54	782
					1303,12	368,27	46	13	–	58	
36	1108-0201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	2,16	193,52	–	418	–	–	389	872
					193,52	–	418	–	–	65	

37	1115-0101-0104	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.) НР = 80 %	м2 поверхност и облицовки	0,24	28254,17	29,17	6781	7	152	5299	13046
					27591,67	8,33	6622	2	–	966	
38	2910-0000-1000лим	Накрывочный элемент	шт	8	170		1360		1360	–	1469
					–		–		–	109	

Раздел 11 Разные работы

39	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж-ремонт ограждения НР = 84 %	т металлокон струкций	0,04	545500	4025	21820	161	17643	3404	27242
					100400	900	4016	36	–	2018	
40	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04	248843		9954		9954	–	10750
					–		–		–	796	
41	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков блока бетонного НР = 84 %	м3	0,075	23493,33	12320	1762	924	–	1096	3087
					11173,33	6226,67	838	467	–	229	
42	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,135	522		70		–	–	76
					–		–		–	6	

43 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (выравнивание съезда бетоном) НР = 91 %	м3	0,025	18000	–	450	–	417	30	518
				1320	–	33	–	–	38	

Итого	**13 661 811**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 808 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 530 126
- перевозка грузов, тенге	38 380
Накладные расходы, тенге	4 049 649
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 011 987
Всего	**13 661 811**
Понижающий коэфициент	0,60000032
Итого с коэфициентом	**8 197 091**
НДС (12 %)	983 651
Итого	**9 180 742**

Заказчик:

Заместитель акима района "Сарыарка" Т.Едігенов

Руководитель ОКХ Т.Шоданов

ИО Главный специалист ОКХ А.Апсатов

Руководитель ОСНиГЗ А.Жанайдарулы

Главный специалист ОСНиГЗ В.Федорович

Исполнитель:

Директор ТОО "ABC Partners" К.Солсанов

Начальник ОТН Н.Пулова

Инженер-сметчик Н.Туганова

Согласовано:
Директор
ТОО"ABC Partners"
_____К.Солсанов

Утверждаю:
Заместитель акима района
Сарыарка г. Астана
_____Т.Едігенов

Дефектный акт
приемки выполненных работ за август 2019года
Ремонт элементов благоустройства
договор № 48 от 26 марта 2019г

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Устройства покрытия из брусчатки		
1	Покрытия из брусчатки. Демонтаж. Прим.	м2 покрытия	441
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км брусчатка б/у	т	47,37
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м прим. для корыта	м3 грунта	12,21
4	Грунт непригодный. Погрузка	т	12,21
5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	18,32
6	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1
7	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,44
8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	485
9	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	394
10	Очистка участка от мусора	м2	322
	Бортовой камень(бордюр, поребрик)		
11	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра. прим.	м	55
12	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53,5
13	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (300х150х1000)-0,045м3	м3	2,2275
14	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,3
15	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3
16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,45
17	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12
18	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий-поребрик	м бортового камня	6
19	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	6
	Облицовка из гранита, керамогранита и мрамора -ремонт		
20	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	140,5

21	Стены. Устройство основания под облицовку гранитом по камню. прим.	м2 поверхности оштукатуренного основания	140,5
22	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	140,5
23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	140,5
24	Расшивка швов. прим.	м2 стен (без вычета проемов)	140,5
	Покраска и реставрация скамеек		
25	Металлические поверхности. Окраска скамеек масляными составами за два раза	м2	22
26	Деревянные поверхности лавок и скамеек. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	42
27	Поверхности металлические. Очистка щетками урны	м2	8
28	Металлические поверхности. Окраска урн масляными составами за два раза	м2	8
	Ремонт подпорной стенки		
29	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим.	м3 кладки	2,547
30	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подпорной стенки. прим.	м3 кладки	0,352
31	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка сплиттерных блоков	м3 кладки	0,432
32	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	5
33	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005
34	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,005
35	Подготовка бетонная. Устройство(заливка бетоном пустот в блоках) прим	м3	0,0353
36	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	2,16
37	Стены. Облицовка плитами(Монтаж накрывочников прим.)	м2 поверхности облицовки	0,24
38	Накрывочный элемент	шт	8
	Разные работы		
39	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж-ремонт ограждения	т металлоконструкций	0,04
40	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04
41	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков блока бетонного	м3	0,075
42	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,135
43	Подготовка бетонная. Устройство (выравнивание съезда бетоном)	м3	0,025

ИО главного специалиста ОКХ А. Апсатов

Начальник ОТН Н.Пулова

Счет-фактура № 110 от 30 июля 2019 г.

Дата оборота по реализации: 30.07.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 110 от 30 июля 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Песок природный	м3	224	1 717,00	384 608,00	Без НДС		384 608,00		
2	Бетон тяжелый класса В 3,5	м3	3	14 617,00	43 851,00	Без НДС		43 851,00		
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	1	12 601,00	12 601,00	Без НДС		12 601,00		
4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	1	14 131,00	14 131,00	Без НДС		14 131,00		
5	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	7	18 037,00	126 259,00	Без НДС		126 259,00		
6	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	46	17 902,00	823 492,00	Без НДС		823 492,00		
Всего по счету:					1 404 942,00			1 404 942,00		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

КОПЫЛОВ М.А. ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ

БИН 031040004862 * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ABC Partners ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Счет-фактура № 111 от 31 июля 2019 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ГМЗ и услуг № 111 от 31 июля 2019 г

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	камень бетонный бортовый БР 100 20 8	шт	222	635,00	140 970,00	Без НДС		140 970,00		
2	Камень бортовый из бетона класса В30(300*150*1000)	м3	7	33 106,00	231 742,00	Без НДС		231 742,00		
3	Плитка тротуарная серая толщина 70 мм	м2	5	3 418,00	17 090,00	Без НДС		17 090,00		
4	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70мм	м2	1 290	2 922,00	3 769 380,00	Без НДС		3 769 380,00		
5	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70мм	м2	880	3 375,00	2 970 000,00	Без НДС		2 970 000,00		
6	Плита облицовочная из гранита термообработанная толщина 25 мм	м2	25	13 470,00	336 750,00	Без НДС		336 750,00		
7	Плита облицовочная из гранита термообработанная толщина 30 мм	м2	145	13 784,00	1 998 680,00	Без НДС		1 998 680,00		
8	Блок сплиттерный 390*190*188 мм	шт	10	254,00	2 540,00	Без НДС		2 540,00		
Всего по счету:					9 467 152,00			9 467 152,00		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

КОПЫЛОВ М.А.

МП ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

БИН 031040004862 * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ABC Partners ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Счет-фактура № 112 от 20 августа 2019 г.

Дата оборота по реализации: 20.08.2019

Поставщик: ИП Копылов Михаил Александрович

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 871224350949, Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия , № , от

ИИК поставщика: KZ3384905KZ000193732, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 112 от 20 августа 2019 г.

Грузоотправитель: БИН: 871224350949, ИП Копылов Михаил Александрович,Республика Казахстан, Нур-Султан, Ушакова, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040004862, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners",Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ABC Partners"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040004862, Республика Казахстан, город Астана, улица Дулатова, дом № 173

ИИК получателя: KZ308560000000090827, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ветошь	кг	20	90,00	1 800,00	Без НДС		1 800,00		
2	Уайт-Спирит	кг	45	345,00	15 525,00	Без НДС		15 525,00		
3	Кислород технический газообразный	м3	3	259,00	777,00	Без НДС		777,00		
4	Пропан-бутан технический	кг	3	148,00	444,00	Без НДС		444,00		
5	Электроды д.4мм Э42	кг	5	225,00	1 125,00	Без НДС		1 125,00		
6	Краска перхлорвиниловая фяасадная ХВ-161 марка А,Б	кг	1 400	516,00	722 400,00	Без НДС		722 400,00		
7	Керамогранит полированный 450*450*10мм	м2	12	3 170,00	38 040,00	Без НДС		38 040,00		
8	труба квадратная 50*50*3	кг	50	250,00	12 500,00	Без НДС		12 500,00		
9	Краска масляная, готовая у употреблению, цветная для наружних и внутренних работ марка МА-15	кг	4	446,00	1 784,00	Без НДС		1 784,00		
10	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	10	516,00	5 160,00	Без НДС		5 160,00		
11	Краска маслянная МА-015	кг	3	516,00	1 548,00	Без НДС		1 548,00		
12	Шпатлевка клеевая	кг	35	98,00	3 430,00	Без НДС		3 430,00		
13	Олифа "Оксоль"	кг	8	509,00	4 072,00	Без НДС		4 072,00		
14	Олифа натуральная	кг	3	686,00	2 058,00	Без НДС		2 058,00		
15	Арматура д 10 мм	кг	5	200,00	1 000,00	Без НДС		1 000,00		
16	Сетка сварная арматурная из проволоки В-1 диаметр 3мм	кг	5	215,00	1 075,00	Без НДС		1 075,00		
17	Шкурка шлифовальная двухслойная зернистость 40/25	м2	5	172,00	860,00	Без НДС		860,00		
18	Накрывочный элемент	шт	8	170,00	1 360,00	Без НДС		1 360,00		
19	Швеллер №10	кг	40	440,00	17 600,00	Без НДС		17 600,00		
Всего по счету:					832 558,00			832 558,00		

Руководитель: Копылов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

БИН 031040004862 * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ABC Partners для документов