Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор Дог.№21 от14.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с. Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с. Кайназар.Изменения

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование ТП-1								
1.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
2.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
3.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00 --	-- --	761500 --	-- --	-- --	-- --
4.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00 --	-- --	323400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
7.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,00	943,80	3,80	1888	8	4,00	8
					756,00	2,30	1512	5	0,01	0
8.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	2,00	16250,75	--	32501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6,00	2476,72	1756,72	14860	10540	3,76	23
					616,50	306,68	3699	1840	1,06	6
10.	С75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6,00	599,00	--	3594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	7278,30	5341,00	14557	10682	9,00	18
					1890,00	1179,03	3780	2358	6,84	14
12.	С151610-11	Муфта концевая для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10кВ, типа КВПТ-3х70-10УХЛ3	комплект	2,00	5340,00	--	10680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунта 2 группы/для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38
					218,93	--	5364	--	--	--
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
15.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
16.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
17.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	1117	--	--	--
18.	E0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
19.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
20.	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,8	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
21.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование ТП-1								1319468
		Раздел: Опоры ВЛ-10 кВ								
22.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
23.	E0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
24.	E0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	6,00	1889,91	953,91	11339	5723	4,55	27
					751,50	269,87	4509	1619	1,14	7
25.	E0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3565,97	2082,09	7132	4164	7,75	16
					1271,25	587,77	2542	1176	2,42	5
26.	E0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3,00	5510,24	3385,11	16531	10155	11,70	35
					1881,00	936,18	5643	2809	3,89	12
27.	E0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	19,00	459,29	301,79	8727	5734	0,91	17
					157,50	83,25	2992	1582	0,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	26,00	19600,00	--	509600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,82	18200,00	--	14924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Болт Б5	шт	36,00	432,22	--	15560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Траверса ТМ3	шт	1,00	3323,01	--	3323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Траверса ТМ6	шт	3,00	3989,54	--	11969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Траверса ТМ7	шт	7,00	4959,00	--	34713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-лист	Траверса ТМ8	шт	4,00	4959,00	--	19836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-лист	Надставка ТС2	шт	11,00	12104,02	--	133144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Хомут Х1	шт	19,00	522,18	--	9921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Хомут Х3	шт	22,00	535,56	--	11782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Хомут Х7	шт	14,00	420,92	--	5893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Хомут Х8	шт	14,00	427,62	--	5987	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-ли Кронштейн У1 ст		шт	11,00	2076,57	--	22842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-ли Стяжка Г1 ст		шт	19,00	1033,47	--	19636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-ли Проводник ЗП1 ст		шт	52,70	426,78	--	22491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	63,00	446,00	--	28098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	63,00	12,00	--	756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	57,00	381,00	--	21717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	190,00	85,40	0,20	16226	38	0,40	76
					70,90	--	13471	--	--	--
47.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,00	163,00	--	4238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146,00	113,00	--	16498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г; А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	348,00	--	6264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	27,00	2942,00	--	79434	--	3,00	81
					473,00	--	12771	--	--	--
51.	СПрайс-ли ст	Ошиновка для ВЛ	м	12,00	273,46	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	12,00	145,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПрайс-ли Скоба КМ3 ст		шт	8,00	404,60 --	-- --	3237 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	12,00	128,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	133,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-ли Накладка ОГ2 ст		шт	6,00	820,50 --	-- --	4923 --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс-ли Накладка ОГ5 ст		шт	3,00	482,43 --	-- --	1447 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс-ли Кронштейн КМ ст		шт	8,00	1138,20 --	-- --	9106 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс-ли Кронштейн РА1 ст		шт	2,00	3035,56 --	-- --	6071 --	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс-ли Кронштейн Р1 ст		шт	4,00	707,53 --	-- --	2830 --	-- --	-- --	-- --
61.	СПрайс-ли Кронштейн РА2 ст		шт	2,00	954,81 --	-- --	1910 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс-ли Кронштейн РА3 ст		шт	4,00	2153,56 --	-- --	8614 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПрайс-ли Кронштейн РА4 ст		шт	2,00	415,90 --	-- --	832 --	-- --	-- --	-- --
64.	СПрайс-ли Кронштейн Р4 ст		шт	2,00	838,08 --	-- --	1676 --	-- --	-- --	-- --
65.	СПрайс-ли Кронштейн РА5 ст		шт	2,00	426,36 --	-- --	853 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	2,00	629,86 --	-- --	1260 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	8,00	100,87 --	-- --	807 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	2,00	10,09 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
83.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У4	шт	11,00	2459,00 --	-- --	27049 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10 кВ								1363984
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4 кВ								
84.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	9,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	13807 4556	7904 2218	3,06 1,03	28 9
85.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
86.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	13,00	12100,00 --	-- --	157300 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.1	шт	2,00	838,69 --	-- --	1677 --	-- --	-- --	-- --
88.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.16	шт	9,00	769,95 --	-- --	6930 --	-- --	-- --	-- --
89.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	1,00	413,55 --	-- --	414 --	-- --	-- --	-- --
90.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	2,00	805,07 --	-- --	1610 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	62,00	85,40 70,90	0,20 --	5295 4396	12 --	0,40 --	25 --
92.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	11,00	1115,51 --	-- --	12271 --	-- --	-- --	-- --
93.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	5,00	1265,69 --	-- --	6328 --	-- --	-- --	-- --
94.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	1,00	233,86 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --
95.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	10,00	469,22 --	-- --	4692 --	-- --	-- --	-- --
96.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	16,00	461,00 --	-- --	7376 --	-- --	-- --	-- --
97.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	16,00	1327,70 --	-- --	21243 --	-- --	-- --	-- --
98.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установак и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
99.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	3,00	1894,56 --	-- --	5684 --	-- --	-- --	-- --
100.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	155,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --
101.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У3	шт	2,00	5567,78 --	-- --	11136 --	-- --	-- --	-- --
102.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	2,60	138,60 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --
103.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	2,00	31,01 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	16,00	100,87	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	4,00	3930,81	--	15723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	4,00	629,86	--	2519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	2,00	10,09	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-289 -2	Заземление одиночной опоры железобетонной	шт	52,00	1265,00	--	65780	--	3,00	156
					540,00	--	28080	--	--	--
109.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниями из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	130,00	107,30	3,50	13949	455	0,18	23
					32,40	0,40	4212	52	0,00	0
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4 кВ								363371
		Раздел: Подвеска проводов								
110.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,38	41504,56	31105,06	15910	11924	51,10	20
					9157,50	6414,57	3510	2459	22,72	9
111.	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,23	165875,00	--	38871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,51	7259,41	4310,78	3702	2198	16,10	8
					2745,00	1169,46	1400	596	4,45	2
113.	СПрайс-ли ст	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП 4х50	м	532,95	225,27	--	120057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								178541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка кабеля в траншее								
114.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	м3	12,96	218,93 218,93	-- --	2837 2837	-- --	1,54 --	20 --
115.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,60	134,10 134,10	-- --	1153 1153	-- --	0,97 --	8 --
116.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	72,00	36,70 8,80	27,80 6,90	2642 634	2002 497	0,06 0,04	4 3
117.	Е0134-103 -1	Усройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	21603,38 20790,00	-- --	259 249	-- --	133,00 --	2 --
118.	СПРайс-лист	Труба жесткая двухстенная гофрированная диам.160мм	м	12,00	406,08 --	-- --	4873 --	-- --	-- --	-- --
119.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытия, масса 1м до 3 кг	м	91,00	31,50 19,80	7,50 1,60	2866 1802	682 146	0,12 0,01	11 1
120.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	60,40 38,70	15,60 3,80	725 464	187 46	0,24 0,02	3 0
121.	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1000м	0,11	926300,00 --	-- --	97317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прокладка кабеля в траншее								112674
		Раздел: Оборудование ТП-2								
122.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
123.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
124.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая,	шт	1,00	761500,00 --	-- --	761500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный								
125.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	1,00	323400,00 --	-- --	323400 --	-- --	-- --	-- --
126.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61 --	-- --	102735 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	7,42 1,03	15 2
128.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,00	943,80 756,00	3,80 2,30	1888 1512	8 5	4,00 0,01	8 0
129.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	2,00	16250,75 --	-- --	32501 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунта 2 группы/для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93 218,93	-- --	5364 5364	-- --	1,54 --	38 --
131.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10 134,10	-- --	3285 3285	-- --	0,97 --	24 --
132.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	362 37	0,70 0,01	11 0
133.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3095 1150	165 20	0,14 0,00	7 0
134.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93 218,93	-- --	1117 1117	-- --	1,54 --	8 --
135.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27 20,27	-- --	441 441	-- --	0,13 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
137.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,8	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
138.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование ТП-2								1275777
		Раздел: Опоры ВЛ-10 кВ								
139.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
140.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3,00	1889,91	953,91	5670	2862	4,55	14
					751,50	269,87	2254	810	1,14	3
141.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3565,97	2082,09	7132	4164	7,75	16
					1271,25	587,77	2542	1176	2,42	5
142.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосоми для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	5510,24	3385,11	5510	3385	11,70	12
					1881,00	936,18	1881	936	3,89	4
143.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	11,00	459,29	301,79	5052	3320	0,91	10
					157,50	83,25	1732	916	0,30	3
144.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	14,00	19600,00	--	274400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	0,40	18200,00	--	7280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
146.	СПрайс-ли Болт Б5 ст		шт	17,00	432,22 -- --	-- --	7348 -- --	-- --	-- --	-- --
147.	СПрайс-ли Траверса ТМ3 ст		шт	1,00	3323,01 -- --	-- --	3323 -- --	-- --	-- --	-- --
148.	СПрайс-ли Траверса ТМ6 ст		шт	3,00	3989,54 -- --	-- --	11969 -- --	-- --	-- --	-- --
149.	СПрайс-ли Траверса ТМ7 ст		шт	3,00	4959,00 -- --	-- --	14877 -- --	-- --	-- --	-- --
150.	СПрайс-ли Траверса ТМ8 ст		шт	2,00	4959,00 -- --	-- --	9918 -- --	-- --	-- --	-- --
151.	СПрайс-ли Надставка ТС2 ст		шт	5,00	12104,02 -- --	-- --	60520 -- --	-- --	-- --	-- --
152.	СПрайс-ли Хомут Х1 ст		шт	10,00	522,18 -- --	-- --	5222 -- --	-- --	-- --	-- --
153.	СПрайс-ли Хомут Х3 ст		шт	10,00	535,56 -- --	-- --	5356 -- --	-- --	-- --	-- --
154.	СПрайс-ли Хомут Х7 ст		шт	6,00	420,92 -- --	-- --	2526 -- --	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс-ли Хомут Х8 ст		шт	2,00	427,62 -- --	-- --	855 -- --	-- --	-- --	-- --
156.	СПрайс-ли Кронштейн У1 ст		шт	6,00	2076,57 -- --	-- --	12459 -- --	-- --	-- --	-- --
157.	СПрайс-ли Стяжка Г1 ст		шт	11,00	1033,47 -- --	-- --	11368 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП1	шт	27,80	426,78	--	11864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	37,00	446,00	--	16502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	37,00	12,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления провода	шт.	31,00	381,00	--	11811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	106,00	85,40	0,20	9052	21	0,40	42
					70,90	--	7515	--	--	--
163.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	163,00	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80,00	113,00	--	9040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	348,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	21,00	2942,00	--	61782	--	3,00	63
					473,00	--	9933	--	--	--
167.	СПрайс-ли ст	Ошиновка для ВЛ	м	12,00	273,46	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	8,00	145,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	7,00	128,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	133,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс-ли	Накладка ОГ2	шт	4,00	820,50	--	3282	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс-ли	Накладка ОГ5	шт	2,00	482,43	--	965	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс-ли	Кронштейн РА1	шт	2,00	3035,56	--	6071	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс-ли	Кронштейн РА2	шт	2,00	954,81	--	1910	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
175.	СПрайс-ли	Кронштейн РА3	шт	4,00	2153,56	--	8614	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс-ли	Кронштейн РА4	шт	2,00	415,90	--	832	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс-ли	Кронштейн РА5	шт	2,00	426,36	--	853	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс-ли	Крюк SOT 39	шт	12,00	452,41	--	5429	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс-ли	Крюк SOT 29	шт	12,00	413,55	--	4963	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс-ли	Лента бандажная СОТ 37	м	33,60	138,60	--	4657	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс-ли	Скрепа СОТ 36	шт	24,00	31,01	--	744	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
182.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	61,00	85,40	0,20	5209	12	0,40	24
					70,90	--	4325	--	--	--
183.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 118.425	шт	12,00	1265,69	--	15188	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс-ли	Зажим натяжной SO 157.1	шт	7,00	233,86	--	1637	--	--	--
	ст									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	12,00	1914,60	--	22975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	12,00	1327,70	--	15932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установак и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0008658	493900,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	6,00	1894,56	--	11367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	12,00	461,00	--	5532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	155,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	48,00	469,22	--	22522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	2,00	3930,81	--	7862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	2,00	629,86	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	8,00	100,87	--	807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	2,00	10,09	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У4	шт	6,00	2459,00	--	14754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Опоры ВЛ-10 кВ 754396

Раздел: Опоры ВЛИ-0,4 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	15,00	1534,11	878,23	23012	13173	3,06	46
					506,25	246,42	7594	3696	1,03	15
198.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/	опора	15,00	3155,76	1990,26	47336	29854	5,98	90
					985,50	549,90	14782	8249	2,29	34
199.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	29,00	12100,00	--	350900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	16,00	17400,00	--	278400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	16,00	459,29	301,79	7349	4829	0,91	15
					157,50	83,25	2520	1332	0,30	5
202.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,80	18200,00	--	14560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс-лист	Крепление Г4	шт	16,00	2486,19	--	39779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс-лист	Крюк SOT 21.1	шт	10,00	838,69	--	8387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПрайс-лист	Крюк SOT 21.16	шт	15,00	769,95	--	11549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	шт	7,00	413,55	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс-лист	Крюк SOT 39	шт	1,00	452,41	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	9,00	805,07 --	-- --	7246 --	-- --	-- --	-- --
209.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	157,00	85,40 70,90	0,20 --	13408 11131	31 --	0,40 --	63 --
210.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	27,00	1115,51 --	-- --	30119 --	-- --	-- --	-- --
211.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	21,00	1265,69 --	-- --	26579 --	-- --	-- --	-- --
212.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	34,00	469,22 --	-- --	15953 --	-- --	-- --	-- --
213.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	30,00	461,00 --	-- --	13830 --	-- --	-- --	-- --
214.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	30,00	1327,70 --	-- --	39831 --	-- --	-- --	-- --
215.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установак и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0022367	493900,00 --	-- --	1105 --	-- --	-- --	-- --
216.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	15,00	1894,56 --	-- --	28418 --	-- --	-- --	-- --
217.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,00	155,00 --	-- --	2325 --	-- --	-- --	-- --
218.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У3	шт	7,00	5567,78 --	-- --	38974 --	-- --	-- --	-- --
219.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У4	шт	8,00	2459,00 --	-- --	19672 --	-- --	-- --	-- --
220.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	20,80	138,60 --	-- --	2883 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	16,00	31,01 --	-- --	496 --	-- --	-- --	-- --
222.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	44,00	100,87 --	-- --	4438 --	-- --	-- --	-- --
223.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	6,00	3930,81 --	-- --	23585 --	-- --	-- --	-- --
224.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	6,00	629,86 --	-- --	3779 --	-- --	-- --	-- --
225.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	10,00	10,09 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
226.	Ц0108-289 -2	Заземление одиночной опоры железобетонной	шт	76,00	1265,00 540,00	-- --	96140 41040	-- --	3,00 --	228 --
227.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниями из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	190,00	107,30 32,40	3,50 0,40	20387 6156	665 76	0,18 0,00	34 0
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4 кВ								1173889
		Раздел: Подвеска проводов								
228.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,18	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	7332 1618	5495 1133	51,10 22,72	9 4
229.	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,11	165875,00 --	-- --	17915 --	-- --	-- --	-- --
230.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,00	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	7250 2741	4305 1168	16,10 4,45	16 4
231.	СПрайс-ли ст	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого	м	1043,59	225,27 --	-- --	235088 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена сечением СИП 4х50								
		Итого по разделу: Подвеска проводов								267585
ИТОГО:							6809684	170552		1687
							286480	44082		183

Накладные расходы :

На монтажные работы	205263
На общестроительные работы	125996
Всего накладных расходов:	331259
Итого с накладными	7140943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282040
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7422983
Итого с временными, 2,8 %	7562499
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	7650089
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7670578
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7721800
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	19744643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	394893
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20139536
Со скидкой	19486650,10
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2338398,01
Итого с НДС	21825048,11

Сдал: _____

Принял _____

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР