Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Установка гаражей для центральной котельной г.Ушарал Алакольского района (модульный вариант)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	12 040 997				1 444 920	13 485 917

Заказчик_____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик_____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Установка гаражей для центральной котельной г.Ушарал Алакольского района (модульный вариант)

Акт

выполненных работ за октябрь 2014 года

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	32,5	42,18	40,26	1371	1308	403	0,0129	0
		м3 грунта		1,86	10,91	60	355	97	0,03733	1
2	Е11-2-7	Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением трамбовками	216	2494,31	0	538771	0	312041	7,65	1652
		м3 подстилающего слоя		1174,5	0	253692	0	123	0	0
3	П7-1-3	Перевозка грузов на 1 км, 3 класс груза	58,5	40,7	40,7	2381	2381	476	0	0
		т		0	8,14	0	476	100	0,01709	1
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	216	389,25	0	84078	0	95008	2,48	536
		м3 грунта		389,25	0	84078	0	113	0	0
5	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	216	3,82	3,82	825	825	276	0	0
		м3 грунта								

			0	1,32	0	285	97	0,00433	1
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	20	167,18	0	3344	0	3779	1,21	24
	м3 грунта								
			167,18	0	3344	0	113	0	0
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	216	25,65	5,38	5540	1162	4247	0,129	28
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	0	4378	0	97	0	0
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,25	4159,03	66,01	5199	83	290	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	245	31	105	0,1218	0
9 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,1	7037,85	112,36	14779	236	2346	6,34	13
	м3								
			1021,5	42,44	2145	89	105	0,2073	0
10 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,85	56200		47770				
	т								
11 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,25	9624,46	990,15	50528	5198	11129	10,4	55
	м3								
			1644,75	374,04	8635	1964	105	1,8268	10
12 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,2305	56200		69154				
	т								
13 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,303	65000		19695				
	т								
14 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,2	6535,96	353,46	92811	5019	10713	3,6	51
	м3								
			585	133,52	8307	1896	105	0,6521	9
15 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,45	65900		29655				
	т								

16 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,25	65000		16250				
	т								
17 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1632	93997,62	304,24	15340	50	5688	198	32
	т								
			33075	114,75	5398	19	105	0,56	0
18 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,12625	62200		7853				
	т								
19 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,212	15
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2689	104	118	0,007	1
20 Е11-14-5	Устройство бетонных полов, армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	216	1184,46	67,71	255843	14625	18128	0,3954	85
	м2 пола								
			63,62	4,61	13742	996	123	0,0139	3
21 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,65	5239,08	327,33	8644	540	3489	11,6	19
	т								
			1890	123,75	3119	204	105	0,6	1
22 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,65	67700		111705				
	т								
23 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	216	182,58	13,43	39437	2901	15327	0,366	79
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	11372	1089	123	0,0246	5

Раздел 3 Каркас

24 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,415	4646,85	2285,57	11222	5520	4774	9,35	23
	т конструкций								
			1579,5	617,13	3814	1490	90	2,34	6
25 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	1,35	122800		165780				
	т								
26 99-1-1(пл)	Труба профильная 200х200	2,5	42887		107218				
	т								

27	Е9-22-1								
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2,898	9523,56	4795,68	27599	13898	13249	23	67
	т конструкций								
			3712,5	1367,15	10759	3962	90	5,24	15
28	99-5-1(пл) Стальные конструкции (ферма)	2,5	83903		209758				
	т								
29	Е13-16-9 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	87,5	304,86	0,14	26675	12	353	0,0219	2
	м2								
			4,43	0,05	388	4	90	0,0003	0
30	1-1-909								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,13355	75600		10096				
	т								

Раздел 4 Стены

31	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	7,2	6383,52	337,41	45961	2429	8430	5,34	38
	м3 кладки								
			866,25	126	6237	907	118	0,62	4
32	Е9-42-3 Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	150	226,98	120,76	34047	18114	13001	0,4	60
	м2								
			66,6	29,7	9990	4455	90	0,107	16
33	2-3-31								
	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	150	4060		609000				
	м2								
34	Е46-55-1								
	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями, инвентарными лестницами и стоечными трубчатыми лесами колонн различного назначения	150	796,29	24,66	119444	3699	56363	2,38	357

	м2 вертикальной проекции		366,75	9	55013	1350	100	0,05	8
35 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	145	134,46	3,39	19497	492	17922	0,65	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	16965	104	105	0,0505	7
36 Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	145	26,43	0,02	3832	3	758	0,0299	4
	м2		5,81	0	842	0	90	0	0
Раздел 5 Кровля									
37 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	162	121,68	8,31	19712	1346	18382	0,5663	92
	м2 кровли		94,18	1,17	15257	190	119	0,0048	1
38 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	162	896		145152				
	м2								
39 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	162	121,68	8,31	19712	1346	18382	0,5663	92
	м2 кровли		94,18	1,17	15257	190	119	0,0048	1
40 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	162	1190		192780				
	м2								
41 1-1-4923	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,55	58116		90080				
	т								
42 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	8,25	6240		51480				
	м3								

Раздел 6 Ворота

43 Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	3	31476,57	17434,99	94430	52305	27212	41,4	124
	т конструкций		7650	2428,67	22950	7286	90	8,15	24
44 Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	96	51,74	1,84	4967	177	1930	0,111	11
	м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	1771	67	105	0,0034	0
45 1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,1	56571		118799				
	т								
46 1-1-4438	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	1,2	51637		61964				
	т								
	Всего прямые затраты				**3627850**	**133944**			**3555**
					560447	**27513**			**114**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2933461				
	Накладные расходы, тенге				667392				
	- заработная плата, тенге				100109				
	- трудоемкость, чел-ч				334				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257715				
	Всего				**4552957**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45530				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18212				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4616699**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**11804899**				
	- материалы, тенге				7500860				
	- сметная заработная плата, тенге				1922381				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	4003
Налог (2 %)	236098
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12040997**
НДС (12 %)	1444920
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13485917**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакөлжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Победа 148,

БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик_____**Коныгин Г.П.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик_____**Безменов А.Ю.**