Заказчик: ТОО "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт

приемки выполненных работ за июль 2014 года

наружное электроснабжение- 0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	74,5	389,25 389,25	–	28999 28999	–	32769 113	2,48 –	185 –
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	7,2	408,12 238,5	169,62 4,07	2938 1717	1221 29	2322 133	1,55 0,0136	11 –
3	Е11-25-1 (ДМ)	Разборка покрытий из брусчатки к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1зпр=0,6; к1экс=0,6; к1зпм=0,6; к1мат=0; *м2 покрытия*	27	106,45 93,69	12,76 4,78	2874 2530	345 129	3271 123	0,5688 0,02334	15 1
4	Е6-1-1	Разборка бетонной отмостки *м3*	1	7246,57 195,75	66,01 24,93	7247 196	66 25	232 105	1,35 0,1218	1 –
5	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка пазух котлована и выравнивание траншеи *м3 грунта*	7,4	389,25 389,25	–	2880 2880	–	3254 113	2,48 –	18 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	16,5	36,7	27,8	606	459	246	0,06	1
		м кабеля		8,8	6,9	145	114	95	0,04	1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы- устройство постели из песка	16,5	134,1	–	2213	–	2501	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2213	–	113	–	–
8	30-8-92	Песок природный	21	844		17724				
		м3								
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	65,4	134,1	–	8770	–	9910	0,972	64
		м3 грунта		134,1	–	8770	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64,5	21,55	4,52	1390	292	1065	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1098	–	97	–	–
11	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4,5	381,25	33,29	1716	150	100	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	23	52	133	0,04038	–
12	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	503,67	15,35	15110	461	439	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	178	152	133	0,01766	1
13	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины- до толщ.5см К=2,000;	60	60,11	–	3607	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	30	604,12	15,35	18124	461	439	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	178	152	133	0,01766	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,35	1018,16	68,13	1375	92	61	0,144	–
				21,38	12,76	29	17	133	0,0438	–
		м3 материала основания в плотном теле								
16	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	27	181,7	21,26	4906	574	5450	0,948	26
				156,15	7,97	4216	215	123	0,0389	1
		м2 покрытия								
17	99-1-1	Брусчатка	27	1451,38		39187				
		м2								
18	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,6	2369,27	100,89	1422	61	114	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–
19	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,3	7368,97	66,01	2211	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
		Раздел 2. Монтажные работы								
20	Е22-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,08	456831,67	1984,82	36547	159	4852	270	22
				45900	749,25	3672	60	130	3,66	–
		км трубопровода								
21	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	78	38,1	3,2	2972	250	2186	0,15	12
				28,8	0,7	2246	55	95	0,004	–
		м кабеля								
22	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	198	27,5	4	5445	792	3762	0,12	24
				19,3	0,7	3821	139	95	0,004	1
		м кабеля								
23	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	44	82,3	24,8	3621	1091	1405	0,16	7
				28,4	5,2	1250	229	95	0,031	1
		м кабеля								
24	99-1-1	Стоимость кабеля АВбБШв 4х50мм2 (ож) 0,66 К=1,020;	326,4	317,92		103769				
		м								
25	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	32
				1355	558	5420	2232	95	3,261	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	99-1-1	Муфты концевые ЕРКТ-003- L 12-СЕЕ01	4	6151,1		24604				
		шт								
27	18-3-209	Наконечники кабельные: 70-10-11-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	8	137		1096				
		шт								
28	Ц8-69-2	Шина сборная медная или алюминиевая, две полосы в фазе, сечение до 500 мм2	6	231,4	37,4	1388	224	1011	0,93	6
				170	7,4	1020	44	95	0,043	–
		м								
29	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0013	437100		568				
		т								
30	18-3-7	Шинодерзатель прим.	6	584		3504				
		шт								
31	1-5-214	Скобы духлапковые	4	154		616				
		шт								
32	99-1-1	Предохранитель 100А ПН-2	6	120,95		726				
		шт								
		Раздел 3. Заземление								
33	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,94	389,25	–	1144	–	1293	2,48	7
				389,25	–	1144	–	113	–	–
		м3 грунта								
34	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,017	–
		шт								
35	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,4	575	10	95	0,002	–
		м								
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,93	122,18	–	358	–	405	0,885	3
				122,18	–	358	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
		Всего прямые затраты				**368 120**	**16 934**			**467**
						73 259	**3 693**			**20**
		В том числе стоимость: материалов				277 928				
		Накладные расходы				85 415				
		- заработная плата, тенге				12 812				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 219				
		Всего				**480 754**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8 654				
		- сметная заработная плата, тенге				1 220				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				11 305				
		- сметная заработная плата, тенге				5 200				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 894				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 958				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**507 565**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1 015 130**				
		- материалы, тенге				555 856				
		- сметная заработная плата, тенге				206 072				
		Налог (2 %)				24 262				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 237 342**				
		НДС (12 %)				148 481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **1 385 823**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: реконструкция учебного корпуса с пристройкой, расположенного по адресу: г.Астана пр.Женис,68

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года
благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	66,5	19,4	–	1290	–	1251	0,123	8
				19,4	–	1290	–	97	–	–
2	Е1-162-2	Разработка грунта вручную под отмостку по периметру существующего здания *м3 грунта*	6,43	294,75	–	1895	–	2141	1,89	12
				294,75	–	1895	–	113	–	–
3	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания *м3 основания*	9,52	2369,27	100,89	22555	960	1820	0,85	8
				123,75	38,25	1178	364	118	0,18	2
4	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	8	7246,57	66,01	57973	528	1853	1,35	11
				195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
5	Е1-162-2	Разработка грунта вручную при устройстве дорожки пешеходной	6,9	294,75	–	2034	–	2298	1,89	13

	м3 грунта								
			294,75	–	2034	–	113	–	–
6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под пешеходную дорожку и поребрики	5,18	2369,27	100,89	12273	523	990	0,85	4
	м3 основания								
			123,75	38,25	641	198	118	0,18	1
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	28	554,88	6,63	15537	186	4112	0,698	20
	м бортового камня								
			108,68	1,76	3043	49	133	0,0061	–
8 99-1-1	Камень бортовой (поребрик) 800*80*200	18	241,9		4354				
	шт								
9 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под пешеходную дорожку	4,1	2783,6	–	11413	–	2678	3,24	13
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	2177	–	123	–	–
10 Е1-162-2	Разработка грунта вручную при установке бортовых камней	1,3	294,75	–	383	–	433	1,89	2
	м3 грунта								
			294,75	–	383	–	113	–	–
11 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бордюры	0,63	2369,27	100,89	1493	64	120	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	78	24	118	0,18	–
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней с	21	554,88	6,63	11652	139	3084	0,698	15
	м бортового камня								
			108,68	1,76	2282	37	133	0,0061	–
13 99-1-1	Камень бортовой БР 1000*300*150	12	628,93		7547				
	шт								
14 Е1-162-2	Разработка грунта вручную под отмостку по периметру строящегося здания	11,9	294,75	–	3508	–	3964	1,89	22
	м3 грунта								
			294,75	–	3508	–	113	–	–
15 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,61	2783,6	–	18400	–	4317	3,24	21
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	3510	–	123	–	–

16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	5	7246,57	66,01	36233	330	1159	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	105	0,1218	1
17	Е1-162-2	Разработка грунта вручную для устройства крыльца для пожарного выхода	2,1	294,75	–	619	–	699	1,89	4
		м3 грунта		294,75	–	619	–	113	–	–
18	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания крыльца	0,35	2369,27	100,89	829	35	66	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	43	13	118	0,18	–
19	Е6-11-10	Армирование стен и днища крыльца	0,03	5239,08	327,33	157	10	64	11,6	–
		т		1890	123,75	57	4	105	0,6	–
20	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03	41200		1236				
		т								
21	Е6-1-1	Устройство стен и днища крыльца из бетона М200	1,16	7889,17	66,01	9151	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,1218	–
22	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов - устройство забора	1,3	402,75	–	524	–	592	2,8	4
		м3 грунта		402,75	–	524	–	113	–	–
23	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона М200	1,1	9314,75	95,97	10246	106	933	4,9	5
		м3		771,75	36,25	849	40	105	0,1771	–
24	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек из труб стальных	0,593	4658,59	2861,37	2763	1697	901	5,88	3
		т конструкций		1067,22	620,1	633	368	90	1,98	1
25	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,020;	58,956	756		44571				
		м								

26	Е9-57-5	Монтаж ограждений территории	0,24	22247,56	8912,18	5339	2139	2624	54,3	13
		т конструкций								
				10170	1974,78	2441	474	90	7,58	2
27	Е9-48-1	Электродуговая сварка секций ограждения	0,247	1333,5	312,12	329	77	151	2,96	1
		т								
				679,5	–	168	–	90	–	–
28	Е9-57-5	Монтаж калитки и ворот ограждения территории	0,14	22247,56	8912,18	3115	1248	1530	54,3	8
		т конструкций								
				10170	1974,78	1424	276	90	7,58	1
29	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,14	162700		22778				
		т								
30	99-1-1	Навесы дверные	8	86,39		691				
		шт								
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,4	21,8	0,05	510	1	122	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	136	–	90	0,0001	–
32	Е9-22-12	Монтаж стойки для уличного освещения из трубы стальной Д-159мм	0,043	4658,59	2861,37	200	123	66	5,88	–
		т конструкций								
				1067,22	620,1	46	27	90	1,98	–
33	Е1-16-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	48	20,41	19,37	980	930	302	0,00602	–
		м3 грунта								
				0,99	5,48	48	263	97	0,01944	1
34	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	76,8	98,12	98,12	7536	7536	1507	–	–
		т								
				–	19,62	–	1507	100	0,0412	3
35	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную на территории строящегося здания	160	19,4	–	3104	–	3011	0,123	20
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	3104	–	97	–	–

36 Е47-25-4									
	Подготовка почвы вручную с внесением чернозема	160	58,28	–	9325	–	12029	0,4	64
	м2								
			58,28	–	9325	–	129	–	–
37 99-1-1	Чернозем	24	622,02		14928				
	м3								

Всего прямые затраты	**347471**	**16709**	**282**
	44208	**3997**	**13**
В том числе стоимость: материалов, тенге	286557		
Накладные расходы, тенге	55086		
- заработная плата, тенге	8263		
- трудоемкость, чел-ч	28		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24153		
Всего	**426710**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	7681		
- сметная заработная плата, тенге	1083		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	10034		
- сметная заработная плата, тенге	4616		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4344		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1738		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**450507**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1076712**		
- материалы, тенге	684871		
- сметная заработная плата, тенге	163115		
Налог (2 %)	21534		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1098246**		

НДС (12 %)	131790
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1230036**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Баскару колледжі
Колледж управления

23.12.24г