Заказчик: ТОО "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса с пристройкой, расположенного по адресу: г.Астана пр.Женис,68

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года
общестроительные работы- не учтенные сметой

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Облицовка стен ГКЛ								
1	Е15-36-1	Облицовка стен ГКЛВ при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас м2	148,81	845,24	4,85	125780	722	35043	1,288	192
				222,86	1,41	33164	210	105	0,0062	1
		Раздел 2 Устройство перегородок в санузлах								
2	Е7-20-3	Установка металлических консолей т стальных элементов	0,198	175710,1	1826,1	34791	362	2437	42,7	8
				8100	690,75	1604	137	140	3,37	1
3	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,198	40200		7960				
4	Е10-10-1	Устройство перегородок в санузлах	32,95	174,5	31,62	5750	1042	6122	0,889	29

		м2 перегородок								
				142,88	11,95	4708	394	120	0,0583	2
5	99-1-1	Перегородки из ламинированного ДСП	32,95	5736,42		189015				
		шт								
		Раздел 3 Заполнение дверных проемов (переход)								
6	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,82	367,11	19,34	1035	55	494	0,8342	2
		м2 проемов								
				139,39	6,57	393	19	120	0,0321	–
7	99-1-1	Двери металлопластиковые из 4-х камерного профиля коричневого цвета (золотой дуб), стеклопакет однокамерный, простой, прозрачный, толщиной 24мм,ручка дуга с ключами, доводчики-тамбур	2,82	18176,84		51259				
		м2								
		Раздел 4 2-й этаж - переход в существующее здание								
8	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен толщ.640мм (3,0*1,4*0,64м)	2,69	1795,5	627,75	4841	1693	3786	7,1	19
		м3								
				1167,75	236,25	3149	637	100	1,16	3
9	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,096	13864,97	4022,39	1331	386	878	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	873	103	90	3,81	–
10	99-1-1	Швеллер № 24	4	1451		5804				
		м								
11	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	5	59,75	0,42	299	2	131	0,161	1
		болт								
				28,8	0,16	144	1	90	0,0008	–
12	99-1-1	Болты М16- 60	6	41,47		249				
		шт								
13	Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса- обрамление дверного проема	0,31	13864,97	4022,39	4298	1247	2835	56,5	18

	т конструкций								
			9090	1071,86	2818	332	90	3,81	1
14 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,31	146000		45260				
	т								
15 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,319	1333,5	312,12	425	100	195	2,96	1
	т								
			679,5	–	217	–	90	–	–
16 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,2	21,8	0,05	419	1	101	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	112	–	90	0,0001	–
17 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен дверного проема цементным раствором	3,34	293,01	3,39	979	11	413	0,65	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	391	2	105	0,0505	–
18 Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону верха дверного проема цементным раствором	0,71	297,36	3,39	211	2	92	0,68	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			122,4	0,72	87	1	105	0,0505	–
19 Е6-1-1	Устройство днища дверного проема из бетона В15	0,2	7889,17	66,01	1578	13	46	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
20 Е10-7-2	Обшивка стен фанерой	4,89	35,29	4,32	173	21	173	0,183	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			27,9	1,64	136	8	120	0,008	–
21 Е10-12-3	Подшивка верха дверного проема фанерой	0,87	117,12	4,48	102	4	113	0,671	1
	м2 потолков								
			106,65	1,69	93	1	120	0,0082	–
22 99-1-1	Фанера 21ммК=1,025;	5,904	926,12		5468				
	м2								
23 Е26-30-1	Теплоизоляция дверного проема изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,6	4497,67	378,22	2699	227	2225	20,04	12
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	2140	85	100	0,69	–

24	99-1-1	Маты теплоизоляционные из стекловолокна ISOVER OL-P -100ммК=1,030;	0,618	4665,16		2883			
		м3							
25	Е15-36-1	Облицовка стен дверного проема при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	6,5	582,74	4,85	3788	32	1531	1,288	8
		м2		222,86	1,41	1449	9	105	0,0062	–
26	Е15-37-9	Облицовка верха дверного проема гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1,5	670,87	2,86	1006	4	445	1,63	2
		м2		282,04	0,94	423	1	105	0,0046	–
27	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	8,4	250		2100				
		м2								
28	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих гипсовых растворных смесей толщиной 2мм	6,5	137,42	3,43	893	22	512	0,4552	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	479	9	105	0,0063	–
29	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих гипсовых растворных смесей толщиной 2 мм	1,5	176,33	3,94	264	6	163	0,5535	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	153	2	105	0,00729	–
30	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен дверного проема поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,5	306,5	2,1	1992	14	449	0,39	3
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	423	5	105	0,0039	–
31	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных верха дверного проема поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,5	325,41	2,33	488	3	129	0,49	1
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	122	1	105	0,0043	–

32	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	3,27	367,11	19,34	1200	63	572	0,8342	3
		м2 проемов		139,39	6,57	456	21	120	0,0321	–
33	99-1-1	Двери металлопластиковые из 4-х камерного профиля коричневого цвета (золотой дуб), стеклопакет однокамерный, простой, прозрачный, толщиной 24мм, ручка дуга с ключами, доводчики	3,2782	18384,18		60267				
		м2								
		Раздел 5 Устройство приямка								
34	E1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы	0,49	218,93	–	107	–	121	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	107	–	113	–	–
35	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	2783,6	–	557	–	130	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	106	–	123	–	–
36	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5	5239,08	327,33	2620	164	1057	11,6	6
		т		1890	123,75	945	62	105	0,6	–
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05	41200		2060				
		т								
38	E6-1-1	Устройство днища и стен приямка из бетона М200	0,78	7889,17	66,01	6154	51	181	1,35	1
		м3		195,75	24,93	153	19	105	0,1218	–
		Раздел 6 1-ый этаж- тепловой узел								
39	E8-7-6	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	10,1	1778,34	34,37	17961	347	1784	0,925	9

м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,8	12,87	1382	130	118	0,0629	1
Всего прямые затраты			**594066**	**6594**			**331**
			56266	**2194**			**9**
В том числе стоимость: материалов, тенге			531209				
Накладные расходы, тенге			62158				
- заработная плата, тенге			9324				
- трудоемкость, чел-ч			31				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			39373				
Всего			**695597**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			12521				
- сметная заработная плата, тенге			1765				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			10				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			16358				
- сметная заработная плата, тенге			7525				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			46				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7081				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2832				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**734389**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**1755190**				
- материалы, тенге			1269590				
- сметная заработная плата, тенге			207899				
Налог (2 %)			35104				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1790294**				
НДС (12 %)			214835				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2005129**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса с пристройкой, расположенного по адресу: г.Астана пр.Женис,68

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

наружные работы- облицовка фасада

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-1 ком.предложение	Утепление (утеплитель толщ.100мм, гидро-ветр-парозащитная мембрана, крепежный материал) и облицовка фасада керамической плиткой TONALITY-CLASSIC (Brick red 300*1191,5*22мм- стены, фронтон, декорэлемент; Creme light 300*1191,5*22мм- стены, профиль (крепеж) системы BAS, крепежный материал) *м2*	103,45	13140,01		1359334				
		Всего прямые затраты				**1 359 334**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов				1 359 334				
		Накладные расходы				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81 560				
		Всего				**1 440 894**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				25 936				
		- сметная заработная плата, тенге				3 657				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				33 884				
		- сметная заработная плата, тенге				15 587				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 668				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 867				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 521 249**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3 042 498**				
		- материалы, тенге				2 718 668				
		- сметная заработная плата, тенге				79 558				
		Налог (2 %)				72 716				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 708 501**				
		НДС (12 %)				445 020				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 153 521**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ЧОУ "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса с пристройкой, расположенного по адресу: г.Астана пр.Женис,68

Акт

приемки выполненных работ за январь 2014 года

общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Стены и перегородки									
1	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М 125 толщ.380мм, раствор М100	35,1	13992,62	506,12	491141	17765	49484	6,57	231
		м3 кладки		1005,75	189	35302	6634	118	0,93	33
2	Е8-12-1	Армирование кладки стен сеткой Вр1, d-4мм	0,174	63819,48	633,23	11105	110	2591	84,6	15
		т металлических изделий		12386,25	236,25	2155	41	118	1,155	–
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М75 раствор М50 толщ.380ммК=-1,000;	-7,12	10935,82	506,12	-77863	-3604	-10038	6,57	-47
		м3 кладки		1005,75	189	-7161	-1346	118	0,93	-7
4	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 раствор М100 толщ.380мм	7,12	13992,62	506,12	99627	3604	10038	6,57	47
		м3 кладки		1005,75	189	7161	1346	118	0,93	7

Раздел 6 Плиты перекрытия										
5	99-1-1(пл)	ПК 51.15-8АмУТК=-1,000; *шт*	-5	13856		-69280				
6	99-1-1(пл)	ПК 51.12-8А1УТ *шт*	5	10166		50830				
7	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт сборных конструкций*	1	2330,1	465,39	2330	465	736	2,295	2
				384,75	141,41	385	141	140	0,57945	1
8	99-1-1(пл)	ПК 30.12-8Т *шт*	1	5982		5982				
Раздел 8 Перемычки										
9	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	38	155,93	99,65	5925	3787	3808	0,222	8
				35,78	35,78	1360	1360	140	0,15765	6
10	99-1-1(пл)	3ПБ 21-8-п *шт*	5	1129		5645				
11	99-1-1(пл)	3ПБ 16-37-п *шт*	4	898		3592				
12	99-1-1(пл)	2ПБ 13-1-п *шт*	11	435		4785				
13	99-1-1(пл)	ПРГ 36.1.4-4ТК=-1,000; *шт*	-3	5538		-16614				
14	99-1-1(пл)	ПРГ 28.1.3-4Т *шт*	6	4886		29316				
15	99-1-1(пл)	2ПБ 16-2-п *шт*	3	514		1542				
16	99-1-1(пл)	2ПБ 10-1-п *шт*	9	514		4626				
17	Е9-24-1	Монтаж металлических перемычек *т конструкций*	0,0626	20421,17	6033,59	1278	378	860	84,75	5
				13635	1607,8	854	101	90	5,715	–
18	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС (уголок 120х8мм) *т*	0,0626	62300		3900				

19	Е6-19-1	Устройство опорных подушек	0,137	2923,91	474,02	401	65	321	12,375	2
		м3		2052	179,09	281	25	105	0,8745	-
20	99-1-1(пл)	Опорные подушки ОП2 (510*380*140мм)	2	666		1332				
		шт								
21	99-1-1(пл)	Опорные подушки ОП 1 (380*380*140мм)	4	499		1996				
		шт								
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,2	24,74	0,08	203	1	65	0,04425	-
		м2		8,72	0,03	72	–	90	0,00015	-
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	16,4	26,93	0,03	442	–	92	0,03195	1
		м2		6,24	–	102	–	90	-	-
		Раздел 11 Заполнение проемов								
		11.2 Окна								
24	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,3	591,19	28,51	1951	94	1331	1,9545	6
		м2 проемов		326,6	9,28	1078	31	120	0,0453	-
25	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	3,3	10600		34980				
		м2								
		11.3 Витражи								
26	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	38,64	1443,92	43,27	55793	1672	48885	7,47	289
		м2		1390,5	15,23	53729	588	90	0,0615	2
27	99-1-1(пл)	Витражи с тройным остеклением	38,64	33650		1300236				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1955201**	**24337**			**559**

	95318	**8921**	**42**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1835547		
Накладные расходы, тенге	108173		
- заработная плата, тенге	16226		
- трудоемкость, чел-ч	54		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	123802		
Всего	**2187176**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	39369		
- сметная заработная плата, тенге	5551		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	51433		
- сметная заработная плата, тенге	23659		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	144		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22265		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8906		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2309149**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5518866**		
- материалы, тенге	4386957		
- сметная заработная плата, тенге	432222		
Налог (2 %)	110377		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5629243**		
НДС (12 %)	675509		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6304752**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор
18.08.14г

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ЧОУ "Колледж управления"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса с пристройкой, расположенного по адресу: г.Астана пр.Женис,68

Акт

приемки выполненных работ за январь 2014 года

общестроительные работы - дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Плиты перекрытия									
1	Е6-19-2	Устройство монолитных участков из бетона В15	4,02	9283,7	424,86	37320	1708	5250	6,225	25
		м3		1083,38	160,49	4355	645	105	0,7839	3
2	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2104	45800		9636				
		т								
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0183	50600		926				
		т								
	Раздел 11 Заполнение проемов									
	11.2 Окна									
4	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	0,11	463,85	28,12	51	3	31	1,3668	-
		м2 проемов								

			228,39	9,28	25	1	120	0,0453	–
5 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двукамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой тонированные	0,11	14400		1584				
	м2								
	Всего прямые затраты				**49517**	**1711**			**25**
					4380	**646**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				43426				
	Накладные расходы, тенге				5281				
	- заработная плата, тенге				792				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3288				
	Всего				**58086**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1046				
	- сметная заработная плата, тенге				147				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				1366				
	- сметная заработная плата, тенге				628				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				591				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				237				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**61326**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**146569**				
	- материалы, тенге				103788				
	- сметная заработная плата, тенге				17736				
	Налог (2 %)				2931				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**149500**				
	НДС (12 %)				17940				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**167440**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор [illegible]
18.02.14г.