Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» декабря 2018 года

Заказчик ГУ «Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан», СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,51

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 06.12.2018 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «АРЭС», ГСЛ №14008328 от 06.06.2014 года

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 07.12.2018 г., ТОО "Кредо СК", директор Нагорный П.Г., эксперт – Нагорная Г.А., КДСЖКХ № 06833 от 20.03.2014г., КДСЖКХ № 06834 от 20.03.2014г., КДСЖКХ № 07133 от 15.05.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 07.12.2018 г., ТОО «Юнисол», директор Лагунова О.В., СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции,28 , лицензия ГСЛ № 17017372 от 11.08.2017, II категория

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт КП «Южный»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: СКО, г. Петропавловск, автодорога республиканского значения А-16 «Жесказган - Петропавловск» 954 км»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1).Решение КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», № 16.3.1-36/166 от 12.02.2018 года.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Управление государственного государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО", № 374 от 09.11.2018 г..

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) генеральный проектировщик: ТОО «Курылыс Синтез» ГСЛ № 17017372 от 11.08.2017 года заказ №23-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан», приказ №472 от 11.07.2018 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2018 г.; окончание работ декабрь 2018 г.;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,3;**

фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Административное здание имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Площадь застройки	$м^2$	78,5	118,6
2	Объем здания	$м^3$	297,0	349,78
3	Общая площадь, в том числе:	$м^2$	83,0	97,73
4	Число этажей	этаж	2	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание безкаркасное, с несущими наружными и внутренними продольными стенами.

Фундаменты – буронабивные сваи Ø 300 мм с шагом 1,0-1,5 метра;

Отмостка – асфальтобетонная по всему периметру здания;

Цоколь – из силикатного полнотелого кирпича ;

Наружные стены из силикатного кирпича на цементно – песчаном растворе, толщиной 510 мм;

Перегородки – выполнены их керамического кирпича толщиной 120 и деревянные;

Перемычки – сборные железобетонные типа ПБ.

Покрытие 2 этажа – из сборных железобетонных плит

Покрытие 1 этажа – из сборных железобетонных плит

Перекрытие над помещением №5 – деревянное из доски поперечным сечением 150*50 мм, утеплитель мин.вата толщиной 100 мм;

Покрытие над помещением №5 – деревянное из доски поперечным сечением 200*50 мм;

Наружная отделка:

Стены - облицовка кассетами система VENFAS-7 из композитного материала

Кровля – оцинкованный профлист по деревянным стропилам.

Внутренняя отделка – согласно ведомости отделки (см. проект).

При строительстве были выполнены мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций согласно СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **18 810,996** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **15 953,000** тысяч тенге (без НДС), прочие затраты **2857,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **17 863, 999** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **15 006,999** тысяч тенге;

стоимость прочих затрат **2857,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт КП «Южный» по адресу: СКО, г. Петропавловск, автодорога республиканского значения А-16 «Жесказган - Петропавловск» 954 км», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **ГУ «ДП СКО МВД РК» Билялов Б.С.**

Технический надзор _____ **ТОО «Кредо СК» Нагорный П.Г.**

Авторский надзор _____ **ТОО «Юнисол» Лагунова О.В.**

Генеральный подрядчик _____ **ТОО «АРЭС» Ангелюк А.А.**

Тігілген және саналған
Прошито и пронумеровано
Бет (бетте) Листа (листов)

Счет-фактура № 00000000141 от 24 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 05.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЭС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960440000042, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Токсан би, дом № 102 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005736, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ658560000000008717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции, дом № 51

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960440000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЭС", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Токсан би, дом № 102 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 910140000121, ГУ "Департамент внутренних дел СКО МВД РК", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции, дом № 51

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Департамент внутренних дел СКО МВД РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 910140000121, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции, дом № 51

ИИК получателя: KZ160705022523251001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт КП "Южный" по адресу : СКО г. Петропавловск. автодорога республиканского значения А-16 "Жесказган-Петропавловск 954 км"	работа	1	15 949 999,11	15 949 999,11	12%	1 913 999,89	17 863 999,00		
Всего по счету:					**15 949 999,11**		**1 913 999,89**	**17 863 999,00**		

Руководитель: Ангелюк А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Козаченко Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение Г к МУ по переходу к СН
Заказ 23-19

Заказчик: ГУ "Департамент полиции СКО МВД РК"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи ТОО "АРЭС", г. Петропавловск, ул. Токсан би 102А
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Капитальный ремонт КП "Южный" по адресу: СКО, г.Петропавловск, автодорога республиканского значения А-16 "Жесказган-Петропавловск" 954 км"
(наименование, адрес)

Объект : Пост полиции "Южный"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №570

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2018г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимо тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы				
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя. Демонтаж	м2 поверхности облицовки	122	11124,05	135
2	2	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,2052	69542,81	8
3	3	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Демонтаж пристройки ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,3406	59979,11	8

4	4 1109-0403-0202	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3998	535722,86	2
5	5 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,6	34982,39	1
6	6 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	54	1090,83	
7	7 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	54	247,04	
8	8 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	54	435,41	
9	9 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	54	271,89	
10	10 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	54	478,83	
11	11 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	83	500,36	
12	12 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	83	108,86	
13	13 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	66,53	202,37	
Раздел 2 Стены						
14	14 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	12,04	13047,26	15
15	15 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,3	34914,24	8

16	16 1115-0108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м2	129,83	2036,31	2
17	17 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	129,83	1123,18	1
18	18 2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	129,83	13670,64	17
Раздел 4 Пристройка						
19	19 1105-0101-2603	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	1,5	51473,33	7
20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	251706,96	
21	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415	261441	1
22	22 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ростверка	м3	2,2	49145	10
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0307	251706,96	
24	24 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	147255,84	7
25	25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,9	2553,27	12
26	26 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,6	37773,26	173
27	27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0386	649792,75	25

28	28 1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,6439	546359,27	8
29	29 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,6439	11231,83	
30	30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,85	240,55	
31	31 1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж остекленного витража /прим/	м2	66	19660,36	12
32	32 2902-0000-0000(пл)	Пленка для бронирования стеклаК=0,950;	м2	62,7	3760,56	2
33	33 2106-1001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,4579	2082672	9
	Раздел 5 Лестница					
34	34 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8	2902,5	
35	35 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,02	13450	
36	36 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	36694,29	2
37	37 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0172	649767,44	1
38	38 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,78328	111183,33	19
39	39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,78328	562984,56	100

40	40 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	34285	
41	41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	1252,44	
42	42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0369	28915,99	
43	43 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0369	323461,08	
44	44 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	7,77	3800,13	
45	45 1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х480 мм т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	4	1985,25	
46	46 1146-0101-0802	Балки и прогоны. Обетонирование в гнездах при опирании на стену	м3	0,2	78575	
47	47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	87,38	207,19	
Раздел 6 Проемы						
48	48 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	17,645	2925,7	
49	49 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	6,38	5386,52	
50	50 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,38	15907,32	1(
51	51 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	7,06	4193,48	2

52	52 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,06	19961,64	1
53	53 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,205	3678,95	
54	54 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и створка ГОСТ 30674-99	м2	4,205	22658,4	9
55	55 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	20,53	1856,5	3
56	56 2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	6,37	3099,6	1
57	57 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,12	1500,12	1
58	58 2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,38	1243,08	
59	59 2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,66	920,16	
60	60 2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	3	788,4	2
61	61 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Подоконная часть	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,1	2382,54	16

62	62 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, Подоконная часть	м2 отделываемой поверхности	7,1	1072,96	
63	63 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,1	648,03	
64	64 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу листами ПВХ /прим/	м откоса	34,03	851,4	2
65	65 2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 /прим/	м	34,03	1233,36	4
66	66 1115-0108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля. Наружные откосы	м2	8,02	2036,53	1
67	67 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	8,02	1122,94	
68	68 2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	8,02	13670,64	10
69	69 1110-0501-0301	Проемы площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,02	5782,67	1
70	70 2109-0202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,02	30591	61
71	71 1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	5,52	7405,8	40
72	72 2109-0403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой ГОСТ 31174-2003 kстм=0,7;	шт.	1	198475,7	198

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Полы

73	73 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем. 1 этаж, помещ. 1, 2, 3, 5	м2 площади уплотнения	27,28	349,05	
74	74 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,18	34734,86	
75	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,28	1252,35	
76	76 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	34,49	3850,88	1
77	77 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 10 мм /тип 2/ 1 этаж, помещение № 4	м2 стяжки	17,51	1244,26	
78	78 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	17,51	-293,2	
79	79 1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	5,05	6019,41	
80	80 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 10 мм /тип 1, 2-го этажа/, помещение № 1	м2 стяжки	17,1	1244,21	
81	81 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	17,1	-293,22	
82	82 1111-0101-1107	Стяжки из плит OSB. Устройство /прим/	м2 стяжки	24,1	1173,69	
83	83 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	41,27	3850,93	15
84	84 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по перекрытиям	м2 пола	24,1	2056,43	
85	85 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	24,1	6008,92	14

7.2 Потолки

86	86 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	43,83	4408,03
87	87 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство 1 этаж, помещения № 1, 2, 3	м2	38,17	2656,01
88	88 2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	38,17	3079,08
89	89 1211-0101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм. 1 этаж, помещение №4	м2	17,51	5751,46
90	90 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	17,51	3231,81
91	91 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,51	724,27
92	92 1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка оцинкованными листами с полимерным покрытием толщиной 1 мм /прим/,	м2 поверхности	28,922	1954,01
93	93 2105-0109-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,050;	м2	30,4815	1597,32
94	94 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство 2 этаж, помещения № 1,	м2	16,46	2655,95
95	95 2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	16,46	3079,08

7.3 Стены

96	96 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. 1 этаж, помещения № 1, 2, 3	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,15	2382,8	1
97	97 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, 1 этаж, помещения 1, 2, 3	м2 отделываемой поверхности	68,64	1072,8	
98	98 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,64	647,83	4
99	99 1110-0401-0102	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной до 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	5,91	5648,73	3
100	100 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, 1 этаж, помещения 4	м2 отделываемой поверхности	45	1072,82	4
101	101 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45	647,89	29
102	102 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,983	5111,58	25
103	103 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов.	м2 стен (за вычетом проемов)	110	3082,15	339

104	104 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, 1 этаж, помещение № 5	м2 отделываемой поверхности	110	1072,81	1
105	105 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110	647,85	7

Раздел 8 Прочее

8.1 Отмостка

106	106 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,782	349,4	
107	107 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,934	13527,84	
108	108 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,35	34731,43	

8.2 Ограждение смотровой площадки

109	109 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения смотровой площадки	т конструкций	0,4153	111179,87	4
110	110 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4153	562984,56	23

8.4 Хозпостройка - разборка и восстановление

111	111 1146-0601-0905	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов. Разборка хозпостройки	м3 строительного объема, включая подвал	12	1220,25	
112	112 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка хозпостройки /восстановление/	м3	0,08	112837,5	

113	113 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,4	1723,26	
114	114 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,2	1095,65	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	1 1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	37652,00	3
2	2 2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	16500,24	1
3	3 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10426	1
4	4 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	2
5	5 2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	2074,68	
6	6 1310-0902-1212	Бокс пластиковый под автоматы. Монтаж оборудования	шт.	1	421	
7	7 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	1016,28	
8	8 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3453	3
9	9 2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	663,12	
10	10 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования	шт.	8	3905	31
11	11 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	8	787,32	6

12	12 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,75	
13	13 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	250,56	
14	14 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	3	3838,67	
15	15 2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1720,44	
16	16 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	579,5	
17	17 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	14	25,92	
18	18 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	119,36	
19	19 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	60	69,88	
20	20 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0102	186393,96	
21	21 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5К=1,020;	км	0,03366	20169	
22	22 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5К=1,020; kстм=1,02;	км	0,02754	38660,65	
1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13695,00	1
2	2 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9190,8	

3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3453,74	6
4	4 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	502,2	
5	5 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5556,6	2
6	6 2307-0204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2836,08	
7	7 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	502,2	
8	8 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	
9	9 2307-0204-0627	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1058,4	
10	10 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	6275,4	3
11	11 2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1643,76	
12	12 2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	547,56	
13	13 2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	547,56	
14	14 2307-0204-0662	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2836,08	2
15	15 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2341	2
16	16 2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12

17	17 1308-0303-0701	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9423	
18	18 2307-0203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	19770,48	
19	19 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	17	2778,82	
20	20 2307-0106-0501	Светильник со светодиодами SMD мощность 13 Вт встроенный ACAUA S 12 WH 4000R IP20	шт.	17	24113,16	4
21	21 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2651,75	
22	22 2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1614,6	
23	23 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2761,67	
24	24 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	шт.	3	11992,32	
25	25 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	3	1615,67	
26	26 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4536	
27	27 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели UCLL-S-15-842-E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	694,44	
28	28 2305-1002-0203	Электрический конвектор 1,5 кВт, с терморегулятором	шт.	11	22003,92	2
29	29 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	971,5	

30	30 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	10	84,24	
31	31 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	628,25	
32	32 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	629	
33	33 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,48	
34	34 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	340,2	
35	35 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	743,36	2
36	36 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	456,84	
37	37 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	609,12	
38	38 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	219	579,47	12
39	39 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	219	25,92	

40	40 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	219	165,64
41	41 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0408	126128,88
42	42 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0816	186393,96
43	43 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0918	294958,8
44	44 2306-0144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0051	621270
45	45 2306-0144-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,00306	221693,76
46	46 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	км	0,0255	189282,96
47	47 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	934,83
48	48 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5142,67
49	49 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	755,88
50	50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2523,25
51	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1316

Всего	**150**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	30

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	15
НДС (12 %)	
Итого	17

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Ибраев И.А.

Зарменов Т.Г.

Сулейменов Р.Е.

форма №КС-3

Заказчик :ГУ "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "АРЭС"

СПРАВКА №1
стоимость выполненных работ за ноябрь 2018г
"Капитальный ремонт КП "Южный" по адресу: СКО, г.Петропавловск, автодорога республиканского значения А-16 "Жесказган-Петропавловск" 954 км"

Код застройщика	Код подрядчика	Договор				Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		570					

	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года за отчет.мес включительно	В отчетн месяце	СМР в см.баз ценах2001 в текущих ценах	Из них: В отч.мес в текущих ценах	Из них: По монтажу оборуд	Стоим. проч.затр не вход. в СМР	Дополнит.затраты: на приобр материалов	Дополнит.затраты: Другие доп затраты	Отчисления в фонд занятости	Соц налог	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КП "Южный"	15949999	15949999									
НДС 12%											1914000
К оплате		17863999									

ЗАКАЗЧИК

Подрядчик

Ибраев Н.К.