Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 019 313 000	14 638 000									1 568 357

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за август месяц 2017 года
ЛС 7-2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 6. Озеленение								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2792	12,15	--	56595	--	73007	0,07	345
		м2		12,15	--	56595	--	129	--	--
2	Е0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см	279,2	629,86	68,13	293390	31736	21151	0,14	67
		м3		21,38	12,76	9959	5944	133	0,04	20
3	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (толщ. 22см)	2792	39,58	0,34	184383	1603	236570	0,27	1247
		м2		39,24	0,13	182780	608	129	--	2
4	Е0147-25-5 К=1,4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/	2792	11,16	--	51974	--	67046	0,08	357
		м2		11,16	--	51974	--	129	--	--
5	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	614,24	1240,00	--	1270702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге		1857044	33339			2016
				Тенге		301307	6552			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1857044				
		Всего заработная плата -		Тенге			307859			
		Местные материалы -		Тенге		1522397				
		Накладные расходы -		Тенге		397775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			59666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2390107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2238
		Сметная заработная плата -	Тенге				367526			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4629859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2238
		Сметная заработная плата -	Тенге				367526			

Временные здания и сооружения	1,5%		69 448	
ИТОГО с временными			4 699 307	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%		108 554	
ИТОГО с зимними			4 807 861	
Затраты на выслугу лет	1%		46 993	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		18 797	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			4 873 651	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.	2,928		14 268 793	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%		285 376	
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			14 554 168	
НДС	12%		1 746 500	
ИТОГО с НДС			16 300 669	
Скидка	-10,2%		-1 662 668	
ИТОГО с НДС			14 638 000	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	356 043 776	136 239 902									14 597 132

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Подготовительные работы

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 1-2 Подготовительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Подготовительные работы								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (замена переувлажненного грунта основания насыпи)	2098,64	95,48	73,75	200386	154782	92246	0,14	302
		м3		21,38	11,67	44869	24489	133	0,04	86
2	C143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый	3052,26202	423,00	--	1291107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см (10 проходов)	2098,64	10,14	10,14	21280	21280	7357	--	--
		м3		--	3,61	--	7585	97	0,01	26
4	E0101-132-8 K=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	2098,64	7,91	7,91	16598	16598	7348	--	--
		м3		--	3,61	--	7575	97	--	4
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (8 проходов)	2098,64	12,51	12,51	26249	26249	8715	--	--
		м3		--	4,28	--	8984	97	0,01	29
6	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	2098,64	8,90	8,90	18672	18672	5451	--	--
		м3		--	2,68	--	5619	97	0,01	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1574291	237581			302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44869	54252			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1574291				
	Всего заработная плата -		Тенге				99120			
	Местные материалы -		Тенге			1291841				
		Накладные расходы -	Тенге			121116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				117288			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1797131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				117288			
	Временные здания и сооружения		1,5%			26 957				
	ИТОГО с временными					1 824 088				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			42 136				
	ИТОГО с зимними					1 866 224				
	Затраты на выслугу лет		1%			18 241				
	Затраты на дополнительные отпуска		0.4%			7 296				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г					1 891 762				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2.928			5 538 590				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			110 772				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					5 649 362				
	НДС		12%			677 923				
	ИТОГО с НДС					6 327 285				
	Скидка		-10,2%			-645 383				
	ИТОГО с НДС					5 681 902				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 2-1 Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Земляные работы								
		Проезжая и бульварная часть								
1	Е0101-17-8	Устройство корыта, грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1268	32,22	30,77	40861	39017	12011	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1801	10581	97	0,03	36
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на площадку для временного хранения)	2447,24	21,67	21,67	53032	53032	10606	--	--
		т		--	4,33	--	10606	100	0,09	223
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1268	3,76	3,24	4766	4113	1968	--	4
		м3		0,48	1,12	609	1420	97	--	5
4	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	11407,1	35,44	33,85	404310	386099	118853	0,01	123
		м3		1,56	9,18	17818	104711	97	0,03	358
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (транспортировка в пониженные места)	22015,703	49,50	49,50	1089777	1089777	217955	--	--
		т		--	9,90	--	217955	100	0,21	4577
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11407,1	3,76	3,24	42873	37005	17704	--	38
		м3		0,48	1,12	5475	12776	97	--	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1268	32,22	30,77	40861	39017	12011	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1801	10581	97	0,03	36
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	2447,24	21,67	21,67	53032	53032	10606	--	--
		т		--	4,33	--	10606	100	0,09	223
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1268	3,76	3,24	4766	4113	1968	--	4
		м3		0,48	1,12	609	1420	97	--	5
10	Е010333-А41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 41 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	96499,8	259,60	259,60	25051359	25051359	5010272	--	--
		т		--	51,92	--	5010272	100	1,09	105216
11	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3км длины)	49487,1	8,84	8,22	437426	406784	146888	--	--
		м3		--	3,06	--	151431	97	--	121
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49487,1	3,76	3,24	185993	160537	76804	--	164
		м3		0,48	1,12	23754	55426	97	--	184
13	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании	52980,9	67,00	--	3549719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	50755,1	12,51	12,51	634829	634829	210761	--	--
		м3		--	4,28	--	217280	97	0,01	710
15	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	50755,1	8,90	8,90	451568	451568	131820	--	--
		м3		--	2,68	--	135897	97	0,01	444
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50755,1	14,12	12,00	716534	608933	214900	0,01	619
		м3		1,62	2,75	82223	139323	97	0,01	619
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			32761705	29019215			978
			Тенге			134089	6090285			112799
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32761705				
	Всего заработная плата -		Тенге				6224374			
	Местные материалы -		Тенге			3608401				
		Накладные расходы -	Тенге			6195126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				929269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2337410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41294241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116874
		Сметная заработная плата -	Тенге				7153643			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			41294241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116874
		Сметная заработная плата -	Тенге				7153643			
	Временные здания и сооружения		1,5%			619 414				
	ИТОГО с временными					41 913 655				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			968 205				
	ИТОГО с зимними					42 881 860				
	Затраты на выслугу лет		1%			419 137				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			167 655				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					43 468 651				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			127 264 993				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 545 300				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					129 810 293				
	НДС		12%			15 577 235				
	ИТОГО с НДС					145 387 528				
	Скидка		-10,2%			-14 829 528				
	ИТОГО с НДС					130 558 000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	549 754 991	193 711 215									20 754 773

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	549 754 991	193 711 215									20 754 773

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Наружные сети связи

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 5-1 Наружные сети связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	451,9812	27,84	26,18	12581	11831	3884	0,01	5
		м3		1,66	7,20	750	3254	97	0,03	11
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9788	353,70	--	4944	--	5587	2,27	32
		м3		353,70	--	4944	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	225,9906	3,35	3,35	757	757	255	--	--
		м3		--	1,16	--	263	97	--	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,9894	134,10	--	937	--	1059	0,97	7
		м3		134,10	--	937	--	113	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,36	846,30	152,52	35849	6461	11610	1,02	43
		м3		153,68	57,15	6510	2421	130	0,28	12
6	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	5,648	20163,38	--	113883	--	120218	124,00	700
		кан.-км		19350,00	--	109289	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5648	540,00	--	3049920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ККС-4 (16 ШТ)								
8	У53-11-2	Устройство сборных железобетонных типовыхколодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом ККС-4	16	23108,98	9053,00	369744	144848	125030	31,00	496
		колодец		4883,00	2221,00	78128	35536	110	8,00	128
9	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/	24,32	14567,00	--	354269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,32	70,00	--	1702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106,56	245,44	3,82	26154	407	4877	0,21	23
		м2		37,35	1,44	3980	153	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3970742	164304			1306
			Тенге			204539	41627			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			920822				
		Материалы -	Тенге			158073				
		Всего заработная плата -	Тенге				246166			
		Местные материалы -	Тенге			393906				
		Накладные расходы -	Тенге			272521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				287044			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3049920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3049920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3232915				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4497858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				287044			
		Временные здания и сооружения	1,5%			67 468				
		ИТОГО с временными				4 565 326				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			105 459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					4 670 785				
	Затраты на выслугу лет		1%			45 653				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			18 261				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 734 699				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			12 957 803				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			259 156				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 216 959				
	НДС		12%			1 586 035				
	ИТОГО с НДС					14 802 994				
	Скидка		-10,2%			-1 509 905				
	ИТОГО с НДС					13 293 088				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 1-3 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 10КВ. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смотровая кабельная камера (6 шт)								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	148,992	27,84	26,18	4147	3900	1280	0,01	2
		м3		1,66	7,20	247	1073	97	0,03	4
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,608	423,90	--	1953	--	2207	2,80	13
		м3		423,90	--	1953	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	97,32	39,72	37,82	3866	3680	1215	0,01	1
		м3		1,87	11,00	182	1070	97	0,04	4
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	189,774	146,85	146,85	27868	27868	5574	--	--
		т		--	29,37	--	5574	100	0,62	117
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	97,32	3,76	3,24	366	316	151	--	--
		м3		0,48	1,12	47	109	97	--	--
6	Е0113-49-1	Пропитка щебня, мастикой "Битуминоль Н-2"	4,08	5652,57	462,96	23063	1889	7741	11,00	45
		м3		1935,00	173,25	7895	707	90	0,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных	56,52	16464,63	482,30	930581	27260	133745	9,07	513
		м3		1638,00	182,25	92580	10301	130	0,89	50
8	Е0106-1-1	Устройство набетонки (применительно)	0,9	5087,23	66,01	4579	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	56,52	70,00	--	3956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,09072	63237,00	--	5737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,7516	65900,00	--	181330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4446	58700,00	--	26098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09288	62000,00	--	5759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	171,6	711,48	8,23	122090	1412	17163	0,47	80
		м2		81,68	3,08	14016	529	118	0,02	3
15	Е0108-14-1	Кладка защитной стенки из полнотелого красного кирпича толщ. 120мм (применительно)	131,04	593,33	27,64	77750	3622	31590	1,25	164
		м2		193,95	10,35	25415	1356	118	0,05	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			1419143	70006			819
			Тенге			142512	20741			188
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1419143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			675822				
	Всего заработная плата -		Тенге				163252			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218924				
	Местные материалы -		Тенге			311879				
		Накладные расходы -	Тенге			200875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				193383			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1717219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				193383			
	Временные здания и сооружения		1,5%			25 758				
	ИТОГО с временными					1 742 977				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			40 263				
	ИТОГО с зимними					1 783 240				
	Затраты на выслугу лет		1%			17 430				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 972				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 807 642				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			4 947 107				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			98 942				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					5 046 049				
	НДС		12%			605 526				
	ИТОГО с НДС					5 651 575				
	Скидка		-10,2%			-576 461				
	ИТОГО с НДС					5 075 114				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1347,136	23,36	22,08	31468	29744	8936	0,01	12
		м3		1,28	5,56	1724	7488	97	0,02	26
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	409,34	32,22	30,77	13191	12595	3877	0,01	4
		м3		1,42	8,34	581	3416	97	0,03	12
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	3159,096	35,44	33,85	111970	106927	32915	0,01	34
		м3		1,56	9,18	4935	28999	97	0,03	99
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	3168,9	146,85	146,85	465353	465353	93071	--	--
		т		--	29,37	--	93071	100	0,62	1954
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	152,028	617,90	--	93937	--	106149	4,08	621
		м3		617,90	--	93937	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,664	134,10	--	5587	--	6313	0,97	40
		м3		134,10	--	5587	--	113	--	--
7	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	619,8688	2,80	2,80	1739	1739	585	--	--
		м3		--	0,97	--	603	97	--	2
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	19,1712	122,18	--	2342	--	2647	0,89	17
		м3		122,18	--	2342	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	702,944	491,00	--	345146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	104,8	846,30	152,52	88692	15984	28723	1,02	107
		м3		153,68	57,15	16106	5989	130	0,28	29
11	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,3108	20732,90	424,40	6444	132	3901	59,30	18
		км		9495,00	159,75	2951	50	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
12	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	1619	2397,42	1279,17	3881426	2070979	2200651	4,66	7545
		т		785,25	396,72	1271320	642290	115	1,42	2299
13	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	1619	2113,19	1559,69	3421248	2525132	2025637	3,26	5278
		т		553,50	534,47	896117	865307	115	2,00	3238
14	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	356,18	68500,00	--	24398330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы								
15	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,072	96708,90	47796,27	6963	3441	5705	286,00	21
		км		48375,00	12572,33	3483	905	130	49,07	4
16	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	52	313,94	0,42	16325	22	10582	0,90	47
		м		156,38	0,16	8132	8	130	--	--
17	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	72,72	1458,00	--	106026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,052	268907,88	115634,50	13983	6013	11470	662,00	34
		км		126000,00	43681,50	6552	2271	130	213,34	11
19	С130806-121 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	52,208	5657,00	--	295341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,052	1043023,23	154581,10	54237	8038	8221	368,00	19
		км		63225,00	58394,25	3288	3037	130	285,20	15
21	Е0122-48-1 к=0,5	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1	2309,34	279,90	2309	280	865	4,00	4
		футляр		660,38	4,65	660	5	130	0,01	--
22	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,026	104944,76	54237,13	2729	1410	2176	296,00	8
		км		49950,00	14426,10	1299	375	130	56,71	1
23	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,26	2203,00	--	57851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,3952	146403,43	74728,90	57859	29533	46384	413,00	163
		км		70416,50	19866,11	27829	7851	130	78,05	31
25	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	51,5	507,16	0,83	26119	43	11801	1,00	52
		м		175,95	0,32	9061	16	130	--	--
26	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	399,152	5589,00	--	2230861	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0515	307552,18	115368,43	15839	5941	14564	857,00	44
		км		162000,00	55530,00	8343	2860	130	271,21	14
28	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	51,706	7591,00	--	392500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0515	1272857,51	181410,91	65552	9343	9017	388,00	20
		км		66150,00	68530,50	3407	3529	130	334,70	17
30	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	2,9481216	2771,21	335,88	8170	990	3058	4,79	14
		футляр		792,45	5,57	2336	16	130	0,01	--
31	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,1659	205061,83	105048,10	34020	17427	27143	575,00	95
		км		98037,50	27815,01	16264	4615	130	108,82	18
32	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 450 мм	63,5	610,50	1,08	38766	69	16769	1,12	71
		м		202,73	0,41	12873	26	130	--	--
33	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	167,559	8907,00	--	1492448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,0635	409689,50	181879,25	26015	11549	21329	997,00	63
		км		189675,00	68706,00	12044	4363	130	335,56	21
35	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	63,754	15273,00	--	973715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0635	1492594,58	217692,68	94780	13823	13308	464,00	29
		км		78975,00	82235,25	5015	5222	130	401,64	26
37	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	4,6722408	3464,01	419,85	16185	1962	6059	5,99	28
		футляр		990,56	6,97	4628	33	130	0,02	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -5шт/								
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002		11,1558824	11925,59	2104,76	133040	23480	43305	13,90	155
		м3		2362,50	623,48	26356	6955	130	2,48	28
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	11,1558824	70,00	--	781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,1558824	232,00	--	2588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	6915,00	--	34575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	5	7548,00	--	37740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	4	3767,00	--	15068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	15	5734,00	--	86010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -4шт/								
45	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,4327273	11145,59	2104,76	160861	30377	56025	13,90	201
		м3		2362,50	623,48	34097	8999	130	2,48	36
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	14,4327273	70,00	--	1010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,4327273	232,00	--	3348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	4	10878,00	--	43512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	4	10870,00	--	43480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-334 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	5	5957,00	--	29785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	9	8927,00	--	80343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №6а /1шт/								
52	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	2,64	1271,02	100,89	3355	266	505	0,85	2
		м3		123,75	38,25	327	101	118	0,18	--
53	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	2,64	5652,57	462,96	14923	1222	5009	11,00	29
		м3		1935,00	173,25	5108	457	90	0,85	2
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	26,4	157,03	9,95	4146	263	1816	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1378	99	123	0,02	--
55	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	26,4	728,09	11,21	19221	296	1112	0,20	5
		м2		31,50	4,21	832	111	118	0,02	1
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	26,4	157,03	9,95	4146	263	1816	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1378	99	123	0,02	--
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	2,3	4846,51	66,01	11147	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	--
58	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	23,1	9075,42	369,93	209642	8545	46561	8,01	185
		м3		1410,75	139,73	32588	3228	130	0,68	16
59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8247	63237,00	--	241863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02128	60419,00	--	1286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02834	66000,00	--	1870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03658	64700,00	--	2367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	25,4	70,00	--	1778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,4	232,00	--	5893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	79,56	711,48	8,23	56605	655	7957	0,47	37
		м2		81,68	3,08	6498	245	118	0,02	1
66	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	63,9	535,40	27,64	34212	1766	12690	1,03	66
		м2		157,95	10,35	10093	661	118	0,05	3
		Устройство камеры монолитной №9 /1шт/								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,52	1271,02	100,89	1932	153	291	0,85	1
		м3		123,75	38,25	188	58	118	0,18	--
68	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,52	5652,57	462,96	8592	704	2884	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2941	263	90	0,85	1
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
70	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,2	728,09	11,21	11067	170	640	0,20	3
		м2		31,50	4,21	479	64	118	0,02	--
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,55	4846,51	66,01	7512	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	14,81	9075,42	369,93	134407	5479	29851	8,01	119
		м3		1410,75	139,73	20893	2069	130	0,68	10
74	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,50364	63058,00	--	94817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0174	66000,00	--	1148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	16,36	70,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,36	232,00	--	3796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	58,84	711,48	8,23	41863	484	5885	0,47	28
		м2		81,68	3,08	4806	181	118	0,02	1
80	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	44,8	535,40	27,64	23986	1238	8897	1,03	46
		м2		157,95	10,35	7076	464	118	0,05	2
		Устройство камеры монолитной №27 /1шт/								
81	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,84	1271,02	100,89	2339	186	352	0,85	2
		м3		123,75	38,25	228	70	118	0,18	--
82	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,84	5652,57	462,96	10401	852	3491	11,00	20
		м3		1935,00	173,25	3560	319	90	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	18,4	157,03	9,95	2889	183	1266	0,36	7
		м2		52,20	3,74	960	69	123	0,02	--
84	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	18,4	728,09	11,21	13397	206	775	0,20	4
		м2		31,50	4,21	580	77	118	0,02	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	18,4	157,03	9,95	2889	183	1266	0,36	7
		м2		52,20	3,74	960	69	123	0,02	--
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,9	4846,51	66,01	9208	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,12	--
87	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,8	9075,42	369,93	152467	6215	33862	8,01	135
		м3		1410,75	139,73	23701	2347	130	0,68	11
88	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,67264	63058,00	--	105473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01894	66000,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02478	64700,00	--	1603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18,7	70,00	--	1309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,7	232,00	--	4338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	62,87	711,48	8,23	44731	517	6288	0,47	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,68	3,08	5135	194	118	0,02	1
94	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	48,83	535,40	27,64	26144	1350	9697	1,03	50
		м2		157,95	10,35	7713	505	118	0,05	2
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕУКЛАДКА В1 р.з.								
95	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,0833	573356,43	358205,38	47761	29839	32649	1208,00	101
		км		205964,00	95529,35	17157	7958	130	373,98	31
96	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	64	1305,97	2,74	83582	175	21053	1,38	88
		м		252,00	1,04	16128	67	130	0,01	--
97	С130804-965 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84,133	50289,00	--	4230964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-8-18	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм	0,112	1037547,77	557107,52	116205	62396	92427	2226,00	249
		км		424350,00	210451,50	47527	23571	130	1027,85	115
99	С130806-156 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	112,448	39173,00	--	4404926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,112	3111104,39	580515,39	348444	65018	56827	1000,00	112
		км		171000,00	219294,00	19152	24561	130	1071,03	120
101	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	1,7414966	6651,08	697,00	11583	1214	4026	10,60	18
		футляр		1764,00	14,40	3072	25	130	0,03	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
103	С130805-1639Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 61° до 90°, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1129-2002	1	194933,00	--	194933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №1 /1шт/ стр. 34-36 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
104	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,4525	1271,02	100,89	1846	147	278	0,85	1
		м3		123,75	38,25	180	56	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,4525	5652,57	462,96	8210	672	2756	11,00	16
		м3		1935,00	173,25	2811	252	90	0,85	1
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	14,525	157,03	9,95	2281	145	999	0,36	5
		м2		52,20	3,74	758	54	123	0,02	--
107	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	14,525	728,09	11,21	10575	163	612	0,20	3
		м2		31,50	4,21	458	61	118	0,02	--
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	14,525	157,03	9,95	2281	145	999	0,36	5
		м2		52,20	3,74	758	54	123	0,02	--
109	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,6	4846,51	66,01	7754	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
110	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,4	9075,42	369,93	148837	6067	33056	8,01	131
		м3		1410,75	139,73	23136	2292	130	0,68	11
111	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,64426	63058,00	--	103684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01971	66000,00	--	1301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18	70,00	--	1260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18	232,00	--	4176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	65,71	711,48	8,23	46751	541	6572	0,47	31
		м2		81,68	3,08	5367	202	118	0,02	1
117	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	50,05	535,40	27,64	26797	1383	9940	1,03	52
		м2		157,95	10,35	7905	518	118	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			50700662	5592441			16389
			Тенге			2766195	1770076			8224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36321098				
	Материалы -		Тенге			1701973				
	Всего заработная плата -		Тенге				4536271			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24957664				
	Местные материалы -		Тенге			1302825				
		Накладные расходы -	Тенге			5270257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2635
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				790538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2495481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44086836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5326809			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14379564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14379564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15242338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			59329173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5326809			
	Временные здания и сооружения		1,5%			889 938				
	ИТОГО с временными					60 219 111				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			1 391 061				
	ИТОГО с зимними					61 610 172				
	Затраты на выслугу лет		1%			602 191				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			240 876				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					62 453 240				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			170 920 414				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			3 418 408				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					174 338 823				
	НДС		12%			20 920 659				
	ИТОГО с НДС					195 259 481				
	Скидка		-10,2%			-19 916 467				
	ИТОГО с НДС					175 343 013				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 197 от 20 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	тг	1	1 595 892,86	1 595 892,86	12%	191 507,14	1 787 400,00		
Всего по счету:					**1 595 892,86**		**191 507,14**	**1 787 400,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 72
от 20 декабря 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	1	тг	1 787 400,00	1 787 400,00

Итого: 1 787 400,00
В том числе НДС 191 507,14

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 787 400,00 KZT
Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года
ЛС 2-2 Дорожные знаки и турникет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Турникеты								
1	Е0127-59-5	Установка ограждения	57,5	602,35	21,62	34605	1242	14605	1,13	65
		м		185,85	5,30	10677	304	133	0,02	1
2	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Перильное ограждение	4,3	111158,00	--	481793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,9	16,58	0,02	1904	2	430	0,02	2
		м2		4,16	--	478	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			518302	1245			67
			Тенге			11155	304			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36509				
		Материалы -	Тенге			6787				
		Всего заработная плата -	Тенге				11459			
		Местные материалы -	Тенге			17323				
		Накладные расходы -	Тенге			15035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13714			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481793				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28908				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			510701				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			565338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13714			

	Временные здания и сооружения		1,5%			8 480				
	ИТОГО с временными					573 818				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			13 255				
	ИТОГО с зимними					587 073				
	Затраты на выслугу лет		1%			5 738				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 295				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					595 107				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			1 742 318				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			34 846				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 777 165				
	НДС		12%			213 260				
	ИТОГО с НДС					1 990 425				
	Скидка		-10,2%			-203 023				
	ИТОГО с НДС					1 787 400				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	2 057 444 762	32 241 393,00									3 454 435

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года
ЛС 2-2 Дорожные знаки и турникет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожные знаки								
1	Е0133-251-11	Установка ИЩДУ (применительно)	6	1827,20	1471,70	10963	8830	4680	2,26	14
		опора		355,50	387,32	2133	2324	105	1,45	9
2	СПрайс-лист	ИЩДУ размером 3700х1000 (консоль Г-образная)	6	772971,72	--	4637830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Турникеты (3871м)								
3	Е0127-59-5	Установка ограждения	535,03	602,35	21,62	322276	11570	136018	1,13	605
		м		185,85	5,30	99435	2834	133	0,02	11
4	С12021-268 Изм. и	Перильное ограждение	40,37	111158,00	--	4486913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1069,68	16,58	0,02	17733	21	4005	0,02	23
		м2		4,16	--	4450	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9475716	20421			641
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106018	5158			20
		Материалы -	Тенге			4977840				
		Всего заработная плата -	Тенге			63207				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				106719			
		Местные материалы -	Тенге			4637830				
		Накладные расходы -	Тенге			161327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			140023				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21003			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5424934				
		Сметная заработная плата -	Тенге							709
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				127722			
		Всего заработная плата -	Тенге			4497876				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4457			
		Накладные расходы -	Тенге			4486913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4680				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				702			
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			270153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4772709				
		Сметная заработная плата -	Тенге							25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5159			
						10197643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				132881			733
	Временные здания и сооружения		1,5%			152 965				
	ИТОГО с временными					10 350 608				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			239 099				
	ИТОГО с зимними					10 589 707				
	Затраты на выслугу лет		1%			103 506				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			41 402				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					10 734 615				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			31 428 183				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			628 564				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					32 056 747				
	НДС		12%			3 846 810				
	ИТОГО с НДС					35 903 556				
	Скидка		-10,2%			-3 662 163				
	ИТОГО с НДС					32 241 393				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 000 000 000	142 543 933									15 272 564

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: «Прогресс KZ»

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	757 456 067	207 701 076									22 253 687

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 41 от 12 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 12.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: .

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	тг	1	89 285 714,29	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000,00		
Всего по счету:					**89 285 714,29**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 13 от 12 мая 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова	1	тг	100 000 000,00	100 000 000,00

Итого: 100 000 000,00

В том числе НДС 10 714 285,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 100 000 000,00 KZT

Сто миллионов тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1
Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

Форма № 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	857 456 067	100 000 000									10 714 286

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за май месяц 2017 года
ЛС 6-2 Бытовая канализация К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	583,358	23,36	22,08	13627	12880	3870	0,01	5
		м3		1,28	5,56	747	3243	97	0,02	11
2	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	279,748	25,70	24,29	7188	6794	2041	0,01	3
		м3		1,41	6,11	394	1710	97	0,02	6
3	E0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	1018,306	35,44	33,85	36093	34467	10610	0,01	11
		м3		1,56	9,18	1591	9348	97	0,03	32
4	E010333-A19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	1837,15	146,85	146,85	269785	269785	53957	--	--
		т		--	29,37	--	53957	100	0,62	1133
5	E0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	58,188	617,90	--	35954	--	40628	4,08	238
		м3		617,90	--	35954	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,694	134,10	--	3580	--	4045	0,97	26
		м3		134,10	--	3580	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	863,106	3,35	3,35	2893	2893	974	--	--
		м3		--	1,16	--	1004	97	--	3
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	863,106	21,55	4,52	18597	3898	14258	0,11	93
		м3		17,03	--	14699	--	97	--	--
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	891,818	2,80	2,80	2501	2501	842	--	--
		м3		--	0,97	--	868	97	--	3
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	27,582	122,18	--	3370	--	3808	0,89	24
		м3		122,18	--	3370	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1011,34	491,00	--	496568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	56,7	846,30	152,52	47985	8648	15540	1,02	58
		м3		153,68	57,15	8714	3240	130	0,28	16
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0434	20732,90	424,40	900	18	545	59,30	3
		км		9495,00	159,75	412	7	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
14	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	451,049226	2397,42	1279,17	1081355	576970	613096	4,66	2102
		т		785,25	396,72	354186	178940	115	1,42	640
15	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	451,049226	2113,19	1559,69	953151	703495	564337	3,26	1470
		т		553,50	534,47	249656	241072	115	2,00	902
16	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ535-88/	99,2308297	68500,00	--	6797312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы								
17	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	350,5	478,58	107,44	167742	37658	97992	1,02	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		174,83	40,23	61278	14101	130	0,20	69
18	С143019-400 Изм. и доп. вып. 23	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС50.25-3	140,2	12700,00	--	1780540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	688,0315	245,44	3,82	168870	2628	31493	0,21	146
		м2		37,35	1,44	25698	991	118	0,01	5
		Устройство колодцев К1 /Д1500 -8шт/								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	25,3866667	11925,59	2104,76	302751	53433	98545	13,90	353
		м3		2362,50	623,48	59976	15828	130	2,48	63
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	25,3866667	70,00	--	1777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,3866667	232,00	--	5890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	6915,00	--	55320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	8	7548,00	--	60384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-468 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под канализационную трубу DN 300 ГОСТ 8020-90	18	8114,00	--	146052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12460184	1716069			4889
			Тенге			820253	524308			2883
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12460184				
	Материалы -		Тенге			498349				
	Всего заработная плата -		Тенге				1344562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6797312				
	Местные материалы -		Тенге			2628201				
	-	Накладные расходы -	Тенге			1556580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14857770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8551
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578049			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14857768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8551
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578049			
	Временные здания и сооружения		1,5%			222 867				
	ИТОГО с временными					15 080 635				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			348 363				
	ИТОГО с зимними					15 428 997				
	Затраты на выслугу лет		1%			150 806				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			60 323				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					15 640 126				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			42 803 493				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			856 070				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					43 659 563				
	НДС		12%			5 239 148				
	ИТОГО с НДС					48 898 711				
	Скидка		-10,2%			-4 987 669				
	ИТОГО с НДС					43 911 041				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за май месяц 2017 года
ЛС 6-2 Ливневая канализация К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	442,0	23,36	22,08	10325	9760	2932	0,01	4
		м3		1,28	5,56	566	2457	97	0,02	9
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	1059,1	35,44	33,85	37540	35849	11035	0,01	11
		м3		1,56	9,18	1654	9722	97	0,03	33
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	316,7	32,22	30,77	10206	9745	3000	0,01	3
		м3		1,42	8,34	450	2643	97	0,03	9
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	2482,2	146,85	146,85	364511	364511	72902	--	--
		т		--	29,37	--	72902	100	0,62	1531
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	56,2	617,90	--	34740	--	39256	4,08	230
		м3		617,90	--	34740	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,7	134,10	--	1833	--	2072	0,97	13
		м3		134,10	--	1833	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	442,029	3,35	3,35	1482	1482	499	--	--
		м3		--	1,16	--	514	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	442,029	21,55	4,52	9524	1996	7302	0,11	48
		м3		17,03	--	7528	--	97	--	--
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	1192,033	2,80	2,80	3343	3343	1125	--	--
		м3		--	0,97	--	1160	97	--	4
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	36,867	122,18	--	4504	--	5090	0,89	33
		м3		122,18	--	4504	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1351,79	491,00	--	663729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	68,9	846,30	152,52	58310	10509	18884	1,02	70
		м3		153,68	57,15	10589	3938	130	0,28	19
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0665	20732,90	424,40	1379	28	835	59,30	4
		км		9495,00	159,75	631	11	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
14	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	462,3	2397,42	1279,17	1108328	591361	628388	4,66	2154
		т		785,25	396,72	363021	183404	115	1,42	656
15	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	462,3	2113,19	1559,69	976926	721043	578414	3,26	1507
		т		553,50	534,47	255883	247085	115	2,00	925
16	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	115,575	68500,00	--	7916888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1459,6	471,63	6,82	688393	9954	56144	0,20	295
		м2		31,50	2,54	45977	3707	113	0,01	18
		Строительно-монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	0,3182	104944,76	54237,13	33393	17258	26630	296,00	94
		км		49950,00	14426,10	15894	4590	130	56,71	18
19	С130804-6168 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250/222 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	321,382	1229,00	--	394978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 500 мм	0,2165	205061,83	105048,10	44396	22743	35421	575,00	124
		км		98037,50	27815,01	21225	6022	130	108,82	24
21	С130804-6171 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500/440 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	218,665	4658,00	--	1018542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-4-4	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм	86,3	733,34	162,46	63287	14020	35905	1,48	128
		м		259,20	60,84	22369	5250	130	0,30	26
23	С143019-408 Изм. и доп. вып. 23	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.25-3	34,52	35057,00	--	1210168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	303,776	245,44	3,82	74559	1160	13904	0,21	64
		м2		37,35	1,44	11346	437	118	0,01	2
		Устройство колодцев К2 /Д1500 -9шт/								
25	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	29,9132609	11925,59	2104,76	356733	62960	116117	13,90	416
		м3		2362,50	623,48	70670	18650	130	2,48	74
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	29,9132609	70,00	--	2094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,9132609	232,00	--	6940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	6915,00	--	62235	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	9	7548,00	--	67932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-469 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 400 ГОСТ 8020-90	15	9069,00	--	136035	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство дождеприемных колодцев К2 /Д1000 -20шт/								
31	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	60,68	6915,24	2704,97	419617	164138	255783	15,70	953
		м3		2520,00	722,52	152914	43843	130	2,54	154
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент /Общ. пол., лист 1/	60,68	70,00	--	4248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /Общ. пол., лист 1/	60,68	232,00	--	14078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	20	2900,00	--	58000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	20	2531,00	--	50620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-464 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС10.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 ГОСТ 8020-90	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15992415	2041861			6151
			Тенге			1021795	606336			3503
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14578895				
	Материалы -		Тенге			1069310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1628131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7916888				
	Местные материалы -		Тенге			2529041				
		Накладные расходы -	Тенге			1911638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							956
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17479965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10610
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914877			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1413520				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1413520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1498331				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18978296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10610
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914877			
	Временные здания и сооружения		1,5%			284 674				
	ИТОГО с временными					19 262 970				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			444 975				
	ИТОГО с зимними					19 707 945				
	Затраты на выслугу лет		1%			192 630				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			77 052				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					19 977 627				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			54 674 253				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 093 485				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					55 767 738				
	НДС		12%			6 692 129				
	ИТОГО с НДС					62 459 867				
	Скидка		-10,2%			-6 370 906				
	ИТОГО с НДС					56 088 959				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 004 675 000	4 675 000									500 893

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за май месяц 2017 года
ЛС 2-1 Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 3. Дорожная одежда								
		Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок (Тип 1)								
1	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /25см/	612,4	629,86	68,13	385753	41727	27809	0,14	88
		м3		21,38	12,76	13094	7815	133	0,04	27
2	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	2364,5	6,53	2,45	15429	5782	15224	0,03	65
		м2		4,07	0,77	9624	1823	133	--	6
3	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,044	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	2468,6	90,00	--	222170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщ. 170мм)	2299,6	26,72	22,30	61456	51292	36642	0,03	66
		м2		4,32	7,66	9934	17616	133	0,03	62
5	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальная смесь С4	402,8	1807,00	--	727813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1412622	98800			219
			Тенге			32652	27255			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1412622				
	Материалы -		Тенге			24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				59907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			949983				
	Местные материалы -		Тенге			331163				
		Накладные расходы -	Тенге			79676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1581836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				71858			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1581836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				71858			
	Временные здания и сооружения		1,5%			23 728				
	ИТОГО с временными					1 605 564				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			37 089				
	ИТОГО с зимними					1 642 652				
	Затраты на выслугу лет		1%			16 056				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 422				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 665 130				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		2,737			4 557 085				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			91 142				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					4 648 226				
	НДС		12%			557 787				
	ИТОГО с НДС					5 206 014				
	Скидка		-10,2%			-531 013				
	ИТОГО с НДС					4 675 000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: