Заказчик: ИП "Белгибаев Н. Б."
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование стройки: Работы по сборке и устройству модульного здания под склады (гаражи)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5 850 217				702 026	6 552 243

Заказчик_____ **Белгибаев Н.Б.**

Подрядчик_____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ИП "Белгибаев Н. Б."

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по сборке и устройству модульного здания под склады (гаражи)

Акт

выполненных работ за 21 сентября 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,25	42,18	40,26	685	654	201	0,0129	0
		м3 грунта		1,86	10,91	30	177	97	0,03733	1
2	Е11-2-7	Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением трамбовками	108	2494,31	0	269385	0	156021	7,65	826
		м3 подстилающего слоя		1174,5	0	126846	0	123	0	0
3	П7-1-3	Перевозка грузов на 1 км, 3 класс груза	29,25	40,7	40,7	1190	1190	238	0	0
		т		0	8,14	0	238	100	0,01709	1
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	108	389,25	0	42039	0	47504	2,48	268
		м3 грунта		389,25	0	42039	0	113	0	0
5	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	108	3,82	3,82	413	413	139	0	0
		м3 грунта								

			0	1,32	0	143	97	0,00433	0
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	10	167,18	0	1672	0	1889	1,21	12
	м3 грунта								
			167,18	0	1672	0	113	0	0
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	108	25,65	5,38	2770	581	2123	0,129	14
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	0	2189	0	97	0	0
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,625	4159,03	66,01	2599	41	145	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	122	16	105	0,1218	0
9 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,05	7037,85	112,36	7390	118	1174	6,34	7
	м3								
			1021,5	42,44	1073	45	105	0,2073	0
10 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,425	56200		23885				
	т								
11 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	2,625	9624,46	990,15	25264	2599	5564	10,4	27
	м3								
			1644,75	374,04	4317	982	105	1,8268	5
12 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,61525	56200		34577				
	т								
13 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1515	65000		9848				
	т								
14 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	7,1	6535,96	353,46	46405	2510	5357	3,6	26
	м3								
			585	133,52	4154	948	105	0,6521	5
15 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,225	65900		14828				

		т							
16 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,125	65000		8125				
		т							
17 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0816	93997,62	304,24	7670	25	2843	198	16
		т							
			33075	114,75	2699	9	105	0,56	0
18 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,06313	62200		3927				
		т							
19 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,212	8
		м2 поверхности							
			37,35	1,44	1345	52	118	0,007	0
20 Е11-14-5	Устройство бетонных полов, армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	108	1184,46	67,71	127922	7313	9064	0,3954	43
		м2 пола							
			63,62	4,61	6871	498	123	0,0139	2
21 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,825	5239,08	327,33	4322	270	1744	11,6	10
		т							
			1890	123,75	1559	102	105	0,6	0
22 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,825	67700		55853				
		т							
23 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	108	182,58	13,43	19719	1450	7663	0,366	40
		м2 стяжки							
			52,65	5,04	5686	544	123	0,0246	3

Раздел 3 Каркас

24 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,2075	4646,85	2285,57	5611	2760	2387	9,35	11
		т конструкций							
			1579,5	617,13	1907	745	90	2,34	3
25 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,675	122800		82890				

		т								
26	99-1-1(пл)	Труба профильная 200х200	1,25	42887		53609				
		т								
27	Е9-22-1									
		Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1,449	9523,56	4795,68	13800	6949	6624	23	33
		т конструкций								
				3712,5	1367,15	5379	1981	90	5,24	8
28	99-5-1(пл)	Стальные конструкции (ферма)	1,25	83903		104879				
		т								
29	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	43,75	304,86	0,14	13338	6	176	0,0219	1
		м2								
				4,43	0,05	194	2	90	0,0003	0
30	1-1-909									
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,06678	75600		5049				
		т								

Раздел 4 Стены

31	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	3,6	6383,52	337,41	22981	1215	4216	5,34	19
		м3 кладки								
				866,25	126	3119	454	118	0,62	2
32	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	75	226,98	120,76	17024	9057	6501	0,4	30
		м2								
				66,6	29,7	4995	2228	90	0,107	8
33	2-3-27									
		Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	75	3250		243750				
		м2								

34	Е46-55-1								
	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями, инвентарными лестницами и стоечными трубчатыми лесами колонн различного назначения	75	796,29	24,66	59722	1850	28181	2,38	179
	м2 вертикальной проекции		366,75	9	27506	675	100	0,05	4
35	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	72,5	134,46	3,39	9748	246	8962	0,65	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8483	52	105	0,0505	4
36	Е13-21-2								
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	72,5	26,43	0,02	1916	1	379	0,0299	2
	м2		5,81	0	421	0	90	0	0
	Раздел 5 Кровля								
37	Е12-7-8								
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	81	121,68	8,31	9856	673	9192	0,5663	46
	м2 кровли		94,18	1,17	7629	95	119	0,0048	0
38	1-1-435								
	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	81	896		72576				
	м2								
39	Е12-7-8								
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	81	121,68	8,31	9856	673	9192	0,5663	46
	м2 кровли		94,18	1,17	7629	95	119	0,0048	0
40	1-1-434								
	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	81	1190		96390				
	м2								
41	1-1-4923								
	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,775	58116		45040				
	т								

42 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	4,125	6240		25740				
Раздел 6 Ворота									
43 Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания *т конструкций*	1,5	31476,57	17434,99	47215	26152	13606	41,4	62
			7650	2428,67	11475	3643	90	8,15	12
44 Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель) *м2 окрашиваемой поверхности*	48	51,74	1,84	2484	88	966	0,111	5
			18,45	0,7	886	34	105	0,0034	0
45 1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	1,05	56571		59400				
46 1-1-4438	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 *т*	0,6	51637		30982				
	Всего прямые затраты				**1753180**	**66972**			**1779**
					280225	**13758**			**58**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1405983				
	Накладные расходы, тенге				333699				
	- заработная плата, тенге				50055				
	- трудоемкость, чел-ч				167				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125213				
	Всего				**2212092**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22121				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8848
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2243061**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5735507**
- материалы, тенге	3595099
- сметная заработная плата, тенге	958893
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2004
Налог (2 %)	114710
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5850217**
НДС (12 %)	702026
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6552243**

Заказчик

ИП "Белгибаев Н.Б."
Алакольский район г.Ушарал ул.Жамбыла д87
ИИН 720529301084
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ10319U00057755979
АО "БТА Банк"

Заказчик _____ **Белгибаев Н.Б.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Алматинская область, Алакольский р-н с.Булакты, ул.Ауэзова д.39
БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**