Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «21» сентября 2015г г.Ушарал
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:

Заказчик ИП "Белгибаев Н.Б." в лице Белгибаева Н.Б
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей:
Подрядчика - Директор ТОО "Алаколь-Метспецстрой" Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО "Алаколь-Метспецстрой" выполнены **Работы по сборке и устройству модульного здания под склады (гаражи).** Работы выполнены в срок, соответствуют техническим стандартам и условиям Договора подрядных работ №33 от 18 марта 2015 года. Заказчик к выполненным работам претензий не имеет

2.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
_____
(наименование организации)

3. Для проектирования выдан: _____.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))

4. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)

5. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
начало работы март 2015 год;
(месяц, год)
окончание работ сентябрь 2015 год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства:
фактически:

6.Наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

Перечень выполненных работ

Наименование работ	Единица измерения	Количество
Земляные работы		
Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	16,25
Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	108
Перевозка грузов на 1 км, 3 класс груза	т	29,25
Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3 грунта	108
Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами	м3 грунта	108

ностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	м3 грунта	10
Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108
Фундаменты		
Устройство бетонной подготовки	м3	0,625
Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,05
Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	м3	2,625
Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	7,1
Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0816
Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2 поверхности	36
Устройство бетонных полов, армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	м2 пола	108
Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,825
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	108
Каркас		
Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т конструкций	1,2075
Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т конструкций	1,449
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	м2	43,75
Стены		
Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6
Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	75
Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями, инвентарными лестницами и	м2 вертикальной	75

чными трубчатыми лесами колонн различного назначения	проекции	
Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,5
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	72,5
Кровля		
Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	81
Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	81
Ворота		
Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т конструкций	1,5
Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2 окрашиваемой поверхности	48

7.Всего стоимость выполненных работ :
Всего 6 552,2 тенге,

Решение Приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект:

Работы по сборке и устройству модульного здания под склады (гаражи)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ПРИНЯЛ _____ Белгибаев Н.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

СДАЛ _____ Безменов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)