Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	176 279 086	118 733 858									12 721 485

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Подготовительные работы

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 1-2 Подготовительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Подготовительные работы								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (замена переувлажненного грунта основания насыпи)	1779,4	95,48	73,75	169904	131237	78214	0,14	256
		м3		21,38	11,67	38044	20764	133	0,04	73
2	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый	2587,95936	423,00	--	1094707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см (10 проходов)	1779,4	10,14	10,14	18043	18043	6238	--	--
		м3		--	3,61	--	6431	97	0,01	22
4	Е0101-132-8 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	1779,4	7,91	7,91	14073	14073	6230	--	--
		м3		--	3,61	--	6422	97	--	3
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (8 проходов)	1779,4	12,51	12,51	22256	22256	7389	--	--
		м3		--	4,28	--	7618	97	0,01	25
6	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	1779,4	8,90	8,90	15831	15831	4621	--	--
		м3		--	2,68	--	4764	97	0,01	16

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 2-1 Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Земляные работы								
		Проезжая и бульварная часть								
1	Е0101-17-8	Устройство корыта, грунт 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8000	32,22	30,77	257797	246162	75776	0,01	79
		м3		1,42	8,34	11360	66760	97	0,03	228
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8000	32,22	30,77	257797	246162	75776	0,01	79
		м3		1,42	8,34	11360	66760	97	0,03	228
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	15440	21,67	21,67	334585	334585	66917	--	--
		т		--	4,33	--	66917	100	0,09	1405
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8000	3,76	3,24	30067	25952	12416	--	27
		м3		0,48	1,12	3840	8960	97	--	30
5	Е010333-А41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 41 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	3229,2	259,60	259,60	838300	838300	167660	--	--
		т		--	51,92	--	167660	100	1,09	3521
6	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3км длины)	1656	8,84	8,22	14638	13612	4915	--	--
		м3		--	3,06	--	5067	97	--	4
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1656	3,76	3,24	6224	5372	2570	--	5

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	841,96	23,36	22,08	19668	18590	5585	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1078	4680	97	0,02	16
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	255,8375	32,22	30,77	8244	7872	2423	0,01	3
		м3		1,42	8,34	363	2135	97	0,03	7
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	1974,435	35,44	33,85	69981	66829	20572	0,01	21
		м3		1,56	9,18	3084	18124	97	0,03	62
4	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их	95,0175	617,90	--	58711	--	66343	4,08	388
		м3		617,90	--	58711	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,04	134,10	--	3492	--	3946	0,97	25
		м3		134,10	--	3492	--	113	--	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	841,96	3,35	3,35	2822	2822	950	--	--
		м3		--	1,16	--	979	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	841,96	21,55	4,52	18141	3802	13908	0,11	91
		м3		17,03	--	14339	--	97	--	--
8	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	1937,09	2,80	2,80	5433	5433	1828	--	--
		м3		--	0,97	--	1885	97	--	6
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	59,91	122,18	--	7320	--	8271	0,89	53
		м3		122,18	--	7320	--	113	--	--
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	2196,7	491,00	--	1078580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65,5	846,30	152,52	55433	9990	17952	1,02	67
		м3		153,68	57,15	10066	3743	130	0,28	18
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,19425	20732,90	424,40	4027	82	2438	59,30	12
		км		9495,00	159,75	1844	31	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
13	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	1011,875	2397,42	1279,17	2425891	1294362	1375407	4,66	4715
		т		785,25	396,72	794575	401431	115	1,42	1437
14	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	1011,875	2113,19	1559,69	2138280	1578207	1266023	3,26	3299
		т		553,50	534,47	560073	540817	115	2,00	2024
15	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	222,6125	68500,00	--	15248956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы								
13	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0715	104944,76	54237,13	7504	3878	5984	296,00	21
		км		49950,00	14426,10	3571	1031	130	56,71	4
14	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	45,5	391,72	0,60	17823	27	9436	0,91	41
		м		159,30	0,23	7248	10	130	--	--
15	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	72,215	2203,00	--	159090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0455	268907,88	115634,50	12235	5261	10037	662,00	30
		км		126000,00	43681,50	5733	1988	130	213,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-126 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	45,682	5749,00	--	262626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-48-1 к=0,5	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1,2551724	2309,34	279,90	2899	351	1085	4,00	5
		футляр		660,38	4,65	829	6	130	0,01	--
22	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,4781	146403,43	74728,90	69995	35728	56113	413,00	197
		км		70416,50	19866,11	33666	9498	130	78,05	37
23	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	108	507,16	0,83	54773	90	24748	1,00	108
		м		175,95	0,32	19003	35	130	--	--
24	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	482,881	5589,00	--	2698822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,108	307552,18	115368,43	33216	12460	30541	857,00	93
		км		162000,00	55530,00	17496	5997	130	271,21	29
26	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	108,432	7591,00	--	823107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	6,1824687	2771,21	335,88	17133	2077	6414	4,79	30
		футляр		792,45	5,57	4899	34	130	0,01	--
28	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,2225	205061,83	105048,10	45626	23373	36403	575,00	128
		км		98037,50	27815,01	21813	6189	130	108,82	24
29	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 450 мм	38	610,50	1,08	23199	41	10035	1,12	43
		м		202,73	0,41	7704	16	130	--	--
30	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	224,725	8907,00	--	2001626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,038	409689,50	181879,25	15568	6911	12764	997,00	38
		км		189675,00	68706,00	7208	2611	130	335,56	13
32	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	38,152	15273,00	--	582695	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1,4715719	3464,01	419,85	5098	618	1908	5,99	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		990,56	6,97	1458	10	130	0,02	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -7шт/								
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	15,6182353	11925,59	2104,76	186257	32873	60626	13,90	217
		м3		2362,50	623,48	36898	9738	130	2,48	39
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	15,6182353	70,00	--	1093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,6182353	232,00	--	3623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	6915,00	--	48405	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	7	7548,00	--	52836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	3	3767,00	--	11301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	19	5734,00	--	108946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -2шт/								
41	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			7,2163636	11145,59	2104,76	80431	15189	28012	13,90	100
		м3		2362,50	623,48	17049	4499	130	2,48	18
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	7,2163636	70,00	--	505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,2163636	232,00	--	1674	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	10878,00	--	21756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	2	10870,00	--	21740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-334 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	3	5957,00	--	17871	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	4	8927,00	--	35708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			28570160	3126867			9741
			Тенге			1639519	1015487			3748
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22042194				
	Материалы -		Тенге			540576				
	Всего заработная плата -		Тенге				2655006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15248956				
	Местные материалы -		Тенге			1486276				
		Накладные расходы -	Тенге			3079755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				461963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26629266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15029
		Сметная заработная плата -	Тенге				3116970			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6527966				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6527966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6919644				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33548910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15029
		Сметная заработная плата -	Тенге				3116970			
	Временные здания и сооружения		1,5%			503 234				
	ИТОГО с временными					34 052 144				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			786 605				
	ИТОГО с зимними					34 838 748				
	Затраты на выслугу лет		1%			340 521				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			136 209				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					35 315 478				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			103 394 606				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 067 892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					105 462 499				
	НДС		12%			12 655 500				
	ИТОГО с НДС					118 117 998				
	Скидка		-10,2%			-12 048 036				
	ИТОГО с НДС					106 069 962				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны" Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	219 803 874	43 524 788									4 663 370

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 6-2 Наружные сети канализации К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	875,037	23,36	22,08	20440	19320	5804	0,01	8
				1,28	5,56	1120	4864	97	0,02	17
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	419,622	25,70	24,29	10782	10191	3062	0,01	4
				1,41	6,11	591	2566	97	0,02	9
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/								
		м3	1527,459	35,44	33,85	54139	51700	15915	0,01	17
				1,56	9,18	2386	14021	97	0,03	48
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/								
		т	2755,725	146,85	146,85	404678	404678	80936	--	--
				--	29,37	--	80936	100	0,62	1700
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	87,282	617,90	--	53931	--	60942	4,08	357
				617,90	--	53931	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	40,041	134,10	--	5369	--	6068	0,97	39
				134,10	--	5369	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1294,659	3,35	3,35	4339	4339	1460	--	--
				--	1,16	--	1505	97	--	5
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1294,659	21,55	4,52	27895	5847	21387	0,11	140
				17,03	--	22048	--	97	--	--
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м								
		м3	1337,727	2,80	2,80	3752	3752	1263	--	--
				--	0,97	--	1302	97	--	4
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком								
		м3	41,373	122,18	--	5055	--	5712	0,89	37
				122,18	--	5055	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный								
		м3	1517,01	491,00	--	744852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	85,05	846,30	152,52	71978	12972	23310	1,02	87
				153,68	57,15	13070	4861	130	0,28	24
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
		км	0,0651	20732,90	424,40	1350	28	817	59,30	4
				9495,00	159,75	618	10	130	0,78	--
		Шпунтовое ограждение (типовая схема разработки траншеи лист 19, общ. данные лист 1)								
14	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м								
		т	440,925	2397,42	1279,17	1057083	564019	599334	4,66	2055
				785,25	396,72	346236	174924	115	1,42	626
15	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2								
		т	440,925	2113,19	1559,69	931757	687705	551670	3,26	1437
				553,50	534,47	244052	235661	115	2,00	882
16	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ535-88/								
		т	97,0035	68500,00	--	6644740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы								
17	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 500 мм								
		км	0,05	205061,83	105048,10	10253	5252	8180	575,00	29
				98037,50	27815,01	4902	1391	130	108,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-6171 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500/440 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	50,5	4658,00	--	235229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	12,5	478,58	107,44	5982	1343	3495	1,02	13
		м		174,83	40,23	2185	503	130	0,20	2
20	С143019-400 Изм. и доп. вып. 23	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС50.25-3	5	12700,00	--	63500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,5375	245,44	3,82	6022	94	1123	0,21	5
		м2		37,35	1,44	916	35	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10363127	1771240			4230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702481	522578			3322
		Материалы -	Тенге			10127898				
		Всего заработная плата -	Тенге			155014				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1225060			
		Местные материалы -	Тенге			6644740				
		Накладные расходы -	Тенге			854423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1390478				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							695
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				208572			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12209478				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8247
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1433631			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235229				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14114				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			249343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12458821				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8247
							1433631			
		Временные здания и сооружения	1,5%			186 882				
		ИТОГО с временными				12 645 703				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			292 116				
		ИТОГО с зимними				12 937 819				
		Затраты на выслугу лет	1%			126 457				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			50 583				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				13 114 859				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.	2,928			38 396 922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			767 938				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					39 164 861				
	НДС		12%			4 699 783				
	ИТОГО с НДС					43 864 644				
	Скидка		-10,2%			-4 474 194				
	ИТОГО с НДС					39 390 449				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62										
1	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0455	1043023,23	154581,10	47458	7033	7194	368,00	17		
		км		63225,00	58394,25	2877	2657	130	285,20	13		
2	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,108	1272857,51	181410,91	137469	19592	18909	388,00	42		
		км		66150,00	68530,50	7144	7401	130	334,70	36		
3	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,038	1492594,58	217692,68	56719	8272	7964	464,00	18		
		км		78975,00	82235,25	3001	3125	130	401,64	15		
		Устройство камеры монолитной №3 /1шт/										
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ 100мм)	1,72912	1271,02	100,89	2198	174	331	0,85	1		
		м3		123,75	38,25	214	66	118	0,18	--		
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,72912	5652,57	462,96	9774	801	3281	11,00	19		
		м3		1935,00	173,25	3346	300	90	0,85	1		
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	17,2912	157,03	9,95	2715	172	1190	0,36	6		
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--		
7	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	17,2912	728,09	11,21	12589	194	729	0,20	3		
		м2		31,50	4,21	545	73	118	0,02	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	17,2912	157,03	9,95	2715	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,7	4846,51	66,01	8239	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	--
10	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	17,2	9075,42	369,93	156097	6363	34669	8,01	138
		м3		1410,75	139,73	24265	2403	130	0,68	12
11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,13574	63237,00	--	135058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01629	63058,00	--	1027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01863	66000,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18,9	70,00	--	1323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,9	232,00	--	4385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	63,79	711,48	8,23	45385	525	6380	0,47	30
		м2		81,68	3,08	5210	196	118	0,02	1
18	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	48,13	535,40	27,64	25769	1330	9558	1,03	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		157,95	10,35	7602	498	118	0,05	2
		Устройство камеры монолитной №8 /1шт/								
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,72912	1271,02	100,89	2198	174	331	0,85	1
		м3		123,75	38,25	214	66	118	0,18	--
20	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,72912	5652,57	462,96	9774	801	3281	11,00	19
		м3		1935,00	173,25	3346	300	90	0,85	1
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	17,2912	157,03	9,95	2715	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	17,2912	728,09	11,21	12589	194	729	0,20	3
		м2		31,50	4,21	545	73	118	0,02	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	17,2912	157,03	9,95	2715	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,7	4846,51	66,01	8239	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	--
25	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	18,1	9075,42	369,93	164265	6696	36483	8,01	145
		м3		1410,75	139,73	25535	2529	130	0,68	12
26	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,26002	63237,00	--	142917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01629	63058,00	--	1027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01987	66000,00	--	1311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	19,8	70,00	--	1386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,8	232,00	--	4594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	66,77	711,48	8,23	47506	550	6678	0,47	31
		м2		81,68	3,08	5454	206	118	0,02	1
33	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	51,11	535,40	27,64	27364	1413	10150	1,03	53
		м2		157,95	10,35	8073	529	118	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1081422	55024			599
			Тенге			101646	20765			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1081422				
	Материалы -		Тенге			409645				
	Всего заработная плата -		Тенге				122411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285242				
	Местные материалы -		Тенге			229865				
		Накладные расходы -	Тенге			152212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1307652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				145243			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1307652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							777
		Сметная заработная плата -	Тенге				145243			
	Временные здания и сооружения		1,5%			19 615				
	ИТОГО с временными					1 327 267				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			30 660				
	ИТОГО с зимними					1 357 927				
	Затраты на выслугу лет		1%			13 273				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			5 309				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 376 508				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			4 030 061				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			80 601				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					4 110 663				
	НДС		12%			493 280				
	ИТОГО с НДС					4 603 942				
	Скидка		-10,2%			-469 602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с НДС					4 134 339				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	57 545 228	57 545 228									6 165 560

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 2-1 Основной проезд

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Земляные работы								
		Проезжая и бульварная часть								
1	Е010333-А41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 41 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	15196,0322	259,60	259,60	3944890	3944890	788978	--	--
		т		--	51,92	--	788978	100	1,09	16569
2	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3км длины)	45534	8,84	8,22	402484	374289	135154	--	--
		м3		--	3,06	--	139334	97	--	112
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7792,837	3,76	3,24	29289	25280	12094	--	26
		м3		0,48	1,12	3741	8728	97	--	29
4	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании	48748,7004	67,00	--	3266163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	45534	12,51	12,51	569525	569525	189080	--	--
		м3		--	4,28	--	194928	97	0,01	637
6	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	45534	8,90	8,90	405116	405116	118260	--	--
		м3		--	2,68	--	121917	97	0,01	398
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	45534	14,12	12,00	642825	546293	192793	0,01	556
		м3		1,62	2,75	73765	124991	97	0,01	556
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9260292	5865393			581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77506	1378877			18300
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9260292				
	Всего заработная плата -		Тенге				1456382			
	Местные материалы -		Тенге			3317393				
		Накладные расходы -	Тенге			1436360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			641799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11338451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671836			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11338451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671836			
	Временные здания и сооружения		1,5%			170 077				
	ИТОГО с временными					11 508 528				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			265 847				
	ИТОГО с зимними					11 774 375				
	Затраты на выслугу лет		1%			115 085				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			46 034				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					11 935 494				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			34 944 047				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			698 881				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					35 642 928				
	НДС		12%			4 277 151				
	ИТОГО с НДС					39 920 079				
	Скидка		-10,2%			-4 071 848				
	ИТОГО с НДС					35 848 230				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Подготовительные работы

Акт выполненных работ
за март месяц 2017 года
ЛС 1-2 Подготовительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Подготовительные работы								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (замена переувлажненного грунта основания насыпи)	8013,9	95,48	73,75	765196	591054	352252	0,14	1154
		м3		21,38	11,67	171337	93514	133	0,04	329
2	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый	11655,4162	423,00	--	4930241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см (10 проходов)	8013,9	10,14	10,14	81259	81259	28094	--	--
		м3		--	3,61	--	28963	97	0,01	99
4	Е0101-132-8 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	8013,9	7,91	7,91	63381	63381	28057	--	--
		м3		--	3,61	--	28925	97	--	14
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (8 проходов)	8013,9	12,51	12,51	100235	100235	33278	--	--
		м3		--	4,28	--	34307	97	0,01	112
6	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	8013,9	8,90	8,90	71300	71300	20814	--	--
		м3		--	2,68	--	21457	97	0,01	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6011612	907229			1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			171337	207166			624
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6011612				
	Всего заработная плата -		Тенге				378503			
	Местные материалы -		Тенге			4933046				
		Накладные расходы -	Тенге			462494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6862552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				447877			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6862552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				447877			
	Временные здания и сооружения		1,5%			102 938				
	ИТОГО с временными					6 965 490				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			160 903				
	ИТОГО с зимними					7 126 393				
	Затраты на выслугу лет		1%			69 655				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			27 862				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					7 223 910				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			21 149 744				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			422 995				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					21 572 739				
	НДС		12%			2 588 729				
	ИТОГО с НДС					24 161 468				
	Скидка		-10,2%			-2 464 470				
	ИТОГО с НДС					21 696 998				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 171 от 21 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	Усл.	1	48 206 228,57	48 206 228,57	12%	5 784 747,43	53 990 976,00		
Всего по счету:					**48 206 228,57**		**5 784 747,43**	**53 990 976,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 65
от 21 ноября 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	1	Усл.	53 990 976,00	53 990 976,00

Итого: 53 990 976,00

В том числе НДС 5 784 747,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 990 976,00 KZT

Пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 862 612 424	53 990 976									5 784 747

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года
ЛС 4-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1103,86	23,36	22,08	25785	24372	7322	0,01	10
		м3		1,28	5,56	1413	6136	97	0,02	21
2	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м	34,14	447,75	--	15286	--	17273	2,96	101
		м3		447,75	--	15286	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,14	134,10	--	4578	--	5173	0,97	33
		м3		134,10	--	4578	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1103,86	3,35	3,35	3700	3700	1245	--	--
		м3		--	1,16	--	1284	97	--	4
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	1373,52	32,22	30,77	44261	42264	13010	0,01	14
		м3		1,42	8,34	1950	11462	97	0,03	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	2478	146,85	146,85	363894	363894	72779	--	--
		т		--	29,37	--	72779	100	0,62	1528
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1373,52	3,35	3,35	4603	4603	1549	--	--
		м3		--	1,16	--	1597	97	--	5
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы	42,48	134,10	--	5697	--	6437	0,97	41
		м3		134,10	--	5697	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1557,6	491,00	--	764782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,07	20732,90	424,40	1451	30	879	59,30	4
		км		9495,00	159,75	665	11	130	0,78	--
		Канал теплосети №1, 2, 3, 4 (лист 4,5,10ТС.КЖ)								
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	380	456,20	243,37	173354	92482	102123	0,67	254
		шт		106,88	85,08	40614	32330	140	0,34	128
12	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	321,12	172,69	9634	5181	5733	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2288	1806	140	0,24	7
13	С143003-13 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	106,55	8265,00	--	880636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий канала	180,64	1602,49	674,27	289475	121800	85906	1,54	278
		м3		256,50	83,19	46334	15027	140	0,30	54
15	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	180,64	21100,00	--	3811504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков бетоном кл В7,5 (применительно)	2,441	6277,09	95,97	15322	234	2071	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1884	88	105	0,18	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	295,42362	70,00	--	20680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	295,42362	200,00	--	59085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	295,42362	465,00	--	137372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2343 Изм. и доп. вып. 24	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 800 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (Манжета)	28	6825,00	--	191100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция канала теплосети №1, 2, 3, 4								
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 200мм)	47,196	1271,02	100,89	59987	4762	9022	0,85	40
		м3		123,75	38,25	5841	1805	118	0,18	8
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	339,66	728,09	11,21	247301	3808	14313	0,20	68
		м2		31,50	4,21	10699	1430	118	0,02	7
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Пенетрон/	308,54	245,44	3,82	75728	1179	14123	0,21	65
		м2		37,35	1,44	11524	444	118	0,01	2
24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	339,66	728,09	11,21	247301	3808	14313	0,20	68
		м2		31,50	4,21	10699	1430	118	0,02	7
		Смотровые колодцы СК1 (УД1) (лист 13ТС.КЖ)								
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщ 150мм)	0,4995	1725,44	--	862	--	326	3,24	2
		м3		531,00	--	265	--	123	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В20 (толщ. 200мм)	0,27	5739,01	66,01	1550	18	63	1,35	--
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
27	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	1,194	8489,78	789,92	10137	943	2799	8,27	10
		м3		1401,75	272,75	1674	326	140	1,04	1
28	С143003-13 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,764	8265,00	--	6314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	1171,00	--	4684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
31	С143018-322 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			2	1915,00	--	3830	--	--	--	--
32	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий камеры	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,22	1602,49	674,27	353	148	105	1,54	--
33	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	256,50	83,19	56	18	140	0,30	--
			0,22	21100,00	--	4642	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,71768	70,00	--	120	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,71768	200,00	--	344	--	--	--	--
36	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,71768	465,00	--	799	--	--	--	--
37	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	--	--	--	--	--	--	--
			1	8339,00	--	8339	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	--	--	--	--	--	--	--
			12,88	245,44	3,82	3161	49	590	0,21	3
39	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщ 100мм)(отмостка)	м3	37,35	1,44	481	19	118	0,01	--
			0,185	1725,44	--	319	--	121	3,24	1
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В15 (толщ. 100мм)(отмостка)	м3	531,00	--	98	--	123	--	--
			0,185	5425,87	66,01	1004	12	43	1,35	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	195,75	24,93	36	5	105	0,12	--
			0,1887	70,00	--	13	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Засыпка внутрь камер песком								
42	Е0101-27-5	Засыпка камер песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,4593	3,35	3,35	25	25	8	--	--
		м3		--	1,16	--	9	97	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную камер песком в грунтах 2 группы	0,2307	134,10	--	31	--	35	0,97	--
		м3		134,10	--	31	--	113	--	--
44	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	8,459	491,00	--	4153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец диаметр 1500мм ДК1 (лист 14ТС.КЖ)								
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
45	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)	0,3142	1725,44	--	542	--	205	3,24	1
		м3		531,00	--	167	--	123	--	--
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7,5 (100мм)	0,3142	4846,51	66,01	1523	21	73	1,35	--
		м3		195,75	24,93	62	8	105	0,12	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,320484	70,00	--	22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	3,142	728,09	11,21	2288	35	132	0,20	1
		м2		31,50	4,21	99	13	118	0,02	--
		Гидроизоляция стены и плиты перекрытия ПП15-2								
49	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25,43	711,48	8,23	18093	209	2543	0,47	12
		м2		81,68	3,08	2077	78	118	0,02	--
50	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	18,3333333	535,40	27,64	9816	507	3641	1,03	19
		м2		157,95	10,35	2896	190	118	0,05	1
		Устройстиво колодца								
51	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,24	11925,59	2104,76	26713	4715	8695	13,90	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2362,50	623,48	5292	1397	130	2,48	6
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	2,24	70,00	--	157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,24	232,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7548,00	--	7548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	3767,00	--	3767	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	5734,00	--	17202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6915,00	--	6915	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	8339,00	--	8339	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-773	Скобы ходовые	12	221,00	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
		1сальник		526,50	--	1053	--	128	--	--
63	С130806-109 Изм. и доп. вып. 24	Сальник Д300 -1шт (применительно)	1	2535,00	--	2535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки ДК1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм, отмостка вокруг люка)	0,189	1725,44	--	326	--	123	3,24	1
		м3		531,00	--	100	--	123	--	--
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В15 (толщ. 100мм)	0,189	5425,87	66,01	1025	12	44	1,35	--
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,12	--
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,19278	70,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Наземный пикет ПК-1 (4шт)(лист 15ТС.КЖ)								
67	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,032	402,75	--	13	--	15	2,80	--
		м3		402,75	--	13	--	113	--	--
68	Е0106-19-1	Омоноличивание стойки бетоном кл В7,5	0,032	7572,51	316,01	242	10	50	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	44	4	105	0,58	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,032	70,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (разравнивание на месте)	0,032	134,10	--	4	--	5	0,97	--
		м3		134,10	--	4	--	113	--	--
71	С130806-11 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, 50х3 мм	1,8	277,00	--	499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2063,00	--	2063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	16,36	0,05	16	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1	33,16	0,04	33	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		Установка ковера наземного -1шт								
75	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,06	755,30	97,07	45	6	11	0,78	--
		м3		112,50	36,00	7	2	118	0,18	--
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В3,5	0,03	4531,33	66,01	136	2	7	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
77	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм бетоном кл В15	0,1	10348,89	1343,81	1035	134	342	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	279	46	105	1,77	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,1326	70,00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1326	200,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,1326	465,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00093	65259,00	--	61	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	4	354,00	--	1416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,89	245,44	3,82	464	7	87	0,21	--
		м2		37,35	1,44	71	3	118	0,01	--
84	Ц0108-88-3	Монтаж наземного ковера (6шт)	0,05122	102170,00	1870,00	5233	96	416	52,00	3
		т		8280,00	270,01	424	14	95	1,57	--
85	Ц0111-350-12	Монтаж измерительных приборов	1	4333,09	18,77	4333	19	3123	23,00	23
		шт		3465,00	4,50	3465	4	90	0,03	--
86	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29	33,16	0,04	962	1	217	0,04	1
		м2		8,32	--	241	--	90	--	--
		Системы оперативного дистанционного контроля (ОДК)								
87	Ц0108-545-1	Монтаж терминала промежуточного и концевого (применительно)	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130905-1609 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Терминал двойной концевой КТ-15 (применительно) шт.	1	11071,00	--	11071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил шт	2	144,00	--	288	--	141	--	--
				74,30	--	149	--	95	--	--
90	С151603-47 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода (применительно) (2шт) 1000м	0,014	88032,00	--	1232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
91	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,1773	801990,04	241299,85	142193	42782	78436	1450,00	257
				274500,00	65802,73	48669	11667	130	282,92	50
92	С130806-497 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	177,3	25955,00	--	4601822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
				951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
94	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 150, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 шт.	2	553240,00	--	1106480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-40-5	Установка концевых заглушек изоляции к стальным трубопроводам диам. 150 мм (применительно) фланец	2	213,52	33,52	427	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
96	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-650 шт	2	3786,02	--	7572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление 530х8.0/159х4.5 укороченное L 970 мм, I шт	1	82348,08	--	82348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление 530x8.0/159x4.5 нестандартное L 970 мм, I	1	97561,71	--	97562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист	Манжета стенового ввода, СВ-250	2	1504,20	--	3008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530x8.0-1-ППУ-ПЭ, L 1000 мм,Ст 530x8.0-1-ППУ-ПЭ	2	33753,51	--	67507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс-лист	Отвод стандартный L 1200 мм, Ст 530x8.0-90-1-ППУ-ПЭ	8	107048,85	--	856391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной (для трубопроводов канальнойпрокладки полностью, для трубопроводов бесканальной прокладки - сверх учтенных СНиП)	0,51	6740,11	3311,11	3437	1689	2716	17,32	9
		м3		3267,00	2058,75	1666	1050	100	9,22	5
103	С130806-4089 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	38	21841,00	--	829958	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтиленас применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	2	3248,00	--	6496	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0122-40-11	Установка концевых заглушек изоляции к стальным трубопроводам диам. 500 мм (применительно)	2	828,82	133,57	1658	267	1825	3,30	7
		фланец		695,25	6,75	1391	14	130	0,03	--
106	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции (стальная), Ст 530-1-ППУ-ПЭ	2	5980,33	--	11961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 910x910x45, ППЭ-Л НР 3015	4	1683,22	--	6733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 1600x810x45, ППЭ-Л НР 3015	24	3299,04	--	79177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 1400x810x45, ППЭ-Л НР 3015	4	3299,04	--	13196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 1400x350x45, ППЭ-Л НР 3015	8	2693,03	--	21544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист	Сигнальная лента	88,4	26,59	--	2351	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				476125			
	Временные здания и сооружения		1,5%			256 152				
	ИТОГО с временными					17 332 979				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			400 392				
	ИТОГО с зимними					17 733 371				
	Затраты на выслугу лет		1%			173 330				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			69 332				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					17 976 033				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			52 629 185				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 052 584				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					53 681 769				
	НДС		12%			6 441 812				
	ИТОГО с НДС					60 123 581				
	Скидка		-10,2%			-6 132 605				
	ИТОГО с НДС					53 990 976				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	2 008 046 044	145 433 619,57									15 582 174

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	2 025 203 369	17 157 325,43									1 838 285

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1021990

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане□

Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года
ЛС 7-1 ТРОТУАРЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 5. Тротуары								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	674,035096	218,93	--	147567	--	166750	1,54	1038
				218,93	--	147567	--	113	--	--
2	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2								
		м3	674,035096	99,84	--	67296	--	76044	0,62	418
				99,84	--	67296	--	113	--	--
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (транспортировка в пониженные места)								
		т	1300,88773	49,50	49,50	64394	64394	12879	--	--
				--	9,90	--	12879	100	0,21	270
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень								
		м3	0,03	1231,92	100,89	37	3	6	0,85	--
				123,75	38,25	4	1	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	5071	372,24	6,63	1887628	33624	744833	0,70	3540
		м		108,68	1,76	551116	8909	133	0,01	31
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Бортовой камень БР100.25.10	126,775	9910,00	--	1256340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	2336,1	629,86	68,13	1471420	159162	106077	0,14	336
		м3		21,38	12,76	49946	29811	133	0,04	102
8	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Основание из фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки (толщ.120мм)	15574	40,38	31,93	628941	497263	378227	0,06	866
		м2		8,33	9,93	129731	154650	133	0,04	545
9	С143008-30 Изм. и доп. вып. 25 к=1,24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93),марка 1000, фракция 10-20 мм	2317,4112	934,00	--	2164462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	778,7	629,86	68,13	490473	53054	35359	0,14	112
		м3		21,38	12,76	16649	9937	133	0,04	34
11	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	15574	180,18	21,26	2806144	331103	3143886	0,95	14764
		м2		156,15	7,97	2431880	124125	123	0,04	606
12	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	15574	804,00	--	12521496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23506197	1138604			21074
			Тенге			3394188	340311			1589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23506197				
	Материалы -		Тенге			105107				
	Всего заработная плата -		Тенге				3734499			
	Местные материалы -		Тенге			18868299				
		Накладные расходы -	Тенге			4664060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				699609			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1690215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29860473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24995
		Сметная заработная плата -	Тенге				4434108			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29860473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24995
		Сметная заработная плата -	Тенге				4434108			
	Временные здания и сооружения		1.5%			447 907				
	ИТОГО с временными					30 308 380				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2.31%			700 124				
	ИТОГО с зимними					31 008 504				
	Затраты на выслугу лет		1%			303 084				
	Затраты на дополнительные отпуска		0.4%			121 234				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					31 432 821				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2.928			92 027 188				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 840 544				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					93 867 732				
	НДС		12%			11 264 128				
	ИТОГО с НДС					105 131 860				
	Скидка		-10.2%			-10 723 450				
	ИТОГО с НДС					94 408 410				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

1017760

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане□

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года
ЛС 6-2 Бытовая канализация К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Строительно-монтажные работы								
1	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	0,0441	104944,76	54237,13	4628	2392	3691	296,00	13
		км		49950,00	14426,10	2203	636	130	56,71	3
2	С130804-6168 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250/222 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	44,541	1229,00	--	54741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 300 мм	0,0472	112791,01	60473,38	5324	2854	4140	306,00	14
		км		51300,00	16165,35	2421	763	130	63,72	3
4	С130804-6169 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315/278 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	47,672	1810,00	--	86286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 400 мм	0,3343	164866,67	87601,64	55115	29285	43032	444,00	148
		км		75702,00	23316,58	25307	7795	130	91,61	31
6	С130804-6170 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400/352 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	337,643	2859,00	--	965321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов изпластиковых труб диам. 500 мм	0,0223	205061,83	105048,10	4573	2343	3648	575,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		98037,50	27815,01	2186	620	130	108,82	2
8	С130804-6171 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500/440 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	22,523	4658,00	--	104912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	282,6	478,58	107,44	135246	30363	79009	1,02	288
		м		174,83	40,23	49407	11369	130	0,20	56
10	С143019-400 Изм. и доп. вып. 23	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС50.25-3	113,04	12700,00	--	1435608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	554,7438	245,44	3,82	136156	2119	25392	0,21	118
		м2		37,35	1,44	20720	799	118	0,01	4
12	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,1273	409689,50	181879,25	52153	23153	42759	997,00	127
		км		189675,00	68706,00	24146	8746	130	335,56	43
13	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	127,8	15273,00	--	1952030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,1273	1492594,58	217692,68	190007	27712	26679	464,00	59
		км		78975,00	82235,25	10054	10469	130	401,64	51
15	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	4,9341085	3464,01	419,85	17092	2072	6398	5,99	30
		футляр		990,56	6,97	4888	34	130	0,02	--
16	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,04	307552,18	115368,43	12302	4615	11312	857,00	34
		км		162000,00	55530,00	6480	2221	130	271,21	11
17	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	40,16	7591,00	--	304855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,04	1272857,51	181410,91	50914	7256	7003	388,00	16
		км		66150,00	68530,50	2646	2741	130	334,70	13
19	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1,509434	2771,21	335,88	4183	507	1566	4,79	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		792,45	5,57	1196	8	130	0,01	--
		Устройство колодцев К1 /Д1500 -1+4+10+1+2шт/								
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	57,12	11925,59	2104,76	681190	120224	221727	13,90	794
		м3		2362,50	623,48	134946	35613	130	2,48	141
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	57,12	70,00	--	3998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	57,12	232,00	--	13252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	18	6915,00	--	124470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	18	7548,00	--	135864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-468 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под канализационную трубу DN 300 ГОСТ 8020-90	36	8114,00	--	292104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18333764	1923859			6317
			Тенге			1073650	629262			2368
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14865619				
		Материалы -	Тенге			887837				
		Всего заработная плата -	Тенге				1702912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8859653				
		Местные материалы -	Тенге			2120619				
		Накладные расходы -	Тенге			2011029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1006
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17889247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9691
		Сметная заработная плата -	Тенге				2004566			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3468145				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3468145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3676234				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21565481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9691
		Сметная заработная плата -	Тенге				2004566			
	Временные здания и сооружения		1,5%			323 482				
	ИТОГО с временными					21 888 963				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			505 635				
	ИТОГО с зимними					22 394 598				
	Затраты на выслугу лет		1%			218 890				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			87 556				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					22 701 044				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			66 462 798				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 329 256				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					67 792 054				
	НДС		12%			8 135 046				
	ИТОГО с НДС					75 927 100				
	Скидка		-10,2%			-7 744 564				
	ИТОГО с НДС					68 182 535				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 145 от 2 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 02.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	Усл.	1	117 384 713,39	117 384 713,39	12%	14 086 165,61	131 470 879,00		
Всего по счету:					**117 384 713,39**		**14 086 165,61**	**131 470 879,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 625 208 428	131 470 879									14 086 166

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Акт об оказании производственных услуг № 57
от 2 октября 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	1	Усл.	131 470 879,00	131 470 879,00

Итого: 131 470 879,00

В том числе НДС 14 086 165,61

Всего оказано услуг 1, на сумму 131 470 879,00 KZT

Сто тридцать один миллион четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1
Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	505,176	23,36	22,08	11801	11154	3351	0,01	4		
		м3		1,28	5,56	647	2808	97	0,02	10		
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	153,5025	32,22	30,77	4947	4723	1454	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	218	1281	97	0,03	4		
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/	1184,661	35,44	33,85	41989	40098	12343	0,01	13		
		м3		1,56	9,18	1850	10875	97	0,03	37		
4	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1 /лишний грунт/	1188,3375	146,85	146,85	174507	174507	34901	--	--		
		т		--	29,37	--	34901	100	0,62	733		
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,0105	617,90	--	35227	--	39806	4,08	233		
		м3		617,90	--	35227	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,624	134,10	--	2095	--	2368	0,97	15
		м3		134,10	--	2095	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	505,176	3,35	3,35	1693	1693	570	--	--
		м3		--	1,16	--	587	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	505,176	21,55	4,52	10885	2281	8345	0,11	55
		м3		17,03	--	8603	--	97	--	--
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	1162,254	2,80	2,80	3260	3260	1097	--	--
		м3		--	0,97	--	1131	97	--	4
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	35,946	122,18	--	4392	--	4963	0,89	32
		м3		122,18	--	4392	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1318,02	491,00	--	647148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39,3	846,30	152,52	33260	5994	10771	1,02	40
		м3		153,68	57,15	6040	2246	130	0,28	11
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,11655	20732,90	424,40	2416	49	1463	59,30	7
		км		9495,00	159,75	1107	19	130	0,78	--
		Строительно-монтажные работы								
14	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0455	112791,01	60473,38	5132	2752	3991	306,00	14
		км		51300,00	16165,35	2334	736	130	63,72	3
15	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	22	439,99	0,69	9680	15	4564	0,91	20
		м		159,30	0,27	3505	6	130	--	--
16	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,955	3452,00	--	158637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,022	307552,18	115368,43	6766	2538	6221	857,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		162000,00	55530,00	3564	1222	130	271,21	6
18	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	7591,00	--	167670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,022	1272857,51	181410,91	28003	3991	3852	388,00	9
		км		66150,00	68530,50	1455	1508	130	334,70	7
20	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	0,3358779	2771,21	335,88	931	113	348	4,79	2
		футляр		792,45	5,57	266	2	130	0,01	--
21	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,3315	146403,43	74728,90	48533	24773	38907	413,00	137
		км		70416,50	19866,11	23343	6586	130	78,05	26
22	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	58	507,16	0,83	29415	48	13291	1,00	58
		м		175,95	0,32	10205	19	130	--	--
23	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	334,815	5589,00	--	1871281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,058	307552,18	115368,43	17838	6691	16402	857,00	50
		км		162000,00	55530,00	9396	3221	130	271,21	16
25	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	58,232	7591,00	--	442039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,058	1272857,51	181410,91	73826	10522	10155	388,00	23
		км		66150,00	68530,50	3837	3975	130	334,70	19
27	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	3,3202147	2771,21	335,88	9201	1115	3444	4,79	16
		футляр		792,45	5,57	2631	19	130	0,01	--
28	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	5	4159,33	2209,70	20797	11049	14347	8,10	41
		шт		1372,50	834,75	6863	4174	130	4,08	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130902-433 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	5	338962,00	--	1694810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130905-1943 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500 типа AVK	5	6298,00	--	31490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	10	2707,16	1459,53	27072	14595	18896	5,29	53
		шт		902,25	551,25	9023	5513	130	2,69	27
32	С130902-431 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	10	121075,00	--	1210750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	10	4206,00	--	42060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,50	409,50	1985	1228	130	2,00	6
35	С130902-430 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	94454,00	--	283362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	3	4206,00	--	12618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3
38	С130902-429 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	56149,00	--	168447	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130905-1941 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек DN 200 типа AVK	3	2665,00	--	7995	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
41	С130902-428 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	32811,00	--	98433	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130905-1940 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150 типа AVK	3	2184,00	--	6552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
44	С130902-425 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	16120,00	--	32240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130905-1938 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 типа AVK	2	1323,00	--	2646	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
47	С130902-423 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	11648,00	--	11648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130905-1937 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	5	594,94	450,71	2975	2254	1667	0,83	4
		шт		138,83	117,67	694	588	130	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СПрайс-лист	Крестовина полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, диам. 1000мм	1	439047,94	--	439048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-5046 Изм. и доп. вып. 24	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31591,00	--	31591	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-5044 Изм. и доп. вып. 24	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	17682,00	--	53046	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0111-350-11	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 400 мм	3	3919,73	12,44	11759	37	8639	21,00	63
		шт		3195,00	4,50	9585	13	90	0,03	--
54	Прайс-лист	Запорно-регулирующий клапан G60 PN16, диам 400мм	3	3516872,00	--	10550616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
56	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 450мм	3	52345,34	--	157036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-3475 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4289,00	--	4289	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-3473 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	--	2705,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 225мм	2	3088,80	--	6178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 160мм	1	969,62	--	970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,61	6
		шт		102,38	86,87	1024	869	130	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130804-2821 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 355x355x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11654,00	--	23308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-3092 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	21738,00	--	43476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	21738,00	--	43476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-3078 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 250x90x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6315,00	--	6315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-3059 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной ПЭ 100, DN 200x63x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5375,00	--	5375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 450x160мм	1	17159,97	--	17160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 1000x400мм	1	191387,80	--	191388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
70	СПрайс-лист	Переход полиэтиленовый ПЭ 100, диам. 1000x400мм	2	170826,75	--	341654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-3246 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 450x400, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	23463,00	--	117315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-3235 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 355x250, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	13423,00	--	80538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-3218 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 225x160, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3354,00	--	3354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	4	2067,57	303,57	8270	1214	7277	6,60	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		1372,50	27,00	5490	108	130	0,11	--
75	С130804-5105 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	78790,00	--	315160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	4	26192,00	--	104768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-381 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	4	4809,00	--	19236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	12	986,32	133,57	11836	1603	10951	3,30	40
		фланец		695,25	6,75	8343	81	130	0,03	--
79	С130804-5098 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15283,00	--	183396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С130809-20 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	12	5631,00	--	67572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130810-378 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 500 ГОСТ 9833-73	12	985,00	--	11820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	36	795,20	105,57	28627	3800	26851	2,70	97
		фланец		569,25	4,50	20493	162	130	0,02	1
83	С130804-3390 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	6647,00	--	239292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-18 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	36	3333,00	--	119988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-377 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 400 ГОСТ 9833-73	36	597,00	--	21492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130804-3388 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2917,00	--	17502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С130809-17 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	6	2678,00	--	16068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130810-376 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 300 ГОСТ 9833-73	6	270,00	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	7	391,37	57,24	2740	401	2764	1,43	10
		фланец		301,50	2,25	2111	16	130	0,01	--
91	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1332,00	--	9324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	7	1585,00	--	11095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-374 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 225 ГОСТ 9833-73	7	85,00	--	595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
95	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	699,00	--	1398	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1043,00	--	2086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-373 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 150 ГОСТ 9833-73	2	80,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	1	13557,33	60,08	13557	60	547	2,21	2
		шт		398,25	22,50	398	23	130	0,11	--
99	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	1	498,00	--	498	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -1шт/								
100	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,2311765	11925,59	2104,76	26608	4696	8661	13,90	31
		м3		2362,50	623,48	5271	1391	130	2,48	6
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	2,2311765	70,00	--	156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,2311765	232,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6915,00	--	6915	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7548,00	--	7548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	30	1171,00	--	35130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)	1,7	18537,00	--	31513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	4	2531,00	--	10124	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	5734,00	--	17202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	4	1842,00	--	7368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-773	Скобы ходовые	129	221,00	--	28509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -3шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,8245455	11145,59	2104,76	120646	22783	42018	13,90	150
		м3		2362,50	623,48	25573	6749	130	2,48	27
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	10,8245455	70,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,8245455	232,00	--	2511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	10878,00	--	32634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	3	10870,00	--	32610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	27	1171,00	--	31617	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)	1,7	18537,00	--	31513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	8	2531,00	--	20248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	10	8927,00	--	89270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	8	1842,00	--	14736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С11011-773	Скобы ходовые	96	221,00	--	21216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №3 /1шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	4,06	9075,42	369,93	36846	1502	8183	8,01	33
		м3		1410,75	139,73	5728	567	130	0,68	3
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
124	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,92	18537,00	--	72665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0252	63237,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
129	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03009	63237,00	--	1903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	4,62	70,00	--	323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,62	232,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	16,36	0,05	24	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №6а /1шт/								
137	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	5,4	9075,42	369,93	49007	1998	10884	8,01	43
		м3		1410,75	139,73	7618	755	130	0,68	4
138	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,3	6517,81	95,97	1955	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
139	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,26	18537,00	--	97505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,9	12103,85	407,30	10893	367	2399	14,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	2147	138	105	0,75	1
143	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,17424	63237,00	--	11018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0876	64700,00	--	5668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	6,6	70,00	--	462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,6	232,00	--	1531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,892	16,36	0,05	47	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №8 /1шт/								
150	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	4,06	9075,42	369,93	36846	1502	8183	8,01	33
		м3		1410,75	139,73	5728	567	130	0,68	3
151	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
152	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,92	18537,00	--	72665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
156	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03009	63237,00	--	1903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	4,62	70,00	--	323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,62	232,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	5077,00	--	3046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	16,36	0,05	24	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №9 /1шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,39	9075,42	369,93	12615	514	2802	8,01	11
		м3		1410,75	139,73	1961	194	130	0,68	1
165	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,13	6517,81	95,97	847	12	110	4,90	1
		м3		771,75	36,25	100	5	105	0,18	--
166	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,32	18537,00	--	24469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
171	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	1,94	70,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,94	232,00	--	450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Сальник ТМ 90-05, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1422,00	--	853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0248	16,36	0,05	17	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №23 /1шт/								
179	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,596	1271,02	100,89	2029	161	305	0,85	1
		м3		123,75	38,25	198	61	118	0,18	--
180	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,596	5652,57	462,96	9022	739	3028	11,00	18
		м3		1935,00	173,25	3088	277	90	0,85	1
181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,96	157,03	9,95	2506	159	1098	0,36	6
		м2		52,20	3,74	833	60	123	0,02	--
182	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,96	728,09	11,21	11620	179	673	0,20	3
		м2		31,50	4,21	503	67	118	0,02	--
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,96	157,03	9,95	2506	159	1098	0,36	6
		м2		52,20	3,74	833	60	123	0,02	--
184	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,63	4846,51	66,01	7900	108	378	1,35	2
		м3		195,75	24,93	319	41	105	0,12	--
185	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	17,33	9075,42	369,93	157277	6411	34931	8,01	139
		м3		1410,75	139,73	24448	2422	130	0,68	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,21	6517,81	95,97	1369	20	178	4,90	1
		м3		771,75	36,25	162	8	105	0,18	--
187	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,51042	63058,00	--	95244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01694	66000,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
195	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	19,59	70,00	--	1371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,59	232,00	--	4545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С130806-82 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-03, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	696,00	--	209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Сальник ТМ 90-05, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,3	1422,00	--	427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9258	16,36	0,05	15	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №27 /1шт/								
204	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,93	9075,42	369,93	17516	714	3890	8,01	15
		м3		1410,75	139,73	2723	270	130	0,68	1
205	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,89	6517,81	95,97	5801	85	755	4,90	4
		м3		771,75	36,25	687	32	105	0,18	--
206	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
211	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02634	63237,00	--	1666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	5,27	70,00	--	369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,27	232,00	--	1223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-08, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,3	5077,00	--	1523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,478	16,36	0,05	41	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	62,87	711,48	8,23	44731	517	6288	0,47	29
		м2		81,68	3,08	5135	194	118	0,02	1
220	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	48,83	535,40	27,64	26144	1350	9697	1,03	50
		м2		157,95	10,35	7713	505	118	0,05	2
		Устройство камеры монолитной №43 /1шт/								
221	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,52	1271,02	100,89	1932	153	291	0,85	1
		м3		123,75	38,25	188	58	118	0,18	--
222	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,52	5652,57	462,96	8592	704	2884	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2941	263	90	0,85	1
223	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
224	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15,2	728,09	11,21	11067	170	640	0,20	3
		м2		31,50	4,21	479	64	118	0,02	--
225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15,2	157,03	9,95	2387	151	1046	0,36	5
		м2		52,20	3,74	793	57	123	0,02	--
226	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,55	4846,51	66,01	7512	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
227	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	16,43	9075,42	369,93	149109	6078	33117	8,01	132
		м3		1410,75	139,73	23179	2296	130	0,68	11
228	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,11	6517,81	95,97	717	11	93	4,90	1
		м3		771,75	36,25	85	4	105	0,18	--
229	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,86	18537,00	--	34479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,48956	63058,00	--	93929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01694	66000,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02065	64700,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,42	12103,85	407,30	5084	171	1120	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1002	65	105	0,75	--
237	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02487	63237,00	--	1573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01422	63058,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01919	64700,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	18,51	70,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,51	232,00	--	4294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-06, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3182,00	--	1909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-07, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	3401,00	--	2041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1262	16,36	0,05	18	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
245	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	57,58	711,48	8,23	40967	474	5759	0,47	27
		м2		81,68	3,08	4703	177	118	0,02	1
246	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	43,54	535,40	27,64	23311	1203	8647	1,03	45
		м2		157,95	10,35	6877	451	118	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22864582	399171			2011
			Тенге			342577	104014			1028
	Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11759				
	Материалы -		Тенге			2137				
	Всего заработная плата -		Тенге				9598			
		Накладные расходы -	Тенге			8639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3290312				
	Материалы -		Тенге			478329				
	Всего заработная плата -		Тенге				436993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291370				
	Местные материалы -		Тенге			1788487				
		Накладные расходы -	Тенге			532327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4051997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				516842			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9011894				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9011894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9552608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24176843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3310
		Сметная заработная плата -	Тенге				527736			
				РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕУКЛАДКА В1 р.з.						
247	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,065	573356,43	358205,38	37268	23283	25476	1208,00	79
		км		205964,00	95529,35	13388	6209	130	373,98	24
248	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	65	1305,97	2,74	84888	178	21382	1,38	90
		м		252,00	1,04	16380	68	130	0,01	--
249	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
250	С130805-1639Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 61° до 90°, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1129-2002	1	194933,00	--	194933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,50	409,50	662	409	130	2,00	2
252	С130902-430 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	94454,00	--	94454	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	1	4206,00	--	4206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,06358	204796,82	39324,82	13021	2500	3738	147,70	9
		т		30375,00	14854,50	1931	944	130	72,55	5
255	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	25278,84	17,71	25279	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
256	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
257	С130902-428 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	32811,00	--	65622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
258	С130905-1940 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150 типа AVK	2	2184,00	--	4368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0005	115456,32	31953,19	58	16	51	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	33	6	130	58,95	--
260	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,502	1067,00	--	536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0122-18-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0005	224102,33	35112,58	112	18	24	136,00	--
		км		23625,00	13263,75	12	7	130	64,78	--
262	Е0122-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	2	20903,94	11867,94	41808	23736	28039	36,70	73
		шт		6300,00	4484,25	12600	8968	130	21,90	44
263	С130902-497 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	7163630,00	--	14327260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	С130905-1944 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600 типа AVK	2	9972,00	--	19944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	3	1043,00	--	3129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	2	26192,00	--	52384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	6	2067,57	303,57	12405	1821	10916	6,60	40
		фланец		1372,50	27,00	8235	162	130	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С130804-5105 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	78790,00	--	472740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	6	26192,00	--	157152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С130810-381 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	6	4809,00	--	28854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369,00	2,25	369	2	130	0,01	--
272	С130804-3387 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	1	2256,00	--	2256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С130810-375 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 250 ГОСТ 9833-73	1	196,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	СПрайс-лист	Сигнальная маркировочная лента	305	26,59	--	8110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной №1 /1шт/ стр. 34-36 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
276	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	1,71	9075,42	369,93	15519	633	3447	8,01	14
		м3		1410,75	139,73	2412	239	130	0,68	1
277	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,79	6517,81	95,97	5149	76	670	4,90	4
		м3		771,75	36,25	610	29	105	0,18	--
278	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,64	18537,00	--	30401	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02268	63237,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,38	12103,85	407,30	4599	155	1013	14,40	5
		м3		2385,00	153,86	906	58	105	0,75	--
283	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02277	63237,00	--	1440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01311	63058,00	--	827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01717	64700,00	--	1111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	372,88	70,00	--	26102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	372,88	232,00	--	86508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
		Устройство камеры монолитной №2 /1шт/ стр. 37-39 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,5	1271,02	100,89	1907	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
291	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,5	5652,57	462,96	8479	694	2846	11,00	17
		м3		1935,00	173,25	2903	260	90	0,85	1
292	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15	157,03	9,95	2355	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
293	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	15	728,09	11,21	10921	168	632	0,20	3
		м2		31,50	4,21	473	63	118	0,02	--
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	15	157,03	9,95	2355	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
295	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,5	4846,51	66,01	7270	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
296	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	21,81	9075,42	369,93	197935	8068	43961	8,01	175
		м3		1410,75	139,73	30768	3048	130	0,68	15
297	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	1,89	6517,81	95,97	12319	181	1603	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1459	69	105	0,18	--
298	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,88	18537,00	--	16313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
301	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0378	63237,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,0913	63058,00	--	131873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02664	66000,00	--	1758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02006	64700,00	--	1298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,45	12103,85	407,30	5447	183	1200	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1073	69	105	0,75	--
306	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02634	63237,00	--	1666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01494	63058,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02121	64700,00	--	1372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	25,65	70,00	--	1796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,65	232,00	--	5951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
313	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	81	711,48	8,23	57630	667	8101	0,47	38
		м2		81,68	3,08	6616	249	118	0,02	1
314	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	65,34	535,40	27,64	34983	1806	12976	1,03	67
		м2		157,95	10,35	10320	676	118	0,05	3
		Устройство камеры монолитной №3 /1шт/ стр. 40-41 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
315	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	0,93	1271,02	100,89	1182	94	178	0,85	1
		м3		123,75	38,25	115	36	118	0,18	--
316	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	0,93	5652,57	462,96	5257	431	1765	11,00	10
		м3		1935,00	173,25	1800	161	90	0,85	1
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	9,3	157,03	9,95	1460	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
318	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	9,3	728,09	11,21	6771	104	392	0,20	2
		м2		31,50	4,21	293	39	118	0,02	--
319	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	9,3	157,03	9,95	1460	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
320	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,05	4846,51	66,01	5089	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
321	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15	13,26	9075,42	369,93	120340	4905	26727	8,01	106
		м3		1410,75	139,73	18707	1853	130	0,68	9
322	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5	0,2	6517,81	95,97	1304	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
323	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,19	18537,00	--	22059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
325	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282,00	--	1282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0252	63237,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	1,14346	63058,00	--	72104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0154	66000,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01298	64700,00	--	840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С143001-54	Надбавка ксметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	14,51	70,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,51	232,00	--	3366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
334	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	54,75	711,48	8,23	38954	451	5476	0,47	26
		м2		81,68	3,08	4472	169	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм	39,09	535,40	27,64	20929	1080	7763	1,03	40
		м2		157,95	10,35	6174	405	118	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			39567291	472715			2860
			Тенге			489676	128615			1142
	Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10550616				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11759				
	Материалы -		Тенге			2137				
	Всего заработная плата -		Тенге				9598			
		Накладные расходы -	Тенге			8639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4509535				
	Материалы -		Тенге			809363				
	Всего заработная плата -		Тенге				608692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521145				
	Местные материалы -		Тенге			2226258				
		Накладные расходы -	Тенге			748392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5573403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4314
		Сметная заработная плата -	Тенге				720951			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24495380				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24495380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1469723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25965103				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			42110744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4381
		Сметная заработная плата -	Тенге				731845			
	Временные здания и сооружения		1,5%			473 402				
	ИТОГО с временными					42 584 146				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			739 975				
	ИТОГО с зимними					43 324 120				
	Затраты на выслугу лет		1%			320 335				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			128 134				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					43 772 590				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			128 154 847				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 563 097				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					130 717 944				
	НДС		12%			15 686 153				

1	2	3	4
	ИТОГО с НДС		
	Скидка		-10,2%
	ИТОГО с НДС		

ЗАКАЗЧИК:

5	6	7	8	9	10	11
		146 404 097				
		-14 933 218				
		131 470 879				

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 160 от 24 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001231, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш калдаякова. Водопровод В1	Усл	1	163 761 625,00	163 761 625,00	12%	19 651 395,00	183 413 020,00		
Всего по счету:					**163 761 625,00**		**19 651 395,00**	**183 413 020,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 62
от 24 октября 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"**

Основание: **Договор №254 от 28.12.2016г. 62-улица**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство ул. в районе аллеи Мынжылдык. Строительство ул.№62 на участке от ул.№А91 до ул.Ш.калдаякова. Водопровод В1	1	Усл.	183 413 020,00	183 413 020,00

Итого: 183 413 020,00

В том числе НДС 19 651 395,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 183 413 020,00 KZT

Сто восемьдесят три миллиона четыреста тринадцать тысяч двадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

БИН: 151140001231, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11
Расчетный счет: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул. Ш. Калдаякова

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		254	28.12.2016				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 808 621 448	183 413 020									19 651 395

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5) 1016880

ЗАКАЗЧИК: ГУ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане
Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года
ЛС 6-1 Наружные сети водопровода В1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	849,975	2397,42	1279,17	2037749	1087264	1155342	4,66	3961		
		т		785,25	396,72	667443	337202	115	1,42	1207		
2	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	849,975	2113,19	1559,69	1796155	1325694	1063459	3,26	2771		
		т		553,50	534,47	470461	454286	115	2,00	1700		
3	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	186,9945	68500,00	--	12809123	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 1.В1 ПО УЛ. №62										
		Строительно-монтажные работы										
4	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0505	104944,76	54237,13	5300	2739	4226	296,00	15		
		км		49950,00	14426,10	2522	729	130	56,71	3		
5	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	27	391,72	0,60	10576	16	5600	0,91	24		
		м		159,30	0,23	4301	6	130	--	--		
6	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,005	2203,00	--	112364	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,027	268907,88	115634,50	7261	3122	5956	662,00	18
		км		126000,00	43681,50	3402	1179	130	213,34	6
8	С130806-126 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	27,108	5749,00	--	155844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,027	1043023,23	154581,10	28162	4174	4269	368,00	10
		км		63225,00	58394,25	1707	1577	130	285,20	8
10	Е0122-48-1 к=0,5	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	0,7448276	2309,34	279,90	1720	208	644	4,00	3
		футляр		660,38	4,65	492	3	130	0,01	--
11	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0915	112791,01	60473,38	10320	5533	8025	306,00	28
		км		51300,00	16165,35	4694	1479	130	63,72	6
12	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	43,5	439,99	0,69	19139	30	9024	0,91	39
		м		159,30	0,27	6930	12	130	--	--
13	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	92,415	3452,00	--	319017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0435	307552,18	115368,43	13379	5019	12301	857,00	37
		км		162000,00	55530,00	7047	2416	130	271,21	12
15	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	43,674	7591,00	--	331529	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0435	1272857,51	181410,91	55369	7891	7616	388,00	17
		км		66150,00	68530,50	2878	2981	130	334,70	15
17	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	0,6641221	2771,21	335,88	1840	223	689	4,79	3
		футляр		792,45	5,57	526	4	130	0,01	--
18	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,1463	146403,43	74728,90	21419	10933	17171	413,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		70416,50	19866,11	10302	2906	130	78,05	11
19	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 350 мм	62	507,16	0,83	31444	51	14207	1,00	62
		м		175,95	0,32	10909	20	130	--	--
20	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	147,763	5589,00	--	825847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,062	307552,18	115368,43	19068	7153	17533	857,00	53
		км		162000,00	55530,00	10044	3443	130	271,21	17
22	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	62,248	7591,00	--	472525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,062	1272857,51	181410,91	78917	11247	10855	388,00	24
		км		66150,00	68530,50	4101	4249	130	334,70	21
24	Е0122-48-1 к=0,6	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	3,549195	2771,21	335,88	9836	1192	3682	4,79	17
		футляр		792,45	5,57	2813	20	130	0,01	--
25	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,006	205061,83	105048,10	1230	630	982	575,00	3
		км		98037,50	27815,01	588	167	130	108,82	1
26	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр труб диам. 450 мм	18	610,50	1,08	10989	19	4753	1,12	20
		м		202,73	0,41	3649	7	130	--	--
27	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	8907,00	--	53976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,018	409689,50	181879,25	7374	3274	6046	997,00	18
		км		189675,00	68706,00	3414	1237	130	335,56	6
29	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	18,072	15273,00	--	276014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,018	1492594,58	217692,68	26867	3918	3772	464,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		78975,00	82235,25	1422	1480	130	401,64	7
31	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	1,3244147	3464,01	419,85	4588	556	1717	5,99	8
		футляр		990,56	6,97	1312	9	130	0,02	--
32	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
33	С130902-431 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	121075,00	--	121075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130905-1942 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	1	4206,00	--	4206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
36	С130804-3492 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100, DN 225, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1439,00	--	1439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	--
38	С130804-5046 Изм. и доп. вып. 24	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	31591,00	--	31591	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
40	С130804-3473 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2705,00	--	5410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100, диам. 225мм	1	3088,80	--	3089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
43	С130804-2821 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 355x355x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11654,00	--	11654	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,9645	18911,77	3066,14	18240	2957	7462	31,20	30
		т		4792,50	1158,75	4622	1118	130	5,66	5
45	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,1621	17757,36	3488,98	2878	566	1321	32,70	5
		т		4950,00	1318,50	802	214	130	6,44	1
46	СПрайс-лист	Подставка пожарная фланцевая ППФ, диам. 400мм	2	73308,64	--	146617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-3256 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 300 ГОСТ 5525-88	8	43906,00	--	351248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-3255 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 250 ГОСТ 5525-88	1	37132,00	--	37132	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-3254 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 200 ГОСТ 5525-88	2	33685,00	--	67370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист	Подставка пожарная фланцевая ППФ, диам. 150мм	1	40585,65	--	40586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	2	986,32	133,57	1973	267	1825	3,30	7
		фланец		695,25	6,75	1391	14	130	0,03	--
52	С130804-5098 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	15283,00	--	30566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-20 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	2	5631,00	--	11262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-378 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 500 ГОСТ 9833-73	2	985,00	--	1970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	3	708,82	102,44	2126	307	2062	2,45	7
		фланец		524,25	4,50	1573	14	130	0,02	--
56	С130804-3388 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2917,00	--	8751	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130809-17 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	3	2678,00	--	8034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-376 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 300 ГОСТ 9833-73	3	270,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
60	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1332,00	--	1332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	1585,00	--	1585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-374 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 225 ГОСТ 9833-73	1	85,00	--	85	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист	Сигнальная маркировочная лента	2038,4	26,59	--	54201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	73	300,57	225,64	21941	16472	12196	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5076	4306	130	0,23	16
65	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Муфта защитная диам. 450мм (труба SDR 41)	2,8	3978,00	--	11138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-814 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Муфта защитная диам. 355мм (труба SDR 41)	8	2485,00	--	19880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С130804-812 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Муфта защитная диам. 280мм (труба SDR 41)	1,8	1509,00	--	2716	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130804-810 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Муфта защитная диам. 225мм (труба SDR 41)	1,6	990,00	--	1584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Муфта защитная диам. 160мм (труба SDR 41)	0,4	526,00	--	210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
71	С130804-3288 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
73	С130804-3678 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	11204,00	--	44816	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -3шт/								
74	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,6935294	11925,59	2104,76	79824	14088	25983	13,90	93
		м3		2362,50	623,48	15813	4173	130	2,48	17
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	6,6935294	70,00	--	469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,6935294	232,00	--	1553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	6915,00	--	20745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-347 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	3	7548,00	--	22644	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	10	1171,00	--	11710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)	0,7	18537,00	--	12976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	2	2531,00	--	5062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	7	3767,00	--	26369	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	5734,00	--	34404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	2	1842,00	--	3684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-773	Скобы ходовые	41	221,00	--	9061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев В1 /Д2000 -1шт/								
86	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,6081818	11145,59	2104,76	40215	7594	14006	13,90	50
		м3		2362,50	623,48	8524	2250	130	2,48	9
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	3,6081818	70,00	--	253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,6081818	232,00	--	837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20								
		шт.	1	10878,00	--	10878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-349 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2								
		шт.	1	10870,00	--	10870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	3	1171,00	--	3513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3)								
		м3	0,62	18537,00	--	11493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2								
		шт.	1	2531,00	--	2531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9								
		шт.	3	8927,00	--	26781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3								
		шт.	1	1842,00	--	1842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20967332	2527471			7436
			Тенге			1260829	828788			3073
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17453738				
	Материалы -		Тенге			563473				
	Всего заработная плата -		Тенге				2089616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12872385				
	Местные материалы -		Тенге			229580				
		Накладные расходы -	Тенге			2427092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1192850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21073681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11722
		Сметная заработная плата -	Тенге				2453680			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3513594				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3513594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3724409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24798090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11722
		Сметная заработная плата -	Тенге				2453680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕУКЛАДКА Всущ. (тех. водопровод)								
		Демонтаж								
96	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15 к=0,6	Разборка трубопроводов из пластиковых труб диам. 1000 мм	0,1019	338501,63	214923,23	34493	21901	23963	724,80	74
		км		123578,40	57317,61	12593	5841	130	224,39	23
		Монтаж								
97	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,2424	573356,43	358205,38	138982	86829	95007	1208,00	293
		км		205964,00	95529,35	49926	23156	130	373,98	91
98	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм	35	1305,97	2,74	45709	96	11513	1,38	48
		м		252,00	1,04	8820	36	130	0,01	--
99	С130804-965 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	244,824	50289,00	--	12311954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-8-18	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм	0,035	1037547,77	557107,52	36314	19499	28883	2226,00	78
		км		424350,00	210451,50	14852	7366	130	1027,85	36
101	С130806-156 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	35,14	39173,00	--	1376539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,035	3111104,39	580515,39	108889	20318	17758	1000,00	35
		км		171000,00	219294,00	5985	7675	130	1071,03	37
103	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	2	6651,08	697,00	13302	1394	4624	10,60	21
		футляр		1764,00	14,40	3528	29	130	0,03	--
104	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
105	С130804-3687 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	246420,00	--	985680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист	Сигнальная маркировочная лента	242,1	26,59	--	6437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,70	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		6300,00	4484,25	6300	4484	130	21,90	22
108	С130902-459 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	5804859,00	--	5804859	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С130905-1944 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600 типа AVK	1	9972,00	--	9972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	2	2067,57	303,57	4135	607	3639	6,60	13
		фланец		1372,50	27,00	2745	54	130	0,11	--
111	С130804-5105 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	78790,00	--	157580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С130809-26 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	2	26192,00	--	52384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-381 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	2	4809,00	--	9618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство камеры монолитной Всущ.№1 /1шт/ стр. 42-43 (1949-4.5.1-НВК.КЖ)								
114	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ. 100мм)	1,02	1271,02	100,89	1296	103	195	0,85	1
		м3		123,75	38,25	126	39	118	0,18	--
115	Е0113-49-1	Пропитка щебня (применительно)	1,02	5652,57	462,96	5766	472	1935	11,00	11
		м3		1935,00	173,25	1974	177	90	0,85	1
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	10,2	157,03	9,95	1602	101	702	0,36	4
		м2		52,20	3,74	532	38	123	0,02	--
117	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная гидроизолом в 2 слоя	10,2	728,09	11,21	7426	114	430	0,20	2
		м2		31,50	4,21	321	43	118	0,02	--
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 20мм)	10,2	157,03	9,95	1602	101	702	0,36	4
		м2		52,20	3,74	532	38	123	0,02	--
119	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (толщ. 100мм)	1,05	4846,51	66,01	5089	69	243	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
120	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах кл. В15								
			18,96	9075,42	369,93	172070	7014	38216	8,01	152
		м3		1410,75	139,73	26748	2649	130	0,68	13
121	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под задвижки кл. В12,5								
			0,14	6517,81	95,97	912	13	119	4,90	1
		м3		771,75	36,25	108	5	105	0,18	--
122	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			1,19	18537,00	--	22059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			1	1171,00	--	1171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-322 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9								
			1	1915,00	--	1915	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,04032	63237,00	--	2550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-25 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			1,62384	63058,00	--	102396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,02433	66000,00	--	1606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,01298	64700,00	--	840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент								
			20,15	70,00	--	1411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			20,15	232,00	--	4675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С130806-153 Изм. и доп. вып. 24	Сальник ТМ 90-15, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм								
			0,6	29457,00	--	17674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,064	16,36	0,05	34	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
133	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			1	3829,00	--	3829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			75,8	711,48	8,23	53930	624	7581	0,47	35
		м2		81,68	3,08	6191	233	118	0,02	1
135	Е0108-14-3	Кладка прижимной стенки толщиной 120 мм								
			60,14	535,40	27,64	32199	1662	11943	1,03	62
		м2		157,95	10,35	9499	622	118	0,05	3
		Отмостка камеры монолитной Всущ.№1 /1шт/								
136	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (толщ. 100мм)								
			0,8	1725,44	--	1380	--	523	3,24	3
		м3		531,00	--	425	--	123	--	--
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В12,5								
			0,8	5087,23	66,01	4070	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
138	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			0,8	70,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21566511	173742			877
			Тенге			151858	52769			229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836421				
	Материалы -		Тенге			245517				
	Всего заработная плата -		Тенге				204627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113829				
	Местные материалы -		Тенге			151476				
		Накладные расходы -	Тенге			262861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				244056			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20730090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20730090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1243805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21973895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23139134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1238
		Сметная заработная плата -	Тенге				244056			
				РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕУКЛАДКА В1 р.з.						
139	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
			0,006	112791,01	60473,38	677	363	526	306,00	2
		км		51300,00	16165,35	308	97	130	63,72	--
140	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			6,06	4368,00	--	26470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм								
			0,1563	573356,43	358205,38	89616	55988	61260	1208,00	189
		км		205964,00	95529,35	32192	14931	130	373,98	58
142	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр труб диам. 1000 мм								
			18	1305,97	2,74	23507	49	5921	1,38	25
		м		252,00	1,04	4536	19	130	0,01	--
143	С130804-965 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			157,863	50289,00	--	7938772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-8-18	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм								
			0,018	1037547,77	557107,52	18676	10028	14854	2226,00	40
		км		424350,00	210451,50	7638	3788	130	1027,85	19
145	С130806-156 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76								
			18,072	39173,00	--	707934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм								
			0,018	3111104,39	580515,39	56000	10449	9133	1000,00	18
		км		171000,00	219294,00	3078	3947	130	1071,03	19
147	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм								
			2,2585034	6651,08	697,00	15021	1574	5221	10,60	24
		футляр		1764,00	14,40	3984	33	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
			2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
149	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 1000х250мм								
			1	158304,61	--	158305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100, диам. 1000х710мм								
			1	371026,43	--	371026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9406885	79116			299
			Тенге			51941	22989			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204377				
	Материалы -		Тенге			72026				
	Всего заработная плата -		Тенге				74930			
	Местные материалы -		Тенге			1295				
		Накладные расходы -	Тенге			97409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			552150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9754658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10074552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				89541			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			51940728	2780329			8612
			Тенге			1464628	904545			3399
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18494537				
	Материалы -		Тенге			881016				
	Всего заработная плата -		Тенге				2369173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12986214				
	Местные материалы -		Тенге			382350				
		Накладные расходы -	Тенге			2787362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22558813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13405
		Сметная заработная плата -	Тенге				2787277			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33446191				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33446191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2006771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35452963				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58011776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13405
		Сметная заработная плата -	Тенге				2787277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	1,5%			870 177				
		ИТОГО с временными				58 881 953				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			1 360 173				
		ИТОГО с зимними				60 242 126				
		Затраты на выслугу лет	1%			588 820				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			235 528				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				61 066 473				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.	2,928			178 786 874				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3 575 737				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				182 362 612				
		НДС	12%			21 883 513				
		ИТОГО с НДС				204 246 125				
		Скидка	-10,2%			-20 833 105				
		ИТОГО с НДС				183 413 020				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: