Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор №150 от 12.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция бесхозных электрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

Наименование обьекта: "Реконструкция бесхозных тэлектрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	522,00	659,25	--	344128	--	3,56	1858				
					659,25	--	344128	--	--	--				
2.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей песком, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	125,00	190,58	--	23822	--	1,38	173				
					190,58	--	23822	--	--	--				
3.	Е0101-166 -4	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	293,00	190,58	--	55840	--	1,38	404				
					190,58	--	55840	--	--	--				
4.	Е0101-174 -4	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4	м3	65,00	163,07	--	10600	--	1,01	66				
					163,07	--	10600	--	--	--				
5.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	м	1600,00	1427,45	--	2283926	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	1600,00	49,10	14,90	78560	23840	0,19	304				
					29,90	3,40	47840	5440	0,02	32				
7.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1600,00	36,70	27,80	58720	44480	0,06	96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,80	6,90	14080	11040	0,04	64
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1600,00	32,40	23,70	51840	37920	0,06	96
					8,60	5,90	13760	9440	0,03	55
9.	СПРАЙС-ЛИ СТИНТЕРКО ММЕРЦ	Муфта соеденительная 12-70-120	шт	4,00	20392,20	--	81569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-166 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	4,00	2039,10	30,20	8156	121	10,00	40
					1964,00	6,80	7856	27	0,04	0
11.	С151601-5 49	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,20	940900,00	--	1130021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1201,00	44,00	10,60	52844	12731	0,18	216
					29,00	2,30	34829	2762	0,01	16
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1082,00	36,70	27,80	39709	30080	0,06	65
					8,80	6,90	9522	7466	0,04	43
14.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	461,00	32,40	23,70	14936	10926	0,06	28
					8,60	5,90	3965	2720	0,03	16
15.	С130804-1 005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110	м	445,00	678,00	--	301710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,45	21603,38	--	9614	--	133,00	59
					20790,00	--	9252	--	--	--
17.	С11011-22 6	Кирпич строительный	1000шт	15,00	18200,00	--	273000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143008-9 2	Песок природный	м3	31,17	990,00	--	30858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4849853	160097		3405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							575494	38895		226
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						162209		
		На общестроительные работы						501038		
		Всего накладных расходов:						663247		
		Итого с накладными						5513100		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						325892		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5838992		
		Итого с временными, 2,24 %						5967958		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %						6079211		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6102757		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6161621		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						15755265		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						315105		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16070370		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1928444		
		Итого с НДС						17998814		

Сдал: Принял:

Технический директор ТОО "Музтау"
Эксперт Асилмуратов К.Е.