Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор №150 от 12.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция бесхозных электрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

Наименование обьекта: "Реконструкция бесхозных электрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПРАЙС-ЛИСТАЗИЯПРОМЭЛЕКТРО	Комплектная трансформаторная подстанция городского типа с кабельным вводом и кабельным выводами с одним масляным трансформатором 10/0,4кВ, мощностью 400кВА, соединение обмоток У/У-0 типа КТПБ-400/10/0,4кВ У1, ТП7802,ТП7803	шт	2,00	3045330,74 -- --	-- -- --	6090661 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
2.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2,00	16463,00 4680,00	10590,00 2318,05	32926 9360	21180 4636	27,00 13,44	54 27
3.	СПРАЙС-ЛИСТАЗИЯПРОМЭЛЕКТРО	Кабельный ящик на 4х250А	шт	47,00	23395,16 -- --	-- -- --	1099573 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
4.	Ц0108-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	шт	47,00	2342,00 781,00	73,00 13,50	110074 36707	3431 634	4,00 0,08	188 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	334,35	659,25	--	220420	--	3,56	1190
					659,25	--	220420	--	--	--
6.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей песком, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	160,45	190,58	--	30579	--	1,38	221
					190,58	--	30579	--	--	--
7.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	м	100,00	1427,45	--	142745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	100,00	49,10	14,90	4910	1490	0,19	19
					29,90	3,40	2990	340	0,02	2
9.	С151601-5 49	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией марка АВВбШв,сечение 4х120 мм2	1000м	2,35	940900,00	--	2215556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	2,25	44,00	10,60	99	24	0,18	0
					29,00	2,30	65	5	0,01	0
11.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	102,72	70,70	17,10	7262	1757	0,31	32
					47,30	4,20	4859	431	0,02	3
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	816,00	36,70	27,80	29947	22685	0,06	49
					8,80	6,90	7181	5630	0,04	33
13.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1437,00	32,40	23,70	46559	34057	0,06	86
					8,60	5,90	12358	8478	0,03	49
14.	С130804-1 005	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11	м	465,00	678,00	--	315270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,47	21603,38	--	10046	--	133,00	62
					20790,00	--	9667	--	--	--
16.	С11011-22 6	Кирпич строительный	1000шт	8,22	18200,00	--	149549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143008-9 2	Песок природный	м3	28,25	990,00	--	27968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	7,00	630,00 --	-- --	4410 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	7,00	864,08 21,38	73,75 11,67	6049 150	516 82	0,14 0,04	1 0
	ИТОГО:						10544603 334336	85138 20236		1903 117

Накладные расходы :

На монтажные работы	88992
На общестроительные работы	294570
Всего накладных расходов:	383563
Итого с накладными	10928165

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	224276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11152441
Итого с временными, 2,24 %	11241194
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	11317757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11333961
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11374471
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	29084522
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	581690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29666212
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3559945
Итого с НДС	33226157

Сдал: Технический надзор ТОО «Музтау»

Принял: