Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 150 от 12.08.2015год

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция бесхозных электрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

Наименование обьекта: "Реконструкция бесхозных электрических сетей 0,4 кВ в пос. "Мамыр" Ауэзовского района г. Алматы"

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПРАЙС-ЛИ СТАЗИЯПРО МЭЛЕКТРО	Щит учета в комплекте со счетчиком с PLC	шт	8,00	40225,71	--	321806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0101-166 -4	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	57,00	190,58	--	10863	--	1,38	79
					190,58	--	10863	--	--	--
3.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	м	795,94	1427,45	--	1136168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	150,00	49,10	14,90	7365	2235	0,19	29
					29,90	3,40	4485	510	0,02	3
5.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	597,00	70,70	17,10	42208	10209	0,31	185
					47,30	4,20	28238	2507	0,02	15
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250,00	36,70	27,80	9175	6950	0,06	15
					8,80	6,90	2200	1725	0,04	10
7.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	250,00	32,40	23,70	8100	5925	0,06	15
					8,60	5,90	2150	1475	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС-ЛИ СТИНТЕРКО ММЕРЦ	Муфта соеденительная GUSJ-12-70-120	шт	4,00	20392,20 --	-- --	81569 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0108-166 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	4,00	2039,10 1964,00	30,20 6,80	8156 7856	121 27	10,00 0,04	40 0
10.	СПРАЙС-ЛИ СТИНТЕРКО ММЕРЦ	Муфта концевая GUST-12/70-120/800-L12	шт	16,00	12780,04 --	-- --	204481 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	16,00	3372,60 1280,00	2056,00 457,01	53962 20480	32896 7312	6,00 2,65	96 42
12.	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,02	609000,00 --	-- --	12424 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151601-550	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,821	135400,00 --	-- --	932277 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	760,28	70,70 47,30	17,10 4,20	53752 35961	13001 3193	0,31 0,02	236 19
15.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1555,00	36,70 8,80	27,80 6,90	57069 13684	43229 10729	0,06 0,04	93 62
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1555,00	32,40 8,60	23,70 5,90	50382 13373	36854 9175	0,06 0,03	93 53
17.	СПРАЙС-ЛИ СТИНТЕРКО ММЕРЦ	Муфта концевая 4x70-150/750-L12	шт	102,00	7856,58 --	-- --	801372 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	102,00	2815,00 1008,00	1781,00 393,99	287130 102816	181662 40187	6,00 2,29	612 233
19.	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	550,00	678,00 --	-- --	372900 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0134-103	Устройство трубопроводов из	кан.-км	0,55	21603,38	--	11882	--	133,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	полиэтиленовых труб до 2-х отверстий			20790,00	--	11435	--	--	--
21.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	414,00	373,80 78,80	-- --	154753 32623	-- --	-- --	-- --
22.	С143008-9 2	Песок природный	м3	226,03	990,00 --	-- --	223770 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0101-162 -4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	44,80	760,50 760,50	-- --	34070 34070	-- --	3,98 --	178 --
24.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	44,80	190,58 190,58	-- --	8538 8538	-- --	1,38 --	62 --
25.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,20	49389,00 --	-- --	9927 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,30	54600,00 --	-- --	16544 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	160,00	61,90 23,00	3,30 0,40	9904 3680	528 64	0,14 0,00	22 0
28.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	64,00	330,10 116,00	24,10 2,50	21126 7424	1542 160	0,70 0,01	45 1
29.	Е0101-162 -4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	48,00	760,50 760,50	-- --	36504 36504	-- --	3,98 --	191 --
30.	Е0122-60- 5	Бестраншейная прокладка футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром до 800 мм	м футляра	20,00	24630,59 802,17	5122,28 723,32	492612 16043	102446 14466	3,60 2,97	72 59
31.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	40,00	244,97 146,93	0,28 0,11	9799 5877	11 4	0,84 0,00	34 0
32.	Е0122-60- 1	Бестраншейная прокладка футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром до 400 мм	м футляра	53,00	10977,71 564,73	3969,98 563,15	581819 29931	210409 29847	2,59 2,31	137 123
33.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	72,00	244,97	0,28	17638	20	0,84	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,93	0,11	10579	8	0,00	0
34.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	48,00	190,58	--	9148	--	1,38	66
					190,58	--	9148	--	--	--
35.	С140-4220 3	Опоры железобетонные СВ105	шт	2,00	16062,35	--	32125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
37.	С140-4228 4	Плиты железобетонные П-3И	шт	2,00	1571,32	--	3143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0133-107 -5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	502,85	325,10	1006	650	1,01	2
					177,75	89,01	356	178	0,33	1
39.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,04	493900,00	--	19756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-87 7	Стальные конструкции опор	т	0,04	55300,00	--	1936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	СИП-4х95	м	251,94	336,26	--	84718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС-ЛИ СТ	СИП-4х35	м	104,04	129,90	--	13514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС-ЛИ СТ	СИП-2х16	м	278,46	33,87	--	9432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС-ЛИ СТ	СИП-4х16	м	51,00	67,74	--	3455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С140-4220 2	Опоры железобетонные СВ95	шт	14,00	15363,99	--	215096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С140-4228 4	Плиты железобетонные П-3И	шт	14,00	1571,32	--	21998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,18	60300,00	--	10975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРАЙС-ЛИСТ	Крюк SOT 21.1	шт	14,00	896,00	--	12544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Зажим SLIP22.127	шт	26,00	492,70	--	12810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Зажим SLIP22.1	шт	13,00	501,42	--	6519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Зажим SLIP22.12	шт	13,00	476,98	--	6201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Зажим SO118.1202	шт	12,00	2924,05	--	35089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Зажим SM2.25	шт	13,00	805,56	--	10472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНСТОКАЗАХСТАН"	Лента бандажная СОТ37	шт	13,00	148,40	--	1929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151804-2 025ИЗМ.	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	13,00	1622,00	--	21086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,04	493900,00	--	20744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-305 -3	Крюк бандажный, зажим	шт	34,00	1626,50	1294,00	55301	43996	2,00	68
					329,00	286,00	11186	9724	1,66	56
58.	Ц0108-305	Хомут на опоре, стяжка, зажимы,	шт	174,00	410,80	377,00	71479	65598	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	ленты бандажные			33,80	83,30	5881	14494	0,48	84
59.	Ц0108-305 -4	Траверса на опоре, кронштейны	шт	6,00	272,50 56,30	215,00 47,30	1635 338	1290 284	-- 0,27	-- 2
60.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,67	5096,44 4140,00	752,81 276,75	3425 2782	506 186	24,40 1,35	16 1
61.	Е0133-251 -3	Установка железобетонных опор с бурением котлованов в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	14,00	1689,75 427,50	1262,25 329,36	23656 5985	17671 4611	2,58 1,24	36 17
62.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	16,00	277,06 213,75	38,56 13,50	4433 3420	617 216	1,27 0,07	20 1
63.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 20 кВ	компл	13,00	9028,00 2138,00	5815,00 1367,98	117364 27794	75595 17784	12,00 7,93	156 103
64.	Ц0108-144 -6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	шт	356,00	57,00 56,30	-- --	20292 20043	-- --	0,28 --	100 --
65.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	158,00	33,00 32,60	-- --	5214 5151	-- --	0,18 --	28 --
66.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	365,00	8,57 8,57	-- --	3128 3128	-- --	0,06 --	22 --
67.	С01031-А6 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	182,50	21,40 --	-- --	3905 --	-- --	-- --	-- --
68.	С010333-А 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4	т	182,50	392,00 78,40	-- --	71540 14308	-- --	1,65 --	300 --
69.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, типа А, М-I	т	182,50	5100,00 --	-- --	930750 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной до 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 1 слой	м2	365,00	24,52 5,94	15,35 5,06	8950 2168	5603 1847	0,03 0,02	12 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной до 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 2 слой	м2	365,00	24,52	15,35	8950	5603	0,03	12
					5,94	5,06	2168	1847	0,02	6
72.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	80,60	630,00	--	50778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	80,60	864,08	73,75	69645	5945	0,14	12
					21,38	11,67	1723	941	0,04	3
74.	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	м	835,31	618,35	548,92	516514	458522	0,07	62
					10,80	81,57	9021	68136	0,33	276
ИТОГО:							8603856	1331622		3288
							564396	242187		1189

Накладные расходы :

На монтажные работы	444595
На общестроительные работы	415796
Всего накладных расходов:	860391
Итого с накладными	7777580

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	466655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8244235
Итого с временными, 2,24 %	10090943
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	10281662
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10322789
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10426017
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	26659325
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	533186
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27192511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3265101
Итого с НДС	30457612

Сдал:

Технический надзор ТОО «Музтау»

Принял:

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.