Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Казыбек би №13 7(7242)29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94, тел.: 7(7242)23-54-02** — **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт №1403014 ЗНУ №669855

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
250	**26.11.2014**	01.11.2014г	26.11.2014г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от ЗУ-4А до ЗУ-4Б на Юго-Восточной части м/р Кумколь		Услуга	1	7 232 818,88	7 232 818,88
2	Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от УПСВ-14 до скважины №2036 на Юго-Восточной части м/р Кумколь		Услуга	1	7 870 916,48	7 870 916,48
			Итого		x	15 103 735,36

К оплате:15 103 735,36 (Пятнадцать миллионов сто три тысячи семьсот тридцать пять тенге,36 тиын)

в том числе НДС: 1 618 257,36 (Один миллион шестьсот восемьнадцать тысяч двести пятьдесят семь тенге,36 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Счет-фактура,Справка стоимости выполненных работ,Акт приемки выполненных работ

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Атаниязов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) нач ОКС / _____ / Т.Шаутай
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

№ 8643 Seus-

Заказчик: АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Контракт №1403014 ЗНУ № 669855

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2014г.
Проект №14-09 "ЮВЧК Замена печи ПТТ-02Г"

№ п.п.	Содержание компонентов работ	Сумма по контракту	Стоимость выполненных работ					
			с начала строительства		в том числе за отчетный месяц		НДС 12%	Всего к оплате с НДС
			%	сумма	%	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от ЗУ-4А до ЗУ-4Б на Юго-восточной части м/р Кумколь	8 942 343	98%	8 793 137	72%	6 457 874	774 944,88	7 232 818,88
2	Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от УПСВ-14 до скважины №2036 на Юго-восточной части м/р Кумколь	7 253 021	97%	7 027 604	97%	7 027 604	843 312,48	7 870 916,48
	Всего по счету	**16 195 364**	**98%**	**15 820 741**	**83%**	**13 485 478**	**1 618 257,36**	**15 103 735,36**

Заказчик
АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Т.Шаратай
№3146

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Атаниязов С. К.

Исполнитель: Филиппова О. 8(7242) 24-50-34

8643

Заказчик: АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование проекта: Проекта №14-09 "Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от УПСВ-14 до скважины №2036, от ЗУ-4А до ЗУ-4Б на Юго-восточной части м/р Кумколь"
Замена печи ПТТ-0,2Г и строительство топливного газопровода от ЗУ-4А до ЗУ-4Б на Юго-восточной части м/р Кумколь
Контракт №1403014 ЗНУ № 669855

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2014г.

№ п.п.	Обосно-вание	Содержание компонентов работ	Ед. изм.	объем работ по проекту		объем работ по акту разбивки		выполнение с начала строительства		в том числе выполнение за отчетный период	
				Кол-во	Стоймость в тенге	Кол-во	Стоймость в тенге	%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**3" газопровод от ЗУ-4А до ЗУ-4Б**	**км**	**1,210**	**6 619 728**	**1,210**	**6 619 728**		**6 470 523**		**4 767 428**
		Линейная часть			***6 267 090***		***6 267 090***		***6 267 090***		***4 563 995***
1.1	11.2	Строительство трубопровода Д3" sch 40	км	1,210	6 012 702	1,210	6 012 702	100%	6 012 702	75%	4 509 527
1.2	11.5	Пересечение с инженерными сетями	шт	8	199 920	8	199 920	100%	199 920		
1.3	11.6	Установка указателей трубопровода	шт	6	54 468	6	54 468	100%	54 468	100%	54 468
		Подключение			**352 638**		***352 638***		***203 433***		***203 433***
1.4	8.1	2" и фланцевое соединение поменьше класса 150#	шт	1	2 016	1	2 016	100%	2 016	100%	2 016
1.5	1.2	Сварка труб и фитингов 2" sch40	стык	3	13 380	3	13 380	100%	13 380	100%	13 380
1.6	8.3	4"фланцевое соединение класса 150#	шт	1	3 060	1	3 060	100%	3 060	100%	3 060
1.7	1.4	Сварка труб и фитингов Д4" sch40	стык	4	33 760	4	33 760	100%	33 760	100%	33 760
1.8	28.6	Калибровка приборов КИПиА	шт	4	97 680	4	97 680	100%	97 680	100%	97 680
1.9	14.1	Гидроиспытание надземной обвязки	пм	31	53 537	31	53 537	100%	53 537	100%	53 537
1.10	23.1	Теплоизоляция трубы Д1/2"-2"	пм	17	54 400	17	54 400				
1.11	23.2	Теплоизоляция трубы Д2"	пм	5	24 065	5	24 065				
1.12	23.3	Теплоизоляция трубы Д4"	пм	9	70 740	9	70 740				
2		**Строительная часть**			**2 322 615**		**2 322 615**		**2 322 614**		**1 690 447**
		Фундамент F-1, в том числе на 1 шт:	***шт***	***3***	***265 293***	***3***	***265 293***	**3**	***265 293***	**3**	***265 293***

2.1	17.1	Земляные работы, включая разработку грунта, планировку, полив и уплотнение грунта проведение теста	м3	1,078	4 114	1,078	4 114	100%	4 114	100%	4 114
2.2	17.4	Поставка, засыпка, утрамбовка щебнем с пропиткой битумом	м3	0,091	1 138	0,091	1 138	100%	1 138	100%	1 138
2.3	17.5	Поставка, заливка и выдержка бетона, включая опалубку и армирование	м3	0,651	50 739	0,651	50 739	100%	50 739	100%	50 739
2.4	20.2	Закладная деталь	кг	52	25 480	52	25 480	100%	25 480	100%	25 480
2.5	22.1	Трубный башмак	шт	1	6 960	1	6 960	100%	6 960	100%	6 960
		Опора ОП-1, в том числе на 1 шт:	***шт***	***2***	***37 480***	***2***	***37 480***	**2**	***37 480***	**2**	***37 480***
2.6	20.3	Детали весом от 25 до 44 кг	кг	36,46	18 740	36,46	18 740	100%	18 740	100%	18 740
		Опора ОП-2	***шт***	***1***	***4 583***	***1***	***4 583***	***1***	***4 583***	***1***	***4 583***
2.7	20.4	Детали весом от 24 кг и менее	кг	8,55	4 583	8,55	4 583	100%	4 583	100%	4 583
		Площадка дренажной емкости	***шт***	***1***	***592 921***	***1***	***592 921***		***592 921***		***244 031***
		Бетонная площадка			**522 879**		**522 879**		**522 879**		**173 989**
2.8	17.1	Земляные работы, включая разработку грунта, планировку, полив и уплотнение грунта проведение теста	м3	30,6	116 770	30,6	116 770	100%	116 770		
2.9	17.3	Поставка обратной засыпки из местного ГПС, утрамбовка, включая проведение теста	м3	3,8	21 326	3,8	21 326	100%	21 326		
2.10	26.1	Монтаж оборудования (дренажная емкость)	шт	1	152 678	1	152 678	100%	152 678		
2.11	15	Статистическое испытание дренажной ёмкости	м3	2	58 116	2	58 116	100%	58 116		
2.12	17.4	Поставка и обратной засыпки, утрамбовка щебнем с пропиткой битумом	м3	0,7	8 756	0,7	8 756	100%	8 756	100%	8 756
2.13	17.5	Поставка, заливка и выдержка бетона, включая опалубку и армирование	м3	2,12	165 233	2,12	165 233	100%	165 233	100%	165 233
		Приямок			**70 042**		**70 042**		**70 042**		**70 042**
2.14	17.1	Земляные работы, включая разработку грунта, планировку, полив и уплотнение грунта проведение теста	м3	2,1	8 014	2,1	8 014	100%	8 014	100%	8 014
2.15	17.4	Поставка, засыпка, утрамбовка щебнем с пропиткой битумом	м3	0,1	1 251	0,1	1 251	100%	1 251	100%	1 251

2.16	17.5	Поставка, заливка и выдержка бетона, включая опалубку и армирование	м3	0,49	38 191	0,49	38 191	100%	38 191	100%	38 191
2.17	20.4	Закладная деталь	кг	15,44	8 276	15,44	8 276	100%	8 276	100%	8 276
2.18	20.3	Решетка Р-1	кг	27,84	14 310	27,84	14 310	100%	14 310	100%	14 310
		Площадка производственной печи	***шт***	***1***	***1 422 338***	***1***	***1 422 338***		***1 422 338***		***1 139 060***
		Бетонная площадка			**1 357 242**		**1 357 242**		**1 357 242**		**1 073 964**
2.19	26.1	Демонтаж оборудования до 3тн (демонтаж печи)	шт	1	152 678	1	152 678	100%	152 678		
2.20	17.1	Земляные работы, включая разработку грунта, планировку, полив и уплотнение грунта проведение теста	м3	8	30 528	8	30 528	100%	30 528		
2.21	17.4	Поставка, засыпка, утрамбовка щебнем с пропиткой битумом	м3	8	100 072	8	100 072	100%	100 072		
2.22	17.7	Поставка и установка бетонной плиты	шт	8	835 552	8	835 552	100%	835 552	100%	835 552
2.23	17.5	Поставка, заливка и выдержка бетона, включая опалубку и армирование	м3	1,1	85 734	1,1	85 734	100%	85 734	100%	85 734
2.24	26.1	Монтаж оборудования до 3тн (монтаж печи)	шт	1	152 678	1	152 678	100%	152 678	100%	152 678
		Приямок			**65 096**		**65 096**		**65 096**		**65 096**
2.25	17.1	Земляные работы, включая разработку грунта, планировку, полив и уплотнение грунта проведение теста	м3	2,1	8 014	2,1	8 014	100%	8 014	100%	8 014
2.26	17.4	Поставка, засыпка, утрамбовка щебнем с пропиткой битумом	м3	0,1	1 251	0,1	1 251	100%	1 251	100%	1 251
2.27	17.5	Поставка, заливка и выдержка бетона, включая опалубку и армирование	м3	0,49	38 191	0,49	38 191	100%	38 191	100%	38 191
2.28	20.4	Закладная деталь	кг	10,6	5 682	10,6	5 682	100%	5 682	100%	5 682
2.29	20.4	Детали	кг	22,31	11 958	22,31	11 958	100%	11 958	100%	11 958
		ИТОГО:			**8 942 343**		**8 942 343**		**8 793 137**		**6 457 874**

Заказчик
АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Т.Шаутай
№3126

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____ **Атаниязов С. К.**

Исполнитель: Филиппова О. 8(7242) 24-50-34

#PC43 Bus.