Заказчик: ИП "Джакупов А.Б."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по строительству модульного здания под складские помещения по уд.Конаева 77

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6 503 708				780 445	7 284 153

Заказчик _____ **Джакупов А.Б.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ИП "Джакупов А.Б."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки:Работы по строительству модульного здания под складские помещения по уд.Конаева 77

Акт

выполненных работ за 24 июня 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	2,8224	1791,03 / 1791,03	0 / 0	5055 / 5055	0 / 0	2988 / 59,1	2,8 / 0	7,90272 / 0
2	11-060101-01	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
		м3	2,8224	17616,92 / 3425,81	626,77 / 157,31	49722 / 9669	1769 / 444	4905 / 48,5	4,9 / 0,197	13,82976 / 0,55601
3	11-060101-01	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство								
		м3	14,7	15978,64 / 1996,53	725,17 / 179,52	234886 / 29349	10660 / 2639	15514 / 48,5	2,82 / 0,2261	41,454 / 3,32367
4	11-060101-01	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	60,48	15610,1 / 863,49	589,53 / 143,11	944099 / 52224	35655 / 8655	29526 / 48,5	1,35 / 0,1813	81,648 / 10,96502
5	11-090701-01	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу								
		т конструкций	6,6584	105861,47 / 71830,92	29315,45 / 7410,34	704868 / 478279	195194 / 49341	321321 / 60,9	91 / 7,34	605,9144 / 48,87266

6	21-050206-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	200,2	1160,71		232374				
		м								
7	21-050206-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	543,9	536,09		291579				
		м								
8	21-050206-02	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	372,68	491,07		183012				
		м								
9	21-050206-01	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	768,88	401,79		308928				
		м								
10	11-330303-04	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	6,6584	7017,45	4482,31	46725	29845	11463	2,14	14,24898
		т		1689,14	1101,17	11247	7332	61,7	1,04	6,92474
11	11-090401-02	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	1078	419	116,08	451677	125129	167268	0,317	341,726
		м2 покрытия		227,42	27,36	245164	29496	60,9	0,0267	28,7826
12	21-100103-02	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	560	1259,57		705359				
		м2								
13	21-100104-06	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм ГОСТ 24045-2010	518	2057,41		1065738				
		м2								
		Итого прямые затраты по смете				**5 224 022**				**1107**
		в том числе								**99,4247**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	830 987
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	398 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 994 783
Накладные расходы I уровня, тенге	552 985
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 777 007
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	244 945
Итого, тенге	6 021 952
Сметная прибыль (8 %), тенге	481 756
Итого по смете на подряд, тенге	**6 503 708**
НДС (12 %)	780445
Всего по акту с учетом НДС	**7284153**

Заказчик
ИП "Джакупов А.Б."

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Конаева 77

БИН 750101304136
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ626017311000003418
Банк: АО«ForteBank»

Заказчик _____ **Джакупов А.Б**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**