Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №54

" 14 " ноября 2019года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 12 » ноября 2019г. АО «ДСУ-13» в лице Директора Грачева Михаила Владимировича Алатауский район, г.Алматы, ул. Каскеленская, д.48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 12 » ноября 2019г. ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» в лице тех.надзора Базарбаева Нуртая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.17г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« 12 » ноября 2019г. ТОО «ТЕКА – Проект» в лице авторского надзора Қошқарбаева Мұрата Исабекұлы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу **Алматинская область, Енбекшиказахский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от »_____ № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ10REA00134549 от 14.06.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТЕКА- Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№ 01-0189/18 от 28.05.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2019г. ;**

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2019г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев ;**

фактически, месяц: **6 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
« Есик-Саймасай, км 9+550	м	39,516		39,516	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство опор	шт	2	2
Бетонирование монолитного фундамента	м3	115,2	115,2

Бетонирование ригеля	м3	37,6	37,6
Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок	м3	26,2	26,2
Бетонирование подферменников и упоров	м3	4,4	4,4
Установка опорных частей FIP 200x300x47	шт	32	32
Монтаж балок пролетных строений ВТК-33У	шт	10	10
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	97	97
Устройство гидроизоляции (Мостопласт)	м2	453	453
Устройство деформационного шва	пм	28,8	28,8
Укладка переходных плит	шт	22	22
Укладка переходных тротуарных плит	шт	4	4
Устройство дорожного покрытия на тротуарах тип Б	м2	49,5	49,5
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2	м2	142,6	142,6
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2 тип Б	м2	142,6	142,6
Устройство дорожного покрытия на тротуарных плитах тип Б	м2	6	6
Устройство а/б покрытия обочин тип Б	м2	18	18
Установка барьерного ограждения тип 11ДО	пм	145,8	145,8
Установка перильного ограждения	пм	78	78
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	166,16	166,16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 39,516м; Схема моста - 1х33,0м; Высота пролетного строения – 1,4м; Длина пролетного строения – 33м; ширина пролетного строения-14,4м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 132 653,24448 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 130 627,216 тысяч тенге; авторский надзор 261,254596 тысяч тенге; технический надзор 1 764, 77392 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 132 353,31239 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 130 592,000 тысяч тенге; авторский надзор 261,25456 тысяч тенге; технический надзор 1 500,05783 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Аппаков А.

Технический надзор:
ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» — Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО «ТЕКА -Проект» — Кошкарбаев М. И.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» — Грачев М.В.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ширина между перилами	м	14		
2	Ширина тротуаров	м	0,75		
3	Высота пролетного строения	м	1,4		
4	Длина пролетного строения	м	33		
5	Ширина пролетного строения	м	14,4		

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Қошқарбаев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 12 » ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Алатауский район, г.Алматы, ул.Каскеленская, д.48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора АО «ДСУ-13» Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТЕКА- Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№ 01-0189/18 от 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
« Есик-Саймасай, км 9+550	м	39,516		39,516	

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство опор	шт	2	2
Бетонирование монолитного фундамента	м3	115,2	115,2
Бетонирование ригеля	м3	37,6	37,6
Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок	м3	26,2	26,2
Бетонирование подферменников и упоров	м3	4,4	4,4
Установка опорных частей FIP 200x300x47	шт	32	32
Монтаж балок пролетных строений ВТК-33У	шт	10	10
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	97	97
Устройство гидроизоляции (Мостопласт)	м2	453	453
Устройство деформационного шва	пм	28,8	28,8
Укладка переходных плит	шт	22	22
Укладка переходных тротуарных плит	шт	4	4
Устройство дорожного покрытия на тротуарах тип Б	м2	49,5	49,5

Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2	м2	142,6	142,6
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2 тип Б	м2	142,6	142,6
Устройство дорожного покрытия на тротуарных плитах тип Б	м2	6	6
Устройство а/б покрытия обочин тип Б	м2	18	18
Установка барьерного ограждения тип 11ДО	пм	145,8	145,8
Установка перильного ограждения	пм	78	78
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	166,16	166,16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 39,516м; Схема моста -1х33,0м; Высота пролетного строения – 1,4м; Длина пролетного строения – 33м; ширина пролетного строения-14,4м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Май 2019г.** ;
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев** ;
фактически, месяц: **6 месяцев** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» _____ **Грачев М. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 12 » ноября 2019 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Нартай Токтарканович г. Алматы, ул. Гоголя, 86**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **тех.надзора Базарбаева Нартая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 183 от 12.06.2019г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2019г. ;**

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2019г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев** ;

фактически **6 месяцев ;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 132 653,24448 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 130 627,216 тысяч тенге; авторский надзор 261,25456 тысяч тенге; технический надзор 1 764,77392 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 132 353,31239 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 130 592,000 тысяч тенге; авторский надзор 261,25456 тысяч тенге; технический надзор 1 500,05783 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТЕКА- Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№ 01-0189/18 от 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Н.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Базарбаев Н. Т. № KZ25VJE00029235 от 01.08.17г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 12 » ноября 2019г.

Авторский надзор **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Қошқарбаева Мұрата Исабекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 166 от 21.05.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Май 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**;
фактически **6 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ТЕКА- Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **№ 01-0189/18 от 28.05.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) авторского надзора **Қошқарбаев Мұрат Исабекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

040000, Алматы облысыТалдықорған қаласы, Шевченко к-сі, 131. тел.: (7282) 24-51-98, факс: 24-33-48, БСН150240002667,

040000,Алматинская областьгород Талдыкорган, ул.Шевченко,131, тел.: (7282) 24-51-98,факс: 24-33-48, БСН150240002667,

«Отдел Енбекшиказахского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» (далее - Управление) рассмотрев утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», по объекту (Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Есик-Саймасай» км 9+550) в Енбекшиказахском районе, повторно сообщает следующее.

Провели сверку на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, установили требования **соблюдены.**

Главный специалист **А. Нурдаулетов**

Еңбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі»ММ

19.11.2019ж.№75-16-75/2907

Халыққа қызмет көрсету бойынша Еңбекшіқазақ аудандық бөлімінің басшысы М.А.Демесиновке

Қорытынды

«Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде Сіздің, 19.11.2019 жылғы хатыңыз қаралып, төмендегідей жауап береміз:

«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-нің атына шыққан объектіні қабылдап алу актісі «Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде арнайы тізім журналында тіркелген.

Бөлім басшысы **С.Қ.Молдақасымов**

Орын:Б.Чурмаков
Тел: 872775 4-02-61

РАСПИСКА № 002185750915

Дата приема:	**18.11.2019** 16:34 Дата планируемой выдачи: 19.11.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Оразбаев Бауржан Болатбекович/ ГУ "Управление пассажирского транспорта и
Оператор:	Меирканова Айдана Кумарбековна
Консультант:	
ЦОН:	Отдел Енбекшиказахского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.
Контакты:	8 (747) 326-16-77

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 02-51-2014 от 15.11.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, ОРАЗБАЕВ БАУРЖАН БОЛАТБЕКОВИЧ, даю согласие на фотосъемку, аудио-видеозапись при обслуживании в ЦОН

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002185750915 32

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190719-41176782
1.1. Номер учетной системы 000117
2. Дата выписки 19.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д.
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Допол. соглаш № 1 от 27.06.19г. Договор №163
27.4. Дата 17.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190193/01/1
32.2 Дата 19.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Есик-Саймасай" ,-км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области за июль 2019 г.			Тенге казахский			38456887.75			38456887.75	12%	4614826.53	43071714.28			1	
							Всего по счету:	38456887.75		0.00	38456887.75		4614826.53	43071714.28				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

+4lt9vmyWLlkjXit7jD8+eUlFlvRcrldvqUYttOYFEc3o8nG
dtpjh/eRiu0ySSfBjsWoYdCYyAwLTU9l970dQ==

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору № 163 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			64 315 670,49		19 294 701,15				
			268 025 015 421						
			66 276 329,51	43 071 714,28	19 882 898,85		43 071 714,28	12 921 514,28	30 150 200,00
	Всего:		130 592 000,00	43 071 714,28	39 177 600,00		43 071 714,28	12 921 514,28	30 150 200,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Восстановление и закрепление оси моста				
1	**1**	**СЦИ**	**Восстановление оси III категории**	**км**	**0,040**	**58681,00**	**2319**
2	**2**	**СЦИ**	**Закрепление оси IIIкатегории**	**км**	**0,040**	**29433,00**	**1163**
			2.Демонтажные работы				
3	**1**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**31,500**	**5138,41**	**161860**
			Накладные расходы			***2152,30***	***67798***
			Сметная прибыль			***380,62***	***11990***
4	**2**	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания защитные, выравнивающие, межбалочные швы цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**82,300**	**2817,32**	**231865**
			Накладные расходы			***746,83***	***61464***
			Сметная прибыль			***208,69***	***17175***
5	**3**	**1130-0114-0101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8,исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**19,200**	**16362,52**	**314160**

			Накладные расходы			*6577,44*	*126287*
			Сметная прибыль			*1212,04*	*23271*
6	4	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Ригель из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 железобетона в деле	40,300	22007,44	886900
			Накладные расходы			*8420,24*	*339336*
			Сметная прибыль			*1630,18*	*65696*
7	5	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015	Тело опоры. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	23,500	121956,05	2865967
			Накладные расходы			*43148,08*	*1013980*
			Сметная прибыль			*9033,78*	*212294*
8	6	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Шкафные стенки из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 железобетона в деле	6,720	22007,44	147890
			Накладные расходы			*8420,24*	*56584*
			Сметная прибыль			*1630,18*	*10955*
9	7	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Разборка на суше	м3 железобетонав деле	1,760	13710,23	24130
			Накладные расходы			*5118,39*	*9008*
			Сметная прибыль			*1015,57*	*1787*
10	8	1130-0109-0204 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	24,000	48639,44	1167347
			Накладные расходы			*14310,28*	*343447*
			Сметная прибыль			*3602,92*	*86470*
11	9	1130-0109-0206 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 18 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	14,000	73819,17	1033468
			Накладные расходы			*21215,41*	*297016*
			Сметная прибыль			*5468,09*	*76553*
12	10	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	23,100	12225,59	282411
			Накладные расходы			*4553,56*	*105187*
			Сметная прибыль			*905,60*	*20919*

13	11	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Демонтаж укрепления бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	34,000	2156,81	73332
			Накладные расходы			*739,29*	*25136*
			Сметная прибыль			*159,76*	*5432*
14	12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	126,660	81,00	10259
			Сметная прибыль			*6,00*	*760*
			3. Пролетные строения				
15	6	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	10,000	2744012,89	27440129
			Сметная прибыль			*203260,21*	*2032602*
			ИТОГО:				34 643 201,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				2445242
			Сметная прибыль				2565905
			4. Временная объездная дорога				
16	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	136,000	33,38	4539
			Накладные расходы			*6,93*	*942*
			Сметная прибыль			*2,47*	*336*
17	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	136,000	204,46	27806
			Накладные расходы			*34,17*	*4648*
			Сметная прибыль			*15,15*	*2060*
18	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	163,200	63,72	10399
			Сметная прибыль			*4,72*	*770*
			Временные знаки на объездной дороге				
19	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	21,000	8894,55	186786
			Накладные расходы			*3809,08*	*79991*
			Сметная прибыль			*658,86*	*13836*
20	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3,000	1703,44	5110
			Накладные расходы			*764,58*	*2294*
			Сметная прибыль			*126,18*	*379*

21	28	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения железобе[illegible]ые защитные. Установка	[illegible]	15,000	3068,71	46031
			Накладные расходы			*1264,64*	*18970*
			Сметная прибыль			*227,31*	*3410*
22	32	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	9510,48	114126
			Сметная прибыль			*704,48*	*8454*
23	33	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,000	8373,24	41866
			Сметная прибыль			*620,24*	*3101*
24	34	2401-0201-0228 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16,6.17, 6.18, размерами 1350 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	30711,96	61424
			Сметная прибыль			*2274,96*	*4550*
25	35	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	22942,44	22942
			Сметная прибыль			*1699,44*	*1699*
26	36	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	1,200	17679,60	21216
			Сметная прибыль			*1309,60*	*1572*
27	37	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	21,000	5171,04	108592
			Сметная прибыль			*383,04*	*8044*
28	38	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,700	48618,36	131270
			Сметная прибыль			*3601,36*	*9724*
			ИТОГО:				782 106,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				106844
			Сметная прибыль				57934
		Итого по главам 1-7		**Тенге**			**34 643 201,00**
		Прочие затраты		**Тенге**			**3 482,00**
		Итого по главам 1-7 минус прочие затраты		**Тенге**			**34 639 719,00**

		Временные здания и сооружения - 4,1%*0,8=3,28%	**Тенге**			**1 136 182,78**
		Временная объездная дорога	**Тенге**			**782 106,00**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**			**36 558 007,78**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,5%*0,9=3,15%	**Тенге**			**1 151 577,25**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**			**37 709 585,03**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**754 191,70**
		Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**38 467 258,73**
		НДС (12%)	**Тенге**			**4 616 071,05**
		Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**43 083 329,78**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**43 071 714,28**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190822-38579167
1.1. Номер учетной системы 000147
2. Дата выписки 22.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д.
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 1 от 27.06.19 Договор № 163
27.4. Дата 17.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190193/01/2
32.2 Дата 22.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС и Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Есик-Саймасай", - км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области за август 2019г.			Тенге казахский			37125465.26			37125465.26	12%	4455055.83	41580521.09			1	
							Всего по счету:	37125465.26		0.00	37125465.26		4455055.83	41580521.09				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
iY8ZieN9TZ5/q91JCUvewLsm2tqotu5rwBKCdtJ3EDOrm2/2oxgPQ64UB7tFDkFwMrPeo5nh4iZr2VoX3vi2CQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 030140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору № 163 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			64 315 670,49	18 375 905,86	19 294 701,15		18 375 905,86	5 512 771,76	12 863 134,10
			268 025 015 421						
			66 276 329,51	66 276 329,51	19 882 898,85	43 071 714,28	23 204 615,23	6 961 384,57	16 243 230,66
	Всего:		130 592 000,00	84 652 235,37	39 177 600,00	43 071 714,28	41 580 521,09	12 474 156,33	29 106 364,76

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Трачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за август месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.Демонтажные работы				
1	12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	727,140	81,00	58898
			Сметная прибыль			*6,00*	*4363*
2	13	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	853,800	324,00	276631
			Сметная прибыль			*24,00*	*20491*
			2.Сооружение опор				
			Земляные работы				
3	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	606,000	184,62	111879
			Накладные расходы			*20,22*	*12251*
			Сметная прибыль			*13,68*	*8287*
4	2	1101-0101-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	963,000	356,91	343705
			Накладные расходы			*40,11*	*38627*
			Сметная прибыль			*26,44*	*25460*

5	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачи[illegible] дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 г[illegible]а	107,000	8141,99	871193
			Накладные расходы			*3155,81*	*337672*
			Сметная прибыль			*603,11*	*64533*
6	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	606,000	41,33	25044
			Накладные расходы			*8,58*	*5200*
			Сметная прибыль			*3,06*	*1855*
7	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	606,000	130,84	79287
			Накладные расходы			*27,17*	*16462*
			Сметная прибыль			*9,69*	*5873*
8	6	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1070,000	125,62	134412
			Накладные расходы			*26,08*	*27908*
			Сметная прибыль			*9,31*	*9956*
9	7	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	1070,000	210,70	225448
			Накладные расходы			*43,75*	*46810*
			Сметная прибыль			*15,61*	*16700*
10	8	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированно й площади	145,920	396,43	57847
			Накладные расходы			*153,65*	*22421*
			Сметная прибыль			*29,36*	*4285*
11	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,776	287,21	12573
			Накладные расходы			*94,25*	*4126*
			Сметная прибыль			*21,27*	*931*
12	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	43,776	104,29	4565
			Накладные расходы			*17,07*	*747*
			Сметная прибыль			*7,72*	*338*

13	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. З[illegible]ка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 [illegible]а	744,000	23,06	17157
			Накладные расходы			*4,79*	*3562*
			Сметная прибыль			*1,71*	*1271*
14	12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	744,000	91,76	68266
			Накладные расходы			*19,05*	*14174*
			Сметная прибыль			*6,80*	*5057*
15	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	744,000	240,78	179137
			Накладные расходы			*78,98*	*58764*
			Сметная прибыль			*17,84*	*13269*
16	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	744,000	104,29	77589
			Накладные расходы			*17,07*	*12698*
			Сметная прибыль			*7,72*	*5747*
17	15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	932,000	41,33	38516
			Накладные расходы			*8,58*	*7997*
			Сметная прибыль			*3,06*	*2853*
			Фундаменты				
18	16	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании B20 F200 W6	м3 бетона	27,600	49488,51	1365883
			Накладные расходы			*3459,07*	*95470*
			Сметная прибыль			*3665,82*	*101177*
19	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство B25 F200 W6	м3 бетона в деле	115,200	32109,17	3698976
			Накладные расходы			*3136,51*	*361326*
			Сметная прибыль			*2378,46*	*273998*
20	18	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,777	106744,97	296431
			Накладные расходы			*44965,54*	*124869*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*21958*

21	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче[illegible]ная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	[illegible]	0,626	221665,68	138763
			Сметная прибыль			*16419,68*	*10279*
22	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,151	213455,52	459143
			Сметная прибыль			*15811,52*	*34011*
23	21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Слив на фундаменте монолитный. Устройство В20 F200 W6	м3 бетона в деле	5,000	31763,09	158815
			Накладные расходы			*3136,51*	*15683*
			Сметная прибыль			*2352,82*	*11764*
			Сооружение опор выше фундамента				
24	22	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Ригели из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство	м3 железобетона в деле	37,600	59668,84	2243549
			Накладные расходы			*10525,30*	*395751*
			Сметная прибыль			*4419,91*	*166189*
25	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,154	221665,68	255802
			Сметная прибыль			*16419,68*	*18948*
26	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,212	213455,52	258708
			Сметная прибыль			*15811,52*	*19164*
27	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	218407,32	72511
			Сметная прибыль			*16178,32*	*5371*
28	26	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	26,200	39005,61	1021947
			Накладные расходы			*6397,99*	*167627*
			Сметная прибыль			*2889,30*	*75700*
29	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	218407,32	8125
			Сметная прибыль			*16178,32*	*602*

30	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,264	221665,68	280185
			Сметная прибыль			*16419,68*	*20754*
31	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,366	221665,68	81130
			Сметная прибыль			*16419,68*	*6010*
32	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	213455,52	13234
			Сметная прибыль			*15811,52*	*980*
33	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,015	313081,43	4696
			Накладные расходы			*59903,25*	*899*
			Сметная прибыль			*23191,22*	*348*
34	32	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование подферменников и упоров из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	4,400	41041,45	180582
			Накладные расходы			*6397,99*	*28151*
			Сметная прибыль			*3040,11*	*13376*
35	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,529	221665,68	117261
			Сметная прибыль			*16419,68*	*8686*
36	34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	314,000	4621,23	1451066
			Накладные расходы			*617,32*	*193837*
			Сметная прибыль			*342,31*	*107486*
			3.Пролетные строения				
37	1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление и сборка траверсы	т конструкций	6,300	253473,82	1596885
			Накладные расходы			*85295,38*	*537361*
			Сметная прибыль			*18775,84*	*118288*
38	2	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость металла траверсы-20%	т	1,260	327090,96	412135
			Сметная прибыль			*24228,96*	*30528*

39	4	СТ	Опорные части FIP NEOA 200x300x47	ш	32,000	191565,00	6130080
			Сметная прибыль			*14190,00*	*454080*
40	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,921	221665,68	647485
			Сметная прибыль			*16419,68*	*47962*
41	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,188	218407,32	259468
			Сметная прибыль			*16178,32*	*19220*
42	16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,703	281181,24	478852
			Сметная прибыль			*20828,24*	*35470*
43	14	2111-0403-5601 РСНБ РК 2015	Стоимость "Мостопласт" (нахлест 14%)	м2	516,420	2887,92	1491380
			Сметная прибыль			*213,92*	*110473*
44	21	СТ	Деформационный шов MAURER	шт	28,800	138206,25	3980340
			Сметная прибыль			*10237,50*	*294840*
45	30	2401-0202-0109 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	34,000	15136,20	514631
			Сметная прибыль			*1121,20*	*38121*
			4.Сопряжение моста				
			Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2				
46	11	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	18,000	83355,87	1500406
			Сметная прибыль			*6174,51*	*111141*
47	12	2104-0501-0417 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.124.25 СТ РК 937-92	шт.	4,000	109697,88	438792
			Сметная прибыль			*8125,77*	*32503*
48	13	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	4,000	22110,49	88442

			Сметная прибыль			*1637,81*	*6551*
49	15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,368	213455,52	78552
			Сметная прибыль			*15811,52*	*5819*
50	18	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,9 м ГОСТ 26804-2012	шт.	40,000	8773,92	350957
			Сметная прибыль			*649,92*	*25997*
			5. Укрепительные работы				
51	5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,210	244331,64	1517226
			Сметная прибыль			*18098,64*	*112387*
			ИТОГО:				34174585
			В том числе :				
			Накладные расходы				2530394
			Сметная прибыль				2531451
		Итого по главам 1-7 минус прочие затраты		**Тенге**			**34 174 585,00**
		Временкые здания и сооружения - 4,1%*0,8=3,28%		**Тенге**			**1 120 926,39**
		Итого по главам 1-8		**Тенге**			**35 295 511,39**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,5%*0,9=3,15%		**Тенге**			**1 111 808,61**
		Итого по главам 1-9		**Тенге**			**36 407 320,00**
		Непредвиденные работы и затраты		**Тенге**			**728 146,40**
		Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года		**Тенге**			**37 135 466,40**
		НДС (12%)		**Тенге**			**4 456 255,97**
		Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)		**Тенге**			**41 591 722,37**

		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**41 580 521,09**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____**Дарибаев Г.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Тех.надзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____**Базарбаев Н.Т.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190924-57989712
1.1. Номер учетной системы 000168
2. Дата выписки 24.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 1 от 27.06.19 Договор № 163 ✓
27.4. Дата 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190193/01/3
32.2 Дата 24.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Есик-Саймасай"-, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области за сентябрь 2019г.			Тенге казахский			8203529.38			8203529.38	12%	984423.53	9187952.91			1	
							Всего по счету:	8203529.38		0.00	8203529.38		984423.53	9187952.91				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
neKca0KxA/M3wSdH6G1rVixh7eY3bzZPrcShdigp5sKL
YcZBifRQXq44SYJZ+BGIOk0YHkXnNoTd/s3vDfsaSQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору № 163 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			64 315 670,49	27 563 858,77	19 294 701,15	18 375 905,86	9 187 952,91	2 756 385,87	6 431 567,04
			268 025 015 421						
			66 276 329,51	66 276 329,51	19 882 898,85	66 276 329,51			
	Всего:		130 592 000,00	93 840 188,28	39 177 600,00	84 652 235,37	9 187 952,91	2 756 385,87	6 431 567,04

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Пролетные строения				
1	**3**	**1130-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	**опорная часть**	**32,000**	**1880,04**	**60161**
			Накладные расходы			***598,19***	***19142***
			Сметная прибыль			***139,26***	***4456***
2	**5**	**1130-0109-0217 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами**	**балка пролетного строения**	**10,000**	**272608,42**	**2726084**
			Накладные расходы			***37500,25***	***375002***
			Сметная прибыль			***20193,22***	***201932***
3	**31**	**2401-0202-0207 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**16,000**	**22763,16**	**364211**
			Сметная прибыль			***1686,16***	***26979***
4	**32**	**2401-0202-0502 РСНБ РК 2015**	**Связь диагональная СДД**	**шт.**	**32,000**	**2400,84**	**76827**
			Сметная прибыль			***177,84***	***5691***
5	**33**	**2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**34,000**	**2426,76**	**82510**

			Сметная прибыль			*179,76*	*6112*
6	34	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	18,000	893,16	16077
			Сметная прибыль			*66,16*	*1191*
7	35	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости	т	0,373	921092,04	343678
			Сметная прибыль			*68229,04*	*25458*
8	36	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,033	921092,04	30252
			Сметная прибыль			*68229,04*	*2241*
9	37	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,018	921092,04	16281
			Сметная прибыль			*68229,04*	*1206*
10	38	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,012	921092,04	10990
			Сметная прибыль			*68229,04*	*814*
11	39	СТССЦ	Оцинкование	т	2,370	101964,96	241647
			Сметная прибыль			*7552,96*	*17900*
			2.Сопряжение моста				
			Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2				
12	1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	690,000	23,06	15912
			Накладные расходы			*4,79*	*3304*
			Сметная прибыль			*1,71*	*1179*
13	2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	690,000	91,76	63312
			Накладные расходы			*19,05*	*13145*
			Сметная прибыль			*6,80*	*4690*
14	3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	690,000	1908,19	1316649
			Сметная прибыль			*141,35*	*97530*

15	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100 м3 уплотненного грунта	690,000	240,78	166135
			Накладные расходы			*78,98*	*54499*
			Сметная прибыль			*17,84*	*12306*
16	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	346,300	104,29	36114
			Накладные расходы			*17,07*	*5910*
			Сметная прибыль			*7,72*	*2675*
17	6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,700	8660,83	40706
			Накладные расходы			*1655,91*	*7783*
			Сметная прибыль			*641,54*	*3015*
18	7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	85,000	404,77	34406
			Накладные расходы			*113,38*	*9638*
			Сметная прибыль			*29,98*	*2549*
19	8	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,500	3028,51	128712
			Сметная прибыль			*224,33*	*9534*
20	9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,500	3251,04	138169
			Сметная прибыль			*240,82*	*10235*
21	10	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкци	20,480	29490,30	603961
			Накладные расходы			*5691,95*	*116571*
			Сметная прибыль			*2184,47*	*44738*
22	19	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	10,000	22763,16	227632
			Сметная прибыль			*1686,16*	*16862*
23	20	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8,000	25437,24	203498
			Сметная прибыль			*1884,24*	*15074*

24	21	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СД7	шт.	38,000	2400,84	91232
			Сметная прибыль			*177,84*	*6758*
25	22	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40,000	2426,76	97070
			Сметная прибыль			*179,76*	*7190*
26	23	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	20,000	893,16	17863
			Сметная прибыль			*66,16*	*1323*
27	24	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	4,000	4963,68	19855
			Сметная прибыль			*367,68*	*1471*
28	25	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости	т	0,043	921092,04	39423
			Сметная прибыль			*68229,04*	*2920*
29	26	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,008	921092,04	7000
			Сметная прибыль			*68229,04*	*519*
30	27	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,019	921092,04	17375
			Сметная прибыль			*68229,04*	*1287*
31	28	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,013	921092,04	12041
			Сметная прибыль			*68229,04*	*892*
32	29	СТССЦ	Оцинкование	т	2,998	101964,96	305701
			Сметная прибыль			*7552,96*	*22645*
			ИТОГО:				7551484
			В том числе :				
			Накладные расходы				604995
			Сметная прибыль				559369
		Итого по главам 1-7 минус прочие затраты		**Тенге**			**7 551 484,00**
		Временные здания и сооружения - 4,1%*0,8=3,28%		**Тенге**			**247 688,68**

		Итого по главам 1-8	Тенге			7 799 172,68
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,5%*0,9=3,15%	Тенге			245 673,94
		Итого по главам 1-9	**Тенге**			**8 044 846,62**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**160 896,93**
		Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**8 205 743,55**
		НДС (12%)	**Тенге**			**984 689,23**
		Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**9 190 432,78**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**9 187 952,91**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Дарибаев Т.Т.**

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191024-44955227
1.1. Номер учетной системы 000187
2. Дата выписки 24.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.10.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 6
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение № 1 от 27.06.19г. Договор № 163
27.4. Дата 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 190193/01/4
32.2 Дата 24.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай", км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области за октябрь 2019г.			Тенге казахский			16407058.80			16407058.80	12%	1968847.06	18375905.86			1	
							Всего по счету:	16407058.80		0.00	16407058.80		1968847.06	18375905.86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ci3gJtOj8oCZHaSmOVwaP4hEFSuQ1VflzLE8+DolwjuWDEXuuJ4LvM4SvwJo7wLjK83mORAQHm8MT5UBOmId1g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору № 163 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			64 315 670,49	45 939 764,63	19 294 701,15	27 563 858,77	18 375 905,86	5 512 771,76	12 863 134,10
			268 025 015 421						
			66 276 329,51	66 276 329,51	19 882 898,85	66 276 329,51			
	Всего:		130 592 000,00	112 216 094,14	39 177 600,00	93 840 188,28	18 375 905,86	5 512 771,76	12 863 134,10

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта:

Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Пролетные строения				
1	**7**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование продольных швов и монолитная накаладная плита В30 F200 W6. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**97,000**	**34105,86**	**3308269**
			Накладные расходы			***3136,51***	***304241***
			Сметная прибыль			***2526,36***	***245057***
2	**8**	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**4,109**	**106375,61**	**437097**
			Накладные расходы			***44965,54***	***184763***
			Сметная прибыль			***7879,67***	***32378***
3	**11**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,052**	**313081,43**	**329362**
			Накладные расходы			***59903,25***	***63018***
			Сметная прибыль			***23191,22***	***24397***
4	**12**	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин**	**м2**	**453,000**	**1728,84**	**783164**
			Накладные расходы			***754,39***	***341739***
			Сметная прибыль			***128,06***	***58012***

5	13	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоля[illegible] проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W6	[illegible] изолируемой поверхности	453,000	16598,79	7519253
			Накладные расходы			*3107,03*	*1407484*
			Сметная прибыль			*1229,54*	*556982*
6	15	2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	17,400	20212,37	351695
			Сметная прибыль			*1497,21*	*26052*
7	17	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вырубка асфальтобетона	м3 конструкции	0,576	5138,41	2960
			Накладные расходы			*2152,30*	*1240*
			Сметная прибыль			*380,62*	*219*
8	18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,325	81,00	107
			Сметная прибыль			*6,00*	*8*
9	19	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,325	324,00	429
			Сметная прибыль			*24,00*	*32*
10	20	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	28,800	32628,48	939700
			Накладные расходы			*2249,88*	*64796*
			Сметная прибыль			*2416,92*	*69607*
11	40	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения	т	1,527	158256,53	241658
			Накладные расходы			*61856,97*	*94456*
			Сметная прибыль			*11722,71*	*17901*
12	41	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического перильного ограждения ст3	т	1,527	530904,24	810691
			Сметная прибыль			*39326,24*	*60051*
			2. Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2				
13	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	343,700	104,29	35843
			Накладные расходы			*17,07*	*5866*
			Сметная прибыль			*7,72*	*2655*

14	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание пере[illegible]ых плит В30 F200 W6	м3 бе[illegible]л в де[illegible]	3,000	34105,86	102318
			Накладные расходы			*3136,51*	*9410*
			Сметная прибыль			*2526,36*	*7579*
15	15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,368	106375,61	39146
			Накладные расходы			*44965,54*	*16547*
			Сметная прибыль			*7879,67*	*2900*
16	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание В20 F200 W6. Устройство	м3	2,331	23933,87	55790
			Накладные расходы			*1256,16*	*2928*
			Сметная прибыль			*1772,88*	*4133*
			3. Водоотвод				
17	3	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	11,000	5010,79	55119
			Сметная прибыль			*371,17*	*4083*
18	4	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	2,000	5061,14	10122
			Сметная прибыль			*374,90*	*750*
19	5	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	7,000	3147,38	22032
			Сметная прибыль			*233,14*	*1632*
20	6	2104-0502-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	3,000	4686,65	14060
			Сметная прибыль			*347,16*	*1041*
21	7	2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	шт.	17,000	1706,49	29010
			Сметная прибыль			*126,41*	*2149*
22	12	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	1,000	15144,35	15144
			Сметная прибыль			*1121,80*	*1122*
			ИТОГО:				15102969
			В том числе :				
			Накладные расходы				2496489
			Сметная прибыль				1118738
		Итого по главам 1-7 минус прочие затраты		Тенге			15 102 969,00

		Временные здания и сооружения - 4,1%*0,8=3,28%	**Тенге**			**495 377,38**
		Итого по главам 1-8	**Тенге**			**15 598 346,38**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,5%*0,9=3,15%	**Тенге**			**491 347,91**
		Итого по главам 1-9	**Тенге**			**16 089 694,29**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**321 793,89**
		Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**16 411 488,18**
		НДС (12%)	**Тенге**			**1 969 378,58**
		Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**18 380 866,76**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**18 375 905,86**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20191114-57886900
1.1. Номер учетной системы 000204
2. Дата выписки 14.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.11.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение № 1 от 27.06.19г. Договор № 163
27.4. Дата 17.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190193/01/5
32.2 Дата 14.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Есик-Саймасай",-км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области за ноябрь 2019г.			Тенге казахский			16407058.80			16407058.80	12%	1968847.06	18375905.86			1	
							Всего по счету:	16407058.80		0.00	16407058.80		1968847.06	18375905.86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
RItSPA8PYHOIph5aN3I4BApFOmcR9WY0La1zTDk19Jc Gwufc73TTUDu0iyIpQPWFy7gYupn1sz9i6Q3NuUAMLw ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 0140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору № 163 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			64 315 670,49	64 315 670,49	19 294 701,15	45 939 764,63	18 375 905,86	5 512 771,76	12 863 134,10
			268 025 015 421						
			66 276 329,51	66 276 329,51	19 882 898,85	66 276 329,51			
	Всего:		130 592 000,00	130 592 000,00	39 177 600,00	112 216 094,14	18 375 905,86	5 512 771,76	12 863 134,10

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта:

Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Есик-Саймасай",км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Сооружение опор				
1	**35**	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,000**	**732,94**	**87953**
			Накладные расходы			***184,74***	***22168***
			Сметная прибыль			***54,29***	***6515***
2	**36**	**1130-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,000**	**863,47**	**103617**
			Накладные расходы			***255,31***	***30637***
			Сметная прибыль			***63,96***	***7675***
			2.Пролетные строения				
3	**22**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)**	**т**	**0,289**	**109341,27**	**31600**
			Накладные расходы			***917,68***	***265***
			Сметная прибыль			***8099,35***	***2341***

4	23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	392,700	1547,18	607577
			Накладные расходы			*74,95*	*29433*
			Сметная прибыль			*114,61*	*45006*
5	24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см	м2 покрытия	392,700	1316,66	517051
			Накладные расходы			*0,95*	*374*
			Сметная прибыль			*97,53*	*38300*
6	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	49,500	1424,17	70496
			Накладные расходы			*182,38*	*9028*
			Сметная прибыль			*105,49*	*5222*
7	26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см	м2 покрытия	49,500	900,32	44566
			Накладные расходы			*116,86*	*5785*
			Сметная прибыль			*66,69*	*3301*
8	27	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1412,000	732,88	1034822
			Накладные расходы			*184,74*	*260849*
			Сметная прибыль			*54,29*	*76653*
9	28	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1412,000	863,47	1219225
			Накладные расходы			*255,31*	*360500*
			Сметная прибыль			*63,96*	*90313*
10	29	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	66,240	1669,63	110596
			Накладные расходы			*632,21*	*41878*
			Сметная прибыль			*123,68*	*8192*
			Дорожная разметка				

11	42	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Размет[illegible]краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,166	42154,27	7004
			Накладные расходы			*5600,06*	*931*
			Сметная прибыль			*3122,54*	*519*
			3.Сопряжение моста				
			Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2				
12	17	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	79,560	1669,63	132836
			Накладные расходы			*632,21*	*50299*
			Сметная прибыль			*123,68*	*9840*
13	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание В20 F200 W6. Устройство	м3	10,069	23933,87	240990
			Накладные расходы			*1256,16*	*12648*
			Сметная прибыль			*1772,88*	*17851*
			Устройство проезжей части в пределах переходных плит				
14	31	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	112,500	845,33	95100
			Накладные расходы			*88,67*	*9975*
			Сметная прибыль			*62,62*	*7044*
15	32	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 20 см)	м2 основания	112,500	268,22	30175
			Накладные расходы			*20,04*	*2255*
			Сметная прибыль			*19,87*	*2235*
16	33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,105	109341,27	11481
			Накладные расходы			*917,68*	*96*
			Сметная прибыль			*8099,35*	*850*
17	34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142,600	1329,78	189626
			Накладные расходы			*74,85*	*10674*
			Сметная прибыль			*98,50*	*14046*
18	35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 10 см)	м2 покрытия	142,600	1661,84	236979
			Накладные расходы			*1,43*	*204*
			Сметная прибыль			*123,10*	*17554*

19	36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142,600	1548,30	220787
			Накладные расходы			*74,95*	*10688*
			Сметная прибыль			*114,69*	*16355*
20	37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	142,600	1647,27	234900
			Накладные расходы			*1,19*	*170*
			Сметная прибыль			*122,02*	*17400*
21	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,000	1424,17	8545
			Накладные расходы			*182,38*	*1094*
			Сметная прибыль			*105,49*	*633*
22	39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 8 см)	м2 покрытия	6,000	2250,79	13505
			Накладные расходы			*292,15*	*1753*
			Сметная прибыль			*166,73*	*1000*
23	40	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	18,000	1470,33	26466
			Накладные расходы			*335,59*	*6041*
			Сметная прибыль			*108,91*	*1960*
24	41	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	18,000	2306,78	41522
			Накладные расходы			*168,60*	*3035*
			Сметная прибыль			*170,87*	*3076*
			Устройство проезжей части за пределами переходных плит				
25		1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	623,000	845,33	526643
			Накладные расходы			*88,67*	*55240*
			Сметная прибыль			*62,62*	*39011*
26		1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 20 см)	м2 основания	623,000	268,22	167104
			Накладные расходы			*20,04*	*12487*
			Сметная прибыль			*19,87*	*12378*
27		1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,436	109341,27	47670
			Накладные расходы			*917,68*	*400*

			Сметная прибыль			*8099,35*	*3531*
28		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	471,000	1548,30	729247
			Накладные расходы			*74,95*	*35301*
			Сметная прибыль			*114,69*	*54018*
29		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	471,000	1647,27	775863
			Накладные расходы			*1,19*	*561*
			Сметная прибыль			*122,02*	*57471*
30		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	152,000	1548,30	235341
			Накладные расходы			*74,95*	*11392*
			Сметная прибыль			*114,69*	*17433*
31		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	152,000	658,91	100154
			Накладные расходы			*0,48*	*72*
			Сметная прибыль			*48,81*	*7419*
			4. Водоотвод				
32	1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,900	8660,83	42438
			Накладные расходы			*1655,91*	*8114*
			Сметная прибыль			*641,54*	*3144*
33	2	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,890	20819,30	39348
			Накладные расходы			*5877,80*	*11109*
			Сметная прибыль			*1542,17*	*2915*
34	8	1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	Откосы земляногополотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	2,000	3658,93	7318
			Накладные расходы			*1122,30*	*2245*
			Сметная прибыль			*271,03*	*542*
35	9	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,200	74843,25	14969
			Сметная прибыль			*5543,94*	*1109*

36	10	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного поло Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	54,000	4874,94	263247
			Накладные расходы			*824,66*	*44532*
			Сметная прибыль			*361,11*	*19500*
37	11	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитамитолщиной до 8 см	м упора	2,000	5590,33	11181
			Накладные расходы			*1623,57*	*3247*
			Сметная прибыль			*414,10*	*828*
38	13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бездонный ящик. Устройство	м3 бетона в деле	1,200	13489,24	16187
			Накладные расходы			*3136,51*	*3764*
			Сметная прибыль			*999,20*	*1199*
39	14	2102-0101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	18552,26	22708
			Сметная прибыль			*1374,24*	*1682*
40	15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,800	2115,08	1692
			Накладные расходы			*819,80*	*656*
			Сметная прибыль			*156,67*	*125*
41	16	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2960,22	1184
			Сметная прибыль			*219,28*	*88*
42	17	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,400	2887,95	1155
			Сметная прибыль			*213,92*	*86*
43	18	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,200	8005,37	9606
			Накладные расходы			*1971,48*	*2366*
			Сметная прибыль			*592,99*	*712*
			5. Дорожные знаки				
44	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,200	4462,70	18743
			Накладные расходы			*1729,73*	*7265*
			Сметная прибыль			*330,57*	*1388*
45	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,680	5373,09	3654
			Накладные расходы			*1030,84*	*701*

			Сметная прибыль			*398,01*	*271*
46	3	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт	4,000	6020,17	24081
			Накладные расходы			*2375,06*	*9500*
			Сметная прибыль			*445,94*	*1784*
47	4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,400	48618,36	68066
			Сметная прибыль			*3601,36*	*5042*
48	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,320	22504,61	7201
			Накладные расходы			*1256,16*	*402*
			Сметная прибыль			*1667,01*	*533*
49	6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	2,000	8894,55	17789
			Накладные расходы			*3809,08*	*7618*
			Сметная прибыль			*658,86*	*1318*
50	7	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,000	1703,44	3407
			Накладные расходы			*764,58*	*1529*
			Сметная прибыль			*126,18*	*252*
51	8	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	1,452	17679,60	25679
			Сметная прибыль			*1309,60*	*1902*
52	9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	5171,04	20684
			Сметная прибыль			*383,04*	*1532*
53	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,720	1478,78	4022
			Накладные расходы			*573,17*	*1559*
			Сметная прибыль			*109,54*	*298*
54	11	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	3,650	12,48	46
			Накладные расходы			*2,55*	*9*
			Сметная прибыль			*0,92*	*3*
55	12	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,000	204,46	4498
			Накладные расходы			*34,17*	*752*
			Сметная прибыль			*15,15*	*333*

56	13	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,000	63,72	1402
			Сметная прибыль			*4,72*	*104*
57	14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,000	2172,24	47789
			Накладные расходы			*841,95*	*18523*
			Сметная прибыль			*160,91*	*3540*
58	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,000	240,78	5297
			Накладные расходы			*78,98*	*1738*
			Сметная прибыль			*17,84*	*392*
59	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,000	104,29	2294
			Накладные расходы			*17,07*	*375*
			Сметная прибыль			*7,72*	*170*
60	17	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	15,000	190,59	2859
			Накладные расходы			*73,87*	*1108*
			Сметная прибыль			*14,12*	*212*
61		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,21	208134,36	-1517124
			Сметная прибыль			*-18098,64*	*-112380*
			ИТОГО:				7070864
			В том числе :				
			Накладные расходы				1113344
			Сметная прибыль				523768
			6.временная объездная дорога				
1		4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	258,900	405,00	104855
			Сметная прибыль			*30,00*	*7767*
2		4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	258,900	324,00	83884
			Сметная прибыль			*24,00*	*6214*

3		1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные и балки сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	12,960	29490,30	382194
			Накладные расходы			*5691,95*	*73768*
			Сметная прибыль			*2184,47*	*28311*
4		2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220	213455,52	46960
			Сметная прибыль			*15811,52*	*3479*
5		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,115	281181,24	32325
			Сметная прибыль			*20828,24*	*2394*
6		1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство В25 F200 W6	м3 бетона в деле	9,800	32679,11	320255
			Накладные расходы			*3136,51*	*30738*
			Сметная прибыль			*2420,68*	*23723*
7		1130-0109-0206 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 18 м. Монтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	15,000	73819,17	1107288
			Накладные расходы			*21215,41*	*318231*
			Сметная прибыль			*5468,09*	*82021*
8		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1308,982	23,06	30186
			Накладные расходы			*4,79*	*6267*
			Сметная прибыль			*1,71*	*2236*
9		1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	(+ до 50 м)	м3 грунта	1308,982	91,76	120107
			Накладные расходы			*19,05*	*24938*
			Сметная прибыль			*6,80*	*8897*
10		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1308,982	1908,19	2497782
			Сметная прибыль			*141,35*	*185021*
11		1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1308,982	85,27	111611
			Накладные расходы			*17,37*	*22738*
			Сметная прибыль			*6,32*	*8267*

12		1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1308,982	39,76	52049
			Накладные расходы			*6,59*	*8629*
			Сметная прибыль			*2,95*	*3855*
13		1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1308,982	104,29	136509
			Накладные расходы			*17,07*	*22341*
			Сметная прибыль			*7,72*	*10112*
14		1127-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Установка	м	25,000	3068,71	76718
			Накладные расходы			*1264,64*	*31616*
			Сметная прибыль			*227,31*	*5683*
15		1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1308,982	540,39	707362
			Накладные расходы			*163,30*	*213760*
			Сметная прибыль			*40,03*	*52397*
16		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2094,371	81,00	169644
			Сметная прибыль			*6,00*	*12566*
17		1130-0109-0206 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 18 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	15,000	73819,17	1107288
			Накладные расходы			*21215,41*	*318231*
			Сметная прибыль			*5468,09*	*82021*
18		1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	12,960	12225,59	158444
			Накладные расходы			*4553,56*	*59014*
			Сметная прибыль			*905,60*	*11737*
19		4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	258,900	405,00	104855
			Сметная прибыль			*30,00*	*7767*
20		4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2353,271	324,00	762460
			Сметная прибыль			*24,00*	*56478*

21		1127-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Демонтаж	м	25,000	2454,97	61374
			Накладные расходы			*1011,71*	*25293*
			Сметная прибыль			*181,85*	*4546*
22	28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	21,000	5904,26	123989
			Накладные расходы			*2666,35*	*55993*
			Сметная прибыль			*437,35*	*9184*
23	29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3,000	1113,22	3340
			Накладные расходы			*535,20*	*1606*
			Сметная прибыль			*82,46*	*247*
24	31	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения железобетонные защитные. Демонтаж	м	15,000	2454,97	36824
			Накладные расходы			*1011,71*	*15176*
			Сметная прибыль			*181,85*	*2728*
			ИТОГО:				8338299
			В том числе :				
			Накладные расходы				1228339
			Сметная прибыль				617652
		Итого по главам 1-7		**Тенге**			**7 070 864,00**
		Временные здания и сооружения - 4,1%*0,8=3,28%		**Тенге**			**231 924,34**
		Временная объездная дорога (за июль)		**Тенге**			**- 42 743,00**
		Временная объездная дорога		**Тенге**			**8 295 556,00**
		Итого по главам 1-8		**Тенге**			**15 598 344,34**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,5%*0,9=3,15%		**Тенге**			**491 347,84**
		Итого по главам 1-9		**Тенге**			**16 089 692,18**
		Непредвиденные работы и затраты		**Тенге**			**321 793,84**
		Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года		**Тенге**			**16 411 486,02**
		НДС (12%)		**Тенге**			**1 969 378,32**

		Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**18 380 864,34**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**18 375 905,86**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**