Форма 2в

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427 от 30.05.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	607	269,39	259,64	163519	157600	166	33359	212629
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	5753	40580		15750	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	18	1859,09	--	33464	--	--	24094	62162
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	33464	--		4605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	1093,75	40,00	--	43750	--		--	47250
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	2003	220,62	212,68	441893	426001	414	90120	574574
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	54,76	15478	109689		42561	
5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	185,5	40,00	--	7420	--		--	8014
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	26,5	808,70	--	21431	--	--	15430	39810
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	21431	--		2949	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	79,5	34,34	34,34	2730	2730	--	686	3690
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	953		273	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	79,5	152,23	73,50	12102	5843	--	6376	19956
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	6259	2596		1478	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 515 М3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				726309	592175	580	170065	968085
							82384	153818	--	71710	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				726309				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				170065				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				71710				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				968084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				968084				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	14,2	25354,87	1078,92	360039	15321	328002	18126	408419
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	16716	3203		30253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	142	1260,21	27,94	178950	3968	153823	20581	215494
		НР - 93%, СП - 8%			149,01	6,84	21159	972		15963	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	39,94	43785,66	1965,94	1748799	78520	1511685	158416	2059793
		НР - 91%, СП - 8%			3970,80	387,84	158594	15490		152577	
12	2105-0301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	2,82618	221440,00	--	625829	--	625829	--	675896
		СП - 8%			--	--	--	--		50066	
13	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	79,7	46919,91	2161,84	3739517	172298	3056705	497861	4576368
		НР - 91%, СП - 8%			6405,44	459,05	510514	36586		338990	
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,04992	18851,64	974,68	941	49	14	813	1894
		НР - 91%, СП - 8%			17588,96	302,26	878	15		140	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,26686	227283,00	--	60653	--	60653	--	65505
		СП - 8%			--	--	--	--		4852	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	5,18862	221440,00	--	1148968	--	1148968	--	1240885
		СП - 8%			--	--	--	--		91917	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,4272	210709,00	--	90015	--	90015	--	97216
		СП - 8%			--	--	--	--		7201	
18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЕНЕТРОНОМ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	99,1	408,63	10,52	40495	1043	6	37144	83850
		НР - 93%, СП - 8%			398,04	4,98	39446	493		6211	
19	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ПЕНЕТРОНОМ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	586	1044,22	10,52	611911	6165	38	566021	1272166
		НР - 93%, СП - 8%			1033,63	4,98	605708	2916		94235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	548,08	1631,00	--	893918	--	893918	--	965432
		СП - 8%			--	--	--	--		71513	
21	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	2189,05	1281,96	4378	2564	55	2710	7655
		НР - 118%; СП - 8%			879,67	268,70	1759	537		567	
22	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,2	88786,00	--	17757	--	17757	--	19178
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	Т	0,0426	292755,56	16967,22	12471	723	9496	2297	15950
		НР - 91%; СП - 8%			52870,00	6383,22	2252	272		1181	
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО ФМ-2,ФМ-3	М3	1,006	38935,82	1165,43	39169	1172	36980	1157	43553
		НР - 91%; СП - 8%			1010,74	253,28	1017	255		3226	
		ПРИЯМКИ-3 ШТ									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	1,4	25354,87	1078,92	35497	1510	32339	1787	40267
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	1648	316		2983	
26	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ, БЕТОН КЛАССА В15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОЙ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,72	34992,65	2148,61	235151	14439	194033	28138	284352
		НР - 91%; СП - 8%			3970,02	631,33	26679	4243		21063	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,18156	18851,64	974,68	3423	177	53	2956	6889
		НР - 91%; СП - 8%			17588,96	302,26	3193	55		510	
28	2105-0301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	0,18156	221440,00	--	40205	--	40205	--	43421
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,016	651643,70	1280,70	10426	20	6782	3306	14831
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	3624	8		1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,016	4391,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
31	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,016	18434,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
32	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЕНЕТРОНОМ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14	408,63	10,52	5721	147	1	5247	11846
		НР - 93%, СП - 8%			398,04	4,98	5573	70		877	
33	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ПЕНЕТРОНОМ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,92	1044,22	10,52	15580	157	1	14411	32390
		НР - 93%, СП - 8%			1033,63	4,98	15422	74		2399	
34	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	23,136	1631,00	--	37735	--	37735	--	40754
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				9957914	298273	8245458	1360971	12224399
							1414182	65505	--	905509	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9957549				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1360972				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				905482				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12224002				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				365				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				29				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				12224397				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС									
		КОЛОННЫ									
35	1106-0301-0601	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В	Т	0,063	18851,64	974,68	1188	61	19	1026	2390
		НР - 91%, СП - 8%			17588,96	302,26	1108	19		177	
36	2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ	Т	0,27107	227283,00	--	61610	--	61610	--	66538
		СП - 8%			--	--	--	--		4929	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,831	210709,00	--	175099	--	175099	--	189107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**				**237896**	**61**	**236728**	**1026**	**258035**
							1108	**19**	**--**	**19114**	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				**237896**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**1026**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**19114**				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				**258036**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**258036**				
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		БАССЕЙН									
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5**	**М3**	**7,1**	**25354,87**	**1078,92**	**180020**	**7660**	**164002**	**9063**	**204209**
		НР - 91%, СП - 8%			**1177,20**	**225,54**	**8358**	**1601**		**15127**	
39	**1108-0101-0303**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**	**ПОВЕРХНОС**	**71**	**2057,94**	**44,09**	**146114**	**3130**	**128114**	**14404**	**173360**
		НР - 93%, СП - 8%			**209,44**	**8,71**	**14870**	**618**		**12841**	
40	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**25**	**48503,07**	**3075,00**	**1212577**	**76875**	**939588**	**201920**	**1527657**
		НР - 91%, СП - 8%			**7844,55**	**1031,06**	**196114**	**25776**		**113160**	
41	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**2,73565**	**18851,64**	**974,68**	**51571**	**2666**	**788**	**44539**	**103799**
		НР - 91%, СП - 8%			**17588,96**	**302,26**	**48117**	**827**		**7689**	
42	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**3,61765**	**221440,00**	**--**	**801092**	**--**	**801092**	**--**	**865180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64087**	
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0344**	**227283,00**	**--**	**7819**	**--**	**7819**	**--**	**8444**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**ТЕНГЕ**				**2399192**	**90332**	**2041403**	**269926**	**2882649**
							267459	**28823**	**--**	**213529**	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				**2399192**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**269927**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				**213530**				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				**2882649**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				**2882649**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**16333165**				
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге				**244997,48**				
Итого:			Тенге				**16578162,48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				328247,62				
	Итого:		Тенге				16906410,10				
	Итого в текущих ценах 2019г		Тенге				16906410,10				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				338128,20				
	Итого:						17244538,30				
	Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744						17244536,53				
	НДС 12-%		Тенге				2069344,38				
	Всего по акту:		Тенге				19313880,91				

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Заместитель директора
Доронченко В.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005
(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80

(наименование, адрес)

Объект: Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80

(наименование)

Договор подряда (контракт) №427 от 30.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	62	1151,73	720,09	71407	44646	--	41677	122131
					431,64	190,78	26762	11828		9047	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА	М	35	707,17	--	24751	--	--	26731	55601
					707,17	--	24751	--		4119	
3	1146-0401-0905 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. РАЗБОРКА	М2 ПОКРЫТИЯ	17,5	341,65	--	5979	--	--	5022	11881
					341,65	--	5979	--		880	
4	1147-0116-0111 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 1,7Х1,7Х0,65 М. ЗАГОТОВКА	ШТ.	10	55411,62	3782,77	554116	37828	123172	357865	984940
					39311,64	1354,84	393116	13548		72958	
5	1147-0102-0506 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М3 ЯМ	18,785	1829,46	--	34366	--	--	30242	69777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР-ХХ-ОП-Х			1829,46	--	34366	--		5169	
6	1147-0103-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 1,7Х1,7Х0,65 М. ПОСАДКА	ШТ.	10	12415,34	3182,79	124153	31828	2359	87674	228774
		ПР-ХХ-ОП-Х			8996,61	966,37	89966	9664		16946	
7	1147-0116-0208 РСНБ РК 2015	КУСТАРНИКИ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ЗАГОТОВКА БЕЗ УПАКОВКИ ВРУЧНУЮ	ШТ.	4	133,50	--	534	--	--	470	1084
		ПР-ХХ-ОП-Х			133,50	--	534	--		80	
8	1147-0106-0206 РСНБ РК 2015	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ГРУППЫ. ПОДГОТОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М3 ЯМ	0,5	2124,19	--	1062	--	--	935	2156
		ПР-ХХ-ОП-Х			2124,19	--	1062	--		160	
9	1147-0107-0101	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ГРУППАХ. ПОСАДКА В	ШТ.	4	248,94	61,48	996	246	4	704	1836
		ПР-ХХ-ОП-Х			186,42	13,68	746	55		136	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	14,88	524,00	--	7797	--		--	8421
		ОП-Х			--	--	--	--		624	
11	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	14,88	47,00	--	699	--		--	755
		ОП-Х			--	--	--	--		56	
12	1133-0202-0101	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С	ОПОРА	1	5082,35	2599,16	5082	2599	--	3143	8883
		ПР-ХХ-ОП-Х			2483,19	1445,40	2483	1445		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ				830944	117146	125535	554463	1496239
							579765	36541	--	110833	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				830944				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				554464				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				110833				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1496241				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				1496241				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС									
		КОЛОННЫ									
13	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20	М3	14,67	71500,60	27501,59	1048914	403448	436860	267288	1421498
		ПР-ХХ-ОП-Х			14219,92	5802,08	208606	85116		105296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,063	18851,64	974,68	1188	61	19	1026	2390
		[illegible]			17588,96	302,26	1108	19		177	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,27107	227283,00	--	61610	--	61610	--	66538
		[illegible]			--	--	--	--		4929	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,831	210709,00	--	175099	--	175099	--	189107
		[illegible]			--	--	--	--		14008	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,3696	221440,00	--	81844	--	81844	--	88392
		[illegible]			--	--	--	--		6548	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,03024	651643,70	1280,70	19706	39	12817	6248	28030
		[illegible]			226512,00	527,94	6850	16		2076	
19	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,03024	4391,00	--	133	--	133	--	143
		[illegible]			--	--	--	--		11	
20	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,03024	18434,00	--	557	--	557	--	602
		[illegible]			--	--	--	--		45	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,48	227283,00	--	109096	--	109096	--	117824
		[illegible]			--	--	--	--		8728	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,192	221440,00	--	263956	--	263956	--	285073
		[illegible]			--	--	--	--		21117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,456	210709,00	--	306792	--	306792	--	331336
		СН-Ж			--	--	--	--		24543	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,37076	491483,70	1280,70	182222	475	157146	22565	221170
		ПР-ЖИ СН-Ж			66352,00	527,94	24601	196		16383	
25	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,37076	4391,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СН-Ж			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				2252746	404023	1607557	297127	2753861
							241165	85347	--	203991	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2250427				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				297126				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				203804				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2751357				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2318				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				185				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				2753861				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
26	2103-0301-0403	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	129,338	20427,00	--	2641987	--	2641987	--	2853346
		СН-Ж			--	--	--	--		211359	
27	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,049	516866,35	4063,25	25326	199	23055	1988	29500
		ПР-ЖИ СН-Ж			42281,10	1343,52	2072	66		2185	
28	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	252	256,13	3,12	64546	787	13287	34934	107437
		ПР-ЖИ СН-Ж			200,28	0,62	50472	157		7958	
29	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М7,5Х80 ГОСТ 28778-90	ШТ.	252	29,00	--	7308	--	7308	--	7893
		СН-Ж			--	--	--	--		585	
30	2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92	ШТ.	2225,0857143	246,00	--	547371	--	547371	--	591161
		СН-Ж			--	--	--	--		43790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2103-0302-0209 РСНБ РК 2015	КАМНИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 190 ММ Х 188 ММ, СТ РК 945-92	ШТ.	471,1714286	390,00	--	183757	--	183757	--	198457
					--	--	--	--		14701	
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,132	88786,00	--	11720	--	11720	--	12657
					--	--	--	--		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				3482015	986	3428485	36922	3800451
							52543	223	--	281516	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3417469				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1988				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				273557				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3693014				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				64546				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				34934				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7958				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				107437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				3800452				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-1									
33	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА В25	М3	33,7	52522,98	1800,33	1770024	60671	1420890	274546	2208136
					8559,72	392,77	288463	13236		163566	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,07385	227283,00	--	16785	--	16785	--	18128
					--	--	--	--		1343	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	3,291	221440,00	--	728759	--	728759	--	787060
					--	--	--	--		58301	
36	1106-0301-0408	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,06708	491483,70	1280,70	32969	86	28432	4083	40015
					66352,00	527,94	4451	35		2964	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-2									
37	2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ	Т	0,0049	227283,00	--	1114	--	1114	--	1203
					--	--	--	--		89	
38	2105-0301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	0,197	221440,00	--	43624	--	43624	--	47114
					--	--	--	--		3490	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,01596	227283,00	--	3627	--	3627	--	3918
					--	--	--	--		290	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,65054	221440,00	--	144056	--	144056	--	155580
					--	--	--	--		11524	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-4									
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02142	227283,00	--	4868	--	4868	--	5258
					--	--	--	--		389	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,86862	221440,00	--	192347	--	192347	--	207735
					--	--	--	--		15388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				2938173	60757	2584502	278629	3474147
							292913	13272	--	257344	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2938173				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				278629				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				257344				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3474146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				3474146				
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	13,522	26902,12	7,20	363770	97	316360	44474	440904
					3498,96	--	47313	--		32660	
44	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ АРМИРОВАННЫЕ С ПОВЕРХНОСТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 110 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОЛА	135,22	5137,57	222,74	694703	30119	625607	39826	793291
					288,25	25,08	38977	3392		58762	
45	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=9	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ АРМИРОВАННЫЕ С ПОВЕРХНОСТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОЛА НА 10 ММ К НОРМЕ 1111-0101-1406	М2 ПОЛА	135,22	3070,52	60,42	415196	8170	388307	20116	470137
					138,44	19,82	18719	2681		34825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,5503454	227283,00	--	125084	--	125084	--	135091
					--	--	--	--		10007	
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	М2	75,6	256,44	30,53	19387	2308	11900	5646	27036
					68,51	10,95	5179	828		2003	
48	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ /ЗАТИРКА РАСТВОРОМ"GLIMS VODOSTOP"/	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	67,97	5383,12	14,58	365891	991	324685	37969	436168
					591,66	2,61	40215	178		32309	
49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	75,6	1252,61	93,06	94698	7036	62963	25608	129931
					326,71	33,65	24699	2544		9624	
50	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=36	ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1501	М2 ПОКРЫТИЯ	75,6	5195,44	145,62	392776	11009	356151	29144	455673
					338,83	71,27	25616	5388		33754	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,884	235621,72	1355,56	208290	1198	195781	10742	236554
					12794,80	558,16	11311	493		17523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				2679794	60928	2406838	213525	3124785
							212028	15503	--	231467	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2679794				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				213526				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				231466				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3124785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				3124785				
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ РАБОТ									
		БАССЕЙН									
52	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	24	48503,07	3075,00	1164074	73800	902005	193843	1466550
					7844,55	1031,06	188269	24745		108633	
53	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	29	28623,62	1165,43	830085	33798	766976	33358	932518
					1010,74	253,28	29311	7345		69075	
		КРЫЛЬЦО1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ (ПГС)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,54	7260,98	1672,87	3921	903	1418	1852	6234
		ПР-91%, СП-%			2963,60	684,20	1600	369		462	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,38	30161,11	1078,92	11461	410	10604	485	12902
		ПР-91%, СП-%			1177,20	225,54	447	86		956	
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	М3	0,912	38769,91	1078,92	35358	984	33300	1164	39444
		ПР-91%, СП-%			1177,20	225,54	1074	206		2922	
57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	10,638	42548,94	1133,51	452636	12058	386262	51838	544831
		ПР-91%, СП-%			5105,80	249,02	54316	2649		40358	
58	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. УСТАНОВКА	Т	0,0232	71315,56	16967,22	1655	394	34	1251	3138
		ПР-91%, СП-%			52870,00	6383,22	1227	148		232	
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,03307	14181,72	1355,56	469	45	1	402	940
		ПР-91%, СП-%			12794,80	558,16	423	18		70	
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,03307	18851,64	974,68	623	32	9	538	1255
		ПР-91%, СП-%			17588,96	302,26	582	10		93	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,03467	221440,00	--	7677	--	7677	--	8292
		СП-%			--	--	--	--		614	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0216	210709,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП-%			--	--	--	--		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				2512510	122424	2112837	284731	3021019
							277249	35577	--	223779	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2512510				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				284731				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				223779				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3021020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				3021020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**17670504**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**265057,56**				
		Итого:	Тенге				**17935561,56**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**355124,12**				
		Итого:	Тенге				**18290685,68**				
		Итого в текущих ценах 2019г	Тенге				**18290685,68**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**365813,71**				
		Итого:					**18656499,39**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744					**18656497,47**				
		НДС 12-%	Тенге				**2238779,70**				
		Всего по акту:	Тенге				**20895277,17**				

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Потапенко С.А.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005
(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427** от **30.05.2019г**

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС									
		КОЛОННЫ									
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20	М3	3,67	71500,60	27501,59	262407	100931	109289	66867	355617
		[illegible]			14219,92	5802,08	52187	21294		26342	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС									
2	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	М3	19,5	62523,60	6123,31	1219210	119404	801596	292684	1632846
		[illegible]			15292,80	1201,08	298210	23421		120952	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т	0,766	18713,26	1333,90	14334	1022	220	12162	28616
		[illegible]			17091,36	355,60	13092	272		2120	
4	СЦ РК 8.04-08-2016 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,37076	18434,00	--	6835	--	6835	--	7381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП = %;			--	--	--	--		547	
5	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0045	797930,00	--	3591	--	3591	--	3878
		СП = %;			--	--	--	--		287	
6	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 16 ММ ГОСТ 11371-78	КГ	1,286	868,00	--	1116	--	1116	--	1206
		СП = %;			--	--	--	--		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1507493	221357	922647	371713	2029544
							363489	44987	--	150337	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1500659				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				371713				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				149790				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2022161				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6835				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				547				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				2029543				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
7	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ НА КЛЕЮ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3	117,58	7302,90	2077,25	858675	244243	169895	461030	1425282
		НР = 95% СП = %			3780,72	435,40	444537	51194		105576	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,16148	329343,55	2180,35	53182	352	42784	9443	67636
		НР = 95% СП = %			62209,20	671,76	10046	108		5010	
9	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,117	516866,35	4063,25	60473	475	55051	4747	70438
		НР = 95% СП = %			42281,10	1343,52	4947	157		5218	
10	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	588	256,13	3,12	150606	1837	31002	81512	250687
		НР = 60% СП = %			200,28	0,62	117767	366		18569	
11	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М7,5Х80 ГОСТ 28778-90	ШТ.	588	29,00	--	17052	--	17052	--	18416
		СП = %;			--	--	--	--		1364	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	8,64	24978,00	2374,00	215810	20511	157872	38805	274984
		НР = 95% СП = %			4331,82	497,60	37427	4299		20369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	24,1	8013,30	2611,40	193121	62935	34976	100814	317449
		ПР-915 ... СД-5			3950,64	547,36	95210	13191		23515	
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	441,85	249,26	2651	1496	194	1512	4497
		ПР-218 ... СД-5			160,14	53,49	961	321		333	
15	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	СВОДЫ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,72	516866,35	4063,25	372144	2926	338776	29211	433463
		ПР-92 ... СД-5			42281,10	1343,52	30442	967		32108	
16	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	18	256,13	3,12	4610	56	949	2495	7674
		ПР-605 ... СД-5			200,28	0,62	3605	11		568	
17	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М20Х200 ГОСТ 28778-90	ШТ.	18	167,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СД-5			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1931331	334831	851557	729569	2873772
							744942	70616	--	212870	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1776114				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				645563				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				193734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2615411				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				155217				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				84007				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				19138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				258362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				2873773				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-2									
18	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА В25	М3	2,1	52522,98	1800,33	110298	3781	88542	17108	137599
		ПР-915 ... СД-5			8559,72	392,77	17975	825		10193	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-3									
19	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА В25	М3	7,29	52522,98	1800,33	382893	13124	307369	59390	477665
		ПР-915 ... СД-5			8559,72	392,77	62400	2863		35383	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПМ-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА В25	М3	9,77	52522,98	1800,33	513150	17589	411933	79594	640163
		ПР=40% СН=80%			8559,72	392,77	83628	3837		47419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				1006340	34494	807844	156092	1255427
							164004	7526	--	92995	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1006340				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				156092				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				92995				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1255427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				1255427				
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ И КРЫША									
		ФЕРМА ФС-1									
21	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т	4,833	589402,00	--	2848580	--	2848580	--	3076466
		СН=8%			--	--	--	--		227886	
22	1109-0501-0509 РСНБ РК 2015	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАММА-ЛУЧАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 15 ММ	М	35	8797,04	755,04	307896	26426	111582	117223	459129
		ПР=60% СН=8%			4853,94	--	169888	--		34010	
23	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	64	256,13	3,12	16393	200	3375	8872	27286
		ПР=62% СН=8%			200,28	0,62	12818	40		2021	
24	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	Т	0,059008	1048712,00	--	61882	--	61882	--	66833
		СН=8%			--	--	--	--		4951	
		НИЖНИЙ ПРОГОН									
25	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т	2,246	589402,00	--	1323797	--	1323797	--	1429701
		СН=8%			--	--	--	--		105904	
26	1109-0501-0508 РСНБ РК 2015	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАММА-ЛУЧАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 10 ММ	М	19	8292,98	624,36	157567	11863	60573	58740	233611
		ПР=60% СН=8%			4480,56	--	85131	--		17305	
27	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	195	256,13	3,12	49946	609	10282	27032	83136
		ПР=62% СН=8%			200,28	0,62	39055	121		6158	
28	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	Т	0,057525	1048712,00	--	60327	--	60327	--	65153
		СН=8%			--	--	--	--		4826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОГОН ПОКРЫТИЯ									
29	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т	5,287	589402,00	--	3116168	--	3116168	--	3365462
		СН-5			--	--	--	--		249293	
30	1109-0501-0507 РСНБ РК 2015	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАММА-ЛУЧАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 5 ММ	М	35	7489,92	479,16	262147	16771	111581	92318	382823
		ПР-60 СН-5			3822,70	--	133795	--		28357	
31	2107-0506-0401 РСНБ РК 2015	ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ МАРКИ ФБС, ТОЛЩИНОЙ 14-18 ММ ГОСТ 11539-83	М3	5,304	304379,00	--	1614426	--	1614426	--	1743580
		СН-5			--	--	--	--		129154	
32	2110-0201-0208 РСНБ РК 2015	ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЭЛИТ-КЛАССА НА ОСНОВЕ СТЕКЛОХОЛСТА, ПРОПИТАННОГО ОКИСЛЕННЫМ БИТУМОМ, С ЦВЕТОВОЙ ПОСЫПКОЙ ИЗ БАЗАЛЬТА, ДЛЯ КРОВЕЛЬ С УКЛОНОМ ОТ 12° И ДО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УГЛОВ, ТОЛЩИНОЙ 9,6 ММ ГОСТ 32806-2014	М2	488,852	4878,00	--	2384620	--	2384620	--	2575390
		СН-5			--	--	--	--		190770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**				12203750	55869	11707193	304185	13508570
							440687	161	--	1000635	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4121256				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				329700				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4450956				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8082494				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				304185				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				670934				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9057613				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				13508569				
		РАЗДЕЛ 10.ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
33	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-110 ГОСТ 9573-2012	М3	16,32	21405,00	--	349330	--	349330	--	377276
		СН-5			--	--	--	--		27946	
34	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-110 ГОСТ 9573-2012	М3	12,24	21405,00	--	261997	--	261997	--	282957
		СН-5			--	--	--	--		20960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**ТЕНГЕ**				611327	--	611327	--	660233
							--	--	--	48906	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				611327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				48906				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				660233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				660233				
		КАБЕЛЬНАЯ КЛ-0,4КВТ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	68,67	1549,24	--	106386	--	--	76598	197623
		НР - 72% СН - %			1549,24	--	106386	--		14639	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
36	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С БРОНЕЙ ИЛИ БЕЗ БРОНИ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕНЧИКАМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА REK-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	4	27954,00	--	111816	--	111816	--	120761
		СН - %			--	--	--	--		8945	
37	2306-1703-1802 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, С БРОНЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА EKS-1CT-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	2	16307,00	--	32614	--	32614	--	35223
		СН - %			--	--	--	--		2609	
38	2306-0133-1023 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	1,02	22661357,00	--	23114584	--	23114584	--	24963751
		СН - %			--	--	--	--		1849167	
39	2306-0133-0803 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,051	582657,00	--	29716	--	29716	--	32093
		СН - %			--	--	--	--		2377	
40	2306-1623-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СЛ	КМ	0,561	45415,00	--	25478	--	25478	--	27516
		СН - %			--	--	--	--		2038	
41	5108-0401-0906 РСНБ РК 2015	ЛИНЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07) ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	268644,00	--	537288	--		--	537288
					--	--	--	--	537288	--	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				23957882	--	23314208	76598	25914255
							106386	--	537288	1879775	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				537288				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				537288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23288730				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1863098				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				25151828				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				131864				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				76598				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16677				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				225139				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**46241800**				
	В т.ч оборудование		Тенге				**537288,00**				
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**685567,68**				
	Итого:		Тенге				**46390079,68**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**918523,58**				
	Итого:		Тенге				**47308603,26**				
	Итого в текущих ценах 2019г		Тенге				**47308603,26**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				**946172,07**				
	Итого:						**48792063,33**				
	Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744						**48792058,30**				
	НДС 12-%		Тенге				**5855047,00**				
	Всего по акту:		Тенге				**54647105,30**				

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Пятиченко С.А.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Жумаганбев Р.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005
(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидульный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидульный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80

(наименование, адрес)

Объект: Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80

(наименование)

Договор подряда (контракт) №427 от 30.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ И КРЫША									
		ФЕРМА ФС-1									
1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т. МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	Т КОНСТРУКЦИЙ	4,83292	54588,07	24497,34	263820	118394	20597	108483	402087
		НР - 69%, СП - 8%			25829,00	6702,47	124829	32392		29784	
2	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	4,833	12635,67	1626,19	61068	7859	8806	30651	99056
		НР - 69%, СП - 8%			9187,50	3,73	44403	18		7338	
		НИЖНИЙ ПРОГОН									
3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,246	29170,31	10027,64	65517	22522	8730	27936	100929
		НР - 69%, СП - 8%			15256,20	2770,23	34265	6222		7476	
4	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	2,246	12635,67	1626,19	28380	3652	4093	14244	46034
		НР - 69%, СП - 8%			9187,50	3,73	20635	8		3410	
5	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	80	2285,31	47,85	182825	3828	159261	19123	218104

		НР - 90%, СП - 8%			246,70	18,90	19736	1512		16156	
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,047	86825,22	1004,24	4081	47	2970	976	5462
		НР - 90%, СП - 8%			22635,00	447,84	1064	21		405	
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	198	4047,38	20,80	801382	4118	671345	117196	992064
		НР - 92%, СП - 8%			635,95	7,41	125919	1468		73486	
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	198	22915,31	51,70	4537231	10237	4429246	92003	4999573
		НР - 92%, СП - 8%			493,68	11,39	97748	2256		370339	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	198	282,16	12,37	55867	2449	38550	14203	75676
		НР - 92%, СП - 8%			75,09	2,88	14868	570		5606	
10	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ИЗ ПВХ-МЕМБРАНЫ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	198	2003,03	18,07	396601	3578	348441	41408	473049
		НР - 92%, СП - 8%			225,16	2,15	44582	426		35041	
11	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,292	516866,35	4063,25	667791	5250	607914	52418	777826
		НР - 93%, СП - 8%			42281,10	1343,52	54627	1736		57617	
12	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	195	256,13	3,12	49946	609	10282	27032	83136
		НР - 69%, СП - 8%			200,28	0,62	39055	121		6158	
13	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	Т	0,413205	1048712,00	--	433333	--	433333	--	468000
		СП - 8%			--	--	--	--		34667	
		ПРОГОН ПОКРЫТИЯ									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	5,287	29170,31	10027,64	154223	53016	20547	65761	237583
		НР - 69%, СП - 8%			15256,20	2770,23	80660	14646		17599	
15	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	5,287	12635,67	1626,19	66805	8598	9633	33530	108361
		НР - 69%, СП - 8%			9187,50	3,73	48574	20		8027	

16	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ ЗАЩИТНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	442	795,41	28,24	351572	12484	206968	123335	512899
		НР - 90%, СП - 8%			298,91	11,13	132120	4919		37993	
17	2110-0204-0101 РСНБ РК 2015	КОНЬКОВО-КАРНИЗНАЯ ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОХОЛСТА, ПРОПИТАННОГО СБС МОДИФИЦИРОВАННЫМ П2 СЛУХОВОЕ ОКНО	М2	87,5	2299,00	--	201163	--	201163	--	217256
		СП - 8%			--	--	--	--		16093	
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3925	84760,89	21216,03	33269	8327	947	18021	55393
		НР - 69%, СП - 8%			61133,00	5409,90	23995	2123		4103	
19	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	0,3925	12635,67	1626,19	4960	638	716	2489	8045
		НР - 69%, СП - 8%			9187,50	3,73	3606	1		596	
20	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,3925	589402,00	--	231340	--	231340	--	249848
		СП - 8%			--	--	--	--		18507	
21	1109-0501-0507 РСНБ РК 2015	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАММА-ЛУЧАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 5 ММ	М	5	7489,92	479,16	37450	2396	15940	13188	54689
		НР - 69%, СП - 8%			3822,70	--	19114	--		4051	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,01884	491483,70	1280,70	9260	24	7986	1147	11239
		НР - 91%, СП - 8%			66352,00	527,94	1250	10		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				8637882	268027	7438808	803144	10196309
							931050	68470	--	755284	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7641106				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				461808				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				648233				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8751146				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				996776				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				341336				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				107049				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1445161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				10196308				

РАЗДЕЛ 11.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ХАМАМ

23	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ.	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	35	5124,78	4,62	179367	162	165850	10724	205298
		НР - 80%, СП - 8%			381,56	1,43	13355	50		15207	
24	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=2	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (30 ММ)	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	35	1792,84	37,81	62749	1323	35	49438	121163
		НР - 80%, СП - 8%			1754,04	11,61	61391	406		8975	
25	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	ЦЕРЕЗИТ	Т	2,625	73844,00	--	193841	--	193841	--	209348
		СП - 5%			--	--	--	--		15507	
26	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=3	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (30 ММ ЗАТИРКОЙ "CLIMS VODOSTOP")	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	35	16904,76	56,72	591667	1985	497595	74157	719090
		НР - 80%, СП - 8%			2631,06	17,41	92087	609		53266	
		НАРУЖНЫЕ									
27	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛОБЛОКОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	17,4	72230,79	841,40	1256816	14640	1043619	156003	1525845
		НР - 76%, СП - 8%			11411,35	385,64	198557	6710		113026	
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4РС128234)	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	290	1963,35	33,04	569370	9583	171593	314102	954150
		НР - 80%, СП - 8%			1338,60	15,29	388194	4433		70678	
29	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	КОМПЛЕКТ	1	17067856,75	--	17067857	--	17067857	--	18433285
		СП - 8%			--	--	--	--		1365429	
30	4101-0305-2902 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 200 КМ	Т	56,33	4253,00	--	239571	--		--	258737
		СП - 8%			--	--	--	--		19166	
31	4101-0305-2991 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. ЗА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КМ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ	66751,05	19,00	--	1268270	--		--	1369732

		СН - 8%			--	--	--	--		101462	
32	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	М2	333	731,41	1,84	243560	613	89111	143337	417849
		НР - 95%, СН - 8%			461,97	0,87	153836	290		30952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				21673068	28306	19229501	747761	24214497
							907420	12499	--	1793668	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21673068				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				747761				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1793666				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24214496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				24214496				
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
33	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0357	1675913,00	--	59830	--	59830	--	64617
		СН - 8%			--	--	--	--		4786	
34	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,2091	706905,00	--	147814	--	147814	--	159639
		СН - 8%			--	--	--	--		11825	
35	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0867	469149,00	--	40675	--	40675	--	43929
		СН - 8%			--	--	--	--		3254	
36	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0306	665173,00	--	20354	--	20354	--	21983
		СН - 8%			--	--	--	--		1628	
37	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1581	450336,00	--	71198	--	71198	--	76894
		СН - 8%			--	--	--	--		5696	
38	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,2142	290339,00	--	62191	--	62191	--	67166

		СП - 8%			--	--	--	--		4975	
39	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1122	187356,00	--	21021	--	21021	--	22703
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
40	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0408	117981,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
41	2306-0113-0422 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ КГВВНГ 3Х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012/РКГМ 1Х4+РКГМ 1Х2,5/	КМ	0,0561	187758,00	--	10533	--	10533	--	11376
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
42	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2/ПВ-1 ДИАМЕТРОМ 4 И 6 ММ /	КМ	0,1275	201305,00	--	25666	--	25666	--	27720
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
43	2306-0141-0910 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х35 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0204	927101,00	--	18913	--	18913	--	20426
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
44	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	642,6	80,00	--	51408	--	51408	--	55521
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
45	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	209,1	109,00	--	22792	--	22792	--	24615
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
46	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	35,7	171,00	--	6105	--	6105	--	6593
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
47	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	56,1	681,00	--	38204	--	38204	--	41260
		СП - 8%			--	--	--	--		3056	
48	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ МОДЕЛИ МК-04/К 654 У2/	ШТ.	3	4303,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
49	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	1,3005	220,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				614713	--	614713	--	663892
							--	--	--	49176	

		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				496205				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39696				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				535901				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				118509				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9481				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				127989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				663891				
		КАБЕЛЬНАЯ КЛ-0,4КВТ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	160,23	1549,24	--	248235	--	--	178729	461121
		НР - 72%, СП - 8%			1549,24	--	248235	--		34157	
51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	228,9	808,70	--	185112	--	--	133281	343865
		НР - 72%, СП - 8%			808,70	--	185112	--		25471	
52	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	1045	514,26	439,62	537401	459402	--	169619	763582
		НР - 72%, СП - 8%			74,64	150,80	77999	157584		56562	
53	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	30	582,47	300,84	17474	9025	1358	7064	26502
		НР - 72%, СП - 8%			236,36	90,70	7091	2721		1963	
54	1308-0201-0805 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 9 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	10	785,12	413,38	7851	4134	483	3230	11968
		НР - 72%, СП - 8%			323,44	125,16	3234	1252		886	
55	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ С ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	2679,00	88,10	16074	529	617	10879	29109
		НР - 72%, СП - 8%			2488,00	30,22	14928	181		2156	
56	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	50	110,20	3,52	5510	176	1116	3080	9277
		НР - 72%, СП - 8%			84,35	1,21	4218	60		687	

57	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	1000	550,74	35,24	550736	35240	93746	312363	932147
		НР - 72%, СП - 8%			421,75	12,09	421750	12088		69048	
58	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	1026690,62	6861,32	30801	206	21167	9435	43455
		НР - 99%, СП - 8%			314280,00	3403,52	9428	102		3219	
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,55	27036,61	18739,51	14870	10307	--	4901	21353
		НР - 72%, СП - 8%			8297,10	4078,61	4563	2243		1582	
60	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	ШТ.	2	20698,28	2782,04	41397	5564	28075	6891	52151
		НР - 72%, СП - 8%			3879,00	906,60	7758	1813		3863	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				1655461	524582	146562	839472	2694530
							984316	178045	--	199594	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1191313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				518028				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				136747				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1846088				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				464148				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				321445				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				62847				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				848440				
		ИТОГО ПО КАБЕЛЬНОЙ КЛ-0,4КВ	ТЕНГЕ				2694528				
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3									
61	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	180,78	200,78	190,75	36297	34484	--	7091	46859
		НР - 72%, СП - 8%			10,03	44,45	1813	8036		3471	

62	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	3,22	2812,78	--	9057	--	--	6521	16825
		НР - 72%, СП - 8%			2812,78	--	9057	--		1246	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	42	808,70	--	33966	--	--	24455	63094
		НР - 72%, СП - 8%			808,70	--	33966	--		4674	
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	126	34,34	34,34	4327	4327	--	1087	5848
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,99	--	1510		433	
65	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	М3	126	16,96	16,96	2137	2137	--	537	2888
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,92	--	746		214	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	126	152,23	73,50	19181	9261	--	10105	31629
		НР - 72%, СП - 8%			78,73	32,66	9920	4115		2343	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 8 М3									
67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	11,4	449,78	30,53	5128	348	3999	851	6457
		НР - 94%, СП - 8%			68,51	10,95	781	125		478	
68	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,872	33674,19	6900,67	164061	33620	85507	57518	239305
		НР - 99%, СП - 8%			9222,93	2702,17	44934	13165		17726	
69	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	32368,00	--	129472	--	129472	--	139830
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	4827,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

72	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	39722,00	--	79444	--	79444	--	85800
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
73	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	40005,00	--	80010	--	80010	--	86411
		СП - 8%			--	--	--	--		6401	
74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ	М3	0,315	31525,94	2136,60	9931	673	7404	1855	12729
		НР - 93%, СП - 8%			5884,55	447,84	1854	141		943	
75	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	М3	1,1	14613,42	1672,87	16075	1840	10828	3910	21584
		НР - 94%, СП - 8%			3097,44	684,20	3407	753		1599	
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СКОБ	Т	0,02	651643,70	1280,70	13033	26	8477	4132	18538
		НР - 91%, СП - 8%			226512,00	527,94	4530	11		1373	
77	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	ШТ	2	19225,00	--	38450	--	--	--	41526
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
78	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	М2 ПОКРЫТИЯ	1,6	4005,81	149,80	6409	240	5643	560	7527
		НР - 90%, СП - 8%			328,86	60,06	526	96		558	
79	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	М2	1,6	33103,00	--	52965	--	52965	--	57202
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
80	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	0,8	4541,04	9,06	3633	7	2693	842	4833
		НР - 90%, СП - 8%			1166,32	3,77	933	3		358	
81	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	6,28	925,75	10,52	5814	66	3248	2354	8821
		НР - 93%, СП - 8%			398,04	4,98	2500	31		653	
82	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	30,2	1706,80	10,52	51545	318	20011	29170	87173
		НР - 95%, СП - 8%			1033,63	4,98	31216	150		6457	
83	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ. 100 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ	КМ	0,002	1026690,62	6861,32	2053	14	1410	629	2897
		НР - 99%, СП - 8%			314280,00	3403,52	629	7		215	

84	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	1,2	1700,89	3,28	2041	4	1168	853	3125
		НР - 98%, СП - 8%			724,08	0,98	869	1		231	
85	2302-0301-0628 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРЯМОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DN 110Х3Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	6115,00	--	24460	--	24460	--	26417
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
86	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ	2	2996,02	41,86	5992	84	5028	888	7430
		НР - 98%, СП - 8%			439,99	13,06	880	26		550	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				814732	87448	541019	153358	1045540
							147814	28915	--	77447	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				782239				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				151619				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				74709				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1008566				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				32493				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1741				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2739				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				36972				
		ИТОГО ПО СЕПТИКУ	ТЕНГЕ				1045539				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
87	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	468	200,78	190,75	93964	89271	--	18357	121307
		НР - 72%, СП - 8%			10,03	44,45	4693	20803		8986	
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3	33	1859,09	--	61350	--	--	44172	113964
		НР - 72%, СП - 8%			1859,09	--	61350	--		8442	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	121,15	808,70	--	97974	--	--	70542	181997
		НР - 72%, СП - 8%			808,70	--	97974	--		13481	
90	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	363,45	34,34	34,34	12482	12482	--	3136	16868
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,99	--	4356		1249	

91	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	М3	363,45	16,96	16,96	6164	6164	--	1549	8329
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,92	--	2151		617	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ	М3	19,84375	152,23	73,50	3021	1459	--	1591	4981
		НР - 72%, СП - 8%			78,73	32,66	1562	648		369	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ-16,4М3									
93	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ /ОБЪЕМ 0,0635-0,0005 КМ/	КМ	0,0635	278723,34	73062,02	17699	4639	42	14126	34370
		НР - 99%, СП - 8%			205005,00	19692,33	13018	1250		2546	
94	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 50Х4,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	64,135	509,00	--	32645	--	32645	--	35256
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1ШТ	1	2067,46	87,90	2067	88	297	1660	4026
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	1682	12		298	
96	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	ШТ	1	1502,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2093,76	114,20	2094	114	298	1672	4067
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	24,88	1682	25		301	
98	2304-0501-0124 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	ШТ	1	5532,00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
99	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА/ФУТЛЯР/	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	7748,80	90,84	3874	45	3192	638	4874
		НР - 98%, СП - 8%			1274,00	28,29	637	14		361	
100	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ КОЛОДЦА ДИАМ. ДО 100 ММ	ШТ	1	2818,69	--	2819	--	760	2018	5224

		НР - 98%, СП - 8%			2059,20	--	2059	--		387	
101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,39	37657,82	8985,07	52344	12489	26530	18018	75991
		НР - 99%, СП - 8%			9586,52	3506,79	13325	4874		5629	
102	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92	М3	7,34	51707,00	--	379529	--	379529	--	409892
		СП - 8%			--	--	--	--		30362	
103	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	1	24782,00	--	24782	--	24782	--	26765
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	21947,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
105	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4827,00	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
106	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
107	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	ШТ.	1	21389,00	--	21389	--	21389	--	23100
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СКОБ	Т	0,022	651643,70	1280,70	14336	28	9325	4545	20392
		НР - 91%, СП - 8%			226512,00	527,94	4983	12		1511	
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ НАРУЖНЫХ СТЕН КОЛОДЦЕВ	М2	15,44	853,03	19,94	13171	308	8853	3765	18290
		НР - 95%, СП - 8%			259,70	2,49	4010	38		1355	
110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	КОМПЛЕКТ	1	19225,00	--	19225	--	--	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	

111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	0,825	31708,36	7,20	26159	6	23266	2713	31183
		НР - 94%, СП - 8%			3498,96	--	2887	--		2310	
112	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0635	137330,47	38249,25	8720	2429	1857	5202	15037
		НР - 99%, СП - 8%			69822,00	12933,68	4434	821		1114	
113	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,03	341003,00	--	10230	--	10230	--	11048
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
114	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
115	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	7,6	5534,43	963,64	42062	7324	13014	23087	70360
		НР - 94%, СП - 8%			2858,44	373,20	21724	2836		5212	
116	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,0605	27036,61	18739,51	1636	1134	--	539	2349
		НР - 72%, СП - 8%			8297,10	4078,61	502	247		174	
117	2113-0810-0304 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 200ММ	М2	12,1	330,00	--	3993	--	3993	--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
118	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312
		НР - 99%, СП - 8%			1836,90	687,03	1837	687		542	
119	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 50X4,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,4	509,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				1034870	140271	637014	219829	1355075
							238359	38775	--	100377	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1636				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				539				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				174				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2349				

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				956157				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				213302				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				93557				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1263016				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				77077				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5989				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6645				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				89711				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ	ТЕНГЕ				1355075				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ									
120	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	М3	269,5	200,78	190,75	54110	51407	--	10571	69855
		НР - 72%, СП - 8%			10,03	44,45	2703	11979		5174	
121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	М3	8,5	1859,09	--	15802	--	--	11378	29354
		НР - 72%, СП - 8%			1859,09	--	15802	--		2174	
122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	М3	48,25	808,70	--	39020	--	--	28094	72483
		НР - 72%, СП - 8%			808,70	--	39020	--		5369	
123	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	М3	144,75	34,34	34,34	4971	4971	--	1249	6718
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,99	--	1735		498	
124	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М**	М3	144,75	16,96	16,96	2455	2455	--	617	3317
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,92	--	857		246	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ДНА ТРАНШЕИ**	М3	18,25	152,23	73,50	2778	1341	--	1464	4581
		НР - 72%, СП - 8%			78,73	32,66	1437	596		339	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ-85М3									
		ТРУБОПРОВОД									
126	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	**ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,117	1001003,72	446772,09	117117	52272	1349	76352	208947
		НР - 99%, СП - 8%			542704,00	116465,74	63496	13626		15478	

127	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 80 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,117	1025867,51	455305,29	120026	53271	1478	78236	214123
		НР - 99%, СП - 8%			557920,00	117516,04	65277	13749		15861	
128	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	118,17	1122,00	--	132587	--	132587	--	143194
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
129	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	118,17	1521,00	--	179737	--	179737	--	194115
		СП - 8%			--	--	--	--		14379	
130	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,078	448959,00	--	35019	--	35019	--	37820
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
131	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,0017	448959,00	--	763	--	763	--	824
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
132	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРА	Т	0,1512	448959,00	--	67883	--	67883	--	73313
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,2	90,44	2,31	742	19	381	237	1057
		НР - 69%, СП - 8%			41,68	0,25	342	2		78	
134	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	8,2	122,67	2,97	1006	24	832	106	1200
		НР - 69%, СП - 8%			18,30	0,37	150	3		89	
135	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	49,2	354,28	--	17431	--	--	12027	31814
		НР - 69%, СП - 8%			354,28	--	17431	--		2357	
136	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	49,2	84,94	12,00	4179	590	--	2476	7188
		НР - 69%, СП - 8%			72,94	--	3589	--		532	
137	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	49,2	2782,98	81,58	136923	4014	72000	43225	194560
		НР - 69%, СП - 8%			1237,98	35,30	60909	1737		14412	
138	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2	49,2	1358,62	81,58	66844	4014	36911	19082	92800
		НР - 69%, СП - 8%			526,80	35,30	25919	1737		6874	

139	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ И ХОЛСТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА (СТЕКЛЯННОГО И БАЗАЛЬТОВОГО), МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	3,2	133488,06	2178,02	427162	6970	37966	292973	777745
		НР - 76%, СП - 8%			119445,60	1020,08	382226	3264		57611	
140	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95	М3	3,2	11111,00	--	35555	--	35555	--	38400
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
		КАНАЛ КЛ120Х45									
141	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	12,57	10184,42	2719,46	128018	34184	45111	69567	213392
		НР - 118%, СП - 8%			3876,12	814,04	48723	10232		15807	
142	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92	М3	4,76	85119,00	--	405166	--	405166	--	437580
		СП - 8%			--	--	--	--		32413	
143	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92	М3	2,64	57405,00	--	151549	--	151549	--	163673
		СП - 8%			--	--	--	--		12124	
144	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92	М3	5,17	65051,00	--	336314	--	336314	--	363219
		СП - 8%			--	--	--	--		26905	
		КАНАЛ УПК120Х45									
145	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	9,32	10184,42	2719,46	94919	25345	33449	51581	158219
		НР - 118%, СП - 8%			3876,12	814,04	36125	7587		11720	
146	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92	М3	5,04	78332,00	--	394793	--	394793	--	426377
		СП - 8%			--	--	--	--		31583	

147	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92	М3	3,92	65051,00	--	255000	--	255000	--	275400
		СП - 8%			--	--	--	--		20400	
148	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84/БАЛКИ ЛОТКОВ КАНАЛОВ/	М3	0,36	88786,00	--	31963	--	31963	--	34520
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
149	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,006	711075,36	6448,90	4266	39	3883	414	5055
		НР - 118%, СП - 8%			57260,70	1281,32	344	8		374	
150	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ СТ РК 937-928	ШТ.	88	696,00	--	61248	--	61248	--	66148
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
151	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В15	М3	3,05	49269,37	5407,15	150272	16492	87876	46899	212944
		НР - 91%, СП - 8%			15050,45	1847,04	45904	5633		15774	
		ДЕТАЛЬ УПЛОТНЕНИЯ ВВОДА -1ШТ									
152	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ МЕЖДУ САЛЬНИКОМ И СТЕНОЙ БЕТОНОМ В15	М3	0,18	55696,56	5314,71	10025	957	5585	3469	14573
		НР - 91%, СП - 8%			19352,30	1823,17	3483	328		1080	
153	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ.	М ТРУБОПРОВОДА	2	3883,90	66,78	7768	134	5795	1846	10383
		НР - 98%, СП - 8%			919,30	22,55	1839	45		769	
154	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,0013	70735,28	1244,26	92	2	1	68	173
		НР - 76%, СП - 8%			68421,28	584,68	89	1		13	
155	2113-0406-0106 РСНБ РК 2015	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83	Т	0,0013	2062056,00	--	2681	--	2681	--	2895
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
156	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	1,12	2782,98	81,58	3117	91	1639	984	4429
		НР - 69%, СП - 8%			1237,98	35,30	1387	40		328	
157	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=2	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2	1,12	2717,24	163,16	3043	183	1680	869	4225
		НР - 69%, СП - 8%			1053,60	70,60	1180	79		313	

158	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДОСКИ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,0058	93856,39	1004,24	544	6	407	120	718
		НР - 90%, СП - 8%			22635,00	447,84	131	3		53	
159	2102-0402-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЗАЧЕКАНКА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3	0,0034	18073,00	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
160	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,0074	70735,28	1244,26	523	9	8	388	984
		НР - 76%, СП - 8%			68421,28	584,68	506	4		73	
161	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	КГ	5,4	718,00	--	3877	--	3877	--	4187
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
162	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ Д 80ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,28	557,98	1,00	156	--	42	91	267
		НР - 80%, СП - 8%			407,01	0,48	114	--		20	
163	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУБЕРОИДОМ РПП-250	М2 ПОВЕРХНОСТИ	109,8	1041,31	27,94	114336	3068	94907	15914	140671
		НР - 93%, СП - 8%			149,01	6,84	16361	751		10420	
164	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	9,8	3422,51	994,98	33541	9751	16482	10261	47306
		НР - 93%, СП - 8%			745,68	380,20	7308	3726		3504	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				3655383	271608	2541978	780558	4790812
							841792	77723	--	354875	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3231627				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				778712				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				320827				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4331166				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				103665				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8293				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				111958				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				320091				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1846				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				25755				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				347692				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСЕТИ	ТЕНГЕ				4790816				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ				44960653				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				674409,80				
		Итого:	Тенге				45635062,80				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**903574,24**				
Итого:	Тенге				**46538637,04**				
Итого в текущих ценах 2019г	Тенге				**46538637,04**				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**930772,74**				
Итого:					**47469409,78**				
Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744					**47469404,89**				
НДС 12-%	Тенге				**5696328,59**				
Всего по акту:	Тенге				**53165733,48**				

СДАЛ (Подрядчик)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Потиченко С.А.

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005

(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427** от **30.05.2019г**

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	413,9	49,00	49,00	20282	20282	–	5096	27408
		НР - 72%, СП - 8%			–	17,10	–	7078		2030	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	413,9	209,64	209,64	86770	86770	–	21802	117259
		НР - 72%, СП - 8%			–	73,16	–	30281		8686	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	413,9	49,00	49,00	20282	20282	–	5096	27408
		НР - 72%, СП - 8%			–	17,10	–	7078		2030	

4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	413,9	209,64	209,64	86770	86770	–	21802	117259
		НР - 72%, СП - 8%			–	73,16	–	30281		8686	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				214104	214104	–	53796	289334
							–	74718	–	21432	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				214104				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				53797				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21432				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				289333				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				289333				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ПРИЯМКИ-3 ШТ									
5	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	МОНТАЖ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,13875	70461,26	25561,70	9776	3547	1397	4084	14969
		НР - 69%, СП - 8%			34824,50	7831,59	4832	1087		1109	
6	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ЛЕСТНИЦ ПРИ МОНТАЖЕ	Т	0,13875	55029,02	10889,32	7635	1511	182	4100	12674
		НР - 69%, СП - 8%			42822,60	2,49	5942	–		939	
7	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,13875	544349,00	–	75528	–	75528	–	81571
		СП - 8%			–	–	–	–		6042	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,74625	863,51	1,00	3235	4	562	2137	5802
		НР - 80%, СП - 8%			712,54	0,48	2669	2		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				96175	5061	77669	10321	115016
							13443	1089	–	8520	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3235				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2137				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				430				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5802				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92940				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				8184				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8090				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				109214				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				115015				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ЛЮКА	М3	0,092	31903,84	1269,48	2935	117	2513	302	3496
		НР - 91%, СП - 8%			3310,92	292,67	305	27		259	
10	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	0,86	3179,64	523,77	2734	450	1202	1070	4109
		НР - 90%, СП - 8%			1258,29	124,62	1082	107		304	
11	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	М2	0,86	33103,00	–	28469	–	28469	–	30746
		СП - 8%			–	–	–	–		2277	
12	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	МОНТАЖ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,1321	70461,26	25561,70	9308	3377	1331	3888	14252
		НР - 69%, СП - 8%			34824,50	7831,59	4600	1035		1056	
13	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ЛЕСТНИЦ ПРИ МОНТАЖЕ	Т	0,13	55029,02	10889,32	7154	1416	171	3841	11875
		НР - 67%, СП - 8%			42822,60	2,49	5567	–		880	
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,13	544349,00	–	70765	–	70765	–	76427
		СП - 8%			–	–	–	–		5661	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,51	863,51	1,00	3031	3	527	2002	5436
		НР - 80%, СП - 8%			712,54	0,48	2501	2		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				124396	5363	104978	11103	146341
							14055	1171	–	10840	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				37169				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3374				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3243				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				43787				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				87227				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7729				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7597				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				102553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				146340				

РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ И КРЫША

		ПРОГОН ПОКРЫТИЯ									
16	1112-0101-0709 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ ПОЛИМЕРНАПОЛНЕННОЙ (ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ). УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	442	2040,33	103,67	901827	45820	439201	394461	1399991
		НР - 92%, СП - 8%			943,00	27,05	416806	11956		103703	
17	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	М ТРУБ	72	1369,50	88,10	98604	6343	3563	83145	196289
		НР - 92%, СП - 8%			1231,92	23,28	88698	1676		14540	
18	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	83	839,47	11,32	69676	940	44693	22378	99417
		НР - 92%, СП - 8%			289,68	3,38	24043	280		7364	
19	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 120 ММ	М	83	594,00	–	49302	–	49302	–	53246
		СП - 8%			–	–	–	–		3944	
20	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 85 ММ	М	72	699,00	–	50328	–	50328	–	54354
		СП - 8%			–	–	–	–		4026	
21	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 85 ММ	ШТ.	12	1301,00	–	15612	–	15612	–	16861
		СП - 8%			–	–	–	–		1249	
22	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	СЛИВ (НАКОНЕЧНИК) ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 85 ММ	ШТ.	12	770,00	–	9240	–	9240	–	9979
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
23	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПЛАСТИКОВОЕ ДИАМЕТРОМ 85 ММ	ШТ.	24	813,00	–	19512	–	19512	–	21073
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
24	2110-0302-0304 РСНБ РК 2015	МУФТА ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 85 ММ	ШТ.	36	462,00	–	16632	–	16632	–	17963
		СП - 8%			–	–	–	–		1331	
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
25	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ НА КЛЕЮ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3	1,2	7302,90	2077,25	8763	2493	1733	4705	14546
		НР - 93%, СП - 8%			3780,72	435,40	4537	522		1077	
26	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	М3	1,32	20427,00	–	26964	–	26964	–	29121
		СП - 8%			–	–	–	–		2157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				1266460	55596	676780	504689	1912840

							534084	14435	–	141691	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1266460				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				504688				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				141692				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1912840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				1912840				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
27	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	М2	2,23	2187,57	160,46	4878	358	2266	2181	7624
		НР - 90%, СП - 8%			1010,59	75,88	2254	169		565	
28	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	М2	2,23	13423,00	–	29933	–	29933	–	32328
		СП - 8%			–	–	–	–		2395	
29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	М2	6,9	2028,41	163,77	13996	1130	6770	5964	21557
		НР - 90%, СП - 8%			883,45	76,92	6096	531		1597	
30	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	М2	6,9	20134,00	–	138925	–	138925	–	150039
		СП - 8%			–	–	–	–		11114	
31	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2	28,24	2282,89	165,95	64469	4687	28511	30122	102159
		НР - 90%, СП - 8%			1107,32	77,86	31271	2199		7567	

32	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	28,24	23304,00	–	658105	–	658105	–	710753
		СН - N%			–	–	–	–		52648	
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА ВИТРАЖА	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,441	674162,89	21216,03	971469	30572	852804	66163	1120642
		НР - 69% СН - N%			61133,00	5409,90	88093	7796		83011	
34	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	21,4	2681,65	13,84	57387	296	32732	22022	85762
		НР - 90% СН - N%			1138,28	5,14	24359	110		6353	
35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ/	М2	104,81	2282,89	165,95	239270	17394	105818	111797	379152
		НР - 90% СН - N%			1107,32	77,86	116058	8160		28085	
36	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	ВИТРАЖ ВНУТРЕННИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДИНАРНЫМ ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2	98,33	25465,00	–	2503973	–	2503973	–	2704291
		СН - N%			–	–	–	–		200318	
37	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДИНАРНЫМ ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2	6,48	57441,00	–	372218	–	372218	–	401995
		СН - N%			–	–	–	–		29777	
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	16,62	1070,42	4,77	17790	79	14041	3337	22817
		НР - 90% СН - N%			220,80	2,28	3670	38		1690	

39	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	16,62	2911,00	–	48381	–	48381	–	52251
		СН - 8%			–	–	–	–		3870	
40	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	12	111,00	–	1332	–	1332	–	1439
		СН - 8%			–	–	–	–		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				5122127	54516	4795809	241586	5792809
							271800	19003	–	429097	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1274467				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				175423				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				115991				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1565880				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3847660				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				66163				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				313106				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4226929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				5792809				
		РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ									
41	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	3,36	1287,42	170,11	4326	572	1051	2677	7563
		НР - 90%, СН - 8%			804,47	80,67	2703	271		560	
42	2109-0302-0911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 55 ММ ДО 62 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ДВУПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	М2	3,36	48491,00	–	162930	–	162930	–	175964
		СН - 8%			–	–	–	–		13034	
43	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ	6,09	2178,28	129,73	13266	790	743	10854	26049
		НР - 90%, СН - 8%			1926,57	53,68	11733	327		1930	
44	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	6,09	53604,00	–	326448	–	326448	–	352564
		СН - 8%			–	–	–	–		26116	

45	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛЬ 6221 ШИРИНОЙ 0,8М	ШТ	5	353826,79	–	1769134	–	1769134	–	1910665
		СН - 8%			–	–	–	–		141531	
46	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК ДВУСТВОРЧАТЫЙ МОДЕЛЬ 6221 ШИРИНОЙ 1,4М	ШТ	1	437108,93	–	437109	–	437109	–	472078
		СН - 8%			–	–	–	–		34969	
47	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПВ 21-8, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014	М2	5,04	29832,00	–	150353	–	150353	–	162382
		СН - 8%			–	–	–	–		12028	
48	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПВ 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014	М2	1,89	28029,00	–	52975	–	52975	–	57213
		СН - 8%			–	–	–	–		4238	
49	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ШИРИНОЙ 0,8М	ШТ	2	87053,57	–	174107	–	174107	–	188036
		СН - 8%			–	–	–	–		13929	
50	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ШИРИНОЙ 0,7М	ШТ	2	80178,57	–	160357	–	160357	–	173186
		СН - 8%			–	–	–	–		12829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				3251005	1362	3235207	13531	3525700
							14436	598	–	261164	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2761627				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13530				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				222013				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2997170				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				489378				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39150				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				528528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				3525698				

РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ

51	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	201,63	319,23	29,49	64365	5946	–	57580	131701
		НР - 94%, СП - 8%			289,73	14,07	58419	2836		9756	
52	2111-0407-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА С МЯГКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ С ДВУХ СТОРОН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 МКМ С ТИСНЕНИЕМ, ТОЛЩИНА ОТ 30 ДО 40 ММ ГОСТ 16381-77	М3	1,794054	52188,00	–	93628	–	93628	–	101118
		СП - 8%			–	–	–	–		7490	
53	2111-0407-0302 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА С МЯГКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ С ДВУХ СТОРОН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 МКМ С ТИСНЕНИЕМ, ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 80 ММ ГОСТ 16381-77	М3	4,145853	49205,00	–	203997	–	203997	–	220316
		СП - 8%			–	–	–	–		16320	
54	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	192,23	828,33	26,93	159231	5177	92703	60061	236835
		НР - 94%, СП - 8%			319,15	13,23	61351	2544		17543	
55	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	ДОБАВЛЯТЬ ДО 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	М2	192,23	257,66	9,37	49530	1801	46254	2177	55844
		НР - 94%, СП - 8%			7,67	4,38	1475	841		4137	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	2,6104834	241464,72	1355,56	630340	3539	593400	31720	715025
		НР - 91%, СП - 8%			12794,80	558,16	33401	1457		52965	
57	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ/ЗАТИРКА РАСТВОРОМ"GLIMS VODOSTOP"/	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	14,67	53831,19	145,78	789704	2139	700769	81948	941384
		НР - 94%, СП - 8%			5916,55	26,12	86796	383		69732	
58	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО ДО 30 ММ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	14,67	25866,88	218,67	379467	3208	246065	122922	542581
		НР - 91%, СП - 8%			8874,83	39,19	130194	575		40191	
59	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	ЦЕРЕЗИТ	Т	1,10025	73844,00	–	81247	–	81247	–	87747
		СП - 8%			–	–	–	–		6500	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0048574	227283,00	–	1104	–	1104	–	1192

		СП - 8%			–	–	–	–		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				2452612	21809	2059167	356408	3033743
							371635	8637	–	224722	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2452612				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				356409				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				224722				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3033743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				3033743				
		РАЗДЕЛ 10.ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
61	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3	16	14158,80	1621,50	226541	25944	–	161530	419116
		НР - 76%, СП - 8%			12537,30	746,40	200597	11942		31046	
62	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	ПОДШИВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ВЛАГОСТОЙКИМИ ЛИСТАМИ 10ММ	М2	80	1549,42	14,28	123954	1143	65803	51791	189805
		НР - 90%, СП - 8%			712,60	6,72	57008	537		14060	
63	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3	12	14158,80	1621,50	169906	19458	–	121147	314337
		НР - 76%, СП - 8%			12537,30	746,40	150448	8957		23284	
64	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	60	2901,87	33,04	174112	1983	91813	64987	258226
		НР - 80%, СП - 8%			1338,60	15,29	80316	917		19128	
65	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	60	671,43	4,36	40286	261	13747	21122	66320
		НР - 80%, СП - 8%			437,97	2,07	26278	124		4913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				734798	48789	171363	420577	1247804
							514647	22478	–	92431	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				734798				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				420577				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				92430				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1247805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				1247805				
		РАЗДЕЛ 11.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛОК									

66	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА АНКЕРНЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	110,05	2738,16	13,82	301334	1520	170653	116754	451535
		НР - 90%, СП - 5%			1173,66	5,14	129161	565		33447	
67	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	110,05	1155,50	7,20	127163	793	44580	65629	208215
		НР - 80%, СП - 5%			743,21	2,24	81790	247		15423	
68	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ)	М2	119,37	500,14	6,50	59701	776	–	47140	115389
		НР - 80%, СП - 5%			493,64	–	58925	–		8547	
69	2203-0301-0604 РСНБ РК 2015	НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА С РИСУНКОМ МНОГОЦВЕТНЫЙ (МАТОВЫЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ, САТИНОВЫЙ), ШИРИНА ПОЛОТНА ОТ 4000 ДО 5000 ММ, В КОМПЛЕКТЕ	М2	119,37	7840,00	–	935861	–	935861	–	1010730
		СП - 5%			–	–	–	–		74869	
70	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО	М2	38,08	1371,97	136,84	52245	5211	–	39604	99196
		НР - 80%, СП - 5%			1235,13	64,89	47034	2471		7348	
71	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ	М2	38,08	4798,00	–	182708	–	182708	–	197324
		СП - 5%			–	–	–	–		14617	
72	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОТДЕЛКОЙ ПЛИТАМИ ПВХ УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	2,42	5116,80	13,84	12383	33	9595	2490	16063
		НР - 90%, СП - 5%			1138,28	5,14	2755	12		1190	
73	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	300,69	967,82	54,36	291015	16345	70684	174042	502261
		НР - 80%, СП - 5%			678,39	45,12	203986	13567		37205	

74	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	300,69	97,00	0,73	29167	220	2501	21242	54442
		НР - 80%, СП - 5%			87,95	0,35	26446	106		4033	
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ХАМАМ									
75	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ. УСТРОЙСТВО ЛЕЖАКОВ	М3	2,52	49847,82	2481,45	125617	6253	94852	23524	161072
		НР - 91%, СП - 8%			9727,18	531,09	24512	1338		11931	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК/ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА/	1Т	0,0608	14181,72	1355,56	862	82	2	739	1729
		НР - 91%, СП - 5%			12794,80	558,16	778	34		128	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0608	227283,00	–	13819	–	13819	–	14924
		СП - 8%			–	–	–	–		1106	
78	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,75	65401,89	841,40	114453	1472	93011	15690	140555
		НР - 76%, СП - 5%			11411,35	385,64	19970	675		10411	
79	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	35	1985,80	23,05	69503	807	6771	50026	129091
		НР - 80%, СП - 8%			1769,28	17,35	61925	607		9562	
80	2201-0102-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 9480-2012	М2	35	4564,00	–	159740	–	159740	–	172519
		СП - 8%			–	–	–	–		12779	
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	9,5	5246,49	4,62	49842	44	45017	3836	57972
		НР - 80%, СП - 5%			503,27	1,43	4781	14		4294	

82	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7 ТЧ 15 П.3.6 КЗТР=1,2	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ПОТОЛКА, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	9,5	2339,66	23,05	22227	219	1838	16268	41574
		ПР - 80%, СП - 5%			2123,14	17,35	20170	165		3080	
83	2201-0102-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 9480-2012	М2	9,5	4564,00	–	43358	–	43358	–	46827
		СП - 5%			–	–	–	–		3469	
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ САУНЫ									
		СТЕНЫ									
84	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	75,92	2008,88	77,31	152514	5870	31791	95483	267837
		ПР - 50%, СП - 5%			1512,81	59,29	114853	4501		19840	
85	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	375,48	944,68	9,03	354707	3390	192840	127608	520900
		ПР - 50%, СП - 5%			422,07	2,75	158477	1033		38585	
86	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	178,72	1348,74	11,62	241047	2076	116863	98196	366382
		ПР - 50%, СП - 5%			683,24	3,56	122108	637		27139	
87	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ./ЗАТИРКА РАСТВОРОМ"GLIMS VODOSTOP"/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	140,32	5124,78	4,62	719109	648	664921	42993	823069
		ПР - 50%, СП - 5%			381,56	1,43	53540	200		60968	

88	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ "KERACRET"ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	113,49	35494,55	23,05	4028277	2616	3824865	162212	4525728
		НР - 80%, СП - 8%			1769,28	17,35	200796	1970		335239	
89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	164,35	4946,80	23,05	813007	3789	518437	234907	1131747
		НР - 80%, СП - 8%			1769,28	17,35	290781	2852		83833	
90	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	61,73	4437,80	23,05	273946	1423	163305	88231	391151
		НР - 80%, СП - 8%			1769,28	17,35	109218	1071		28974	
91	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ФИНИШ АЛИНЕКС ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	161,93	1993,92	18,91	322876	3062	177798	114364	472219
		НР - 80%, СП - 8%			877,02	5,80	142016	940		34979	
		НАРУЖНЫЕ									
92	1115-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТАНОВКА	М ДЕТАЛЕЙ	270,5	1120,22	18,08	303019	4892	14226	228625	574175
		НР - 80%, СП - 8%			1049,54	6,95	283901	1880		42531	
93	1115-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	М ДЕТАЛЕЙ	214,1	665,32	8,11	142444	1736	8664	106117	268446
		НР - 80%, СП - 8%			616,74	2,81	132044	602		19885	

94	1115-0301-0101 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	М ДЕТАЛЕЙ	49	289,89	3,52	14204	173	246	11074	27301
		НР - 80%, СП - 8%			281,32	1,19	13785	58		2022	
95	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ШТУЧНЫЕ БЕЗ ГЛАДКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЛИ КРУГЛЫХ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ	ДЕТАЛЬ	2244	2342,29	68,05	5256110	152704	476502	3742561	9718565
		НР - 80%, СП - 8%			2061,90	22,86	4626904	51298		719894	
96	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2	290	70,26	0,02	20375	7	7888	9984	32788
		НР - 80%, СП - 8%			43,03	–	12480	–		2429	
97	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ОКРАСКА ФАСАДОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	М2	290	857,81	3,23	248765	938	203840	35536	307045
		НР - 80%, СП - 8%			151,68	1,49	43987	433		22744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				15481396	217101	8277176	5674875	22848771
							6987121	87277	–	1692501	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15481396				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5674875				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1692502				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22848772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				22848772				
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ РАБОТ									
		БАССЕЙН									
98	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ РАСТВОРОМ "GLIMS VODOSTOP"	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	110	5124,78	4,62	563725	508	521245	33703	645222
		НР - 80%, СП - 8%			381,56	1,43	41972	157		47794	
99	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ВЛАГОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	110	8208,96	10,52	902985	1157	788128	106250	1089974
		НР - 95%, СП - 8%			1033,63	4,98	113700	547		80739	
		КРЫЛЬЦО1									
100	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ПЕНЕТРОНОМ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	22,4	1044,22	10,52	23390	236	1	21636	48629
		НР - 95%, СП - 8%			1033,63	4,98	23153	111		3602	

101	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	КГ	17,92	1631,00	–	29228	–	29228	–	31566
		СП - 8%			–	–	–	–		2338	
102	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,9	1260,21	27,94	4915	109	4225	565	5919
		НР - 95%, СП - 8%			149,01	6,84	581	27		438	
103	1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КОЛОННЫ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ (ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ) ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М, ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ К ОБЪЕМУ КОЛОННДО 10%. УСТРОЙСТВО	М3	0,54	55264,20	6175,53	29843	3335	19964	6590	39348
		НР - 91%, СП - 8%			12118,40	1293,11	6544	698		2915	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,041	210709,00	–	8639	–	8639	–	9330
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
105	1108-0201-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3 КЛАДКИ	2,6	33147,49	1958,55	86183	5092	60601	20048	114730
		НР - 95%, СП - 8%			7880,70	410,52	20490	1067		8499	
106	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА В25	М3	1,24	52522,98	1800,33	65128	2232	52282	10102	81249
		НР - 91%, СП - 8%			8559,72	392,77	10614	487		6018	
107	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,144	18851,64	974,68	2715	140	42	2344	5464
		НР - 91%, СП - 8%			17588,96	302,26	2533	44		405	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,144	221440,00	–	31887	–	31887	–	34438
		СП - 8%			–	–	–	–		2551	
109	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3,6	1075,20	91,10	3871	328	958	2571	6957

		НР - 94%, СП - 8%			718,01	41,71	2585	150		515	
110	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91	П2КРЫЛЬЦА №2-3 ШТ	3,672	2550,00	–	9364	–	9364	–	10113
		СП - 8%			–	–	–	–		749	
111	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ (ПГС)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,026	7260,98	1672,87	7450	1716	2693	3518	11845
		НР - 94%, СП - 8%			2963,60	684,20	3041	702		877	
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	2,07	25354,87	1078,92	52485	2233	47815	2642	59537
		НР - 91%, СП - 8%			1177,20	225,54	2437	467		4410	
113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,32	41751,27	4623,48	55112	6103	36780	12215	72713
		НР - 91%, СП - 8%			9264,75	904,02	12229	1193		5386	
114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,0624	14181,72	1355,56	885	85	2	758	1775
		НР - 91%, СП - 8%			12794,80	558,16	798	35		131	
115	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,0624	18851,64	974,68	1176	61	17	1016	2368
		НР - 91%, СП - 8%			17588,96	302,26	1098	19		175	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0624	221440,00	–	13818	–	13818	–	14923
		СП - 8%			–	–	–	–		1105	
117	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	7,5	1075,20	91,10	8064	683	1996	5356	14494
		НР - 94%, СП - 8%			718,01	41,71	5385	313		1074	
118	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91	М2	7,65	2550,00	–	19508	–	19508	–	21068
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
		ОТМОСТКА									
119	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ	М2	105	26,72	26,72	2805	2805	–	798	3892
		НР - 72%, СП - 8%			–	10,56	–	1109		288	

120	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	М3	10,5	11060,43	1687,48	116135	17719	89884	14685	141285
		НР - 95%, СП - 8%			812,60	691,20	8532	7258		10466	
121	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	105	870,54	26,93	91407	2828	55068	32806	134150
		НР - 94%, СП - 8%			319,15	13,23	33511	1390		9937	
122	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 100ММ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	М2	105	2230,12	74,95	234162	7870	219846	9515	263171
		НР - 94%, СП - 8%			61,39	35,01	6446	3676		19494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				2364879	55240	2013991	287118	2864160
							295648	19449	–	212158	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2364879				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				287119				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				212160				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2864158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				2864158				
		ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
123	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	5	1082,00	–	5410	–	–	4058	10225
		НР - 75%, СП - 8%			1082,00	–	5410	–		757	
124	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ~230В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	142233,00	–	142233	–	142233	–	153612
		СП - 8%			–	–	–	–		11379	
125	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	19363,00	–	19363	–	19363	–	20912
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
126	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	70743,00	–	70743	–	70743	–	76402
		СП - 8%			–	–	–	–		5659	
127	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	21733,00	–	21733	–	21733	–	23472
		СП - 8%			–	–	–	–		1739	
128	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	ШТ.	4	35600,00	–	142400	–	142400	–	153792
		СП - 8%			–	–	–	–		11392	

129	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	917,21	2,20	1834	4	685	1123	3194
		ИР - 98%, СП - 8%			572,34	0,55	1145	1		237	
130	2304-1010-0907 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПУСКА AVPA, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,3 БАР ДО 2 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ - НАРУЖНОЕ R 1/2, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	331560,00	–	331560	–	331560	–	358085
		СП - 8%			–	–	–	–		26525	
131	2304-1010-0901 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПУСКА AVPA, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ - НАРУЖНОЕ R 1/2, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	331560,00	–	331560	–	331560	–	358085
		СП - 8%			–	–	–	–		26525	
132	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	1	1353,82	2,20	1354	2	725	615	2126
		ИР - 98%, СП - 8%			626,52	0,55	627	1		157	
133	2304-1010-0910 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПУСКА AVPA ФЛАНЦЕВЫЙ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,3 БАР ДО 2 БАР, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	657656,00	–	657656	–	657656	–	710268
		СП - 8%			–	–	–	–		52612	
134	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	931,00	–	1862	–	1862	–	2011
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
135	1312-1101-0401 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	13568,97	5872,81	27138	11746	215	11728	41976
		ИР - 61%, СП - 8%			7588,40	2025,10	15177	4050		3109	
136	2304-1005-1501 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 0,25 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	119506,00	–	119506	–	119506	–	129066
		СП - 8%			–	–	–	–		9560	

137	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 10, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	163842,00	–	163842	–	163842	–	176949
		СН - 8%;			–	–	–	–		13107	
138	2304-1010-0301 РСНБ РК 2015	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ AVTQ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	339083,00	–	339083	–	339083	–	366210
		СН - 8%;			–	–	–	–		27127	
139	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 33, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	ШТ.	1	261515,00	–	261515	–	261515	–	282436
		СН - 8%;			–	–	–	–		20921	
140	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	2	19985,06	425,62	39970	851	7385	31354	77031
		НР - 98%; СН - 8%;			15867,15	130,01	31734	260		5706	
141	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015 ПРИМ	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МОДЕЛИ UPS 20-60, ТИПА GRUNDFOS/ALPHA2 25-60/	ШТ.	2	61956,00	–	123912	–		–	123912
					–	–	–	–	123912	–	
142	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,15 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.	2	2123,27	18,59	4247	37	1624	1862	6597
		НР - 72%; СН - 8%;			1293,00	–	2586	–		489	
143	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	3767,38	271,39	11302	814	1565	8907	21826
		НР - 98%; СН - 8%;			2974,40	55,10	8923	165		1617	
144	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	3	42276,00	–	126828	–	126828	–	136974
		СН - 8%;			–	–	–	–		10146	
145	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	2479,00	–	14874	–	14874	–	16064
		СН - 8%;			–	–	–	–		1190	
146	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 89 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	64312,24	408,00	64312	408	59534	4343	74148

		НР - 98%, СП - 8%			4369,57	62,25	4370	62		5492	
147	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРА	ШТ.	1	28094,76	114,20	28095	114	26299	1672	32149
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	24,88	1682	25		2381	
148	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	1137,00	–	2274	–	2274	–	2456
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
149	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА ФИЛЬТРА	ШТ.	1	37431,38	271,39	37431	271	34186	2969	43632
		НР - 98%, СП - 8%			2974,40	55,10	2974	55		3232	
150	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	1819,00	–	3638	–	3638	–	3929
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
151	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	10	2067,46	87,90	20675	879	2979	16602	40259
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	16817	124		2982	
152	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	804,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
153	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96/КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ/	ШТ.	8	1147,00	–	9176	–	9176	–	9910
		СП - 8%			–	–	–	–		734	
154	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	21	2093,76	114,20	43969	2398	6256	35121	85417
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	24,88	35315	522		6327	
155	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 26 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	8	21915,00	–	175320	–	175320	–	189346
		СП - 8%			–	–	–	–		14026	

156	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 68 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	8	33175,00	–	265400	–	265400	–	286632
		СН - 8%			–	–	–	–		21232	
157	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ JIP-FF, ФЛАНЦЕВЫЕ, СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 112 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	37406,00	–	74812	–	74812	–	80797
		СН - 8%			–	–	–	–		5985	
158	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	16	1137,00	–	18192	–	18192	–	19647
		СН - 8%			–	–	–	–		1455	
159	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1369,00	–	5476	–	5476	–	5914
		СН - 8%			–	–	–	–		438	
160	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	ШТ.	12	592,00	–	7104	–	7104	–	7672
		СН - 8%			–	–	–	–		568	
161	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	ШТ.	3	47160,00	–	141480	–	141480	–	152798
		СН - 8%			–	–	–	–		11318	
162	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	1137,00	–	6822	–	6822	–	7368
		СН - 8%			–	–	–	–		546	
163	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	17	10353,83	–	176015	–	171034	4881	195368
		НР - 98%, СН - 8%			292,99	–	4981	–		14472	
164	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	1442,00	–	5768	–	5768	–	6229
		СН - 8%			–	–	–	–		461	

165	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	12	4753,41	–	57041	–	52424	4525	66491
		НР - 98%, СП - 8%			384,76	–	4617	–		4925	
166	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96/КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ/	ШТ.	4	1147,00	–	4588	–	4588	–	4955
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
167	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	1649,64	20,08	825	10	605	209	1117
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	210	4		83	
168	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	1740,88	20,08	1741	20	1302	418	2332
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	419	8		173	
169	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	1947,19	20,08	974	10	754	209	1277
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	210	4		95	
170	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	14,5	762,94	38,20	11063	554	342	10157	22917
		НР - 98%, СП - 8%			701,20	13,56	10167	197		1698	
171	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	301,00	–	301	–	301	–	325
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
172	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	12	343,00	–	4116	–	4116	–	4445
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
173	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,5	450,00	–	675	–	675	–	729
		СП - 8%			–	–	–	–		54	

174	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	7	1738,94	38,20	12173	267	6998	4903	18442
		НР - 98%, СП - 8%			701,20	13,56	4908	95		1366	
175	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	2740,16	38,20	5480	76	4002	1401	7432
		НР - 98%, СП - 8%			701,20	13,56	1402	27		551	
176	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	5	3213,23	45,83	16066	229	11678	4154	21837
		НР - 98%, СП - 8%			831,81	15,85	4159	79		1618	
177	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	3,1	354,28	–	1098	–	–	758	2005
		НР - 69%, СП - 8%			354,28	–	1098	–		148	
178	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	3,1	84,94	12,00	263	37	–	156	453
		НР - 69%, СП - 8%			72,94	–	226	–		34	
179	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	3,1	122,67	2,97	380	9	314	40	454
		НР - 69%, СП - 8%			18,30	0,37	57	1		34	
180	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	28,5	604,60	65,75	17231	1874	7582	6583	25719
		НР - 76%, СП - 8%			272,82	31,10	7775	886		1905	
181	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	М	1,1	191,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	

182	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	13,2	259,00	–	3419	–	3419	–	3692
		СП - 5%			–	–	–	–		274	
183	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	М	1,65	306,00	–	505	–	505	–	545
		СП - 5%			–	–	–	–		40	
184	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	7,7	385,00	–	2965	–	2965	–	3202
		СП - 5%			–	–	–	–		237	
185	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	М	2,2	496,00	–	1091	–	1091	–	1178
		СП - 5%			–	–	–	–		87	
186	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	5,5	701,00	–	3856	–	3856	–	4164
		СП - 5%			–	–	–	–		308	
		ОТОПЛЕНИЕ									

187	1312-1101-0602 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	40	6218,56	98,56	248742	3942	5952	145697	425995
		НР - 61%, СП - 8%			5971,20	–	238848	–		31555	
188	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RTR-N, ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS	ШТ.	20	6568,00	–	131360	–	131360	–	141869
		СП - 8%			–	–	–	–		10509	
189	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RTR 7094, С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	ШТ.	20	8311,00	–	166220	–	166220	–	179518
		СП - 8%			–	–	–	–		13298	
190	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	20	2067,46	87,90	41349	1758	5957	33205	80518
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	33634	249		5964	
191	2304-0602-0202 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ РАДИАТОРНЫЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-RL-1, УГЛОВОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	44	2576,00	–	113344	–	113344	–	122412
		СП - 8%			–	–	–	–		9068	
192	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96/КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ/	ШТ.	8	1147,00	–	9176	–	9176	–	9910
		СП - 8%			–	–	–	–		734	
193	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	4	1446,00	–	5784	–	5784	–	6247
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
194	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	4	2069,00	–	8276	–	8276	–	8938
		СП - 8%			–	–	–	–		662	

195	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	4	54839,00	–	219356	–	219356	–	236904
		СП - 8%			–	–	–	–		17548	
196	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	21767,00	–	43534	–	43534	–	47017
		СП - 8%			–	–	–	–		3483	
197	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	ШТ.	2	26223,00	–	52446	–	52446	–	56642
		СП - 8%			–	–	–	–		4196	
198	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	4	1095,50	150,21	4382	601	58	3832	8871
		НР - 98%, СП - 8%			930,86	46,68	3723	187		657	
199	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	9314,00	–	18628	–	18628	–	20118
		СП - 8%			–	–	–	–		1490	
200	2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	13131,00	–	26262	–	26262	–	28363
		СП - 8%			–	–	–	–		2101	
201	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	32,2	1113,01	152,38	35839	4907	5531	27199	68080
		НР - 98%, СП - 8%			788,86	73,05	25401	2352		5043	
202	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	220	2329,00	–	512380	–	512380	–	553370
		СП - 8%			–	–	–	–		40990	
203	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	55	1649,64	20,08	90730	1104	66568	23012	122842
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	23058	424		9099	

204	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	78	1740,88	20,08	135788	1566	101522	32635	181898
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	32700	602		13474	
205	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	95	1947,19	20,08	184983	1908	143248	39748	242709
		НР - 98%, СП - 8%			419,23	7,71	39827	733		17978	
206	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	20	4385,96	45,83	87719	917	70191	16589	112653
		НР - 98%, СП - 8%			830,54	15,85	16611	317		8345	
207	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	22,5	354,28	–	7971	–	–	5500	14549
		НР - 69%, СП - 8%			354,28	–	7971	–		1078	
208	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	22,5	84,94	12,00	1911	270	–	1132	3287
		НР - 69%, СП - 8%			72,94	–	1641	–		243	
209	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	22,5	122,67	2,97	2760	67	2281	290	3294
		НР - 69%, СП - 8%			18,30	0,37	412	8		244	
210	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,2	863,51	1,00	1900	2	330	1255	3407
		НР - 80%, СП - 8%			712,54	0,48	1568	1		252	
211	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	185	604,60	65,75	111851	12164	49215	42732	166949
		НР - 76%, СП - 8%			272,82	31,10	50472	5754		12367	
212	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ ГОСТ 16381-77	М	24,2	177,00	–	4283	–	4283	–	4626
		СП - 8%			–	–	–	–		343	

213	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	М	52,8	197,00	–	10402	–	10402	–	11234
		СН - 8%			–	–	–	–		832	
214	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	104,5	259,00	–	27066	–	27066	–	29231
		СН - 8%			–	–	–	–		2165	
215	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	М	22	701,00	–	15422	–	15422	–	16656
		СН - 8%			–	–	–	–		1234	
216	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	13	537,00	–	6981	–	6981	–	7539
		СН - 8%			–	–	–	–		558	
217	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	3767,38	271,39	7535	543	1043	5938	14550
		НР - 98%, СН - 8%			2974,40	55,10	5949	110		1078	
218	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	42276,00	–	84552	–	84552	–	91316
		СН - 8%			–	–	–	–		6764	
219	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2479,00	–	9916	–	9916	–	10709
		СН - 8%			–	–	–	–		793	

		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ П1,П2									
220	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ/УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА/	ШТ.	16	3624,60	289,30	57994	4629	1429	40594	106475
		НР - 75%, СП - 8%			3246,00	136,84	51936	2189		7887	
221	2305-1306-0124 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДА, МОДЕЛЬ KTM 512 LF, DN 40/50, DPMIN 12 КПА, QMAX 7,6 М3/Ч, TMAX 150°С, PN 25, ТИПА IMI ГОСТ 30815-2002/СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ MU40-4,0HW/	ШТ.	1	263290,00	–	263290	–	263290	–	284353
		СП - 8%			–	–	–	–		21063	
222	2305-1306-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДА, МОДЕЛЬ KTM 512 LF, DN 40/50, DPMIN 12 КПА, QMAX 7,6 М3/Ч, TMAX 120°С, PN 25, ТИПА IMI ГОСТ 30815-2002/СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ MU60-7HW/	ШТ.	1	327172,00	–	327172	–	327172	–	353346
		СП - 8%			–	–	–	–		26174	
223	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°	ШТ.	4	2048,00	–	8192	–	8192	–	8847
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
224	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	67	1738,94	38,20	116509	2559	66969	46931	176515
		НР - 98%, СП - 8%			701,20	13,56	46981	909		13075	
225	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 45 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	8	2740,16	38,20	21921	306	16005	5604	29727
		НР - 98%, СП - 8%			701,20	13,56	5610	108		2202	
226	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	17,4	354,28	–	6164	–	–	4253	11251
		НР - 69%, СП - 8%			354,28	–	6164	–		833	
227	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	17,4	84,94	12,00	1478	209	–	876	2542
		НР - 69%, СП - 8%			72,94	–	1269	–		188	
228	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	17,4	122,67	2,97	2134	52	1764	224	2547
		НР - 69%, СП - 8%			18,30	0,37	318	6		189	

229	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	75	604,60	65,75	45345	4931	19952	17324	67682
		ПР - 76%, СП - 8%			272,82	31,10	20462	2333		5013	
230	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 60 ММ ГОСТ 16381-77	М	8,8	524,00	–	4611	–	4611	–	4980
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
231	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 48 ММ ГОСТ 16381-77	М	73,7	385,00	–	28375	–	28375	–	30644
		СП - 8%			–	–	–	–		2270	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1В1									
232	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	КАМЕРА	1	56790,14	3045,24	56790	3045	4735	48855	114097
		ПР - 98%, СП - 8%			49010,22	841,76	49010	842		8452	
233	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА KALIORE 1/X-149B/1-1;1-1/P;L	КМП	1	3998779,72	–	3998780	–		–	3998780
		ОПИУ КИАЗ ЦЛА - 895365 Sb			–	–	–	–	3998780	–	
234	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,54	4643,53	38,20	16438	135	12611	3669	21715
		ПР - 98%, СП - 8%			1042,94	14,54	3692	51		1609	
235	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. /ПЕРЕХОД/ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,65	4996,16	40,98	3248	27	2320	893	4472
		ПР - 98%, СП - 8%			1386,04	15,62	901	10		331	

236	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	42,5	4643,53	38,20	197350	1623	151402	44044	260706
		НР - 98%, СН - 85%			1042,94	14,54	44325	618		19312	
237	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	57,4	4996,16	40,98	286780	2352	204869	78846	394876
		НР - 98%, СН - 85%			1386,04	15,62	79559	897		29250	
238	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	20	1439,46	53,48	28789	1070	2485	24985	58076
		НР - 98%, СН - 85%			1261,69	13,06	25234	261		4302	
239	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 300 ММ	ШТ.	10	4289,00	–	42890	–	42890	–	46321
		СН - 85%			–	–	–	–		3431	
240	2305-0306-1981 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 450 ММ	ШТ.	10	7398,00	–	73980	–	73980	–	79898
		СН - 85%			–	–	–	–		5918	
241	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	ЛЮК	2	3040,05	215,80	6080	432	2100	3580	10433
		НР - 98%, СН - 85%			1774,14	52,25	3548	104		773	
242	2305-0302-2003 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ/ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА/	ШТ.	2	2665,00	–	5330	–	5330	–	5756
		СН - 85%			–	–	–	–		426	
243	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	9306,45	62,59	9306	63	8178	1057	11193
		НР - 98%, СН - 85%			1065,50	13,06	1065	13		829	
244	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. /ПОДДОН ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА/	ШТ	1	8045,15	54,82	8045	55	7049	935	9699
		НР - 98%, СН - 85%			941,09	13,06	941	13		718	
245	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,81	14158,80	1621,50	11469	1313	–	8177	21218

		НР - 76%, СП - 8%			12537,30	746,40	10155	605		1572	
246	2111-0407-0602 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА С МЯГКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ С ДВУХ СТОРОН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 МКМ, ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 80 ММ ГОСТ 16381-77/ПЕНОФОЛ/	М3	0,8262	76037,00	–	62822	–	62822	–	67848
		СП - 8%			–	–	–	–		5026	
247	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	БЛОК	1	23389,16	2563,90	23389	2564	840	20519	47421
		НР - 98%, СП - 82%			19984,86	953,19	19985	953		3513	
248	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК MSAT-X30M	КМП	1	567760,34	–	567760	–		–	567760
		ОПИС КИАЗ ЦЕНА - 567028,00			–	–	–	–	567760	–	
249	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 18 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М ТРУБОПРОВОДА	5	1117,03	89,69	5585	448	161	3147	9431
		НР - 61%, СП - 8%			995,20	36,56	4976	183		699	
250	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 40-90 ММ. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	М ТРУБОПРОВОДА	3	1287,05	22,20	3861	67	62	2285	6638
		НР - 61%, СП - 8%			1244,00	4,84	3732	15		492	
		П2В2									
251	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	КАМЕРА	1	56790,14	3045,24	56790	3045	4735	48855	114097
		НР - 98%, СП - 8%			49010,22	841,76	49010	842		8452	
252	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ERATO 1/NW-213H/2-1	КМП	1	2627420,14	–	2627420	–		–	2627420
		ОПИС КИАЗ ЦЕНА - 2596264,96			–	–	–	–	2627420	–	
253	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,57	4643,53	38,20	16577	136	12718	3700	21899
		НР - 98%, СП - 8%			1042,94	14,54	3723	52		1622	
254	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. /ПЕРЕХОД/ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,93	4996,16	40,98	4646	38	3319	1277	6398

		НР - 98%, СП - 80%			1386,04	15,62	1289	15		474	
255	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР 900 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,28	5236,95	43,22	1466	12	1005	443	2062
		НР - 98%, СП - 80%			1601,90	13,12	449	4		153	
256	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	45,5	4996,16	40,98	227325	1865	162395	62500	313012
		НР - 98%, СП - 80%			1386,04	15,62	63065	711		23186	
257	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	22,6	4804,71	40,98	108586	926	71457	35825	155964
		НР - 98%, СП - 80%			1601,90	15,62	36203	353		11553	
258	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	12	1439,46	53,48	17274	642	1492	14991	34846
		НР - 98%, СП - 80%			1261,69	13,06	15140	157		2581	
259	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	3	2414,00	–	7242	–	7242	–	7821
		СП - 80%			–	–	–	–		579	
260	2305-0306-1981 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 450 ММ	ШТ.	9	7398,00	–	66582	–	66582	–	71909
		СП - 80%			–	–	–	–		5327	
261	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	ЛЮК	2	3040,05	215,80	6080	432	2100	3580	10433
		НР - 98%, СП - 80%			1774,14	52,25	3548	104		773	
262	2305-0302-2003 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВК, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ/ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА/	ШТ.	2	2665,00	–	5330	–	5330	–	5756
		СП - 80%			–	–	–	–		426	
263	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	8045,15	54,82	8045	55	7049	935	9699
		НР - 98%, СП - 80%			941,09	13,06	941	13		718	

264	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. /ПОДДОН ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА/	ШТ	1	6473,37	52,97	6473	53	5479	935	8001
		НР - 98%, СП - 8%			941,09	13,06	941	13		593	
265	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	46,2	14158,80	1621,50	654137	74913	–	466417	1210198
		НР - 76%, СП - 8%			12537,30	746,40	579223	34484		89644	
266	2111-0407-0602 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА С МЯГКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ С ДВУХ СТОРОН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 МКМ, ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 80 ММ ГОСТ 16381-77/ПЕНОФОЛ/	М3	47,124	76037,00	–	3583168	–	3583168	–	3869821
		СП - 8%			–	–	–	–		286653	
267	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	БЛОК	1	23389,16	2563,90	23389	2564	840	20519	47421
		НР - 98%, СП - 8%			19984,86	953,19	19985	953		3513	
268	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК MSAT-X100M	КМП	1	786129,70	–	786130	–		–	786130
		ОПУС КИЗАЦИЯ - 776808,00			–	–	–	–	786130	–	
269	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 18 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М ТРУБОПРОВОДА	6	1117,03	89,69	6702	538	193	3776	11317
		НР - 61%, СП - 8%			995,20	36,56	5971	219		838	
270	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 40-90 ММ. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	М ТРУБОПРОВОДА	5	1287,05	22,20	6435	111	104	3809	11064
		НР - 61%, СП - 8%			1244,00	4,84	6220	24		820	
271	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ/ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА/	1 СПЛИТ-СИСТЕМА	1	5834,81	10,68	5835	11	114	5596	12345
		НР - 98%, СП - 8%			5710,08	–	5710	–		914	
272	5105-0501-0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ТАЙМЕРОМ	КОМПЛЕКТ	1	1434486,00	–	1434486	–		–	1434486
					–	–	–	–	1434486	–	
		В1									

273	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		ПР - 98%, СН - 80%			4767,63	70,92	4768	71		781	
274	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84/ВЦН-100/	КОМПЛЕКТ	1	42214,00	–	42214	–	42214	–	45591
		СН - 80%			–	–	–	–		3377	
275	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,7	4648,59	51,60	12551	139	7688	4682	18612
		ПР - 98%, СН - 80%			1749,59	19,90	4724	54		1379	
276	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,11	4648,59	51,60	511	6	313	191	758
		ПР - 98%, СН - 80%			1749,59	19,90	192	2		56	
277	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	4	1439,46	53,48	5758	214	497	4997	11615
		ПР - 98%, СН - 80%			1261,69	13,06	5047	52		860	
278	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ	ШТ.	4	2232,00	–	8928	–	8928	–	9642
		СН - 80%			–	–	–	–		714	
279	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,7	291,33	1,00	787	3	453	265	1136
		ПР - 80%, СН - 80%			122,43	0,48	331	1		84	
		В2									
280	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		ПР - 98%, СН - 80%			4767,63	70,92	4768	71		781	
281	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84/ВЦН-100/	КОМПЛЕКТ	1	42214,00	–	42214	–	42214	–	45591
		СН - 80%			–	–	–	–		3377	

282	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,9	4648,59	51,60	4184	46	2563	1561	6204
		НР - 98%, СП - 85%			1749,59	19,90	1575	18		460	
283	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,11	4648,59	51,60	511	6	313	191	758
		НР - 98%, СП - 85%			1749,59	19,90	192	2		56	
284	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
		НР - 98%, СП - 85%			1261,69	13,06	2523	26		430	
285	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ	ШТ.	2	2232,00	–	4464	–	4464	–	4821
		СП - 85%			–	–	–	–		357	
286	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,9	291,33	1,00	262	1	151	88	379
		НР - 80%, СП - 85%			122,43	0,48	110	–		28	
		В3									
287	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		НР - 98%, СП - 85%			4767,63	70,92	4768	71		781	
288	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84/ВЦН-100/	КОМПЛЕКТ	1	42214,00	–	42214	–	42214	–	45591
		СП - 85%			–	–	–	–		3377	
289	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,48	4648,59	51,60	2231	25	1366	832	3309
		НР - 98%, СП - 85%			1749,59	19,90	840	10		245	
290	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,11	4648,59	51,60	511	6	313	191	758
		НР - 98%, СП - 85%			1749,59	19,90	192	2		56	

291	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1439,46	53,48	1439	53	124	1249	2904
		НР - 98%, СП - 8%			1261,69	13,06	1262	13		215	
292	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1	2845,00	–	2845	–	2845	–	3073
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
293	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,5	291,33	1,00	146	–	85	49	210
		НР - 80%, СП - 8%			122,43	0,48	61	–		16	
		В4									
294	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		НР - 98%, СП - 8%			4767,63	70,92	4768	71		781	
295	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84/ВЦН-100/	КОМПЛЕКТ	1	42214,00	–	42214	–	42214	–	45591
		СП - 8%			–	–	–	–		3377	
296	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,5	4648,59	51,60	6973	77	4272	2601	10340
		НР - 98%, СП - 8%			1749,59	19,90	2624	30		766	
297	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ./ПЕРЕХОД/ ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,11	4648,59	51,60	511	6	313	191	758
		НР - 98%, СП - 8%			1749,59	19,90	192	2		56	
298	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
		НР - 98%, СП - 8%			1261,69	13,06	2523	26		430	
299	2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 200 ММ	ШТ.	2	2078,00	–	4156	–	4156	–	4488
		СП - 8%			–	–	–	–		332	

300	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,5	291,33	1,00	437	1	252	147	631
		НР - 80%, СП - 50%			122,43	0,48	184	1		47	
		В5									
301	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		НР - 98%, СП - 50%			4767,63	70,92	4768	71		781	
302	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВК-315Б, Р 0,30 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 1700 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	31282,00	–	31282	–	31282	–	33785
		СП - 50%			–	–	–	–		2503	
303	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 315 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	4321,44	45,38	4321	45	3677	600	5315
		НР - 98%, СП - 50%			598,88	13,06	599	13		394	
304	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	3292,99	8,32	3293	8	200	3026	6825
		НР - 98%, СП - 50%			3085,36	2,61	3085	3		506	
305	2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ	ШТ.	1	29252,00	–	29252	–	29252	–	31592
		СП - 50%			–	–	–	–		2340	
306	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,4	4996,16	40,98	26979	221	19273	7418	37149
		НР - 98%, СП - 50%			1386,04	15,62	7485	84		2752	
307	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА/ПЕРЕХОД/	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,27	4996,16	40,98	1349	11	964	371	1857
		НР - 98%, СП - 50%			1386,04	15,62	374	4		138	
308	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,44	5004,02	42,28	27222	230	18278	8626	38716
		НР - 98%, СП - 50%			1601,90	16,13	8714	88		2868	

309	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
		НР - 98%, СН - 8%			1261,69	13,06	2523	26		430	
310	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 300 ММ	ШТ.	2	4289,00	–	8578	–	8578	–	9264
		СН - 8%			–	–	–	–		686	
311	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,1	291,33	1,00	1777	6	1024	600	2567
		НР - 80%, СН - 8%			122,43	0,48	747	3		190	
312	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧКА K-FLEX	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,3157895	1852,35	113,09	11699	714	6085	3981	16934
		НР - 76%, СН - 8%			775,80	53,49	4900	338		1254	
313	2111-0403-4705 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ 19 ММ ГОСТ 16381-77	М2	6,9473684	12215,00	–	84862	–	84862	–	91651
		СН - 8%			–	–	–	–		6789	
		В6									
314	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		НР - 98%, СН - 8%			4767,63	70,92	4768	71		781	
315	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВК100, Р 0,056 КВТ, QMAX 250 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	27876,00	–	27876	–	27876	–	30106
		СН - 8%			–	–	–	–		2230	
316	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	2996,02	41,86	2996	42	2514	444	3715
		НР - 98%, СН - 8%			439,99	13,06	440	13		275	
317	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	3006,37	7,65	3006	8	175	2769	6237

		НР - 98%, СП - 85%			2822,78	2,61	2823	3		462	
318	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	1	24260,00	–	24260	–	24260	–	26201
		СП - 85%			–	–	–	–		1941	
319	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,83	22318,52	51,60	63161	146	57581	5380	74025
		НР - 98%, СП - 85%			1920,01	19,90	5434	56		5483	
320	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН	1	1444,60	42,08	1445	42	210	1182	2837
		НР - 98%, СП - 85%			1192,89	13,06	1193	13		210	
321	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КО-150	ШТ.	1	7932,00	–	7932	–	7932	–	8567
		СП - 85%			–	–	–	–		635	
322	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1439,46	53,48	1439	53	124	1249	2904
		НР - 98%, СП - 85%			1261,69	13,06	1262	13		215	
323	2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РЕШЕТКА ДПУ-М160	ШТ.	1	1724,00	–	1724	–	1724	–	1862
		СП - 85%			–	–	–	–		138	
324	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ	КЛАПАН	1	1444,60	42,08	1445	42	210	1182	2837
		НР - 98%, СП - 85%			1192,89	13,06	1193	13		210	
325	2305-0302-1815 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ С ГИДРОСИФОНОМ	ШТ.	1	58155,00	–	58155	–	58155	–	62807
		СП - 85%			–	–	–	–		4652	
		В7									
326	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
		НР - 98%, СП - 85%			4767,63	70,92	4768	71		781	
327	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВК100, Р 0,056 КВТ, QMAX 250 М3/Ч ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	1	27876,00	–	27876	–	27876	–	30106
		СП - 85%			–	–	–	–		2230	

328	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
		НР - 98%, СП - 80%			1261,69	13,06	2523	26		430	
329	2305-0302-1901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РЕШЕТКА ДПУ-М160	ШТ.	1	1724,00	–	1724	–	1724	–	1862
		СП - 80%			–	–	–	–		138	
330	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1	2104,00	–	2104	–	2104	–	2272
		СП - 80%			–	–	–	–		168	
331	1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,376	22318,52	51,60	8392	19	7651	715	9835
		НР - 98%, СП - 80%			1920,01	19,90	722	7		729	
		ВЕ1									
332	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	2996,02	41,86	2996	42	2514	444	3715
		НР - 98%, СП - 80%			439,99	13,06	440	13		275	
333	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	3006,37	7,65	3006	8	175	2769	6237
		НР - 98%, СП - 80%			2822,78	2,61	2823	3		462	
334	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	1	24260,00	–	24260	–	24260	–	26201
		СП - 80%			–	–	–	–		1941	
335	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,66	4963,10	51,60	3276	34	2087	1145	4774
		НР - 98%, СП - 80%			1749,59	19,90	1155	13		354	
336	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА/ПЕРЕХОД/	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,14	4909,10	51,60	687	7	435	243	1004
		НР - 98%, СП - 80%			1749,59	19,90	245	3		74	

337	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,61	5181,66	52,15	13524	136	8822	4527	19495
		НР - 98%, СП - 8%			1749,59	20,16	4566	53		1444	
338	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
		НР - 98%, СП - 8%			1261,69	13,06	2523	26		430	
339	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	2	2414,00	–	4828	–	4828	–	5214
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
340	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,5	291,33	1,00	146	–	85	49	210
		НР - 80%, СП - 8%			122,43	0,48	61	–		16	
341	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧКА K-FLEX	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,1578947	1852,35	113,09	5850	357	3043	1990	8467
		НР - 76%, СП - 8%			775,80	53,49	2450	169		627	
342	2111-0403-4705 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ 19 ММ ГОСТ 16381-77	М2	3,4736842	12215,00	–	42431	–	42431	–	45826
		СП - 8%			–	–	–	–		3394	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				23415186	166358	11776024	1679102	26338752
							1934313	67077	9538488	1244457	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				9443862				
	ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				94626				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				9538488				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				366114				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				216957				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				46646				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				629716				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4762681				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				562888				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				426046				

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5751615				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8747902				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				899255				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				771773				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10418930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				26338749				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
343	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	25132,94	283,61	25133	284	18065	6714	34395
		ПР - 98%, СП - 8%			6783,92	67,54	6784	68		2548	
344	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	5776,00	–	17328	–	17328	–	18714
		СП - 8%			–	–	–	–		1386	
345	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КЛАССА С, DN 15, Q 1,5 М3/Ч	ШТ.	1	23101,00	–	23101	–	23101	–	24949
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
346	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
347	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D 15 ММ	М	0,5	1200,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
348	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D 40 ММ	М	0,1	2291,00	–	229	–	229	–	247
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
349	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,286	3132,25	35,10	896	10	732	155	1135
		ПР - 98%, СП - 8%			538,65	13,81	154	4		84	

350	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,27	4873,01	46,58	11062	106	9490	1478	13542
		НР - 98%, СП - 8%			646,02	18,20	1466	41		1003	
351	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 40 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	17104,54	212,29	17105	212	15782	1154	19719
		НР - 98%, СП - 8%			1110,70	67,00	1111	67		1461	
352	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96/КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК1/	ШТ.	1	1147,00	–	1147	–	1147	–	1239
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
353	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	856,00	–	3424	–	3424	–	3698
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
354	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	1338,00	–	1338	–	1338	–	1445
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
355	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	2436,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
356	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	ШТ.	1	4045,00	–	4045	–	4045	–	4369
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
357	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,5	2375,00	29,25	5938	73	1278	4497	11269
		НР - 98%, СП - 8%			1834,90	0,54	4587	1		835	
358	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	47,5	1450,13	15,13	68881	719	6354	60576	139814
		НР - 98%, СП - 8%			1301,22	0,09	61808	4		10357	
359	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,5	1633,69	18,18	4084	45	527	3442	8128
		НР - 98%, СП - 8%			1404,60	0,15	3512	–		602	

360	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	28	2291,42	25,41	64160	711	16025	46485	119497
		НР - 98%, СН - 8%			1693,71	0,36	47424	10		8852	
361	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	80,156	80,77	1,13	6474	90	59	6198	13687
		НР - 98%, СН - 8%			78,91	–	6325	–		1014	
362	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	55,5	604,60	65,75	33555	3649	14764	12819	50085
		НР - 76%, СН - 8%			272,82	31,10	15142	1726		3710	
363	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	191,00	–	2311	–	2311	–	2496
		СН - 8%			–	–	–	–		185	
364	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	М	15,4	197,00	–	3034	–	3034	–	3277
		СН - 8%			–	–	–	–		243	
365	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	2,75	259,00	–	712	–	712	–	769
		СН - 8%			–	–	–	–		57	

366	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	М	30,8	341,00	–	10503	–	10503	–	11343
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
367	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК	8	322,17	–	2577	–	–	2526	5511
		НР - 98%, СП - 8%			322,17	–	2577	–		408	
368	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	8	397,00	–	3176	–	3176	–	3430
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
369	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	8	537,00	–	4296	–	4296	–	4640
		СП - 8%			–	–	–	–		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				320556	5900	163767	146044	503929
							150890	1922	–	37330	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				50115				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12819				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5035				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				67969				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				270441				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				133225				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				32293				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				435959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				503928				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
370	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	3854,00	–	3854	–	3854	–	4162
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
371	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	ШТ.	1	7316,00	–	7316	–	7316	–	7901
		СП - 8%			–	–	–	–		585	

372	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	17	1439,94	38,20	24479	649	11910	11908	39298
		НР - 98%, СН - 8%			701,20	13,56	11920	231		2911	
373	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	17	80,77	1,13	1373	19	13	1315	2903
		НР - 98%, СН - 8%			78,91	–	1341	–		215	
374	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	0,84	245,33	5,95	206	5	170	22	246
		НР - 69%, СН - 8%			36,61	0,75	31	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				37228	673	23263	13245	54510
							13293	231	–	4037	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				206				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				22				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				18				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				246				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37022				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13223				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4020				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				54264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				54510				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
375	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК	1	2202,75	158,36	2203	158	–	2035	4577
		НР - 98%, СН - 8%			2044,39	32,03	2044	32		339	
376	2305-1101-0308 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 32, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АВТОНОМНОМУ КОТЛУ СИСТЕМЫ ГВС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,0 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч, Т1 80°С/Т2	ШТ.	1	194976,00	–	194976	–	194976	–	210574
		СН - 8%			–	–	–	–		15598	
377	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	19985,06	425,62	19985	426	3692	15677	38515
		НР - 98%, СН - 8%			15867,15	130,01	15867	130		2853	

378	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ФЛАНЦЕВАЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,25 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.	1	3057,22	20,34	3057	20	451	1862	5313
		НР - 72%, СН - 8%			2586,00	–	2586	–		394	
379	5102-0605-0205 РСНБ РК 2015 ПРИМ	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС РЕЗЬБОВОЙ, МОДЕЛЬ SAN 25/60-130, Q 2,0 М3/Ч, Н 2,5 М ВОД. СТ/UPS 20-30, ТИПА GRUNDFOS/	ШТ.	1	40899,00	–	40899	–		–	40899
					–	–	–	–	40899	–	
380	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96/КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК1/	ШТ.	2	1147,00	–	2294	–	2294	–	2478
		СН - 8%			–	–	–	–		184	
381	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	1261,00	–	5044	–	5044	–	5448
		СН - 8%			–	–	–	–		404	
382	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	2254,00	–	4508	–	4508	–	4869
		СН - 8%			–	–	–	–		361	
383	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	ШТ.	3	3442,00	–	10326	–	10326	–	11152
		СН - 8%			–	–	–	–		826	
384	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	78,5	1450,13	15,13	113835	1188	10501	100110	231061
		НР - 98%, СН - 8%			1301,22	0,09	102146	7		17116	
385	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	8,5	1633,69	18,18	13886	155	1792	11702	27635
		НР - 98%, СН - 8%			1404,60	0,15	11939	1		2047	
386	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	87	80,77	1,13	7027	98	64	6728	14855
		НР - 98%, СН - 8%			78,91	–	6865	–		1100	

387	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	65,5	604,60	65,75	39601	4307	17424	15129	59109
		НР - 76%, СН - 8%			272,82	31,10	17870	2037		4378	
388	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	М	10,45	191,00	–	1996	–	1996	–	2156
		СН - 8%			–	–	–	–		160	
389	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	М	52,25	197,00	–	10293	–	10293	–	11117
		СН - 8%			–	–	–	–		823	
390	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М	9,35	259,00	–	2422	–	2422	–	2615
		СН - 8%			–	–	–	–		194	
391	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	2677,48	91,48	5355	183	–	3767	9852
		НР - 72%, СН - 8%			2586,00	30,22	5172	60		730	
392	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЭЛЕКТРОКАМЕНКА	ШТ	2	377114,57	–	754229	–		–	754229
		ОПИС КИЛ ЦЕНА - 372642,86			–	–	–	–	754229	–	
393	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	3	537,00	–	1611	–	1611	–	1740
		СН - 8%			–	–	–	–		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1233548	6534	267394	157010	1438194
							164490	2268	795128	47636	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				786185				
	ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8943				

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				795128				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8412				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5629				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1123				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15165				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				54312				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				15129				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5555				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74997				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				375696				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				136251				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				40956				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				552903				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				1438192				
	РАЗДЕЛ 4.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
394	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	М ТРУБОПРОВОДА	26,5	1076,19	1,34	28519	36	8473	19621	51992
		НР - 98%, СП - 8%			755,11	0,43	20010	11		3851	
395	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**	М ТРУБОПРОВОДА	41,5	1050,19	3,28	43583	136	13398	29488	78917
		НР - 98%, СП - 8%			724,08	0,98	30049	41		5846	
396	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ**	М ТРУБОПРОВОДА	12	3458,44	596,74	41501	7161	18023	17848	64097
		НР - 98%, СП - 8%			1359,75	157,95	16317	1895		4748	
397	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50**	ШТ.	3	187,00	–	561	–	561	–	606
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
398	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	ШТ.	5	484,00	–	2420	–	2420	–	2614
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
399	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	КОМПЛЕКТ	3	4228,19	32,50	12685	97	10871	1728	15566
		НР - 98%, СП - 8%			572,24	15,57	1717	47		1153	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				129269	7430	53746	68685	213792
							68094	1994	–	15837	

		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				129269				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				68686				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				15836				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				213791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				213791				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОИЗВОДСТВЕЕНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
400	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	1076,19	1,34	2152	3	639	1481	3924
		НР - 98%, СП - 8%			755,11	0,43	1510	1		291	
401	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1,5	1050,19	3,28	1575	5	484	1066	2852
		НР - 98%, СП - 8%			724,08	0,98	1086	1		211	
402	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	15168,77	70,62	15169	71	14115	996	17458
		НР - 98%, СП - 8%			982,76	34,06	983	34		1293	
403	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. /ОТ НАСОСА ДО ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА/	М ТРУБОПРОВОДА	2,5	2818,12	550,86	7045	1377	1932	4017	11947
		НР - 98%, СП - 8%			1494,50	144,99	3736	362		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				25942	1455	17170	7560	36181
							7315	399	–	2680	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				25942				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7560				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2680				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				36182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				36182				
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
404	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	ШТ.	3	25887,29	3795,14	77662	11385	50761	13848	98830
		НР - 72%, СП - 8%			5172,00	1239,02	15516	3717		7321	
405	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012/ВРУЗС-11-10-УХЛ4/	ШТ.	1	189295,00	–	189295	–		–	189295

					–	–	–	–	189295	–	
406	5108-0401-0604 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73509-54У2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 320 А, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ НПН2-60 4 ШТУК, ПН2-100 4 ШТУК ГОСТ 30011.1-2012/ЩРС-20У3/	ШТ.	1	201892,00	–	201892	–		–	201892
					–	–	–	–	201892	–	
407	5108-0401-0602 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-54У3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 320 А, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ НПН2-60 8 ШТУК ГОСТ 30011.1-2012/ЩРС1-23У3/	ШТ.	1	157434,00	–	157434	–		–	157434
					–	–	–	–	157434	–	
408	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ. УСТАНОВКА В НИШЕ	ШТ.	4	9347,36	977,80	37389	3911	23134	8318	49364
		ИР - 72%, СП - 8%			2586,00	302,20	10344	1209		3657	
409	5108-0401-0806 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-050 ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	100827,00	–	201654	–		–	201654
					–	–	–	–	201654	–	
410	5108-0401-0819 РСНБ РК 2015	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-1054 ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	114864,00	–	114864	–		–	114864
					–	–	–	–	114864	–	
411	5108-0401-0805 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-049 ГОСТ 30011.1-2012/ЩРН 12-1 36 УХЛ3/	ШТ.	1	97651,00	–	97651	–		–	97651
					–	–	–	–	97651	–	
412	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	1	6559,98	111,50	6560	112	2893	2581	9873
		ИР - 72%, СП - 8%			3555,00	30,22	3555	30		731	
413	2307-0208-0723 РСНБ РК 2015	КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МОДЕЛИ ПМ12-063150, 400 В, ТИПА ИЭК	ШТ.	1	7500,00	–	7500	–	7500	–	8100
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
414	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	21	1034,66	18,74	21728	394	2870	13349	37883
		ИР - 72%, СП - 8%			879,24	3,63	18464	76		2806	

415	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	973,22	10,57	973	11	122	608	1707
		ПР - 72%, СН - 8%			840,45	3,63	840	4		126	
416	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	21	419,00	–	8799	–	8799	–	9503
		СН - 8%			–	–	–	–		704	
417	2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1	769,00	–	769	–	769	–	831
		СН - 8%			–	–	–	–		62	
418	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	1	2311,00	–	2311	–	2311	–	2496
		СН - 8%			–	–	–	–		185	
419	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ТЕПЛЫЙ ПОЛ	М2	87,5	14022,96	–	1227009	–	1227009	–	1325169
		СН - 8%			–	–	–	–		98161	
420	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ	МП	76	4445,49	–	337857	–	337857	–	364886
		СН - 8%			–	–	–	–		27029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2691347	15812	1664025	38704	2871432
							48719	5036	962790	141382	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				962790				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				962790				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1728557				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				38704				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				141381				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1908642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2871432				

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

421	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	205	93,75	1,76	19219	361	4036	10761	32379
		НР - 72% СН - 8%			72,30	0,60	14822	124		2398	
422	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	450	110,20	3,52	49591	1586	10047	27721	83497
		НР - 72% СН - 8%			84,35	1,21	37958	544		6185	
423	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	235	154,11	7,05	36216	1656	6242	20798	61575
		НР - 72% СН - 8%			120,50	2,42	28318	568		4561	
424	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	35	198,84	12,33	6960	432	1045	4054	11895
		НР - 72% СН - 8%			156,65	4,23	5483	148		881	
425	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	20	550,74	35,24	11015	705	1875	6247	18643
		НР - 72% СН - 8%			421,75	12,09	8435	242		1381	
426	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	125	290,83	120,80	36354	15100	5704	14346	54756
		НР - 72% СН - 8%			124,40	35,00	15550	4375		4056	
427	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	20	550,41	35,24	11008	705	1868	6247	18636
		НР - 72% СН - 8%			421,75	12,09	8435	242		1380	

428	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	630	401,32	15,31	252831	9648	76170	121757	404555
		НР - 72%, СН - 8%			265,10	3,32	167013	2094		29967	
429	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	240	505,90	35,08	121416	8419	29129	62108	198206
		НР - 72%, СН - 8%			349,45	9,97	83868	2393		14682	
430	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	55	2299,73	20,08	126485	1104	102323	23012	161457
		НР - 98%, СН - 8%			419,23	7,71	23058	424		11960	
431	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.	3	654,41	–	1963	–	23	1455	3691
		НР - 73%, СН - 8%			646,50	–	1940	–		273	
432	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М	1,275	737,08	51,69	940	66	428	327	1368
		НР - 72%, СН - 8%			349,45	6,65	446	8		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				673998	39782	238890	298833	1050658
							395323	11163	–	77825	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				547513				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				275821				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				65867				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				889200				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				126485				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				23012				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				11960				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				161457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1050658				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-ЭО.С									
433	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.	3	5083,75	186,64	15251	560	3054	8509	25661
		НР - 72%, СН - 8%			3879,00	60,44	11637	181		1901	
434	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-I 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	2	5879,00	–	11758	–	11758	–	12699

		СН - 8%			–	–	–	–		941	
435	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	5005,00	–	5005	–	5005	–	5405
		СН - 8%			–	–	–	–		400	
436	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	32	2686,51	23,40	85968	749	46019	28224	123328
		НР - 72%, СН - 8%			1225,00	–	39200	–		9135	
437	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	3	4767,55	116,50	14303	350	6603	5357	21233
		НР - 72%, СН - 8%			2450,00	30,22	7350	91		1573	
438	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	2	517,00	–	1034	–	1034	–	1117
		СН - 8%			–	–	–	–		83	
439	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	492,00	–	492	–	492	–	531
		СН - 8%			–	–	–	–		39	
440	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	29	492,00	–	14268	–	14268	–	15409
		СН - 8%			–	–	–	–		1141	
441	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1602,00	–	1602	–	1602	–	1730
		СН - 8%			–	–	–	–		128	
442	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	2	1935,00	–	3870	–	3870	–	4180
		СН - 8%			–	–	–	–		310	
443	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	950	93,75	1,76	89066	1674	18707	49867	150047
		НР - 72%, СН - 8%			72,30	0,60	68685	574		11115	

444	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	100	110,20	3,52	11020	352	2233	6160	18555
		НР - 72%, СП - 8%			84,35	1,21	8435	121		1374	
445	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	1000	401,32	15,31	401319	15314	120905	193265	642152
		НР - 72%, СП - 8%			265,10	3,32	265100	3324		47567	
446	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	14	1490,58	179,58	20868	2514	252	13643	37272
		НР - 72%, СП - 8%			1293,00	60,44	18102	846		2761	
447	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	101	1835,18	736,25	185353	74361	13047	105637	314269
		НР - 72%, СП - 8%			969,75	482,91	97945	48774		23279	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
448	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,918	187356,00	–	171993	–	171993	–	185752
		СП - 8%			–	–	–	–		13759	
449	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,102	290339,00	–	29615	–	29615	–	31984
		СП - 8%			–	–	–	–		2369	
450	2306-0113-0422 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ КГВВНГ 3Х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012/РКГМ 1Х1,5/	КМ	0,051	187758,00	–	9576	–	9576	–	10342
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
451	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	1020	26,00	–	26520	–	26520	–	28642
		СП - 8%			–	–	–	–		2122	
452	2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ММ ДО 5 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,00102	2196737,00	–	2241	–	2241	–	2420

		СН - N%			–	–	–	–		179	
453	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	3	10354,00	–	31062	–	31062	–	33547
		СН - N%			–	–	–	–		2485	
454	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	11	10354,00	–	113894	–	113894	–	123006
		СН - N%			–	–	–	–		9112	
455	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ТИПА STAR NBT LED, 220 В, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, IP 65 СТ РК 2595-2014	ШТ.	49	23025,00	–	1128225	–	1128225	–	1218483
		СН - N%			–	–	–	–		90258	
456	2307-0106-0507 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СВЕТИЛЬНИКИ OKKO-18WH-40000K	ШТ.	20	48194,00	–	963880	–	963880	–	1040990
		СН - N%			–	–	–	–		77110	
457	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ DLG LED 15 4000K	ШТ.	32	35334,00	–	1130688	–	1130688	–	1221143
		СН - N%			–	–	–	–		90455	
458	2307-0106-0419 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ FERON 11021	ШТ.	4	5198,00	–	20792	–	20792	–	22455
		СН - N%			–	–	–	–		1663	
459	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЛЮСТРА КАСКАД-004	ШТ	1	453535,71	–	453536	–		–	453536
		ОПИСОГЛАСИЦИЯ - 441642.86			–	–	–	–	453536	–	
460	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЛЮСТРА АРТ.319455	ШТ	1	908911,07	–	908911	–		–	908911
		ОПИСОГЛАСИЦИЯ - 591089.29			–	–	–	–	908911	–	
461	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	20	419,00	–	8380	–	8380	–	9050
		СН - N%			–	–	–	–		670	

462	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	2	559,00	–	1118	–	1118	–	1207
		СН - 8%			–	–	–	–		89	
463	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	20	303,00	–	6060	–	6060	–	6545
		СН - 8%			–	–	–	–		485	
464	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	18	404,00	–	7272	–	7272	–	7854
		СН - 8%			–	–	–	–		582	
465	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	119	731,00	–	86989	–	86989	–	93948
		СН - 8%			–	–	–	–		6959	
		ОБОРУДОВАНИЕ БАССЕЙНА									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				5961928	95874	3987154	410662	6773403
							516454	53911	1362447	400810	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1335732				
	ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				26715				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1362447				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4570721				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				410663				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				398511				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5379894				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2241				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				179				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2420				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				26520				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2122				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				28642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				6773402				
		ОБОРУДОВАНИЕ БАССЕЙНА									
		РАЗДЕЛ 3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
466	2304-0905-1206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC ЛАТУННЫЕ РЫЧАГ РЕЗЬБА В-В, ДЛЯ ВОДЫ Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	8	7324,00	–	58592	–	58592	–	63279

		СН - 5%			–	–	–	–		4687	
467	2304-0905-1207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC ЛАТУННЫЕ РЫЧАГ РЕЗЬБА В-В, ДЛЯ ВОДЫ Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	20	16902,00	–	338040	–	338040	–	365083
		СН - 5%			–	–	–	–		27043	
468	2304-0905-1209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC ЛАТУННЫЕ РЫЧАГ РЕЗЬБА В-В, ДЛЯ ВОДЫ Т 185°С PN 10, DN 100 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	33803,00	–	135212	–	135212	–	146029
		СН - 5%			–	–	–	–		10817	
469	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	4	1338,00	–	5352	–	5352	–	5780
		СН - 5%			–	–	–	–		428	
470	2302-0601-0702 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	ШТ.	2	11564,00	–	23128	–	23128	–	24978
		СН - 5%			–	–	–	–		1850	
471	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	6,93	201,00	–	1393	–	1393	–	1504
		СН - 5%			–	–	–	–		111	
472	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	4,95	345,00	–	1708	–	1708	–	1844
		СН - 5%			–	–	–	–		137	
473	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	31,185	876,00	–	27318	–	27318	–	29504
		СН - 5%			–	–	–	–		2185	
474	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	19,8	1381,00	–	27344	–	27344	–	29531
		СН - 5%			–	–	–	–		2188	
475	2301-0601-0108 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	1,485	1983,00	–	2945	–	2945	–	3180
		СН - 5%			–	–	–	–		236	
476	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	8,91	2856,00	–	25447	–	25447	–	27483
		СН - 5%			–	–	–	–		2036	

477	2110-0502-1825 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 420	Л	8	5957,00	–	47656	–	47656	–	51468
		СН - N%			–	–	–	–		3812	
478	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	5	863,00	–	4315	–	4315	–	4660
		СН - N%			–	–	–	–		345	
479	2110-0502-1825 РСНБ РК 2015	КЛЕЙ PVC-U	Л	8	5957,00	–	47656	–	47656	–	51468
		СН - N%			–	–	–	–		3812	
480	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ	Л	8	3969,00	–	31752	–	31752	–	34292
		СН - N%			–	–	–	–		2540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				777857	–	777858	–	840083
							–	–	–	62227	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				131379				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				10510				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				141889				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				646478				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				51718				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				698197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				840086				
		РАЗДЕЛ 4.АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БАССЕЙНА									
481	2304-1013-1606 РСНБ РК 2015	СЕТКА СТАНДАРТНАЯ FVF-S, /САЧОК ДЛЯ БАССЕЙНА/	ШТ.	1	4786,00	–	4786	–	4786	–	5169
		СН - N%			–	–	–	–		383	
482	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЩЕТКА "ЛЮКС" Й	ШТ	1	40017,86	–	40018	–	40018	–	43219
		СН - N%			–	–	–	–		3201	
483	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТАНГА ДЛИНОЙ 4,8М	ШТ	1	56321,43	–	56321	–	56321	–	60827
		СН - N%			–	–	–	–		4506	
484	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШЛАНГ Д-38 ММ	М	18	10375,00	–	186750	–	186750	–	201690
		СН - N%			–	–	–	–		14940	
		ПЛАВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ И СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО									
485	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СУППОРТ НАПОЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ	ШТ	1	370535,71	–	370536	–	370536	–	400179

		СН - 8%			–	–	–	–		29643	
486	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 5,4-7,1 М	ШТ	1	770714,29	–	770714	–	770714	–	832371
		СН - 8%			–	–	–	–		61657	
487	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЛАВАЮЩЕЕ ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ РАЗМЕР 5X12,1M	М2	60,5	28160,71	–	1703723	–	1703723	–	1840021
		СН - 8%			–	–	–	–		136298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				3132849	–	3132848	–	3383476
							–	–	–	250628	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3128063				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				250245				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3378308				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4786				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				383				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				3383476				
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛКА БАССЕЙНА									
488	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ -ВОДОСТОП	МЕШОК	21,6342	29642,86	–	641300	–	641300	–	692603
		СН - 8%			–	–	–	–		51304	
489	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЛАСТИФИКАТОР	КАНИСТРА	6,363	518750,00	–	3300806	–	3300806	–	3564871
		СН - 8%			–	–	–	–		264065	
490	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	МАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	КОМПЛ	11,13525	201571,43	–	2244548	–	2244548	–	2424112
		СН - 8%			–	–	–	–		179564	
491	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА SUMMER TIME	М2	55,3146	80035,71	–	4427144	–	4427144	–	4781315
		СН - 8%			–	–	–	–		354171	
492	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БОРДЮР	М.П	31,926	59,29	–	1893	–	1893	–	2044
		СН - 8%			–	–	–	–		151	

493	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ	КОМПЛ	2,5452	400178,57	–	1018535	–	1018535	–	1100017
		СН - 8%			–	–	–	–		81483	
494	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ	МЕШОК	22,9068	28160,71	–	645072	–	645072	–	696678
		СН - 8%			–	–	–	–		51606	
495	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ -ВОДОСТОП	МЕШОК	14,586	29642,86	–	432371	–	432371	–	466960
		СН - 8%			–	–	–	–		34590	
496	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЛАСТИФИКАТОР	КАНИСТРА	4,29	518750,00	–	2225438	–	2225438	–	2403473
		СН - 8%			–	–	–	–		178035	
497	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	МАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	КОМПЛ	7,5075	201571,43	–	1513297	–	1513297	–	1634361
		СН - 8%			–	–	–	–		121064	
498	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА MIX TREND	М2	43,758	80035,71	–	3502203	–	3502203	–	3782379
		СН - 8%			–	–	–	–		280176	
499	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ	КОМПЛ	1,716	400178,57	–	686706	–	686706	–	741643
		СН - 8%			–	–	–	–		54937	
500	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ	МЕШОК	15,444	28160,71	–	434914	–	434914	–	469707
		СН - 8%			–	–	–	–		34793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				21074226	–	21074227	–	22760163
							–	–	–	1685939	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21074226				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1685938				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22760164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				22760164				
		КАБЕЛЬНАЯ КЛ-0,4КВТ									
		УСТАНОВКА ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									

501	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,15	32440,61	982,45	4866	147	4114	596	5899
		НР - 91%, СП - 8%			4030,62	338,46	605	51		437	
502	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. ГРУППА ГРУНТА 2, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 2 М	ОПОРА	1	8798,17	5986,73	8798	5987	–	4273	14117
		НР - 90%, СП - 8%			2811,44	2530,04	2811	2530		1046	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
503	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	6143,06	295,10	18429	885	13929	2799	22926
		НР - 72%, СП - 8%			1205,00	90,66	3615	272		1698	
504	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	45	590,22	24,89	26560	1120	17848	5681	34821
		НР - 72%, СП - 8%			168,70	6,65	7592	299		2579	
505	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	10	541,79	22,65	5418	227	3022	1603	7583
		НР - 72%, СП - 8%			216,90	5,74	2169	57		562	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
506	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4392,88	198,19	13179	595	9330	2467	16897
		НР - 72%, СП - 8%			1084,50	57,42	3254	172		1252	
507	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	15	590,22	24,89	8853	373	5949	1894	11607
		НР - 72%, СП - 8%			168,70	6,65	2531	100		860	
508	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	17	401,66	15,60	6828	265	3081	2548	10126
		НР - 72%, СП - 8%			204,85	3,32	3482	57		750	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				92932	9599	57273	21861	123976
							26058	3538	–	9184	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				79268				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				16991				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7701				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				103959				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13664				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4870				

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1483				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20017				
ИТОГО			ТЕНГЕ				123976				
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ											
509	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,013	137558,84	–	1788	–	19	1344	3383
		НР - 76%, СП - 5%			136059,00	–	1769	–		251	
510	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 63X3,8 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004	М	13	880,00	–	11440	–	11440	–	12355
		СП - 5%			–	–	–	–		915	
511	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ. УСТРОЙСТВО ВВОДА ТРУБ	КАНАЛ	1	1002,83	–	1003	–	107	681	1818
		НР - 76%, СП - 5%			895,75	–	896	–		135	
ИТОГО			ТЕНГЕ				14231	–	11566	2025	17556
							2665	–	–	1301	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2791				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2025				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				385				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5201				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11440				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				915				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12355				
ИТОГО			ТЕНГЕ				17557				
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
512	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА	301	32,22	32,22	9698	9698	–	2624	13307
		НР - 72%, СП - 5%			–	12,11	–	3645		986	
513	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	301	127,50	127,50	38378	38378	–	10385	52663
		НР - 72%, СП - 5%			–	47,92	–	14423		3901	
514	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ (7 ПРОХОДОВ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	301	74,79	74,79	22512	22512	–	5952	30740

		НР - 72%, СН - 8%			–	27,46	–	8266		2277	
515	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНИОГО ГРУНТА	301	42,82	42,82	12888	12888	–	2649	16780
		НР - 72%, СН - 8%			–	12,22	–	3679		1243	
516	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ЛИШНЕГО ГРУНТА)	М3 ГРУНТА	442,7	269,39	259,64	119259	114941	123	24330	155075
		НР - 72%, СН - 8%			9,48	66,85	4195	29596		11487	
517	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	774,725	458,00	–	354824	–		–	383210
		СН - 8%			–	–	–	–		28386	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				557558	198417	123	45940	651775
							4195	59609	–	48280	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				557558				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				45939				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				48280				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				651777				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				651777				
		ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 401 М2									
518	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОРЫТА	М3 ГРУНТА	128,32	49,00	49,00	6288	6288	–	1580	8497
		НР - 72%, СН - 8%			–	17,10	–	2194		629	
519	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	128,32	209,64	209,64	26901	26901	–	6759	36353
		НР - 72%, СН - 8%			–	73,16	–	9388		2693	
520	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10 СМ	М3	40,1	1193,37	1058,57	47854	42449	81	15450	68368
		НР - 108%, СН - 8%			132,77	223,98	5324	8981		5064	
521	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М-800 ФРАКЦИИ 70-120 ММ (14 СМ)	М2	401	1174,35	201,47	470915	80788	374869	40408	552229
		НР - 108%, СН - 8%			38,05	55,26	15258	22158		40906	

522	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	М2	401	177,28	23,07	71088	9253	61360	3456	80507
		НР - 109%, СП - 8%			1,19	6,79	475	2725		5964	
523	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 5 СМ	М3	20,05	1157,45	1023,23	23207	20516	29	7528	33194
		НР - 109%, СП - 8%			132,77	214,90	2662	4309		2459	
524	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 3 СМ /5:1/	М3	12,03	1157,45	1023,23	13924	12309	18	4517	19916
		НР - 109%, СП - 8%			132,77	214,90	1597	2585		1475	
525	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3	11,32825	1525,00	–	17276	–	17276	–	18658
		СП - 8%			–	–	–	–		1382	
526	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКА 400	Т	3,7383225	21131,00	–	78994	–	78994	–	85314
		СП - 8%			–	–	–	–		6320	
527	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	401	1197,20	125,31	480077	50250	2921	414562	966210
		НР - 94%, СП - 8%			1064,60	35,21	426906	14117		71571	
528	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	401	2747,00	–	1101547	–	1101547	–	1189671
		СП - 8%			–	–	–	–		88124	
529	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	17,5	-2747,00	–	-48073	–	-48073	–	-51918
		СП - 8%			–	–	–	–		-3846	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
530	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	143,7	2079,02	30,67	298756	4408	191738	112579	444241
		НР - 109%, СП - 8%			714,05	11,34	102610	1630		32907	
531	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	М3	2,2992	54396,00	–	125067	–	125067	–	135073
		СП - 8%			–	–	–	–		10005	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				2713821	253162	1905827	606839	3586313
							554832	68087	–	265653	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2713821				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				606840				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				265653				

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				**3586314**				
ИТОГО	ТЕНГЕ				**3586314**				
ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				**112420707**				
В т.ч оборудование	Тенге				**12658853,00**				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				**1496427,81**				
Итого:	Тенге				**101258281,81**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**2004913,98**				
Итого:	Тенге				**103263195,79**				
Итого в текущих ценах 2019г	Тенге				**103263195,79**				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2065263,92**				
Итого:					**117987312,71**				
Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744					**117987300,55**				
НДС 12-%	Тенге				**14158476,07**				
Всего по акту:	Тенге				**132145776,62**				

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Потиченко С.А.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005
(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427 от 30.05.2019г**

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ									
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	9,03	1634,02	74,39	14755	672	4554	8837	25480
		НР - 90%, СП - 8%			1055,27	32,14	9529	290		1887	
2	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	3,36	1366,76	103,26	4592	347	1222	2861	8049
		НР - 90%, СП - 8%			899,62	46,37	3023	156		596	
3	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,25	2125,63	181,63	11160	954	5077	5009	17462
		НР - 90%, СП - 8%			977,04	82,96	5129	436		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	1,68	1501,82	169,32	2523	284	693	1509	4355
		ПР - 90%, СП - %%			920,12	77,86	1546	131		323	
5	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	6,3	2841,56	2,68	17902	17	11763	5510	25285
		ПР - 90%, СП - %%			971,77	–	6122	–		1873	
6	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	4,37	1634,02	74,39	7141	325	2204	4277	12331
		ПР - 90%, СП - %%			1055,27	32,14	4612	140		913	
7	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2	4,37	4293,00	–	18760	–	18760	–	20261
		СП - %%			–	–	–	–		1501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				76833	2599	44273	28003	113223
							29961	1153	–	8386	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				76833				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				28002				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8387				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				113222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				113222				
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2	40,59	1532,56	85,75	62207	3480	33129	24498	93641
		ПР - 94%, СП - %%			630,66	11,40	25598	463		6936	
9	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	14,67	1843,52	84,62	27045	1241	14640	10674	40736
		ПР - 94%, СП - %%			761,03	13,00	11164	191		3017	
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	24,88	6091,29	124,07	151551	3087	123810	24482	190116
		ПР - 94%, СП - %%			990,94	55,86	24654	1390		14083	
11	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	25,92	18432,44	124,07	477769	3216	448868	25505	543536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			990,94	55,86	25685	1448		40262	
12	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	14,58	4156,72	43,69	60605	637	38100	20661	87768
		НР - 94%, СП - 8%			1499,88	7,67	21868	112		6501	
13	1111-0101-3103 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО. КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	М2 ПОКРЫТИЯ	65,92	19149,10	117,20	1262309	7726	1087670	160253	1536366
		НР - 94%, СП - 8%			2532,06	54,13	166913	3569		113805	
14	2205-0111-0504 РСНБ РК 2015	СМЕСИ СУХИЕ - ТИКСОТРОПНАЯ ШПАТЛЁВКА, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ, НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СТРУКТУРНОГО КРЕПЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ	КГ	331,408	4762,00	–	1578165	–	1578165	–	1704418
		СП - 8%			–	–	–	–		126253	
15	1111-0101-3404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	75,6	15109,28	13,79	1142262	1042	1111503	28409	1264324
		НР - 94%, СП - 8%			393,08	6,69	29717	506		93654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				4761911	20430	4435885	294482	5460905
							305601	7677	–	404511	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4761911				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				294481				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				404511				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5460904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				5460904				
		РАЗДЕЛ 11.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛОК									
16	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	110,05	326,74	0,73	35958	81	6124	23833	64574
		НР - 80%, СП - 8%			270,36	0,35	29753	39		4783	
17	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 11-150405-0113	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	110,05	172,38	0,30	18970	33	2598	13084	34619
		НР - 80%, СП - 8%			148,47	0,15	16339	16		2564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ПОВЕРХНОСТИ. УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ (КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 160 ММ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ИЛИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА)	1 М КАРНИЗА (ГАЛТЕЛИ)	190	306,75	–	58282	–	10919	37890	103866
		НР - 80%, СП - 8%			249,28	–	47363	–		7694	
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ САУНЫ									
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА ИЗ БЕРЕЗЫ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,42	112444,26	1004,24	47227	422	37298	8725	60428
		НР - 90%, СП - 8%			22635,00	447,84	9507	188		4476	
20	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ЛЕЖАКА ИЗ ЛИПЫ	М2 ПОКРЫТИЯ	8	2229,81	38,91	17838	311	15162	2239	21683
		НР - 90%, СП - 8%			295,60	15,34	2365	123		1606	
21	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ИЗ ЛИПЫ	М2 ПОКРЫТИЯ	3,315	2510,23	47,85	8321	159	7344	792	9843
		НР - 90%, СП - 8%			246,70	18,90	818	63		729	
22	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛОБЛОКОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	2,082	72230,79	841,40	150385	1752	124875	18667	182575
		НР - 76%, СП - 8%			11411,35	385,64	23758	803		13524	
23	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	34,7	507,16	26,92	17598	934	4879	9111	28846
		НР - 76%, СП - 8%			339,63	5,85	11785	203		2137	
24	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГОИЗОЛ МАРКИ СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	М2	39,905	1722,00	–	68716	–	68716	–	74214
		СП - 8%			–	–	–	–		5497	
25	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	34,7	140,01	14,73	4858	511	297	3261	8769
		НР - 76%, СП - 8%			116,70	6,97	4050	242		650	
26	2108-0102-1303 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ГЕОКАРКАС ДЛИНОЙ ЯЧЕЙКИ 165 ММ, ВЫСОТОЙ РЕБРА ЯЧЕЙКИ 150 ММ, ПРОЧНОСТЬЮ СВАРНОГО ШВА 11 Н/ММ, ТОЛЩИНОЙ ЛЕНТЫ 1,5 ММ/АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС/	М2	36,435	2116,00	–	77096	–	77096	–	83264
		СП - 8%			–	–	–	–		6168	
27	1134-0108-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ. УСТРОЙСТВО ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 5 СМ	М2 ПЛОЩАДИ	34,7	4304,78	20,61	149376	715	62629	65657	232236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%, СП - 5%			2479,32	10,33	86032	358		17203	
28	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	34,7	506,67	14,77	17582	513	3692	12257	32225
		НР - 90%, СП - 5%			385,51	6,97	13377	242		2387	
29	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,49621	206717,00	–	102575	–	102575	–	110781
		СП - 5%			–	–	–	–		8206	
30	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛОБЛОКОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,441	72230,79	841,40	31854	371	26451	3954	38672
		НР - 76%, СП - 5%			11411,35	385,64	5032	170		2865	
31	1134-0108-0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ. УСТРОЙСТВО ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 5 СМ	М2 ПЛОЩАДИ	7,35	4823,71	20,83	35454	153	13998	16249	55839
		НР - 76%, СП - 5%			2898,36	10,45	21303	77		4136	
32	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	7,35	3452,71	77,33	25377	568	22439	2335	29929
		НР - 90%, СП - 5%			322,44	30,51	2370	224		2217	
33	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	7,35	507,16	26,92	3728	198	1034	1930	6110
		НР - 76%, СП - 5%			339,63	5,85	2496	43		453	
34	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГОИЗОЛ МАРКИ СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	М2	8,4525	1722,00	–	14555	–	14555	–	15720
		СП - 5%			–	–	–	–		1164	
35	1134-0108-0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ. УСТРОЙСТВО ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 5 СМ	М2 ПЛОЩАДИ	7,35	4823,71	20,83	35454	153	13998	16249	55839
		НР - 76%, СП - 5%			2898,36	10,45	21303	77		4136	
36	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ПОТОЛКОВ	7,35	605,73	21,35	4452	157	189	3755	8864
		НР - 90%, СП - 5%			558,61	9,03	4106	66		657	
37	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,105105	206717,00	–	21727	–	21727	–	23465
		СП - 5%			–	–	–	–		1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	42,05	305,40	2,59	12842	109	11414	1229	15197
		ПР - 90%, СП - 8%			31,38	1,11	1319	46		1126	
39	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	42,05	89,15	3,30	3749	139	998	2404	6645
		ПР - 90%, СП - 8%			62,11	1,40	2612	59		492	
		СТЕНЫ									
40	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	161,93	283,04	0,73	45833	119	9011	29408	81261
		ПР - 80%, СП - 8%			226,66	0,35	36703	57		6019	
41	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 11-150405-0111	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	161,93	142,96	0,30	23150	49	3823	15442	41679
		ПР - 80%, СП - 8%			119,05	0,15	19278	24		3087	
42	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	310,21	97,00	0,73	30091	227	2580	21914	56166
		ПР - 80%, СП - 8%			87,95	0,35	27284	110		4160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				1063050	7673	666421	310385	1483309
							388953	3229	–	109874	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1063050				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				310385				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				109875				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1483310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				1483310				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 5.ПРОИЗВОДСТВЕЕНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
43	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА	БАК	1	15128,77	623,42	15129	623	10382	4248	20927
		ПР - 98%, СП - 8%			4124,01	210,51	4124	211		1550	
44	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	19985,06	425,62	19985	426	3692	15677	38515
		ПР - 98%, СП - 8%			15867,15	130,01	15867	130		2853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	60634,00	–	60634	–		–	60634
					–	–	–	–	60634	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				95748	1049	14074	19925	120076
							19991	341	60634	4403	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				60634				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				60634				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				35114				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				19925				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4403				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				59442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				120076				
		РАЗДЕЛ 6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
46	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	4	3426,81	168,91	13707	676	2153	10981	26664
		ПР - 98%, СП - 8%			2719,50	81,86	10878	327		1975	
47	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	4	16675,00	–	66700	–	66700	–	72036
		СП - 8%			–	–	–	–		5336	
48	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	6	2733,46	84,97	16401	510	1336	14504	33377
		ПР - 98%, СП - 8%			2425,80	40,91	14555	245		2472	
49	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 420 ММ ДО 450 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 550 ММ ДО 600 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.	6	8150,00	–	48900	–	48900	–	52812
		СП - 8%			–	–	–	–		3912	
50	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	6	3874,00	–	23244	–	23244	–	25104
		СП - 8%			–	–	–	–		1860	
51	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2335,00	63,93	2335	64	330	1932	4609
		ПР - 98%, СП - 8%			1940,64	30,96	1941	31		341	
52	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	7	4259,00	–	29813	–	29813	–	32198
		СП - 8%			–	–	–	–		2385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	1	7555,00	–	7555	–	7555	–	8159
		СН - 8%			–	–	–	–		604	
54	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СН - 8%			–	–	–	–		77	
55	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	3406,23	234,99	3406	235	360	2868	6776
		НР - 98%, СН - 8%			2811,44	115,20	2811	115		502	
56	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	МОЙКА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С ДВУМЯ ЧАШАМИ, РАЗМЕРАМИ 600 ММ Х 800 ММ ГОСТ 18297-96	ШТ.	1	23064,00	–	23064	–	23064	–	24909
		СН - 8%			–	–	–	–		1845	
57	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	1	7555,00	–	7555	–	7555	–	8159
		СН - 8%			–	–	–	–		604	
58	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СН - 8%			–	–	–	–		77	
59	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ ГЛУБОКИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	2	2407,98	216,42	4816	433	527	3974	9493
		НР - 98%, СН - 8%			1928,20	99,40	3856	199		703	
60	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 800 ММ Х 800 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 350 ММ ГОСТ 18297-96	ШТ.	2	31704,00	–	63408	–	63408	–	68481
		СН - 8%			–	–	–	–		5073	
61	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	913,92	0,13	1828	–	86	1707	3817
		НР - 98%, СН - 8%			870,80	–	1742	–		283	
62	2303-0102-1230 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, ЗАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ШТАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	4	7556,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СН - 8%			–	–	–	–		2418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	2	957,00	–	1914	–	1914	–	2067
		СН - %;			–	–	–	–		153	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ HS75									
64	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	30	2740,16	38,20	82205	1146	60023	21014	111477
		НР - 98%, СН - %;			701,20	13,56	21036	407		8258	
65	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	20	245,33	5,95	4907	119	4056	515	5856
		НР - 69%, СН - %;			36,61	0,75	732	15		434	
66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА	30	604,60	65,75	18138	1973	7980	6929	27073
		НР - 76%, СН - %;			272,82	31,10	8185	933		2005	
67	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ ГОСТ 16381-77	М	33	521,00	–	17193	–	17193	–	18568
		СН - %;			–	–	–	–		1375	
68	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
		НР - 98%, СН - %;			1681,68	24,88	3363	50		603	
69	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	29266,00	–	58532	–	58532	–	63215
		СН - %;			–	–	–	–		4683	
70	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1685,00	–	6740	–	6740	–	7279
		СН - %;			–	–	–	–		539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				538686	5383	464204	67769	654974
							69099	2322	–	48517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				40238				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7445				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3815				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				51497				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				498448				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				60326				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				44702				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				603476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				654973				
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-ЭО.С									
71	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ**	ШТ.	4	1777,66	592,05	7111	2368	812	3910	11903
		НР - 72%, СП - 8%			982,68	375,07	3931	1500		882	
72	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	ШТ.	22	466,31	3,52	10259	78	509	6983	18621
		НР - 72%, СП - 8%			439,62	1,21	9672	27		1379	
73	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	ШТ.	20	391,43	3,52	7829	70	260	5417	14305
		НР - 72%, СП - 8%			374,97	1,21	7499	24		1060	
74	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	ШТ.	18	1036,94	16,98	18665	306	2533	11434	32507
		НР - 72%, СП - 8%			879,24	3,02	15826	54		2408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				43863	2822	4114	27744	77336
							36928	1605	--	5729	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				43863				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				27744				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5729				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				77336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				77336				
		ОБОРУДОВАНИЕ БАССЕЙНА									
		РАЗДЕЛ 1.НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
75	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**ФИЛЬТР ПЕСОЧНЫЙ, УСТАНОВКА**	БАК	2	16693,63	1561,27	33387	3123	704	30031	68492
		НР - 9%, СП - 5%			14780,20	541,78	29560	1084		5073	
76	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	**ФИЛЬТР ПЕСОЧНЫЙ "IML-900"**	ШТ	2	2101399,93	–	4202800	–		–	4202800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 207682,14			–	–	–	–	4202800	–	
77	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА-КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК	КГ	1030	889,29	–	915964	–	915964	–	989241
		СН - 8%			–	–	–	–		73277	
78	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
		НР - 98%, СН - 8%			1681,68	24,88	3363	50		603	
79	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БОКОВОЙ 6-ТИ ПОЗИЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЬ	ШТ	2	209990,00	–	419980	–		–	419980
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 207500,00			–	–	–	–	419980	–	
80	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	2	19985,06	425,62	39970	851	7385	31354	77031
		НР - 98%, СН - 8%			15867,15	130,01	31734	260		5706	
81	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С ПРЕФИЛЬТРОМ "IML NIAGARA N1300M"	ШТ	2	929955,71	–	1859911	–		–	1859911
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 918928,57			–	–	–	–	1859911	–	
82	1311-0401-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ	ТАБЛО С ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМИ ТРУБКАМИ, КОЛИЧЕСТВО ТРУБОК ДО 4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/СТАНЦИЯ АВТОДОЗАЦИИ/	ШТ.	1	136908,32	22396,79	136908	22397	3334	89860	244909
		НР - 75%, СН - 8%			111177,00	8635,70	111177	8636		18141	
83	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТАНЦИЯ АВТОДОЗАЦИИ "Cl/PH DOS CL2"	ШТ	1	4499785,71	–	4499786	–		–	4499786
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 4446428,57			–	–	–	–	4499786	–	
84	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	1088,30	26,30	1088	26	–	806	2046
		НР - 75%, СН - 8%			1062,00	12,44	1062	12		152	
85	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ И НАГРЕВА ВОДЫ "PC-230"	ШТ	1	622470,36	–	622470	–		–	622470
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 618089,29			–	–	–	–	622470	–	
86	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ОТ 100 ДО 200 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК	2	2583,45	228,79	5167	458	78	4666	10620
		НР - 98%, СН - 8%			2315,40	65,35	4631	131		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ВОДО-ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК "PAHLEN"HS75	ШТ	2	1927408,21	–	3854816	–		–	3854816
		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 1904553,57			–	–	–	–	3854816	–	
88	1334-0106-0204 РСНБ РК 2015	ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ ОБЛУЧЕНИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	2	7762,42	–	15525	–	83	9420	26940
		НР - 61%, СП - 80%			7721,00	–	15442	–		1996	
89	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЛАМПА УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ	ШТ	2	1844912,14	–	3689824	–		–	3689824
		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 1822935,71			–	–	–	–	3689824	–	
90	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	1	1319,19	–	1319	–	237	812	2301
		НР - 75%, СП - 80%			1082,00	–	1082	–		170	
91	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	РОТАМЕТР "FSIVO75TIX002"	ШТ	1	965954,00	–	965954	–		–	965954
		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА - 955500,00			–	–	–	–	965954	–	
		ОСНОВНЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БАСЕЙНА И ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
92	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6ПРИМ	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА СКИММЕРА	БАК	4	4835,77	623,42	19343	2494	353	16991	39241
		НР - 98%, СП - 80%			4124,01	210,51	16496	842		2907	
93	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СКИММЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	4	1394696,43	–	5578786	–	5578786	–	6025089
		СП - 80%			–	–	–	–		446303	
94	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	2	1095,50	150,21	2191	300	29	1916	4436
		НР - 98%, СП - 80%			930,86	46,68	1862	93		329	
95	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДОННЫЙ СЛИВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ "PAHLEN"	ШТ	2	388321,43	–	776643	–	776643	–	838774
		СП - 80%			–	–	–	–		62131	
96	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	10	2867,61	72,06	28676	721	16562	11287	43160
		НР - 98%, СП - 80%			1139,25	12,44	11393	124		3197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ФОРСУНКА СТЕНОВАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ "ALLFIT"	ШТ	10	177857,14	–	1778571	–	1778571	–	1920857
		СН - %%			–	–	–	–		142286	
98	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЗАКЛАДНАЯ ТРУБА ДЛЯ ФОРСУНКИ	ШТ	10	37053,57	–	370536	–	370536	–	400179
		СН - %%			–	–	–	–		29643	
99	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ ПОРУЧНЕЙ РИМСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	ШТ	1	518750,00	–	518750	–	518750	–	560250
		СН - %%			–	–	–	–		41500	
100	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	ШТ	3	290500,00	–	871500	–	871500	–	941220
		СН - %%			–	–	–	–		69720	
101	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ 5 СТУПЕНЕЙ	ШТ	2	705500,00	–	1411000	–	1411000	–	1523880
		СН - %%			–	–	–	–		112880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				32625056	30598	12251112	200488	33842343
							227802	11232	20115542	1016801	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				19877018				
		ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				238524				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				20115542				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				154841				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				100896				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				20459				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				276196				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				12221750				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				977740				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				13199490				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				132922				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				99590				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				18601				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				251113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				33842342				
		РАЗДЕЛ 2.ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА									
102	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	10	3251,29	426,50	32513	4265	3368	18934	55563
		НР - 72%, СП - %%			2488,00	141,72	24880	1417		4116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ТРАНСФОРМАТОР 300ВТ(220/12В)	ШТ	10	172491,79	–	1724918	–		–	1724918
		ОПИС.КЛАЙЦЕНА - 17044,18			–	–	–	–	1724918	–	
104	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	17	1835,18	736,25	31198	12516	2196	17781	52897
		НР - 72%, СП - 50%			969,75	482,91	16486	8209		3918	
105	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПОДВОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ СТУПЕНЕЙ РИМСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	ШТ	8	404625,00	–	3237000	–	3237000	–	3495960
		СП - 80%			–	–	–	–		258960	
106	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПОДВОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ СТУПЕНЕЙ РИМСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	ШТ	9	449089,29	–	4041804	–	4041804	–	4365148
		СП - 80%			–	–	–	–		323344	
107	ПИСЬМО-СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЗАКЛАДНЫЕ ИЗ БРОНЗЫ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА	ШТ	9	256410,71	–	2307696	–	2307696	–	2492312
		СП - 80%			–	–	–	–		184616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				11375129	16781	9592064	36715	12186798
							41366	9627	1724918	774954	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1704464				
	ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				20454				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1724918				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63711				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				36715				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8034				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				108459				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9586500				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				766920				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10353420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				12186797				
		РАЗДЕЛ 3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
108	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	8	6262,92	1800,76	50103	14406	965	24198	80245
		НР - 64%, СП - 50%			4341,56	616,96	34732	4936		5944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1312-1101-0108 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	20	8910,35	3262,08	178207	65242	4488	79771	278617
		НР - 61%, СП - 8%			5423,84	1114,80	108477	22296		20638	
110	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	9410,23	3419,06	37641	13676	1722	16436	58403
		НР - 61%, СП - 8%			5560,68	1175,24	22243	4701		4326	
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	2067,46	87,90	8270	352	1191	6641	16104
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	6727	50		1193	
112	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	4863,58	107,16	9727	214	4654	4810	15700
		НР - 98%, СП - 8%			2429,25	24,88	4859	50		1163	
113	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	7	1434,70	18,18	10043	127	84	9637	21254
		НР - 98%, СП - 8%			1404,60	0,15	9832	1		1574	
114	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	5	1563,68	21,48	7818	107	48	7511	16556
		НР - 98%, СП - 8%			1532,61	0,24	7663	1		1226	
115	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	31,5	1871,09	29,25	58939	921	219	56660	124848
		НР - 98%, СП - 8%			1834,90	0,54	57799	17		9248	
116	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	20	2063,32	550,86	41266	11017	359	32134	79273
		НР - 98%, СП - 8%			1494,50	144,99	29890	2900		5872	
117	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 75 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	1,5	2427,40	693,39	3641	1040	28	2789	6945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1715,00	182,36	2573	274		514	
118	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	9	2146,57	594,35	19319	5349	189	14891	36947
		НР - 98%, СП - 8%			1531,25	157,03	13781	1413		2737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				424976	112452	13947	255478	734892
							298576	36638	–	54435	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				265951				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				120405				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				30908				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				417265				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				159024				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				135073				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				23528				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				317625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				734889				
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛКА БАССЕЙНА									
119	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ./ЗАТИРКА РАСТВОРОМ"GLIMS VODOSTOP"/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	63,63	5124,78	4,62	326089	294	301516	19496	373232
		НР - 80%, СП - 8%			381,56	1,43	24279	91		27647	
120	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	63,63	1044,22	10,52	66444	669	5	61461	138136
		НР - 95%, СП - 8%			1033,63	4,98	65770	317		10232	
121	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ "KERACRET"ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	63,63	11094,55	23,05	705946	1467	591900	90947	860645
		НР - 80%, СП - 8%			1769,28	17,35	112579	1104		63751	
122	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ /ЗАТИРКА РАСТВОРОМ"GLIMS VODOSTOP"/	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	42,9	5383,12	14,58	230936	625	204929	23964	275292
		НР - 90%, СП - 8%			591,66	2,61	25382	112		20392	
123	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ НА ГКЖ-10 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОВЕРХНОСТИ	42,9	1783,82	411,72	76526	17663	21826	42769	128838
		НР - 90%, СП - 8%			863,34	197,24	37037	8461		9544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙУСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	42,9	12463,93	72,06	534702	3091	479085	50662	632194
		НР - 9% , СП - 8%			1224,39	31,93	52526	1370		46829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				1940644	23809	1599261	289299	2408337
							317573	11455	–	178395	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1940644				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				289298				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				178395				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2408337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				2408337				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		МЕБЕЛЬ									
125	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ	ШТ	2	350947,14	–	701894	–		–	701894
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 346785,71			–	–	–	–	701894	–	
126	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТУЛ БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ	ШТ	16	184489,41	–	2951831	–		–	2951831
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 182301,79			–	–	–	–	2951831	–	
127	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	975857,14	–	975857	–		–	975857
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 964285,71			–	–	–	–	975857	–	
128	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КИЕВНИЦА	КОМП	1	608031,29	–	608031	–		–	608031
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 600821,13			–	–	–	–	608031	–	
129	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КРЕСЛО	ШТ	2	307214,29	–	614429	–		–	614429
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 303571,43			–	–	–	–	614429	–	
130	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДИВАН 4-Х МЕСТНЫЙ	ШТ	1	1129464,29	–	1129464	–		–	1129464
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 1116071,43			–	–	–	–	1129464	–	
131	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КРЕСЛО	ШТ	2	307214,29	–	614429	–		–	614429
		ОПИУ КНАЛЦЕНА - 303571,43			–	–	–	–	614429	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КРЕСЛО ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	2	99392,86	–	198786	–		–	198786
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 98214,29			–	–	–	–	198786	–	
133	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СТОЛ РОТАНГОВЫЙ К ЛЕЖАКАМ	ШТ	4	54214,29	–	216857	–		–	216857
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 53571,43			–	–	–	–	216857	–	
134	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЛЕЖАК РОТАНГОВЫЙ	ШТ	3	108428,57	–	325286	–		–	325286
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 107142,86			–	–	–	–	325286	–	
135	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	СКАМЬЯ	ШТ	1	40660,71	–	40661	–		–	40661
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 40178,57			–	–	–	–	40661	–	
136	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШКАФ КУПЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ	ШТ	1	117464,29	–	117464	–		–	117464
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 116071,43			–	–	–	–	117464	–	
137	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШКАФ КУПЕ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	3	108428,57	–	325286	–		–	325286
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 107142,86			–	–	–	–	325286	–	
138	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	МАССАЖНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	109205,64	–	109206	–		–	109206
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 107910,71			–	–	–	–	109206	–	
139	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ	ШТ	1	135535,71	–	135536	–		–	135536
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 133928,57			–	–	–	–	135536	–	
		ИНВЕНТАРЬ									
140	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШТОРА ОКОННАЯ	МП	14	42887,11	–	600420	–		–	600420
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 42378,57			–	–	–	–	600420	–	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
141	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КУРНА	ШТ	1	181202,21	–	181202	–		–	181202
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 179053,57			–	–	–	–	181202	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПАРОГЕНЕРАТОР	ШТ	1	329171,07	–	329171	–		–	329171
		ОПУС КЛАДЦИНА - 325267,86			–	–	–	–	329171	–	
143	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПЛИТА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	2677,48	91,48	2677	91	–	1884	4926
		НР - 72%, СП - 8%			2586,00	30,22	2586	30		365	
144	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ШТ	1	295449,79	–	295450	–		–	295450
		ОПУС КЛАДЦИНА - 291936,48			–	–	–	–	295450	–	
145	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	2	204658,93	–	409318	–		–	409318
		ОПУС КЛАДЦИНА - 202252,14			–	–	–	–	409318	–	
146	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КУХОННЫЙ СТОЛ	ШТ	2	126427,71	–	252855	–		–	252855
		ОПУС КЛАДЦИНА - 124925,57			–	–	–	–	252855	–	
147	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КУХОННЫЙ ШКАФ	ШТ	1	121982,14	–	121982	–		–	121982
		ОПУС КЛАДЦИНА - 120555,71			–	–	–	–	121982	–	
148	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ, ШКАФ ИЛИ СТАТИВ (СТОЙКА), МАССА ДО 100 КГ./ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР/ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	16172,00	–	16172	–	–	9865	28120
		НР - 61%, СП - 8%			16172,00	–	16172	–		2083	
149	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР	ШТ	1	786016,79	–	786017	–		–	786017
		ОПУС КЛАДЦИНА - 776696,48			–	–	–	–	786017	–	
150	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КАМОД ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ	ШТ	1	135535,71	–	135536	–		–	135536
		ОПУС КЛАДЦИНА - 133928,57			–	–	–	–	135536	–	
151	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	БУФЕТ ДЛЯ ПОСУДЫ	ШТ	1	1083074,93	–	1083075	–		–	1083075
		ОПУС КЛАДЦИНА - 1070232,14			–	–	–	–	1083075	–	
152	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ТУБАРЕТКА	ШТ	3	14005,36	–	42016	–		–	42016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 13539,29			–	–	–	–	42016	–	
153	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАВЕСНОЙ КУХОННЫЙ ШКАФ	ШТ	2	88550,00	–	177100	–		–	177100
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 87500,00			–	–	–	–	177100	–	
154	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ГРИЛЬ	ШТ	1	113307,86	–	113308	–		–	113308
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 111964,29			–	–	–	–	113308	–	
155	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПЛЕКТ КУХОННОЙ ПОСУДЫ	КОМП	1	191690,87	–	191691	–		–	191691
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 189417,86			–	–	–	–	191691	–	
156	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАБОР СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ /ФАРФОР НА 24 ПЕРСОНЫ/	КОМП	1	926746,23	–	926746	–		–	926746
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 915757,14			–	–	–	–	926746	–	
157	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАБОР БОКАЛОВ (СТЕКЛО)	НАБОР	1	277261,80	–	277262	–		–	277262
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 273974,14			–	–	–	–	277262	–	
158	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ /МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ/	ШТ	1	99374,79	–	99375	–		–	99375
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 98196,13			–	–	–	–	99375	–	
159	1328-0702-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ И РЕЗКИ ЯБЛОК, / ПРИВОД, МЯСОРУБКА, МЕХАНИЗМ ВЗБИВАНИЯ И ПРОСЕИВАТЕЛЬ/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	26373,90	904,26	52748	1809	2891	29708	89053
		НР - 61%, СН - 8%			24024,00	327,08	48048	654		6596	
160	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0,95КВТ	ШТ	1	281326,96	–	281327	–		–	281327
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 277991,07			–	–	–	–	281327	–	
161	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ (МИКСЕР,ЛЬДОГЕНЕРАТОР,КОФЕМАШИНА)	КОМП	1	380192,14	–	380192	–		–	380192
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 375685,93			–	–	–	–	380192	–	
162	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ	НАБОР	1	475799,03	–	475799	–		–	475799
		ОПУС КНАЯ ЦЕНА - 470187,14			–	–	–	–	475799	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	КОМПЛЕКТ ПРОЧЕГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КУХНИ	КОМП	1	40264,95	–	40265	–		–	40265
		ОПУС КНАЖЦЕНА - 39787,50			–	–	–	–	40265	–	
164	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПРОРЕЗИНЕНЫЕ КОВРИКИ	М2	12	9467,62	–	113611	–		–	113611
		ОПУС КНАЖЦЕНА - 9555,36			–	–	–	–	113611	–	
165	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	ПРОРЕЗИНЕНЫЕ ДОРОЖКИ ВОКРУГ БАССЕЙНА	М2	32	23268,77	–	744601	–		–	744601
		ОПУС КНАЖЦЕНА - 22992,86			–	–	–	–	744601	–	
166	ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	24	15812,50	–	379500	–		–	379500
		ОПУС КНАЖЦЕНА - 15625,00			–	–	–	–	379500	–	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				17574430	1900	2891	41457	17624933
							66806	684	17502834	9044	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				17295290				
		ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				207543				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				17502834				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				71597				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				41457				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9044				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				122099				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				17624932				
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
167	1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТРОЙСТВО	ОПОРА	1	61325,59	–	61326	–	20120	31316	100053
		НР - 76%, СП - 8%			41205,60	–	41206	–		7411	
168	1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	СИСТЕМА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ АНТЕНН. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	СИСТЕМА	1	266175,00	–	266175	–	–	162367	462825
		НР - 61%, СП - 8%			266175,00	–	266175	–		34283	
169	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	2207,42	46,27	2207	46	77	1509	4014
		НР - 72%, СП - 8%			2084,00	12,44	2084	12		297	
170	1310-0411-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	2623,81	–	2624	–	336	1396	4341
		НР - 61%, СП - 8%			2288,00	–	2288	–		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/	ШТ.	1	638,24	–	638	–	4	387	1107
		НР - 60%, СП - 8%			634,00	–	634	–		82	
172	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	15	93,43	1,76	1401	26	290	787	2364
		НР - 72%, СП - 8%			72,30	0,60	1085	9		175	
173	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	15	401,32	15,31	6020	230	1813	2899	9632
		НР - 72%, СП - 8%			265,10	3,32	3977	50		714	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
174	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4392,88	198,19	13179	595	9330	2467	16897
		НР - 72%, СП - 8%			1084,50	57,42	3254	172		1252	
175	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	15	590,22	24,89	8853	373	5949	1894	11607
		НР - 72%, СП - 8%			168,70	6,65	2531	100		860	
176	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	25	401,66	15,60	10042	390	4531	3747	14892
		НР - 72%, СП - 8%			204,85	3,32	5121	83		1103	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
177	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ	МАЧТА СОСТАВНАЯ МОДЕЛИ M30D2 ВЫСОТОЙ 3 М, ДЛИНА КОЛЕН 1500 ММ/МАЧТА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МТ-6/	ШТ.	1	13559,00	–	13559	–	13559	–	14644
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
178	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	1	5644,00	–	5644	–	5644	–	6096
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
179	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311A-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	1	5549,00	–	5549	–	5549	–	5993
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
180	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	1	28209,00	–	28209	–	28209	–	30466
		СП - 8%			–	–	–	–		2257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ	ШТ.	1	10131,00	–	10131	–	10131	–	10941
		СН - %%			–	–	–	–		810	
182	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ/ТЕЛЕРАЗЪЕМ/	ШТ.	1	778,00	–	778	–	778	–	840
		СН - %%			–	–	–	–		62	
183	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	0,0153	87269,00	–	1335	–	1335	–	1442
		СН - %%			–	–	–	–		107	
184	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	8,16	45,00	–	367	–	367	–	397
		СН - %%			–	–	–	–		29	
185	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	7,14	56,00	–	400	–	400	–	432
		СН - %%			–	–	–	–		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				438437	1660	108422	208769	698983
							328353	426	–	51777	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				376744				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				177452				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				44336				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				598532				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				61326				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				31316				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7411				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				100053				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				367				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				29				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				698982				
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
186	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА	1	3849,05	993,14	3849	993	368	2096	6421
		ПР - %%, СН - %%			2488,00	422,96	2488	423		476	
187	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	30	401,32	15,31	12040	459	3628	5798	19265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			265,10	3,32	7953	100		1427	
188	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	30	505,90	35,08	15177	1052	3641	7764	24776
		НР - 72%, СП - 8%			349,45	9,97	10484	299		1835	
189	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	60	93,43	1,76	5606	106	1162	3149	9456
		НР - 72%, СП - 8%			72,30	0,60	4338	36		700	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
190	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4392,88	198,19	13179	595	9330	2467	16897
		НР - 72%, СП - 8%			1084,50	57,42	3254	172		1252	
191	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	15	590,22	24,89	8853	373	5949	1894	11607
		НР - 72%, СП - 8%			168,70	6,65	2531	100		860	
192	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	20	529,75	4,31	10595	86	1110	6780	18765
		НР - 72%, СП - 8%			469,95	0,91	9399	18		1390	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
193	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	ШТ.	1	1149,00	–	1149	–	1149	–	1241
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
194	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ, МОДЕЛИ PANASONIC KX-TS2350	ШТ.	2	5250,00	–	10500	–	10500	–	11340
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
195	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,06	15132,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
196	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,0204	81350,00	–	1660	–	1660	–	1792
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
197	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	30,6	56,00	–	1714	–	1714	–	1851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		137	
198	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,6	109,00	–	3335	–	3335	–	3602
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				88564	3665	44454	29948	127994
							40446	1148	–	9482	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				85228				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				29947				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9214				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				124390				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3335				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				267				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				127992				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
199	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	30762,56	2,08	30763	2	470	18478	53179
		НР - 6%, СН - 8%			30291,00	–	30291	–		3939	
200	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	21186,00	–	21186	–	21186	–	22881
		СН - 8%			–	–	–	–		1695	
201	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	2	6895,13	1,69	13790	3	377	8180	23728
		НР - 6%, СН - 8%			6705,00	–	13410	–		1758	
202	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015 ПРИМ	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/3,5 /БЛОК ПИТАНИЯ "СКАТ-1200С"/	ШТ.	2	17348,00	–	34696	–	34696	–	37472
		СН - 8%			–	–	–	–		2776	
203	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	19	3323,16	2,47	63140	47	2141	37181	108346
		НР - 6%, СН - 8%			3208,00	–	60952	–		8026	
204	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	19	339,00	–	6441	–	6441	–	6956
		СН - 8%			–	–	–	–		515	
205	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	21	2594,36	2,08	54482	44	2190	31871	93261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			2488,00	–	52248	–		6908	
206	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45 С УС-02	ШТ.	21	2022,00	–	42462	–	42462	–	45859
		СП - 8%			–	–	–	–		3397	
207	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	ШТ.	4	4563,02	23,40	18252	94	8358	7056	27333
		НР - 72%, СП - 8%			2450,00	–	9800	–		2025	
208	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	4	1740,00	–	6960	–	6960	–	7517
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
209	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	4	436,94	3,48	1748	14	27	1231	3218
		НР - 72%, СП - 8%			426,69	0,91	1707	4		238	
210	2307-0204-1501 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (МИНИ-РУБИЛЬНИК) /МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/	ШТ.	4	655,00	–	2620	–	2620	–	2830
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
211	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	2594,36	2,08	2594	2	104	1518	4441
		НР - 61%, СП - 8%			2488,00	–	2488	–		329	
212	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-201 ГОСТ Р 54126-2010/КОРБУ/	ШТ.	1	996,00	–	996	–	996	–	1076
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
213	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	9	6802,49	1,17	61222	11	866	36810	105875
		НР - 61%, СП - 8%			6705,00	–	60345	–		7843	
214	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) СО СКРЫТОЙ НАДПИСЬЮ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 /АС-12/	ШТ.	9	1852,00	–	16668	–	16668	–	18001
		СП - 8%			–	–	–	–		1333	
215	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ /ТАБЛО/	ШТ	4	2528,71	–	10115	–	163	6071	17480
		НР - 61%, СП - 8%			2488,00	–	9952	–		1295	
216	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ВЫХОД"/БЛИК-12/	ШТ.	4	602,00	–	2408	–	2408	–	2601
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
217	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕЛЕ СИГНАЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	11842,28	176,20	47369	705	104	33697	87552
		НР - 72%, СП - 8%			11640,00	60,44	46560	242		6485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	РЕЛЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	ШТ.	4	1606,00	–	6424	–	6424	–	6938
		СН - 8%			–	–	–	–		514	
219	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК), КОМПЛЕКТ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	6353,32	1,69	6353	2	131	3794	10959
		НР - 61%, СН - 8%			6220,00	–	6220	–		812	
220	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015 ПРИМ	МОДУЛЬ АДРЕСНЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ МОДЕЛИ РМ-3К/ПЕРЕДАТЧИК RR 701 TS/	ШТ.	1	12909,00	–	12909	–	12909	–	13942
		СН - 8%			–	–	–	–		1033	
221	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	1	2686,51	23,40	2687	23	1439	882	3854
		НР - 72%, СН - 8%			1225,00	–	1225	–		285	
222	2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА66-29 2Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1033,00	–	1033	–	1033	–	1116
		СН - 8%			–	–	–	–		83	
223	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	4291,53	–	4292	–	124	2542	7381
		НР - 61%, СН - 8%			4168,00	–	4168	–		547	
224	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ТИП КМ-209, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44/БОКС ДЛЯ 1-ПОЛЮСНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/	ШТ.	1	115,00	–	115	–	115	–	124
		СН - 8%			–	–	–	–		9	
225	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М	145	749,39	51,69	108662	7494	50498	37177	157506
		НР - 72%, СН - 8%			349,45	6,65	50670	964		11667	
226	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 12	М	145	115,00	–	16675	–	16675	–	18009
		СН - 8%			–	–	–	–		1334	
227	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	350	224,90	2,22	78715	777	8095	50313	139351
		НР - 72%, СН - 8%			199,55	0,10	69843	36		10322	
228	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	330	56,00	–	18480	–	18480	–	19958
		СН - 8%			–	–	–	–		1478	
229	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ	М	20	81,00	–	1620	–	1620	–	1750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - %%			–	–	–	–		130	
230	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	350	22,86	0,88	8000	308	3474	3113	12002
		НР - %%, СН - %%			12,05	0,30	4218	106		889	
231	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	145	80,44	0,88	11664	128	2800	6322	19425
		НР - %%, СН - %%			60,25	0,30	8736	44		1439	
232	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,295	20450,00	–	6033	–	6033	–	6515
		СН - %%			–	–	–	–		483	
233	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,06	39264,00	–	2356	–	2356	–	2544
		СН - %%			–	–	–	–		188	
234	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,02	61018,00	–	1220	–	1220	–	1318
		СН - %%			–	–	–	–		98	
235	2113-0816-3012 РСНБ РК 2015	ТРУБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ/КЕМБРИК/	10 М	1	206,00	–	206	–	206	–	222
		СН - %%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				725356	9654	282869	286236	1092520
							432833	1395	–	80929	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				725150				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				286236				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				80911				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1092297				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				206				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				222				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				1092520				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
236	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ	КАМЕРА	4	3906,53	5,66	15626	23	–	11235	29009
		НР - %%, СН - %%			3900,87	–	15603	–		2149	
237	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	3018,28	44,28	3018	44	–	1822	5227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			2974,00	12,44	2974	12		387	
238	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	6103,03	177,12	6103	177	1758	2573	9370
		НР - 61%, СП - 8%			4168,00	49,76	4168	50		694	
239	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	6895,13	1,69	6895	2	188	4090	11864
		НР - 61%, СП - 8%			6705,00	–	6705	–		879	
240	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	2818,47	–	5637	–	661	3583	9957
		НР - 72%, СП - 8%			2488,00	–	4976	–		738	
241	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ	РАЗЪЕМ	4	253,05	–	1012	–	–	759	1913
		НР - 73%, СП - 8%			253,05	–	1012	–		142	
242	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА	4	3849,05	993,14	15396	3973	1471	8384	25682
		НР - 72%, СП - 8%			2488,00	422,96	9952	1692		1902	
243	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	35	569,93	83,30	19948	2916	2271	11237	33680
		НР - 72%, СП - 8%			421,75	24,18	14761	846		2495	
244	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	35	80,44	0,88	2815	31	675	1526	4689
		НР - 72%, СП - 8%			60,25	0,30	2109	11		347	
245	1310-0105-0509 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА	6	317,18	35,87	1903	215	563	723	2837
		НР - 61%, СП - 8%			187,56	10,08	1125	60		210	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
246	2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ МОДЕЛИ SW360, ТИПА INNOVI	ШТ.	4	65397,00	–	261588	–	261588	–	282515
		СП - 8%			–	–	–	–		20927	
247	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	57277,00	–	57277	–	57277	–	61859
		СП - 8%			–	–	–	–		4582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2308-0502-0418 РСНБ РК 2015	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ TUTIS+4F3, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.	1	31668,00	–	31668	–	31668	–	34201
		СН - 8%			–	–	–	–		2533	
249	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC SMART-UPS 750VA	ШТ.	1	81203,00	–	81203	–	81203	–	87699
		СН - 8%			–	–	–	–		6496	
250	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МОДЕЛИ SIHD1210-08CBO, ТИПА ANDGOOD	ШТ.	1	22616,00	–	22616	–	22616	–	24425
		СН - 8%			–	–	–	–		1809	
251	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4226,00	–	8452	–	8452	–	9128
		СН - 8%			–	–	–	–		676	
252	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD SATA, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 1000 ГБ	ШТ.	2	19028,00	–	38056	–	38056	–	41100
		СН - 8%			–	–	–	–		3044	
253	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100X100X50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.	4	454,00	–	1816	–	1816	–	1961
		СН - 8%			–	–	–	–		145	
254	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕМ ПОД ВИНТ С МЕДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И ПЛАСТИКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ МАРКИ VW-13	ШТ.	4	102,00	–	408	–	408	–	441
		СН - 8%			–	–	–	–		33	
255	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,00612	61018,00	–	373	–	373	–	403
		СН - 8%			–	–	–	–		30	
256	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2X2X0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	0,0357	105225,00	–	3757	–	3757	–	4057
		СН - 8%			–	–	–	–		301	
257	2301-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	35,7	299,00	–	10674	–	10674	–	11528
		СН - 8%			–	–	–	–		854	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				596242	7380	525475	45932	693545
							63386	2671	–	51373	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				585568				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				45931				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				50520				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				682019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10674				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				854				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11528				
		ИТОГО	ТЕНГЕ				693547				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**				77320160				
	В т.ч оборудование		Тенге				39403927,00				
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				568743,49				
	Итого:		Тенге				38484976,49				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				762002,53				
	Итого:		Тенге				39246979,02				
	Итого в текущих ценах 2019г		Тенге				39246979,02				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				784939,58				
	Итого:						79435845,60				
	Разбивка основных осей здания и вынос их в натуру						138472				
	Итого:						79574317,60				
	Итого в текущих ценах на 2019 год к=0,9999998969744						79574309,39				
	НДС 12-%		Тенге				9548917,13				
	Всего по акту:		Тенге				89123226,52				

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Потиченко С.А.

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.

(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005

(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Форма 2в

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО", БИН 010740002558, ЗКО г.Уральск,Проспект Нурсултана Назарбаева, 179, тел 8(7112) 51-18-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидульный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир", БИН 940440000544, ЗКО г.Уральск, Полевая,4 тел 8 (7112) 21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидульный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр Самал-3, строение 80**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство коттеджа № 10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г.Уральск, по адресу: г.Уральск. мкр Самал-3, строение 80**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№427 от 30.05.2019г**

Акт приемки выполненных работ к акту №6
Разбивка основных осей здания и вынос их в натуру за декабрь 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,4	135349,20	--	54140	--	--	--	54140
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,30	--	84333	--	--	--	84333
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ								138472

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Потиченко С.А.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПРИНЯЛ (Заказчик)
ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО"
БИН 010740002558

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

Директор
Джумагазиев Р.Г.
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

МЕСТО ПЕЧАТИ

МЕСТО ПЕЧАТИ
ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор,Закария Е.С., ИИН920515350800,
№ аттестата KZ46VJE0037005
(ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР, № АТТЕСТАТА, ПОДПИСЬ)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2019 года

Заказчик ТОО «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА АКИМА ЗКО» БИН 010740002558, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 179. Директор Джумагазиев Рашид Габдрахимович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.12.2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.12.2019г., ТОО «СтройПроф», Закария Ернар Сансызбайулы, №KZ19VJE00037006 от 17.04.2018г., KZ89VJE00037007от 17.04.2018г., KZ46VJE00037005 от 17.04.2018г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25.12.2019г., ТОО «Газпромпроект» БИН 031240000024, Кульпин Михаил Павлович, ЗКО, г.Уральск, ул. Чапаева 69,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Коттедж №10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г. Уральск»,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г. Уральск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Решение акима г. Уральск№ 340 от 07.02.2019г.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ31REA00133201от 07.06.2019 г.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Газпромпроект», № проекта 0125/19

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ТОО «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА АКИМА ЗКО» приказ № 11/1-0 от 11.02.2019г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2019г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: 6;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	484,73	484,73
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	2863,18	2863,18
В том числе подземной части	м3	534,18	534,18

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание одноэтажное с техподпольем и холодным чердаком, каркасное из монолитного железобетона с перекрытием основных помещений металлическими прогонами по фермам из прокатных профилей, с ненесущими стенами из газобетонных блоков.
Несущая основа здания - монолитный железобетонный каркас с перекрытиями над техподпольем и вспомагательными помещениями из монолитного железобетона толщиной 200 мм, с монолитной железобетонной обвязочной балкой на отметке 5,000м.
Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитного каркаса с обвязочной балкой, плит перекрытий в торцах здания, перекрытий из металлических прогонов по верхнему и нижнему поясам ферм. В центре здания по фермам предусмотрена установка вертикальных металлических связей.
Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные толщиной стенки 400 мм, толщина подушки 300 мм из бетона на сульфатостойком портландцементе Кл. В 25, W 8. Фундаменты устраиваются по подготовке из бетона Кл. В 7,5 толщиной 100 мм, поверх которой укладывается 1 слой гидроизола.
Колонны - из монолитного железобетона сечением 300х300 мм из бетона Кл. В 25,W 8 , с армированием арматурой класса А III.
Наружные стены - Ненесущие из газобетонных блоков у= 600 кг/м^3 толщиной 400 мм с утеплением с наружной стороны блоками из пеностекла толщиной 60 мм. В помещениях сауны и хамам предусмотрено дополнительно утепление с внутренней стороны блоками из пеностекла. Газобетонные блоки марки IV/400х200х100/D600/B5/F50-1 ГОСТ31360-2007 на клею
Внутренние стены - кладка из керамического кирпича марки КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 (ГОСТ 530-2012) на цементно - песчаном растворе М75 толщ. 120 мм с последующей влагостойкой отделкой поверхностей, толщиной 120 мм и 250мм.
Перегородки - во влажных помещениях из керамического кирпича марки КР-р-по (КР-л-по) 120х65/1НФ/100/2.0/50 (ГОСТ 530-2012) на растворе М 100 толщиной 120 мм, толщиной 100 мм выполнить из газобетонных блоков IV/400х200х100/D600/B5/F25-1 ГОСТ31360-2007 на клею. Витражные перегородки запроектированы с одинарным остеклением из алюминиевых профилей закаленным тонированным стеклом.

Перекрытие над залами - металлические фермы с утепленным покрытием по металлокаркасу.
Плиты перекрытия над техподпольем и в торцах здания — монолитные железобетонные плиты из бетона кл. В 25 толщиной 200 мм, с арматурой Кл. А III
Лестницы - стремянки из металлических профилей.
Чаша бассейна из монолитного железобетона из бетона Кл. В 25,W 8, с армированием арматурой класса А III, толщина днища и стенок 300мм. Обходные дорожки, стенки и дно ванны бассейна предусмотрены из водонепроницаемых материалов, (см сечения на листе КЖ-23) с покрытием из мозаичной плитки, обеспечивающей возможность очистки и дезинфекции с устойчивостью к воздействиям применяемых химических реагентов и дезинфицирующих веществ.
Перемычки - из металлических уголков и стержневой арматуры 0 12AIII.
Крыша - с холодным чердаком и утепленными венткамерами в чердачном пространстве
Кровля - мягкая черепица по влагостойким листам ФСФ
Утеплитель - мин плита у = 125 кг/м^3,толщ. 200 мм в перекрытии над залами, потолок венткамер толщиной 100 мм, стенки на чердаке утепляются «ISOVR- OLP» толщ. 120 мм.
Водосток - наружный, организованный.
Полы - паркет, керамогранитная и керамическая плитки.
Окна, входная парадная группа - из алюминиевых «теплых» профилей с двойным остеклением, с одинарным стеклопакетом. Остекление с наружной стороны рефлекторное стекло , с внутренней «К-стекло».
Двери внутренние по экскизному проекту.
Двери входные в подсобные помещения металлические, утепленные с декоративным покрытием.
Наружная отделка - установка фасадных карнизных элементов из фибробетона по экскизному проекту, цоколь - облицовка из фибробетона см. таблицу отделки фасадов.
Внутреннюю отделку см. ведомость отделочных работ (принята в соответствии с экскизным проектом. Внутренняя поверхность конструкций помещения бассейна принята из влагостойких материалов.

(краткие техн. характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инж. и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты местными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 399,984 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 276,985 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 52,6 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 369 291 000 тенге 00 тиын, в том числе строительно-монтажных работ **276 985 572** тенге 57 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря 52 600 062 тенге 58 тиын;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Коттедж №10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г. Уральск» принять в эксплуатацию.

Заказчик Джумагазиев Рашид Габдрахимович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор Закария Ернар Сансызбайулы _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кульпин Михаил Павлович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Потиченко Сергей Александрович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коттедж №10 на территории объекта для пребывания охраняемых лиц в г. Уральск	1	-	8	327,2	2863,18	484,73	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная плита	Кирпич	Рулонная с организованным водостоком	-	-	-	-	-	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	484,73	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комн	2- комн	3- комн	4- комн	5- комн
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учре жений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: Проектно-сметная документация, заказ №0125/19

2. Экспликация к поэтажным планам: Проектно-сметная документация, заказ №0125/19

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	№ квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе				
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточные монолитные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Газобетонные блоки
	2) перегородки		Камень перегородочный, тип СКЦ
3	Перекрытия	чердачное	Металлические фермы
		междуэтажное	-
4	Крыша		Холодный чердак
5	Полы	1-го этажа	Паркет, керамогранит, керамическая плитка

		последующих этажей		-
6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Входные-металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска, кафель
		наружные		Установка фасадных карнизных элементов из фибробетона
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			центральное
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			центральное
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	+
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-								
Высота строения (м)	-								
Объем строения (м 3)	-								
Фундамент	-								
Стены	-								
Перекрытия	-								
Крыша	-								
Полы	-								
Окна	-								
Двери	-								
Внутренняя отделка	-								
Наружная отделка	-								
Печи	-								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2

Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик Джумагазиев Рашид Габдрахимович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кульпин Михаил Павлович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)