Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"

по объекту: "Строительство инженерных сетей и благоустройство в рамках реализации государственной программы развития регионов до 2020 года" («Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный на пересечении улиц с проектными наименованиями №199, Е13, Е26», пятна 1 и 2 (Наружные инженерные сети и благоустройство))"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2016 года

№ п/п	Наименование работ	%	Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
			%	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Подготовительные работы. Пятно 1 и 2								
1	Перенос проекта в натуру (Геодезические работы). Затраты на инженерные сети	0,0051	33 732,10	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	33 732
	Итого	**0,0051**	**33 732,10**	**0,0000000**	**0**	**0,000000**	**0**	**100,000000**	**33 732**
	Внеплощадочные инженерные сети. Пятно 1 и 2								
	Наружные сети электроснабжения 20 кВ и трансформаторная подстанция 20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС								
2	Электроснабжение 20 кВ	3,3737	22 405 975,92	0,0000000	0	100,000000	22 405 976	0,000000	0
3	ТП № 1, ТП-20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС (в паркинге)	14,3089	95 030 109,92	0,0000000	0	72,932067	69 307 423	27,067933	25 722 687
4	ТП № 2, ТП-20(10)/0,4 кВ-2х1000 кВА с ДЭС (в паркинге)	14,3089	95 030 109,92	0,0000000	0	100,000000	95 030 110	0,000000	0
	Итого	**31,9914**	**212 466 195,76**	**0,0000000**	**0**	**87,893280**	**186 743 509**	**12,106720**	**25 722 687**
	Внутриплощадочные инженерные сети. Пятно 1 и 2								
	Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ								
5	Пятно 1	1,2373	8 217 086,92	0,0000000	0	84,924987	6 978 360	15,075013	1 238 727
6	Пятно 2	1,4122	9 378 705,13	0,0000000	0	100,000000	9 378 705	0,000000	0
	Итого	**2,6494**	**17 595 792,05**	**0,0000000**	**0**	**92,960096**	**16 357 065**	**7,039904**	**1 238 727**
	Наружное электроосвещение								
7	Пятно 1	0,1709	1 134 951,43	100,0000004	1 134 951	100,000000	1 134 951	0,000000	0
8	Пятно 2	0,1740	1 155 704,68	0,0000000	0	100,000000	1 155 705	0,000000	0
	Итого	**0,3449**	**2 290 656,10**	**49,5470022**	**1 134 951**	**100,000000**	**2 290 656**	**0,000000**	**0**
	Наружные сети водоснабжения В1								
9	Наружные сети водоснабжения В1	6,3768	42 350 235,90	0,0000000	0	96,742203	40 970 551	3,257797	1 379 685
	Итого	**6,3768**	**42 350 235,90**	**0,0000000**	**0**	**96,742203**	**40 970 551**	**3,257797**	**1 379 685**
	Наружные сети канализации К1								
10	Наружные сети канализации К1	3,8430	25 522 762,03	0,0000000	0	100,000000	25 522 762	0,000000	0
	Итого	**3,8430**	**25 522 762,03**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**25 522 762**	**0,000000**	**0**
	Наружные сети канализации К2								
11	Наружные сети канализации К2	4,3193	28 685 904,59	0,0000000	0	100,000000	28 685 905	0,000000	0
	Итого	**4,3193**	**28 685 904,59**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**28 685 905**	**0,000000**	**0**
	Тепловые сети								
12	Общестроительные работы	4,5920	30 496 789,45	0,0000000	0	94,476056	28 812 164	5,523944	1 684 625
13	Тепломеханическая часть	6,5669	43 613 225,44	0,0000000	0	98,418678	42 923 560	1,581322	689 665
	Итого	**11,1589**	**74 110 014,89**	**0,0000000**	**0**	**96,796262**	**71 735 724**	**3,203738**	**2 374 291**

№ п/п	Наименование работ	%	Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
			%	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Водопонижение В1, К1, К2 и Тепловые сети								
14	Водопонижение В1, К1, К2 и Тепловые сети	7,8268	51 980 630,11	0,0000000	0	100,000000	51 980 630	0,000000	0
	Итого	**7,8268**	**51 980 630,11**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**51 980 630**	**0,000000**	**0**
	Генеральный план. Пятно 1 и 2								
	Вертикальная планировка								
15	Пятно 1	0,9176	6 093 873,79	0,0000000	0	100,000000	6 093 874	0,000000	0
16	Пятно 2	0,8094	5 375 433,39	0,0000000	0	100,000000	5 375 433	0,000000	0
	Итого	**1,7270**	**11 469 307,18**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**11 469 307**	**0,000000**	**0**
	Проезды и тротуары								
17	Пятно 1	8,8920	59 054 651,27	22,2227932	13 123 593	22,222793	13 123 593	77,777207	45 931 058
18	Пятно 2	12,7216	84 488 389,12	2,2677850	1 916 015	100,000000	84 488 388,91	0,000000	0
	Итого	**21,6135**	**143 543 040,38**	**10,4774205**	**15 039 608**	**68,001891**	**97 611 981,91**	**31,998109**	**45 931 058**
	Озеленение								
19	Пятно 1	2,5873	17 183 247,84	30,5642015	5 251 923	30,564202	5 251 923	69,435798	11 931 325
20	Пятно 2	4,9689	33 000 201,33	0,0000000	0	100,000000	33 000 201	0,000000	0
	Итого	**7,5562**	**50 183 449,16**	**10,4654474**	**5 251 923**	**76,224581**	**38 252 124**	**23,775419**	**11 931 325**
	Малые архитектурные формы								
21	Пятно 1	0,2862	1 900 583,73	0,0000000	0	0,000000	0	100,000000	1 900 584
22	Пятно 2	0,3016	2 002 756,57	0,0000000	0	100,000000	2 002 757	0,000000	0
	Итого	**0,5877**	**3 903 340,30**	**0,0000000**	**0**	**51,308787**	**2 002 757**	**48,691213**	**1 900 584**
	Всего по договору	**100,0000**	**664 135 060,57**	**3,2262236**	**21 426 482**	**86,371433**	**573 622 971**	**13,628567**	**90 512 089,57**

Примечание: ведомость договорной цены составлена на основании смет, выполненных ТОО "ППК "САНАР" и заключения государственной экспертизы №03-0300/14 от 14 октября 2014 года

Технический надзор _____

Ген.подрядчик _____

Заказчик _____