Заказчик: ИП "Тарасенко Д.В."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке модульного здания для устройства складских помещений

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	4 961 942				595 433	5 557 375

Заказчик _____ **Тарасенко Д.В.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ИП "Тарасенко Д.В."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке модульного здания для устройства складских помещений

Акт

выполненных работ за 20 июня 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3625	1525,87 / 1525,87	0 / 0	2079 / 2079	0 / 0	0 / 0	1497 / 286	3862
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	131,25	256,37 / 9,33	246,92 / 65,8	33648 / 1225	32408 / 8636	15 / 0	7100 / 3260	44008
3	4101-0101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	223,125	432 / 0		96390 / 0		0 / 0	0 / 7711	104101
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4525	795,92 / 795,92	0 / 0	1952 / 1952	0 / 0	0 / 0	1405 / 269	3626
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	енного грунта	131,25	143,96 / 77,55	66,42 / 32,16	18895 / 10178	8717 / 4221	0 / 0	10367 / 2341	31603
Раздел 2 Фундаменты											
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,575	16504,76	1077,46	25995	1697	22474	1978	30211

				1158,1	222,22	1824	350	0	2238	
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0415	229975,9	1228,92	9544	51	6783	2486	12992
				65301,2	530,12	2710	22	0	962	
8 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,9	23634,13	1973,12	257612	21507	193490	42568	324194
				3909,63	381,93	42615	4163	0	24014	
9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0485	202229		9808		9808	0	10593
				0		0		0	785	
10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1935	205246		39715		39715	0	42892
				0		0		0	3177	
11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности	54,5	849,76	20,13	46312	1097	31269	13094	64158
				255,89	2,46	13946	134	0	4752	
12 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	ающего слоя	13,25	24392,6	7,7	323202	102	277466	42896	395386
				3444,08	0	45634	0	0	29288	
Раздел 3 Каркас										
13 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу.	г конструкций	2,925	153854,7	37349,06	450025	109246	14715	249490	755476
				111474,87	12141,88	326064	35515	0	55961	
14 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3935	239474		94233		94233	0	101772
				0		0		0	7539	
15 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,45	247108		111199		111199	0	120095

				0		0		0	8896	
16 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075	200325		15024		15024	0	16226
				0		0		0	1202	
17 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01668	261068		4355		4355	0	4703
				0		0		0	348	
18 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	318		954		954	0	1030
				0		0		0	76	
19 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	16	5058,69	10,94	80939	175	75569	3634	91339
				324,69	4,44	5195	71	0	6766	
20 1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками. УстановкаК=2,000;	м2 полотна	8	4220,63	523,75	33765	4190	10359	18463	56406
				2402	162,25	19216	1298	0	4178	
21 2404-0207-3969	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1264		2528		2528	0	2730
				0		0		0	202	
22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	м2	347,1	156,03	2,51	54159	870	42400	7602	66702
				31,37	0,37	10889	128	0	4941	

Раздел 4 Кровля и стены

23 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	273	771,89	157,69	210727	43049	75425	72171	305530
				337,92	45,21	92253	12342	0	22632	
24 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	273	1988		542724		542724	0	586142
				0		0		0	43418	

25 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,55	247108		135909		135909	0	146782
				0		0		0	10873	
26 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	ого покрытия	136,5	1056,15	16,33	144164	2229	75539	61955	222609
				486,42	6,93	66396	946	0	16490	
27 1109-0401-0203	Покрытие из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	173,25	1094,08	565,56	189550	97984	13534	73618	284221
				450,4	165,43	78032	28661	0	21053	
28 2106-0201-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	86,625	7379		639206		639206	0	690342
				0		0		0	51136	
29 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	50	2948,76	1491,86	147438	74593	53894	31773	193548
				379,02	311,7	18951	15585	0	14337	
Раздел 5 Окна										
30 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7	2797	160,43	19579	1123	11657	6590	28263
				971,29	74,71	6799	523	0	2094	
31 2109-0201-0703	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамернымГОСТ 30674-99	м2	7	26513		185591		185591	0	200438
				0		0		0	14847	
32 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка	п/м	5,5	3161,64	6	17389	33	16156	1094	19962
				218,18	2,91	1200	16	0	1479	

Итого по акту	**4 961 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	747 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	399 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 611

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 701 991
- перевозка грузов, тенге	96 390
Накладные расходы, тенге	649 781
Сметная прибыль (8 %), тенге	367 551
НДС (12 %)	595 433
Всего по акту с учетом НДС	**5 557 375**

Заказчик
ИП"Тарасенко Д.В."

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал,
ул.Тощенко 103

ИИН 880705300044
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796521F0007206676
Банк: АО "ForteBank" в г.Талдыкорган

Заказчик _____ **Тарасенко Д.В.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**