Форма №3

Заказчик: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

А К Т № 7

выполненных работ от 8 октября 2019 г.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 15 от 12 февраля 2019 года, доп.согл. № 1 от 02 апреля 2019 г.	**837 511 110,24**
	за счет трансфертов из РБ	418 755 555,12
	за счет средств из ОБ	418 755 555,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**393 365 189,76**
	за счет трансфертов из РБ	251 546 689,00
	за счет средств из ОБ	141 818 500,76
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**125 626 666,54**
	за счет трансфертов из РБ	125 626 666,54
	за счет средств из ОБ	
4	Виды выполняемых работ - средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Осакаровка-Молодежное" км 4,7-18., "Осакаровка-Литвинское-Тельманское-Молодежное" км 0-31,5.	**средний ремонт автомобильной дороги**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**298 232 923,56**
	за счет трансфертов из РБ	163 505 347,85
	за счет средств из ОБ	134 727 575,71
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**560 574 055,88**
	за счет трансфертов из РБ	418 755 555,12
	за счет средств из ОБ	141 818 500,76
7	Сумма выполненных работ с 27.09.2019 года по 07.10.2019 года	**167 208 866,12**
	за счет трансфертов из РБ	167 208 866,12
	за счет средств из ОБ	0,00
8	Удержание аванса	**125 626 666,54**
	за счет трансфертов из РБ	125 626 666,54
	за счет средств из ОБ	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%	**28 028 702,81**
	за счет трансфертов из РБ	20 937 777,76
	за счет средств из ОБ	7 090 925,05
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**108 685 762,97**
	за счет трансфертов из РБ	108 685 762,97
	за счет средств из ОБ	0,00
11	в том числе НДС	**11 644 903,18**
	за счет трансфертов из РБ	11 644 903,18
	за счет средств из ОБ	0,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ200705022[illegible]

Руководитель

Жалтонов А.И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "Караганды жолдары"

г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3
БИН 040 440 000 219
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ6885600000004419835

Председатель правления

Мухажанов А.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-2
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Осакаровка-Молодежное" км 4,7-18

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за октябрь месяц 2019г.
по среднему ремонту а/д "Осакаровка-Молодежное" км 4,7-18

Составлена в ценах 2001г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		33 034,52	119,44	116,17	3 945 643	3 837 620	427 935	0,0174	575
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	99 434	222 322	133	0,0264	872
	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		33 034,52	36,51	29,47	1 206 090	973 527	700 338	0,0304	1 004
		укрепленной цементом, смешением на			7,04	8,90	232 563	294 007	133	0,0328	1 084
		месте толщиной слоя 15 см	м2								
	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	495,518	1 385,49		686 535				
	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	4 294,488	925,49		3 974 506				
	ксм	Отсев	м3	1 651,726	348,85		576 205				
	ксм	Цемент марки М400	тн	247,7585	7 956,00		1 971 167				
	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	150,133	15 147,66		2 274 164				
	27-72-1	Розлив жидкого битума		17,65	407,51	407,51	7 193	7 193	3 970	0,696	12
	К=1,2		тн			169,13	0	2 985	133	0,696	12
	ксм	Битум жидкий	тн	18,18	40 086,50		728 773				
	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 6 см		58 818,200	24,56	15,35	1 444 575	902 859	861 931	0,0338	1 988
	27-54-3	из горячих к/з а/ смесей	м2		5,96	5,06	350 556	297 620	133	0,0177	1 041
	ксм	А/бетонная смесь	тн	8 458,06	3 845,84		32 528 345				
		Всего прямые затраты					49 343 196	5 721 199	1 994 174		3 579

	682 3	813 949	3 009
Накладные расходы	1 994 174		6 588
- заработная плата	299 126		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	3 080 242		
Всего по устройству ресайклирования и устройству асфальтобетонного покрытия	**54 417 612**		
	331 997		
Итого:	**54 417 612**		
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2019 года	177 296 091		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	3 545 922		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	180 842 013		
НДС 12%	21 701 042		
ВСЕГО стоимость среднего ремонта	**202 543 055**		
Всего с учетом ценновой скидки коэфф. 0,8255	**167 208 866,12**		
В том числе НДС	**17 915 235,66**		

Заказчик:
Заместитель руководителя
_____ С.К. Шаймин

Руководитель отдела АД и РДИ
_____ Е.К. Тусупов

Руководитель отдела ПТ и СД
_____ В.М. Ким

Главный специалист отдела ПТ и СД
_____ С.Т. Ахметкалиева

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО"Караганды жолдары"
_____ А.Б. Мухажанов

Начальник
ДЭУ-2 ТОО "Караганды жолдары"
_____ А.Т. Ордаханов