Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 2017 года №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №60

« 29» ноября 2019г.

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Зам. руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич, индекс 040000 Алматинская область г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра 26**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 29 » ноября 2019 г., АО «ДСУ-13», г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 29 »ноября 2019г., ТОО «ИПЦ Альянс», Тех.надзор-эксперт Базарбаев Н.Т, аттестат № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г. № 128-Ө**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО«ТЕКА-Проект» гос. лицензия №01397 от 27.10.2016г., Разработавшая техническую документацию прошедшая ведомственную экспертизу № 97/4 от 28.05.2018г. в комитете автомобильных дорог в МИР РК.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Турген-БАК с обходом уч.№1" км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. . Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____20___ г.;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных за номером

KZ72REA00134597 от 14.06.2019 выданный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Алматинской области

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

ч) проекта (проектно-сметной документации, техническая документация) ТОО«ТЕКА-Проект» гос. лицензия №01397 от 27.10.2016г., Разработавшая техническую документацию прошедшая ведомственную экспертизу № 97/4 от 28.05.2018г. в комитете автомобильных дорог в МИР РК.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й)

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » за № 97/4 от 28.05.2018г

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019г.**

(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2019г.**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, по договору: **5 месяцев** ;

фактически: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир ,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **65,4** м³

-Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **21,5** м³

-Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок, бетон В25 F200 W6 - **11,9** м³

-Бетонирование подуклонки, бетон В30 F200 W6 - **3,4**м³

-Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **70,0** м³

-Бетонирование стоек опор Ø800, длиной 3,0м - **6**шт;

-Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **25,0** м³

-Бетонирование монолитной подуклонки, бетон В30 F200 W6 - **6,0** м³

-Бетонирование монолитной защитной стенки, бетон В30 F200 W6 - **0,84** м³

-Установка опорных частей - **78**шт.

-Монтаж плит пролетных строений П12-А14К-7 длиной 12,0 м, массой 8,5т, краном г/п до 40тн. - **30** шт

-Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 120мм, бетон В30 F200 W8 - **56,4** м³

-Устройство гидроизоляции - **367,2**м²

-Защитный слой, толщиной 40мм - **14,0**м³

-Устройство а/б покрытия, толщиной 8 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) на пролетном строении асфальтоукладчиками - **299** м²

-Устройство а/б покрытия, толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарах - **53,4** м²

-Устройство барьерного ограждения 11МО/200-2А-0,5-0,75 - **151,8**пм

-Устройство перильного ограждения с учетом на открылках (с окраской на 2 раза) - **82,24**пм

-Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,1м белой краской - **108** пм

-Укладка переходных плит, длиной 4 м, объемом 0,85 м³, массой 2,2т - 16 шт.

-Укладка переходных тротуарных плит массой 0,55т, длиной 2 м, объемом 0,22 м³ - 4 шт.

-Устройство а/б покрытия, толщиной 9 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) асфальтоукладчиками - 64, 0 м^2

-Устройство а/б покрытия, толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарных плитах - 6,0 м^2

-Устройство а/б покрытия обочин толщиной 5 см на щебне 10см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси - 16,4 м^2

-Установка бетонных блоков Б-5, объемом 0,079м3 - **8** шт

-Установка бетонных блоков Б-9, объемом 0,088м3 - **2** шт.

-Установка бетонных блоков Б-2-20-40, объемом 0,034м3 - **8** шт.

-Установка бетонных блоков Б-2-20-25, объемом 0,023 м3 - **16**шт

-Укладка лотков телескопических Б-6, объемом 0,022м3 - **6** шт.

-Устройство укрепления плитами П-1 (100х100х10), бетон В22,5 F200 на цементном растворе по слою щебня, толщиной 10см - **4**

-Устройство укрепления монолитным бетоном, толщиной 10 см, бетон В22,5 F200 по слою щебня, толщиной 10см - **0,84** м^3

-Блоки упора У-2, массой 0,96т, длиной 2м, бетон В20 F200 W6 - **2** шт.

-Устройство монолитного бетонного короба гасителя, бетон В22,5 F200 W6 - **1,92** м^3

-Устройство каменной рисбермы - **1,2** м^3

Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15см, по слою щебня толщиной 10см - **48,0** м^2

Устройство монолитного бетонного упора 400х500, бетон В20 F200 W6 - **4,6** м^3

Установка дорожных знаков типоразмера II название реки – 2шт

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации):
всего **168 174 170,08** тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **165 605 627,04** тенге;
услуги авторского надзора **331 210,88** тенге;
услуги технического надзора **2 237 332,16** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **159 559 007,56** тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **157 326 064,34** тенге;
услуги авторского надзора **331 210,88** тенге;
услуги технического надзора **1 901 732,34** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК» с обходом уч.№1 км 8+666 Енбекшиказахского района

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель Руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Самуратов С.З.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Джуманов Б.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Главный специалист отдела автомобильных дорог:

ГУ« Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Аппаков А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ТЕКА-Проект» Кошкарбаев М.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Технический надзор:

Директор ТОО«ИПЦ Альянс» Базарбаев Н.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор АО «ДСУ-13» Грачев М.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата) М.П.

Пронумеровано
Прошнуровано
5 листов

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13», г.Алматы ул.Каскеленская,д 48.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Грачева М.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт моста га автомобильной дороге областного значения «Тургень-БАК» с обходом уч. №1 км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», в лице Зам. руководителя Самуратова С.З.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
на основании **договора № 164 от 17.05.2019 г.**

2. Субподрядные организации: **ТОО «СМП-306», г. Тараз ул. Байзак батыра, д 257**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Конышева А.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

3. Проект (проектно-сметная документация, техническая документация) **ТОО«ТЕКА-Проект» гос. лицензия №01397 от 27.10.2016г., Разработавшая техническую документацию прошедшая ведомственную экспертизу № 97/4 от 28.05.2018г. в комитете автомобильных дорог в МИР РК.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области » за № 97/4 от 28.05.2018г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Подготовительные работы в том числе:

- Демонтажные работы ;

Разбивка моста;

-Дорожное покрытия из ГПС (36,25м х 7,3м х 0,2м) - **265** $м^2$

-Железобетонный защитный слой мостового полотна. толщина 40мм - **265,0** $м^2$

-Железобетонный выравнивающий слой мостового полотна толщина 150 мм - **265** $м^2$

-Железобетонный межбалочные швы (0,15м х 0,65м х 36,25м) х 8шт - **28,3** $м^3$

-Тротуарные блоки сборные железобетонный по ТП 3.503-12 вес 1 блока 2т - **19,2** $м^3$

-Железобетонные пустотные балки пролетного строения по типовой серия 3.503-12 вып 16 - **82,1** $м^3$;

-Железобетонный ригеля опоры (10х1,2х0,7) х 5шт - **42,0** $м^3$

-Тело опоры стойки (12м х 0,35м х 0,35м) х 20шт - **29,4** $м^3$

-Укрепления конуса плитами (1,5м х 0,75м х 0,15м) х 20 - **22,7** $м^2$

-Транспортировка мусора от разобранных конструкций а/с грузоподъемностью 15 т на расстояние 30 км (на свалку) - **732,90** т.

II. Сооружение опор в том числе;

Земляные работы;

-Разработка грунта 2 группы экскаватором, емк.ковша 0,65 м³ в отвал - **385** $м^3$

-Разработка грунта 4 группы экскаватором, емк.ковша 0,65 м³ в отвал - **155** $м^3$

-Доработка грунта 4 группы вручную - **15** $м^3$

-Перемещение грунта 2 группы бульдозером мощность 79 л.с. на расстояние до 50 м для временного складирования - **385**$м^3$

-Перемещение грунта 4 группы бульдозером мощность 79 л.с. на расстояние до 50 м для временного складирования - **170** $м^3$

-Планировка дна вручную в грунтах 4 группы - **105,3**$м^2$

-Уплотнение дна пневмотрамбовками с поливом водой, грунт 4 группы (доставка воды на 25км) - **31,59** $м^3$

-Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 79л.с., гр.2 гр. с перемещением до 50 м. - **80** $м^3$

-Уплотнение пневмотрамбовками с поливом водой, грунт 2 группы (доставка воды на 20км) - **80**$м^3$

-Разравнивание лишнего грунта бульдозером мощностью 79л.с., гр.2 гр. - **475** $м^3$

Фундаменты;

-Устройство щебеночной подготовки М800 под фундаменты, толщиной 10см (опора №1,4) - **8,6** $м^3$

-Устройство бетонной подготовки из бетона, толщиной 10см, бетон В20 F200 W6 - **8,0** $м^3$

-Установка арматурных каркасов в монолитных фундаментах - **3,335** т

-Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **65,4** $м^3$

-Бетонирование слива на фундаменте, бетон В20 F200 W6 - **1,86** $м^3$

Сооружение опор выше обреза фундамента

-Установка арматурных каркасов в монолитном ригеле и защитных стенках - **1,6038** т

-Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **21,5** $м^3$

-Установка арматурных сеток в монолитных шкафных и защитных стенках - **0,8946** т

-Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок, бетон В25 F200 W6 - **11,9** $м^3$

-Установка арматурных сеток плоских в монолитной подуклонке - **0,347** т

-Бетонирование подуклонки, бетон В30 F200 W6 - **3,4**$м^3$

-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной - **183,0** $м^2$

-Окраска ж/б конструкций опор перхлорвиниловыми красками за 2 раза - **82,8** $м^2$

-Устройство подмостей для окраски опор и откосных стен - **82,8** $м^2$

III. Пролетные строение в том числе ;

Земляные работы

-Погружение шпунта марки Ларсен IV, массой 74кг, на глубину до 6 м - **81,34** т

-Устройство крепления шпунтового ограждения - **5,97** т

-Разборка крепления - **5,97** т

-Извлечение шпунта - **81,34** т

-Погрузка металла - **87,31** т

-Транспортировка разобранного металла на базу, расстояние 30 км (на свалку) - **87,31** т

-Разработка грунта 4 группы экскаватором, емк.ковша 0,65 м³ в отвал - **290** $м^3$

-Доработка грунта 4 группы вручную - **30** $м^3$

-Перемещение грунта 4 группы бульдозером мощность 79 л.с. на расстояние до 50 м для временного складирования - **320** $м^3$

-Планировка дна вручную в грунтах 4 группы - **105,3** $м^2$

-Уплотнение дна пневмотрамбовками с поливом водой, грунт 4 группы (доставка воды на 25км) - **31,59** $м^3$

-Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр. с перемещением до 50 м. - **230** м

-Уплотнение пневмотрамбовками с поливом водой, грунт 4 группы (доставка воды на 20км) - **230** м^3

-Разравнивание лишнего грунта бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр. - **90** м^3

Фундаменты

-Устройство щебеночной подготовки М800 под фундаменты, толщиной 10см (опора №2,3) - **11,0** м^3

-Устройство бетонной подготовки из бетона, толщиной 10см, бетон В20 F200 W6 - **10,4** м^3

-Установка арматурных каркасов в монолитных фундаментах - **5,734** т;

-Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **70,0** м^3

-Бетонирование слива на фундаменте, бетон В20 F200 W6 - **2,00** м^3

Сооружение опор выше обреза фундамента

Стойки

-Установка пространственных каркасов в монолитных стойках - **2,789**т;

-Бетонирование стоек опор Ø800, длиной 3,0м - **6**шт;

Ригель

-Установка арматурных каркасов в монолитных ригелях - **2,120** т

-Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **25,0** м^3

Подуклонка и защитная стенка

-Установка арматурных сеток и каркасов - **0,3458** т

-Бетонирование монолитной подуклонки, бетон В30 F200 W6 - **6,0** м^3

-Бетонирование монолитной защитной стенки, бетон В30 F200 W6 - **0,84** м^3

-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной - **142,0** м^2

-Окраска ж/б конструкций опор перхлорвиниловыми красками за 2 раза - **82,0** м^2

-Устройство подмостей для окраски ж/б конструкций опор - **82,0** м^2

СВСиУ для бетонирования монолитных конструкций опор

-Сборка, разборка, монтаж и демонтаж вспомогательных обустройств для бетонирования ригелей (2 ригеля) - (стоимость 10%) металл - **12,6** тн

- лесоматериал - **1,145** м^3

- сталь угловая 50х50х5 - **0,644** т

-Погрузка и перевозка разобранного лесоматериала на расстояние 30 км (на свалку) - **0,687** т

-Погрузка и перевозка конструкций на расстояние 45 км (на базу) - **1,324** т

-Сборка, разборка, монтаж и демонтаж вспомогательных обустройств для бетонирования стоек (стоимость материалов-10%)-2 оборота 9,115х2=18,23т - **18,23** т

-Погрузка, разгрузка и перевозка металла конструкций на расстояние 30 км (на свалку) - **1,823**т

-Индивидуальное изготовление траверсы для монтажа плит пролетного строения (стоимость 20%) - **3,7** т

-Монтаж траверсы - **3,7** т

-Демонтаж траверсы - **3,7**т

-Погрузка, разгрузка и перевозка металла конструкций на расстояние 30 км (на свалку) - **0,740**т

-Установка клиновидных прокладок - **66,000** шт.

-Установка опорных частей FIP 200х300х47 - **78**шт.

-Монтаж плит пролетных строений П12-А14К-7 длиной 12,0 м, массой 8,5т, краном г/п до 40тн. - **30** шт

-Омоноличивание плит пролетных строений В30 F200 W6 - **17,7** м^3

-Установка плоских каркасов в монолитной накладной плите - **6,7211** т.

-Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 120мм, бетон В30 F200 W8 - **56,4** м^3

-Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин - **367,2**м^2

-Устройство гидроизоляции - **367,2**м^2

-Мостопласт - **418,6** м^2

-Защитный слой, толщиной 40мм - **14,0**м^3

-Вырубка асфальтобетонного покрытия для устройства деформационного шва - **0,436** м^3

-Погрузка мусора от разобранных конструкций на а/с грузоподъемностью 15 т - **1,003** т

-Транспортировка мусора от разобранных конструкций а/с грузоподъемностью 15т на расстояние 30 км (на свалку) - **1,003** т

-Устройство деформационного шва - **21,8** пм

-Розлив битума из расчета 0,7л на м² - **0,223** т
-Устройство а/б покрытия, толщиной 8 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) на пролетном строении асфальтоукладчиками - **303,2** м²
-Устройство а/б покрытия, толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарах - **54,0** м²
-Окраска ж/б пролетных строений перхлорвиниловыми красками за 2 раза - **410** м²
-Устройство подмостей для окраски пролетного строения - **410** м²
-Устройство барьерного ограждения 11МО/200-2А-0,5-0,75 - **212,36**пм
-Окраска металлического барьерного ограждения светоотражающей краской - **6,46** т
-Устройство перильного ограждения с учетом на открылках (с окраской на 2 раза) - **82,24**пм
-Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,1м белой краской - **179,20** пм

IV. Сопряжение моста с насыпью в том числе;
-Заустойная засыпка дренирующим грунтом (ПГС) - 320,4 м³
-Устройство щебеночной подготовки под переходные и тротуарные плиты, толщиной 10см. Щебень М800, фракция 20-40 мм - 5,2 м³
-Устройство подготовки из фракционированного щебня по способу заклинки, толщиной Нср=65см (М800 20-40- 50%, М800 10-20-50%) - 73,6 м³
-Укладка слоя толя (3 слоя) - 3,8м²
-Укладка переходных плит, длиной 4 м, объемом 0,85 м³, массой 2,2т - 16 шт.
-Укладка переходных тротуарных плит массой 0,55т, длиной 2 м, объемом 0,22 м³ - 4 шт.
-Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6 - 2,0 м³
-Устройство щебеночного основания средней толщиной 20см. Щебень М800, фракция 20-40 мм - 8,6 м³
-Устройство а/б покрытия, средней толщиной 10 см из горячей щебеночно пористой а/б смеси - 64,0 м²
-Розлив битума из расчета 0,7л на м² - 0,047 т.
-Устройство а/б покрытия, толщиной 9 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) асфальтоукладчиками - 64, 0 м²
-Устройство а/б покрытия, толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарных плитах - 6,0 м²
-Устройство а/б покрытия обочин толщиной 5 см на щебне 10см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси - 16,4 м²

VI. Водоотлив в том числе -;
-Устройство щебеночной подготовки под бетонные блоки (М800 20-40мм) - **5,0** м³
-Установка бетонных блоков Б-5, объемом 0,079м3 - **8** шт
-Установка бетонных блоков Б-9, объемом 0,088м3 - **2** шт.
-Установка бетонных блоков Б-2-20-40, объемом 0,034м3 - **8** шт.
-Установка бетонных блоков Б-2-20-25, объемом 0,023 м3 - **16**шт
-Укладка лотков телескопических Б-6, объемом 0,022м3 - **6** шт.
-Устройство укрепления плитами П-1 (100х100х10), бетон В22,5 F200 на цементном растворе по слою щебня, толщиной 10см - **4**
-Устройство укрепления монолитным бетоном, толщиной 10 см, бетон В22,5 F200 по слою щебня, толщиной 10см - **0,84** м³
-Цементный раствор, М200, толщиной 4см - **0,160** м³
-Блоки упора У-2, массой 0,96т, длиной 2м, бетон В20 F200 W6 - **2** шт.
-Устройство монолитного бетонного короба гасителя, бетон В22,5 F200 W6 - **1,92** м³
-Засыпка короба щебнем, камнем - **0,4** м³
-Устройство каменной рисбермы - **1,2** м³

VI. Укрепительные работы в том числе -;
Устройство конусов бульдозером мощностью 79л.с., грунт 4 группы с перемещением до 50 м, с подъемом от 10 до 20% (из временного отвала) - **30** м³
Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15см, по слою щебня толщиной 10см - **48,0** м²
Устройство асфальтовых планок - **0,48** м³

Устройство монолитного бетонного упора 400х500, бетон В20 F200 W6 - **4,6** м^3
Планировка площадок механизировнным способом в грунтах 2 группы - **230** м^2
Восстановление откосов канала монолитным бетоном В20 F200 W6, толщиной 15 см - **240** м^2
Восстановление дна канала монолитным бетоном В20 F200 W6, толщиной 20 см - **40** м^2
Устройство монолитного бетонного упора 40,0х50, бетон В20 F200 W6 - **8,2** м^3

VI. Обустройство дороги;
Установка дорожных знаков на металлических стойках для объездной дороги
-Щиты круглые D-600 с покрытием алмазного типа - **28** шт.
-Щиты треугольный А-700 с покрытием алмазного типа - **15** шт.
-Щиты прямоугольные 1050х350 с покрытием алмазного типа - **3** шт.
-Щиты прямоугольные 2250х500 с покрытием алмазного типа - **3** шт.
-Стойка металлическая: - СКМ 2.30 - **39** шт.
Демонтаж знаков;
-Знаки - 49шт
-Стойки - **39** шт
Установка дорожных знаков типоразмера II название реки
-Щиты прямоугольные 1200х600 с покрытием алмазного типа - **2** шт.
-Стойка металлическая: - СКМ 2.30 - **4** шт.
-Разработка котлована под опоры и фундаменты знаков вручную на выброс. грунт 1 группы - **4,2** м^3
-Устройство основания из песка - **0,68** м^3
-Монтаж сборных ж/б фундаментов Ф-1 (В15 F100): - 1,4 м^3
-Обратная засыпка котлована грунтом 1 группы - **1,81** м^3
Присыпные бермы под знаки 5.26
-Рыхление откоса насыпи механизированным способом на глубину 25 см - **3,65** м^3
-Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 1 км - **21,9** м^3
-Распределение грунта 1 группы вручную - **21,9** м^3
-Послойное уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливкой воды - **21,9** м^3
-Планировка верха и откосов присыпных берм вручную в грунте 1 группы - **14,6** м^2

VII. Транспортные расходы.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 г.**
(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2019г.**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **6** месяцев, фактически **6** месяцев.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Тургень-БАК» с обходом уч. №1 км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» Грачев Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

«____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик):
Директор ТОО «СМП-306» Конышев А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

«____» _____ 2019 г. _____

(подпись, дата)

М.П.

Приложение 1
к приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» ноября 2019 г.

Технический надзор **ТОО «ИПЦ Альянс» Базарбаев Н.Т. г. Алматы, Алмалинский район, Гоголя 86**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Тех. надзора –эксперта Базарбаев Н.Т. , аттестат № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г. № 128-Ө**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №184 от 12.06.2019 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Тургень-БАК» с обходом уч. №1 км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в лице Зам. Руководителя Самуратов С.З.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО «СПМ-306» ГСЛ №001527 от 13.10.2000г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Конышева Анатолия Борисовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019г.**
(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2019г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства **6** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, **6** месяцев;

фактически **6** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **168 174 170,08** тенге, в том числе

строительно-монтажных работ **165 605 627,04** тенге,
услуги тех. надзора **2 237 332,16** тенге;
услуги авторского надзора **331 210,88** тенге,

. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **159 559 007,56** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **157 326 064,34** тенге;
услуги технадзора **1 901 732,34** тенге;
в том числе услуги авторского надзора **331 210,88** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО«ТЕКА-Проект» гос. лицензия №01397 от 27.10.2016г., Разработавшая техническую документацию прошедшая ведомственную экспертизу № 97/4 от 28.05.2018г. в комитете автомобильных дорог в МИР РК.
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» 97/4 от 28.05.2018 г.**
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

Замечания, выданные техническим надзором, в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:

Организация **ТОО «ИПЦ Альянс», в лице директора Базарбаева Н.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

« 29 » ноября 2019 г. _____
(подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Тех. надзор-Базарбаев Н.Т.,аттестат № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г. № 128-Ө**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

« 29 » ноября 2019 г. _____
(подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 29» ноября 2019г.

Авторский надзор **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Қошқарбаева Мұрата Исабекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 167 от 21.05.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт моста на а/д областного значения «Тургень-БАК» с обходом уч. № 1 км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «ДСУ-13» ГСЛ № 00361 от 14.04.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «СМП-306» ГСЛ №001527 от 13.10.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Конышева Анатолия Борисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июнь 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**;
фактически **6 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТЕКА- Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **№ 97/4 от 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «ТЕКА – Проект» Директор Аханов Арнур Раисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) авторского надзора **Қошқарбаев Мұрат Исабекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Еңбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі»ММ

05.12.2019ж.№75-16-75/3022

Халыққа қызмет көрсету бойынша Еңбекшіқазақ аудандық бөлімінің басшысы М.А.Демесиновке

Қорытынды

«Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде Сіздің, 05.12.2019 жылғы хатыңыз қаралып, төмендегідей жауап береміз:

«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-нің атына шыққан объектіні қабылдап алу актісі «Сәулет және қалақұрылысы» бөлімінде арнайы тізім журналында тіркелген.

Бөлім басшысы **С.Қ.Молдақасымов**

Орын:Б.Чурмаков
Тел: 872775 4-02-61

РАСПИСКА № 002186854071

Дата приема:	05.12.2019 13:21	Дата планируемой выдачи:	06.12.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Шарипов Фануз Салаватович/ ГУ "Управление пассажирского транспорта и	Подпись:	
Оператор:	Маратов Руслан Маратович		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Енбекшиказахского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (771) 870-75-77		

Список принятых документов

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № 02-51-2077 от 04.12.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, ШАРИПОВ ФАНУЗ САЛАВАТОВИЧ, даю согласие на фотосъемку, аудиозаписи, возникшие при обслуживании в НАО

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

1414 Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002186854071 30

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

#ID7928039 №050140000775/190194/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №164 2019-05-17

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-05-02 № 3236592-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025-011-421 «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 149 045 064.34 (жүз қырық тоғыз миллион қырық бес мың алпыс төрт теңге отыз төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 15 969 114.04 теңге (он бес миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың жүз он төрт теңге төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 81 537 355.73 (сексен бір миллион бес жүз отыз жеті мың үш жүз елу бес теңге жетпіс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 67 507 708.61 (алпыс жеті миллион бес жүз жеті мың жеті жүз сегіз теңге алпыс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының шілде аванс 30% - 24 461 206 теңге 72 тиын тамыз - 15 492 097 теңге 59 тиын қыркүйек - 10 599 856 теңге 24 тиын қазан - 15 492 097 теңге 59 тиын қараша - 15 492 097 теңге 59 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

5) орындалған жұмыстардың актісі қағаз жүзінде (мөрі мен қолы қойылған)

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 446 120.67 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасын және 24 461 206.72 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қоскқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге
11) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге автомобиль жолдары құрылысы саласында жоғары білімі бар еңбек тәжрибесі үш жылдан кем емес участоктің басшысы туралы мәлімет ұсынуға міндеттенеді, растайтын құжаттарын қоса отырып (әр объекті (жол) бойынша жеке)
12) Орындаушы келісім шартқа отырған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде техникалық құжаттамада көрсетілген барлық техникалар мен құралдарды обектінің басына жеткізуге міндеттенеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13) Орындаушы, ай сайын Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген объектілер (жолдар) бойынша жұмыстарды орындау актілерін әр объектіге (жолға) жеке жеке ұсынуға міндеттенеді (бір келісім шартта бірден аса объект (жол) болған жағдайда, Мемлекеттік сатып алу тізбесін қарау қажет)
14) Орындаушы ай сайын жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) және басқа да қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау және техникалық қауіпсіздік журналдарын жүргізуге міндетті
15) Объект Тапсырыс берушімен пайдаланылуға қабылданған күннен бастап, орындалған жұмыстарға Орындаушы үш жыл мерзімге кепілдеме ұсынады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайларда, Орындаушы қосымша төлемсіз өз есебінен Тапсырыс беруші көрсеткен мерзім ішінде анықталған ақауларды жоюға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-іне дейін қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заннамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-05-17 08:55:32
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-05-17 09:05:53
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3236592-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	81 537 355.73
25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	67 507 708.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID7928039 №050140000775/190194/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №164 2019-05-17

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-05-02 года № 3236592-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 025-011-421 «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», – км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области» ;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 149 045 064.34 (сто сорок девять миллионов сорок пять тысяч шестьдесят четыре тенге тридцать четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 15 969 114.04 тенге (пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто четырнадцать тенге четыре тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 81 537 355.73 (восемьдесят один миллион пятьсот тридцать семь тысяч триста пятьдесят пять тенге семьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2020 год 67 507 708.61 (шестьдесят семь миллионов пятьсот семь тысяч семьсот восемь тенге шестьдесят один тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя июль аванс 30% - 24 461 206 тенге 72 тиын, август - 15 492 097 тенге 59 тиын, сентябрь - 10 599 856 тенге 24 тиын, октябрь - 15 492 097 тенге 59 тиын, ноябрь- 15 492 097 тенге 59 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 446 120.67 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

согласно Приложению 1 к Договору равную 24 461 206.72, что в общем составляет 26 907 327.39 (двадцать шесть миллионов девятьсот семь тысяч триста двадцать семь тенге тридцать девять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) В течении пяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения о начальнике участка с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог со стажем не менее трех лет с приложением копии подтверждающих документов (по каждому объекту (дороги) отдельно)
12) В течении десяти календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязуется мобилизовать всю технику и оборудования указанных в технической документации на объекте
13) Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику ежемесячно акты выполненных работ для

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

каждого объекта (дороги) отдельно, согласно объектам (дорогам) указанных в конкурсной документации (в случае более одного объекта (дороги) в одном договоре, см. Перечень о государственных закупках)
14) Ежемесячно при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, акты скрытых работ (в случае необходимости) и другие необходимые документы, а также обязан вести журналы производства работ и техники безопасности
15) Исполнитель предоставляет гарантию с сроком три года на выполненные работы, с даты приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком. В случае выявления дефектов в гарантийный срок, Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет на безвозмездной основе в указанный Заказчиком срок

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 25-го числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2019-05-17 08:55:32
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-05-17 09:05:53
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3236592-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»						
25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	81 537 355.73
25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	67 507 708.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID7928039 №050140000775/190194/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7928039

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7928039

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-17 № 164 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2019-06-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-17 № 164 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 17.05.2019 жылғы № 164 келісім шарттың 3 тармағы 3.2.3.3 тармақшасына өзгертулер енгізіп, 67 507 708.61 (алпыс жеті миллион бес жүз жеті мың жеті жүз сегіз) теңге 61 тиынды 2020 жылдан 2019 жылға ауыстыруды және келісім шарт суммасының - 67 507 708.61 (алпыс жеті миллион бес жүз жеті мың жеті жүз сегіз) теңге 61 тиынға ұлғаюуына бойынша келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 149 045 064,34 (бір жүз қырық тоғыз миллион қырық бес мың алпыс төрт) теңге 34 тиын. оның ішінде келесі жылдарда: 2019 год – 149 045 064 тенге 34 тиын. Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Орындаушыға төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі: шілде аванс 30% - 44 713 519 тенге 30 тиын, шілде - 47 255 396 тенге 03тиын тамыз – 15 492 097 тенге 59 тиын қыркүйек - 10 599 856 тенге 24 тиын қазан - 15 492 097 тенге 59 тиын,қараша - 15 492 097 тенге 59 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2019-06-27 15:04:40
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-06-27 15:06:33
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3236592-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	81 537 355.73
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						
25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	67 507 708.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 164 от 2019-05-17

Алматинская область №1 2019-06-27

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 164 от 2019-05-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 3.2.3.3. п.3 договора № 164 от 17.05.2019 года в связи с увеличение суммы договора на сумму 67 507 708.61 (шестьдесят семь миллионов пятьсот семь тысяч семьсот восемь) тенге 61 тиын и изменением финансирования по годам и перенести – 67 507 708.61 (шестьдесят семь миллионов пятьсот семь тысяч семьсот восемь) тенге 61 тиын с 2020 года на 2019 год и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 149 045 064,34 (сто сорок девять миллионов сорок пять тысяч шестьдесят четыре) тенге 34 тиын в том числе по следующим годам: 2019 год – 149 045 064 тенге 34 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; июль аванс 30% - 44 713 519 тенге 30 тиын, июль – 47 255 396 тенге 03 тиын, август – 15 492 097 тенге 59 тиын,сентябрь – 10 599 856 тенге 24 тиын, октябрь – 15 492 097 тенге 59 тиын,, ноябрь – 15 492 097 тенге 59 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2019-06-27 15:04:40
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-06-27 15:06:33
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3236592-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»						
25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	81 537 355.73
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»						
25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	67 507 708.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8151774 №050140000775/190194/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8151774

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8151774

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-17 № 164 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2019-11-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-17 № 164 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 157 326 064.34 (жүз елу жеті миллион үш жүз жиырма алты мың алпыс төрт теңге отыз төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "149 045 064.34 (жүз қырық тоғыз миллион қырық бес мың алпыс төрт теңге отыз төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "157 326 064.34 (жүз елу жеті миллион үш жүз жиырма алты мың алпыс төрт теңге отыз төрт тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 15 969 114.04 теңге (он бес миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың жүз он төрт теңге төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 16 856 364.04 теңге (он алты миллион сегіз жүз елу алты мың үш жүз алпыс төрт теңге төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 89 818 355.73 (сексен тоғыз миллион сегіз жүз он сегіз мың үш жүз елу бес теңге жетпіс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 67 507 708.61 (алпыс жеті миллион бес жүз жеті мың жеті жүз сегіз теңге алпыс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 3 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2019 жылғы 17 мамырдағы № 164 келісім шарттың сомасын (ҚҚС есебімен) – 8 281 000,00 (сегіз миллион екі жүз сексен бір мың) теңге 00 тиынды 011 кіші бағдарламасы бойынша ұлғайту болып табылады, шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 157 326 064,34 (бір жүз елу жеті миллион үш жүз жиырма алты мың алпыс төрт) теңге 34 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2019 жыл – 8 281 000 теңге 00 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2019-11-18 18:02:31
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A01067
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-11-18 18:03:17
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3236592-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	8 281 000.00	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	8 281 000.00
25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	81 537 355.73
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу					«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25589218-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК № 1 учаскесін айналып өту» - 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	149 045 064.34	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Келісім шартқа қол қойған күнінен 5 (бес) ай	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген а. (1)	30	67 507 708.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17 мамыр 2019 жылы жасалған
№ 164 келісім шартқа № 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

Талдықорған қ. **14.10.2019 жыл**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі атынан басқарма басшысының орынбасары Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Грачев Михаил Владимирович екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, специфика бойынша
421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу

1. Келісімнің мәні

1.1. Осы келісімнің мәні 2019 жылғы _____ Алматы облысының

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 164 от 17 мая 2019 года

г.Талдыкорган **14.10.2019 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя управления Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, с одной стороны и Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Грачева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» заключили настоящий дополнительное соглашение о государственных закупках (далее – Соглашение) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
015 За счет средств местного бюджета, по специфике
421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашение в соответствии согласно

жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасының техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес осы келісімінің мәні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК №1 учаскесін айналып өту» 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыстарын 2019 жылдың 30 қарашасына дейін ұзарту.	протокола технического совета управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области от _____ 2019 года предметом настоящего соглашения является продление срока выполнение работ по «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», – км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области» до 30 ноября 2019 года.
1.2. Орындаушы, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының облыстық маңызы бар «Түрген-БАК №1 учаскесін айналып өту» 8+666 км автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыстарын 2019 жылдың 30 қарашасына дейін аяқтауға міндетті.	1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по Капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», – км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области», в срок до 30 ноября 2019 года.
2.Басқа жағдайлар	**2. Прочие условия**
2.1. Осы келісіммен өзгертілмеген 2019 жылдың 17 мамырындағы № 164 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.	2.1. Остальные пункты договора № 164 от 17 мая 2019 года не затронутые настоящим соглашением остаются неизменными.
2.2. Осы келісім 2019 жылдың 17 мамырындағы № 164 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2019 жыл аралығында жарамды болып табылады.	2.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 164 от 17 мая 2019 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2019 года.
2.3. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі	2.3. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй

– Орындаушыға.

3. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**ОРЫНДАУШЫ** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» РММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 329287 **Басқарма басшысының орынбасары** _____ Г.Т. Дарибаев (қолы) М.О.	БСН 960640000189 БСК VTBAKZKZ ЖСК KZ774322203398A01067 Банк:«Банк ВТБ(Қазақстан)»АҚ ЕҰ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Алматы қ., Каскеленская к-сі., 48. тел: 8 (727) 3813771 **Директор:** _____ М.В. Грачев (қолы) М.О.

Исполнителю.

3. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ИСПОЛНИТЕЛЬ** **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 329287 **Заместитель руководителя управления** _____ Г.Т. Дарибаев (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК VTBAKZKZ ИИК KZ774322203398A01067 Банк: ДО АО «Банк ВТБ(Казахстан)» Адрес поставщика: г.Алматы, ул. Каскеленская,48. тел: 8 (727) 3813771 **Директор** _____ М.В. Грачев (подпись) М.П.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 164 от 2019-05-17

Алматинская область №2 2019-11-18

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 164 от 2019-05-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 157 326 064.34 (сто пятьдесят семь миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьдесят четыре тенге тридцать четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "149 045 064.34 (сто сорок девять миллионов сорок пять тысяч шестьдесят четыре тенге тридцать четыре тиын)" заменить цифрами и словами "157 326 064.34 (сто пятьдесят семь миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьдесят четыре тенге тридцать четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 15 969 114.04 тенге (пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто четырнадцать тенге четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 16 856 364.04 тенге (шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре тенге четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2019 год 89 818 355.73 (восемьдесят девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят пять тенге семьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

устройств - на 2019 год 67 507 708.61 (шестьдесят семь миллионов пятьсот семь тысяч семьсот восемь тенге шестьдесят один тиын) в том числе НДС.»

3) В соответствии п.п. 3, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является увеличение суммы по подпрограмме 011 договора № 164 от 17 май 2019 года в размере (с учетом НДС) – 8 281 000,00 (восемь миллионов двести восемьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын, Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 157 326 064,34 (сто пятьдесят семь миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьдесят четыре) тенге 34 тиын в том числе по следующим годам: 2019 год – 8 281 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A01067
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2019-11-18 18:02:31
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2019-11-18 18:03:17
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3236592-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-011-421 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»						
	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	8 281 000.00	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	8 281 000.00
25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	81 537 355.73
025-015-421 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25589218-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Турген-БАК с обходом уч. № 1», - км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области»	Работа	1	149 045 064.34	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	С даты заключения договора 5 (пять) месяцев	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень (1)	30	67 507 708.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8849029 №050140000775/190194/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8849029

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8849029

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190717-38666316
1.1. Номер учетной системы 0000115
2. Дата выписки 17.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.07.2019
4. Исправленный ☒
4.1 Дата 17.07.2019
4.2 Номер 000115
4.3 Регистрационный номер ESF-960640000189-20190717-36964267
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №1 от 27.06.19. Договор №164
27.4. Дата 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190194/01/2
32.2 Дата 17.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень БАК с обходом уч.№1", км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за июль 2019			Тенге казахский			19901168.96			19901168.96	12%	2388140.27	22289309.23			1	
							Всего по счету:	19901168.96		0.00	19901168.96		2388140.27	22289309.23				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

wKX0oFBFyOUOz5pamZhyeO7IBcYn2GPIKKzot9q2hryouz8vJYi3iAaWwBNQUavJV30edGgOSMWVgVhSsXXL/A==

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору №164 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Тургень-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			81 537 355,73		24 461 206,72				
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	22 289 309,23	20 252 312,58		22 289 309,23	6 686 792,77	15 602 516,46
	Всего:		149 045 064,34	22 289 309,23	44 713 519,30		22 289 309,23	6 686 792,77	15 602 516,46

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ УЧ.№1" КМ8+666 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. РАЗБИВКА ОСЕЙ				
1	**1**	**СЦИ**	**Восстановление оси автомобильной дороги III категории**	**км**	**0,0411**	**58681,00**	**2413**
2	**2**	**СЦИ**	**Закрепление оси автомобильной дороги III категории**	**км**	**0,0411**	**29433,00**	**1210**
3	**3**	**СЦИ**	**Разбивка осей опор**	**шт**	**4,0000**	**2172,00**	**8688**
			2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.				
			1. Демонтажные работы.				
4	**1**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (разборка покрытия из ПГС)**	**м3 грунта**	**53,0000**	**256,40**	**13589**
			Накладные расходы			*54,10*	*2867*
			Сметная прибыль			*24,84*	*1316*
5	**2**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Разборка защитного,выравнивающего слоев мостового полотна, межбалочных швов**	**м3 бетона в деле**	**78,9000**	**5002,20**	**394673**
			Накладные расходы			*2509,21*	*197976*
			Сметная прибыль			*600,91*	*47412*
6	**3**	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Разборка железобетонных опор(ригеля, тело опоры)**	**м3 кладки**	**62,8000**	**69774,19**	**4381819**
			Накладные расходы			*43148,08*	*2709699*
			Сметная прибыль			*9033,78*	*567321*

7	4	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Тротуары. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключенынормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	19,2000	*8573,05*	164602
			Накладные расходы			*6577,44*	*126287*
			Сметная прибыль			*1212,04*	*23271*
8	5	1130-0109-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	балка пролетного строения	36,0000	*22632,26*	814762
			Накладные расходы			*10195,07*	*367022*
			Сметная прибыль			*2626,19*	*94543*
9	6	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 к=0,8	Откосы земляного полотна. Демонтаж укрепления бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	15,4000	*1257,76*	19369
			Накладные расходы			*739,29*	*11385*
			Сметная прибыль			*159,76*	*2460*
10	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (монолитный железобетон и асфальтобетон). Погрузка	т	732,9000	*75,00*	54967
			Сметная прибыль			*6,00*	*4397*
11	8	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	732,9000	*620,00*	454398
			Сметная прибыль			*49,60*	*36352*
			3. СООРУЖЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ ОПОР				
			1. Земляные работы.				
12	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	385,0000	*143,95*	*55422*
			Накладные расходы			*29,80*	*11474*
			Сметная прибыль			*13,90*	*5352*
13	2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	155,0000	*237,87*	*36870*

14	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разраб[illegible] вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 [illegible]нта	15,0000	4383,07	65746
			Накладные расходы			*3155,81*	*47337*
			Сметная прибыль			*603,11*	*9047*
15	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	385,0000	29,68	11429
			Накладные расходы			*8,58*	*3304*
			Сметная прибыль			*3,06*	*1179*
16	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50 М (для временного складирования)	м3 грунта	385,0000	93,98	36182
			Накладные расходы			*27,17*	*10459*
			Сметная прибыль			*9,69*	*3731*
17	6	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	170,0000	90,23	15339
			Накладные расходы			*26,08*	*4434*
			Сметная прибыль			*9,31*	*1582*
18	7	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50 М	м3 грунта	170,0000	151,34	25729
			Накладные расходы			*43,75*	*7437*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2653*
19	8	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	105,3000	213,41	22472
			Накладные расходы			*153,65*	*16180*
			Сметная прибыль			*29,36*	*3092*
20	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,5900	143,96	4548
			Накладные расходы			*78,98*	*2495*
			Сметная прибыль			*17,84*	*563*
21	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	31,5900	266,04	8404
			Накладные расходы			*46,70*	*1475*
			Сметная прибыль			*25,02*	*790*

22	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Зарезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,0000	16,56	1325
			Накладные расходы			*4,79*	*383*
			Сметная прибыль			*1,71*	*137*
23	12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	80,0000	65,91	5273
			Накладные расходы			*19,05*	*1524*
			Сметная прибыль			*6,80*	*544*
24	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,0000	143,96	11517
			Накладные расходы			*78,98*	*6319*
			Сметная прибыль			*17,84*	*1427*
25	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80,0000	266,04	21283
			Накладные расходы			*46,70*	*3736*
			Сметная прибыль			*25,02*	*2002*
26	15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Разравнивание лишнего грунта на месте	м3 грунта	475,0000	18,98	9017
			Накладные расходы			*6,67*	*3168*
			Сметная прибыль			*2,05*	*975*
			ФУНДАМЕНТЫ				
27	16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,3000	7229,37	31086
			Накладные расходы			*1655,91*	*7120*
			Сметная прибыль			*710,82*	*3057*
28	17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см, бетон В20F200W6	м3 бетона в деле	4,0000	28766,37	115065
			Накладные расходы			*3343,95*	*13376*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*10275*
29	18	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные, бетон тяжелый класса В25 F200, W6 . Устройство	м3 бетона в деле	32,7000	29086,82	951139
			Накладные расходы			*3343,95*	*109347*
			Сметная прибыль			*2594,46*	*84839*
30	19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,6675	53872,40	89832
			Накладные расходы			*44965,54*	*74980*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*13185*

31	20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5695	218718,00	343278
			Сметная прибыль			*17497,44*	*27462*
32	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0980	205246,00	20114
			Сметная прибыль			*16419,68*	*1609*
			ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
33	22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	т арматуры	0,8020	53872,40	43206
			Накладные расходы			*44965,54*	*36062*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*6341*
34	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2265	205246,00	46488
			Сметная прибыль			*16419,68*	*3719*
35	24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5755	218718,00	125872
			Сметная прибыль			*17497,44*	*10070*
			4. МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ				
36	10	2104-0501-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	12,0000	521902,89	6262835
			Сметная прибыль			*41752,23*	*501027*
			ИТОГО:				19 916 415,0
			В том числе :				
			Накладные расходы				*3783474*
			Сметная прибыль				*1475290*
			Итого по главам 1-7	Тенге			19 916 415,00
			Прочие затраты	Тенге			12 311,00
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			19 904 104,00
			Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			955 396,99
			Итого по главам 1-8	Тенге			20 859 500,99
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	Тенге			807 262,69
			Итого по главам 1-9	Тенге			21 666 763,68
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			433 335,27
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	Тенге			22 112 409,95
			НДС (12%)	Тенге			2 653 489,19

			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**24 765 899,14**
			Тендерная скидка	**Тенге**			**2 476 589,91**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**22 289 309,23**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Гл. специалист
_____**Аппаков А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____**Грачев М.В.**

Тех.надзор:
ТОО "Инженернопроизводственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20190726-38086935
1.1. Номер учетной системы: 000124
2. Дата выписки: 26.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.07.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 22
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение № 1 от 27.06.19г. Договор №164
27.4. Дата: 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору: Безналичный
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 190194/01/3
32.2 Дата: 26.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень-БАК с обходом уч.№1", км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за июль 2019г.			Тенге казахский			14720704.52			14720704.52	12%	1766484.54	16487189.06			1	
				Всего по счету:				14720704.52		0.00	14720704.52		1766484.54	16487189.06				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

bRf87mXBTWqxcRi2jz5sRAPEETSwUdEkre0NKSgNKpOSQWtyZ4y8HUcGlVVKSjTvkLOLrFuUD8wLUZXml1t5Gg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года

к договору №164 от 17.05.2019 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Турген-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			81 537 355,73		24 461 206,72			-	-
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	38 776 498,29	20 252 312,58	22 289 309,23	16 487 189,06	4 946 156,72	11 541 032,34
	Всего:		149 045 064,34	38 776 498,29	44 713 519,30	22 289 309,23	16 487 189,06	4 946 156,72	11 541 032,34

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ УЧ.№1" КМ8+666 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВОДООТВОД				
1	**2**	**2104-0502-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,000**	**2932,36**	**17594**
			Сметная прибыль			*234,59*	*1408*
2	**4**	**2104-0502-0107 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,000**	**4040,37**	**32323**
			Сметная прибыль			*323,23*	*2586*
3	**5**	**2104-0502-0108 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**16,000**	**1598,20**	**25571**
			Сметная прибыль			*127,86*	*2046*
4	**7**	**2104-0502-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,000**	**4696,99**	**37576**
			Сметная прибыль			*375,76*	*3006*
5	**9**	**2104-0502-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,000**	**4749,64**	**9499**
			Сметная прибыль			*379,97*	*760*
			СООРУЖЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ ОПОР				
			ФУНДАМЕНТ				
6	**16**	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**4,300**	**7229,37**	**31086**
			Накладные расходы			*1655,91*	*7120*
			Сметная прибыль			*710,82*	*3057*
7	**17**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки толщиной 10см, бетон В20F200W6**	**м3 бетона в деле**	**4,000**	**28766,37**	**115065**
			Накладные расходы			*3343,95*	*13376*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*10275*
8	**18**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные, бетон тяжелый класса В25 F200, W6 . Устройство**	**м3 бетона в деле**	**32,700**	**29086,82**	**951139**
			Накладные расходы			*3343,95*	*109347*

			Сметная прибыль			*2594,46*	
9	19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установ монолитных фундаментах	т армат т	1,6675	53872,40	8
			Накладные расходы			*44965,54*	*74980*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*13185*
10	20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5695	218718,00	343278
			Сметная прибыль			*17497,44*	*27462*
11	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	205246,00	20114
			Сметная прибыль			*16419,68*	*1609*
			ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				
13	23	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, В30, F200, W6 (ригель)	м3 бетона в деле	10,750	37690,82	405176
			Накладные расходы			*4848,37*	*52120*
			Сметная прибыль			*3403,13*	*36584*
14	24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	т арматуры	0,802	53872,40	43206
			Накладные расходы			*44965,54*	*36062*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*6341*
15	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2265	205246,00	46488
			Сметная прибыль			*16419,68*	*3719*
16	26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5755	218718,00	125872
			Сметная прибыль			*17497,44*	*10070*
17	27	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство, В25, F200, W6 (шкафные, защитные стенки)	м3 железобетона в деле	5,950	44932,69	267350
			Накладные расходы			*10651,50*	*63376*
			Сметная прибыль			*4446,74*	*26458*
			МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ				
18	10	2104-0501-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	18,000	521902,89	9394252
			Сметная прибыль			*41752,23*	*751540*
			УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,4				
19	9	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	16,000	77845,58	1245529
			Сметная прибыль			*6227,65*	*99642*
20	10	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	4,000	20638,73	82555
			Сметная прибыль			*1651,10*	*6604*
			ИТОГО:				**14 731 077,0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				*356381*

			Сметная прибыль				1091191
			Итого по главам 1-7	Тенге			14 731 077,00
			Прочие затраты	Тенге			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			14 731 077,00
			Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			707 091,70
			Итого по главам 1-8	Тенге			15 438 168,70
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	Тенге			597 457,13
			Итого по главам 1-9	Тенге			16 035 625,83
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			320 712,52
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	Тенге			16 356 338,35
			НДС (12%)	Тенге			1 962 760,60
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	Тенге			18 319 098,95
			Тендерная скидка	Тенге			1 831 909,89
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			16 487 189,06

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Гл. специалист
_____ **Аппаков А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Тех.надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

Август

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20190827-59577718
1.1. Номер учетной системы 000150
2. Дата выписки 27.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 22
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение № 1 от 27.06.19 Договор №164
27.4. Дата 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчёт
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

...ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 190194/01/8
32.2 Дата 27.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по каптитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень-БАК с обходом уч.№1",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за август 2019г.			Тенге казахский			4527864.58			4527864.58	12%	543343.75	5071208.33			1	
							Всего по счету:	4527864.58		0.00	4527864.58		543343.75	5071208.33				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Iku5Ci95Sq5tjaXfxq1H6wA6sXyDZs6t+LDn50LExSB2fa1Nhe+Qx1xW2TQoV1Vl2Tsblmm2MQQ9HpCndKqTyA=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2019 год
Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года
к договору №164 от 17.05.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Турген-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			81 537 355,73	5 071 208,33	24 461 206,72		5 071 208,33	1 521 362,50	3 549 845,83
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	~~43 847 706,62~~	20 252 312,58	38 776 498,29			
	Всего:		149 045 064,34	43 847 706,62	44 713 519,30	38 776 498,29	5 071 208,33	1 521 362,50	3 549 845,83

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ

А К Т выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СООРУЖЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ ОПОР				
1	**22**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование слива на ростверке, B20F200W6**	**м3 бетона в деле**	**1,860**	**28766,37**	**53505**
			Накладные расходы			*3343,95*	*6220*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*4778*
2	**23**	**1130-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, B30, F200, W6 (ригель)**	**м3 бетона в деле**	**10,750**	**37690,82**	**405176**
			Накладные расходы			*4848,37*	*52120*
			Сметная прибыль			*3403,13*	*36584*
3	**27**	**1130-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство, B25, F200, W6 (шкафные, защитные стенки)**	**м3 железобетона в деле**	**5,950**	**44932,69**	**267350**
			Накладные расходы			*10651,50*	*63376*
			Сметная прибыль			*4446,74*	*26458*
4	**28**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**202229,00**	**3883**
5	**29**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,068**	**205246,00**	**13957**
6	**30**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,048**	**197644,00**	**9487**
7	**31**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,742**	**218718,00**	**162289**
8	**32**	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0188**	**584822,00**	**10995**
9	**33**	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0188**	**109692,00**	**2062**

10	34	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование подуклонки, бетон В30, F200, W6	м3 железобетона в деле	3,400	33234,82	112998
			Накладные расходы			*6440,17*	*21897*
			Сметная прибыль			*3174,00*	*10792*
11	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	205246,00	1765
12	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,339	218718,00	74145
13	37	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство	м2 изолируемой поверхности	183,000	3709,01	678748
			Накладные расходы			*624,23*	*114234*
			Сметная прибыль			*346,66*	*63439*
			МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ				
14	18	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3078	584822,00	180008
15	19	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3078	109692,00	33763
			УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ У ОПОР №1,4				
16	1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	320,400	13,86	4441
			Накладные расходы			*4,01*	*1284*
			Сметная прибыль			*1,43*	*458*
17	2	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта ДО 50 М. Группа грунтов 1 (заустойная засыпка из временного отвала)	м3 грунта	320,400	61,59	19734
			Накладные расходы			*17,80*	*5704*
			Сметная прибыль			*6,35*	*2035*
18	3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	387,684	2734,62	1060168
19	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	320,400	143,96	46124
			Накладные расходы			*78,98*	*25307*
			Сметная прибыль			*17,84*	*5714*

20	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	320,400	266,04	85240
			Накладные расходы			*46,70*	*14963*
			Сметная прибыль			*25,02*	*8016*
21	6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под переходные и тротуарные плиты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,200	7229,37	37593
			Накладные расходы			*1655,91*	*8611*
			Сметная прибыль			*710,82*	*3696*
22	7	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство подготовки из фракционированного щебня по способу заклинки толщиной 65 см	м3 подушки	73,600	7367,89	542277
			Накладные расходы			*1655,91*	*121875*
			Сметная прибыль			*721,90*	*53132*
			НА ВОДООТВОД				
23	13	2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа П (100x100x10)	шт.	4,000	14088,35	56353
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
			Раздел: Плита пролетного строения П12-А14-К7 64 км с г.Алматы				
24	7	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	1,000	359,00	359
25	8	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	1,000	359,00	359
26	9	4101-0205-1064 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 64 км	т	1,000	1140,00	1140
			Раздел: Переходные плиты П400.98.25 64 км с г.Алматы				
27	10	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,000	463,00	463
28	11	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,000	463,00	463
29	12	4101-0205-1064 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 64 км	т	1,000	1140,00	1140
			Раздел: Тротуарные плиты ПТ200.75.15 64 км с г.Алматы				

30	13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,000	463,00	463
31	14	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,000	463,00	463
32	15	4101-0205-1064 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 64 км	т	1,000	1140,00	1140
			ИТОГО:				4 531 055,0
			В том числе :				
			Накладные расходы				*435591*
			Сметная прибыль				*215102*
			Итого по главам 1-7	Тенге			4 531 055,00
			Прочие затраты	Тенге			
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			4 531 055,00
			Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			217 490,64
			Итого по главам 1-8	Тенге			4 748 545,64
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	Тенге			183 768,72
			Итого по главам 1-9	Тенге			4 932 314,36
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			98 646,29
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	Тенге			5 030 960,64
			НДС (12%)	Тенге			603 715,28
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	Тенге			5 634 675,92
			Тендерная скидка	Тенге			563 467,59
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			5 071 208,33

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ Сарбаев Т.Б.

Гл. специалист
_____ Жиналков А.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Тех.надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ **Базарбаев Н.Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20190924-57748339
1.1. Номер учетной системы: 000172
2. Дата выписки: 24.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 24.09.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 22
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение № 1 от 27.06.19г. Договор № 164
27.4. Дата: 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору: Безналичный
29. Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 190194/01/9
32.2 Дата: 24.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень-БАК с обходом уч.№1", км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за сентябрь 2019г.			Тенге казахский			15600413.57			15600413.57	12%	1872049.63	17472463.20			1	
							Всего по счету:	15600413.57		0.00	15600413.57		1872049.63	17472463.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

eYLFCWwwGU0+aFZ85dxfakSvkrQheq2xcxnntz6eEFeP17oHji4zDZP5UcEEHW7AtbL6m44KW1ArF2YvaWqYIg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Грачев.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год
Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года
к договору №164 от 17.05.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Турген-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			81 537 355,73	5 071 208,33	24 461 206,72	5 071 208 ,33		-	-
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	56 248 961,49	20 252 312,58	38 776 498,29	17 472 463,20	5 241 738,96	12 230 724,24
	Всего:		149 045 064,34	61 320 169,82	44 713 519,30	43 847 706,62	17 472 463,20	5 241 738,96	12 230 724,24

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Дарибаев Г.Г

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ УЧ.№1" КМ8+666 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	40,670	253471,13	10308671
			Накладные расходы			*7524,54*	*306023*
			Сметная прибыль			*18775,64*	*763605*
2	2	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	2,985	161833,96	483074
			Накладные расходы			*33330,62*	*99492*
			Сметная прибыль			*11987,70*	*35783*
3	3	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка стальных конструкций крепления	т стальных конструкций	2,985	30643,31	91470
			Накладные расходы			*10306,63*	*30765*
			Сметная прибыль			*2269,87*	*6776*
4	4	1105-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	40,670	21543,09	876158
			Накладные расходы			*6482,81*	*263656*

			Сметная прибыль			*1595,78*	*64901*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранного металла	т	43,655	81,00	3536
			Сметная прибыль			*6,00*	*262*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	43,655	669,60	29231
			Сметная прибыль			*49,60*	*2165*
7	7	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	145,000	310,05	44957
			Накладные расходы			*49,21*	*7136*
			Сметная прибыль			*22,97*	*3330*
8	8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,000	8141,99	122130
			Накладные расходы			*3155,81*	*47337*
			Сметная прибыль			*603,11*	*9047*
9	9	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,000	125,62	20099
			Накладные расходы			*26,08*	*4173*
			Сметная прибыль			*9,31*	*1489*
10	10	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50 М	м3 грунта	160,000	210,70	33712
			Накладные расходы			*43,75*	*7000*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2497*
11	11	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	52,650	396,43	20872
			Накладные расходы			*153,65*	*8090*
			Сметная прибыль			*29,36*	*1546*
12	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,795	287,21	4536
			Накладные расходы			*94,25*	*1489*
			Сметная прибыль			*21,27*	*336*

13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 26 км	м3 уплотненного грунта	15,795	337,76	5335
			Накладные расходы			*46,70*	*738*
			Сметная прибыль			*25,02*	*395*
14	14	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	115,000	26,28	3022
			Накладные расходы			*5,46*	*627*
			Сметная прибыль			*1,95*	*224*
15	15	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 (до 50 м)	м3 грунта	115,000	97,22	11180
			Накладные расходы			*20,19*	*2321*
			Сметная прибыль			*7,20*	*828*
16	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,000	287,21	33029
			Накладные расходы			*94,25*	*10839*
			Сметная прибыль			*21,27*	*2447*
17	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 26 км	м3 уплотненного грунта	115,000	337,76	38843
			Накладные расходы			*46,70*	*5371*
			Сметная прибыль			*25,02*	*2877*
18	18	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разравнивание лишнего грунта на месте	м3 грунта	45,000	30,28	1363
			Накладные расходы			*7,28*	*327*
			Сметная прибыль			*2,24*	*101*
			ФУНДАМЕНТЫ				
19	19	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М800. Устройство	м3 подушки	5,500	9596,11	52779
			Накладные расходы			*1655,91*	*9108*
			Сметная прибыль			*710,82*	*3910*
20	20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см, бетон В20F200W6	м3 бетона в деле	5,200	34679,15	180332
			Накладные расходы			*3343,95*	*17389*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*13358*
21	21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные, бетон тяжелый класса В25, F200, W6 . Устройство	м3 бетона в деле	35,000	35025,23	1225883

			Накладные расходы			*3343,95*	*117038*
			Сметная прибыль			*2594,46*	*90806*
22	22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,867	106744,97	306038
			Накладные расходы			*44965,54*	*128916*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*22669*
23	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	221665,68	13078
			Сметная прибыль			*16419,68*	*969*
24	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	213455,52	105767
			Сметная прибыль			*15811,52*	*7835*
25	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,313	236215,44	546248
			Сметная прибыль			*17497,44*	*40463*
26	26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование слива на ростверке, В20F200W6	м3 бетона в деле	1,000	34679,15	34679
			Накладные расходы			*3343,95*	*3344*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*2569*
			ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА СТОЙКИ				
27	27	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, В30, F200, W6	м3 бетона в деле	5,400	45942,32	248089
			Накладные расходы			*4848,37*	*26181*
			Сметная прибыль			*3403,13*	*18377*
28	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,153	36736,32	5602
			Накладные расходы			*15626,92*	*2383*
			Сметная прибыль			*2721,21*	*415*
29	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,242	30097,32	37366
			Накладные расходы			*12858,12*	*15963*
			Сметная прибыль			*2229,43*	*2768*
30	30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	т арматуры	1,394	106744,97	148802
			Накладные расходы			*44965,54*	*62682*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*11022*
31	31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,086	244331,64	21013
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1556*

32	32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,308	236215,44	308970
			Сметная прибыль			*17497,44*	*22887*
			ИТОГО:				15 365 863,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 178 388,00
			Сметная прибыль				1 138 214,00
			Итого по главам 1-7	Тенге			15 365 863,00
			Прочие затраты и разница за август	Тенге			129 190,00
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			15 495 053,00
			Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			743 762,54
			Итого по главам 1-8	Тенге			16 238 815,54
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	Тенге			628 442,16
			Итого по главам 1-9	Тенге			16 867 257,71
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			337 345,15
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	Тенге			17 333 792,86
			НДС (12%)	Тенге			2 080 055,14
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	Тенге			19 413 848,00
			Тендерная скидка	Тенге			1 941 384,80
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			17 472 463,20

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ Сарыбаев Г.Р.

Гл. специалист
_____ Жуняков А.

Тех.надзор:
ТОО "Инженернопроизводственный центр "Альянс"
_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ Грачев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20191025-55486521
1.1. Номер учетной системы: 000190
2. Дата выписки: 25.10.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.10.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, [illegible]
Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 22
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение № 2 от 14.10.19 Договор №164
27.4. Дата: 17.05.2019
28. Условия оплаты по договору: Безналичным
29. Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 190194/01/11
32.2 Дата: 25.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень -БАК с обходом уч.№1"- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за октябрь 2019 г.			Тенге казахский			45553509.12			45553509.12	12%	5466421.09	51019930.21			1	
							Всего по счету:	45553509.12		0.00	45553509.12		5466421.09	51019930.21				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

z7shRPe5v0mPSm9aHFg+XIKtMdIc/wQWq4sARmbKf9
1AkWQhOCiPdQY
/k8xZW6WGvB+7VGhHrJhw4ryX2yRtzw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 год
Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 года
к договору №164 от 17.05.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Турген-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			81 537 355,73	44 832 391,42	24 461 206,72	5 071 208,33	39 761 183,09	11 928 354,93	27 832 828,16
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	67 507 708,61	20 252 312,58	56 248 961,49	11 258 747,12	3 377 624,14	7 881 122,98
	Всего:		149 045 064,34	112 340 100,03	44 713 519,30	61 320 169,82	51 019 930,21	15 305 979,06	35 713 951,15

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
Аппаков А.

Тех.надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ УЧ.№1" КМ8+666 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**3**	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка железобетонных опор(ригеля, тело опоры)**	**м3 кладки**	**8,900**	**121956,05**	**1085409**
			Накладные расходы			*43148,08*	*384018*
			Сметная прибыль			*9033,78*	*80401*
2	**6**	**1101-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Демонтаж укрепления бетонными плитами сборными при толщине до 16 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**7,300**	**2156,81**	**15745**
			Накладные расходы			*739,29*	*5397*
			Сметная прибыль			*159,76*	*1166*
			на Сооружение береговых опор				
			Раздел: Опоры выше обреза фундамента.				
3	**38**	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры и откосные стенки ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,800**	**983,76**	**81455**
			Накладные расходы			*184,74*	*15296*
			Сметная прибыль			*72,87*	*6034*
4	**39**	**1130-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,800**	**863,47**	**71496**
			Накладные расходы			*255,31*	*21140*
			Сметная прибыль			*63,96*	*5296*
			Раздел: Земляные работы.				

5	1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	40,670	253471,13	10308671
			Накладные расходы			*7524,54*	*306023*
			Сметная прибыль			*18775,64*	*763605*
6	2	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	2,985	161833,96	483074
			Накладные расходы			*33330,62*	*99492*
			Сметная прибыль			*11987,70*	*35783*
7	3	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Разборка стальных конструкций крепления	т стальных конструкций	2,985	30643,31	91470
			Накладные расходы			*10306,63*	*30765*
			Сметная прибыль			*2269,87*	*6776*
8	4	1105-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	40,670	21543,09	876158
			Накладные расходы			*6482,81*	*263656*
			Сметная прибыль			*1595,78*	*64901*
9	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранного металла	т	43,655	81,00	3536
			Сметная прибыль			*6,00*	*262*
10	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	43,655	669,60	29231
			Сметная прибыль			*49,60*	*2165*
11	7	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	145,000	310,05	44957
			Накладные расходы			*49,21*	*7136*
			Сметная прибыль			*22,97*	*3330*
12	8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,000	8141,99	122130
			Накладные расходы			*3155,81*	*47337*
			Сметная прибыль			*603,11*	*9047*
13	9	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,000	125,62	20099
			Накладные расходы			*26,08*	*4173*
			Сметная прибыль			*9,31*	*1489*

14	10	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50 М	м3 грунта	160,000	210,70	33712
			Накладные расходы			*43,75*	*7000*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2497*
15	11	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	52,650	396,43	20872
			Накладные расходы			*153,65*	*8090*
			Сметная прибыль			*29,36*	*1546*
16	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,795	287,21	4536
			Накладные расходы			*94,25*	*1489*
			Сметная прибыль			*21,27*	*336*
17	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 26 км	м3 уплотненного грунта	15,795	337,76	5335
			Накладные расходы			*46,70*	*738*
			Сметная прибыль			*25,02*	*395*
18	14	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	115,000	26,28	3022
			Накладные расходы			*5,46*	*627*
			Сметная прибыль			*1,95*	*224*
19	15	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 (до 50 м)	м3 грунта	115,000	97,22	11180
			Накладные расходы			*20,19*	*2321*
			Сметная прибыль			*7,20*	*828*
20	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,000	287,21	33029
			Накладные расходы			*94,25*	*10839*
			Сметная прибыль			*21,27*	*2447*
21	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой на 26 км	м3 уплотненного грунта	115,000	337,76	38843
			Накладные расходы			*46,70*	*5371*
			Сметная прибыль			*25,02*	*2877*
22	18	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разравнивание лишнего грунта на месте	м3 грунта	45,000	30,28	1363
			Накладные расходы			*7,28*	*327*
			Сметная прибыль			*2,24*	*101*

23	19	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М800. Устройство	м3 подушки	5,500	9596,11	52779
			Накладные расходы			*1655,91*	*9108*
			Сметная прибыль			*710,82*	*3910*
24	20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщиной 10см, бетон В20F200W6	м3 бетона в деле	5,200	34679,15	180332
			Накладные расходы			*3343,95*	*17389*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*13358*
25	21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные, бетон тяжелый класса В25, F200, W6 . Устройство	м3 бетона в деле	35,000	35025,23	1225883
			Накладные расходы			*3343,95*	*117038*
			Сметная прибыль			*2594,46*	*90806*
26	22	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,867	106744,97	306038
			Накладные расходы			*44965,54*	*128916*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*22669*
27	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	221665,68	13078
			Сметная прибыль			*16419,68*	*969*
28	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	213455,52	105660
			Сметная прибыль			*15811,52*	*7827*
29	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,312	236215,44	546130
			Сметная прибыль			*17497,44*	*40454*
30	26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование слива на ростверке, В20F200W6	м3 бетона в деле	1,000	34679,15	34679
			Накладные расходы			*3343,95*	*3344*
			Сметная прибыль			*2568,83*	*2569*
31	27	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, В30, F200, W6	м3 бетона в деле	5,400	45942,32	248089
			Накладные расходы			*4848,37*	*26181*
			Сметная прибыль			*3403,13*	*18377*
32	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	36736,32	5584
			Накладные расходы			*15626,92*	*2375*
			Сметная прибыль			*2721,21*	*414*
33	29	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,241	30097,32	37351
			Накладные расходы			*12858,12*	*15957*
			Сметная прибыль			*2229,43*	*2767*
34	30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	т арматуры	1,394	106744,97	148802
			Накладные расходы			*44965,54*	*62682*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*11022*

35	31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,086	244331,64	21013
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1556*
36	32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,308	236215,44	308970
			Сметная прибыль			*17497,44*	*22887*
			Раздел: Ригель.				
37	33	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки, В30, F200, W6	м3 бетона в деле	25,000	45942,32	1148558
			Накладные расходы			*4848,37*	*121209*
			Сметная прибыль			*3403,13*	*85078*
38	34	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор	тарматуры	2,120	106744,97	226299
			Накладные расходы			*44965,54*	*95327*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*16763*
39	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,270	213455,52	271089
			Сметная прибыль			*15811,52*	*20081*
40	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	221665,68	61401
			Сметная прибыль			*16419,68*	*4548*
41	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,573	218407,32	125147
			Сметная прибыль			*16178,32*	*9270*
			Раздел: Подуклонка и защитная стенка.				
42	38	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше, бетон В30, F200, W6 (подуклонка)	м3 железобетона в деле	6,000	42848,99	257094
			Накладные расходы			*6440,17*	*38641*
			Сметная прибыль			*3174,00*	*19044*
43	39	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство, В30, F200,W6 (защитная стенка)	м3 железобетона в деле	0,840	62066,77	52136
			Накладные расходы			*10651,50*	*8947*
			Сметная прибыль			*4597,54*	*3862*
44	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная пернодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	221665,68	9532
			Сметная прибыль			*16419,68*	*706*
45	41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,303	236215,44	71573
			Сметная прибыль			*17497,44*	*5302*
46	42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(опор). Устройство	м2 изолируемой поверхности	142,000	4679,90	664545
			Накладные расходы			*624,23*	*88641*

			Сметная прибыль			*346,66*	*49226*
47	43	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Опоры и откосные стенки ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	82,000	983,76	80668
			Накладные расходы			*184,74*	*15148*
			Сметная прибыль			*72,87*	*5975*
48	44	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	82,000	863,47	70805
			Накладные расходы			*255,31*	*20936*
			Сметная прибыль			*63,96*	*5245*
			Раздел: СВСиУ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР.				
49	45	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	30,830	101394,39	3125989
			Накладные расходы			*26766,17*	*825201*
			Сметная прибыль			*7510,70*	*231555*
50	46	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стоимость 10%)	т	3,083	536683,32	1654595
			Сметная прибыль			*39754,32*	*122563*
51	47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранного металла лесоматериала	т	31,517	81,00	2553
			Сметная прибыль			*6,00*	*189*
52	48	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,517	669,60	21104
			Сметная прибыль			*49,60*	*1563*
			на МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ				
			Раздел: ТРАВЕРСА.				
53	1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление и сборка траверсы	т конструкций	3,700	253473,82	937853
			Накладные расходы			*85295,38*	*315593*
			Сметная прибыль			*18775,84*	*69471*
54	2	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость металла траверсы-20%	т	0,740	327090,96	242047
			Сметная прибыль			*24228,96*	*17929*
55	3	1130-0203-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж траверсы из двутавра	т	3,700	335090,17	1239834
			Накладные расходы			*103885,49*	*384376*
			Сметная прибыль			*24821,49*	*91840*
56	4	1130-0203-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж траверсы	т	3,700	160272,31	593008
			Накладные расходы			*62788,52*	*232318*

			Сметная прибыль			*11872,02*	*43926*
57	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных конструкций	т	0,740	81,00	60
			Сметная прибыль			*6,00*	*4*
58	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,740	669,60	496
			Сметная прибыль			*49,60*	*37*
59	7	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов. Установка	опорная часть	26,000	1923,66	50015
			Накладные расходы			*598,19*	*15553*
			Сметная прибыль			*142,49*	*3705*
60	8	СТ	Опорные части ОЧ NEOARM 200x300x47	шт	78,000	191661,43	14949591
			Сметная прибыль			*14197,14*	*1107377*
61	9	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	10,000	64319,66	643197
			Накладные расходы			*12743,83*	*127438*
			Сметная прибыль			*4764,42*	*47644*
62	11	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015	Омоноличивание плит пролетных строений, В30,F200 W6	м3 железобетона в деле	5,310	73595,86	390794
			Накладные расходы			*16184,85*	*85942*
			Сметная прибыль			*5451,55*	*28948*
63	12	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,327	113556,09	37099
			Накладные расходы			*25033,10*	*8178*
			Сметная прибыль			*8411,56*	*2748*
64	13	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (клиновидные прокладки)	т	0,327	473841,36	154804
			Сметная прибыль			*35099,36*	*11467*
65	14	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015	Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 12см В30,F200 W8	м3 железобетона в деле	16,920	73857,07	1249662
			Накладные расходы			*16184,85*	*273848*
			Сметная прибыль			*5470,89*	*92568*
66	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,358	36736,32	13163
			Накладные расходы			*15626,92*	*5599*
			Сметная прибыль			*2721,21*	*975*
67	16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,310	244331,64	75828
			Сметная прибыль			*18098,64*	*5617*

68	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,429	236215,44	337528
			Сметная прибыль			*17497,44*	*25002*
69	18	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,277	631607,76	175006
			Сметная прибыль			*46785,76*	*12963*
70	19	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,277	118467,36	32825
			Сметная прибыль			*8775,36*	*2431*
			ИТОГО:				45 585 607,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				4 267 120,00
			Сметная прибыль				3 376 712,00
			Итого по главам 1-7	Тенге			45 585 607,00
			Прочие затраты	Тенге			0,00
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	Тенге			45 585 607,00
			Временные здания и сооружения - 4,8%	Тенге			2 188 109,14
			Итого по главам 1-8	Тенге			47 773 716,14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	Тенге			1 848 842,81
			Итого по главам 1-9	Тенге			49 622 558,95
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			992 451,18
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	Тенге			50 615 010,13
			НДС (12%)	Тенге			6 073 801,22
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	Тенге			56 688 811,35
			Тендерная скидка	Тенге			5 668 881,13
			Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			51 019 930,21

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Гл. специалист

_____ **Аппаков А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Трачев М.В.**

Тех.надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.Т.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20191129-62575014
1.1. Номер учетной системы: 000213
2. Дата выписки: 29.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.11.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 22
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглаш. № 2 от 18.11.2019г. Договор №164
27.4. Дата: 17.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору: Безналичный
29. Способ отправления:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 190194/02/12
32.2 Дата: 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге областного значения "Тургень-БАК с обходом уч.№1,-км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области за ноябрь 2019 года.			Тенге казахский			40166039.56			40166039.56	12%	4819924.75	44985964.31			1	
							Всего по счету:	40166039.56		0.00	40166039.56		4819924.75	44985964.31				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
3sZK3xX743Hu0SgTBzV1LJ9E0L6zBwnFlHNxU48B5oF
JkrUqoX60f+kQrgNnc7M7kkTs9sSLuMzDejhzgqdRdQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 год
Дополнительное соглашение № 2 от 18.11.2019 года
к договору №164 от 17.05.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421/268 025 011 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на а/д областного значения "Тургень-БАК с обходом уч. №1 ",- км 8+666 Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 421**						
			89 818 355,73	89 818 355,73	24 461 206,72	44 832 391,42	44 985 964,31	11 011 489,29	33 974 475,02
			268 025 015 421						
			67 507 708,61	67 507 708,61	20 252 312,58	67 507 708,61			
	Всего:		157 326 064,34	157 326 064,34	44 713 519,30	112 340 100,03	44 985 964,31	11 011 489,29	33 974 475,02

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов Е.З.

Представитель заказчика:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Аппаков А.

Тех.надзор:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУРГЕН-БАК С ОБХОДОМ УЧ.№1" КМ8+666 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Знаки на объездной дороге				
1	**1**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**39,000**	**8894,55**	**346888**
			Накладные расходы			*3809,08*	*148554*
			Сметная прибыль			*658,86*	*25695*
2	**2**	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**10,000**	**1703,44**	**17034**
			Накладные расходы			*764,58*	*7646*
			Сметная прибыль			*126,18*	*1262*
3	**3**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**39,000**	**5904,26**	**230266**
			Накладные расходы			*2666,35*	*103988*
			Сметная прибыль			*437,35*	*17057*
4	**4**	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**10,000**	**1113,22**	**11132**
			Накладные расходы			*535,20*	*5352*
			Сметная прибыль			*82,46*	*825*
5	**5**	**2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**15,000**	**8223,12**	**123347**
			Сметная прибыль			*609,12*	*9137*
6	**6**	**2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**22942,44**	**68827**
			Сметная прибыль			*1699,44*	*5098*
7	**7**	**2401-0201-0240 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22,5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**8968,32**	**26905**
			Сметная прибыль			*664,32*	*1993*

8	8	2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	28,000	9211,32	257917
			Сметная прибыль			*682,32*	*19105*
9	9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	39,000	5171,04	201671
			Сметная прибыль			*383,04*	*14939*
			ИТОГО:				1283987
			В том числе :				
			Накладные расходы				265540
			Сметная прибыль				95110
10	10	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	32,809	253471,13	8316177
			Накладные расходы			*7524,54*	*246874*
			Сметная прибыль			*18775,64*	*616013*
11	11	1105-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	32,809	21543,09	706811
			Накладные расходы			*6482,81*	*212696*
			Сметная прибыль			*1595,78*	*52356*
12	12	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	655,900	310,05	203361
			Накладные расходы			*49,21*	*32279*
			Сметная прибыль			*22,97*	*15064*
13	13	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	96,214	396,43	38142
			Накладные расходы			*153,65*	*14784*
			Сметная прибыль			*29,36*	*2825*
14	14	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 (разборка покрытия из ПГС)	м3 грунта	655,900	335,33	219945
			Накладные расходы			*54,10*	*35482*
			Сметная прибыль			*24,84*	*16292*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1246,240	669,60	834482
			Сметная прибыль			*49,60*	*61814*
16	16	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1246,240	669,60	834482
			Сметная прибыль			*49,60*	*61814*

17	17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	655,900	23,06	15125
			Накладные расходы			*4,79*	*3140*
			Сметная прибыль			*1,71*	*1120*
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	327,960	240,78	78965
			Накладные расходы			*78,98*	*25904*
			Сметная прибыль			*17,84*	*5849*
19	19	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов. Установка	опорная часть	52,000	1923,66	100030
			Накладные расходы			*598,19*	*31106*
			Сметная прибыль			*142,49*	*7410*
20	20	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	20,000	64319,66	1286393
			Накладные расходы			*12743,83*	*254877*
			Сметная прибыль			*4764,42*	*95288*
21	21	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015	Омоноличивание плит пролетных строений, В30,F200 W6	м3 железобетона в деле	12,390	73595,86	911853
			Накладные расходы			*16184,85*	*200530*
			Сметная прибыль			*5451,55*	*67545*
22	22	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,762	113556,09	86530
			Накладные расходы			*25033,10*	*19075*
			Сметная прибыль			*8411,56*	*6410*
23	23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (клиновидные прокладки)	т	0,762	473841,36	361067
			Сметная прибыль			*35099,36*	*26746*
24	24	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015	Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 12см В30,F200 W8	м3 железобетона в деле	39,480	73857,07	2915877
			Накладные расходы			*16184,85*	*638978*
			Сметная прибыль			*5470,89*	*215991*
25	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,836	36736,32	30712
			Накладные расходы			*15626,92*	*13064*
			Сметная прибыль			*2721,21*	*2275*
26	26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,725	244331,64	177140
			Сметная прибыль			*18098,64*	*13122*
27	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,334	236215,44	787542
			Сметная прибыль			*17497,44*	*58336*

28	28	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,339	631607,76	214115
			Сметная прибыль			*46785,76*	*15860*
29	29	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,339	118467,36	40160
			Сметная прибыль			*8775,36*	*2975*
30	30	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Обработка бетонных поверхностей покрытия при помощи затирочных машин	м2	367,200	1777,49	652694
			Накладные расходы			*762,13*	*279853*
			Сметная прибыль			*131,67*	*48348*
31	31	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W8	м2 изолируемой поверхности	367,200	16718,20	6138922
			Накладные расходы			*3124,32*	*1147249*
			Сметная прибыль			*1238,39*	*454735*
32	32	2110-0403-2210 РСНБ РК 2015	Стоимость материала "Мостопласт" (нахлест 14%)	м2	418,608	1413,72	591795
			Сметная прибыль			*104,72*	*43837*
33	33	2102-0101-1207 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	14,000	21917,65	306847
			Сметная прибыль			*1623,53*	*22729*
34	34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,048	281181,24	294678
			Сметная прибыль			*20828,24*	*21828*
35	35	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (для устройства деформационного шва)	м3 конструкции	0,436	5138,41	2240
			Накладные расходы			*2152,30*	*938*
			Сметная прибыль			*380,62*	*166*
36	36	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,003	81,00	81
			Сметная прибыль			*6,00*	*6*
37	37	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,003	669,60	671
			Сметная прибыль			*49,60*	*50*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,223	110624,47	24653
			Накладные расходы			*917,68*	*205*
			Сметная прибыль			*8194,40*	*1826*
39	39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	303,200	1610,28	488238
			Накладные расходы			*74,95*	*22725*
			Сметная прибыль			*119,28*	*36166*
40	40	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	- до 8 см	м2 покрытия	303,200	1379,89	418383
			Накладные расходы			*0,95*	*289*

			Сметная прибыль			*102,21*	*30991*
41	41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,000	1476,46	79729
			Накладные расходы			*182,38*	*9848*
			Сметная прибыль			*109,37*	*5906*
42	42	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 до 5 см	м2 покрытия	54,000	931,93	50324
			Накладные расходы			*116,86*	*6311*
			Сметная прибыль			*69,03*	*3728*
43	43	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	410,000	983,76	403341
			Накладные расходы			*184,74*	*75742*
			Сметная прибыль			*72,87*	*29877*
44	44	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	410,000	863,47	354024
			Накладные расходы			*255,31*	*104678*
			Сметная прибыль			*63,96*	*26224*
45	45	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	212,360	926,44	196739
			Накладные расходы			*348,41*	*73988*
			Сметная прибыль			*68,63*	*14573*
46	46	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24,000	16983,00	407592
			Сметная прибыль			*1258,00*	*30192*
47	47	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	112,000	1762,56	197407
			Сметная прибыль			*130,56*	*14623*
48	48	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	88,000	9659,52	850038
			Сметная прибыль			*715,52*	*62966*
49	49	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	22,000	25437,24	559619
			Сметная прибыль			*1884,24*	*41453*
50	50	2401-0202-0210 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6,000	73228,32	439370
			Сметная прибыль			*5424,32*	*32546*
51	51	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4,000	22763,16	91053
			Сметная прибыль			*1686,16*	*6745*
52	52	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	92,000	893,16	82171
			Сметная прибыль			*66,16*	*6087*

53	53	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	4,000	4963,68	19855
			Сметная прибыль			*367,68*	*1471*
54	54	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,105	921092,04	96844
			Сметная прибыль			*68229,04*	*7174*
55	55	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,003	921092,04	2579
			Сметная прибыль			*68229,04*	*191*
56	56	СТССЦ	Оцинкование	т	6,460	101964,96	658694
			Сметная прибыль			*7552,96*	*48792*
57	57	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные с учетом на открылках. Установка с окраской (82,24 пм)	т перил	1,581	161200,07	254809
			Накладные расходы			*61856,97*	*97777*
			Сметная прибыль			*11940,75*	*18875*
58	58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость перильного ограждения (82,24 пм)	т	1,581	530904,24	839200
			Сметная прибыль			*39326,24*	*62163*
59	59	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,179	42154,27	7554
			Накладные расходы			*5600,06*	*1004*
			Сметная прибыль			*3122,54*	*560*
60	60	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка с омоноличиванием бетоном В30 F200 W6	м3 железобетонных конструкций	14,480	35361,55	512035
			Накладные расходы			*6254,02*	*90558*
			Сметная прибыль			*2619,37*	*37929*
61	61	2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	12,768	247,32	3158
			Сметная прибыль			*18,32*	*234*
62	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	213455,52	54218
			Сметная прибыль			*15811,52*	*4016*
63	63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	43,000	1282,11	55131
			Накладные расходы			*123,54*	*5312*
			Сметная прибыль			*94,97*	*4084*
64	64	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (до 20 см)	м2 основания	43,000	334,07	14365
			Накладные расходы			*20,04*	*862*
			Сметная прибыль			*24,75*	*1064*

65	65	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих щебеночно пористых асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64,000	1390,22	88974
			Накладные расходы			*74,85*	*4791*
			Сметная прибыль			*102,98*	*6591*
66	66	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (ДО 10 СМ)	м2 покрытия	64,000	1752,79	112179
			Накладные расходы			*1,43*	*91*
			Сметная прибыль			*129,84*	*8310*
67	67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	т	0,047	110624,47	5204
			Накладные расходы			*917,68*	*43*
			Сметная прибыль			*8194,40*	*385*
68	68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б),плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64,000	1610,28	103058
			Накладные расходы			*74,95*	*4797*
			Сметная прибыль			*119,28*	*7634*
69	69	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 - до 9 см	м2 покрытия	64,000	1724,86	110391
			Накладные расходы			*1,19*	*76*
			Сметная прибыль			*127,77*	*8177*
70	70	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,000	1476,46	8859
			Накладные расходы			*182,38*	*1094*
			Сметная прибыль			*109,37*	*656*
71	71	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 до 5 см	м2 покрытия	6,000	931,93	5592
			Накладные расходы			*116,86*	*701*
			Сметная прибыль			*69,03*	*414*
72	72	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под обочины из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	16,400	1571,33	25770
			Накладные расходы			*315,17*	*5169*
			Сметная прибыль			*116,39*	*1909*
73	73	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под обочины из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 -ДО 10 СМ	м2 покрытия	-16,400	173,55	-2846
			Накладные расходы			*-14,39*	*-236*
			Сметная прибыль			*-12,86*	*-211*
74	74	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,400	1476,46	24214
			Накладные расходы			*182,38*	*2991*

			Сметная прибыль			*109,37*	*1794*
75	75	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины до 5см добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	16,400	931,93	15284
			Накладные расходы			*116,86*	*1917*
			Сметная прибыль			*69,03*	*1132*
76	76	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	3,120	6398,45	19963
			Накладные расходы			*2379,80*	*7425*
			Сметная прибыль			*473,96*	*1479*
77	77	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,360	20953,07	7543
			Накладные расходы			*5877,80*	*2116*
			Сметная прибыль			*1552,08*	*559*
78	78	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	0,632	109176,27	68999
			Накладные расходы			*26052,55*	*16465*
			Сметная прибыль			*8087,13*	*5111*
79	79	1127-0201-0801 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство	гаситель	2,000	56641,58	113283
			Накладные расходы			*21210,98*	*42422*
			Сметная прибыль			*4195,67*	*8391*
80	80	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление русла, откосов монолитным бетоном В22,5 F200 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см.Укрепление	м2	8,400	5116,25	42977
			Накладные расходы			*824,66*	*6927*
			Сметная прибыль			*378,98*	*3183*
81	81	1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	Откосыземляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	4,000	3778,69	15115
			Накладные расходы			*1122,30*	*4489*
			Сметная прибыль			*279,90*	*1120*
82	82	1101-0204-0802 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 10см)	м2 укрепляемой поверхности	4,000	169,51	678
			Накладные расходы			*47,60*	*190*
			Сметная прибыль			*12,56*	*50*
83	83	1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	Устройство упоров	м	4,000	6336,22	25345
			Накладные расходы			*1793,69*	*7175*
			Сметная прибыль			*469,35*	*1877*
84	84	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92, бетон В20 F300	шт.	2,000	15457,39	30915
			Сметная прибыль			*1144,99*	*2290*
85	85	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный короб из бетона В22,5F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,920	35669,77	68486
			Накладные расходы			*3393,35*	*6515*
			Сметная прибыль			*2642,21*	*5073*

86	86	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба щебнем и камнем. Устройство	м3 камня (в деле)	0,800	5088,54	4071
			Накладные расходы			*1971,48*	*1577*
			Сметная прибыль			*376,93*	*302*
87	87	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,404	3884,24	1569
			Сметная прибыль			*287,72*	*116*
88	88	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,404	3622,61	1464
			Сметная прибыль			*268,34*	*108*
89	89	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,200	7557,02	9068
			Накладные расходы			*1971,48*	*2366*
			Сметная прибыль			*559,78*	*672*
90	90	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Устройство конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2 (из временного отвала)	м3 грунта	30,000	150,74	4522
			Накладные расходы			*31,30*	*939*
			Сметная прибыль			*11,17*	*335*
91	91	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Устройство конусов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ДО 50 М. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30,000	252,84	7585
			Накладные расходы			*52,50*	*1575*
			Сметная прибыль			*18,73*	*562*
92	92	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 F200 W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см.	м2	48,000	5089,06	244275
			Накладные расходы			*824,66*	*39584*
			Сметная прибыль			*376,97*	*18094*
93	93	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1см изменения толщины до 15см.	м2	48,000	1769,13	84918
			Накладные расходы			*249,96*	*11998*
			Сметная прибыль			*131,05*	*6290*
94	94	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т	0,106	106744,97	11272
			Накладные расходы			*44965,54*	*4748*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*835*
95	95	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,106	244331,64	25801
			Сметная прибыль			*18098,64*	*1911*
96	96	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	УСтройство асфальтобетонных планок	м2	4,800	1236,18	5934
			Накладные расходы			*158,62*	*761*
			Сметная прибыль			*91,57*	*440*

97	97	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 10см	м2	4,800	3063,81	14706
			Накладные расходы			*307,85*	*1478*
			Сметная прибыль			*226,95*	*1089*
98	98	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами, бетон В20 F200 W6	м упора	23,000	11614,34	267130
			Накладные расходы			*1826,69*	*42014*
			Сметная прибыль			*860,32*	*19787*
99	99	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	230,000	8,16	1876
			Накладные расходы			*1,25*	*287*
			Сметная прибыль			*0,60*	*139*
100	100	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Восстановлениеоткосов канала монолитным бетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	240,000	5089,06	1221374
			Накладные расходы			*824,66*	*197920*
			Сметная прибыль			*376,97*	*90472*
101	101	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Восстановление откосов канала монолитнымбетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины- ДО 15 СМ	м2 укрепляемой поверхности	240,000	1769,13	424592
			Накладные расходы			*249,96*	*59991*
			Сметная прибыль			*131,05*	*31451*
102	102	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т	1,020	106744,97	108880
			Накладные расходы			*44965,54*	*45865*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*8065*
103	103	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,020	244331,64	249218
			Сметная прибыль			*18098,64*	*18461*
104	104	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Восстановление дна канала монолитным бетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	40,000	4883,28	195331
			Накладные расходы			*744,91*	*29796*
			Сметная прибыль			*361,72*	*14469*
105	105	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Восстановление дна канала монолитным бетоном В20F200W6 на слое щебня 10 см, при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины - ДО 20 СМ. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	40,000	3409,74	136390
			Накладные расходы			*450,11*	*18005*
			Сметная прибыль			*252,57*	*10103*
106	106	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т	3,187	106744,97	340218
			Накладные расходы			*44965,54*	*143314*
			Сметная прибыль			*7907,03*	*25201*

107	107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,187	236215,44	752866
			Сметная прибыль			*17497,44*	*55768*
108	108	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами, бетон В20 F200 W6	м упора	42,000	11614,34	487802
			Накладные расходы			*1826,69*	*76721*
			Сметная прибыль			*860,32*	*36134*
109	109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,200	4462,70	18743
			Накладные расходы			*1729,73*	*7265*
			Сметная прибыль			*330,57*	*1388*
110	110	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,680	6450,95	4387
			Накладные расходы			*1030,84*	*701*
			Сметная прибыль			*477,85*	*325*
111	111	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт	4,000	6020,17	24081
			Накладные расходы			*2375,06*	*9500*
			Сметная прибыль			*445,94*	*1784*
112	112	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,400	48618,36	68066
			Сметная прибыль			*3601,36*	*5042*
113	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,310	23987,80	7436
			Накладные расходы			*1256,16*	*389*
			Сметная прибыль			*1776,87*	*551*
114	114	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	2,000	8894,55	17789
			Накладные расходы			*3809,08*	*7618*
			Сметная прибыль			*658,86*	*1318*
115	115	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2,000	1703,44	3407
			Накладные расходы			*764,58*	*1529*
			Сметная прибыль			*126,18*	*252*
116	116	2401-0201-0239 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 600 мм х 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	23521,32	47043
			Сметная прибыль			*1742,32*	*3485*
117	117	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	5171,04	20684
			Сметная прибыль			*383,04*	*1532*
118	118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,810	1478,78	2677
			Накладные расходы			*573,17*	*1037*
			Сметная прибыль			*109,54*	*198*

119	119	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	3,650	12,48	46
			Накладные расходы			*2,55*	*9*
			Сметная прибыль			*0,92*	*3*
120	120	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21,900	204,49	4478
			Накладные расходы			*34,17*	*748*
			Сметная прибыль			*15,15*	*332*
121	121	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	21,900	70,20	1537
			Сметная прибыль			*5,20*	*114*
122	122	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,900	95,50	2091
			Накладные расходы			*19,46*	*426*
			Сметная прибыль			*7,07*	*155*
123	123	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	21,900	43,58	954
			Накладные расходы			*7,23*	*158*
			Сметная прибыль			*3,23*	*71*
124	124	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,900	104,29	2284
			Накладные расходы			*17,07*	*374*
			Сметная прибыль			*7,72*	*169*
125	125	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,900	2606,69	57086
			Накладные расходы			*1010,34*	*22127*
			Сметная прибыль			*193,09*	*4229*
126	126	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,900	240,78	5273
			Накладные расходы			*78,98*	*1730*
			Сметная прибыль			*17,84*	*391*
127	127	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,900	104,29	2284
			Накладные расходы			*17,07*	*374*
			Сметная прибыль			*7,72*	*169*
128	128	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	14,600	190,59	2783

			Накладные расходы			*73,87*	*1079*
			Сметная прибыль			*14,12*	*206*
			ИТОГО:				**39091934**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4495290**
			Сметная прибыль				**2895699**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**39 091 934,00**
			Прочие затраты(минус август)				**129 190,00**
			Прочие затраты(минус август перевозка включина)	**Тенге**			**6 418,00**
			Итого по главам 1-7 минус прочие затраты	**Тенге**			**39 085 516,00**
			Временные здания и сооружения - 4,8%	**Тенге**			**1 876 104,77**
			Объездная дорога	**Тенге**			**1 283 987,00**
			Итого по главам 1-8	**Тенге**			**42 245 607,77**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,87%	**Тенге**			**1 634 905,02**
			Итого по главам 1-9	**Тенге**			**43 880 512,79**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**877 610,26**
			Итого по смете в ценах 1 квартала 2018 года	**Тенге**			**44 628 933,04**
			НДС (12%)	**Тенге**			**5 355 471,97**
			Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)	**Тенге**			**49 984 405,01**
			Тендерная скидка	**Тенге**			**4 998 440,7**
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**44 985 964,31**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

_____ **Аппаков А.**
Гл. специалист

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Тех.надзор:

_____ **Базарбаев Н.Т.**