Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казавхстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-25 "Актобе - Граница РФ (на Орск)", км 110-136+800 (Ресайклирование)

СПРАВКА № 5 от 05 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4 / СР	06.05.2019г			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 032 089 732,16								110 581 042,73	
в том числе: в текущем месяце - за август	439 522 532,16	392 430 832,29							47 091 699,87	439 522 532,16
Удержание аванса	30 962 691,96	11 772 924,97							1 412 751,00	13 185 675,97
Удержание гарантийных обязательств 5%	51 604 486,61	19 621 541,62							2 354 584,99	21 976 126,61
Итого к оплате:		**361 036 365,70**							**43 324 363,88**	**404 360 729,58**

Заказчик: Директор АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **М.С.Махамбетов**
м.п. (должность, ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Председатель правления ТОО "Караганды жолдары" _____ **А.Б.Мухажанов**
м.п. (должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-25 "Актобе-граница РФ (на Орск), км 110-136+800 (Ресайклирование)

Основание: Договор № 4/СР от 06.05.2019 г.

Акты выполненных работ № 4

за август месяц 2019 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Ремонт водопропускной трубы 2,5х4 км 122	шт	1	1 254 052,16	–	–	–	1	1 254 052,16	1	1 254 052,16	100	1	1 254 052,16
2	Предварительное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 6 см.	м2	187 600	45 774 400	–	–	–	187 600	45 774 400	180 040	43 929 760	96,0	65 940	16 089 360,00
3	Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами	м2	195 640	551 704 800	–	–	–	195 640	551 704 800	187 756	529 471 920	96,0	68 766	193 920 120,00
4	Устроиство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа АБВ плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	187 600	483 070 000	–	–	–	187 600	483 070 000	166 320	428 274 000	88,4	77 320	199 099 000,00
5	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 40%	м2	134 000	54 270 000	–	–	–	134 000	54 270 000	72 000	29 160 000	53,7	72 000	29 160 000,00
6	Установка барьерного ограждения типа 11ДО шагом 3 м	м	900	11 683 800	–	–	–	900	11 683 800					
7	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	125	349 750	–	–	–	125	349 750					
8	Установка дорожных знаков на металлческих стоиках	шт	30	1 221 840	–	–	–	30	1 221 840					
9	Разметка проезжей части по оси, прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3, по краям сплошной линий шириной 0,15 м	км	26,8	3 177 810	–	–	–	26,8	3 177 810					
Итого:				**1 152 506 452,16**		**0,00**	**0,0**		**1 152 506 452,16**		**1 032 089 732,16**	**89,6**		**439 522 532,16**

Заказчик:
Актюбинский областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора _____ **Данағұл А.Д.**

Актюбинский областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Начальник отдела ОЭ и БД _____ **Утемуратов А.М.**

Филиал РГП "НЦКДА"
по Актюбинской области
Дорожный инженер по строительству _____ **Бижанов Т.С.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик:
АО "НК КазАвтоЖол"
Подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-25 "Актобе-граница РФ (на Орск), км 110-136+800 (Ресайклирование)

Основание: Договор № 4/СР от 06.05.2019 г.

Акт выполненных работ № 4
от 05 августа 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за единицу в тенге	Итого в тенге
1	Ремонт водопропускной трубы 2,5х4 км 122	шт	1,0	1 254 052,16	1 254 052,16
2	Предварительное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, толщиной 6 см.	м2	65 940	244,000	16 089 360,00
3	Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами	м2	68 766	2 820,000	193 920 120,00
4	Устроиство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа АБВ плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	77 320	2 575,000	199 099 000,00
5	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 40%	м2	72 000	405,000	29 160 000,00
	ИТОГО				**439 522 532,16**
	в т.ч. НДС 12%				**47 091 699,87**

Заказчик:
Актюбинский областной филиал
АО "НК КазАвтоЖол" _____ **Данағұл А.Д.**

Начальник отдела Э и БД
АОФ АО "НК КазАвтоЖол" _____ **Утемуратов А.М.**

Филиал РГП "НЦКДА"
по Актюбинской области
Инженер по строительным работам _____ **Бижанов Т. С.**

Подрядчик:
Председатель правления ТОО "Караганды жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.**