Заказчик: ТОО «Эдем»
Подрядчик: ТОО «Эдем»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТО, автомойка, складское помещение, административное здание по ул. Можайского" ФОРМА 2

АКТ выполненных работ за июль 2007 год
наружные общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы								
1	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7629,6	38,62	37,22	294628	283946	93799	0,01	74
				1,4	11,27	10681	86019	97	0,04	321
		м3								
2	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	214,5	167,18	-	35860	-	40522	1,21	260
				167,18	-	35860	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1207,37	7,57	7,57	9143	9143	2879	-	-
				-	2,46	-	2968	97	0,01	11
		м3								
4	Е0101-27-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7529,6	3,28	3,28	24696	24696	7778	-	-
				-	1,06	-	8018	97	-	31
		м3								
5	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1889,95	25,65	5,38	48470	10161	37160	0,13	244
				20,27	-	38309	-	97	-	-
		м3								
6	Прайслист	-Услуги экскаватора и бульдозера	363,3	3987,26	-	1448572	-	-	-	-
		маш.час		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1861369	327947			577
			Тенге			84851	97006			363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1448572	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1448572	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1535486	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181856	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			630632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2166118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209177	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
7	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	50	2369,27	100,89	118464	5045	9558	0,85	43
		м3		123,75	38,25	6188	1913	118	0,18	9
8	С143008-7	-Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции свыше 40 мм	50	1210	-	60500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-8-1	-Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	1347,25	326,54	3,27	439936	4406	195910	0,88	1186
		м2		137,25	1,24	184910	1671	105	0,01	8
10	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов Фм-1, Фм-2	200	7484,75	112,36	1496950	22472	223427	6,34	1268
		м3		1021,5	42,44	204300	8488	105	0,21	41
11	Прайслист	-Стоимость бетона класса В25 М350	200	15615,72	-	3123144	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0108-12-1	-Армирование фундаментов Фм-1, Фм-2	12,87	87879,65	422,15	1131011	5433	127795	56,4	726
		т		8257,5	157,5	106274	2027	118	0,77	10
13	С12041-18	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25 мм	21,76	46500	-	1011840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-17	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	19,16	48200	-	923512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-13	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	2,6	52100	-	135460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	12,61	59500	-	750295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,45	64900	-	94105	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0108-12-1	-Армирование фундаментов Фм-1, Фм-2	3,59	87879,65	422,15	315488	1516	35648	56,4	202
		т		8257,5	157,5	29644	565	118	0,77	3
19	С12041-17	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	20	48200	-	964000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,04	64900	-	67236	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-8-1	-Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	786,3	326,54	3,27	256762	2571	114339	0,88	692
		м2		137,25	1,24	107920	975	105	0,01	5
22	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	45	1288,23	387,22	57970	17425	28934	2,06	93
		шт		344,25	115,02	15491	5176	140	0,46	21
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	222	245,44	3,82	54488	848	10161	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8292	320	118	0,01	2
24	С11011-39	-Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК	0,1	18600	-	1860	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0106-22-7	-Устройство перекрытий монолитных Пм-1	72	11118,13	383,89	800505	27640	184465	14,2	1022
		м3		2295	145,01	165240	10441	105	0,71	51
26	Прайслист	-Стоимость бетона класса В25 М350	35	15299	-	535465	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0107-1-5	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	595,71	397,26	11914	7945	9389	1,21	24
		шт		198,45	136,87	3969	2737	140	0,52	10
28	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной	68	13800	-	938400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоскостью и круглые плоские, ребристые								
		м3								
29	Е0107-5-9	-Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, массой колонн до 2 т	20	2183,04	677,25	43661	13545	29869	4,83	97
				834,75	232	16695	4640	140	0,86	17
		шт								
30	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	36	19400	-	698400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0107-12-16	-Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	10	11493,34	3032,94	114933	30329	48630	14	140
				2610	863,56	26100	8636	140	3,3	33
		шт								
32	С143015-114	-Балки двускатные решетчатые, длина 18 м, марка 3 БДР 18-7	10	151700	-	1517000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15663300	139175			5539
			Тенге			875023	47588			210
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3658609	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3658609	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3878126	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12004691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2238821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	922610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3948308	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4803364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1018125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			781369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13804185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17682311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075329	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия								
33	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе	111	1288,23	387,22	142994	42981	71371	2,06	229
				344,25	115,02	38212	12767	140	0,46	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
34	Прайслист	-Стоимость плит перекрытий	шт 111	41724,62	-	4631433	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4774426	42981			229
			---- Тенге			38212	12767			51
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4631433	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4631433	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4909319	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50979	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37656	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5136545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61685	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
35	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	132	1860,34	281,14	245565	37110	122661	4,42	583
			м3	681,75	105,75	89991	13959	118	0,51	67
36	Прайслист	-Кирпич строительный	50160	20,8	-	1043328	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
37	Прайслист	-Стоимость раствора М50	31,7	14603,62	-	462935	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
38	Е0107-16-1	-Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	20	2559,06	1146,31	51181	22926	37296	5,63	113
		длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м		1010,25	321,75	20205	6435	140	1,21	24
39	Прайслист	-Стеновая панель	шт 20	52156	-	1043120	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2846129	60037			696
			---- Тенге			110196	20394			92
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2549383	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2549383	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152963	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2702346	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	296746	-	-	-
Материалы -	Тенге	13099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	130590	-	-
Местные материалы -	Тенге	113414	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	159957	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23994	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27402	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	484105	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	868
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154584	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3186451	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	868
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154584	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	25145224	570139		7041
	Тенге	1108281	177755		716
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12287996	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12287996	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	737280	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13025276	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12857228	-	-	-
Материалы -	Тенге	2276065	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1286036	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3948308	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4954434	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1431591	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	716
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	214739	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	857329	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15146148	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1500775	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	28 171 424	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1500775	-	-

Итого в ценах 2001 года	Тенге	28 171 424
Итого в ценах 2007 года(МРП=1092)	Тенге	39 721 707
Налоги, сборы и обязательные платежи(2%)	Тенге	40 516 141
Итого	Тенге	
НДС(14%)	Тенге	-
ВСЕГО:	Тенге	**40 516 141**

Заказчик:

Подрядчик: