Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24 "октября 2019 года

Заказчик**АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Актюбинского областного филиала, 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, дом 89**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

Генеральный подрядчик - **ТОО «Караганды Жолдары», Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, город Караганда, улица Пригоды, строение 55/3**

Субподрядчик - **ТОО «АССАНА-ДорСтрой», директор Дращ Виктор Викторович, город Актобе, 41 разъезд, строение 324**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **не предусмотрено**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **не предусмотрено**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-25 «Актобе--граница РФ (на Орск)» км 110-135+720 (Ресайклирование)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Каргалинский район, Алимбетовский сельский округ**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Договор №4/СР от 6 мая 2019 года «О закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-25 «Актобе-граница РФ (на Орск)» км 110-135+720 (Ресайклирование)»**;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**Ордер №7 на право производства работ**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**Ведомственная экспертиза технической документации**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц:5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	26,8	26,8	25,72	25,72
Ремонт водопропускной трубы 2,5х4 км 122	шт	1	1	1	1
Основание, выполненное методом холодного ресайклирования с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами	$м^2$	195 640	195 640	187 756	187 756
Верхний слой покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей , толщина слоя 6 см	$м^2$	187 600	187 600	180 040	180 040
Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см	$м^2$	134 000	134 000	128 600	128 600
Установка барьерного ограждения типа 11ДО шагом 3 м	п.м	900	900	900	900
Установка металлических сигнальных столбиков	шт	125	125	125	125
Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	30	30	30	30
Разметка проезжей части по оси,прерывистой линией шириной0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3, по краям сплошной линий шириной 0,15 м	км	26,8	26,8	25,72	25,72
Земляные работы	м3	16 854	16 854	16 854	16 854

Удлинение железобетонной водопропускной трубы d1,5x2	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонт водопропускной трубы 2x1,5 м

Фрезерование асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя 6 см;

Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами;

Устройство верхнего слоя покрытия из горячих плотныхмелкозернистых асфальтобетонных смесей, толщина слоя 6 см;

Укрепление обочин из грунтощебня;

Устройство барьерного ограждения типа 11ДО шагом 3 м

Установка металлических сигнальных столбиков

Установка дорожных знаков на металлических стойках

Устройство дорожной разметки дорожной краскойпо оси и по краям, ширина линии 0,15 м.

Земляные работы

Удлинение железобетонной водопропускной трубы d1,5x2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудования;

6. Наружные инженерные коммуникации проектом не предусмотрено;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1 188 150,982**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**1 188 150,982**тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 131 284,72716**тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 131 284,72716** тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-25 «Актобе-граница РФ (на Орск)» км 110-135+720 (Ресайклирование)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Актюбинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», директор**

_____ **Махамбетов Марат Сагимбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик **Актюбинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», заместитель директора**

_____ **Данағұл Айбол Данағұлұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик **Актюбинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», начальник отдела эксплуатации и безопасности движения**

_____ **Утемуратов Акимжан Мустаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Караганды Жолдары», Председатель правления**

_____ **Мухажанов Ардак Балтабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «АССАНА-ДорСтрой», директор**_____ **Дращ Виктор Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Эксплуатационная организация:**и.о. Директора Актюбинского филиала ТОО «Казахавтодор»**

_____**Тленбаев Марат Токмурзиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)