Казакстан республикасы
«Электротехснаб» жауапкершілігі
шекте серіктестік
Қазақстан Республикасы, Алматы к-сы
Булкушев к-сі, 9 e-mail: ets.02@mail.ru
Тел./факс: 279-23-19, 233-64-63

Республика Казахстан
товарищество с ограниченной
ответственностью «Электротехснаб»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Булкушева, 9 e-mail: ets.02@mail.ru
Тел./факс: 279-23-19, 233-64-63

РНН 600300504012 НДС серия 60001 № 0004598 от 28 октября 2009 г. БИН 020640000202

Май 2015год

Вынос и переустройство участков существующей КЛ -10 кВ, проходящей по территории объектов находящихся по адресу : Медеуский район. ул. Омаровой, 41

Акт выполненных работ №2

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за ед. материалов и работ	Всего материалы и работы
1	Кабель АСБ 3х120 мм2	м	300	3276	982 800
2	Монтаж КЛ - 10кВ	м	300	622	186 600
3	Муфты концевые 120 мм2	шт	2	45000	90 000
4	Монтаж муфт концевых	шт	2	12953	25 906
5	Муфты соеденительные 120 мм2	шт	4	50000	200 000
6	Монтаж муфт соеденительных	шт	4	12953	51 812
7	Песок	м3	9	1000	9 000
8	Устройство постели	м3	9	2332	20 988
9	Кирпич	шт	1200	31	37 200
10	Устройство защитного слоя	шт	1200	36	43 200
11	Испытания	шт	3	35 000	105 000
12	Фазировка	шт	3	15 000	45 000
13	Определение КЛ 10кВ	шт	3	35 000	105 000
14	Демонтаж КЛ, ТП 6225	шт	1	10 000	10 000
15	Допуск работников в ТП 6225	шт	1	20 000	20 000
16	Допуск работников к КЛ 10 кВ для производства работ	шт	3	20 000	60 000
17	Устройство прокола КЛ 10 кВ	шт	5	10 000	50 000
18	Накладные расходы 95%			312 081	312 081
19	Транспортные расходы			100 000	100 000
ИТОГО материалы и работы:					**2 454 587**
НДС 12%					**294 550**
ВСЕГО С НДС					**2 749 137**

Сдал: _____ **Принял:** _____

ПРОСИМ
ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ
НАШ ЭКЗЕМПЛЯР