Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района" Карагандинская область, Абайский район, Абайскаяг.а., г.Абай, АБАЯ, 26 БИН 150440002046 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN3002000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Пригоды, 55/3 БИН/ИИН 040440000219 БИК KCJBKZKX ИИК KZ688560000004419835 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор о государственных закупках работ № 51от 02 августа 2018 года, дополнительное соглашение №1 от 15 февраля 2019 года

АКТ №1
выполненных работ
за март 2019 года

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	137 760 000,00
2. Стоимость работ на 2019 год	68 000 000,00
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	00,00
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	00,00
6. Виды выполняемых работ	Средний ремонт автомобильных дорог ул.10 лет Независимости РК г.Абай
7.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	17 946461,00
8.Сумма выполненных работ за период за март 2019 года	17 946 461,00
9. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	00,00
10. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	17 946 461,00
11. Сумма НДС	1 789 071,43
11. Сумма без НДС	16 023 625,89

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района" _____ Кабаев Д.Д.

Исполнитель:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары" _____ Мухажанов А.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Договор № 51от 02 августа 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 15 февраля 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог ул.10 лет Независимости РК г.Абай

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,98	40097,59	339,59	79393	672	371	0,58	1
		т		-	140,94	-	279	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7100	516,22	15,35	3665130	108995	103873	0,03	239
				5,94	5,06	42174	35926	133	0,02	125
		м2								
3	Е0127-54-6 к=4	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см	7100	236,26	-	1677418	-	378	-	3
			0,04	-	284	-	133	-	-	
		м2								
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	210	516,22	15,35	108405	3224	3072	0,03	7
				5,94	5,06	1247	1063	133	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Устройство разметки					
5	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	1,04	6556,45	1692,25	6819	1760	1497	3,18	3
				450	632,07	468	657	133	2,85	3
		км								
6	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,6	4349,35	1692,25	6959	2708	2303	3,18	5
				450	632,07	720	1011	133	2,85	5
		км								
7	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,96	8763,55	1692,25	17177	3317	2821	3,18	6
				450	632,07	882	1239	133	2,85	6
		км								
8		- Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	48,75	322	-	15698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5626101	133909				264
	Тенге	45775	45118				143
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5626101	-	-			-
Материалы -	Тенге	159586	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	90893	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15698	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	5271133	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	120888	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18133	-			60
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	344819	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6091808	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109027	-			468
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6091808	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109027	-			468

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат	5626100,4452
Накладные расходы	120888,19
Ненормируемые и непредвиденные затраты	344819,34
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	6091808
Итого в текущих ценах на 1.01.2014 6091807,967698 X 3,1032258065	18904256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18904255,693	602752 X 2 % 2055		378085,11387	19282341			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2313880,9			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					21596222			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					17946461			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района"

Кабаев Д.Д.

Исполнитель:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.