3

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"

по объекту: "Строительство МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в районе Есиль, в жилом массиве Пригородный, район улицы Арнасай в городе Астана (проектное наименование)(наружные инженерные сети и благоустройство)"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная стоимость, тенге	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
				%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Выносе сетей телефонной связи								
1	Земляные работы	0,0255	37 693	0,0000	0	100,0000	37 693	0,0000	0
2	Монтажные работы	0,8466	1 251 567	59,8180	748 662	100,0000	1 251 567	0,0000	0
3	Чистка существующих колодцев	0,0772	114 163	100,0000	114 163	100,0000	114 163	0,0000	0
4	Демонтажные работы	0,0916	135 473	100,0000	0	100,0000	135 473	0,0000	0
	Итого	**1,0409**	**1 538 896**	**56,0678**	**862 825**	**100,0000**	**1 538 896**	**0,0000**	**0**
	Наружные сети электроснабжение 0,4 кВ								
5	Земляные работы	0,3632	536 928	0,0000	0	100,0000	536 928	0,0000	0
6	Строительно-монтажные работы	8,8468	13 079 163	0,0000	0	50,1233	6 555 709	49,8767	6 523 454
	Итого	**9,2100**	**13 616 091**	**0,0000**	**0**	**52,0901**	**7 092 637**	**47,9099**	**6 523 454**
	Наружное освещение								
7	Земляные работы	0,0041	6 109	30,0561	1 836	100,0000	6 109	0,0000	0
8	Монтажные работы	1,6339	2 415 502	87,1095	2 104 133	100,0000	2 415 502	0,0000	0
9	Заземление	0,0077	11 359	100,0036	11 359	100,0000	11 359	0,0000	0
	Итого	**1,6457**	**2 432 970**	**87,0265**	**2 117 328**	**100,0000**	**2 432 969**	**0,0000**	**0**
	Наружное электроснабжение 10 кВ								
10	Земляные работы	0,1482	219 107	0,0000	0	100,0000	219 107	0,0000	0
11	Монтажные работы	12,1667	17 987 218	0,0000	0	100,0000	17 987 218	0,0000	0
12	Восстановление газонов	0,1022	151 028	0,0000	0	100,0000	151 028	0,0000	0
	Итого	**12,4170**	**18 357 353**	**0,0000**	**0**	**100,0000**	**18 357 353**	**0,0000**	**0**
	Наружные сети водоснабжения и канализации								
13	Земляные работы	5,7764	8 539 816	0,0000	0	100,0000	8 539 816	0,0000	0
14	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1	4,4265	6 544 184	7,0771	463 140	72,5224	4 746 000	27,4776	1 798 184
15	Земляные работы	3,8132	5 637 413	20,0000	1 127 480	100,0000	5 637 413	0,0000	0
16	Канализация бытовая К1	2,5385	3 752 901	58,3016	2 188 003	88,9332	3 337 574	11,0668	415 327
	Итого	**16,5546**	**24 474 314**	**15,4391**	**3 778 623**	**90,9558**	**22 260 803**	**9,0442**	**2 213 511**

	Тепловые сети								
17	Земляные работы	0,9170	1 355 754	21,5359	291 974	100,0000	1 355 754	0,0000	0
18	Конструкции железобетонные	6,8625	10 145 523	3,5917	364 394	100,0000	10 145 523	0,0000	0
19	Теплоснабжение	11,3311	16 751 866	21,0032	3 518 429	100,0000	16 751 866	0,0000	0
	Итого	**19,1106**	**28 253 143**	**14,7764**	**4 174 797**	**100,0000**	**28 253 143**	**0,0000**	**0**
	Вертикальная планировка								
20	Вертикальная планировка	4,5041	6 658 930	0,0000	0	100,0000	6 658 930	0,0000	0
	Итого	**4,5041**	**6 658 930**	**0,0000**	**0**	**100,0000**	**6 658 930**	**0,0000**	**0**
	Озеленение								
21	Озеленение	6,5269	9 649 408	0,0000	0	0,0000	0	100,0000	9 649 408
	Итого	**6,5269**	**9 649 408**	**0,0000**	**0**	**0,0000**	**0**	**100,0000**	**9 649 408**
	Проезды, тратуары и площадки								
22	Проезды, тратуары и площадки	24,2742	35 887 022	100,0000	35 887 022	100,0000	35 887 022	0,0000	0
	Итого	**24,2742**	**35 887 022**	**100,0000**	**35 887 022**	**100,0000**	**35 887 022**	**0,0000**	**0**
	МАФы								
23	МАФы	4,7158	6 971 875	100,0000	6 971 875	100,0000	6 971 875	0,0000	0
	Итого	**4,7158**	**6 971 875**	**100,0000**	**6 971 875**	**100,0000**	**6 971 875**	**0,0000**	**0**
	Итого по объекту	**100,0000**	**147 840 000**	**36,3856**	**53 792 470**	**87,5633**	**129 453 629**	**12,4367**	**18 386 372**

Заказчик _____

Ген.подрядчик _____

Технический надзор _____