"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ТОО "STONE HOUSE"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Производственная база (склад готовой продукции)

Акт
выполненных работ за октябрь 2012 года
общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
1	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 1 слой рулонными материалами *м2 поверхности*	48	481,27 22,1	7,14 2,68	23101 1061	343 129	1404 118	0,143 0,0131	7 1
2	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	115,84	2403,24 587,25	291,91 110,25	278391 68027	33815 12771	95342 118	3,85 0,53	446 61
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен из газоблоков *т металлических изделий*	0,08	72779,65 8257,5	422,15 157,5	5822 661	34 13	795 118	56,4 0,77	5 –
4	99-1-1	Газоблок 400х200х200мм *м3*	92,67	8200		759894				

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,16	13642,26	337,41	124963	3091	8609	4,38	40
		м3 кладки		670,5	126	6142	1154	118	0,62	6
6	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	37,2	1830,54	34,37	68096	1279	8862	1,21	45
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	7031	479	118	0,0629	2
7	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	34	398,2	250,96	13539	8533	10422	0,813	28
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	4445	2999	140	0,3715	13
8	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,88	26400		128832				
		м3								
9	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 толщ.5см	2,37	14267,38	185,63	33814	440	7902	18,17	43
		м3 изоляции		3264,75	69,75	7737	165	100	0,34	1
		Раздел 4 Перекрытие над офисом								
10	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2878,01	414,99	23024	3320	5246	2,01	16
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	2718	1029	140	0,5376	4
11	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной ПК48.15-4А	58	2640		153120				
		м2								
		Раздел 5 Кровля								
12	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2,4	9523,56	4795,68	22857	11510	10972	23	55

	т конструкций								
			3712,5	1367,15	8910	3281	90	5,24	13
13 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,5	146000		365000				
	т								
14 Е9-48-3	Электродуговая сварка ферм при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,5	9739,2	3333,3	24348	8333	13315	29,8	75
	т								
			5917,5	–	14794	–	90	–	–
15 Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	6,06	7285,83	3593,45	44152	21776	18304	14,3	87
	т конструкций								
			2385	971,06	14453	5885	90	3,51	21
16 1-1-896	Прокат угловой равнополочный, , ширина полки до 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (75х75мм-1,06тн и 50х50мм-0,47тн)	1,53	71100		108783				
	т								
17 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16	4,43	69700		308771				
	т								
18 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 6 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,34	63600		21624				
	т								
19 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,3	2452,13	545,76	15448	3438	6979	5,25	33
	т								
			1230,75	–	7754	–	90	–	–
20 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	255	21,8	0,05	5559	13	1338	0,0295	8
	м2								

	5,81	0,02	1482	5	90	0,0001	–
Всего прямые затраты			**2529138**	**95925**			**888**
			145215	**27910**			**122**
В том числе стоимость: материалов, тенге			2288001				
Накладные расходы, тенге			189490				
- заработная плата, тенге			28424				
- трудоемкость, чел-ч			95				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			163118				
Всего			**2881746**				
Временные здания и сооружения (2,9 %)			83571				
- сметная заработная плата, тенге			11784				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			67				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,885 %)			115203				
- сметная заработная плата, тенге			52993				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			323				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			29653				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11861				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3122034**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**6518807**				
- материалы, тенге			4777346				
- сметная заработная плата, тенге			642770				
Налог (2 %)			130376				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**6649183**				
НДС (12 %)			797902				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**7447085**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона г. Астана

Заказчик: ТОО "STONT HOUSE"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: Производственная база (склад готовой продукции)

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

наружные сети водопровода- дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1; *м3 грунта*	64	46,42 2,05	44,29 12,01	2971 131	2835 769	873 97	0,01419 0,04106	1 3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *м3 грунта*	6,4	467,1 467,1	– –	2989 2989	– –	3378 113	2,976 –	19 –
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	9,5	134,1 134,1	– –	1274 1274	– –	1440 113	0,972 –	9 –
4	30-8-92	Песок природный *м3*	3,5	844		2954				
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с	64	6,48 –	6,48 2,1	415 –	415 134	130 97	– 0,00806	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещением до 5 м *м3 грунта*								
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	64	21,55 17,03	4,52 –	1379 1090	289 –	1057 97	0,108 –	7 –
		Раздел 2. Трубопровод								
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	3,5	1234,6 153,68	152,52 57,15	4321 538	534 200	959 130	1,02 0,279	4 1
8	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	0,04	51202,26 30825	20326,01 5353,43	2048 1233	813 214	1881 130	179 20,64	7 1
9	99-1-1 (пл)	Трубы полиэтиленовые водяная РЕ 100 Д-63мм SDR 17 К=1,010; *м*	40,4	344		13898				
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм - гильза *км трубопровода*	0,012	70153,47 48825	10674,97 4032	842 586	128 48	824 130	270 19,69	3 –
11	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,029	62566,88 45675	6788,5 2565	1814 1325	197 74	1819 130	253 12,52	7 –
12	99-1-1 (пл)	Трубы стальные оцинкованные Д-50мм К=1,004; *м*	29,116	554		16130				
13	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	885,3 799	59,1 9	885 799	59 9	727 90	5 0,053	5 –
14	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	4950		4950				
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан								
16	99-1-1 (пл)	Кран шаровый Д-50мм *шт*	1	2306		2306				
17	E22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,029	112748,86 20295	16526,11 6243,75	3270 589	479 181	1001 130	116 30,49	3 1
18	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	16	72,96 38,59	16,85 4,33	1167 617	270 69	686 100	0,211 0,025	3 –
19	1-3-234	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 64 мм, толщина стенки 13 мм *м*	16	252		4032				
20	E46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах толщиной 100 мм *отверстие*	2	315,46 166,23	149,23 56,36	631 332	298 113	445 100	0,9538 0,2753	2 1
21	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,069	8097,13 8032,5	– –	559 554	– –	720 130	51,5 –	4 –
22	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм *врезка*	1	495,33 254,25	80,05 31,5	495 254	80 32	372 130	1,3 0,15	1 –
		Всего прямые затраты				**69 606**	**6 415**			**76**
						12 498	**1 850**			**8**
		В том числе стоимость: материалов				50 693				
		Накладные расходы				16 564				
		- заработная плата, тенге				2 485				
		- трудоемкость, чел-ч				8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5 170
Всего	**91 340**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 649
- сметная заработная плата, тенге	374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,885 %)	3 651
- сметная заработная плата, тенге	1 679
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	940
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	376
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**98 956**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**206 620**
- материалы, тенге	105 847
- сметная заработная плата, тенге	42 182
Налог (2 %)	4 132
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**210 752**
НДС (12 %)	25 290
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**236 042**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Эдем" Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ТОО "STONE HOUSE"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта:производственная база- склад готовой продукции

Акт

выполненных работ за апрель 2013 года

наружные работы- отмостка и бетонная площадка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отмостка										
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	12,1	2369,27	100,89	28668	1221	2313	0,85	10
		м3 основания		123,75	38,25	1497	463	118	0,18	2
2	Е8-12-1	Армирование отмостки сеткой Вр 4	0,126	59479,65	422,15	7494	53	1251	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1040	20	118	0,77	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки М 250	7,26	8133,97	66,01	59053	479	1682	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1421	181	105	0,1218	1
Раздел 2 Площадка										

4 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	18,4	2369,27	100,89	43595	1856	3518	0,85	16
	м3 основания								
			123.75	38,25	2277	704	118	0,18	3
5 Е8-12-1	Армирование отмостки сеткой Вр 4	0,191	59479,65	422,15	11361	81	1896	56,4	11
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1577	30	118	0,77	–
6 Е6-1-1	Устройство бетонной площадки М 250	11,02	8133,97	66,01	89636	727	2554	1,35	15
	м3								
			195.75	24,93	2157	275	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**239807**	**4417**			**69**
					9969	**1673**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				225419				
	Накладные расходы, тенге				13214				
	- заработная плата, тенге				1982				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15181				
	Всего				**268202**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4828				
	- сметная заработная плата, тенге				681				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				6007				
	- сметная заработная плата, тенге				2763				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2730				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1092				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**282859**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**631907**				
	- материалы, тенге				503586				

- сметная заработная плата, тенге	46668
Налог (2 %)	12638
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**644545**
НДС (12 %)	77345
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**721890**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04 12 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ТОО "STONE HOUSE"

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: производственная база- склад готовой продукции

Акт

выполненных работ за апрель 2013 года

наружные фасадные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м *м2 горизонтальной проекции*	366,85	213,01 111,38	1,52 0,56	78143 40860	558 205	48457 118	0,702 0,0028	258 1
2	Е13-44-9	Обеспыливание *м2*	350,31	59 11,25	47,75 18	20668 3941	16727 6306	9222 90	0,07 0,09	25 32
3	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	350,31	39,63 37,8	1,19 0,45	13883 13242	417 158	14070 105	0,223 0,0022	78 1
4	99-1-1(пл)	Сетка фасадная *м2*	350,31	52		18216				
5	Е15-155-1	Обработка поверхности теплоклеем прим. *м2 фасада*	350,31	10,78 9,68	0,9 0,34	3776 3391	315 119	3686 105	0,058 0,0016	20 1

6	99-1-1(пл)	ТеплоклейК=6,000; *кг*	2101,86	17		35732			
7	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	341,41	266,17 258,75	2,65 0,72	90873 88340	905 246	93015 105	1,43 0,0275	488 9
8	Е15-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм *м откосов*	8,9	102,43 101,03	0,6 0,23	912 899	5 2	946 105	0,49 0,0011	4 –
9	99-1-1(пл)	Декоративная штукатурка AlitK=3,000; *кг*	1050,93	22		23120				
10	Е15-156-1	Водоэмульсионная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	350,31	83,89 24,53	1,65 0,63	29388 8593	578 221	9255 105	0,132 0,003	46 1
11	99-1-1(пл)	ВодоэмульсионнаяКраскаколированнаяК=0,590; *кг*	206,6829	152		31416				
		Всего прямые затраты				**346127**	**19505**			**919**
						159266	**7257**			**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				167355				
		Накладные расходы, тенге				178651				
		- заработная плата, тенге				26798				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31487				
		Всего				**556265**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				10013				
		- сметная заработная плата, тенге				1412				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				13081				

- сметная заработная плата, тенге	6017
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5663
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2265
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**587287**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1311999**
- материалы, тенге	373871
- сметная заработная плата, тенге	466187
Налог (2 %)	26240
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1338239**
НДС (12 %)	160589
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1498828**

Заказчик _____

Подрядчик _____