Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Дополнительное соглашение к Договору №56 от 09.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Уличное освещение

А К Т N 04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 400 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
2.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель РЛНД-1-10/630	шт	1,00	20882,10	--	20882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-6-112	Разрядники РВО-10кВ	шт	3,00	2052,00	--	6156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-15-1	Разрядник, напряжение 35 кВ	компл	3,00	8165,00	4293,00	24495	12879	11,00	33
					1958,00	933,99	5874	2802	5,42	16
6.	С151804-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3,00	1641,00	--	4923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151801-1 462	Трансформаторы тока 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	999,00 ---	-- --	2997 ---	-- --	-- ---	-- --
9.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
10.	С151801-1 028	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1,00	12464,00 ---	-- --	12464 ---	-- --	-- ---	-- --
11.	С151803-4 6	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	1,00	3500,00 ---	-- --	3500 ---	-- --	-- ---	-- --
12.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
13.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплек т	1,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	7,42 1,03	7 1
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Разъединитель РЛНД-1-10/630	шт	1,00	20882,10 ---	-- --	20882 ---	-- --	-- ---	-- --
15.	75-6-112	Разрядники РВО-10кВ	шт	3,00	2052,00 ---	-- --	6156 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	Ц0108-15- 1	Разрядник, напряжение 35 кВ	компл	3,00	8165,00 1958,00	4293,00 933,99	24495 5874	12879 2802	11,00 5,42	33 16
17.	С151804-9 80	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3,00	1641,00 ---	-- --	4923 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	Ц0108-53- 1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60 347,00	18,60 4,50	1481 1041	56 14	2,00 0,03	6 0
19.	С151801-1 462	Трансформаторы тока 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	999,00 ---	-- --	2997 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
21.	С151801-1 028	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1,00	12464,00 ---	-- --	12464 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С151803-4 6	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-102 -1	Панель управления	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1
24.	75-6-13	Панель управления освещением	шт	2,00	21952,00	--	43904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Вал привода разъединителя	шт	4,00	7000,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-57- 3	Монтаж привода	шт	4,00	1771,80	31,80	7087	127	8,00	32
					1492,00	6,80	5968	27	0,04	0
27.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,32	1886,27	100,89	15694	839	0,85	7
					123,75	38,25	1030	318	0,18	1
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,10	245,44	3,82	3707	58	0,21	3
					37,35	1,44	564	22	0,01	0
29.	Е0133-1-1 2	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	1м3	1,02	1717,63	923,38	1745	938	2,43	2
					425,25	179,69	432	183	0,73	1
30.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,02	16600,00	--	16866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	63,36	6657,35	98,32	421810	6230	4,41	279
					695,25	37,15	44051	2354	0,18	11
32.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлова н	148,00	1065,02	925,52	157623	136977	0,89	132
					139,50	235,98	20646	34925	0,92	136
33.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	опора	181,00	4490,83	1831,40	812840	331483	12,00	2172
					1977,75	625,01	357973	113127	2,34	424
34.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стойка-подкос под опору освещения	шт	48,00	9000,00	--	432000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	3,00	1065,02	925,52	3195	2777	0,89	3
					139,50	235,98	418	708	0,92	3
36.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11	878,23	4602	2635	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	1,03	3
37.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	1,00	12100,00	--	12100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,55	245,44	3,82	1362	21	0,21	1
					37,35	1,44	207	8	0,01	0
40.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	170,00	1745,38	1411,25	296715	239912	2,01	342
					333,00	239,85	56610	40775	0,81	138
41.	С151702-196	Светильники уличные светодиодные, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм	шт.	137,00	41288,00	--	5656456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	5,20	5096,44	752,81	26476	3911	24,40	127
					4140,00	276,75	21507	1438	1,35	7
43.	Ц0108-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	637,00	234,40	65,00	149313	41405	0,56	357
					93,40	18,50	59496	11785	0,11	68
44.	С151601-380	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,28	46226,00	--	12884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,09	5096,44	752,81	459	68	24,40	2
					4140,00	276,75	373	25	1,35	0
46.	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	64306,00	--	5788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	550,00	29,90	--	16445	--	0,17	94
					29,50	--	16225	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,50	659,25	--	4944	--	3,56	27
					659,25	--	4944	--	--	--
49.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7,50	190,58	--	1429	--	1,38	10
					190,58	--	1429	--	--	--
50.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	54,00	61,90	3,30	3343	178	0,14	8
					23,00	0,40	1242	22	0,00	0
51.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	24,00	431,60	21,60	10358	518	0,90	22
					149,00	2,90	3576	70	0,02	0
52.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	24,00	247,70	20,70	5945	497	0,70	17
					111,00	1,60	2664	38	0,01	0
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изолятор ШС-10	шт	22,00	638,30	--	14043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-52-4	Изолятор, напряжение до 10 кВ	шт	22,00	200,50	13,90	4411	306	1,00	22
					124,00	4,50	2728	99	0,03	1
55.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ-3	шт	2,00	4102,88	--	8206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ	шт	4,00	2444,27	--	9777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление основания под разъединитель	шт	2,00	3142,63	--	6285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Основание привода разъединиеля	шт	2,00	2095,09	--	4190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-305 -4	Монтаж траверсы	шт	10,00	272,50	215,00	2725	2150	--	--
					56,30	47,30	563	473	0,27	3
60.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х10	шт	15,00	661,70	--	9925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO-274	шт	75,00	1106,21	--	82966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим поддерживающий SO-130	шт	140,00	1182,33	--	165526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий SLIP 22.1	шт	384,00	1004,25 ---	-- --	385630 ---	-- --	-- --	-- --
64.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крюк сквозной	шт	2,00	813,24 ---	-- --	1626 ---	-- --	-- --	-- --
65.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим плашечный ПА-1-1	шт	12,00	93,23 ---	-- --	1119 ---	-- --	-- --	-- --
66.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Колпачок концевой К-16	шт	22,00	104,75 ---	-- --	2305 ---	-- --	-- --	-- --
67.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Колпачок КИ-16-150	шт	38,00	139,67 ---	-- --	5308 ---	-- --	-- --	-- --
68.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Колпачок КР	шт	15,00	47,84 ---	-- --	718 ---	-- --	-- --	-- --
69.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Лента бандажная F-2007	м	38,00	145,96 ---	-- --	5546 ---	-- --	-- --	-- --
70.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скрепа СН-20	м	55,00	21,65 ---	-- --	1191 ---	-- --	-- --	-- --
71.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Наконечник кабельный	шт	38,00	453,94 ---	-- --	17250 ---	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0108-163 -1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	10,00	309,20 ---	-- --	3092 ---	-- --	1,00 ---	10 ---
73.	С151610-4 5	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	комплект	11,00	7680,00 ---	-- --	84480 ---	-- --	-- --	-- --
74.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	11,00	1679,10 ---	3,10 ---	18470 ---	34 ---	7,00 ---	77 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9195447	803809		3882
							642116	214596		837

Накладные расходы :

На монтажные работы	270188
На общестроительные работы	121012
На металломонтажные работы	494655
Всего накладных расходов:	885855
Итого с накладными	10081302

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	601505
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10682807
Итого с временными, 1,44 %	10835830
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10981355
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11024473
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11132269
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	28465212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	569304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29034516
Со скидкой	28937579
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3472509
Итого с НДС	32410089

Сдал:---------- Принял:----------

Технический надзор ТОО «Музтау»