Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А №1 от 16.08.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		114	18.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	389 502 400	347 770 000							41 732 400	389 502 400
в том числе за месяц	61 250 935	54 688 335							6 562 600	61 250 935
удержание 5%	3 062 547	2 734 417							328 130	3 062 547
итого	58 188 388	51 953 918							6 234 470	58 188 388
Итого к оплате	**58 188 388**	**51 953 918**							**6 234 470**	**58 188 388**

Всего к оплате: Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
поделам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
Договор о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 1 от 16.08.2018 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНІЕ.										
		ВОДОЗОБОРНАЯ СКВАЖИНА										
1	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы**	32	873,04	623,03	27937	19937	11073	0,30	10		
		м бурения		250,01	195,81	8000	6266	67,1	0,16	5		
2	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы**	30	873,04	623,03	26191	18691	10381	0,30	9		
		м бурения		250,01	195,81	7500	5874	67,1	0,16	5		
3	С Т Прайс-лист ООО "Завод промышленные установки"	**Буровой шнек д.400 1500мм**	4,1664	41519,09	--	172985	--	6919	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	С124-030101-0322 24-030101-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС**	0,08928	131165,44	--	11710	--	468	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е11-040201-0221 11-040201-0221 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости**	30	1514,74	622,24	45442	18667	24057	1,04	31		
		м закрепленной скважины		858,11	204,18	25743	6125	67,1	0,24	7		
6	С Т Прайс-лист ООО "Системы полимерных трубопроводов"	**Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.280х13 L 3000мм**	10	11866,26	--	118663	--	4747	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-040401-0104 11-040401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	8,4	548,08	277,65	4604	2332	2114	0,29	2
		м труб		239,28	90,02	2010	756	67,1	0,11	1
8	Е11-040201-0405 11-040201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	8,4	265,71	156,07	2232	1311	887	0,11	1
		м спуска или подъема труб		94,06	42,04	790	353	67,1	0,04	--
9	С Т Прайс-лист ООО "Системы полимерных трубопроводов"	Фильтр каркасно-стержневой (щель 0,75мм)д.225мм, длина фильтрующего элемента 3м, общая длина 3,2м	2	424830,29	--	849661	--	33986	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	С Т Прайс-лист ООО "Системы полимерных трубопроводов"	Отстойник нПВХ 225х10,8, длиной 1 метр с заглушкой	2	20072,30	--	40145	--	1606	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	0,06	22799,62	647,68	1368	39	148	3,94	--
		м3		2855,20	216,51	171	13	48,5	0,23	--
12	Е11-040301-0102 11-040301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	338692,20	217401,03	677384	434802	269908	147,00	294
		колонна		121291,17	52683,40	242582	105367	67,1	51,30	103
13	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,07	19237,30	--	1347	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,07448	47872,88	11404,00	3566	849	1614	42,50	3
		т		35067,18	4106,80	2612	306	48,5	4,38	--
15	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	2	5863,71	--	11727	--	469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,002	318829,92 --	-- --	638 --	-- --	26 --	-- --	-- --
17	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 т	0,02484	329946,41 --	-- --	8196 --	-- --	328 --	-- --	-- --
18	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/ шт.	2	5863,71 --	-- --	11727 --	-- --	469 --	-- --	-- --
19	С123-020302-8018 23-020302-8018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	6461,46 --	-- --	12923 --	-- --	517 --	-- --	-- --
20	С121-130812-0302 21-130812-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм кг	1,8	603,84 --	-- --	1087 --	-- --	43 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			2029533 289409	496629 125060			351 121
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1227751				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1227751				
		Накладные расходы -	Тенге			49110				
		Сметная прибыль -	Тенге			102149				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1379010				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			801782				
		Материалы -	Тенге			2686				
		Всего заработная плата -	Тенге				414470			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13057				
		Накладные расходы -	Тенге			320705				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					277532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43173		
		Сметная прибыль -	Тенге			89799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1212285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				414470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2591296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				414470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.ФУНДАМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОЛИЗНУЮ УСТАНОВКУ.								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
21	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	2,52	79,86	74,69	201	188	47	0,01	--
		м3 грунта		5,17	19,74	13	50	59,1	0,02	--
22	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт	28,57	268,40	268,40	7668	7668	307	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	5731	--	--	--
23	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,05	1137339,96	41786,01	56867	2089	10018	253,00	13
		км трубопровода		224653,88	15125,76	11233	756	62,1	16,57	1
24	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,52	18,80	18,80	47	47	12	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	17	59,1	0,01	--
25	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,52	116,96	50,41	295	127	148	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	168	55	59,1	0,03	--
26	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/	0,05	159863,94	25071,61	7993	1254	4966	151,80	8
		км трубопровода		134792,33	9075,45	6740	454	62,1	9,94	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОЛИЗНУЮ УСТАНОВКУ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	14,468	111,57	104,97	1614	1519	426	0,01	--
		м3 грунта		6,53	34,09	95	493	59,1	0,03	--
28	С341-020101-1038 41-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 38 км	24,45092	1222,98	--	29903	--	1196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	14,468	12,52	10,65	181	154	53	--	--
		м3 грунта		1,82	3,33	26	48	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	245,1719	72,61	66,52	17801	16308	4932	0,01	2
		м3 грунта		6,09	21,91	1493	5372	59,1	0,02	5
31	Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	7,355157	1922,73	--	14142	--	9258	2,68	20
		м3 грунта		1922,73	--	14142	--	59,1	--	--
32	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	37,9803	578,07	--	21955	--	14373	0,89	34
		м3 грунта		578,07	--	21955	--	59,1	--	--
33	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	215,2217	18,80	18,80	4046	4046	1030	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	1413	59,1	0,01	1
34	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	215,2217	10,53	10,53	2266	2266	577	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	791	59,1	--	1
35	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	215,2217	116,96	50,41	25172	10849	12676	0,11	23
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	14323	4662	59,1	0,03	6
		ФУНДАМЕНТЫ								
36	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	2,21	3480,56	669,23	7692	1479	1236	0,78	2
		м3 основания		546,02	249,29	1207	551	50,8	0,29	1
37	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1154,40	531,80	9235	4254	3185	0,48	4
		шт. сборных конструкций		356,97	188,08	2856	1505	62,1	0,20	2
38	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	1637,64	746,30	13101	5970	4481	0,67	5
		шт. сборных конструкций		500,95	264,92	4008	2119	62,1	0,28	2
39	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2461,51	1180,97	39384	18896	13393	0,94	15
		шт. сборных конструкций		720,01	423,63	11520	6778	62,1	0,45	7
40	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,68	20303,36	--	74716	--	2989	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	8,688	15455,24 --	-- --	134275 --	-- --	5371 --	-- --	-- --
42	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/ м3	0,7	21218,90 2087,00	789,55 187,66	14853 1461	553 131	1397 48,5	2,82 0,23	2 --
43	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	16,6666667	584,03 242,41	18,29 9,28	9734 4040	305 155	3046 60,9	0,36 0,01	6 --
44	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	16,6666667	173,44 5,99	6,23 3,07	2891 100	104 51	211 60,9	0,01 --	-- --
45	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	63,456	726,26 172,96	11,68 1,65	46085 10976	741 105	7697 50,8	0,21 --	13 --
		ПОДСЫПКА ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ								
46	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	5,2	634,90 634,90	-- --	3301 3301	-- --	2161 59,1	0,97 --	5 --
47	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	5,2	2487,88 --	-- --	12937 --	-- --	517 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			558358 109656	78816 31236			152 27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558358				
		Материалы -	Тенге			118054				
		Всего заработная плата -	Тенге				140892			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221928				
		Транспортные расходы -	Тенге			29903				
		Накладные расходы -	Тенге			105704				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80163		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25541		
		Сметная прибыль -	Тенге			53125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				140892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			717187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				140892			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ.								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
48	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	0,51	79,86	74,69	41	38	9	0,01	--
		м3 грунта		5,17	19,74	3	10	59,1	0,02	--
49	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт	4,44	268,40	268,40	1192	1192	48	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	891	--	--	--
50	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,05	1137339,96	41786,01	56867	2089	10018	253,00	13
		км трубопровода		224653,88	15125,76	11233	756	62,1	16,57	1
51	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,51	18,80	18,80	10	10	2	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	3	59,1	0,01	--
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,51	116,96	50,41	60	26	30	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	34	11	59,1	0,03	--
53	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/	0,05	159863,94	25071,61	7993	1254	4966	151,80	8
		км трубопровода		134792,33	9075,45	6740	454	62,1	9,94	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	8,8752	111,57	104,97	990	932	261	0,01	--
		м3 грунта		6,53	34,09	58	303	59,1	0,03	--
55	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	15,442848	157,47	--	2432	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	39,974	72,61	66,52	2902	2659	804	0,01	--
		м3 грунта		6,09	21,91	243	876	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,5108	1077,77	--	1628	--	1066	1,50	2
		м3 грунта		1077,77	--	1628	--	59,1	--	--
58	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6,22272	578,07	--	3597	--	2355	0,89	6
		м3 грунта		578,07	--	3597	--	59,1	--	--
59	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	35,26208	21,93	21,93	773	773	197	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	270	59,1	0,01	--
60	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	35,26208	10,83	10,83	382	382	97	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	133	59,1	--	--
61	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35,26208	116,96	50,41	4124	1777	2077	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	2347	764	59,1	0,03	1
62	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,2	3480,56	669,23	4177	803	671	0,78	1
		м3 основания		546,02	249,29	655	299	50,8	0,29	--
63	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	18	1154,40	531,80	20779	9572	7167	0,48	9
		шт. сборных конструкций		356,97	188,08	6425	3385	62,1	0,20	4
64	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	9	1637,64	746,30	14739	6717	5041	0,67	6
		шт. сборных конструкций		500,95	264,92	4509	2384	62,1	0,28	3
65	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	6	2461,51	1180,97	14769	7086	5022	0,94	6
		шт. сборных конструкций		720,01	423,63	4320	2542	62,1	0,45	3
66	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	3	3474,46	1767,55	10423	5303	3437	1,18	4
		шт. сборных конструкций		906,74	651,91	2720	1956	62,1	0,69	2
67	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,147	20303,36	--	124805	--	4992	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,703	15455,24	--	88141	--	3526	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ м3	0,6	21428,68 2087,00	789,55 187,66	12857 1252	474 113	1203 48,5	2,82 0,23	2 --
70	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	7,6666667	593,32 242,41	18,29 9,28	4549 1858	140 71	1404 60,9	0,36 0,01	3 --
71	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	7,6666667	178,08 5,99	6,23 3,07	1365 46	48 24	99 60,9	0,01 --	-- --
72	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	38,376	726,26 172,96	11,68 1,65	27871 6638	448 63	4655 50,8	0,21 --	8 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			407466	41721			70
			Тенге			54306	15308			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			407466				
		Материалы -	Тенге			96061				
		Всего заработная плата -	Тенге				69614			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212946				
		Транспортные расходы -	Тенге			2432				
		Накладные расходы -	Тенге			59245				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17951		
		Сметная прибыль -	Тенге			37337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504047				85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69614			
		Сметная заработная плата -	Тенге			504047				85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69614			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 150КВА.

ВОДОПОНИЖЕНИЕ

73	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 м3 грунта	0,82	79,86 5,17	74,69 19,74	65 4	61 16	15 59,1	0,01 0,02	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт	5,48	268,40	268,40	1471	1471	59	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	1099	--	--	--
75	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,05	1137339,96	41786,01	56867	2089	10018	253,00	13
		км трубопровода		224653,88	15125,76	11233	756	62,1	16,57	1
76	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,82	18,80	18,80	15	15	4	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	5	59,1	0,01	--
77	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,82	116,96	50,41	96	41	48	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	55	18	59,1	0,03	--
78	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/	0,05	159863,94	25071,61	7993	1254	4966	151,80	8
		км трубопровода		134792,33	9075,45	6740	454	62,1	9,94	--
		ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 150КВА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	13,7878	111,57	104,97	1538	1447	406	0,01	--
		м3 грунта		6,53	34,09	90	470	59,1	0,03	--
80	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	23,990772	157,47	--	3778	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	16,3986	72,61	66,52	1191	1091	330	0,01	--
		м3 грунта		6,09	21,91	100	359	59,1	0,02	--
82	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,0236	1077,77	--	1103	--	722	1,50	2
		м3 грунта		1077,77	--	1103	--	59,1	--	--
83	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,04983	578,07	--	1763	--	1154	0,89	3
		м3 грунта		578,07	--	1763	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	17,28237	21,93 --	21,93 7,66	379 --	379 132	97 59,1	-- 0,01	-- --
85	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	17,28237	10,83 --	10,83 3,78	187 --	187 65	48 59,1	-- --	-- --
86	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	17,28237	116,96 66,55	50,41 21,66	2021 1150	871 374	1018 59,1	0,11 0,03	2 --
87	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основания	0,7	3480,56 546,02	669,23 249,29	2436 382	468 175	392 50,8	0,78 0,29	1 --
88	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	18	1154,40 356,97	531,80 188,08	20779 6425	9572 3385	7167 62,1	0,48 0,20	9 4
89	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	10	1637,64 500,95	746,30 264,92	16376 5010	7463 2649	5601 62,1	0,67 0,28	7 3
90	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	4	2461,51 720,01	1180,97 423,63	9846 2880	4724 1695	3348 62,1	0,94 0,45	4 2
91	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,16	20303,36 --	-- --	125069 --	-- --	5003 --	-- --	-- --
92	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,172	15455,24 --	-- --	33569 --	-- --	1343 --	-- --	-- --
93	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ м3	0,72	21428,68 2087,00	789,55 187,66	15429 1503	568 135	1443 48,5	2,82 0,23	2 --
94	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	5	593,32 242,41	18,29 9,28	2967 1212	91 46	916 60,9	0,36 0,01	2 --
95	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	5	178,08 5,99	6,23 3,07	890 30	31 15	64 60,9	0,01 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	43,626	726,26 172,96	11,68 1,65	31684 7546	509 72	5292 50,8	0,21 --	9 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			337513	32335			59
			Тенге			47225	11922			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337513				
		Материалы -	Тенге			95538				
		Всего заработная плата -	Тенге				59147			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158637				
		Транспортные расходы -	Тенге			3778				
		Накладные расходы -	Тенге			49604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14889		
		Сметная прибыль -	Тенге			30969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				59147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			418086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				59147			
		РАЗДЕЛ 5.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.								
		Опоры 10кВ								
		Опора 10кВ ж/б промежуточная П10-4 /серия 3.407.2-143.2.6/- 26шт.								
97	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка,/Монтаж опоры П 10-4/ опора	26	5837,27 2294,79	2979,91 909,34	151769 59664	77478 23643	59527 61,7	3,06 0,87	80 23
98	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	26	38976,01 --	-- --	1013376 --	-- --	40535 --	-- --	-- --
		Опора 10кВ ж/б переходная промежуточная ПП10-4 /серия 3.407.2-143.5.6/- 3шт.								
99	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка, /Монтаж опоры ПП 10-4/ опора	3	5837,27 2294,79	2979,91 909,34	17512 6884	8940 2728	6869 61,7	3,06 0,87	9 3
100	С121-040405-0104 21-040405-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013, /примени-но как, Стойка ж/б СНВ 7-13 серия 3.407.12143.7.1/ шт.	3	122990,63 --	-- --	368972 --	-- --	14759 --	-- --	-- --
		Опора 10кВ ж/б анкерная концевая А10-2 /серия 3.407.1-143.2.9/ - 4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка, /Монтаж опоры А10-2/	4	11975,63	6928,48	47903	27714	18819	5,98	24
		опора		4484,58	2100,80	17938	8403	61,7	2,00	8
102	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	8	38976,01	--	311808	--	12472	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,24	1106,51	--	266	--	174	1,54	--
		м3 грунта		1106,51	--	266	--	59,1	--	--
104	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,24	578,07	--	139	--	91	0,89	--
		м3 грунта		578,07	--	139	--	59,1	--	--
105	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство,/Монтаж плиты П-3и/	8	27796,65	--	222373	--	17186	2,21	18
		опора		1615,13	--	12921	--	61,7	--	--
		Опора 10кв ж/б анкерная угловая УА10-2 /серия 3.407.1-143.2.10/ - 1шт								
106	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка, /Монтаж опоры УА10-2/	1	18500,09	11188,15	18500	11188	7240	9,00	9
		опора		6749,37	3380,79	6749	3381	61,7	3,21	3
107	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	3	38976,01	--	116928	--	4677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	1106,51	--	100	--	65	1,54	--
		м3 грунта		1106,51	--	100	--	59,1	--	--
109	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,09	578,07	--	52	--	34	0,89	--
		м3 грунта		578,07	--	52	--	59,1	--	--
110	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство./Монтаж плиты П-3и/	3	27796,65	--	83390	--	6445	2,21	7
		опора		1615,13	--	4845	--	61,7	--	--
		Опора 10кВ ж/б угловая промежуточная УП 10-2 /серия 3.407.1-143.2.7/- 2шт.								
111	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка, /Монтаж опоры УП 10-2/	2	5837,27	2979,91	11675	5960	4579	3,06	6
		опора		2294,79	909,34	4590	1819	61,7	0,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	4	38976,01	--	155904	--	6236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	1106,51	--	133	--	87	1,54	--
		м3 грунта		1106,51	--	133	--	59,1	--	--
114	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,12	578,07	--	69	--	45	0,89	--
		м3 грунта		578,07	--	69	--	59,1	--	--
115	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство,/Монтаж плиты П-3и/	4	27796,65	--	111187	--	8593	2,21	9
		опора		1615,13	--	6461	--	61,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2632054	131279			162
			Тенге			120811	39974			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2632054				
	Материалы -		Тенге			412975				
	Всего заработная плата -		Тенге				160785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1966988				
		Накладные расходы -	Тенге			208434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99184		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109250		
		Сметная прибыль -	Тенге			227239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3067727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				160785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3067727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				160785			
		РАЗДЕЛ 6.ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОДООТЛИВ								
116	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	25,2	322,55	322,55	8128	8128	325	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	5055	--	--	--
117	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,063	1452203,82	51428,72	91489	3240	13616	254,00	16
		км трубопровода		225541,84	19165,45	14209	1207	62,1	21,14	1
118	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2020,011	87,73	83,52	177213	168715	48370	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		4,14	29,11	8362	58802	59,1	0,03	57
119	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	3474,41892	157,47	--	547117	--	21885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	27902,0889	63,26	60,07	1765136	1675965	492280	--	133
		м3 грунта		3,20	21,39	89171	596881	59,1	0,02	580
121	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	36,0003	69,59	66,07	2505	2379	699	0,01	--
		м3 грунта		3,52	23,53	127	847	59,1	0,02	1
122	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2206,6072	1077,77	--	2378204	--	1556867	1,50	3310
		м3 грунта		1077,77	--	2378204	--	59,1	--	--
123	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,70921	1185,54	--	3212	--	2103	1,65	4
		м3 грунта		1185,54	--	3212	--	59,1	--	--
124	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	447,79	1032,86	--	462504	--	302773	1,44	644
		м3 грунта		1032,86	--	462504	--	59,1	--	--
125	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	29,8998	578,07	--	17284	--	11315	0,89	26
		м3 грунта		578,07	--	17284	--	59,1	--	--
126	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	397,2402	18,80	18,80	7468	7468	1902	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	2608	59,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	397,2402	10,53	10,53	4182	4182	1065	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	1461	59,1	--	2
128	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	427,14	2055,91	--	878161	--	35126	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	461,16	3093,74	118,21	1426707	54516	278330	1,02	470
		м3 основания		714,02	28,88	329278	13318	62,1	0,04	16
130	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1953,14622	578,07	--	1129061	--	739129	0,89	1729
		м3 грунта		578,07	--	1129061	--	59,1	--	--
131	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кэтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	2,70921	635,88	--	1723	--	1128	0,97	3
		м3 грунта		635,88	--	1723	--	59,1	--	--
132	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	28453,4979	18,80	18,80	534903	534903	136225	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	186822	59,1	0,01	197
133	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	28453,4979	10,53	10,53	299577	299577	76294	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	104631	59,1	--	110
134	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	54,46	18,80	18,80	1024	1024	261	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	358	59,1	0,01	--
135	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	54,46	10,53	10,53	573	573	146	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	200	59,1	--	--
136	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	28453,4979	116,96	50,41	3327835	1434236	1675785	0,11	3073
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	1893600	616278	59,1	0,03	747
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	5,621	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	9980049 868846	344097 111624	1032429 62,1	194,00 26,83	1090 151
138	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 км кабеля	6,1509	17756,20 5435,01	12321,19 2609,42	109217 33430	75786 16050	26393 42,8	6,30 9,04	39 56
139	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/ м	6,1509	48,98 --	-- --	301 --	-- --	12 --	-- --	-- --
140	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	8	839,40 322,21	517,20 165,48	6715 2578	4138 1324	2788 62,1	0,41 0,23	3 2
141	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	1462,37 --	-- --	11699 --	-- --	468 --	-- --	-- --
142	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Для изготовления отводов км трубопровода	0,018	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	31959 2782	1102 357	3306 62,1	194,00 26,83	3 --
143	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,1659	14336756,53 447531,84	404467,01 136364,96	2378468 74246	67101 22623	157700 62,1	504,00 145,33	84 24
144	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,0259	12007433,47 391590,36	320766,85 108700,63	310993 10142	8308 2815	20808 62,1	441,00 115,86	11 3
145	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,1659	3745230,88 287745,57	184648,18 32187,23	621334 47737	30633 5340	59133 62,1	357,00 29,21	59 5
146	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,0259	3176527,86 260341,23	166886,24 28947,68	82272 6743	4322 750	8130 62,1	323,00 26,27	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ								
147	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	34,741	44125,98	5897,30	1532981	204878	359958	13,90	483
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,96	2235,07	384755	77649	62,1	2,23	78
148	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	138,761	25828,32	5848,05	3583963	811482	938151	8,86	1229
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	921981	308653	62,1	2,22	308
149	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	38	13538,76	--	514473	--	20579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	44	19299,55	--	849180	--	33967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	22	11475,93	--	252470	--	10099	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	76	14032,84	--	1066496	--	42660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а	63	14384,22	--	906206	--	36248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	58	19405,80	--	1125536	--	45021	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2	38	13128,12	--	498869	--	19955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	38	18922,72	--	719063	--	28763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	6	25479,86	--	152879	--	6115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	128	2035,84	--	260588	--	10424	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	96	2967,82	--	284911	--	11396	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**38344627**	**5746752**			**12431**
			Тенге			**8679974**	**2135654**			**2340**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**109217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49481**			
		Накладные расходы -	Тенге			**26393**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21178**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5215**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10849**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**146459**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49481**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38235411**				
	Материалы -		Тенге			**15849952**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10766147**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7520833**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**547117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8243734**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6456074**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1787660**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3718332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50197476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10766147**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**50343935**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14771**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10815628**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44309551**	**6527533**			**13225**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**9301382**	**2359154**			**2553**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1336968**				
		Всего заработная плата -	Тенге				49481			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1227751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75503**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54325		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112998**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1525469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				49481			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42972583**				
		Материалы -	Тенге			**16575266**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11611055**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10094390**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**583229**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8987425**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6988963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1998462		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4156801**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**56116809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11611055**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**57642278**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11660536**			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			**57642278**				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			**1 152 846**				
		ИТОГО	Тенге			**58 795 124**				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			**1 940 239**				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**60 735 363**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**64 375 737**				
		НДС-12%	Тенге			**7 725 088**				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**72 100 825**				
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге			**61 250 935**				

Заказчик:

Технический надзор ТОО " Бестау-С "

_____Омаров Т.М.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Агропромремстрой"

_____Медиев С.Д.