Экземпл. Подрядчика

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Жандосова, дом № 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001583**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**991040001728**
Договор (контракт)	Договор №669 от 26.09.2016 доп.соглашение №736 от 17.10.2016г от "_____"_____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	25.10.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"		шт	1		7 625 214,00	816 987,21	7 625 214,00
			Итого	1	x	7 625 214,00	816 987,21	7 625 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ФОРМА №КС-3

Заказчик (застройщик) Комунальное государственное учреждение " Управление здравоохранения города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №1 от 25.10.2016 г
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 г.
представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 669	26 сентября 2016 года				
		Доп.соог. № 736	27 октября 2016 г				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с учетом НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр.4							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге)	из них		Стоимость прочих не входящих в смету строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажам оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"	7 625 214	6 808 227							816 987	7 625 214
Всего к оплате:	7 625 214	6 808 227							816 987	7 625 214

Заказчик:
Заместитель Руководителя
КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"
_____ Абдрасилова Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО " АК ЖОЛ"
_____ Сырлыбаев К

КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик : ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: № 669 от 22.09.2016 года, Доп.согл. № 736 от 27.10.2016 г.

Наименование стройки - **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтажные работы. Смета 2-1-1							
1	**11-070106-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Панели оград /без фундамента/. Демонтаж**	**шт.сборных конструкций**	**187,0000**		**6090,05**	**1138840**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=850,77)	чел-ч	4,504	842,248	850,77	716559
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,814	152,218	1094,40	166588
		Итого оплата труда:				4722,71	883147
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7288	136,286	2812,28	383273
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45416	84,928	144,67	12287
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0852	15,932	1677,11	26720
		Итого эксплуатация машин:				2258,18	422280
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,45	271,15	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	62,1		2932,80	548435
		НР второго уровня	%	3,6		324,82	60742
		Накладные расходы	%	--		3257,63	609176
		Сметная прибыль	%	8		747,81	139841
		Сметная стоимость:				10095,49	1887857
2	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6 к=0,7**	**Демонтаж. Ворота распашные /м/к+фундамент/**	**шт.**	**1,0000**		**10971,11**	**10971**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=850,77)	чел-ч	10,68	10,68	850,77	9086

2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68117	0,68117	1097,86	748
		Итого оплата труда:				9834,05	9834
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6181	0,6181	2812,28	1738
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28231	0,28231	144,67	41
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06307	0,06307	1677,11	106
		Итого эксплуатация машин:				1884,89	1885
2. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,712	0,712	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	62,1		6106,95	6107
		НР второго уровня	%	3,6		614,81	615
		Накладные расходы	%	--		6721,76	6722
		Сметная прибыль	%	8		1415,43	1415
		Сметная стоимость:				19108,30	19108
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		403,00	109560
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	3944
		Накладные расходы	%	--		14,51	3944
		Сметная прибыль	%	8		33,40	9080
		Сметная стоимость:				450,91	122585
4	41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		276,00	75034
		НР второго уровня	%	3,6		9,94	2701
		Накладные расходы	%	--		9,94	2701
		Сметная прибыль	%	8		22,87	6219
		Сметная стоимость:				308,81	83954
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	271,8620		446,69	121438
		НР второго уровня	%	3,6		16,08	4372
		Накладные расходы	%	--		16,08	4372
		Сметная прибыль	%	8		37,02	10065
		Сметная стоимость:				499,79	135875
РАЗДЕЛ 2.Лесопатология							
		Вынужденный снос -спилка,валка, обрезка и распиловка деревьев 69шт					

6	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3	15,3600		2017,36	30987
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	2.57	39.475	729.95	28815
		Итого оплата труда:				1875,97	28815
6. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2.05	31.488	68.97	2172
		Итого эксплуатация машин:				141,39	2172
6. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.6	9.216	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59.1		1108.70	17030
		НР второго уровня	%	3.6		112.54	1729
		Накладные расходы	%	--		1221.24	18758
		Сметная прибыль	%	8		259.09	3980
		Сметная стоимость:				3497,69	53724
7	12-180101-0302 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3	38,9620		3525,08	137344
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	4.49	174.939	729.95	127697
		Итого оплата труда:				3277,48	127697
7. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3.59	139.874	68.97	9647
		Итого эксплуатация машин:				247,60	9647
7. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.6	23.377	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59.1		1936.99	75469
		НР второго уровня	%	3.6		196.63	7661
		Накладные расходы	%	--		2133.62	83130
		Сметная прибыль	%	8		452.70	17638
		Сметная стоимость:				6111,40	238112
Под рубку - обрезка сухостоя, больных и аварийных деревьев 24шт							
9	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	24,0000		1612,30	38695
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=736,21)	чел-ч	2.19	52,56	736,21	38695
		Итого оплата труда:				1612,30	38695
9. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,622	14,928	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		952,87	22869
		НР второго уровня	%	3,6		92,35	2216
		Накладные расходы	%	--		1045,22	25085
		Сметная прибыль	%	8		212,60	5102
		Сметная стоимость:				2870,12	68883
Корчевание 5шт							

10	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000		2544,96	12725
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.9=674.23)	чел-ч	3.7	18,5	674.23	12473
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	838,25	126
		Итого оплата труда:				2519,80	12599
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	1677,11	252
		Итого эксплуатация машин:				50,31	252
10. 4	21-010101-0201	Земля растительная ручной заготовки	м3	0,38	1,9	--	--
10. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,025	10,125	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59,1		1489,20	7446
		НР второго уровня	%	3,6		145,23	726
		Накладные расходы	%	--		1634,43	8172
		Сметная прибыль	%	8		334,35	1672
		Сметная стоимость:				4513,75	22569
		Древесина на вывоз					
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /дрова/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	57,6400		446,69	25747
		НР второго уровня	%	3,6		16,08	927
		Накладные расходы	%	--		16,08	927
		Сметная прибыль	%	8		37,02	2134
		Сметная стоимость:				499,79	28808
		Ограждение ОГ-1 541,5пм. Смета 2-2					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	245,0000		1124,12	275409
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	1,54	377,3	729,95	275410
		Итого оплата труда:				1124,12	275410
		НР первого уровня	%	59,1		664,35	251824
		НР второго уровня	%	3,6		64,39	24405
		Накладные расходы	%	--		728,74	276230
		Сметная прибыль	%	8		148,23	56186
		Сметная стоимость:				2001,09	758515
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	171,5000		645,01	110619
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=663.59)	чел-ч	0.972	166.698	663.59	110619
		Итого оплата труда:				645.01	110619

		НР первого уровня	%	59,1		381,20	65376
		НР второго уровня	%	3,6		36,94	6336
		Накладные расходы	%	--		418,14	71712
		Сметная прибыль	%	8		85,05	22567
		Сметная стоимость:				1148,20	196917
3	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	м3	73,5000		**404,83**	**29755**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=652,95)	чел-ч	0,62	45,57	652,95	29755
		Итого оплата труда:				404,83	29755
		НР первого уровня	%	59,1		239,25	17585
		НР второго уровня	%	3,6		23,19	1704
		Накладные расходы	%	--		262,44	29843
		Сметная прибыль	%	8		53,38	3924
		Сметная стоимость:				720,65	81949
4	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	128,6250		**446,69**	**57456**
		НР второго уровня	%	3,6		16,08	2068
		Накладные расходы	%	--		16,08	2068
		Сметная прибыль	%	8		37,02	4762
		Сметная стоимость:				499,79	64286
5	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5**	м3	105,5769		**17905,11**	**1890366**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=771,27)	чел-ч	3,6	380,08	771,27	293141,86
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	32,35	849,92	27493,86
		Итого оплата труда:				**3036,99**	**320635,72**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,29	3132,32	892,89
5. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	22,61	34,49	779,98
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	28,77	3251,34	93540,09
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	1,32	2812,28	3711,40
5. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	130,70	144,67	18908,98
5. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	1,97	1677,11	3311,10
		Итого эксплуатация машин:				**1147,45**	**121144,43**
5. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	107,16	12378,53	1326490,13
5.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	31,99	66,30	2120,92
5.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,15	30092,89	4447,96

5.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0047	0.50	28648.89	14215.91
5.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.03	29835.24	787.48
5.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.13	13.72	196.72	2699.98
5.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	9.31	6598.38	61443.34
5.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0.14	222237.60	30502.10
5.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00283	0.30	22.67	6.77
5.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.392	41.39	806.33	33370.89
		Итого материалов:				13981,14	1476085,48
		НР первого уровня	%	48.5		1472.94	155508.33
		НР второго уровня	%	3.6		697.61	73651.50
		Накладные расходы	%	--		2170.55	229159.83
		Сметная прибыль	%	8		1606.05	169562.08
		Сметная стоимость:				21681,71	2289088,02
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3136		107820,20	33807
		НР второго уровня	%	3.6		3881.53	1217
		Накладные расходы	%	--		3881.53	1217
		Сметная прибыль	%	8		8936.14	2802
		Сметная стоимость:				120637,87	37826.34
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,9231		103479,06	199003
		НР второго уровня	%	3,6		3725,25	7164
		Накладные расходы	%	--		3725,25	7164
		Сметная прибыль	%	8		8576,34	16493
		Сметная стоимость:				115780,65	222661
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,0379		103479,06	417834
		НР второго уровня	%	3,6		3725,25	15042
		Накладные расходы	%	--		3725.25	15042
		Сметная прибыль	%	8		8576.34	34630
		Сметная стоимость:				115780,65	467506

15	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2433		107820,13	26234
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		3881,52	944
		Сметная прибыль	%	--		3881,52	944
		Сметная стоимость:	%	8		8936,13	2174
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				120637,79	29353
		Итого прямые затраты:					
	в том числе:						4741824
		- зарплата рабочих-строителей					
		- затраты на эксплуатацию машин					1642251
		- в том числе зарплата машинистов					557380
		- материалов, изделий и конструкций					194956
	Накладные расходы I уровня						1708896
	Итого с накладными расходами I уровня						1167649
	Накладные расходы II уровня						5909474
	ИТОГО:						218166
	Сметная прибыль						6127640
	ИТОГО по смете:						510246
	Итого с временными 1,2 %						6637886
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						79655
	Итого в ценах 2016 г						90687
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						6808227
	Итого с НДС						816987
							7625214

Заказчик: Мощикулова Н.Б.

Подрядчик: Сырлыбаев К.К.

Технадзор: А Киров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Жандосова, дом № 6 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340001583
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	991040001728
Договор (контракт)	Договор №669 от 26.09.2016 доп.согл 736 от 27.10.2016г от "_____"	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	28.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"		работа	1	17 661 584,00	17 661 584,00	1 892 312,57	17 661 584,00
			Итого	1	x	17 661 584,00	1 892 312,57	17 661 584,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Экз. Подряд

ФОРМА №КС-3

Заказчик (застройщик) Комунальное государственное учреждение " Управление здравоохранения города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"**

СПРАВКА №1 от 28.11.2016 г
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№ 669	26 сентября 2016 года					
		Доп.согл. № 736	27 октября 2016 г.					

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге)	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"	25 286 798	15 769 271							1 892 313	17 661 584
Всего к оплате:	**25 286 798**	**15 769 271**							1 892 313	**17 661 584**

Заказчик :
Заместитель Руководителя
КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"
_____**Абдрасилова Б.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО " АК ЖОЛ"
_____**Сырлыбаев К.К.**

КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик : ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: № 669 от 26.09.2016 года, Доп.согл. № 736 от 27.10.2016 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж ворот 1шт и панелей оград 541,5пм					
1	11-070106-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8	Панели оград /без фундамента/. Демонтаж	шт.сборных конструкций	187,0000		7119,11	1331273
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1031,66)	чел-ч	5	842,248	1031,66	868914
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	152,218	1327,09	202007
		Итого оплата труда:				5726,85	1070920
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	136,286	3083,88	420288
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	84,928	144,67	12287
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	15,932	1869,44	29785
		Итого эксплуатация машин:				2472,51	462360
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	271,15	--	--
		Итого материалов:				--	--
2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6 к=0,7	Демонтаж. Ворота распашные /м/к+фундамент/	шт.	1,0000		17050,72	17051
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1031,66)	чел-ч	14	14,24	1031,66	14691
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	0,83152	1246,36	1036
		Итого оплата труда:				15727,21	15727
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	0,7064	3083,88	2178
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	0,32264	144,67	47

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,07208	1869,44	135
		Итого эксплуатация машин:				2359,88	2360
2. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,712	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		513,00	139465
4	41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		352,00	95695
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	271,8620		485,52	131994
		РАЗДЕЛ 2.Лесопатология					
				Вынужденный снос -спилка,валка, обрезка и распиловка деревьев 69шт			
6	11-010207-0102 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	14,0000		66,24	927
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	0,9128	992,95	906
		Итого оплата труда:				64,74	906
6. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,3038	68,93	21
		Итого эксплуатация машин:				1,50	21
7	11-010207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	21,0000		85,95	1805
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	1,777	992,95	1764
		Итого оплата труда:				84,00	1764
7. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,5922	68,93	41
		Итого эксплуатация машин:				1,94	41
8	11-010207-0104 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	34,0000		102,61	3489
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	3,434	992,95	3410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				100,29	3410
8. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	1,146	68,93	79
		Итого эксплуатация машин:				2,32	79
9	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	1,0000		52,93	53
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	0,0521	992,95	52
		Итого оплата труда:				51,73	52
9. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,0174	68,93	1
		Итого эксплуатация машин:				1,20	1
10	11-010207-0303 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	дерево	14,0000		196,16	2746
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	0	3,024	885,15	2677
		Итого оплата труда:				191,19	2677
10. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	1,008	68,93	69
		Итого эксплуатация машин:				4,96	69
11	11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	21,0000		261,54	5492
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	0	6,048	885,15	5353
		Итого оплата труда:				254,92	5353
11. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	2,016	68,93	139
		Итого эксплуатация машин:				6,62	139
12	11-010207-0305 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	дерево	34,0000		350,54	11918
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	0	13,124	885,15	11617
		Итого оплата труда:				341,67	11617
12. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	4,376	68,93	302
		Итого эксплуатация машин:				8,87	302
13	11-010207-0301 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	дерево	1,0000		58,10	58
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	0	0,064	885,15	57
		Итого оплата труда:				56,65	57
13. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,021	68,93	1
		Итого эксплуатация машин:				1,45	1
14	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	3,0000		207,06	621
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=846,43)	чел-ч	0	0,198	846,43	168
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,1626	1170,58	190
		Итого оплата труда:				119,31	358

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,0459	2946,87	135
14. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,1167	2727,66	318
		Итого эксплуатация машин:				**151,19**	**454**
15	**11-010207-0503 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,0000**		**256,83**	**257**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=846,43)	чел-ч	0	0,082	846,43	69
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0672	1170,58	79
		Итого оплата труда:				**148,07**	**148**
15. 3	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,0188	2946,87	55
15. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,0484	2727,66	132
		Итого эксплуатация машин:				**187,42**	**187**
16	**11-010207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,0000**		**424,53**	**425**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=846,43)	чел-ч	0	0,138	846,43	117
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,1103	1170,58	129
		Итого оплата труда:				**245,92**	**246**
16. 3	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,0313	2946,87	92
16. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	0,079	2727,66	215
		Итого эксплуатация машин:				**307,72**	**308**
17	**11-010207-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**	**3,0000**		**85,95**	**258**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	0,2538	992,95	252
		Итого оплата труда:				**84,00**	**252**
17. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,0846	68,93	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**6**
18	**11-010207-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**21,0000**		**208,26**	**4374**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	0	4,305	992,95	4275
		Итого оплата труда:				**203,55**	**4275**
18. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	1,434	68,93	99
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**99**
19	**11-010207-0304 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см**	**дерево**	**3,0000**		**261,54**	**785**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	0	0,864	885,15	765
		Итого оплата труда:				**254,92**	**765**
19. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	0,288	68,93	20
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-010207-0307 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	дерево	21,0000		743,26	15608
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=900,33)	чел-ч	1	16,905	900,33	15220
		Итого оплата труда:				724,77	15220
20. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0	5,634	68,93	388
		Итого эксплуатация машин:				18,49	388
21	11-470116-0104 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**	шт.	5,0000		6814,07	34070
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1016,48)	чел-ч	4	18,615	1016,48	18922
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,335	1363,40	457
		Итого оплата труда:				3875,70	19379
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,335	3083,88	1033
		Итого эксплуатация машин:				206,62	1033
21. 4	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0	1,55	2732,61	4236
21. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	0,61	6598,38	4025
21. 6	21-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0	0,00475	1152876,42	5476
21. 7	21-130804-1001	Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	кг	0	0,35	1082,22	379
		Итого материалов:				2823,10	14115
22	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	63,1632		485,52	30667
23	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	5,0000		2588,12	12941
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1016,48)	чел-ч	2	9,26	1016,48	9413
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,905	1246,48	1128
		Итого оплата труда:				2108,13	10541
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,6	3083,88	1850
23. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0	0,305	3255,59	993
		Итого эксплуатация машин:				568,66	2843
23. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	0,075	6598,38	495
23. 6	21-130804-1001	Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	кг	0	0,15	1082,22	162
23. 7	25-030201-0103	Колья	шт.	2	10	--	--
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	1,1	25,00	28
23. 9	25-030201-9901	Саженцы	1000 шт.	0	0,005	--	--
		Итого материалов:				136,94	685

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-470102-0203 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	331,0000		3034,89	1004548
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=823,66)	чел-ч	2	626,583	823,66	516091
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	16,55	1170,58	19373
		Итого оплата труда:				1617,72	535464
24. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0	16,55	2265,86	37500
		Итого эксплуатация машин:				113,29	37500
24. 4	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0	145,309	2732,61	397073
24. 5	25-030201-0113	Перегной	м3	0	48,326	1115,00	53883
		Итого материалов:				1362,41	450956
25	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	331,0000		2588,12	856668
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1016,48)	чел-ч	2	613,012	1016,48	623114
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	59,911	1246,48	74678
		Итого оплата труда:				2108,13	697792
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	39,72	3083,88	122492
25. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0	20,191	3255,59	65734
		Итого эксплуатация машин:				568,66	188225
25. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	4,965	6598,38	32761
25. 6	21-130804-1001	Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	кг	0	9,93	1082,22	10746
25. 7	25-030201-0103	Колья	шт.	2	662	--	--
25. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	72,82	25,00	1821
25. 9	25-030201-9901	Саженцы	1000 шт.	0	0,331	--	--
		Итого материалов:				136,94	45328
26	25-010202-0302 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81**	шт.	331,0000		6778,00	2243518
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение ОГ-1 541,5пм					
27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	379,0500		1363,13	516695
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	2	583,737	885,15	516695
		Итого оплата труда:				1363,13	516695
28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	265,3350		782,15	207531
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=804,68)	чел-ч	1	257,906	804,68	207531
		Итого оплата труда:				782,15	207531

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	м3	113,7150		490,90	55823
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=791,78)	чел-ч	1	70,503	791,78	55823
		Итого оплата труда:				490,90	55823
30	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	199,0013		485,52	96619
31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5**	м3	162,4260		18229,59	2960960
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=935,25)	чел-ч	4	584,734	935,25	546872
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	49,767	1030,63	51292
		Итого оплата труда:				3682,69	598164
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,43855	3344,81	1467
31. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0	34,792	34,49	1200
31. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	44,261	3429,89	151811
31. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	2,03	3083,88	6261
31. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1	201,018	144,67	29081
31. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	3,037	1869,44	5678
		Итого эксплуатация машин:				1203,61	195498
31. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	164,862	12084,26	1992240
31.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0	49,215	66,30	3263
31.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,227396	30093,38	6843
31.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,763402	28649,38	21871
31.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0	0,040606	29835,92	1212
31.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	21,115	196,72	4154
31.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	14,326	6598,38	94528
31.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,211154	222237,60	46926
31.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0,459666	25,00	11
31.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0	63,671	746,67	47541
		Итого материалов:				13659,08	2218590
32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,3136		105316,73	33022

1	2	3	4	5	6	7	8
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	1,9231		95372,95	183414
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен**	м2	823,9000		755,87	622765
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1005,09)	чел-ч	0	174,667	1005,09	175556
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	1,648	1016,48	1675
		Итого оплата труда:				215,11	177231
34. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	1,648	1869,44	3080
		Итого эксплуатация машин:				3,74	3080
34. 4	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2	1977,36	212,16	419517
34. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	0,197736	51147,90	10114
34. 6	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0	0,131824	109978,25	14498
		Итого материалов:				539,06	444128
35	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен и столбов**	м3	182,2399		6101,61	1111957
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=911,72)	чел-ч	4	677,932	911,72	618085
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	80,186	1016,48	81507
		Итого оплата труда:				3838,85	699592
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	80,186	3429,89	275028
		Итого эксплуатация машин:				1509,15	275028
35. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	20,046	10774,88	215997
35. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,09112	18253,06	1663
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	47,382	25,00	1185
		Итого материалов:				1200,86	218845
36	21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99**	шт.	13011,5400		111,14	1446103
37	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	**Заливка пустот в камнях**	м3	91,0808		1953,97	177969
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=935,25)	чел-ч	1	111,119	935,25	103924
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	21,859	1016,48	22220
		Итого оплата труда:				1384,96	126143

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	10,93	3344,81	36558
37. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	10,93	3429,89	37488
		Итого эксплуатация машин:				812,96	74045
38	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	92,9024		11365,05	1055840
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,5687		54116,50	139009
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=935,25)	чел-ч	56	144,875	935,25	135494
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	1,387	1016,48	1410
		Итого оплата труда:				53297,00	136904
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	0,590802	3429,89	2026
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,796298	1869,44	1489
		Итого эксплуатация машин:				1368,40	3515
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,0379		95372,95	385103
41	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2433		99244,87	24147
42	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	199,8149		6640,51	1326872
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=992,95)	чел-ч	3	539,5	992,95	535697
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	2,638	910,01	2400
		Итого оплата труда:				2692,98	538097
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,219796	3344,81	735
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0	2,418	1527,82	3694
		Итого эксплуатация машин:				22,17	4429
42. 5	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0	0,079926	25496,94	2038
42. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0	0,999074	84,66	85
42. 7	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	199,815	3753,02	749909
42. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0,999074	25,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 9	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	5	899,167	38,58	34690
		Итого материалов:				3937,38	786747
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж ворот Вр-2 1шт					
43	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических /В25/**	шт.	1,0000		34237,48	34237
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1031,66)	чел-ч	18	17,8	1031,66	18364
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	1,039	1246,36	1295
		Итого оплата труда:				19659,02	19659
43. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0	0,2379	34,49	8
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	0,883	3083,88	2723
43. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	0,4033	144,67	58
43. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,0901	1869,44	168
		Итого эксплуатация машин:				2958,05	2958
43. 7	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0,14	10732,08	1502
43. 8	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1	0,77	13979,41	10764
43. 9	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,00031	8994,98	3
43.10	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	0,00106	20040,58	21
43.11	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0	0,0016	349084,80	559
43.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,0003	222237,60	67
		Итого материалов:				12915,88	12916
44	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0440		99244,87	4367
45	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0031		344906,32	1083
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	198	0,62172	958,79	596
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,00113	1161,00	1
		Итого оплата труда:				190258,39	597
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,000471	3083,88	1
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,000659	1869,44	1
		Итого эксплуатация машин:				855,16	3
45. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00314	154210,74	484
		Итого материалов:				154210,74	484

1	2	3	4	5	6	7	8
46	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение металлическое /ворота Вр-2/	т	0,6578		299939,50	197303
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. м2	м2	36,0000		120,11	4324
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	0	1,687	958,79	1617
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0072	2236,25	16
		Итого оплата труда:				45,38	1634
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,00792	3344,81	26
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,00792	1869,44	15
		Итого эксплуатация машин:				1,15	41
47. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,001109	247712,06	275
47. 6	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,007128	335360,14	2390
		Итого материалов:				74,03	2665
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж калитки Клм-1 1шт					
48	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000		20616,75	20617
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1047,6)	чел-ч	8	7,85	1047,60	8224
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0302	989,55	30
		Итого оплата труда:				8253,54	8254
48. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0	0,0435	34,49	2
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	0,116	144,67	17
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,0294	1869,44	55
		Итого эксплуатация машин:				73,24	73
48. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0,14	10732,08	1502
48. 7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1	0,77	13979,41	10764
48. 8	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,00015	8994,98	1
48. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0	0,00037	20040,58	7
48.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,0002	222237,60	44
		Итого материалов:				12319,85	12320

1	2	3	4	5	6	7	8
49	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0880		99244,87	8734
50	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0063		344906,32	2166
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	198	1,243	958,79	1192
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,002261	1161,05	3
		Итого оплата труда:				190258,39	1195
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,000942	3083,88	3
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,001319	1869,44	2
		Итого эксплуатация машин:				855,16	5
50. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00628	154210,74	968
		Итого материалов:				154210,74	968
51	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ограждение металлическое /калитка Клм-1/**	т	0,0847		299939,50	25405
52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	6,0000		68,37	410
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1124,28)	чел-ч	0	0,1947	1124,28	219
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0012	1118,17	1
		Итого оплата труда:				36,71	220
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,00066	3344,81	2
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,00066	1869,44	1
52. 5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0	0,07392	51,03	4
		Итого эксплуатация машин:				1,20	7
52. 6	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0	0,000099	273897,54	27
52. 7	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,000594	264332,60	157
		Итого материалов:				30,69	184

1	2	3	4	5	6	7	8
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	6,0000		120,11	721
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	0	0,28116	958,79	270
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,0012	2236,25	3
		Итого оплата труда:				45,38	272
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,00132	3344,81	4
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,00132	1869,44	2
		Итого эксплуатация машин:				1,15	7
53. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,000185	247712,06	46
53. 6	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,001188	335360,14	398
		Итого материалов:				74,03	444
		РАЗДЕЛ 7.Металлическое решетчатое ограждение Огм-1 выс 2,2м шаг 3,3м дл 48м					
54	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	33,4620		1363,13	45613
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=885,15)	чел-ч	2	51,531	885,15	45613
		Итого оплата труда:				1363,13	45613
55	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	26,3340		782,15	20597
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=804,68)	чел-ч	1	25,597	804,68	20597
		Итого оплата труда:				782,15	20597
56	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	м3	7,1280		490,90	3499
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=791,78)	чел-ч	1	4,419	791,78	3499
		Итого оплата труда:				490,90	3499
57	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	12,4740		436,97	5451
58	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка деталей изасбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /опалубка несъемная/**	км	0,0234		5323269,11	124564

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	499	11,677	958,79	11195
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18	0,413244	1341,01	554
		Итого оплата труда:				**502118,37**	**11750**
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	0,017784	3083,88	55
58. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	16	0,368784	3428,38	1264
58. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1	0,026676	1869,44	50
		Итого эксплуатация машин:				**58506,18**	**1369**
58. 6	23-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1 008	23,587	4748,34	112000
		Итого материалов:				**4786326,72**	**112000**
59	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов В12,5**	**м3**	**7,5600**		**19054,88**	**144055**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=900,33)	чел-ч	4	33,34	900,33	30017
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	2,196	1020,90	2242
		Итого оплата труда:				**4267,03**	**32259**
59. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,020412	3344,81	68
59. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0	1,988	34,49	69
59. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	2,105	3429,89	7221
59. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,027972	3083,88	86
59. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0	0,063504	52,30	3
59. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,042336	1869,44	79
		Итого эксплуатация машин:				**995,64**	**7527**
59. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	7,711	12084,26	93184
59.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0	2,835	66,30	188
59.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,051408	28649,38	1473
59.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0	0,002041	29835,92	61
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	1,799	196,72	354
59.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	1,157	6598,38	7632
59.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0,03334	25,00	1
59.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1	4,846	746,67	3618
		Итого материалов:				**14088,78**	**106511**
60	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0595**		**344906,32**	**20512**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	198	11,775	958,79	11290
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,02141	1161,03	25
		Итого оплата труда:				**190258,39**	**11315**
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,008921	3083,88	28
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,012489	1869,44	23
		Итого эксплуатация машин:				**855,16**	**51**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,059472	154210,74	9171
		Итого материалов:				154210,74	9171
61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен**	м2	47,5200		764,47	36328
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1005,09)	чел-ч	0	10,074	1005,09	10126
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,09504	1016,48	97
		Итого оплата труда:				215,11	10222
61. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0	0,92664	440,96	409
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,09504	1869,44	178
		Итого эксплуатация машин:				12,34	586
61. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2	114,048	212,16	24196
61. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	0,011405	51147,90	583
61. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0	0,007603	109978,25	836
		Итого материалов:				539,06	25616
62	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные. Монтаж**	т конструкций	0,4144		15094,28	6254
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=946,64)	чел-ч	6	2,436	946,64	2306
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	0,915736	1167,63	1069
		Итого оплата труда:				8146,70	3376
62. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0	0,037292	263,94	10
62. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1	0,364637	4636,40	1691
62. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,062154	3083,88	192
62. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1	0,393642	3833,57	1509
62. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,095303	1869,44	178
62. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	0,928166	23,38	22
		Итого эксплуатация машин:				8690,60	3601
62. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	0,808002	211,51	171
62.10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1	0,244472	89,76	22
62.11	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	0,000166	208172,82	35
62.12	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,000128	264332,60	34
62.13	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	0,000249	344703,13	86
		Итого материалов:				837,44	347
63	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0,4144		2323,26	963
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1248,02)	чел-ч	1	0,555242	1248,02	693
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,000414	1016,51	0
		Итого оплата труда:				1673,36	693

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1	0,555242	263,94	147
63. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0	0,016574	20,86	0
63. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0	0,066298	149,41	10
63. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,000414	1869,44	1
		Итого эксплуатация машин:				380,29	158
63. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	0,000539	208172,82	112
		Итого материалов:				270,62	112
64	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм**	м	54,0000		1054,67	56952
65	21-050101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0165		128084,15	2110
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,6742		62,16	974
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1124,28)	чел-ч	0	0,462389	1124,28	520
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,003135	1016,48	3
		Итого оплата труда:				33,37	523
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,001567	3344,81	5
66. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,001567	29,07	0
66. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,001567	1869,44	3
66. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0	0,175551	51,03	9
		Итого эксплуатация машин:				1,10	17
66. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0	0,000235	273897,54	64
66. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,001411	264332,60	373
		Итого материалов:				27,90	437
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	15,6742		109,86	1722
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	0	0,667722	958,79	640
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,003135	2032,96	6
		Итого оплата труда:				41,25	647
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,003135	3344,81	10
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,003135	29,07	0
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,003135	1869,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0	0,203765	51,03	10
		Итого эксплуатация машин:					
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,000439	1,71	27
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,002821	247712,06	109
		Итого материалов:				335360,14	946
68	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения Огм-1. Монтаж**	**т конструкций**	**2,4723**		**67,30**	**1055**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=900,33)	чел-ч	47	115,207	**45023,04**	**111308**
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,766398	900,33	103724
		Итого оплата труда:				1150,77	882
68. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2	4,326	**42312,12**	**104606**
68. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,29667	263,94	1142
68. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0	1,014	3083,88	915
68. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9	22,448	20,86	21
68. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0	0,346115	95,78	2150
68. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,469727	149,41	52
68. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	4,598	1869,44	878
		Итого эксплуатация машин:				23,38	108
68.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3,708	**2129,79**	**5265**
68.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0	1,113	211,51	784
68.12	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	0,003461	89,76	100
68.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,000766	208172,82	721
68.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	0,001483	264332,60	203
		Итого материалов:				344703,13	511
69	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение Огм-1**	**т**	**2,4723**		**937,86**	**2319**
70	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**28,6925**		**299939,50**	**741525**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=958,79)	чел-ч	0	1,222	**109,86**	**3152**
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,005738	958,79	1172
		Итого оплата труда:				2032,96	12
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,005738	**41,25**	**1184**
70. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,005738	3344,81	19
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,005738	29,07	0
70. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0	0,373002	1869,44	11
						51,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**49**
70. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,000803	247712,06	199
70. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,005165	335360,14	1732
		Итого материалов:				**67,30**	**1931**
		Демонтажные работы. Смета 2-1-1					
71	**11-070106-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Панели оград /без фундамента/. Демонтаж**	**шт.сборных конструкций**	**187,0000**		**-6090,05**	**-1138840**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=850,77)	чел-ч	5	842,248	-850,77	-716559
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	152,218	-1094,40	-166588
		Итого оплата труда:				-4722,71	-883147
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	136,286	-2812,28	-383273
71. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	84,928	-144,67	-12287
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	15,932	-1677,11	-26720
		Итого эксплуатация машин:				-2258,18	-422280
71. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	271,15	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	62		-2932,80	-548435
		НР второго уровня	%	4		-324,82	-60742
		Накладные расходы	%	--		-3257,63	-609176
		Сметная прибыль	%	8		-747,81	-139841
		Сметная стоимость:				-10095,49	-1887857
72	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015 к=0,6 к=0,7**	**Демонтаж. Ворота распашные /м/к+фундамент/**	**шт.**	**1,0000**		**-10971,11**	**-10971**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=850,77)	чел-ч	11	10,68	-850,77	-9086
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	0,68117	-1097,86	-748
		Итого оплата труда:				-9834,05	-9834
72. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	0,6181	-2812,28	-1738
72. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0	0,28231	-144,67	-41
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,06307	-1677,11	-106
		Итого эксплуатация машин:				-1884,89	-1885
72. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,712	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	62		-6106,95	-6107
		НР второго уровня	%	4		-614,81	-615
		Накладные расходы	%	--		-6721,76	-6722
		Сметная прибыль	%	8		-1415,43	-1415
		Сметная стоимость:				-19108,30	-19108

1	2	3	4	5	6	7	8
73	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		-403,00	-109560
		НР второго уровня	%	4		-14,51	-3944
		Накладные расходы	%	--		-14,51	-3944
		Сметная прибыль	%	8		-33,40	-9080
		Сметная стоимость:				-450,91	-122585
74	41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	271,8620		-276,00	-75034
		НР второго уровня	%	4		-9,94	-2701
		Накладные расходы	%	--		-9,94	-2701
		Сметная прибыль	%	8		-22,87	-6219
		Сметная стоимость:				-308,81	-83954
75	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	271,8620		-446,69	-121438
		НР второго уровня	%	4		-16,08	-4372
		Накладные расходы	%	--		-16,08	-4372
		Сметная прибыль	%	8		-37,02	-10065
		Сметная стоимость:				-499,79	-135875
		РАЗДЕЛ 2.Лесопатология					
		Вынужденный снос -спилка,валка, обрезка и распиловка деревьев 69шт					
76	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,3600		-2017,36	-30987
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	3	39,475	-729,95	-28815
		Итого оплата труда:				-1875,97	-28815
76. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2	31,488	-68,97	-2172
		Итого эксплуатация машин:				-141,39	-2172
76. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	9,216	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59		-1108,70	-17030
		НР второго уровня	%	4		-112,54	-1729
		Накладные расходы	%	--		-1221,24	-18758

1	2	3	4	5	6	7	8
					20		1030
		Сметная прибыль	%	8		-259,09	-3980
		Сметная стоимость:				-3497,69	-53724
77	12-180101-0302 РСНБ РК 2015	**Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	38,9620		-3525,08	-137344
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	4	174,939	-729,95	-127697
		Итого оплата труда:				-3277,48	-127697
77. 2	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4	139,874	-68,97	-9647
		Итого эксплуатация машин:				-247,60	-9647
77. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	23,377	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59		-1936,99	-75469
		НР второго уровня	%	4		-196,63	-7661
		Накладные расходы	%	--		-2133,62	-83130
		Сметная прибыль	%	8		-452,70	-17638
		Сметная стоимость:				-6111,40	-238112
		Под рубку - обрезка сухостоя, больных и аварийных деревьев 24шт					
78	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	24,0000		-1612,30	-38695
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=736,21)	чел-ч	2	52,56	-736,21	-38695
		Итого оплата труда:				-1612,30	-38695
78. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	14,928	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59		-952,87	-22869
		НР второго уровня	%	4		-92,35	-2216
		Накладные расходы	%	--		-1045,22	-25085
		Сметная прибыль	%	8		-212,60	-5102
		Сметная стоимость:				-2870,12	-68883
		Корчевание 5шт					
79	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	пень	5,0000		-2544,96	-12725
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=674,23)	чел-ч	4	18,5	-674,23	-12473
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,15	-838,25	-126
		Итого оплата труда:				-2519,80	-12599
79. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,15	-1677,11	-252
		Итого эксплуатация машин:				-50,31	-252
79. 4	21-010101-0201	Земля растительная ручной заготовки	м3	0	1,9	--	--
79. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2	10,125	--	--
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59		-1489,20	-7446
		НР второго уровня	%	4		-145,23	-726
		Накладные расходы	%	--		-1634,43	-8172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-334,35	-1672
		Сметная стоимость:				-4513,75	-22569
		Древесина на вывоз					
80	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /дрова/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	57,6400		-446,69	-25747
		НР второго уровня	%	4		-16,08	-927
		Накладные расходы	%	--		-16,08	-927
		Сметная прибыль	%	8		-37,02	-2134
		Сметная стоимость:				-499,79	-28808
		Ограждение ОГ-1 541,5пм. Смета 2-2					
81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	245,0000		-1124,12	-275409
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	2	377,3	-729,95	-275410
		Итого оплата труда:				-1124,12	-275410
		НР первого уровня	%	59		-664,35	-251824
		НР второго уровня	%	4		-64,39	-24405
		Накладные расходы	%	--		-728,74	-276230
		Сметная прибыль	%	8		-148,23	-56186
		Сметная стоимость:				-2001,09	-758515
82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	171,5000		-645,01	-110619
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=663,59)	чел-ч	1	166,698	-663,59	-110619
		Итого оплата труда:				-645,01	-110619
		НР первого уровня	%	59		-381,20	-65376
		НР второго уровня	%	4		-36,94	-6336
		Накладные расходы	%	--		-418,14	-71712
		Сметная прибыль	%	8		-85,05	-22567
		Сметная стоимость:				-1148,20	-196917
83	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	73,5000		-404,83	-29755
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=652,95)	чел-ч	1	45,57	-652,95	-29755
		Итого оплата труда:				-404,83	-29755
		НР первого уровня	%	59		-239,25	-17585
		НР второго уровня	%	4		-23,19	-1704
		Накладные расходы	%	--		-262,44	-29843
		Сметная прибыль	%	8		-53,38	-3924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-720,65	-81949
84	41-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	Тенге за 1	128,6250		-446,69	-57456
		НР второго уровня	%	4		-16,08	-2068
		Накладные расходы	%	--		-16,08	-2068
		Сметная прибыль	%	8		-37,02	-4762
		Сметная стоимость:				-499,79	-64286
85	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5**	м3	105,5769		-17905,11	-1890366
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=771,27)	чел-ч	4	380,08	-771,27	-293141,86
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	32,35	-849,92	-27493,86
		Итого оплата труда:				-3036,99	-320635,72
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,29	-3132,32	-892,89
85. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0	22,61	-34,49	-779,98
85. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0	28,77	-3251,34	-93540,09
85. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	1,32	-2812,28	-3711,40
85. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1	130,70	-144,67	-18908,98
85. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	1,97	-1677,11	-3311,10
		Итого эксплуатация машин:				-1147,45	-121144,43
85. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1	107,16	-12378,53	-1326490,13
85.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0	31,99	-66,30	-2120,92
85.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,15	-30092,89	-4447,96
85.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,50	-28648,89	-14215,91
85.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0	0,03	-29835,24	-787,48
85.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	13,72	-196,72	-2699,98
85.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	9,31	-6598,38	-61443,34
85.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,14	-222237,60	-30502,10
85.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0,30	-22,67	-6,77
85.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0	41,39	-806,33	-33370,89
		Итого материалов:				-13981,14	-1476085,48
		НР первого уровня	%	49		-1472,94	-155508,33
		НР второго уровня	%	4		-697,61	-73651,50
		Накладные расходы	%	--		-2170,55	-229159,83
		Сметная прибыль	%	8		-1606,05	-169562,08
		Сметная стоимость:				-21681,71	-2289088,02
86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,3136		-107820,20	-33807
		НР второго уровня	%	4		-3881,53	-1217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		-8936,14	-2802
		Сметная прибыль	%	--		-120637,87	-37826,34
		Сметная стоимость:				-103479,06	-199003
87	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	1,9231			
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		-3725,25	-7164
		Сметная прибыль	%	--		-3725,25	-7164
		Сметная стоимость:	%	8		-8576,34	-16493
88	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	4,0379		-115780,65	-222661
		НР второго уровня				-103479,06	-417834
		Накладные расходы	%	4		-3725,25	-15042
		Сметная прибыль	%	--		-3725,25	-15042
		Сметная стоимость:	%	8		-8576,34	-34630
89	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2433		-115780,65	-467506
		НР второго уровня				-107820,13	-26234
		Накладные расходы	%	4		-3881,52	-944
		Сметная прибыль	%	--		-3881,52	-944
		Сметная стоимость:	%	8		-8936,13	-2174
						-120637,79	-29353
			13 173 657	716 396			5619
		Накладные расходы :	3 623 147	270 864			394
		На общестроительные работы					
		На металломонтажные работы	2 083 755				
		На сантехнические работы	114 898				
		Всего накладных расходов:	2 415				
		Итого с накладными	2 201 068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	15 374 725				
		СУМННЗ					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	0				
		Итого с временными, 1,2 %	15 374 725				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15 559 222				
		ИТОГО:	15 769 271				
			15 769 271				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 892 313				
		Итого с НДС	17 661 584				
		Всего:	17 661 584				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

и.о. рук

Хуздайбергенов Н.К.
зам.по АХЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик [redacted] дом № 6 — 000340001683

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №669 от 26.09.2016 доп.согл 736 от 27.10.2016г от "_____"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	20.12.2016		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"		работа	1	4 945 270,16	4 945 270,16	529 850,37	4 945 270,16
			Итого	1	x	4 945 270,16	529 850,37	4 945 270,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик (застройщик) Комунальное государственное учреждение " Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик: ТОО «АҚ ЖОЛ»

Наименование строительства и его адрес:

ФОРМА №КС-3

Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №1 от 20.12.2016 г

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 669	26 сентября 2016 года				
		Доп.согл. № 736	27 октября 2016 г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период (тенге)	из гр.1					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
				из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"	30 232 068,16	4 415 419,79	-						529 850,37	4 945 270,16
Всего к оплате:	**30 232 068,16**	**4 415 419,79**							529 850,37	4 945 270,16

Заказчик :
Заместитель Руководителя
КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"
Абдрасилова Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО " АК ЖОЛ"
Сырлыбаев К.К.

Кажикенова К.О.

КГУ " Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик : ТОО «АҚ ЖОЛ»

Договор: № 669 от 26.09.2016 года, Доп.согл. № 736 от 27.10.2016 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер"

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение ОГ-1 541,5пм					
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен и столбов	м3	121,4933		6101,61	741305
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=911,72)	чел-ч	3,72	451,955	911,72	412056
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	53,457	1016,48	54338
		Итого оплата труда:				3838,85	466395
1.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	53,457	3429,89	183352
		Итого эксплуатация машин:				1509,15	183352
1.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	13,364	10774,88	143998
1.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,060747	18253,06	1109
1.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	31,588	25,00	790
		Итого материалов:				1200,86	145897
2	21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	8674,3600		111,14	964068

3	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Залив а пустот в камнях	м3	60,7205		1953,97	1186[illegible]
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=935,25)	чел-ч	1,22	74,079	935,25	69282
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	14,573	1016,48	14813
		Итого оплата труда:				1384,96	84095
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	7,286	3344,81	24372
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	7,286	3429,89	24992
		Итого эксплуатация машин:				812,96	49364
4	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	61,9349		11365,05	703893
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,7125		54116,50	92675
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=935,25)	чел-ч	56,4	96,585	935,25	90331
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,92475	1016,48	940
		Итого оплата труда:				53297,00	91271
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,393875	3429,89	1351
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,530875	1869,44	992
			ИТОГО:	5 440 190,00	244469		1769
		Накладные расходы :		1 710 024,00	75191		75
		На общестроительные работы					
		Всего накладных расходов:		3 517 806,68			
		Итого с накладными		3 517 806,68			
		- заработная плата		8 957 996,68			
		- трудоемкость		183 553,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :		0,00			
		СУМННЗ					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		0,00			
		Итого с временными, 1,2 %		8 957 996,68			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		9 065 492,64			
		ИТОГО:		9 187 876,79			
		Сметная заработная плата		9 187 876,79			
		Нормативная трудоемкость		1 968 768,00			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %		1 844,00			
		Итого с НДС		1 102 545,21			
		Всего:		10 290 422,00			
				10 290 422,00			

		Скидка подрядчика согласно протоколу об итогах конкурса № 695052 от 13.09.2016 г		**5 345 151,84**			
		Итого с учетом скидки подрядчика		**4 945 270,16**			
		в том числе НДС		**529 850,37**			

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

и.о. гл. врача Кыдыкеенов К. Э.