Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение №1 от 27.11.2017г.	

Номер документа	Дата составления
175	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"			работа	1	52 982 811,00	52 982 811,00
				Итого	1	x	52 982 811,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 176 от 31 августа 2017 г,дополнительное соглашение №1 от 27.11.2017 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2017 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	47 306 081,25	47 306 081,250		45 624 290,250		1 681 791,000	5 676 729,75	52 982 811

Итого к оплате: 52 982 811 (пятьдесят два миллиона девятсот восемьдесят две тысячи восемьсот одиннадцать) тенге НДС 12%: - 5 676 729,75 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководитель:

_____ **Сеитов Н.И.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №1 от 27.11.2017 г

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (ЮЖ1; ЮЖ2 ниже отм.0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	6269,712	87,67	81,51	549694	511058	104982	0,00888	55,67504
		м3 грунта		6,16	22,17	38636	138998	59,1	0,0193	121,00544
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	159,555	1320,72	–	210727	–	124540	1,771	282,57191
		м3 грунта		1320,72	–	210728	–	59,1	–	–
3	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	25717,068	27,08	27,08	696364	696364	147496	–	–

	м3 грунта								
			–	9,7	–	249571	59,1	0,00984	253,05595
8 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1072,37	233,78	22,37	250699	23991	38089	0,0681	73,0284
	м2 площади уплотнения								
			50,79	7,54	54461	8083	60,9	0,0088	9,43686
Раздел 2 Фундаменты (КЖ1)									
2.34 Балки фундаментные ФБ21									
165 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,1	17930	650	1793	65	53	1,35	0,135
	м3								
			940	150	94	15	48,5	0,1813	0,01813
166 11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	0,58	32050	2387,93	18589	1385	2524	11	6,38
	м3								
			8450	524,14	4901	304	48,5	0,6101	0,35386
167 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00544	154092,69		838				
	т								
168 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00538	149630,18		805				
	т								
169 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01082	13401,11	1016,64	145	11	65	14,94	0,16165
	т								
			12107,21	184,84	131	2	48,5	0,2	0,00216
2.35 Балки фундаментные ФБ22									
170 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,32	17931,25	653,13	5738	209	169	1,35	0,432
	м3								
			937,5	153,13	300	49	48,5	0,1813	0,05802
171 11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	1,93	32056,48	2391,19	61869	4615	8401	11	21,23
	м3								
			8449,74	525,39	16308	1014	48,5	0,6101	1,17749
172 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01894	154092,69		2919				
	т								

173	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01873	149630,18		2803			
		т							
174	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03767	13352,8	1008,76	503	38	225	14,94	0,56279
		т							
				12078,58	238,92	455	9	48,5	0,2	0,00753
2.36 Балки фундаментные ФБ23									
175	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,11	17927,27	654,55	1972	72	58	1,35	0,1485
		м3							
				936,36	154,55	103	17	48,5	0,1813	0,01994
176	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	0,63	32055,56	2390,48	20195	1506	2742	11	6,93
		м3							
				8449,21	523,81	5323	330	48,5	0,6101	0,38436
177	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0067	154092,69		1032			
		т							
178	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00662	149630,18		991			
		т							
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01332	13363,36	975,98	178	13	80	14,94	0,199
		т							
				12087,09	225,23	161	3	48,5	0,2	0,00266
2.37 Балки фундаментные ФБ24									
180	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	17927,5	650	7171	260	212	1,35	0,54
		м3							
				937,5	155	375	62	48,5	0,1813	0,07252
181	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	2,65	32056,6	2391,32	84950	6337	11534	11	29,15
		м3							
				8449,43	524,91	22391	1391	48,5	0,6101	1,61677
182	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02039	154092,69		3142			
		т							

183	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02569	149630,18		3844			
		т							
184	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04608	13346,35	998,26	615	46	275	14,94	0,68844
		т							
				12065,97	238,72	556	11	48,5	0,2	0,00922
2.38 Балки фундаментные ФБ25									
185	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,43	17923,26	648,84	7707	279	227	1,35	0,5805
		м3							
				937,21	153,49	403	66	48,5	0,1813	0,07796
186	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	2,9	32056,9	2391,03	92965	6934	12623	11	31,9
		м3							
				8449,66	525,17	24504	1523	48,5	0,6101	1,76929
187	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0223	154092,69		3436			
		т							
188	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02809	149630,18		4203			
		т							
189	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05039	13355,82	1012,11	673	51	301	14,94	0,75283
		т							
				12065,89	238,14	608	12	48,5	0,2	0,01008
2.39 Балки фундаментные ФБ26									
190	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,32	17931,25	653,13	5738	209	169	1,35	0,432
		м3							
				937,5	153,13	300	49	48,5	0,1813	0,05802
191	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	2,16	32056,48	2391,2	69242	5165	9402	11	23,76
		м3							
				8449,54	525,46	18251	1135	48,5	0,6101	1,31782
192	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01658	154092,69		2555			
		т							

193	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02088	149630,18		3124				
		т								
194	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03746	13347,57	1014,42	500	38	224	14,94	0,55965
		т								
				12066,2	240,26	452	9	48,5	0,2	0,00749
2.40	**Балки фундаментные ФБ27**									
195	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,33	17927,27	651,52	5916	215	175	1,35	0,4455
		м3								
				936,36	154,55	309	51	48,5	0,1813	0,05983
196	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	2,24	32058,04	2391,96	71810	5358	9750	11	24,64
		м3								
				8449,55	525	18927	1176	48,5	0,6101	1,36662
197	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01721	154092,69		2652				
		т								
198	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02168	149630,18		3244				
		т								
199	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03889	13371,05	1028,54	520	40	232	14,94	0,58102
		т								
				12059,66	231,42	469	9	48,5	0,2	0,00778
2.41	**Балки фундаментные ФБ28**									
200	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,35	17925,71	651,43	6274	228	185	1,35	0,4725
		м3								
				937,14	154,29	328	54	48,5	0,1813	0,06346
201	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	2,4	32056,67	2390,83	76936	5738	10447	11	26,4
		м3								
				8449,58	525,42	20279	1261	48,5	0,6101	1,46424
202	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01827	154092,69		2815				
		т								

203	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02302	149630,18		3444			
		т							
204	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04129	13320,42	992,98	550	41	246	14,94	0,61687
		т		12061,03	217,97	498	9	48,5	0,2	0,00826
	2.42 Фундаментные стаканы ФС1									
205	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	98	3399,86	1868,54	333186	183117	132957	1,92	188,16
		шт. сборных конструкций		1531,32	653,39	150069	64032	62,1	0,6823	66,8654
206	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=98,000;	81,34	35161,65		2860049				
		м3								
207	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1447	728,23	12,16	1053750	17589	133222	0,212	306,764
		м2 поверхности		179,52	1,71	259771	2478	50,8	0,002	2,894
208	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	342	728,23	12,15	249054	4157	31487	0,212	72,504
		м2 поверхности		179,52	1,71	61397	586	50,8	0,002	0,684
	2.43 Монтажные узлы (узел 52)									
209	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=98,000;	3,92	14469,82		56722				
		м3								

Раздел 3 Сборные элементы цоколя (КЖ2)

3.1 Колонны

Итого, тенге	40 503 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 240 272
Всего	**43 743 677**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	656 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 025 636
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**45 425 468**
2017 г.-31% (Иннф=1,000)	14 081 895
2018 г.-69% (Иннф=1,060)	33 224 187
Итого	**47 306 081**
НДС (12 %)	5 676 730
Всего по акту с учетом НДС	**52 982 811**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Сеитов Н.И.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

соотв. рас. 7-2 по смете пров.

Директор
ТОО "Alimans LTD"

_____ **Самара А.В.**