Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40	160140010537
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61	030140005782
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение № 2 от 12.02.2018г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
15	12.03.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"			работа	1	150 101 320,00	150 101 320,00
				Итого	1	x	150 101 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: Договор № 176 от 31 августа 2017 г, доп.соглаш. №2 от 12 февраля 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		176	от 31.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	270 329 843,04	270 329 843,04		253 189 662		15 645 664	31 086 120,92	302 769 423,96
Акт выполненных работ за март 2018 г	134 019 036,00	134 019 036,00		123 926 671		10 092 365	16 082 284,00	150 101 320,00

Итого к оплате: 150101320 (сто пятьдесят миллионов сто одна тысяча триста двадцать) тенге, НДС 12%: - 16 082 284 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководителя:
Сеитов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (КЖ1; КЖ2 ниже отм.0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. Земляные работы								
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	2590,3	22,18 –	22,18 7,95	57452 –	57452 20590	12169 59,1	– 0,00806	– 20,87782
5	11-010104-0408*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=7,000; *м3 грунта*	18132,1	10,95 –	10,95 3,93	198587 –	198587 71172	42063 59,1	– 0,00398	– 72,16576
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	80,11	658,98	–	52791	–	31199	0,972	77,86692

				658,98	–	52791	–	59,1	–	–
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2590,3	120,24	51,16	311445	132521	140159	0,108	279,7524
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	178924	58231	59,1	0,02625	67,99538
	Раздел 2 Фундаменты (КЖ1)									
	2.1 Фундамент монолитный Фм1									
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	1,16	17926,72	650	20795	754	614	1,35	1,566
		м3		937,07	155,17	1087	180	48,5	0,1813	0,21031
10	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=4,000;	2,72	25415,07	1144,49	69129	3113	6711	6,34	17,2448
		м3		4809,19	278,31	13081	757	48,5	0,3229	0,87829
11	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,07956	149630,18		11905				
		т								
12	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	0,07956	13775,77	691,3	1096	55	502	16,88	1,34297
		т		12807,94	201,11	1019	16	48,5	0,17	0,01353
	2.2 Фундамент монолитный Фм2									
13	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=14,000;	5,6	17926,07	650	100386	3640	2966	1,35	7,56
		м3		936,79	155,18	5246	869	48,5	0,1813	1,01528
14	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=14,000;	13,58	25415,91	1144,99	345148	15549	33509	6,34	86,0972
		м3		4809,13	278,5	65308	3782	48,5	0,3229	4,38498
15	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=14,000;	0,51744	149083,76		77142				

		т							
16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=14,000;	0,51744	13765,85	686,07	7123	355	3262	16,88	8,73439
		т		12803,42	195,19	6625	101	48,5	0,17	0,08796
	2.3 Фундамент монолитный Фм3									
17	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	17927,5	650	7171	260	212	1,35	0,54
		м3		937,5	155	375	62	48,5	0,1813	0,07252
18	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,323	25416,48	1145,12	33626	1515	3264	6,34	8,38782
		м3		4808,77	278,16	6362	368	48,5	0,3229	0,4272
19	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,05313	149083,76		7921				
		т								
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05313	13777,53	696,41	732	37	335	16,88	0,89683
		т		12798,8	188,22	680	10	48,5	0,17	0,00903
	2.4 Фундамент монолитный Фм4									
21	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=3,000;	2,04	17925,49	650	36568	1326	1080	1,35	2,754
		м3		936,76	154,9	1911	316	48,5	0,1813	0,36985
22	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=3,000;	5,19	25415,61	1144,7	131907	5941	12806	6,34	32,9046
		м3		4809,06	278,61	24959	1446	48,5	0,3229	1,67585
23	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	0,26133	148628,4		38841				

		т							
24	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=3,000;	0,26133	13764,21	684,96	3597	179	1648	16,88	4,41125
		т		12803,73	195,16	3346	51	48,5	0,17	0,04443
	2.5 Фундамент монолитный Фм1А									
25	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=5,000;	1,45	17925,52	649,66	25992	942	768	1,35	1,9575
		м3		936,55	155,86	1358	226	48,5	0,1813	0,26289
26	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=5,000;	10,1	25415,74	1144,95	256699	11564	24922	6,34	64,034
		м3		4809,11	278,51	48572	2813	48,5	0,3229	3,26129
27	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	0,09945	149630,18		14881				
		т								
28	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=5,000;	0,09945	13755,66	683,76	1368	68	627	16,88	1,67872
		т		12800,4	191,05	1273	19	48,5	0,17	0,01691
	2.6 Фундамент монолитный Фм2А									
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=31,000;	12,4	17926,05	650	222283	8060	6568	1,35	16,74
		м3		936,85	155,24	11617	1925	48,5	0,1813	2,24812
30	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=31,000;	90,52	25415,69	1144,89	2300628	103635	223359	6,34	573,8968
		м3		4809,15	278,51	435324	25211	48,5	0,3229	29,22891
31	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=31,000;	1,14576	149083,76		170814				
		т								

32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=31,000;	1,14576	13766,41	686,88	15773	787	7224	16,88	19,34043
		т		12803,73	195,5	14670	224	48,5	0,17	0,19478
	2.7 Фундамент монолитный Фм3А									
33	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=9,000;	4,77	17926,42	650,1	85509	3101	2526	1,35	6,4395
		м3		936,9	155,14	4469	740	48,5	0,1813	0,8648
34	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=9,000;	35,73	25415,65	1144,86	908101	40906	88165	6,34	226,5282
		м3		4809,15	278,53	171831	9952	48,5	0,3229	11,53722
35	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=9,000;	0,47835	149083,76		71314				
		т								
36	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=9,000;	0,47835	13766,07	685,69	6585	328	3016	16,88	8,07455
		т		12804,43	194,42	6125	93	48,5	0,17	0,08132
	2.8 Фундамент монолитный Фм4А									
37	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=13,000;	8,84	17926,24	650,11	158468	5747	4683	1,35	11,934
		м3		936,88	155,32	8282	1373	48,5	0,1813	1,60269
38	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=13,000;	67,34	25415,71	1144,91	1711494	77098	166163	6,34	426,9356
		м3		4809,15	278,53	323848	18756	48,5	0,3229	21,74409
39	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=13,000;	1,13243	148628,4		168311				
		т								

40	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=13,000;	1,13243	13766,86	687,02	15590	778	7140	16,88	19,11542
		т		12804,32	195,16	14500	221	48,5	0,17	0,19251
	2.9 Фундамент монолитный Фм6									
41	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=16,000;	4,64	17926,29	650,22	83178	3017	2457	1,35	6,264
		м3		936,85	155,17	4347	720	48,5	0,1813	0,84123
42	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. УстройствоК=16,000;	68,48	23705,27	950,28	1623337	65075	127350	4,75	325,28
		м3		3603,07	231,29	246738	15839	48,5	0,2682	18,36634
43	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=16,000;	0,49488	148628,4		73553				
		т								
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=16,000;	0,49488	13766,97	687,04	6813	340	3120	16,88	8,35357
		т		12805,12	196,01	6337	97	48,5	0,17	0,08413
	2.10 Фундамент монолитный Фм8									
45	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,41	17924,39	648,78	7349	266	217	1,35	0,5535
		м3		936,59	153,66	384	63	48,5	0,1813	0,07433
46	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,94	25415,31	1144,56	74721	3365	7255	6,34	18,6396
		м3		4809,18	278,57	14139	819	48,5	0,3229	0,94933
47	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0487	149630,18		7287				
		т								

48	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0487	13757,7	677,62	670	33	307	16,88	0,82206
		т		12813,14	205,34	624	10	48,5	0,17	0,00828
	2.11 Фундамент монолитный Фм9									
49	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,41	17924,39	648,78	7349	266	217	1,35	0,5535
		м3		936,59	153,66	384	63	48,5	0,1813	0,07433
50	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,94	25415,31	1144,56	74721	3365	7255	6,34	18,6396
		м3		4809,18	278,57	14139	819	48,5	0,3229	0,94933
51	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1674	148628,4		24880				
		т								
52	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11529	149630,18		17251				
		т								
53	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,28269	13767,73	686,26	3892	194	1782	16,88	4,77181
		т		12805,55	194,56	3620	55	48,5	0,17	0,04806
54	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	148173,04		3319				
		т								
	2.12 Балки фундаментные ФБ1									
55	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=7,000;	1,75	17925,71	649,71	31370	1137	927	1,35	2,3625
		м3		936,57	155,43	1639	272	48,5	0,1813	0,31728
56	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=7,000;	4,34	32056,45	2391,24	139125	10378	18891	11	47,74
		м3		8449,54	525,12	36671	2279	48,5	0,6101	2,64783

57	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	0,05684	154092,69		8759			
		т							
58	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	0,12649	149630,18		18927			
		т							
59	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=7,000;	0,18333	13342,06	1003,65	2446	184	1093	14,94	2,73895
		т		12065,67	229,1	2212	42	48,5	0,2	0,03667
	2.13 Балки фундаментные ФБ1А									
60	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=10,000;	2,5	17926	650	44815	1625	1324	1,35	3,375
		м3		936,8	155,2	2342	388	48,5	0,1813	0,45325
61	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=10,000;	16,8	32056,55	2391,07	538550	40170	73126	11	184,8
		м3		8449,52	525,24	141952	8824	48,5	0,6101	10,24968
62	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	0,1592	154092,69		24532				
		т								
63	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	0,1807	149630,18		27038				
		т								
64	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	0,3399	13350,99	1006,18	4538	342	2027	14,94	5,07811
		т		12068,26	229,48	4102	78	48,5	0,2	0,06798
	2.14 Балки фундаментные ФБ2									
65	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,52	17926,92	650	9322	338	275	1,35	0,702
		м3		936,54	155,77	487	81	48,5	0,1813	0,09428

66 11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=2,000;	1,3	32056,15	2391,54	41673	3109	5658	11	14,3
	м3		8449,23	525,38	10984	683	48,5	0,6101	0,79313
67 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,01684	154092,69		2595				
	т								
68 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,03746	149630,18		5605				
	т								
69 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0543	13333,33	994,48	724	54	323	14,94	0,81124
	т		12062,62	220,99	655	12	48,5	0,2	0,01086
2.15 Балки фундаментные ФБ2А									
70 11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,52	17926,92	650	9322	338	275	1,35	0,702
	м3		936,54	155,77	487	81	48,5	0,1813	0,09428
71 11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=2,000;	3,36	32056,25	2391,07	107709	8034	14625	11	36,96
	м3		8449,4	525,3	28390	1765	48,5	0,6101	2,04994
72 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,27628	154092,69		42573				
	т								
73 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,31364	149630,18		46930				
	т								
74 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,58992	13349,27	1006,92	7875	594	3519	14,94	8,8134
	т		12067,74	230,54	7119	136	48,5	0,2	0,11798
2.16 Балки фундаментные ФБ3									

75	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,07	17914,29	642,86	1254	45	37	1,35	0,0945
		м3			942,86	157,14	66	11	48,5	0,1813	0,01269
76	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство		0,17	32052,94	2388,24	5449	406	740	11	1,87
		м3			8447,06	523,53	1436	89	48,5	0,6101	0,10372
77	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,00202	154092,69		311				
		т									
78	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00449	149630,18		672				
		т									
79	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,00651	13364,06	921,66	87	6	39	14,94	0,09726
		т			12135,18	153,61	79	1	48,5	0,2	0,0013
	2.17 Балки фундаментные ФБ4										
80	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	17925	650	2151	78	63	1,35	0,162
		м3			933,33	150	112	18	48,5	0,1813	0,02176
81	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство		0,31	32061,29	2393,55	9939	742	1349	11	3,41
		м3			8448,39	525,81	2619	163	48,5	0,6101	0,18913
82	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,00392	154092,69		604				
		т									
83	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00872	149630,18		1305				
		т									
84	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01264	13370,25	1028,48	169	13	76	14,94	0,18884

		т							
				12104,43	237,34	153	3	48,5	0,2	0,00253
2.18 Балки фундаментные ФБ5										
85	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,64	17925	648,44	11472	415	340	1,35	0,864
		м3								
				937,5	156,25	600	100	48,5	0,1813	0,11603
86	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=2,000;	4,18	32056,46	2391,15	133996	9995	18195	11	45,98
		м3								
				8449,52	525,36	35319	2196	48,5	0,6101	2,55022
87	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,04124	154092,69		6355				
		т								
88	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,04682	149630,18		7006				
		т								
89	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08806	13354,53	1010,67	1176	89	525	14,94	1,31562
		т								
				12071,32	227,12	1063	20	48,5	0,2	0,01761
2.19 Балки фундаментные ФБ6										
90	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=3,000;	0,36	17925	650	6453	234	190	1,35	0,486
		м3								
				936,11	152,78	337	55	48,5	0,1813	0,06527
91	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=3,000;	2,22	32056,76	2390,99	71166	5308	9663	11	24,42
		м3								
				8449,55	525,23	18758	1166	48,5	0,6101	1,35442
92	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	0,0213	154092,69		3282				
		т								
93	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	0,02415	149630,18		3614				
		т								

94	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=3,000;	0,04545	13377,34	1012,1	608	46	271	14,94	0,67902
		т		12079,21	220,02	549	10	48,5	0,2	0,00909
	2.20 Балки фундаментные ФБ7									
95	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,56	17926,79	650	10039	364	297	1,35	0,756
		м3		937,5	155,36	525	87	48,5	0,1813	0,10153
96	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=2,000;	3,56	32056,18	2391,29	114120	8513	15495	11	39,16
		м3		8449,44	525	30080	1869	48,5	0,6101	2,17196
97	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,03496	154092,69		5387				
		т								
98	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0397	149630,18		5940				
		т								
99	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07466	13353,87	1004,55	997	75	445	14,94	1,11542
		т		12068,04	227,7	901	17	48,5	0,2	0,01493
	2.21 Балки фундаментные ФБ8									
100	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=5,000;	1,3	17925,38	650	23303	845	688	1,35	1,755
		м3		936,92	154,62	1218	201	48,5	0,1813	0,23569
101	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=5,000;	8,6	32056,74	2391,16	275688	20564	37434	11	94,6
		м3		8449,53	525,23	72666	4517	48,5	0,6101	5,24686
102	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	0,0845	154092,69		13021				
		т								

103	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	0,0959	149630,18		14350				
		т								
104	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=5,000;	0,1804	13348,12	1003,33	2408	181	1076	14,94	2,69518
		т		12067,63	227,27	2177	41	48,5	0,2	0,03608
	2.22 Балки фундаментные ФБ9									
105	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,24	17925	650	4302	156	127	1,35	0,324
		м3		937,5	154,17	225	37	48,5	0,1813	0,04351
106	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	1,56	32055,77	2391,03	50007	3730	6790	11	17,16
		м3		8449,36	525,64	13181	820	48,5	0,6101	0,95176
107	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01533	154092,69		2362				
		т								
108	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0174	149630,18		2604				
		т								
109	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03273	13382,22	1038,8	438	34	195	14,94	0,48899
		т		12068,44	244,42	395	8	48,5	0,2	0,00655
	2.23 Балки фундаментные ФБ10									
110	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,26	17926,92	650	4661	169	138	1,35	0,351
		м3		938,46	153,85	244	40	48,5	0,1813	0,04714
111	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	1,66	32056,63	2390,96	53214	3969	7226	11	18,26
		м3		8449,4	525,9	14026	873	48,5	0,6101	1,01277

112	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01631	154092,69		2513				
		т								
113	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01851	149630,18		2770				
		т								
114	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03482	13354,39	1005,17	465	35	208	14,94	0,52021
		т		12062,03	229,75	420	8	48,5	0,2	0,00696
	2.24 Балки фундаментные ФБ11									
115	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=9,000;	2,43	17926,34	650,21	43561	1580	1288	1,35	3,2805
		м3		937,04	155,56	2277	378	48,5	0,1813	0,44056
116	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=9,000;	15,66	32056,77	2391,19	502009	37446	68164	11	172,26
		м3		8449,55	525,16	132320	8224	48,5	0,6101	9,55417
117	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=9,000;	0,15381	154092,69		23701				
		т								
118	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=9,000;	0,1746	149630,18		26125				
		т								
119	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=9,000;	0,32841	13343,08	1001,8	4382	329	1958	14,94	4,90645
		т		12067,23	228,37	3963	75	48,5	0,2	0,06568
	2.25 Балки фундаментные ФБ12									
120	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,04	17925	650	717	26	21	1,35	0,054
		м3		925	150	37	6	48,5	0,1813	0,00725

121	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	0,27	32055,56	2392,59	8655	646	1175	11	2,97
		м3		8448,15	525,93	2281	142	48,5	0,6101	0,16473
122	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00239	154092,69		368				
		т								
123	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00271	149630,18		405				
		т								
124	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0051	13333,33	980,39	68	5	31	14,94	0,07619
		т		12156,86	196,08	62	1	48,5	0,2	0,00102
	2.26 Балки фундаментные ФБ13									
125	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,04	17925	650	717	26	21	1,35	0,054
		м3		925	150	37	6	48,5	0,1813	0,00725
126	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	0,23	32052,17	2391,3	7372	550	1001	11	2,53
		м3		8447,83	526,09	1943	121	48,5	0,6101	0,14032
127	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00192	154092,69		296				
		т								
128	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00218	149630,18		326				
		т								
129	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0041	13414,63	1219,51	55	5	24	14,94	0,06125
		т		11951,22	243,9	49	1	48,5	0,2	0,00082

2.27 Балки фундаментные ФБ14

130	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,14	17928,57	650	2510	91	74	1,35	0,189
		м3			935,71	157,14	131	22	48,5	0,1813	0,02538
131	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство		0,93	32056,99	2391,4	29813	2224	4048	11	10,23
		м3			8449,46	524,73	7858	488	48,5	0,6101	0,56739
132	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,00894	154092,69		1378				
		т									
133	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01015	149630,18		1519				
		т									
134	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01909	13305,4	995,29	254	19	113	14,94	0,2852
		т			12048,19	209,53	230	4	48,5	0,2	0,00382
	2.28 Балки фундаментные ФБ15										
135	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,43	17923,26	648,84	7707	279	227	1,35	0,5805
		м3			937,21	153,49	403	66	48,5	0,1813	0,07796
136	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство		4,55	32057,14	2391,43	145860	10881	19805	11	50,05
		м3			8449,45	525,49	38445	2391	48,5	0,6101	2,77596
137	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,02399	154092,69		3697				
		т									
138	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02341	149630,18		3503				
		т									
139	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0474	13354,43	1012,66	633	48	283	14,94	0,70816

		т								
				12067,51	232,07	572	11	48,5	0,2	0,00948
	2.29 Балки фундаментные ФБ16									
140	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,33	17927,27	651,52	5916	215	175	1,35	0,4455
		м3								
				936,36	154,55	309	51	48,5	0,1813	0,05983
141	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	3,53	32056,94	2391,5	113161	8442	15365	11	38,83
		м3								
				8449,58	525,21	29827	1854	48,5	0,6101	2,15365
142	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01851	154092,69		2852				
		т								
143	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01807	149630,18		2704				
		т								
144	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03658	13313,29	984,14	487	36	218	14,94	0,54651
		т								
				12055,77	218,7	441	8	48,5	0,2	0,00732
	2.30 Балки фундаментные ФБ17									
145	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,74	17925,68	650	13265	481	392	1,35	0,999
		м3								
				936,49	155,41	693	115	48,5	0,1813	0,13416
146	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоК=2,000;	2,02	32056,93	2391,09	64755	4830	8793	11	22,22
		м3								
				8449,5	525,74	17068	1062	48,5	0,6101	1,2324
147	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,04068	154092,69		6268				
		т								
148	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0397	149630,18		5940				
		т								

149	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммK=2,000;	0,08038	13349,09	1007,71	1073	81	479	14,94	1,20088
		т		12067,68	223,94	970	18	48,5	0,2	0,01608
	2.31 Балки фундаментные ФБ18									
150	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,12	17925	650	2151	78	63	1,35	0,162
		м3		933,33	150	112	18	48,5	0,1813	0,02176
151	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	0,23	32052,17	2391,3	7372	550	1001	11	2,53
		м3		8447,83	526,09	1943	121	48,5	0,6101	0,14032
152	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00652	154092,69		1005				
		т								
153	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00644	149630,18		964				
		т								
154	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01296	13348,77	1003,09	173	13	77	14,94	0,19362
		т		12037,04	231,48	156	3	48,5	0,2	0,00259
	2.32 Балки фундаментные ФБ19									
155	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоK=2,000;	0,54	17925,93	650	9680	351	286	1,35	0,729
		м3		937,04	155,56	506	84	48,5	0,1813	0,0979
156	11-060701-0101	Балки фундаментные. УстройствоK=2,000;	1,02	32054,9	2390,2	32696	2438	4440	11	11,22
		м3		8450	524,51	8619	535	48,5	0,6101	0,6223
157	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014K=2,000;	0,0314	154092,69		4839				
		т								

158	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,03104	149630,18		4645				
		т								
159	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,06244	13356,82	1008,97	834	63	372	14,94	0,93285
		т								
				12075,59	224,22	754	14	48,5	0,2	0,01249
		2.33 Балки фундаментные ФБ20								
160	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,28	17928,57	653,57	5020	183	148	1,35	0,378
		м3								
				935,71	153,57	262	43	48,5	0,1813	0,05076
161	11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство	1,7	32056,47	2391,76	54496	4066	7400	11	18,7
		м3								
				8449,41	525,29	14364	893	48,5	0,6101	1,03717
162	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0166	154092,69		2558				
		т								
163	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01641	149630,18		2455				
		т								
164	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03301	13359,59	1029,99	441	34	197	14,94	0,49317
		т								
				12056,95	242,35	398	8	48,5	0,2	0,0066
		Раздел 3 Сборные элементы цоколя (КЖ2)								
		3.1 Колонны								
210	11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	13	12421,08	1772,08	161474	23037	71984	9,48	123,24
		шт. сборных конструкций								
				8488,46	428,23	110350	5567	62,1	0,5	6,5

211	11-070502-0106	Колонны массой до 4 т. Установка на нижестоящие колонны	55	13358,53	2016,02	734719	110881	331084	10,28	565,4
		шт. сборных конструкций		9204,82	488,75	506265	26881	62,1	0,5707	31,3885
213	11-460302-0401	Колонны. Пробивка гнездглубиной 100 мм	386	195,01	84,24	75272	32518	29024	0,1308	50,4888
		отверстие		110,76	37,25	42754	14380	50,8	0,0435	16,791
214	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,051	331980,39	9745,1	16931	497	4919	170	8,67
		т стальных элементов		154392,16	921,57	7874	47	62,1	1,07	0,05457
	3.2 Панели стеновые									
215	11-070509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	1	4264	995	4264	995	1223	2,04	2,04
		шт. сборных конструкций		1727	243	1727	243	62,1	0,283	0,283
216	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	2	4800	1079	9600	2158	2898	2,44	4,88
		шт. сборных конструкций		2066	267,5	4132	535	62,1	0,3125	0,625
217	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	11	6346	1239,09	69806	13630	23533	3,7	40,7
		шт. сборных конструкций		3133,18	311,91	34465	3431	62,1	0,3642	4,0062
	3.3 Плиты перекрытия									
219	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	4	2975,75	587,25	11903	2349	3919	1,74	6,96
		шт. сборных конструкций		1439	138,75	5756	555	62,1	0,162	0,648
220	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	75	4506,56	789,81	337992	59236	113695	2,66	199,5
		шт. сборных конструкций		2252,52	188,59	168939	14144	62,1	0,2202	16,515
	3.4 Ригели									
222	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	1	2341	797	2341	797	1008	1,62	1,62
		шт. сборных конструкций		1430	193	1430	193	62,1	0,2256	0,2256
223	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	4	3541,75	1199	14167	4796	6017	2,44	9,76

		шт. сборных конструкций								
				2153,5	269	8614	1076	62,1	0,3141	1,2564
224	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	35	12173,94	1745,77	426088	61102	98208	4,68	163,8
		шт. сборных конструкций								
				4130,66	387,77	144573	13572	62,1	0,4528	15,848
225	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	12	23891,42	2206,33	286697	26476	42501	5,89	70,68
		шт. сборных конструкций								
				5198,67	504,67	62384	6056	62,1	0,5893	7,0716
227	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0812	330972,91	9741,38	26875	791	7831	170	13,804
		т стальных элементов								
				154396,55	911,33	12537	74	62,1	1,07	0,08688
	3.5 Узел 10									
228	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=6,000;	0,021	14469,82		304				
		м3								
229	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=6,000;	0,0102	188234,21		1920				
		т								
	3.6 Узел 11									
230	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=123,000;	1,353	14469,82		19578				
		м3								
231	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=123,000;	0,2091	188234,21		39360				
		т								
	3.7 Узел 16									
232	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=74,800;	0,2244	14469,82		3247				
		м3								
	3.8 Узел 17									

233 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=271,000; *м3*	2,439	14469,82	35292	
	Всего прямые затраты			**15064789**	**4465**
					415
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 507 314	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 287 813	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			368 497	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 269 662	
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 076 773	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			17 141 562	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			726 802	
	Итого, тенге			17 868 364	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 429 469	
	Всего			**19 297 833**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			289 467	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			452 467	
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**20 039 767**	
	2017 г- 31%			**6 212 328**	
	2018 г-69% (к=1,06)			**14 657 085**	
	Итого в текущих ценах			**20 869 413**	
	НДС (12 %)			2 504 330	
	Всего по акту с учетом НДС			**23 373 743**	

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Калбаев Д.

Соот. рос. Ф-г по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.17 г, доп соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №2
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (КЖ3 выше отм.0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Сборные элементы 1-го этажа										
1.1 Плиты перекрытия										
1	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	7	2975,86	587,43	20831	4112	6858	1,74	12,18
		шт. сборных конструкций		1439	138,71	10073	971	62,1	0,162	1,134
2	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	123	4506,55	789,82	554306	97148	186458	2,66	327,18
		шт. сборных конструкций		2252,51	188,58	277059	23195	62,1	0,2202	27,0846
1.2 Панели стеновые										
4	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	1	4799	1079	4799	1079	1449	2,44	2,44
		шт. сборных конструкций		2066	268	2066	268	62,1	0,3125	0,3125

5	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	2	5271,5	1154	10543	2308	3284	2,78	5,56
		шт. сборных конструкций		2354	290	4708	580	62,1	0,3385	0,677
6	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	7	6345,86	1239,14	44421	8674	14975	3,7	25,9
		шт. сборных конструкций		3133,14	311,86	21932	2183	62,1	0,3642	2,5494
1.3 Ригели										
8	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	2	2341,5	797	4683	1594	2016	1,62	3,24
		шт. сборных конструкций		1430	193,5	2860	387	62,1	0,2256	0,4512
10	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	9	3541,67	1198,78	31875	10789	13540	2,44	21,96
		шт. сборных конструкций		2153,56	269	19382	2421	62,1	0,3141	2,8269
12	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	55	12173,89	1745,75	669564	96016	154327	4,68	257,4
		шт. сборных конструкций		4130,65	387,78	227186	21328	62,1	0,4528	24,904
14	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	16	23891,38	2206,31	382262	35301	56668	5,89	94,24
		шт. сборных конструкций		5198,63	504,69	83178	8075	62,1	0,5893	9,4288
16	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,11	330700	9745,45	36377	1072	10609	170	18,7
		т стальных элементов		154390,91	918,18	16983	101	62,1	1,07	0,1177
1.4 Узел 12										
17	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=20,000;	0,34	14469,82		4920				
		м3								
18	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=20,000;	0,102	188234,21		19200				
		т								
1.5 Узел 13										

19	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=6,000;	0,12	14469,82	1736
		м3			
20	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=6,000;	0,0306	188234,21	5760
		т			
	1.6 Узел 15				
21	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=73,200;	0,2196	14469,82	3178
		м3			
	1.7 Узел 16				
22	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=74,700;	0,2241	14469,82	3243
		м3			
	1.8 Узел 30				
23	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=716,900;	7,8859	17596,99	138768
		м3			
24	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=716,900;	0,63804	149630,18	95470
		т			
	1.9 Узел 31				
25	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=30,000;	0,27	14469,82	3907
		м3			
	1.10 Узел 32				
26	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=204,500;	2,6585	14469,82	38468
		м3			
	1.11 Узел 33				

27	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=278,600;	7,2436	14469,82		104814				
		м3								
	1.12 Узел 40									
28	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=209,000;	1,045	14469,82		15121				
		м3								
	1.13 Узел 41									
29	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=19,000;	0,152	17744,37		2697				
		м3								
	1.14 Узел 42									
30	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=20,000;	0,22	17744,37		3904				
		м3								
	1.15 Узел 43									
31	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=12,000;	0,06	14469,82		868				
		м3								
	1.16 Узел 44									
32	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=8,000;	0,00712	416573,03	5056,18	2966	36	175	42,7	0,30402
		т стальных элементов		38764,04	842,7	276	6	62,1	1,03	0,00733
33	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=8,000;	0,08	14469,82		1158				
		м3								
	Раздел 2 Сборные элементы 2-го этажа									
	2.1 Колонны									
34	11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	54	11578,69	1478,37	625249	79832	256564	8,15	440,1
		шт. сборных конструкций								

				7297,59	353,28	394070	19077	62,1	0,4125	22,275
	2.2 Плиты перекрытия									
36	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	13	2975,85	587,38	38686	7636	12737	1,74	22,62
		шт. сборных конструкций								
				1438,92	138,77	18706	1804	62,1	0,162	2,106
37	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	108	4506,56	789,81	486708	85300	163719	2,66	287,28
		шт. сборных конструкций								
				2252,52	188,57	243272	20366	62,1	0,2202	23,7816
	2.3 Панели стеновые									
39	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	1	4799	1079	4799	1079	1449	2,44	2,44
		шт. сборных конструкций								
				2066	268	2066	268	62,1	0,3125	0,3125
40	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	2	5271,5	1154	10543	2308	3284	2,78	5,56
		шт. сборных конструкций								
				2354	290	4708	580	62,1	0,3385	0,677
41	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	7	6345,86	1239,14	44421	8674	14975	3,7	25,9
		шт. сборных конструкций								
				3133,14	311,86	21932	2183	62,1	0,3642	2,5494
	2.4 Ригели									
43	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	2	2341,5	797	4683	1594	2016	1,62	3,24
		шт. сборных конструкций								
				1430	193,5	2860	387	62,1	0,2256	0,4512
45	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	6	3541,67	1198,83	21250	7193	9027	2,44	14,64
		шт. сборных конструкций								
				2153,67	269	12922	1614	62,1	0,3141	1,8846
47	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	56	12173,93	1745,77	681740	97763	157133	4,68	262,08
		шт. сборных конструкций								
				4130,66	387,79	231317	21716	62,1	0,4528	25,3568
49	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	18	23891,44	2206,39	430046	39715	63751	5,89	106,02
		шт. сборных конструкций								
				5198,61	504,67	93575	9084	62,1	0,5893	10,6074
51	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0932	330976,39	9742,49	30847	908	8989	170	15,844

	т стальных элементов		154399,14	912,02	14390	85	62,1	1,07	0,09972
	2.5 Узел 1								
52	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=81,000;	0,81	17744,37		14373			
		м3							
	2.6 Узел 12								
53	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=26,000;	0,442	14469,82		6396			
		м3							
54	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=26,000;	0,1326	188234,21		24960			
		т							
	2.7 Узел 15								
55	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=72,200;	0,2166	14469,82		3134			
		м3							
	2.8 Узел 16								
56	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=74,700;	0,2241	14469,82		3243			
		м3							
	2.9 Узел 30								
57	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=676,000;	7,436	17596,99		130851			
		м3							
58	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=676,000;	0,60164	149630,18		90024			
		т							
	2.10 Узел 31								

59	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=30,000;	0,27	14469,82		3907				
		м3								
	2.11 Узел 32									
60	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=216,700;	2,8171	14469,82		40763				
		м3								
	2.12 Узел 33									
61	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=255,400;	6,6404	14469,82		96085				
		м3								
	2.13 Узел 40									
62	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=219,000;	1,095	14469,82		15844				
		м3								
	2.14 Узел 41									
63	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=14,000;	0,112	17744,37		1987				
		м3								
	2.15 Узел 42									
64	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=17,000;	0,187	17744,37		3318				
		м3								
	2.16 Узел 43									
65	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=12,000;	0,06	17744,37		1065				
		м3								
	Раздел 3 Сборные элементы чердака									
	3.1 Плиты перекрытия									
66	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	12	2975,75	587,33	35709	7048	11757	1,74	20,88
		шт. сборных конструкций								

				1438,92	138,75	17267	1665	62,1	0,162	1,944
67	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	107	4506,56	789,82	482202	84511	162203	2,66	284,62
		шт. сборных конструкций								
				2252,51	188,58	241019	20178	62,1	0,2202	23,5614
	3.2 Панели стеновые									
69	11-070509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	1	4264	995	4264	995	1223	2,04	2,04
		шт. сборных конструкций								
				1727	243	1727	243	62,1	0,283	0,283
70	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	3	4800	1079	14400	3237	4348	2,44	7,32
		шт. сборных конструкций								
				2066,33	267,67	6199	803	62,1	0,3125	0,9375
71	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	2	5271,5	1154	10543	2308	3284	2,78	5,56
		шт. сборных конструкций								
				2354	290	4708	580	62,1	0,3385	0,677
	3.3 Ригели									
73	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	2	2341,5	797	4683	1594	2016	1,62	3,24
		шт. сборных конструкций								
				1430	193,5	2860	387	62,1	0,2256	0,4512
75	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	5	3541,8	1198,8	17709	5994	7522	2,44	12,2
		шт. сборных конструкций								
				2153,6	269	10768	1345	62,1	0,3141	1,5705
77	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	42	12173,93	1745,76	511305	73322	117850	4,68	196,56
		шт. сборных конструкций								
				4130,67	387,79	173488	16287	62,1	0,4528	19,0176
79	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	18	23891,44	2206,39	430046	39715	63751	5,89	106,02
		шт. сборных конструкций								
				5198,61	504,67	93575	9084	62,1	0,5893	10,6074
81	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,095	330968,42	9747,37	31442	926	9162	170	16,15
		т стальных элементов								
				154389,47	915,79	14667	87	62,1	1,07	0,10165
	3.4 Узел 14									

82	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=18,000; *м3*	0,216	14469,82	3125
83	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=18,000; *т*	0,0612	188234,21	11520
	3.5 Узел 15				
84	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=52,400; *м3*	0,1572	14469,82	2275
	3.6 Узел 16				
85	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=52,400; *м3*	0,1572	14469,82	2275
	3.7 Узел 30				
86	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=613,100; *м3*	6,7441	14469,82	97586
87	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=613,100; *т*	0,54566	149630,18	81647
	3.8 Узел 31				
88	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=44,000; *м3*	0,396	14469,82	5730
	3.9 Узел 32				
89	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=160,900; *м3*	2,0917	14469,82	30267

3.10 Узел 33									
90	21-020401-2804								
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=154,600;	4,0196	14469,82		58163			
		м3							
3.11 Узел 40									
91	21-020401-2804								
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=177,000;	0,885	14469,82		12806			
		м3							
3.12 Узел 41									
92	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=16,000;	0,128	17744,37		2271			
		м3							
3.13 Узел 42									
93	21-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010К=17,000;	0,187	17744,37		3318			
		м3							
3.14 Узел 43									
94	21-020401-2804								
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=12,000;	0,06	14469,82		868			
		м3							
3.15 Стены парапета по оси 1,6 между осями А,Г									
95	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,161	31341,61	2894,41	5046	466	562	8,25	1,32825
		м3		6577,64	621,12	1059	100	48,5	0,7231	0,11642
96	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,00498	195624,3		974			
		т							
97	11-080201-0701								
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,096	45822,92	1385,42	4399	133	2189	56,4	5,4144
		т металлических изделий		44437,5	458,33	4266	44	50,8	0,54	0,05184

98	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0128	154092,25		1972				
		т								
	3.16 Стены парапета по оси Д между осями 1-6									
99	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,87	31332,18	2891,95	27259	2516	3038	8,25	7,1775
		м3		6579,31	620,69	5724	540	48,5	0,7231	0,6291
100	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,03154	195624,3		6170				
		т								
101	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,011	242181,82	1363,64	2664	15	251	56,4	0,6204
		т металлических изделий		44454,55	454,55	489	5	50,8	0,54	0,00594
	3.17 Монолитный пояс Пм1									
102	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,16	31333,8	2892,59	67681	6248	7545	8,25	17,82
		м3		6580,09	621,76	14213	1343	48,5	0,7231	1,5619
103	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0863	153637,33		13259				
		т								
104	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	150904,75		5070				
		т								
	Раздел 4 Шахта лифта									
105	11-070509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	1	4264	995	4264	995	1223	2,04	2,04
		шт. сборных конструкций		1727	243	1727	243	62,1	0,283	0,283
106	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	1	4799	1079	4799	1079	1449	2,44	2,44
		шт. сборных конструкций								

				2066	268	2066	268	62,1	0,3125	0,3125
107	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	3	5271	1154	15813	3462	4925	2,78	8,34
		шт. сборных конструкций								
				2354	289,67	7062	869	62,1	0,3385	1,0155
109	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	1	3985	914	3985	914	1618	2,91	2,91
		шт. сборных конструкций								
				2379	226	2379	226	62,1	0,2638	0,2638
	4.1 Монтажные узлы									
111	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,19	14469,82		2749				
		м3								
	4.2 Узел 70									
112	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)К=7,000;	0,02541	188234,21		4783				
		т								
	4.3 Узел 71									
113	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,00344	148173,04		510				
		т								
	4.4 Узел 75									
114	21-050106-1606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00242	188234,21		456				
		т								
	Раздел 5 Лестницы									
	5.1 Лестница в осях 1-2/Е-Д, 7-9/И-К, 10-12/Р-С, 11-13/А-Б									
115	11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. УстановкаК=4,000;	4,2	6299,52	2816,43	26458	11829	10041	3,85	16,17
		шт. сборных конструкций								
				3183,81	665,95	13372	2797	62,1	0,7776	3,26592

117	11-070506-0101	Площадки лестничные массой до 1 т. УстановкаК=4,000;	2,8	2530,71	1126,43	7086	3154	2698	1,57	4,396
		шт. сборных конструкций		1283,21	268,21	3593	751	62,1	0,313	0,8764
118	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=4,000;	126	939,13	34,44	118331	4340	69383	1,08	136,08
		м ступеней		872,41	14,32	109924	1804	62,1	0,0147	1,8522
126	11-060701-0202	Пояса без опалубки. УстройствоК=4,000;	0,284	24169,01	2496,48	6864	709	529	4,15	1,1786
		м3		3309,86	531,69	940	151	48,5	0,615	0,17466
127	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,04056	154092,69		6250				
		т								
	5.6 Узел 63									
128	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=4,000;	1,08	14469,82		15627				
		м3								
	5.7 Узел 65									
129	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=4,000;	0,00352	417045,45	5397,73	1468	19	87	42,7	0,1503
		т стальных элементов		38920,45	852,27	137	3	62,1	1,03	0,00363
130	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=4,000;	0,016	14469,82		232				
		м3								

Раздел 6 Монолитные участки между плитами перекрытий над 1 этажом

131	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	32,27	30015,31	1621,63	968594	52330	104347	8,21	264,9367
		м3		6306,41	360,74	203508	11641	48,5	0,4173	13,46627
	6.1 Узел 1									
132	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	154092,25		740				
		т								
133	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0015	154092,69		231				
		т								
134	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0063	13809,52	634,92	87	4	40	16,88	0,10634
		т		12857,14	158,73	81	1	48,5	0,17	0,00107
146	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04	13750	675	550	27	252	16,88	0,6752
		т		12800	200	512	8	48,5	0,17	0,0068
	6.12 Сетка С3									
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,019	13736,84	684,21	261	13	120	16,88	0,32072
		т		12789,47	210,53	243	4	48,5	0,17	0,00323
	6.13 Сетка С4									
152	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09314	13774,96	687,14	1283	64	587	16,88	1,5722
		т		12808,68	193,26	1193	18	48,5	0,17	0,01583

6.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)

153	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2,59	1834,75	27,8	4752	72	209	0,201	0,52059
		м2 поверхности		152,51	6,18	395	16	50,8	0,007	0,01813
154	21-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,11334	24210,01		2744				
		м3								
155	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 (с учетом удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100кг)	28,336	547,44		15512				
		кг								

Раздел 7 Монолитные участки между плитами перекрытий над 2 этажом

156	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	34,37	30015,36	1621,62	1031628	55735	111137	8,21	282,1777
		м3		6306,43	360,69	216752	12397	48,5	0,4173	14,3426

7.1 Узел 1

157	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01408	154092,25		2170				
		т								
158	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0044	154092,69		678				
		т								
159	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,013	13769,23	692,31	179	9	82	16,88	0,21944
		т		12769,23	230,77	166	3	48,5	0,17	0,00221

170	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,009	13666,67	666,67	123	6	57	16,88	0,15192
		т		12777,78	222,22	115	2	48,5	0,17	0,00153
	7.11 Сетка С2									
173	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,041	13756,1	682,93	564	28	259	16,88	0,69208
		т		12804,88	195,12	525	8	48,5	0,17	0,00697
	7.12 Сетка С3									
176	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06	13766,67	683,33	826	41	378	16,88	1,0128
		т		12800	200	768	12	48,5	0,17	0,0102
	7.13 Сетка С4									
179	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1	13770	690	1377	69	631	16,88	1,688
		т		12800	200	1280	20	48,5	0,17	0,017
	7.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)									
180	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3	1834,33	27,67	5503	83	241	0,201	0,603
		м2 поверхности		152,33	6	457	18	50,8	0,007	0,021
	Раздел 8 Монолитные участки между плитами перекрытий над чердаком									
183	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	32,94	30015,42	1621,68	988708	53418	106513	8,21	270,4374
		м3								

				6306,44	360,69	207734	11881	48,5	0,4173	13,74586
	8.1 Узел 1									
186	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,009	13666,67	666,67	123	6	57	16,88	0,15192
		т		12777,78	222,22	115	2	48,5	0,17	0,00153
197	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,009	13666,67	666,67	123	6	57	16,88	0,15192
		т		12777,78	222,22	115	2	48,5	0,17	0,00153
	8.11 Сетка С2									
200	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,041	13756,1	682,93	564	28	259	16,88	0,69208
		т		12804,88	195,12	525	8	48,5	0,17	0,00697
	8.12 Сетка С3									
203	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06	13766,67	683,33	826	41	378	16,88	1,0128
		т		12800	200	768	12	48,5	0,17	0,0102
	8.13 Сетка С4									
206	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1	13770	690	1377	69	631	16,88	1,688
		т		12800	200	1280	20	48,5	0,17	0,017
	8.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)									
207	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3	1834,33	27,67	5503	83	241	0,201	0,603
		м2 поверхности		152,33	6	457	18	50,8	0,007	0,021
		Всего прямые затраты				**10264110**				**3645**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 075 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 007 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 180 579
Накладные расходы I уровня, тенге	1 959 133
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 223 243
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	518 266
Итого, тенге	12 741 509
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 019 321
Всего	**13 760 830**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	206 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	322 643
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**14 289 885**
2017 г- 31%	**4 429 864**
2018 г-69% (к=1,06)	**10 451 622**
Итого в текущих ценах	**14 881 486**
НДС (12 %)	1 785 778
Всего по акту с учетом НДС	**16 667 264**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Калбаев Д.

Соот. рж. Ф-г по смете прав

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.17 г, доп соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №3

приемки выполненных работ за март 2018 г

(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Проемы										
			3							
19	21-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (ДСН 1,86х1,2) *м2*	2,3622	64123,77		151473				
20	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой *м2*	7,1796	39980,04		287041				
21	21-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой *м2*	9,4488	42863,51		405009				
23	21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой *м2*	7,0866	65119,18		461474				

25	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,04702	136530,47	6420
		т			
Раздел 4 Внутренняя отделка					
28	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,050;	194,03265	22276,14	4322298
		м3			
29	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 ммК=7,000;	12935,51	7,19	93006
		шт.			
36	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,050;	8,3538	22276,14	186090
		м3			
44	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,050;	1,14555	22276,14	25518
		м3			
Раздел 5 Наружная отделка					
52	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	52,1015	11374,02	592604
		м3			
54	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,19621	175949,83	34523
		т			
55	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,69634	154092,25	107301

		т			
56	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,00748	149630,18	150749
		т			
57	21-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93К=1,010;	337,0269	1209,18	407526
		м2			
59	21-030302-0101	Элементы накрывочные бетонные, цветныеК=1,020;	1263,168	153,02	193290
		шт.			
		Всего прямые затраты			**7424322**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 424 322
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 424 322
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			314 791
		Итого, тенге			7 739 113
		Сметная прибыль (8 %), тенге			619 129
		Всего			**8 358 242**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			125 374
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			195 972
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**8 679 588**
		2017 г- 31%			**2 690 672**
		2018 г-69% (к=1,06)			**6 348 251**
		Итого в текущих ценах			**9 038 923**
		НДС (12 %)			1 084 671
		Всего по акту с учетом НДС			**10 123 594**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

100 т. рс. Ф-г по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроитроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №4
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 2-1-5)
Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Кровля										
2.2 Покрытие кровли спортзала										
20	21-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм трапециевидными гофрами ГОСТ 24045-2010К=1,150; *м2*	322,5865	2690,56		867938				
24	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 180К=1,030; *м3*	32,62577	24623,73		803368				

25	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 110К=1,030;	97,8773	19055,12	1865064
		м3			
	2.3 Покрытие кровли над актовым залом				
45	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 180К=1,030;	13,63463	24623,73	335735
		м3			
46	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 110К=1,030;	40,90388	19055,12	779428
		м3			
	2.5 Покрытие кровли фонарей СФ-1, СФ-2, СФ-3				
68	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 180К=1,030;	5,03464	24623,73	123972
		м3			
69	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 110К=1,030;	12,08314	19055,12	230246
		м3			
		Всего прямые затраты		**5005751**	–
					–
		в том числе			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 005 751
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 005 751
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	212 244
Итого, тенге	5 217 995
Сметная прибыль (8 %), тенге	417 440
Всего	**5 635 435**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 532
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	132 131
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**5 852 098**
2017 г- 31%	**1 814 150**
2018 г-69% (к=1,06)	**4 280 225**
Итого в текущих ценах	**6 094 375**
НДС (12 %)	731 325
Всего по акту с учетом НДС	**6 825 700**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Калбаев Д.

Соот. рос. Ф-г посмотре пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Интернат на 100 мест
Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы (КР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подземная часть. Земляные работы										
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1403,238	22,18 –	22,18 7,95	31123 –	31123 11154	6592 59,1	– 0,00806	– 11,3101
5	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=4,000; *м3 грунта*	5612,952	10,95 –	10,95 3,93	61474 –	61474 22032	13021 59,1	– 0,00398	– 22,33955
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	6,537	659,02	–	4308	–	2546	0,972	6,35396

			659,02	–	4308	–	59,1	–	–
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1403,238	120,23	51,16	168718	71790	75928	0,108	151,5497
	м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	96928	31545	59,1	0,02625	36,835
8 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1421,16	233,78	22,37	332240	31795	50476	0,0681	96,781
	м2 площади уплотнения		50,79	7,54	72174	10710	60,9	0,0088	12,50621
Раздел 3 Перекрытие									
3.1 Перекрытие на отм. -0.300									
39 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=4,000;	0,34	29282,35	13197,06	9956	4487	3081	14,3	4,862
	т конструкций		11688,24	3191,18	3974	1085	60,9	3,24	1,1016
41 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,2	26607,5	1621,67	31929	1946	3880	8,21	9,852
	м3		6306,67	360,83	7568	433	48,5	0,4173	0,50076
3.2 Перекрытие на отм. +3.000									
44 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	106	4506,57	789,83	477696	83722	160687	2,66	281,96
	шт. сборных конструкций		2252,52	188,58	238767	19989	62,1	0,2202	23,3412
45 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	94	2975,76	587,33	279721	55209	92096	1,74	163,56
	шт. сборных конструкций		1438,95	138,73	135261	13041	62,1	0,162	15,228
48 11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=4,000;	0,34	29282,35	13197,06	9956	4487	3081	14,3	4,862
	т конструкций		11688,24	3191,18	3974	1085	60,9	3,24	1,1016

50	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,16	26606,25	1625	4257	260	517	8,21	1,3136
		м3		6306,25	356,25	1009	57	48,5	0,4173	0,06677
	3.3 Перекрытие на отм. +6.300									
53	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	74	4506,55	789,82	333485	58447	112178	2,66	196,84
		шт. сборных конструкций		2252,51	188,58	166686	13955	62,1	0,2202	16,2948
54	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	62	2975,77	587,34	184498	36415	60744	1,74	107,88
		шт. сборных конструкций		1438,95	138,74	89215	8602	62,1	0,162	10,044
57	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,11	26609,09	1627,27	2927	179	356	8,21	0,9031
		м3		6309,09	354,55	694	39	48,5	0,4173	0,0459
	3.4 Монолитная плита МП1									
60	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000;	1,2	39440,83	1809,17	47329	2171	6024	13	15,6
		м3		9985,83	365	11983	438	48,5	0,4212	0,50544
	Раздел 7 Лестницы									
	7.1 Лестничный марш ЛМ1									
114	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,192	9114,58	1437,5	1750	276	695	5,25	1,008
		т		5947,92	–	1142	–	60,9	0,003	0,00058
116	11-090302-0401	Стальные косоуры . МонтажК=2,000;	0,192	21833,33	7947,92	4192	1526	1493	14,1	2,7072

	т конструкций								
			10973,96	1791,67	2107	344	60,9	1,598	0,30682
117 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=2,000;	24	939,17	34,46	22540	827	13216	1,08	25,92
	м ступеней								
			872,42	14,33	20938	344	62,1	0,0147	0,3528
119 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;	0,02376	160774,41	841,75	3820	20	1847	198	4,70448
	т								
			159932,66	336,7	3800	8	48,5	0,36	0,00855
123 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=2,000;	7	19599,57	1006,86	137197	7048	5456	1,79	12,53
	м3								
			1357,86	249,29	9505	1745	48,5	0,2878	2,0146
126 11-070112-0102	Установка болтовК=2,000;	0,00266	457894,74	751,88	1218	2	177	132	0,35112
	т болтов								
			106766,92	375,94	284	1	62,1	0,37	0,00098
7.2 Лестничный марш ЛМ2									
127 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,9288	9109,6	1435,19	8461	1333	3365	5,25	4,8762
	т								
			5946,38	2,15	5523	2	60,9	0,003	0,00279
129 11-090302-0401	Стальные косоуры . МонтажК=2,000;	0,9288	21836,78	7945,74	20282	7380	7224	14,1	13,09608
	т конструкций								
			10975,45	1795,87	10194	1668	60,9	1,598	1,48422
130 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=2,000;	99	939,14	34,44	92975	3410	54515	1,08	106,92
	м ступеней								
			872,41	14,31	86369	1417	62,1	0,0147	1,4553
132 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;	0,03684	160776,33	841,48	5923	31	2864	198	7,29432
	т								
			159934,85	352,88	5892	13	48,5	0,36	0,01326
135 11-070112-0102	Установка болтовК=2,000;	0,00398	457286,43	753,77	1820	3	264	132	0,52536
	т болтов								
			106532,66	251,26	424	1	62,1	0,37	0,00147

Всего прямые затраты	**2279795**	**1222**
		157
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	978 719	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	465 361	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 708	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	835 715	
Накладные расходы I уровня, тенге	682 323	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 962 118	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	125 594	
Итого, тенге	3 087 712	
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 017	
Всего	**3 334 729**	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	50 021
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	78 188
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 462 938**
2017 г- 31%	**1 073 511**
2018 г-69% (к=1,06)	**2 532 793**
Итого в текущих ценах	**3 606 304**
НДС (12 %)	432 756
Всего по акту с учетом НДС	**4 039 060**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Технадзор
ТОО "Alimans LTD" **Калбаев Д.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис" **Асан Н.Ж.**

Соот. рас. Ф-г по смете пров

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №6
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
10	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	108,209	23913,82 3238,4	1427,48 342,56	2587691 350424	154466 37068	196846 50,8	4,38 0,4	473,95542 43,2836
		1.1 Кладочные сетки СС1-СС3								
11	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские СС1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,17819	13771,82 12806,55	690,27 196,42	2454 2282	123 35	1124 48,5	16,88 0,17	3,00785 0,03029
12	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *т*	0,17819	175949,83		31353				

13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские СС2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,18	13772,22	688,89	2479	124	1135	16,88	3,0384
		т		12805,56	194,44	2305	35	48,5	0,17	0,0306
14	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,18	175949,83		31671				
		т								
15	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские СС3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02152	13801,12	697,03	297	15	136	16,88	0,36326
		т		12825,28	185,87	276	4	48,5	0,17	0,00366
16	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,02152	175949,83		3786				
		т								
		1.2 Деформационный шов в стенах								
17	11-070515-0102	Здания кирпичные. Устройство деформационных вертикальных швов	16,2	659,63	1,6	10686	26	4272	0,538	8,7156
		м шва		423,95	0,74	6868	12	62,1	0,0009	0,01458
		Раздел 2 Перегородки								
		2.1 Кирпичные перегородки								
18	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 при высоте этажа до 4 м. Кладка	836,86	3217,08	148,65	2692243	124400	476502	1,43	1196,7098
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	907752	30244	50,8	0,0422	35,31549
19	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 при высоте этажа до 4 м. Кладка	544,1	3733,96	148,65	2031647	80881	309807	1,43	778,063
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	590192	19664	50,8	0,0422	22,96102
		2.2 Перегородки сан.узлов 1 этажа								

21	21-090202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=2,000;		44,3	20693,11	916705				
		м2								
22	21-090202-0301	Ригели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=2,000;		1,8	20693,11	37248				
		м2								
	2.3 Перегородки сан.узлов 2 этажа									
25	21-090202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=2,000;		44,3	20693,11	916705				
		м2								
26	21-090202-0301	Ригели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=2,000;		1,8	20693,11	37248				
		м2								
	Раздел 3 Перемычки									
	3.1 Подвал									
28	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	162	301,64	150,27	48865	24343	15294	0,148	23,976
		шт. сборных конструкций		115,2	36,83	18662	5966	62,1	0,043	6,966
29	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,19	67609,15		283282				
		м3								
	3.2 1 этаж									
30	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	265	301,64	150,27	79935	39821	25018	0,148	39,22
		шт. сборных конструкций		115,2	36,83	30528	9759	62,1	0,043	11,395
31	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	11,869	67609,15		802453				
		м3								
32	11-090601-0102	Конструкции из стали под утеплители. Монтаж	0,189	40423,28	2132,28	7640	403	4103	46,6	8,8074
		т конструкций		35349,21	301,59	6681	57	60,9	0,31	0,05859

33 21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,189	253360,54		47885				
	т								
3.3 2 этаж									
34 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	259	301,64	150,27	78124	38919	24451	0,148	38,332
	шт. сборных конструкций		115,2	36,82	29836	9537	62,1	0,043	11,137
35 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	11,488	67609,15		776694				
	м3								
Раздел 4 Прогоны									
36 11-070503-0103	Прогоны, масса до 1 т. Укладка	16	1815,31	789,06	29045	12625	11832	1,19	19,04
	шт. сборных конструкций		972,69	218,13	15563	3490	62,1	0,2547	4,0752
37 21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2,52	79864,2		201258				
	м3								
38 11-070503-0104	Прогоны, масса до 3 т. Укладка	4	2849,25	1251	11397	5004	4672	1,89	7,56
	шт. сборных конструкций		1544,75	336	6179	1344	62,1	0,3924	1,5696
39 21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	2,4	87234,27		209362				
	м3								
40 11-070503-0110	Опорные подушки. Укладка	9	301,67	150,22	2715	1352	850	0,148	1,332
	шт. сборных конструкций		115,22	36,89	1037	332	62,1	0,043	0,387
41 21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	9	2579,51		23216				
	шт.								

Раздел 5 Двери

5.1 Подвал

43	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	37330,92	78395
		м2			
44	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	2	428,37	857
		шт.			
46	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9=7шт; ДГ 21-9Л=9шт внутренние СТ РК 943-92	30,24	6960,27	210479
		м2			
47	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7=1шт; ДГ 21-7Л=1шт внутренние СТ РК 943-92	2,94	7559,19	22224
		м2			
48	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	36	428,37	15421
		шт.			
49	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	18	4345,51	78219
		шт.			
	5.2 1 этаж				
52	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=2,000;	4,2	37330,92	156790
		м2			
53	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005К=2,000;	4	428,37	1713
		шт.			
55	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9=15шт; ДГ 21-9Л=17шт внутренние СТ РК 943-92	60,48	6960,27	420957
		м2			
56	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8=5шт; ДГЛ 21-8Л=3шт; ДГ21-7=1шт; ДГЛ 21-7Л=2шт внутренние СТ РК 943-92	17,85	7559,19	134932
		м2			
57	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	5,46	5891	32165

		м2			
58	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	94	428,37	40267
		шт.			
59	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	45	4345,51	195548
		шт.			
	5.3 2 этаж				
62	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9=19шт; ДГЛ 21-9=15шт внутренние СТ РК 943-92	64,26	6960,27	447267
		м2			
63	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-8=3шт; ДГ 21-8Л=3шт; ДГ21-7=5; ДГ21-7Л=4шт внутренние СТ РК 943-92	23,31	7559,19	176205
		м2			
64	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	5,46	5891	32165
		м2			
65	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	106	428,37	45407
		шт.			
66	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	51	4345,51	221621
		шт.			
	Раздел 6 Окна				
	6.1 Подвал				
69	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые со стеклопакетом двухкамерным,тройным остеклением, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные и москитной сеткой ГОСТ 30674-99	6,84	21022,07	143791
		м2			
71	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	13,3	1431,6	19040
		м			

6.2 1 этаж

74	21-090201-0404 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, тройным остеклением, поворотной фурнитурой: двухэлементные с думя откидными створками и москитной сеткой ГОСТ 30674-99 *м2*	110,88	27563,33	3056222
76	21-090201-0602 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, с тройным остеклением поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя откидными створками и москитной сеткой ГОСТ 30674-99 *м2*	13,392	24393,17	326673
78	21-090201-0401 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, тройным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	7,056	17945,75	126625
80	21-090201-0503 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным одинарным остеклением, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	3,24	20965,67	67929
82	21-090205-0107 Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 *м*	76,7	1431,6	109804
85	21-050201-0117 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=2,000; *т*	0,03544	172944,47	6129

86	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,08712	148173,19	12909
		т			
87	21-050301-0203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,00968	126591,18	1225
		т			
	6.3 2 этаж				
91	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, тройным остеклением, поворотной фурнитурой: двухэлементные с думя откидными створками и москитной сеткой ГОСТ 30674-99	122,94	27563,33	3388636
		м2			
93	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые со стеклопакетом двухкамерным, тройным остеклением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,716	17945,75	246144
		м2			
95	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	76	1431,6	108802
		м			
	Раздел 7 Витражи				
	7.1 Подвал				
98	21-090202-0601	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21- 13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	5,46	21317,23	116392
		м2			

99	21-090202-0502	Витражи внутренние из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	5,028	21317,23	107183
		м2			
	7.2 1 этаж				
101	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом тройным остеклением	17,1384	33762,53	578636
		м2			
102	21-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом тройным остеклением	11,76	69733,7	820068
		м2			
103	21-090202-0502	Витражи внутренние из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	25,9512	21317,23	553208
		м2			
104	21-090202-0601	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21- 13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	10,92	21317,23	232784
		м2			
105	21-090202-0503	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	3,78	22414,75	84728

			м2			
	7.3 2 этаж					
107	21-090202-0601	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21- 13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	10,92	21317,23	232784
			м2		
108	21-090202-0502	Витражи внутренние из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	12,29	21317,23	261989
			м2		
	Раздел 9 Полы подвала				
173	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77К=1,020;	71,4	2688,94	191990
			м2		
178	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	13,184	29477,42	388630
			м3		
182	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,150;	0,368	77745,42	28610
			1000м2		
184	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77К=1,020;	326,4	2688,94	877670
			м2		
	10.3 Тип III				

189	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	5,0676	29477,42	149380
191	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,150; *1000м2*	0,14145	77745,42	10997
195	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77К=1,020; *м2*	125,46	2688,94	337354
	10.4 Тип IV				
200	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	140	711,75	99645
	Раздел 11 Полы 2 этажа				
	11.2 Тип II				
224	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030; *м3*	20,6824	29477,42	609664
226	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,150; *1000м2*	0,6003	77745,42	46671
230	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77К=1,020; *м2*	532,44	2688,94	1431699
	11.3 Тип III				
235	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	260	356,04	92570
	Раздел 13 Кровля				

257 21-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200К=1,030; *м3*	193,07185	27250,57	5261318
259 21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175К=1,030; *м3*	9,72938	24623,73	239574
261 21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, гидроизоляционнаяК=1,100; *1000м2*	1,14552	77745,42	89059
265 21-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, с полимерным покрытиемК=1,150; *м2*	1203,59	2904,35	3495647
269 21-050309-0111	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	1046,6	125,49	131338
273 21-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,300; *м2*	2407,18	763,37	1837569

274	21-100403-1403				
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,150;	1203,59	603,17	725969	
	м2				
276	21-100403-2201				
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,300;	354,0666	763,37	270284	
	м2				
277	21-100403-1403				
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,150;	177,0333	603,17	106781	
	м2				
	Всего прямые затраты			**41238836**	**2602**
					137
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 968 585	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			482 502	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			117 547	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 787 749	
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 076 042	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			42 314 878	

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 794 151
Итого, тенге	44 109 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 528 722
Всего	**47 637 751**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	714 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 116 939
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**49 469 256**
2017 г- 31%	**15 335 469**
2018 г-69% (к=1,06)	**36 181 814**
Итого в текущих ценах	**51 517 283**
НДС (12 %)	6 182 074
Всего по акту с учетом НДС	**57 699 357**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Соот.рас. Ф-2 по цене пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Котельная
Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №7
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 3-1-1)
На общестроительные работы (КР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	140,012	10,95	10,95	1533	1533	325	–	–
		м3 грунта		–	3,93	–	550	59,1	0,00398	0,55725
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,33	658,89	–	2853	–	1686	0,972	4,20876
		м3 грунта		658,89	–	2853	–	59,1	–	–
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	140,012	120,23	51,16	16834	7163	7576	0,108	15,1213
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	9671	3148	59,1	0,02625	3,67532

7 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	39,4	233,76	22,36	9210	881	1399	0,0681	2,68314
	м2 площади уплотнения		50,79	7,51	2001	296	60,9	0,0088	0,34672
	Всего прямые затраты				**30430**				**22**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 525				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 994				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 328				
	Накладные расходы I уровня, тенге				10 986				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 416				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 756				
	Итого, тенге				43 172				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 454				
	Всего				**46 626**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				699				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				1 093				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**48 418**				
	2017 г- 31%				**15 010**				
	2018 г-69% (к=1,06)				**35 412**				
	Итого в текущих ценах				**50 422**				
	НДС (12 %)				6 051				
	Всего по акту с учетом НДС				**56 473**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Калбаев Д.

Соот. рос. ф-г по имеющ. пров. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Котельная
Договор № 176 от 31.08.2017г. доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №8
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 3-1-2)
На общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	216	464,45 333,38	1,26 0,6	100321 72009	272 129	36646 50,8	0,434 0,0007	93,744 0,1512
2	11-080201-0102	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка *м3 кладки*	107	19666,01 3267,97	1249,05 299,74	2104263 349673	133648 32072	193926 50,8	4,42 0,35	472,94 37,45
3	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,383	242201,04 44441,25	1375,98 462,14	92763 17021	527 177	8737 50,8	56,4 0,54	21,6012 0,20682
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2297347**				**588**

									38
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				438 703				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				134 447				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 378				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 724 197				
	Накладные расходы I уровня, тенге				239 309				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 536 656				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				107 554				
	Итого, тенге				2 644 210				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				211 537				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 855 747**				
	Раздел 2 Перегородки								
4	11-080201-0204 Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	20,65	3540,77	148,67	73117	3070	9450	1,14	23,541
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	864,75	36,13	17857	746	50,8	0,0422	0,87143	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**73117**				**24**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 070				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				746				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 190				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 450				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				82 567				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 501				
	Итого, тенге				86 068				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 885				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**92 953**				
	Раздел 3 Перемычки								

5 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	19	301,63	150,26	5731	2855	1793	0,148	2,812
	шт сборных конструкций		115,21	36,79	2189	699	62,1	0,043	0,817
6 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,891	67609,15		60240				
	м3								
7 11-090302-0401	Металлические перемычки. Монтаж	0,21587	21823,32	7944,6	4711	1715	1678	14,1	3,04377
	т конструкций		10974,2	1792,75	2369	387	60,9	1,598	0,34496
8 21-050201-0152	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,20115	173673,04		34934				
	т								
9 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01472	183508,76		2701				
	т								
10 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	7,39014	257,91	–	1906	–	1033	0,34	2,51265
	м2		257,91	–	1906	–	54,2	–	–
11 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,39014	60,89	1,08	450	8	113	0,0295	0,21801
	м2		28,01	0,27	207	2	54,2	0,0002	0,00148
12 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	7,39014	123,81	1,62	915	12	139	0,0426	0,31482
	м2		34,37	0,27	254	2	54,2	0,0004	0,00296
Раздел 4 Кровля									
13 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	87,83	556,81	15,88	48905	1395	6553	0,155	13,61365
	м2 изолируемой поверхности		129,67	2,61	11389	229	56,4	0,0028	0,24592

		м2								
44	21-090201-0402									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и откидная створка (с москитной сеткой) ГОСТ 30674-99	1,08	23779,13		25681				
		м2								
45	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	4,8	760	3,33	3648	16	466	0,2119	1,01712
		п/м		160,83	1,46	772	7	59,8	0,0019	0,00912
46	21-090205-0106									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 380 мм ГОСТ 23166-99	4,8	1304,63		6262				
		м								
		7.3 Ворота ВР30-16								
51	11-090403-0301									
		Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,26422	102085,38	50189,24	26973	13261	7316	41,4	10,93871
		т конструкций		37071,38	8394,52	9795	2218	60,9	7,92	2,09262
52	21-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные окрашенные 30х16	1	201796,4		201796				
		шт.								
53	21-090404-0201	Петля накладная	6	428,37		2570				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3480552**				**883**
										64
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				668 093				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				201 803				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 030				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 610 656				
		Накладные расходы I уровня, тенге				378 750				

14	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	28	8888,04	1176,96	248865	32955	34297	2,71	75,88
		м3 утеплителя		1880,61	291,18	52657	8153	56,4	0,34	9,52
25	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0021	150904,75		317				
		т								
		Раздел 5 Внутренняя отделка								
26	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	213,45	883,31	50,86	188543	10857	66138	0,65	138,7425
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,06	40,36	112075	8614	54,8	0,0532	11,35554
27	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	8,12	2327,09	28,82	18896	234	6657	1,79	14,5348
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,3	15,64	12020	127	54,8	0,0206	0,16727
		Раздел 7 Проемы								
41	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	7,56	1906,75	112,83	14415	853	3119	0,8165	6,17274
		м2 проемов		635,58	54,23	4805	410	59,8	0,0669	0,50576
42	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,08	3009,26	115,74	3250	125	689	1,303	1,40724
		м2 проемов		1013,89	53,7	1095	58	59,8	0,0659	0,07117
43	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с одной поворотной и одной откидной створками (москитной сеткой) ГОСТ 30674-99	7,56	27563,33		208379				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 859 302
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	163 634
Итого, тенге	4 022 936
Сметная прибыль (8 %), тенге	321 835
Всего	**4 344 771**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 172
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	101 870
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 511 813**
2017 г- 31%	**1 398 662**
2018 г-69% (к=1,06)	**3 299 940**
итого в текущих ценах	**4 698 602**
НДС (12 %)	563 832
Всего по акту с учетом НДС	**5 262 434**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Соот. рое. Фг после пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Уборная на 6 очка
Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №9
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 3-2-1)
Уборная на 6 очков

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	88,43	87,67	81,51	7753	7208	1480	0,00888	0,78526
		м3 грунта		6,16	22,16	545	1960	59,1	0,0193	1,7067
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). на каждые последующие 10 м	88,43	27,07	27,07	2394	2394	507	–	–
		м3 грунта		–	9,7	–	858	59,1	0,00984	0,87015
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	1,58	1377,85	–	2177	–	1287	1,848	2,91984
		м3 грунта		1377,85	–	2177	–	59,1	–	–

4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	46,58	22,18	22,18	1033	1033	219	–	–
		м3 грунта		–	7,94	–	370	59,1	0,00806	0,37543
5	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	46,58	10,95	10,95	510	510	108	–	–
		м3 грунта		–	3,93	–	183	59,1	0,00398	0,18539
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	46,58	120,22	51,16	5600	2383	2520	0,108	5,03064
		м3 уплотненного грунта		69,06	22,48	3217	1047	59,1	0,02625	1,22273
	Раздел 2 Монолитный выгреб									
7	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,5	5433,2	1159,2	13583	2898	1385	0,85	2,125
		м3 основания		617,6	472,8	1544	1182	50,8	0,54	1,35
8	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,1	18834,19	650	58386	2015	1642	1,35	4,185
		м3		936,77	155,16	2904	481	48,5	0,1813	0,56203
9	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	22,92	1108,03	17,76	25396	407	1318	0,143	3,27756
		м2 поверхности		108,46	4,71	2486	108	50,8	0,0055	0,12606
10	11-061001-0111	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	10,9	22083,3	1257,61	240708	13708	20642	4,61	50,249
		м3		3496,88	407,71	38116	4444	48,5	0,4139	4,51151
11	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6748	149630,18		100970				
		т								

12	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30,02	728,25	12,16	21862	365	2764	0,212	6,36424
		м2 поверхности		179,51	1,7	5389	51	50,8	0,002	0,06004
13	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	4,5	7446,89	1117,11	33511	5027	12129	6,93	31,185
		м3 изолирующего слоя		4809,11	496,67	21641	2235	50,8	0,58	2,61
	Раздел 3 Перекрытие									
14	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4508	790	4508	790	1516	2,66	2,66
		шт. сборных конструкций		2253	189	2253	189	62,1	0,2202	0,2202
15	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	9,45	5064,15		47856				
		м2								
16	11-060801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,7	25161,76	1600	42775	2720	4365	6,43	10,931
		м3		4939,41	354,71	8397	603	48,5	0,4111	0,69887
17	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0951	13764,46	683,49	1309	65	600	16,88	1,60529
		т		12807,57	199,79	1218	19	48,5	0,17	0,01617
18	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0951	149630,18		14230				
		т								

19	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0234	195624,3		4578			
		т							
20	11-100103-0202	Крышка выгреба. Устройство	0,44	5038,64	40,91	2217	18	230	1,19	0,5236
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		856,82	15,91	377	7	59,8	0,0161	0,00708
21	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37		857				
		шт.								
22	11-100107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	0,44	2365,91	4,55	1041	2	140	0,732	0,32208
		м2 проемов		531,82	–	234	–	59,8	0,0018	0,00079
23	11-150403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по деревуК=2,400;	1,056	260,42	0,95	275	1	146	0,325	0,3432
		м2 окрашиваемой поверхности		252,84	–	267	–	54,8	0,0005	0,00053
24	11-150403-0106	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по деревуК=2,400;	1,056	80,49	–	85	–	47	0,104	0,10982
		м2 окрашиваемой поверхности		80,49	–	85	–	54,8	0,0002	0,00021
	Раздел 4 Стены, перемычки									
25	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	13,2	22368,48	1427,5	295264	18843	24806	4,54	59,928
		м3 кладки		3356,67	342,58	44308	4522	50,8	0,4	5,28
26	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,9	3270,87	146,67	22569	1012	3341	1,21	8,349
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		917,83	35,22	6333	243	50,8	0,0411	0,28359
27	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	10	301,6	150,2	3016	1502	944	0,148	1,48
		шт. сборных конструкций		115,2	36,8	1152	368	62,1	0,043	0,43

28	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,276	67609,15		18660			
		м3							
	Раздел 5 Покрытие								
29	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,32	64043,75	678,13	20494	217	3270	22,5	7,2
		м3 древесины в конструкции								
				16778,13	309,38	5369	99	59,8	0,36	0,1152
30	11-100102-0401	Обрешетка. Установка	0,072	63222,22	680,56	4552	49	736	22,5	1,62
		м3 древесины в конструкции								
				16777,78	305,56	1208	22	59,8	0,36	0,02592
31	11-100102-0205	Стены. Устройство ветровых и досок подшивки	6,4	2528,75	16,41	16184	105	4181	1,43	9,152
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1084,69	7,66	6942	49	59,8	0,009	0,0576
32	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	23,3	525,45	14,33	12243	334	5999	0,5663	13,19479
		м2 кровли								
				451,67	4,85	10524	113	56,4	0,0045	0,10485
33	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	26,795	1726,49		46261				
		м2								
34	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6,3	1192,22	11,11	7511	70	1161	0,4025	2,53575
		м примыканий								
				325,08	1,59	2048	10	56,4	0,0015	0,00945
35	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,48	6020,83	37,5	2890	18	177	0,78	0,3744
		м3 древесины в конструкции								
				600	16,67	288	8	59,8	0,017	0,00816
36	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	22,5	209,6	1,73	4716	39	314	0,029	0,6525
		м2 обработанной поверхности								
				22,58	0,76	508	17	59,8	0,00079	0,01778
	Раздел 6 Проемы									
37	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	2,16	2664,35	110,65	5755	239	1459	1,3822	2,98555

	м2 проемов		1075,93	53,24	2324	115	59,8	0,0659	0,14234
38	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,16	12442,55		26876			
		м2							
39	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,2	1824,52	328,1	7663	1378	2071	0,899	3,7758
		м2 проемов		734,76	90	3086	378	59,8	0,101	0,4242
40	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	4,2	14403,56		60495				
		м2								
41	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
		шт.								
	Раздел 7 Вентиляция									
42	11-220101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Установка	0,00365	329863,01	55068,49	1204	201	589	297	1,08405
		км трубопровода		242739,73	17260,27	886	63	62,1	16,09	0,05873
43	23-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 ГОСТ 31416-2009	3,65	1336,62		4879				
		м								
44	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	2	9714	70	19428	140	2888	3,14	6,28
		дефлектор		2382	8,5	4764	17	60,4	0,01	0,02
45	11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка	1	3823	38	3823	38	287	0,57	0,57
		зонт		466	9	466	9	60,4	0,01	0,01
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
46	11-100104-0203	Потолки. Подшивка фанерой толщиной 4 мм	15,2	537,04	9,87	8163	150	4727	0,671	10,1992
		м2 потолков		515,39	4,61	7834	70	59,8	0,0054	0,08208

47	21-070506-0505	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 2/4, толщина 4 ммК=1,050; *м2*	15,96	574,18		9164			
48	11-150403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву *м2 окрашиваемой поверхности*	15,4	388,05	1,04	5976	16	1949	0,296	4,5584
				230,39	0,52	3548	8	54,8	0,0006	0,00924
49	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	52,6	774,66	40,02	40747	2105	14126	0,566	29,7716
				457,21	32,85	24049	1728	54,8	0,0433	2,27758
50	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	52,6	73,16	0,49	3848	26	1934	0,092	4,8392
				66,84	0,25	3516	13	54,8	0,0003	0,01578
51	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	15,4	582,27	18,83	8967	290	2450	0,356	5,4824
				251,62	9,61	3875	148	60,9	0,0127	0,19558
52	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	30,8	83,44	3,18	2570	98	88	0,0044	0,13552
				3,12	1,59	96	49	60,9	0,0021	0,06468
53	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение *м2 покрытия*	15,4	97,92	2,6	1508	40	802	0,1	1,54
				84,68	0,84	1304	13	60,9	0,001	0,0154
	Раздел 9 Отмостка									
54	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,7	7840	1191,43	5488	834	1205	3,24	2,268
				2354,29	471,43	1648	330	60,9	0,55	0,385
55	11-060101-0114	Бетонная отмостка. Устройство	1,35	17285,93	705,93	23336	953	596	0,97	1,3095

	м3	735,56	174,07	993	235	48,5	0,2015	0,27203
Всего прямые затраты				**1329577**				**302**
								25
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				227 919				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 241				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 364				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 031 417				
Накладные расходы I уровня, тенге				133 145				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 462 722				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				62 019				
Итого, тенге				1 524 741				
Сметная прибыль (8 %), тенге				121 979				
Всего				**1 646 720**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)				24 701				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				38 610				

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 710 031**
2017 г- 31%	**530 110**
2018 г-69% (к=1,06)	**1 250 716**
Итого в текущих ценах	**1 780 826**
НДС (12 %)	213 699
Всего по акту с учетом НДС	**1 994 525**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Соот-рос. ф-л по смете пров

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения
Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №10
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 6-1-3)
Выгреб V=65м3

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	462,073	87,67 6,16	81,51 22,17	40512 2847	37665 10244	7737 59,1	0,00888 0,0193	4,10321 8,91801
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	462,073	27,08 –	27,08 9,7	12512 –	12512 4484	2650 59,1	– 0,00984	– 4,5468
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	14,291	1148,49	–	16413	–	9700	1,54	22,00814

				1148,49	–	16413	–	59,1	–	–
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	14,291	13,64	13,64	195	195	37	–	–
		м3 грунта		–	4,34	–	62	59,1	0,0038	0,05431
5	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	462,073	10,95	10,95	5061	5061	1072	–	–
		м3 грунта		–	3,93	–	1814	59,1	0,00398	1,83905
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	462,073	10,95	10,95	5061	5061	1072	–	–
		м3 грунта		–	3,93	–	1814	59,1	0,00398	1,83905
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	462,073	120,24	51,16	55558	23640	25003	0,108	49,90388
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	31918	10388	59,1	0,02625	12,12942
		Раздел 2 Монолитный выгреб								
8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,64	5432,97	1159,07	19776	4219	2016	0,85	3,094
		м3 основания		617,58	472,8	2248	1721	50,8	0,54	1,9656
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,29	17926,14	650,15	58977	2139	1743	1,35	4,4415
		м3		936,78	155,32	3082	511	48,5	0,1813	0,59648
10	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	32,68	1108,02	17,75	36210	580	1879	0,143	4,67324
		м2 поверхности		108,48	4,71	3545	154	50,8	0,0055	0,17974
11	11-061301-0305	Днища плоские. Устройство	4,93	23824,34	1559,23	117454	7687	11990	5,83	28,7419
		м3								

				4478,3	536,11	22078	2643	48,5	0,5464	2,69375
12	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	17,465	25237,79	2065,62	440778	36076	51931	6,51	113,69715
		м3		5446,09	684,68	95116	11958	48,5	0,6974	12,18009
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,95431	13766,5	687,2	26904	1343	12321	16,88	32,98875
		т		12804,01	195,47	25023	382	48,5	0,17	0,33223
14	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,95431	149630,18		292424				
		т								
	Раздел 3 Перекрытие выгреба									
	3									
34	11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка	7	5336,14	901,57	37353	6311	7763	1,84	12,88
		шт. сборных конструкций		1521,71	264,14	10652	1849	62,1	0,2693	1,8851
35	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	4,09	42481,83		173751				
		м3								
	Всего прямые затраты					**1338939**				**277**
										49
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					212 922				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 489				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 024				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					983 528				
	Накладные расходы I уровня, тенге					136 914				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 475 853
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	62 576
Итого, тенге	1 538 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 074
Всего	**1 661 503**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	38 956
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 725 382**
2017 г- 31%	**534 868**
2018 г-69% (к=1,06)	**1 261 945**
Итого в текущих ценах	**1 796 813**
НДС (12 %)	215 618
Всего по акту с учетом НДС	**2 012 431**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Соот. рос. Ф-2 посмотр. прав. Ж.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения
Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №11
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 6-1-4)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети канализации								
		1.1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	1034,899	87,67 6,16	81,51 22,17	90734 6377	84357 22943	17328 59,1	0,00888 0,0193	9,1899 19,97355
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	1034,899	27,08 –	27,08 9,7	28023 –	28023 10043	5935 59,1	– 0,00984	– 10,18341
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,007	1148,47	–	36759	–	21725	1,54	49,29078

	м3 грунта								
			1148,47	–	36759	–	59,1	–	–
4 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1034,899	22,18	22,18	22954	22954	4862	–	–
	м3 грунта								
			–	7,95	–	8226	59,1	0,00806	8,34129
5 11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1034,899	10,95	10,95	11334	11334	2401	–	–
	м3 грунта								
			–	3,93	–	4062	59,1	0,00398	4,1189
6 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32,007	658,98	–	21092	–	12465	0,972	31,1108
	м3 грунта								
			658,98	–	21092	–	59,1	–	–
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1034,899	120,23	51,16	124430	52945	55997	0,108	111,76909
	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	71485	23265	59,1	0,02625	27,1661
8 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	40,812	2678,26	119,11	109305	4861	19542	1,02	41,62824
	м3 основания								
			741,08	29,97	30245	1223	62,1	0,035	1,42842
1.2 Монтажные работы									
9 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	0,179	301307,26	87994,41	53934	15751	25717	247	44,213
	км трубопровода								
			201893,85	29463,69	36139	5274	62,1	38,24	6,84496
10 23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011K=1,010;	180,79	1337,95		241888				
	м								

11	11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1	15370	–	15370	–	8447	16,84	16,84
		врезка		13603	–	13603	–	62,1	–	–
	1.3 Канализационный колодец									
12	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	16,255	23396,31	4584,5	380307	74521	96835	9,655	156,94203
		м3 конструкций колодца		7799,2	1793,79	126776	29158	62,1	1,73	28,12115
13	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	14401,53		158417				
		шт.								
14	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	13	10431,43		135609				
		шт.								
15	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	13	14889,32		193561				
		шт.								
16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	13972,98		153703				
		шт.								
17	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	23	1407,42		32371				
		шт.								
18	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	11	6096,36		67060				
		комплект								
20	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	108,801	728,23	12,15	79232	1322	10017	0,212	23,06581
		м2 поверхности		179,52	1,71	19532	186	50,8	0,002	0,2176

Раздел 2 Наружные сети водопровода

2.1 Земляные работы

23	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	883,36	87,68	81,51	77449	72005	14792	0,00888	7,84424
		м3 грунта		6,16	22,17	5444	19584	59,1	0,0193	17,04885
24	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунта	883,36	27,08	27,08	23920	23920	5067	–	–
		м3 грунта		–	9,7	–	8573	59,1	0,00984	8,69226
25	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	27,32	1378,15	–	37651	–	22252	1,848	50,48736
		м3 грунта		1378,15	–	37651	–	59,1	–	–
26	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	862,44	22,18	22,18	19129	19129	4052	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	6856	59,1	0,00806	6,95127
27	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	862,44	10,95	10,95	9446	9446	2001	–	–
		м3 грунта		–	3,92	–	3385	59,1	0,00398	3,43251
28	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	20,072	658,98	–	13227	–	7817	0,972	19,50998
		м3 грунта		658,98	–	13227	–	59,1	–	–
29	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	862,44	120,24	51,16	103696	44123	46666	0,108	93,14352
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	59573	19388	59,1	0,02625	22,63905
30	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	20,82	2678,29	119,12	55762	2480	9970	1,02	21,2364

		м3 основания							
				741,11	29,97	15430	624	62,1	0,035	0,7287
	2.2 Прокладка трубопроводов									
31	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0202	226683,17	61881,19	4579	1250	2271	194	3,9188
		км трубопровода								
				160445,54	20594,06	3241	416	62,1	26,83	0,54197
32	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	20,402	886,06		18077				
		м								
33	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0202	51138,61	–	1033	–	490	51,5	1,0403
		км трубопровода								
				39059,41	–	789	–	62,1	–	–
34	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,1186	226627,32	61854,97	26878	7336	13333	194	23,0084
		км трубопровода								
				160430,02	20607,08	19027	2444	62,1	26,83	3,18204
35	23-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	119,786	606,72		72677				
		м								
36	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1186	51155,14	–	6067	–	2877	51,5	6,1079
		км трубопровода								
				39064,08	–	4633	–	62,1	–	–
38	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	2	66571,66		133143				
		шт.								
40	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	76892,22		153784				
		шт.								
41	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	7	1468,86	54	10282	378	4907	1,4	9,8
		задвижка или клапан								
				1103,14	25,71	7722	180	62,1	0,03	0,21

42	23-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	35331,73		247322			
		шт.							
43	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	1715,08		17151			
		шт.							
44	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	856,6	522,2	8566	5222	3144	0,414	4,14
		шт.		334,4	171,8	3344	1718	62,1	0,226	2,26
45	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1459,18		14592			
		шт.							
46	23-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1224,74		2449			
		шт.							
47	23-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1243,56		2487			
		шт.							
48	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	876,33	18	2629	54	1308	0,88	2,64
		задвижка или клапан		693,33	8,67	2080	26	62,1	0,01	0,03
49	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	17033,18		51100			
		шт.							
50	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,81		5255			
		шт.							

51	23-020301-1903	Фланцевый адаптер DN 63x1* СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4055,37		4055			
		шт.							
52	23-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1020,55		1021			
		шт.							
53	11-221101-0103	Тройник полиэтиленовый, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	5408	2459	5408	2459	1703	2,01	2,01
		врезка		1904	838	1904	838	62,1	0,88	0,88
54	23-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2642,53		2643			
		шт.							
		2.3 Колодец водопроводный Ду=1500мм							
55	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,385	25350,18	5927,8	35110	8210	7917	8,86	12,2711
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,03	2309,03	9551	3198	62,1	2,218	3,07193
56	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	14401,53		14402			
		шт.							
57	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	14889,32		14889			
		шт.							
58	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	10431,43		20863			
		шт.							
59	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	1	13972,98		13973			
		шт.							
60	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3174,24		3174			
		шт.							
61	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1407,42		1407			
		шт.							

62	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01708	346297		5915			
		т							
63	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	1	6096,36		6096			
		комплект							
64	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,891	728,24	12,23	7203	121	911	0,212	2,09689
		м2 поверхности								
				179,56	1,72	1776	17	50,8	0,002	0,01978
		2.4 Колодец водопроводный Ду=2000мм								
67	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,13	25350,23	5926,76	53996	12624	12175	8,86	18,8718
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				6896,24	2308,45	14689	4917	62,1	2,218	4,72434
68	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	21252,83		42506				
		шт.								
69	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	20920,43		41841				
		шт.								
70	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	4	14274,81		57099				
		шт.								
71	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	21128,13		42256				
		шт.								
72	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1407,42		2815				
		шт.								
73	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3174,24		6348				

		шт.							
74	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,03416	346297		11830			
		т							
75	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	2	6096,36		12193			
		комплект							
76	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	38,936	728,25	12,15	28355	473	3585	0,212	8,25443
		м2 поверхности		179,53	1,72	6990	67	50,8	0,002	0,07787
		2.5 Футляр стальной								
79	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	0,0088	963863,64	409431,82	8482	3603	3312	504	4,4352
		км трубопровода		464545,45	141590,91	4088	1246	62,1	145,33	1,2789
80	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8,8	10389,14		91424				
		м								
81	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0088	2112159,09	100113,64	18587	881	999	197	1,7336
		км трубопровода		164772,73	17954,55	1450	158	62,1	15,6656	0,13786
82	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	8,8	991,14	13,18	8722	116	3958	0,844	7,4272
		м трубы, уложенной в футляре		722,84	1,48	6361	13	62,1	0,0017	0,01496
83	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	22705	2114	22705	2114	3984	7,99	7,99

	футляр		6373	43	6373	43	62,1	0,05	0,05
84 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	0,009	964000	409666,67	8676	3687	3388	504	4,536
	км трубопровода		464555,56	141555,56	4181	1274	62,1	145,33	1,30797
85 23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	9	10389,14		93502				
	м								
86 11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,009	2112222,22	100111,11	19010	901	1021	197	1,773
	км трубопровода		164777,78	17888,89	1483	161	62,1	15,6656	0,14099
87 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	9	991	13,22	8919	119	4048	0,844	7,596
	м трубы, уложенной в футляре		722,78	1,44	6505	13	62,1	0,0017	0,0153
88 11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	22705	2114	22705	2114	3984	7,99	7,99
	футляр		6373	43	6373	43	62,1	0,05	0,05
	Всего прямые затраты				**3812564**				**814**
									184
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				605 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				518 833				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				179 562				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 687 838				
	Накладные расходы I уровня, тенге				473 203				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 285 767				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	181 717
Итого, тенге	4 467 484
Сметная прибыль (8 %), тенге	357 399
Всего	**4 824 883**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	72 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	113 127
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**5 010 383**
2017 г- 31%	**1 553 219**
2018 г-69% (к=1,06)	**3 664 594**
Итого в текущих ценах	**5 217 813**
НДС (12 %)	626 138
Всего по акту с учетом НДС	**5 843 951**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Соот.рос. Ф.2 по смете пров. Кварц

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Договор № 176 от 31.08.2017 г,доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №12
приемки выполненных работ за март 2018 г
(локальная смета 7-1-3)
Ограждение территории

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Металлическое ограждение								
		1.1 Ограждения ОГ								
1	11-070111-0109	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *м оград*	632,98	2494,07 1844,17	621,72 217,32	1578696 1167320	393539 137558	810329 62,1	2,23 0,1913	1411,5454 121,08907
2	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *м3*	21,438	15634,76		335178				
3	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	25,83999	88911,99	6262,81	2297485	161831	1244446	91	2351,43909

	т конструкций		77932,38	1147,6	2013772	29654	60,9	7,34	189,66553
4 21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	9684,594	383,16		3710749				
	м								
1.2 Стойки СТ-1=9шт; СТ-2=210шт									
5 11-090701-0106	Изготовление стоек	4,64724	54793,6	4588,53	254639	21324	136288	54,9	255,13348
	т конструкций		47016,29	1138,96	218496	5293	60,9	3,83	17,79893
6 21-050206-0309	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=9,000;	24,3	3617,95		87916				
	м								
7 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=9,000;	0,01413	183508,76		2593				
	т								
8 21-050206-0240	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=210,000;	546	1741,45		950832				
	м								
9 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=210,000;	0,1848	183508,76		33912				
	т								
1.3 Ворота Вр-1 (2шт)									
10 11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлическихК=2,000;	2	23775,5	3192	47551	6384	20653	17,8	35,6
	шт		15471,5	1157	30943	2314	62,1	1,0394	2,0788

11 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=2,000;	0,35736	88913,14	6265,39	31774	2239	17210	91	32,51976
	т конструкций		77932,62	1147,3	27850	410	60,9	7,34	2,62302
12 21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=2,000;	148,96	383,16		57076				
	м								
13 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,02512	183508,76		4610				
	т								
14 21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,00088	148173,04		130				
	т								
15 21-130211-0501	НавесК=2,000;	8	280,78		2246				
	шт.								
1.4 Калитка К-1 (3шт)									
16 11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлическихК=2,000;	2	7823	74,5	15646	149	8637	7,85	15,7
	шт		6928,5	26	13857	52	62,1	0,0302	0,0604
17 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=2,000;	0,12594	88915,36	6264,89	11198	789	6066	91	11,46054
	т конструкций		77933,94	1151,34	9815	145	60,9	7,34	0,9244
18 21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=2,000;	45,68	383,16		17503				
	м								
19 21-130211-0501	НавесыК=2,000;	4	280,78		1123				

		шт.							
20	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 7 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,01352	182598,04		2469			
		т							
21	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,00088	148173,04		130			
		т							
	1.5 Окраска ограждения								
22	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1326,3	60,78	1,03	80606	1370	20211	0,0295	39,12585
		м2		27,94	0,17	37061	228	54,2	0,0002	0,26526
23	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1326,3	61,99	0,82	82216	1087	12492	0,0213	28,25019
		м2		17,21	0,17	22820	228	54,2	0,0002	0,26526

Всего прямые затраты	**9606278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 541 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	588 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 475 632
Накладные расходы I уровня, тенге	2 276 332
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 882 610
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	503 823
Итого, тенге	12 386 433
Сметная прибыль (8 %), тенге	990 915
Всего	**13 377 348**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	200 660

4181	
335	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	313 652
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**13 891 660**
2017 г- 31%	**4 306 415**
2018 г-69% (к=1,06)	**10 160 360**
Итого в текущих ценах	**14 466 775**
НДС (12 %)	1 736 013
Всего по акту с учетом НДС	**16 202 788**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Соот. рос. Ф-г по смете пров

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Калбаев Д.