Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение № 2 от 12.02.2018г.	

Номер документа	Дата составления
40	**29.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"			работа	1	160 405 697,00	160 405 697,00
				Итого	1	x	160 405 697,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: Договор № 176 от 31 августа 2017 г, доп.соглаш. №2 от 12 февраля 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		176	от 31.08.2017 г.				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2018 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	525 375 829,29	525 375 829,29		489 588 546		35 787 283	63 045 099,67	588 420 928,96
Акт выполненных работ за май 2018 г	143 219 372,00	143 219 372,00		132 993 427		10 225 945	17 186 325,00	160 405 697,00

Итого к оплате: 160 405 697 (сто шестьдесят миллионов черыреста пять тысяч шестьсот девяносто семь) тенге, НДС 12%: - 17 186 325 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководителя:
_____ **Турымов К.М.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.17 г, доп соглаш №2 от 12.02.2018 г

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2018 г

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (КЖЗ выше отм.0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сборные элементы 1-го этажа								
		1.1 Плиты перекрытия								
1	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	2975,67	587,33	8927	1762	2940	1,74	5,22
		шт. сборных конструкций		1439	139	4317	417	62,1	0,162	0,486
2	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	53	4506,55	789,81	238847	41860	80344	2,66	140,98
		шт. сборных конструкций		2252,51	188,58	119383	9995	62,1	0,2202	11,6706
		1.2 Панели стеновые								
6	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	3	6345,67	1239	19037	3717	6419	3,7	11,1
		шт. сборных конструкций		3133,33	312	9400	936	62,1	0,3642	1,0926

	1.3 Ригели								
12	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	9	12173,89	1745,67	109565	15711	25254	4,68	42,12
		шт. сборных конструкций		4130,67	387,78	37176	3490	62,1	0,4528	4,0752
14	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	7	23891,29	2206,29	167239	15444	24792	5,89	41,23
		шт. сборных конструкций		5198,57	504,57	36390	3532	62,1	0,5893	4,1251
	Раздел 2 Сборные элементы 2-го этажа									
	2.1 Колонны									
34	11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	5	11579	1478,4	57895	7392	23756	8,15	40,75
		шт. сборных конструкций		7297,6	353,4	36488	1767	62,1	0,4125	2,0625
	2.2 Плиты перекрытия									
36	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	2976	587,4	14880	2937	4898	1,74	8,7
		шт. сборных конструкций		1439	138,6	7195	693	62,1	0,162	0,81
37	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	46	4506,57	789,83	207302	36332	69733	2,66	122,36
		шт. сборных конструкций		2252,52	188,59	103616	8675	62,1	0,2202	10,1292
	2.3 Панели стеновые									
41	11-070509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	3	6345,67	1239	19037	3717	6419	3,7	11,1
		шт. сборных конструкций		3133,33	312	9400	936	62,1	0,3642	1,0926
	2.4 Ригели									
45	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	2	3541	1198,5	7082	2397	3009	2,44	4,88
		шт. сборных конструкций		2153,5	269	4307	538	62,1	0,3141	0,6282
47	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	24	12173,96	1745,79	292175	41899	67342	4,68	112,32
		шт. сборных конструкций		4130,67	387,75	99136	9306	62,1	0,4528	10,8672
49	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	8	23891,5	2206,38	191132	17651	28334	5,89	47,12
		шт. сборных конструкций		5198,63	504,63	41589	4037	62,1	0,5893	4,7144

Раздел 3 Сборные элементы чердака

3.1 Плиты перекрытия

66	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	2976	587,4	14880	2937	4898	1,74	8,7
		шт. сборных конструкций		1439	138,6	7195	693	62,1	0,162	0,81
67	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	46	4506,57	789,83	207302	36332	69733	2,66	122,36
		шт. сборных конструкций		2252,52	188,59	103616	8675	62,1	0,2202	10,1292

3.2 Панели стеновые

70	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	2	4800	1079	9600	2158	2898	2,44	4,88
		шт. сборных конструкций		2066	267,5	4132	535	62,1	0,3125	0,625

3.3 Ригели

75	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	2	3541	1198,5	7082	2397	3009	2,44	4,88
		шт. сборных конструкций		2153,5	269	4307	538	62,1	0,3141	0,6282
77	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	18	12173,94	1745,78	219131	31424	50507	4,68	84,24
		шт. сборных конструкций		4130,67	387,78	74352	6980	62,1	0,4528	8,1504
79	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	8	23891,5	2206,38	191132	17651	28334	5,89	47,12
		шт. сборных конструкций		5198,63	504,63	41589	4037	62,1	0,5893	4,7144

Раздел 4 Шахта лифта

105	11-070509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	1	4264	995	4264	995	1223	2,04	2,04
		шт. сборных конструкций		1727	243	1727	243	62,1	0,283	0,283
106	11-070509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	1	4799	1079	4799	1079	1449	2,44	2,44
		шт. сборных конструкций		2066	268	2066	268	62,1	0,3125	0,3125
107	11-070509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	1	5270	1154	5270	1154	1642	2,78	2,78
		шт. сборных конструкций								

				2354	290	2354	290	62,1	0,3385	0,3385
109	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	1	3985	914	3985	914	1618	2,91	2,91
		шт. сборных конструкций								
				2379	226	2379	226	62,1	0,2638	0,2638
	Раздел 5 Лестницы									
	5.3 Узел 60									
121	21-020401-2804									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=4,000;	0,24	14469,82		3473				
		м3								
	5.4 Узел 61									
122	21-060405-1406									
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=4,000;	0,00468	364881,35		1708				
124	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90К=4,000;	8	24,49		196				
		шт.								
125	21-020401-2804									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=4,000;	0,016	14469,82		232				
		м3								
	Раздел 6 Монолитные участки между плитами перекрытий над 1 этажом									
131	11-060801-0109									
		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	11,06	30015,46	1621,7	331971	17936	35763	8,21	90,8026
		м3								
				6306,42	360,76	69749	3990	48,5	0,4173	4,61534
	6.2 Узел 2									
135	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,79114	149630,18		268009				
		т								

	6.3 Узел 3				
136	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,68531	149630,18	102543
		т			
	6.4 Узел 4				
137	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,35046	149630,18	202070
		т			
	6.5 Узел 5				
138	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54172	149630,18	81058
		т			
	6.6 Узел 6				
139	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2784	149630,18	41657
		т			
	6.7 Узел 7				
140	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,85965	149630,18	128630
		т			
	6.8 Узел 8				
141	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26974	149630,18	40361
		т			
	6.9 Узел 9				
142	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,29336	149630,18	43896
		т			
	6.10 Узел 10				

143	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04272	149630,18		6392				
		т								
6.11 Сетка С1										
144	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01538	154092,25		2370				
		т								
145	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04162	153637,33		6394				
		т								
146	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,014	13785,71	714,29	193	10	88	16,88	0,23632
		т		12785,71	214,29	179	3	48,5	0,17	0,00238
6.12 Сетка С3										
147	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	154092,25		1109				
		т								
148	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,01932	153637,33		2968				
		т								
6.13 Сетка С4										
150	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03567	154092,25		5496				
		т								
151	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09738	153637,33		14961				
		т								

6.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)

153	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	1,106	1836,35	28,03	2031	31	89	0,201	0,22231
		м2 поверхности		152,8	6,33	169	7	50,8	0,007	0,00774
	Раздел 7 Монолитные участки между плитами перекрытий над 2 этажом									
156	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	11,78	30015,45	1621,65	353582	19103	38091	8,21	96,7138
		м3		6306,45	360,61	74290	4248	48,5	0,4173	4,91579
	7.2 Узел 2									
160	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,57027	149630,18		85330				
		т								
	7.3 Узел 3									
161	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,50249	149630,18		224818				
		т								
	7.4 Узел 4									
162	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,36889	149630,18		204827				
		т								
	7.5 Узел 5									
163	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,34496	149630,18		51616				
		т								
	7.6 Узел 6									
164	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6941	149630,18		103858				

			т			
	7.7 Узел 7					
165	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61939	149630,18	92679	
			т			
	7.8 Узел 8					
166	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53939	149630,18	80709	
			т			
	7.9 Узел 10					
167	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05874	149630,18	8789	
			т			
	7.10 Сетка С1					
168	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0036	154092,25	555	
			т			
169	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00966	153637,33	1484	
			т			
	7.11 Сетка С2					
171	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0492	154092,25	7581	
			т			
172	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00898	153637,33	1380	
			т			
	7.12 Сетка С3					
174	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02398	154092,25	3695	

			т		
175	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06492	153637,33	9974
			т		
	7.13 Сетка С4				
177	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03846	154092,25	5926
			т		
178	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,10488	153637,33	16113
			т		
	7.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)				
181	21-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,1334	24210,01	3230
			м3		
182	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 (с учетом удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100кг)	33,35	547,44	18257
			кг		
	Раздел 8 Монолитные участки между плитами перекрытий над чердаком				
	8.1 Узел 1				
184	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0096	154092,25	1479
			т		
185	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,003	154092,69	462
			т		
	8.2 Узел 2				
187	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,95782	149630,18	143319

	8.3 Узел 3				
188	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,02956	149630,18	154053
		т			
	8.4 Узел 4				
189	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,32484	149630,18	198236
		т			
	8.5 Узел 5				
190	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1723	149630,18	25781
		т			
	8.6 Узел 6				
191	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,62879	149630,18	94086
		т			
	8.7 Узел 7				
192	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,51261	149630,18	76702
		т			
	8.8 Узел 8				
193	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,38382	149630,18	57431
		т			
	8.9 Узел 10				
194	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05874	149630,18	8789
		т			
	8.10 Сетка С1				

195	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0036	154092,25	555
		т			
196	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00966	153637,33	1484
		т			
	8.11 Сетка С2				
198	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0492	154092,25	7581
		т			
199	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00898	153637,33	1380
		т			
	8.12 Сетка С3				
201	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02398	154092,25	3695
		т			
202	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06492	153637,33	9974
	8.13 Сетка С4				
204	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03846	154092,25	5926
		т			
205	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,10488	153637,33	16113
		т			
	8.14 Деформационный шов в монолитных участках (сечение А-А)				
208	21-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,1334	24210,01	3230

	м3				
209 21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 (с учетом удельный вес 1м3 пропитанной пакли составляет 100кг)	33,35	547,44	18257	
	кг				
	Всего прямые затраты			**5391217**	**1058**
					88
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			896 501	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			324 940	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			75 055	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 169 776	
	Накладные расходы I уровня, тенге			582 582	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 973 799	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			253 289	
	Итого, тенге			6 227 088	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			498 167	
	Всего			**6 725 255**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			100 879	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			157 684	
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**6 983 818**	
	2017 г- 31%			**2 164 984**	
	2018 г-69% (к=1,06)			**5 107 964**	
	Итого в текущих ценах 2018 г.			**7 272 948**	
	НДС (12 %)			872 754	
	Всего по акту с учетом НДС			**8 145 702**	

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области _____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Соот.рос. ф.г по смете пров

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглашение №2 от 12.02.2018 г

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-3)
Металломонтажные работы (КМ)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие в осях 1-6/А-Д								
		1.1 Фермы								
1	11-090302-0102	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	3,777	26329,89	11162,83	99448	42162	35496	15,6	58,9212
		т конструкций		12441,89	2989,94	46993	11293	60,9	3,04	11,48208
2	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,777	9109,35	1434,74	34406	5419	13685	5,25	19,82925
		т		5946,78	2,65	22461	10	60,9	0,003	0,01133
		1.2 Связи								

10	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,321	59769,11	14107,49	78955	18636	38262	56,5	74,6365
		т конструкций		43978,05	3582,89	58095	4733	60,9	3,608	4,76617
11	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,321	9109,01	1434,52	12033	1895	4786	5,25	6,93525
		т		5947,01	2,27	7856	3	60,9	0,003	0,00396
12	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,311	387495,69		120511				
		т								
	1.3 Прогоны									
19	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,382	21835,01	7945	95681	34815	34081	14,1	61,7862
		т конструкций		10975,13	1795,76	48093	7869	60,9	1,598	7,00244
20	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,382	9109,31	1434,96	39917	6288	15876	5,25	23,0055
		т		5946,6	2,51	26058	11	60,9	0,003	0,01315
	1.4 Профнастил									
37	21-130208-0218	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм	1,017	9337,68		9496				
		1000шт.								
38	21-130211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	1470	2,04		2999				
		шт.								
39	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1,017	2933,56		2983				
		1000шт.								

40	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х130 ГОСТ 28778-90	35	31,71		1110				
		шт.								
41	21-130202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00055	428739,36		236				
		т								
42	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	0,84	584,18		491				
		кг								
43	29-210608-2000(п	Надбавка за применение марки стали С255	0,226	8656		1956				
		т								
	1.5 Насадки на ж/б колонны									
44	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	4,92	18105,89	8653,25	89081	42574	20566	5,88	28,9296
		т конструкций								
				4689,63	2174,19	23073	10697	60,9	2,21	10,8732
45	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,92	9109,35	1434,76	44818	7059	17826	5,25	25,83
		т								
				5946,75	2,64	29258	13	60,9	0,003	0,01476
	1.6 Крепление дефлекторов									
53	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,263	59775,67	14114,07	15721	3712	7618	56,5	14,8595
		т конструкций								
				43977,19	3585,55	11566	943	60,9	3,608	0,9489
54	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,263	9106,46	1433,46	2395	377	953	5,25	1,38075
		т								
				5946,77	3,8	1564	1	60,9	0,003	0,00079
59	11-090601-0102	Монтаж стаканов С3	0,2394	40413,53	2130,33	9675	510	5197	46,6	11,15604
		т конструкций								
				35346,7	300,75	8462	72	60,9	0,31	0,07421

Раздел 2 Покрытие в осях 6-11/А-Г

2.1 Балки

62	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	22,879	21834,78	7944,97	499558	181773	177939	14,1	322,5939
		т конструкций		10975	1795,8	251097	41086	60,9	1,598	36,56064
63	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	22,879	9109,36	1434,85	208413	32828	82893	5,25	120,11475
		т		5946,68	2,58	136054	59	60,9	0,003	0,06864
	2.2 Покрытие									
72	21-100103-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,9 мм с трапециевидными гофрами ГОСТ 24045-94К=1,150;	186,06834	3446,2		641229				
		м2								
73	21-130208-0218	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм	0,612	9337,68		5715				
		1000шт.								
74	21-130211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	629	2,04		1283				
		шт.								
75	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	0,612	2933,56		1795				
		1000шт.								
	2.3 Узел 1 (8шт)									
77	21-130201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,01008	383240,94		3863				
		т								
78	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00224	428776,8		960				
		т								
79	21-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78К=8,000;	0,928	584,18		542				

			кг						
2.4 Узел 2, 2н (4шт)									
81	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00272	383203,65		1042			
			т						
82	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00092	428776,8		394			
			т						
83	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,408	584,18		238			
			кг						
2.5 Узел 3, 3н (4шт)									
85	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00364	383203,65		1395			
			т						
86	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0012	428776,8		515			
			т						
87	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,544	584,18		318			
			кг						
2.6 Узел 4, 4н (4шт)									
88	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	32	96,66	0,53	3093	17	1878	0,119	3,808
			болт							
				96,13	0,25	3076	8	60,9	0,0003	0,0096
89	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00364	383203,65		1395			
			т						
90	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0012	428776,8		515			

			т							
91	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,544	584,18		318				
			кг							
2.7 Узел 5, 5н (4шт)										
92	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	32	96,66	0,53	3093	17	1878	0,119	3,808
			болт							
				96,13	0,25	3076	8	60,9	0,0003	0,0096
93	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00364	383203,65		1395				
			т							
94	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0012	428776,8		515				
			т							
95	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,544	584,18		318				
			кг							
2.8 Узел 6 (2шт)										
96	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=2,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
			болт							
				96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
97	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	0,00182	383203,65		697				
			т							
98	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	0,0006	428776,8		257				
			т							
99	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=2,000;	0,272	584,18		159				
			кг							

2.9 Узел 7 (4шт)

100	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
		болт		96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
101	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00184	383203,65		705				
		т								
102	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0006	428776,8		257				
		т								
103	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,272	584,18		159				
		кг								

2.10 Узел 8, 8н (8шт)

104	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=8,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
		болт		96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
105	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00184	383203,65		705				
		т								
106	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00064	428776,8		274				
		т								
107	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=8,000;	0,272	584,18		159				
		кг								

2.11 Узел 9 (4шт)

108	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904

	болт		96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
109 21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00184	383203,65		705				
	т								
110 21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0006	428776,8		257				
	т								
111 21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,272	584,18		159				
	кг								
2.12 Узел 10 (4шт)									
112 11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
	болт		96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
113 21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00184	383203,65		705				
	т								
114 21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,0006	428776,8		257				
	т								
115 21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,272	584,18		159				
	кг								
2.13 Узел 11 (8шт)									
116 11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=8,000;	32	96,66	0,53	3093	17	1878	0,119	3,808
	болт		96,13	0,25	3076	8	60,9	0,0003	0,0096

117	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00368	383203,65		1410				
		т								
118	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,0012	428776,8		515				
		т								
119	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=8,000;	0,544	584,18		318				
		кг								
	2.14 Узел 12, 12н (8шт)									
120	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=8,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
		болт								
				96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
121	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90К=8,000;	16	86,84		1389				
		шт.								
122	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00064	428776,8		274				
		т								
123	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=8,000;	0,272	584,18		159				
		кг								
	2.15 Узел 13 (9шт)									
124	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=9,000;	18	96,67	0,56	1740	10	1057	0,119	2,142
		болт								
				96,11	0,28	1730	5	60,9	0,0003	0,0054
125	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90К=9,000;	18	86,84		1563				
		шт.								

126	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=9,000; *т*	0,00072	428776,8		309				
127	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=9,000; *кг*	0,306	584,18		179				
128	21-050106-9906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=9,000; *т*	0,30996	188841,11		58533				
	2.16 Узел 14 (9шт)									
129	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=9,000; *болт*	18	96,67	0,56	1740	10	1057	0,119	2,142
				96,11	0,28	1730	5	60,9	0,0003	0,0054
130	21-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х130 ГОСТ 28778-90К=9,000; *шт.*	18	86,84		1563				
131	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87К=9,000; *т*	0,00072	428776,8		309				
132	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=9,000; *кг*	0,306	584,18		179				
133	21-050106-9906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=9,000; *т*	0,30996	188841,11		58533				
	2.17 Узел 15 (8шт)									
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=8,000; *болт*	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904

				96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
135	21-130201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87К=8,000; *т*	0,00504	383240,94		1932				
136	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000; *т*	0,00112	428776,8		480				
137	21-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78К=8,000; *кг*	0,464	584,18		271				
138	21-050106-9906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=8,000; *т*	0,02624	188841,11		4955				
	2.18 Узел 16 (9шт)									
139	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=9,000; *болт*	18	96,67	0,56	1740	10	1057	0,119	2,142
				96,11	0,28	1730	5	60,9	0,0003	0,0054
140	21-130201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87К=9,000; *т*	0,00567	383240,94		2173				
141	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87К=9,000; *т*	0,00126	428776,8		540				
142	21-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78К=9,000; *кг*	0,522	584,18		305				
143	21-050106-9906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=9,000; *т*	0,02952	188841,11		5575				
	2.19 Узел 17 (8шт)									

144	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=8,000;	32	96,66	0,53	3093	17	1878	0,119	3,808
		болт		96,13	0,25	3076	8	60,9	0,0003	0,0096
145	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00368	383203,65		1410				
		т								
146	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,0012	428776,8		515				
		т								
147	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=8,000;	0,544	584,18		318				
		кг								
	2.20 Узел 18 (4шт)									
148	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=4,000;	16	96,69	0,56	1547	9	939	0,119	1,904
		болт		96,13	0,25	1538	4	60,9	0,0003	0,0048
149	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00092	383203,65		353				
		т								
150	21-130202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87К=4,000;	0,00032	428776,8		137				
		т								
151	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78К=4,000;	0,136	584,18		79				
		кг								
		Всего прямые затраты				**2213486**				**807**
										72
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				700 428				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	378 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 134 840
Накладные расходы I уровня, тенге	473 373
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 686 859
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	113 923
Итого, тенге	2 800 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 063
Всего	**3 024 845**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	45 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	70 922
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 141 140**
2017 г- 31%	**973 753**
2018 г-69% (к=1,06)	**2 297 430**
Итого в текущих ценах 2018 г.	**3 271 183**
НДС (12 %)	392 542
Всего по акту с учетом НДС	**3 663 725**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области _____

Соот. рс. Ф2 посмотр. пров. инж.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглаш №2 от 12.02.2018 г

Акт №3

приемки выполненных работ за май 2018 г

(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Внутренняя отделка								
35	11-150108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	79,56	183,25	2,2	14579	175	7920	0,2357	18,75229
		м2		181,05	0,62	14404	49	54,8	0,00054	0,04296
43	11-150108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	10,91	183,23	2,2	1999	24	1086	0,2357	2,57149
		м2		181,03	0,64	1975	7	54,8	0,00054	0,00589
		Раздел 5 Наружная отделка								
51	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	53,1648	22563,73	821,63	1199596	43682	472882	18,17	966,00442
		м3 изоляции								

			15793,18	291,17	839641	15480	55,3	0,34	18,07603
72 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	8,56	21509,98		184125				
73 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	3,801	19608,1		74530				
76 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,0416	195624,3		8138				
78 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,11742	153637,33		18040				
82 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,08884	387495,69		34425				
85 21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003К=1,100; *м2*	19,811	2053,18		40676				
	Всего прямые затраты				**1576108**				**987**
									18
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				856 020				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 881				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				676 207				
	Накладные расходы I уровня, тенге				481 888				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 057 996				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	87 259
Итого, тенге	2 145 255
Сметная прибыль (8 %), тенге	171 620
Всего	**2 316 875**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 753
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	54 323
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 405 951**
2017 г- 31%	**745 845**
2018 г-69% (к=1,06)	**1 759 712**
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 505 557**
НДС (12 %)	300 667
Всего по акту с учетом НДС	**2 806 224**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области _____

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

Соот.рос.Ф.2 по смете пров.инж

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглаш №2 от 12.02.2018 г

Акт №4

приемки выполненных работ за май 2018 г

(локальная смета 2-1-5)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Стены										
1	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение из керамического полнотелого кирпича т.ч. п.3.1:	341,9	22176,61	1605,91	7582183	549062	724424	5,12	1750,528
		м3 кладки		3785,52	385,38	1294270	131761	50,8	0,45	153,855
2	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение (парапет) из керамического полнотелого кирпича т.ч. п.3.1:	40,14	22176,61	1605,9	890169	64461	85049	5,12	205,5168
		м3 кладки		3785,53	385,38	151951	15469	50,8	0,45	18,063

Раздел 2 Кровля

2.1 Основная кровля

5	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,100;	1998,843	543,98	1087331
		м2			
10	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	2,01701	196383,18	396107
		т			
13	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	3,40575	253360,69	862883
		т			
15	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,27019	253360,69	68456
		т			
17	21-100102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	270,78	453,99	122931
		м			
	2.2 Покрытие кровли спортзала				
27	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83К=1,100;	696,861	71,08	49533
		м2			
31	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,7032	195624,3	137563
		т			
35	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,78764	253360,69	199557
		т			
37	21-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	15,6	2690,56	41973
		м2			

39	21-050201-0133	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,34823	173369,47	60372
		т			
	2.3 Покрытие кровли над актовым залом				
41	21-100103-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	304,4625	3446,2	1049239
		м2			
48	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83К=1,100;	291,225	71,08	20700
		м2			
53	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,29387	195624,3	57488
		т			
	2.5 Покрытие кровли фонарей СФ-1, СФ-2, СФ-3				
58	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,21176	327488,99	69349
		т			
59	21-060408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1,527	206131,59	314763
		т			
61	21-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	112,424	2690,56	302484
		м2			
63	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,66168	253360,69	167644
		т			
71	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83К=1,100;	107,536	71,08	7644
		м2			

74	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *м3*	9,88	22276,14		220088			
75	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,30546	253360,69		77392			
77	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,3478	253360,69		88119			
79	21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,29756	170485,54		50730			

<u>Раздел 3 Проемы</u>

3.1 Окна

80	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	222,74	2104,6	114,39	468778	25479	113420	1,0234	227,95212
				796,58	54,93	177431	12234	59,8	0,0678	15,10177
81	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными и с одной откидной створками + москитная сетка ГОСТ 30674-99 *м2*	371,232	25521,29		9474320				
83	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка + москитная сетка ГОСТ 30674-99 *м2*	3,042	23779,13		72336				

85	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные + москитная сетка ГОСТ 30674-99	*м2*	10,8	21022,07	227038
87	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные + москитная сетка ГОСТ 30674-99	*м2*	3,132	21022,07	65841
	3.2 Витражи					
91	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	1,827	33762,53	61684
92	21-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	3,255	69733,7	226983
93	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	3,654	33762,53	123368
94	21-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	6,51	69733,7	453966
95	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	4,85	33762,53	163748
96	21-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	*м2*	6,51	69733,7	453966

97	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	85,44	33762,53	2884671
		м2			
98	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	22,56	33762,53	761683
		м2			
100	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	15,96	24309,9	387986
		м2			
101	21-090304-0204	Двери внутренние (противопожарные) для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	2,04	64334,92	131243
		м2			
102	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	4,85	24309,9	117903
		м2			
103	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	6,51	64334,92	418820
		м2			
104	21-090304-0105	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части противопожарным стеклом	11,645	31513,65	366976
		м2			

105	21-090304-0206	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части противопожарным стеклом	6,355	71984,78	457463
		м2			
106	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,0136	24309,9	121880
		м2			
107	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,515	24309,9	134069
		м2			
108	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	2,075	64334,92	133495
		м2			
109	21-090304-0105	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части противопожарным стеклом	9,94	31513,65	313246
		м2			
110	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	3,3288	24309,9	80923
		м2			

111	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	2,652	64334,92	170616
		м2			
112	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	33,6566	24309,9	818189
		м2			
113	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	2,04	64334,92	131243
		м2			
114	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	7,856	24309,9	190979
		м2			
115	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	2,652	64334,92	170616
		м2			
116	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	11,528	24309,9	280245
		м2			

117	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	11,528	24309,9	280245
		м2			
118	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,764	24309,9	140122
		м2			
119	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,764	24309,9	140122
		м2			
120	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	33,2192	24309,9	807555
		м2			
121	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	33,2192	24309,9	807555
		м2			
122	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,24	24309,9	127384
		м2			
123	21-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	5,24	24309,9	127384

			м2		
3.3 Двери					
125	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10; ДГ 21-10Л внутренние СТ РК 943-92	106,53	6960,27	741478
			м2		
126	21-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами индивидуального изготовления для инвалидов 21-10; 21-10Л внутренние	6,03	9501,38	57293
			м2		
128	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П; ДГ 21-8ПЛ внутренние СТ РК 943-92	36,8	7559,19	278178
			м2		
130	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	9,129	11066,73	101028
			м2		
131	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	158	428,37	67682
			шт.		
132	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	79	3869	305651
			шт.		
134	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	4,0986	20693,11	84813
			м2		
135	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,8423	20693,11	38123
			м2		
136	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,5269	20693,11	114369
			м2		

137	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	6,1479	20693,11	127219
138	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	2,0493	20693,11	42406
139	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	9,8532	20693,11	203893
140	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	2,4633	20693,11	50973
142	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	1,8009	16786,54	30231
143	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	6,0237	25432,24	153196
144	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	3,0429	25432,24	77388
145	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	9,6876	18196,91	176284
146	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	3,996	18196,91	72715

148	21-090304-0204	Двери внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части противопожарным стеклом	33,4719	64334,92		2153412				
		м2								
149	21-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	11	6119,43		67314				
		шт.								

Раздел 4 Перегородки

150	11-080301-0103	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	197,544	16359,15	1356,11	3231651	267891	262410	3,07	606,46008
		м3 кладки		2289,45	325,43	452268	64287	50,8	0,38	75,06672
151	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	8231	67,81		558144				
		кг								
152	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического полнотелого кирпича т.ч. п.3.1:	782	3060,71	146,67	2393479	114699	378598	1,21	946,22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		917,83	35,2	717746	27525	50,8	0,0411	32,1402
156	21-050201-0133	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,9048	173369,47		156865				
		т								
157	21-050106-1602	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,34013	189599,99		64489				
		т								

4.1 Перегородки санузлов (АР-2)

161	21-090202-0302	Панели из металлопласта ГОСТ 30970-2014	72,77	20238,19		1472733				
		м2								

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1					
173	21-110401-0104				
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	33,34203	15925,87	531001
		м3			
175	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,120;	1,20851	77745,42	93956
		1000м2			
179	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	1,05745	195624,3	206863
		т			
6.2 Тип 9					
182	21-110401-0104				
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	5,90437	15925,87	94032
		м3			
184	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,120;	0,21401	77745,42	16638
		1000м2			
188	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,18726	195624,3	36633
		т			
190	22-060101-0106				
		Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, g=5мм ГОСТ 7251-77К=1,070;	204,4556	2688,94	549769
		м2			
6.4 Тип 3					
198	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	3,57773	195624,3	699891
		т			
6.5 Тип 7*					
201	21-110401-0104				
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	2,70344	15925,87	43055
		м3			

203	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,120;	97,9888	97,92	9595
		м2			
207	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,26947	195624,3	52715
		т			
209	22-060101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77К=1,020;	89,2398	2588,46	230994
		м2			
	6.6 Проступь, подступенок				
211	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	106,029	2123,29	225130
		м2			
	6.8 Тип 10 (спортзал, снарядная)				
219	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	2,00573	195624,3	392370
		т			
226	22-060101-0401	Покрытие Recreation 60 гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77К=1,070;	696,7947	8290,29	5776630
		м2			
227	21-130814-0601	Шнур к спортивному покрытиюК=1,130;	735,8673	205,02	150868
		м			
	6.9 Тип 6				
229	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	10,15065	15925,87	161658
		м3			
231	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,120;	0,36792	77745,42	28604
		1000м2			

235	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,32193	195624,3	62977
		т			
237	22-060101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77К=1,020;	335,07	2588,46	867315
		м2			
	6.10 Тип 4				
239	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	37,8318	2123,29	80328
		м2			
	6.11 Тип 5				
241	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	57,3444	2123,29	121759
		м2			
	6.12 Тип 4*				
245	22-060301-0118	Керамогранит матовый напольный толщиной 12 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;	39,2292	3184,34	124919
		м2			
	6.13 Тип 11 (чердак)				
247	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,120;	1,85372	77745,42	144118
		1000м2			
249	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 180К=1,030;	255,7145	24623,73	6296645
		м3			
253	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	2,16819	195624,3	424151
		т			

Раздел 12 Лифт

665	58-100101-1000(пл	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000кг марки SILVER МОДЕЛЬ L1 NHL-PA13(1000)-C060-3/3 *шт*	1	13417721	13417721	
		Всего прямые затраты			**79880681**	**3737**
						294
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 793 666	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 021 592	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			251 276	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 647 702	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			13 417 721	
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 563 901	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			81 444 582	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 453 250	
		Итого, тенге			84 897 832	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			6 791 827	
		Всего			**91 689 659**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			1 148 761	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			1 795 629	
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**94 634 049**	
		2017 г- 31%			**29 336 555**	
		2018 г-69% (к=1,06)			**69 215 344**	
		Итого в текущих ценах 2018 г			**98 551 899**	
		НДС (12 %)			11 826 228	
		Всего по акту с учетом НДС			**110 378 127**	

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот. рос. ф-г полиме

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.согл.№2 от 12.02.2018 г

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
		8.1 Подвал								
112	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1100,8	1029,53	53,94	1133311	59380	398792	0,74	814,592
		м2 оштукатуриваемой поверхности		619,06	42,02	681463	46259	54,8	0,0554	60,98432
115	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	64,71	2327,14	28,82	150589	1865	53047	1,79	115,8309
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,3	15,62	95790	1011	54,8	0,0206	1,33303
		8.2 1 этаж								

124	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2485	1029,53	53,94	2558394	134049	900253	0,74	1838,9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		619,06	42,02	1538369	104428	54,8	0,0554	137,669
127	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	192	857,79	50,86	164696	9766	59491	0,65	124,8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,06	40,35	100812	7748	54,8	0,0532	10,2144
129	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	175,6	2327,12	28,82	408643	5060	143951	1,79	314,324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,3	15,63	259940	2744	54,8	0,0206	3,61736
	8.3 2 этаж									
137	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2343,8	1029,53	53,94	2413024	126432	849099	0,74	1734,412
		м2 оштукатуриваемой поверхности		619,06	42,02	1450957	98494	54,8	0,0554	129,84652
140	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	97,8	857,8	50,87	83893	4975	30303	0,65	63,57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,06	40,36	51351	3947	54,8	0,0532	5,20296
142	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	153,6	2327,12	28,82	357446	4426	125916	1,79	274,944
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,29	15,63	227373	2400	54,8	0,0206	3,16416

Раздел 9 Полы подвала

	9.1 Тип I									
145	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	320	233,78	22,37	74809	7159	11366	0,0681	21,792
		м2 площади уплотнения		50,78	7,54	16251	2412	60,9	0,0088	2,816

146	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	25,6	20279,65	5,35	519159	137	41458	3,66	93,696
		м3 подстилающего слоя		2659,22	–	68076	–	60,9	–	–
147	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	320	582,22	18,78	186310	6009	50909	0,356	113,92
		м2 стяжки		251,6	9,63	80512	3083	60,9	0,0127	4,064
148	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	640	83,45	3,2	53410	2046	1832	0,0044	2,816
		м2 стяжки		3,11	1,59	1990	1019	60,9	0,0021	1,344
	9.2 Тип II									
151	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	17	233,76	22,41	3974	381	604	0,0681	1,1577
		м2 площади уплотнения		50,76	7,53	863	128	60,9	0,0088	0,1496
152	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,36	20280,15	5,15	27581	7	2203	3,66	4,9776
		м3 подстилающего слоя		2659,56	–	3617	–	60,9	–	–
153	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	17	582,18	18,76	9897	319	2705	0,356	6,052
		м2 стяжки		251,59	9,65	4277	164	60,9	0,0127	0,2159
154	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	34	83,47	3,21	2838	109	97	0,0044	0,1496
		м2 стяжки		3,12	1,59	106	54	60,9	0,0021	0,0714
	9.3 Тип III									
158	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	180	233,78	22,37	42080	4027	6393	0,0681	12,258
		м2 площади уплотнения		50,78	7,54	9141	1357	60,9	0,0088	1,584

159	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	14,4	20279,72	5,35	292028	77	23320	3,66	52,704
		м3 подстилающего слоя		2659,24	–	38293	–	60,9	–	–
9.5 Тип V										
164	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	70	233,77	22,37	16364	1566	2487	0,0681	4,767
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	3555	528	60,9	0,0088	0,616
165	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,6	20279,46	5,36	113565	30	9069	3,66	20,496
		м3 подстилающего слоя		2659,29	–	14892	–	60,9	–	–
167	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	2,884	29477,42		85013				
		м3								
169	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,150;	0,0805	77745,42		6259				
		1000м2								

Раздел 10 Полы 1 этажа

10.3 Тип III										
186	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	123	233,78	22,37	28755	2752	4370	0,0681	8,3763
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	6247	928	60,9	0,0088	1,0824
187	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	9,84	20279,78	5,39	199553	53	15936	3,66	36,0144
		м3 подстилающего слоя		2659,25	–	26167	–	60,9	–	–
10.5 Тип V										
203	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	170	233,78	22,37	39743	3803	6038	0,0681	11,577
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	8634	1281	60,9	0,0088	1,496
10.6 Тип VI										

207	11-110101-1101								
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40	582,23	18,8	23289	752	6363	0,356	14,24
		м2 стяжки								
				251,6	9,63	10064	385	60,9	0,0127	0,508
208	11-110101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	80	83,46	3,2	6677	256	229	0,0044	0,352
		м2 стяжки								
				3,11	1,59	249	127	60,9	0,0021	0,168
	10.7 Тип VII									
212	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	170	233,78	22,37	39743	3803	6038	0,0681	11,577
		м2 площади уплотнения								
				50,79	7,54	8634	1281	60,9	0,0088	1,496
	Раздел 11 Полы 2 этажа									
	11.3 Тип III									
232	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	260	582,22	18,78	151376	4882	41364	0,356	92,56
		м2 стяжки								
				251,6	9,63	65416	2505	60,9	0,0127	3,302
233	11-110101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	520	83,45	3,2	43395	1662	1489	0,0044	2,288
		м2 стяжки								
				3,11	1,59	1617	828	60,9	0,0021	1,092
	11.4 Тип IV									
238	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	125	582,22	18,78	72778	2348	19886	0,356	44,5
		м2 стяжки								
				251,6	9,63	31450	1204	60,9	0,0127	1,5875
239	11-110101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	250	83,45	3,2	20863	799	716	0,0044	1,1
		м2 стяжки								

			3,11	1,59	777	398	60,9	0,0021	0,525
11.5 Тип V									
243 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12	582,17	18,75	6986	225	1909	0,356	4,272
	м2 стяжки								
			251,58	9,67	3019	116	60,9	0,0127	0,1524
244 11-110101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	24	83,46	3,17	2003	76	69	0,0044	0,1056
	м2 стяжки								
			3,13	1,58	75	38	60,9	0,0021	0,0504
Раздел 13 Кровля									
253 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1041,38	497,57	70,51	518156	73423	108801	0,243	253,05534
	м2 стяжки								
			168,63	16,61	175608	17301	56,4	0,0194	20,20277
254 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	5211,9	14,83	1,04	77300	5407	2591	0,0009	4,69071
	м2 стяжки								
			0,62	0,26	3255	1339	56,4	0,0003	1,56357
255 11-120101-1501									
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	416,55	556,8	15,88	231935	6614	31075	0,155	64,56525
	м2 изолируемой поверхности								
			129,67	2,6	54013	1084	56,4	0,0028	1,16634
256 11-120101-1303									
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	416,55	373,18	31,91	155448	13294	81982	0,403	167,86965
	м2 утепляемого покрытия								
			341,27	7,69	142154	3205	56,4	0,0083	3,45737
258 11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	75,57	497,95	31,07	37630	2348	11589	0,312	23,57784
	м2 утепляемого покрытия								

			264,21	7,7	19966	582	56,4	0,0083	0,62723
260 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	416,55	61,69	7,67	25698	3196	13147	0,0694	28,90857
	м2 изолируемой поверхности								
			54,02	1,94	22502	809	56,4	0,0021	0,87476
262 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	416,55	531,46	70,51	221380	29369	43520	0,243	101,22165
	м2 стяжки								
			168,63	16,62	70243	6921	56,4	0,0194	8,08107
263 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	6248,25	17,09	1,04	106791	6483	3106	0,0009	5,62343
	м2 стяжки								
			0,62	0,26	3902	1605	56,4	0,0003	1,87448
264 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	416,55	525,46	14,36	218880	5983	107249	0,5663	235,89227
	м2 кровли								
			451,66	4,85	188138	2019	56,4	0,0045	1,87448
266 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	416,55	497,56	70,51	207260	29369	43520	0,243	101,22165
	м2 стяжки								
			168,63	16,62	70243	6921	56,4	0,0194	8,08107
267 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=75,000;	31241,25	14,83	1,04	463356	32413	15532	0,0009	28,11713
	м2 стяжки								
			0,62	0,26	19512	8027	56,4	0,0003	9,37238
268 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,22	10072,73	900	2216	198	1015	11,6	2,552
	т								
			9140,91	368,18	2011	81	48,5	0,38	0,0836
270 11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером	441,54	35,44	0,72	15646	318	8730	0,0446	19,69268
	м2 кровли								

				34,71	0,34	15328	151	56,4	0,0004	0,17662
271	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	441,544	313,88		138592				
		кг								
272	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	418,64	175,44	14,11	73445	5908	36480	0,18	75,3552
		м2 кровли								
				150,58	3,92	63040	1640	56,4	0,0043	1,80015
	Раздел 14 Вентканалы									
	14.1 Вентшахта Р1 (2шт)									
281	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=2,000;	6,44	24811,96	1284,78	159789	8274	15401	5,95	38,318
		м3 кладки								
				4399,22	308,23	28331	1985	50,8	0,36	2,3184
	14.2 Вентшахта Р2 (4шт)									
282	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=4,000;	7,08	24811,86	1284,75	175668	9096	16931	5,95	42,126
		м3 кладки								
				4399,15	308,33	31146	2183	50,8	0,36	2,5488
	14.3 Вентшахта Р3 (2шт)									
283	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=2,000;	2,2	24811,36	1284,55	54585	2826	5261	5,95	13,09
		м3 кладки								
				4399,09	308,18	9678	678	50,8	0,36	0,792
	14.4 Вентшахта Р4 (11шт)									
284	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=11,000;	12,1	24811,74	1284,71	300222	15545	28936	5,95	71,995
		м3 кладки								
				4399,17	308,26	53230	3730	50,8	0,36	4,356
	14.5 Вентшахта Р5 (4шт)									
285	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=4,000;	4,4	24811,59	1284,77	109171	5653	10522	5,95	26,18
		м3 кладки								
				4399,09	308,41	19356	1357	50,8	0,36	1,584
	14.6 Вентшахта Р6 (2шт)									
286	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=2,000;	3,54	24811,3	1284,75	87832	4548	8465	5,95	21,063
		м3 кладки								
				4399,15	308,19	15573	1091	50,8	0,36	1,2744
	14.7 Вентшахта Р7 (2шт)									
292	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. КладкаК=2,000;	2,2	24811,36	1284,55	54585	2826	5261	5,95	13,09

		м3 кладки								
				4399,09	308,18	9678	678	50,8	0,36	0,792
	14.8 Вентшахта Р8 (1шт)									
293	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,5	24811,6	1284,8	62029	3212	5979	5,95	14,875
		м3 кладки								
				4399,2	308,4	10998	771	50,8	0,36	0,9
	14.9 Вентшахта Р9 (1шт)									
294	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,5	24811,6	1284,8	62029	3212	5979	5,95	14,875
		м3 кладки								
				4399,2	308,4	10998	771	50,8	0,36	0,9
	14.10 Вентшахта Р10 (1шт)									
300	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,5	24811,6	1284,8	62029	3212	5979	5,95	14,875
		м3 кладки								
				4399,2	308,4	10998	771	50,8	0,36	0,9
	14.11 Вентшахта Р11 (1шт)									
301	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	4,52	24811,5	1284,73	112148	5807	10809	5,95	26,894
		м3 кладки								
				4399,12	308,41	19884	1394	50,8	0,36	1,6272

Всего прямые затраты	**13072264**	**7253**
		452
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 879 762	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	667 765	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	351 961	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 524 737	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 445 562	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 517 826	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	700 356	
Итого, тенге	17 218 182	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 377 455	
Всего	**18 595 637**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	278 935	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	436 003
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**19 310 575**
2017 г- 31%	**5 986 278**
2018 г-69% (к=1,06)	**14 123 755**
Итого в текущих ценах 2018 г	**20 110 033**
НДС (12 %)	2 413 204
Всего по акту с учетом НДС	**22 523 237**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот. рос. ф-г по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.соглаш №2 от 12.02.2018 г

Акт №6

приемки выполненных работ за май 2018 г

(локальная смета 6-1-2)

Наружные сети теплоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5149,84	87,67	81,51	451510	419775	86230	0,00888	45,73058
		м3 грунта		6,16	22,17	31735	114170	59,1	0,0193	99,39191
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунта	5149,84	27,08	27,08	139447	139447	29536	–	–
		м3 грунта		–	9,7	–	49977	59,1	0,00984	50,67443
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	96,02	1148,46	–	110275	–	65173	1,54	147,8708
		м3 грунта								

			1148,46	–	110275	–	59,1	–	–
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1630,57	120,23	51,16	196051	83420	88229	0,108	176,10156
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	112631	36656	59,1	0,02625	42,80246

Раздел 2 Теплотрасса (строительные работы)

2.1 Монолитный участок 1-1

8	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	16,13	3076,44	677,74	49623	10932	6764	0,78	12,5814
		м3 основания		566,71	258,77	9141	4174	50,8	0,29	4,6777
9	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	44,1	47886,3	4826,69	2111786	212857	523095	24,4	1076,04
		м3		22800,09	1656,76	1005484	73063	48,5	1,6851	74,31291
10	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,41	13765,85	685,37	5644	281	2585	16,88	6,9208
		т		12804,88	195,12	5250	80	48,5	0,17	0,0697
11	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5232	153637,33		80383				
		т								
12	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,06272	154092,69		9665				
		т								
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5	13766	686	6883	343	3153	16,88	8,44
		т		12804	196	6402	98	48,5	0,17	0,085
14	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,6016	154092,69		92702				
		т								

15	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,10752	175949,83		18918				
		т								
16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,035	13771,43	685,71	482	24	221	16,88	0,5908
		т		12800	200	448	7	48,5	0,17	0,00595
17	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,02624	175949,83		4617				
		т								
18	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,024	175949,83		4223				
		т								
19	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-4. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14	13771,43	685,71	1928	96	883	16,88	2,3632
		т		12807,14	192,86	1793	27	48,5	0,17	0,0238
20	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1632	154092,69		25148				
		т								
21	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03584	175949,83		6306				
		т								
22	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-5. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,124	13774,19	693,55	1708	86	782	16,88	2,09312
		т		12806,45	193,55	1588	24	48,5	0,17	0,02108
23	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,17728	175949,83		31192				

		т								
24	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-6. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,785	13765,61	686,62	10806	539	4949	16,88	13,2508
		т		12803,82	194,9	10051	153	48,5	0,17	0,13345
25	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,97565	153637,33		149896				
		т								
26	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 6 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,1456	175949,83		25618				
		т								
27	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-7. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,022	13772,73	681,82	303	15	139	16,88	0,37136
		т		12818,18	181,82	282	4	48,5	0,17	0,00374
28	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,032	175949,83		5630				
		т								
29	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,15	13346,67	1006,67	2002	151	894	14,94	2,241
		т		12066,67	226,67	1810	34	48,5	0,2	0,03
30	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04864	150905,19		7340				
		т								
31	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,08832	150904,75		13328				
		т								
32	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0768	153637,33		11799				
		т								

33	11-070503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка	74,2	301,64	150,27	22382	11150	7005	0,148	10,9816
		шт. сборных конструкций		115,2	36,82	8548	2732	62,1	0,043	3,1906
34	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	33	313,19		10335				
		шт.								
35	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	73	371,43		27114				
		шт.								
36	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	256,7	728,23	12,15	186937	3120	23634	0,212	54,4204
		м2 поверхности		179,52	1,71	46084	440	50,8	0,002	0,5134
37	11-080101-0401									
		Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	51,94	7446,78	1117,1	386786	58022	139996	6,93	359,9442
		м3 изолирующего слоя		4809,07	496,71	249783	25799	50,8	0,58	30,1252
38	11-120101-1501									
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	161,28	556,79	15,87	89799	2560	12032	0,155	24,9984
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,6	20913	420	56,4	0,0028	0,45158
	2.2 Монолитный участок 2-2									
39	11-080101-0201									
		Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,01	3076,24	678,22	3107	685	424	0,78	0,7878
		м3 основания		566,34	259,41	572	262	50,8	0,29	0,2929
40	11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	2,67	47979,03	4826,97	128104	12888	31671	24,4	65,148
		м3		22800	1656,93	60876	4424	48,5	1,6851	4,49922
42	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0327	153637,33		5024				
		т								

43	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00392	175949,83		690				
		т								
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03	13733,33	666,67	412	20	189	16,88	0,5064
		т		12800	200	384	6	48,5	0,17	0,0051
45	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0376	154092,69		5794				
		т								
46	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00672	175949,83		1182				
		т								
47	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0021	13809,52	476,19	29	1	13	16,88	0,03545
		т		12857,14	–	27	–	48,5	0,17	0,00036
48	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00164	175949,83		289				
		т								
49	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0015	175949,83		264				
		т								
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-4. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,008	13625	625	109	5	50	16,88	0,13504
		т		12750	250	102	2	48,5	0,17	0,00136
51	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0102	154092,69		1572				

		т								
52	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00224	175949,83		394				
		т								
53	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-5. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,008	13625	625	109	5	50	16,88	0,13504
		т								
				12750	250	102	2	48,5	0,17	0,00136
54	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,01108	175949,83		1950				
		т								
55	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-6. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05	13760	680	688	34	315	16,88	0,844
		т								
				12800	200	640	10	48,5	0,17	0,0085
56	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06096	153637,33		9366				
		т								
57	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 6 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0091	175949,83		1601				
		т								
58	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-7. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0014	13571,43	714,29	19	1	9	16,88	0,02363
		т								
				12857,14	–	18	–	48,5	0,17	0,00024
59	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,002	175949,83		352				
		т								

60 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,009	13444,44	1111,11	121	10	54	14,94	0,13446
	т		12111,11	222,22	109	2	48,5	0,2	0,0018
61 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00304	150905,19		459				
	т								
62 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00552	150904,75		833				
	т								
63 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	153637,33		737				
	т								
64 11-070503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка	7	301,57	150,29	2111	1052	661	0,148	1,036
	шт. сборных конструкций		115,14	36,86	806	258	62,1	0,043	0,301
65 21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	6	313,19		1879				
	шт.								
66 21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	4	371,43		1486				
	шт.								
67 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,1	728,26	12,17	11725	196	1482	0,212	3,4132
	м2 поверхности		179,5	1,74	2890	28	50,8	0,002	0,0322
68 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	3,22	7446,89	1117,08	23979	3597	8679	6,93	22,3146
	м3 изолирующего слоя		4809,01	496,58	15485	1599	50,8	0,58	1,8676
69 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	10,1	556,83	15,84	5624	160	754	0,155	1,5655
	м2 изолируемой поверхности								

			129,7	2,67	1310	27	56,4	0,0028	0,02828
2.3 Монолитный участок 3-3									
70 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	2,65	3076,6	677,74	8153	1796	1112	0,78	2,067
	м3 основания		566,79	258,87	1502	686	50,8	0,29	0,7685
71 11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	5,74	47886,24	4826,66	274867	27705	68085	24,4	140,056
	м3		22800,17	1656,62	130873	9509	48,5	1,6851	9,67247
72 11-060301-0602	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,208	10480,77	634,62	2180	132	986	12,62	2,62496
	т		9572,12	197,12	1991	41	48,5	0,17	0,03536
73 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2628	148628,4		39060				
	т								
74 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0339	150905,19		5116				
	т								
75 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26	13769,23	688,46	3580	179	1639	16,88	4,3888
	т		12803,85	196,15	3329	51	48,5	0,17	0,0442
76 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3375	148628,4		50162				
	т								
77 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03402	150904,75		5134				
	т								
78 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,006	13833,33	666,67	83	4	38	16,88	0,10128
	т								

			12833,33	166,67	77	1	48,5	0,17	0,00102
79	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00492	175949,83		866			
		т							
80	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0036	175949,83		633			
		т							
81	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские С-4. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,115	13765,22	686,96	1583	79	725	16,88	1,9412
		т							
				12800	191,3	1472	22	48,5	0,17	0,01955
82	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,14352	153637,33		22050			
		т							
83	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,02064	175949,83		3632			
		т							
84	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,017	13352,94	1000	227	17	101	14,94	0,25398
		т							
				12058,82	235,29	205	4	48,5	0,2	0,0034
85	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0102	150905,19		1539			
		т							
86	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	153637,33		2212			
		т							
87	11-070503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка	21	301,67	150,29	6335	3156	1982	0,148	3,108
		шт. сборных конструкций							
				115,19	36,81	2419	773	62,1	0,043	0,903

88	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	30	313,19		9396			
		шт.							
89	11-080101-0307								
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	36,79	728,24	12,15	26792	447	3387	0,212	7,79948
		м2 поверхности							
				179,53	1,71	6605	63	50,8	0,002	0,07358
90	11-080101-0401								
		Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	7,56	7446,83	1117,06	56298	8445	20377	6,93	52,3908
		м3 изолирующего слоя							
				4809,13	496,69	36357	3755	50,8	0,58	4,3848
91	11-120101-1501								
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	26,46	556,76	15,87	14732	420	1974	0,155	4,1013
		м2 изолируемой поверхности							
				129,67	2,61	3431	69	56,4	0,0028	0,07409

2.4 Узел трубопровода УТ-1

96	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,965	149630,18	144393
		т			
97	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,048	149630,18	7182
		т			
101	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,1896	148628,4	28180
		т			
102	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,107	149630,18	16010
		т			
104	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02096	152726,61	3201
		т			

106	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04064	149630,18	6081
		т			
111	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99К=2,000;	2	14375,15	28750
		комплект			
112	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениямиК=2,000;	0,08124	339131,66	27551
		т			
	2.5 Узел трубопровода УТ-2				
118	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,35262	149630,18	202393
		т			
119	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,066	154092,25	10170
		т			
123	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3653	148628,4	54294
		т			
124	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2053	149630,18	30719
		т			
126	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03814	152726,61	5825
		т			
128	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08128	149630,18	12162
		т			
133	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99К=4,000;	4	14375,15	57501
		комплект			

134	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениямиК=4,000;	0,16248	339131,66	55102
		т			

Раздел 3 Теплотрасса

3.1 Трубопроводы

137	23-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	217	2662,57	577778
		м			
139	23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	36	1261,35	45409
		м			
141	23-010103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;	101	1848,6	186709
		м			
143	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75,5, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;	109,585	1634,6	179128
		м			
145	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;	8,585	1238,57	10633
		м			
146	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;	18,18	784,26	14258
		м			
147	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75К=1,010;	18,18	511,42	9298
		м			
148	21-060510-1003	Опоры скользящие	0,20836	242179,94	50461
		т			
149	21-060510-1004	Опоры неподвижные	0,0392	242179,94	9493
		т			

151	23-020101-0221	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	6	1908,68	11452
152	23-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	3	711,47	2134
153	23-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	5	538,14	2691
154	23-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	182,29	182
155	23-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	145,84	146
	3.2 Изоляционные работы				
161	21-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 *м3*	15	10242,07	153631
163	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-ВК=1,150; *1000м2*	0,32488	314117,26	102050
	3.3 Узел трубопроводов УТ-1				

165	23-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	15223,36	15223
166	23-020103-1704	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3949,29	7899
168	23-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	3	24854,01	74562
169	23-020103-1706	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *шт.*	6	7217,95	43308
172	23-020103-3529	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001 *шт.*	2	7292,02	14584
174	23-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 ГОСТ 31416-2009 *м*	3	1114,18	3343
176	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	2	277,24	554
177	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6	782,81	4697
179	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4	1921,94	7688
	3.4 Узел трубопроводов УТ-2				
185	23-040201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	44623,46	89247

		шт.			
186	23-020103-1712	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	28597,41	114390
		шт.			
187	23-040201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	3	31160,43	93481
		шт.			
188	23-020103-1709	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	10759,67	64558
		шт.			
190	23-040201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	20718,1	20718
		шт.			
191	23-020103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	8852,45	17705
		шт.			
192	23-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	24854,01	24854
		шт.			
193	23-020103-1705	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	4766,61	9533
		шт.			
195	23-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	7	15223,36	106564
		шт.			
196	23-020103-1704	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	14	3949,29	55290
		шт.			
198	23-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	24854,01	49708
		шт.			

199	23-020103-1706	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	7217,95	28872
		шт.			
200	23-020101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	410,28	410
		шт.			
201	23-020101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	555,9	556
		шт.			
202	23-020101-1043	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 5 мм - 70 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	838,48	1677
		шт.			
204	23-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 ГОСТ 31416-2009	3	1114,18	3343
		м			
206	23-020103-3538	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	2	15375,04	30750
		шт.			
208	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	14	277,24	3881
		м			
209	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	782,81	6262
		м			

211	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4	1921,94	7688
212	23-020101-0224	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	2	1961,59	3923
213	23-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	538,14	538
214	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	1	319,19	319

Раздел 4 Газонепроницаемый узел ввода теплосети

4.1 Узел ввода тепловой сети №1

220	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,032	387495,69	12400
223	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 *т*	0,00001	1827178,44	18
224	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,064	14469,82	926
225	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм) *кг*	0,00693	682,38	5

227	21-020402-0104	Раствор асбоцементный готовый	*м3*	0,009	19192,52	173

4.2 Узел ввода тепловой сети №2

235	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	*т*	0,0303	387495,69	11741
238	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	*т*	0,00001	1827178,44	18
239	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	*м3*	0,064	14469,82	926
240	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	*кг*	0,00693	682,38	5
242	21-020402-0104	Раствор асбоцементный готовый	*м3*	0,0094	19192,52	180

4.3 Узел ввода тепловой сети №3

250	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	*т*	0,0214	387495,69	8292
252	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	*т*	0,00001	1827178,44	18
253	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	*м3*	0,0548	14469,82	793
254	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	*кг*	0,00584	682,38	4
256	21-020402-0104	Раствор асбоцементный готовый	*м3*	0,00284	19192,52	55

Раздел 5 Дренажный колодец d=1,5м (2шт)

266	21-010102-0101	ГлинаК=2,000; *м3*	5,9	1306,11	7706	
268	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=2,000; *м3*	34	2270,82	77208	
272	21-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92К=2,000; *шт.*	8	1126,89	9015	
274	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000; *комплект*	2	10020,14	20040	
275	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=2,000; *шт.*	2	13972,98	27946	
276	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010К=2,000; *шт.*	2	1407,42	2815	
277	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=2,000; *шт.*	4	3174,24	12697	
278	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6К=2,000; *шт.*	6	10431,43	62589	
279	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6аК=2,000; *шт.*	2	10431,43	20863	
280	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9аК=2,000; *шт.*	2	14889,32	29779	
286	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениямиК=2,000; *т*	0,03416	339131,66	11585	
		Всего прямые затраты			**8312094**	**2260**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 893 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 003 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	329 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 414 442
Накладные расходы I уровня, тенге	1 140 057
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 452 151
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	400 771
Итого, тенге	9 852 922
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 234
Всего	**10 641 156**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	159 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	249 498
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**11 050 271**
2017 г- 31%	**3 425 584**
2018 г-69% (к=1,06)	**8 082 168**
Итого в текущих ценах 2018 г	**11 507 752**
НДС (12 %)	1 380 930
Всего по акту с учетом НДС	**12 888 682**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот. рс. Ф-г по смете пров

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.