Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**

Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А №2 от 18.09.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		114	18.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	389 502 400	347 770 000							41 732 400	389 502 400
в том числе за месяц	53 888 270	48 114 527							5 773 743	53 888 270
удержание 5%	2 694 414	2 405 727							288 687	2 694 414
итого	51 193 856	45 708 800							5 485 056	51 193 856
Итого к оплате	**51 193 856**	**45 708 800**							**5 485 056**	**51 193 856**

Всего к оплате: Пятьдесят один миллион сто девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

Форма №2-в
Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас(сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Договор о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 2 от 18.09.2018 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-7. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДООТЛИВ									
1	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	11958,0381	63,26	60,07	756487	718271	210977	--	57	
		м3 грунта		3,20	21,39	38216	255806	59,1	0,02	249	
2	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	15,4287	69,59	66,07	1074	1019	299	0,01	--	
		м3 грунта		3,52	23,53	54	363	59,1	0,02	--	
3	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	945,6888	1077,77	--	1019230	--	667229	1,50	1419	
		м3 грунта		1077,77	--	1019230	--	59,1	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,16109	1185,54	--	1377	--	901	1,65	2
		м3 грунта		1185,54	--	1377	--	59,1	--	--
5	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	191,91	1032,86	--	198216	--	129760	1,44	276
		м3 грунта		1032,86	--	198216	--	59,1	--	--
6	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	197,64	3093,74	118,21	611446	23364	119284	1,02	202
		м3 основания		714,02	28,88	141119	5708	62,1	0,04	7
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	1,16109	635,88	--	738	--	483	0,97	1
		м3 грунта		635,88	--	738	--	59,1	--	--
8	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	12194,3562	18,80	18,80	229244	229244	58382	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	80067	59,1	0,01	84
9	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	12194,3562	10,53	10,53	128390	128390	32697	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	44842	59,1	--	47
10	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	23,34	18,80	18,80	439	439	112	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	153	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА 2Х ЯМ/	23,34	10,53	10,53	246	246	63	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	86	59,1	--	--
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	12194,3562	116,96	50,41	1426215	614672	718193	0,11	1317
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	811543	264119	59,1	0,03	320
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,409	1775493,47	61216,26	4277164	147470	442470	194,00	467
		км трубопровода		154571,44	19858,44	372363	47839	62,1	26,83	65
14	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,148	789333,26	48102,00	116821	7119	19789	179,00	26
		км трубопровода		142620,04	15520,59	21108	2297	62,1	21,05	3
15	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,323	572414,02	42618,76	184890	13766	39019	173,00	56
		км трубопровода		137839,48	13752,16	44522	4442	62,1	18,65	6
16	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	0,17	388280,92	42618,76	66008	7245	19284	173,00	29
		км трубопровода		137839,48	13752,16	23433	2338	62,1	18,65	3
17	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,116	318621,22	42618,76	36960	4944	12835	173,00	20
		км трубопровода		137839,48	13752,16	15989	1595	62,1	18,65	2
18	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/	0,04975	6629656,23	299720,34	329825	14911	27171	376,00	19
		км трубопровода		333872,96	101150,71	16610	5032	62,1	107,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40,32ММ/	0,01175	2592048,48	65319,72	30457	768	3228	270,00	3
		км трубопровода		239749,20	25021,68	2817	294	62,1	27,65	--
20	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	2,6361	17756,20	12321,19	46807	32480	11311	6,30	17
		км кабеля		5435,01	2609,42	14327	6879	42,8	9,04	24
21	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	2,6361	48,98	--	129	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	14	839,40	517,20	11752	7241	4880	0,41	6
		шт.		322,21	165,48	4511	2317	62,1	0,23	3
23	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,37	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1303,62	--	9125	--	365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	1303,62	--	3911	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-020302-2407 23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	1072,28	--	1072	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-020302-1206 23-020302-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	990,58	--	1981	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Для изготовления отводов								
			0,002	388280,92	42618,76	777	85	227	173,00	--
		км трубопровода		137839,48	13752,16	276	28	62,1	18,65	--
29	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/								
			0,0711	14336756,53	404467,01	1019343	28758	67586	504,00	36
		км трубопровода		447531,84	136364,96	31820	9696	62,1	145,33	10
30	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/								
			0,0111	12007433,47	320766,85	133283	3561	8918	441,00	5
		км трубопровода		391590,36	108700,63	4347	1207	62,1	115,86	1
31	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,0711	3745230,88	184648,18	266286	13128	25343	357,00	25
		км трубопровода		287745,57	32187,23	20459	2289	62,1	29,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0111	3176527,86	166886,24	35259	1852	3484	323,00	4
		км трубопровода		260341,23	28947,68	2890	321	62,1	26,27	--
		КОЛОДЦЫ								
33	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,963	44125,98	5897,30	218997	29268	51423	13,90	69
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,96	2235,07	54965	11093	62,1	2,23	11
34	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	19,823	25828,32	5848,05	511995	115926	134022	8,86	176
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	131712	44093	62,1	2,22	44
35	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8	13538,76	--	108310	--	4332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	10	19299,55	--	192996	--	7720	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	11475,93	--	57380	--	2295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	16	14032,84	--	224525	--	8981	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а	14	14384,22	--	201379	--	8055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	12	19405,80	--	232870	--	9315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2	8	13128,12	--	105025	--	4201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	8	18922,72	--	151382	--	6055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	25479,86	--	25480	--	1019	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	27	2035,84	--	54968	--	2199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	20	2967,82	--	59356	--	2374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-030101-1012 23-030101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	32	26427,51	--	845680	--	33827	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-030101-1004 23-030101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	25	39579,62	--	989491	--	39580	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ (ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ) л.7.1-7.2								
48	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,48802	69119,70	5217,22	33732	2546	19133	73,60	36
		т		57281,41	253,76	27954	124	60,9	0,27	--
49	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры хомутовые	1,13569	242175,02	--	275036	--	11001	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,30414**	**195310,52**	**--**	**59402**	**--**	**2376**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ								
51	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**3**	**318621,22**	**42618,76**	**955864**	**127856**	**331946**	**173,00**	**519**
		км трубопровода		**137839,48**	**13752,16**	**413518**	**41256**	**62,1**	**18,65**	**56**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16250279**	**2274569**			**4786**
			Тенге			**3414113**	**834282**			**945**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46807**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21206**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11311**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9076**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2235**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4649**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62768**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21206**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16169740**				
	Материалы -		Тенге			**6957407**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4199111**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3600959**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3274041**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2526203**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**747838**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1555503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20999284**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5655**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4199111**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33732**				
	Материалы -		Тенге			**3231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19133**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17100**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2033**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4229**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57094**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				28078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21119146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5731
		Сметная заработная плата -	Тенге				4248395			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-3-1.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ВОДОПОНИЖЕНИЕ

52	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	13,5	79,86	74,69	1078	1008	250	0,01	--
		м3 грунта		5,17	19,74	70	267	59,1	0,02	--
53	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт**	260,04	268,40	268,40	69795	69795	2792	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	52159	--	--	--
54	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,1	1137339,96	41786,01	113734	4179	20035	253,00	25
		км трубопровода		224653,88	15125,76	22465	1513	62,1	16,57	2
55	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	13,5	18,80	18,80	254	254	65	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	89	59,1	0,01	--
56	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	13,5	116,96	50,41	1579	680	795	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	898	292	59,1	0,03	--
57	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/**	0,1	159863,94	25071,61	15986	2507	9931	151,80	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		134792,33	9075,45	13479	908	62,1	9,94	1
		РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	489,924	63,26	60,07	30993	29428	8644	--	2
		м3 грунта		3,20	21,39	1566	10480	59,1	0,02	10
59	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	36,876	1327,81	--	48964	--	32054	1,85	68
		м3 грунта		1327,81	--	48964	--	59,1	--	--
		МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК1 2шт								
60	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	13	20859,56	642,13	271174	8348	17746	1,35	18
		м3		902,60	149,59	11734	1945	48,5	0,18	2
61	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	140	27390,33	2038,54	3834646	285396	570500	6,51	911
		м3		5247,13	659,68	734598	92355	48,5	0,70	98
62	С Т Прайс-лист ТОО "Спецгидрозащита"	Пенетрон адмикс	560	1436,24	--	804292	--	32172	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,5792	12896,79	993,89	59057	4551	29730	14,94	68
		т		11627,50	221,34	53245	1014	48,5	0,20	1
64	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,86376	195310,52	--	949943	--	37998	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,41544	191652,49	--	654578	--	26183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,1652	187706,06	--	594127	--	23765	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//САЛЬНИКИ/	0,10388	171338,21	11404,00	17799	1185	2765	42,50	4
		т		35067,18	4106,80	3643	427	48,5	4,38	--
68	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	0,10388	5446,00	--	566	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,01252	113,35	1,62	341	5	71	0,04	--
		м2		33,15	0,33	100	1	54,2	--	--
70	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(40) мм. Устройство//ДЛЯ РАЗУКЛОНКИ ПОЛА/	72	633,14	17,82	45586	1283	13406	0,37	26
		м2 стяжки		244,70	9,28	17619	668	60,9	0,01	1
71	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	72	393,95	12,45	28364	897	1951	0,02	1
		м2 стяжки		11,77	6,14	847	442	60,9	--	--
72	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	72	257,34	0,53	18528	38	9410	0,29	21
		м2 поверхности		238,46	0,25	17169	18	48,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7561385	409553			1163
			Тенге			926396	162576			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7560819				
	Материалы -		Тенге			3221930				
	Всего заработная плата -		Тенге				1088972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3002940				
		Накладные расходы -	Тенге			840262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					517143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					323119		
		Сметная прибыль -	Тенге			672087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9073168				1279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1088972			
		Сметная заработная плата -	Тенге			566				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			566				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная прибыль -	Тенге			635				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9073803				1279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				1088972			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-5.ИСПАРИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ

ВОДОПОНИЖЕНИЕ

73	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	2,85	79,86	74,69	228	213	53	0,01	--
		м3 грунта		5,17	19,74	15	56	59,1	0,02	--
74	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт	33,42	268,40	268,40	8970	8970	359	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	6703	--	--	--
75	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,05	1137339,96	41786,01	56867	2089	10018	253,00	13
		км трубопровода		224653,88	15125,76	11233	756	62,1	16,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,85	18,80	18,80	54	54	14	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	19	59,1	0,01	--
77	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,85	116,96	50,41	333	144	168	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	190	62	59,1	0,03	--
78	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/	0,05	159863,94	25071,61	7993	1254	4966	151,80	8
		км трубопровода		134792,33	9075,45	6740	454	62,1	9,94	--
		ИСПАРИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	41,18	111,57	104,97	4594	4322	1212	0,01	--
		м3 грунта		6,53	34,09	269	1404	59,1	0,03	1
80	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	71,6532	157,47	--	11283	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	20,6278	72,61	66,52	1498	1372	415	0,01	--
		м3 грунта		6,09	21,91	126	452	59,1	0,02	--
82	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,6522	1077,77	--	5014	--	3282	1,50	7
		м3 грунта		1077,77	--	5014	--	59,1	--	--
83	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,792	578,07	--	2192	--	1435	0,89	3
		м3 грунта		578,07	--	2192	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	21,488	21,93	21,93	471	471	120	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	165	59,1	0,01	--
85	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	21,488	10,83	10,83	233	233	59	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	81	59,1	--	--
86	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	21,488	116,96	50,41	2513	1083	1266	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	1430	465	59,1	0,03	1
87	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,72	20859,56	642,13	35878	1104	2348	1,35	2
		м3		902,60	149,59	1552	257	48,5	0,18	--
88	Е11-061001-0104 11-061001-0104 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	13,41	25679,85	1272,22	344367	17061	44003	5,68	76
		м3		4151,11	317,95	55666	4264	48,5	0,34	4
89	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,08766	13289,70	677,89	14455	737	7449	16,88	18
		т		12336,41	188,14	13418	205	48,5	0,17	--
90	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1104	195310,52	--	21562	--	862	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,18965	191652,49	--	227999	--	9120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00317	309148,92	838,74	980	3	286	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	**Поправка на марку стали С245** т	0,00269	154099,44	339,28	488	1	48,5	0,36	--
		т		5446,00	--	15	--	1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** м2	0,09193	113,35	1,62	10	--	2	0,04	--
				33,15	0,33	3	--	54,2	--	--
95	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** м2 поверхности	40,48	726,26	11,68	29399	473	4910	0,21	9
				172,96	1,65	7002	67	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			776909	39582			140
			Тенге			105337	15411			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776894				
		Материалы -	Тенге			371129				
		Всего заработная плата -	Тенге				120748			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249562				
		Транспортные расходы -	Тенге			11283				
		Накладные расходы -	Тенге			92798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59349		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33449		
		Сметная прибыль -	Тенге			69575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			939268				149
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120748			
		Сметная заработная плата -	Тенге			15				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Сметная прибыль -	Тенге			16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			939284				149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				120748			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-4-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВОДОПОНИЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	7,6	79,86	74,69	607	568	141	0,01	--
		м3 грунта		5,17	19,74	39	150	59,1	0,02	--
97	С232-050101-0101 32-050101-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, до 2,8 кВт	122,12	268,40	268,40	32777	32777	1311	--	--
		маш.-ч		--	200,58	--	24495	--	--	--
98	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,05	1137339,96	41786,01	56867	2089	10018	253,00	13
		км трубопровода		224653,88	15125,76	11233	756	62,1	16,57	1
99	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	7,6	18,80	18,80	143	143	36	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	50	59,1	0,01	--
100	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7,6	116,96	50,41	889	383	448	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	506	165	59,1	0,03	--
101	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/	0,05	159863,94	25071,61	7993	1254	4966	151,80	8
		км трубопровода		134792,33	9075,45	6740	454	62,1	9,94	--
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	62,484	122,71	115,46	7668	7215	2023	0,01	1
		м3 грунта		7,19	37,50	449	2343	59,1	0,03	2
103	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	108,72216	157,47	--	17120	--	685	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	274,548	79,87	73,17	21928	20088	6075	0,01	3
		м3 грунта		6,70	24,10	1839	6618	59,1	0,02	5
105	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	25,368	1185,54	--	30075	--	19688	1,65	42
		м3 грунта		1185,54	--	30075	--	59,1	--	--
106	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	44,9874	578,07	--	26006	--	17025	0,89	40
		м3 грунта		578,07	--	26006	--	59,1	--	--
107	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	254,9286	21,93	21,93	5590	5590	1424	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	1952	59,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	254,9286	10,83	10,83	2760	2760	703	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	964	59,1	--	1
109	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	254,9286	116,96	50,41	29816	12850	15014	0,11	28
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	16966	5522	59,1	0,03	7
		ФУНДАМЕНТЫ								
110	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	31	1637,64	746,30	50767	23135	17364	0,67	21
		шт. сборных конструкций		500,95	264,92	15530	8212	62,1	0,28	9
111	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	18	3474,46	1767,55	62540	31816	20621	1,18	21
		шт. сборных конструкций		906,74	651,91	16321	11734	62,1	0,69	12
112	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,708	20303,36	--	359532	--	14381	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,776	16796,57	--	80220	--	3209	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,67	15455,24	--	226728	--	9069	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ЗАДЕЛКА В ФБС/	7,8	20674,32	789,55	161260	6158	15400	2,82	22
		м3		2087,00	187,66	16279	1464	48,5	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02808	244260,82	1358,21	6859	38	916	56,40	2
		т металлических изделий		42817,75	445,56	1202	13	50,8	0,54	--
117	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02808	13289,70	677,89	373	19	192	16,88	--
		т		12336,41	188,14	346	5	48,5	0,17	--
118	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02619	195310,52	--	5115	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00198	204417,67	--	405	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	229,9275	726,26	11,68	166987	2685	27891	0,21	49
		м2 поверхности		172,96	1,65	39769	379	50,8	--	--
121	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	16,752	415,49	25,31	6960	424	2732	0,24	4
		м2 изолируемой поверхности		227,90	3,38	3818	57	60,9	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ1								
122	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,55	20859,56	642,13	53192	1637	3481	1,35	3
		м3		902,60	149,59	2302	381	48,5	0,18	--
123	Е11-060201-0105 11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	11,05	22346,47	294,74	246929	3257	22617	3,06	34
		м3		2198,64	87,11	24295	963	48,5	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1645	12896,79	993,89	2122	163	1068	14,94	2
		т		11627,50	221,34	1913	36	48,5	0,20	--
125	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02838	13289,70	677,89	377	19	194	16,88	--
		т		12336,41	188,14	350	5	48,5	0,17	--
126	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22632	195310,52	--	44203	--	1768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50195	191652,49	--	96200	--	3848	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,004	309148,92	838,74	1237	3	361	198,00	1
		т		154099,44	339,28	616	1	48,5	0,36	--
129	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,0032557	170615,08	838,74	555	3	48	20,00	--
		т		15565,60	339,28	51	1	48,5	0,36	--
130	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	0,0493	5446,00	--	268	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00924	399342,36	1433,22	3690	13	1173	289,00	3
		т		219403,02	581,97	2027	5	48,5	0,62	--
132	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	0,00924	15356,00	--	142	--	6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	0,12	20986,77	697,49	2518	84	154	0,97	--
		м3		708,91	167,64	85	20	48,5	0,20	--
134	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,341	726,26	11,68	11868	191	1982	0,21	3
		м2 поверхности		172,96	1,65	2826	27	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ2								
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,17	20859,56	642,13	3546	109	232	1,35	--
		м3		902,60	149,59	153	25	48,5	0,18	--
136	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,74	23431,69	413,05	87635	1545	9302	4,05	15
		м3		2934,91	137,95	10977	516	48,5	0,15	1
137	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02838	13289,70	677,89	377	19	194	16,88	--
		т		12336,41	188,14	350	5	48,5	0,17	--
138	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08814	195310,52	--	17215	--	689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05394	191652,49	--	10338	--	414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00924	399342,36	1433,22	3690	13	1173	289,00	3
		т		219403,02	581,97	2027	5	48,5	0,62	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	0,00924	15356,00	--	142	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	0,12	20986,77	697,49	2518	84	154	0,97	--
		м3		708,91	167,64	85	20	48,5	0,20	--
143	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,336	726,26	11,68	10412	167	1739	0,21	3
		м2 поверхности		172,96	1,65	2480	24	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ3								
144	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,17	20859,56	642,13	3546	109	232	1,35	--
		м3		902,60	149,59	153	25	48,5	0,18	--
145	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,74	23431,69	413,05	87635	1545	9302	4,05	15
		м3		2934,91	137,95	10977	516	48,5	0,15	1
146	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02838	13289,70	677,89	377	19	194	16,88	--
		т		12336,41	188,14	350	5	48,5	0,17	--
147	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0679	195310,52	--	13262	--	530	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06276	191652,49	--	12028	--	481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00924	399342,36	1433,22	3690	13	1173	289,00	3
		т		219403,02	581,97	2027	5	48,5	0,62	--
150	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	0,00924	15356,00	--	142	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	0,12	20986,77	697,49	2518	84	154	0,97	--
		м3		708,91	167,64	85	20	48,5	0,20	--
152	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,336	726,26	11,68	10412	167	1739	0,21	3
		м2 поверхности		172,96	1,65	2480	24	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ4								
153	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,17	20859,56	642,13	3546	109	232	1,35	--
		м3		902,60	149,59	153	25	48,5	0,18	--
154	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,74	23431,69	413,05	87635	1545	9302	4,05	15
		м3		2934,91	137,95	10977	516	48,5	0,15	1
155	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02838	13289,70	677,89	377	19	194	16,88	--
		т		12336,41	188,14	350	5	48,5	0,17	--
156	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08814	195310,52	--	17215	--	689	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05394	191652,49	--	10338	--	414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00924	399342,36	1433,22	3690	13	1173	289,00	3
		т		219403,02	581,97	2027	5	48,5	0,62	--
159	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	0,00924	15356,00	--	142	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 примен.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	0,12	20986,77	697,49	2518	84	154	0,97	--
		м3		708,91	167,64	85	20	48,5	0,20	--
161	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,336	726,26	11,68	10412	167	1739	0,21	3
		м2 поверхности		172,96	1,65	2480	24	50,8	--	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ1,ФБ2								
162	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,9	20859,56	642,13	18774	578	1229	1,35	1
		м3		902,60	149,59	812	135	48,5	0,18	--
163	Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	4,05	33216,01	2354,69	134525	9537	23045	11,00	45
		м3		8140,77	506,02	32970	2049	48,5	0,61	2
164	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0429	195310,52	--	8379	--	335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08802	191652,49	--	16869	--	675	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,75	726,26	11,68	20154	324	3366	0,21	6
		м2 поверхности		172,96	1,65	4800	46	50,8	--	--
167	Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	4,995	95,14	1,02	475	5	124	0,04	--
		м2		37,18	0,17	186	1	54,2	--	--
168	Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174	4,995	807,51	2,22	4034	11	454	0,13	1
		м2 окрашиваемой поверхности		101,99	0,99	509	5	54,8	--	--
		СТРЕМЯНКА								
169	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж//СТРЕМЯНКА С-7/	0,03	48462,24	17215,70	1454	516	596	28,90	1
		т конструкций		23293,69	5001,44	699	150	60,9	5,25	--
		ПЕРЕМЫЧКА								
170	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	5	300,08	148,44	1500	742	533	0,15	1
		шт. сборных конструкций		110,99	35,48	555	177	62,1	0,04	--
171	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84//8ПБ13-1-п	0,07	52508,93	--	3676	--	147	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка//ЗД1	0,01842	200189,72	838,74	3687	15	570	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		45140,24	339,28	831	6	48,5	0,36	--
		ПРИЯМОК								
173	Е11-340107-0101 11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	0,35	17414,02	886,57	6095	310	1197	4,87	2
		м2 настила		3880,22	338,30	1358	118	62,1	0,41	--
174	Е11-090701-0131 11-090701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	0,01142	245151,69	79259,20	2800	905	1268	194,00	2
		т конструкций		156365,94	3441,25	1786	39	60,9	4,00	--
175	С121-050111-0112 21-050111-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	0,0061074	211907,36	--	1294	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	0,0060435	198088,20	--	1197	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С121-130201-1103 21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	16	27,61	--	442	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	0,33118	113,35	1,62	38	1	8	0,04	--
		м2		33,15	0,33	11	--	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2462030	174120			424
			Тенге			314316	71288			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2456941				
	Материалы -		Тенге			1030635				
	Всего заработная плата -		Тенге				382930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			924655				
		Транспортные расходы -	Тенге			17120				
		Накладные расходы -	Тенге			301646				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106100		
		Сметная прибыль -	Тенге			220687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2979274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				382930			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5090				
		Материалы -	Тенге			347				
		Всего заработная плата -	Тенге				2674			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			836				
		Накладные расходы -	Тенге			1897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1628		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					269		
		Сметная прибыль -	Тенге			559				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2986819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				385604			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 4-1-3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.								
179	**Прайс-лист АО "КЭМОНТ"**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочно-модульная, напряжением 10/0,4кВ мощностью 160кВА, 2КТПН-160/10/0,4 У1 в составе:1) блочно-модульное здание из 2 блоков из "сэндвич" панелей (габ. ВхШхГмм 3250х6750х4500) с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации; 2) силовые трансформаторы сухие ТС-160-10/0,4кВ -2шт.; 3) РУ-0,4кВ из 5 панелей ЩО-70 с авт.выкл. LS, в комплекте конденсаторная установка УКМ63-0,4-10-5У3- 1шт.**	**1**	**15566943,87**	**--**	**15566944**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**15566944**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			15566944				
		Накладные расходы -	Тенге			622678				
		Сметная прибыль -	Тенге			1295170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			17484791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17484791				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42617547**	**2897824**			**6513**
			Тенге			**4760163**	**1083556**			**1119**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			15566944				
		Накладные расходы -	Тенге			622678				
		Сметная прибыль -	Тенге			1295170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			17484791				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46807				
		Всего заработная плата -	Тенге				21206			
		Накладные расходы -	Тенге			11311				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9076		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2235		
		Сметная прибыль -	Тенге			4649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			62768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				21206			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26964394				
		Материалы -	Тенге			11581102				
		Всего заработная плата -	Тенге				5791761			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7778116				
		Транспортные расходы -	Тенге			28404				
		Накладные расходы -	Тенге			4508747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3298242		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1210505		
		Сметная прибыль -	Тенге			2517851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33990993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7552
		Сметная заработная плата -	Тенге				5791761			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39402				
		Материалы -	Тенге			3579				
		Всего заработная плата -	Тенге				30752			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1416				
		Накладные расходы -	Тенге			21053				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18728		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2325		
		Сметная прибыль -	Тенге			4836				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				30752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51603844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7632
		Сметная заработная плата -	Тенге				5843719			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			34119053				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			682 381				
		ИТОГО	Тенге			34 801 434				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге			1 148 447				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			53 434 672				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			56 637 456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС-12%	Тенге			**6 796 495**				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**63 433 951**				
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге			**53 888 270**				

Заказчик:

Технический надзор ТОО " Бестау С "

_____Омаров Т.М.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Агропромремстрой"

_____Медиев С.Д.