Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А от 16.05.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименовани	Организационно- правовая форма код
		114	18.06.2018			ТОО	17
		доп.соглашение					
		114/01	13.07.2018				
		114/02	23.10.2018				
		114/03	28.01.2019				
		114/04	18.03.2019				
		114/05	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	47 368 421									
Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области	47 368 421	23 496 240	23 496 240	23 496 240					2 819 549	26 315 789
в том числе за месяц	47 368 421	23 496 240	23 496 240	23 496 240					2 819 549	26 315 789
удержание 5%	2 368 421	1 174 812	1 174 812	1 174 812					140 977	1 315 789
Итого к оплате										25 000 000

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Омаров Т.М.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков И.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Доп.соглашение 114/05 от 29.03.2019г. к договору о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 5 от 16.05.2019 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
			ВОДОЗОБОРНАЯ СКВАЖИНА								
1	1	Прайс-лист ТОО "TESCO"	Скважинный насос Willo Q 10 м3/ч Н 55м комплект	2	649286,45	--	1298573	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1298573	--			--
				Тенге			--	--			
			Стоимость оборудования -	Тенге			1298573				
			Накладные расходы -	Тенге			51943				
			Сметная прибыль -	Тенге			108041				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1458557				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1458557				
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-3-1.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ.								
			РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	9	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	39,771	578,07	--	22991	--	15051	0,89	35
					578,07	--	22991	--	59,1	--	--
3	10	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	225,369	21,93	21,93	4942	4942	1259	--	--
					--	7,66	--	1726	59,1	0,01	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	225,369	10,83 --	10,83 3,78	2440 --	2440 852	621 59,1	-- --	-- 1
5	12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	225,369	116,96 66,55	50,41 21,66	26358 14998	11360 4881	13273 59,1	0,11 0,03	24 6
			ОБВАЛОВАНИЕ УЧТЕНО В СМЕТЕ 741-17-9-СМ.ГП1								
			УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
6	13	Е11-010204-0202 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом м2	290	134,03 --	95,34 23,81	38870 --	27650 6905	5799 59,1	-- 0,02	-- 6
			МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК1 2шт								
7	14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство м3	13	20859,56 902,60	642,13 149,59	271174 11734	8348 1945	17746 48,5	1,35 0,18	18 2
8	15	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство м3	41,6	27390,33 5247,13	2038,54 659,68	1139438 218280	84803 27443	169520 48,5	6,51 0,70	271 29
9	17	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	2,728	12896,79 11627,50	993,89 221,34	35182 31720	2711 604	17711 48,5	14,94 0,20	41 1
10	20	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	2,5	187706,06 --	-- --	469265 --	-- --	18771 --	-- --	-- --
11	вкл	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	20	4492,75 595,02	1143,55 455,57	89855 11900	22871 9111	14695 50,8	0,85 0,54	17 11
12	вкл	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2	190984,63 --	-- --	38197 --	-- --	1528 --	-- --	-- --
13	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Строп текстильный петлевой г/п 4т длиной 7,7 м шт	36	10108,41 --	-- --	363903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Скоба омегообразная 4,75 т	36	1263,55	--	45488	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Талреп вилка-вилка, рабочая нагрузка 5т, запас прочности 4 к 1	36	7075,88	--	254732	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2802835	165125			406
				Тенге			311623	53467			58
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2138712				
			Материалы -	Тенге			1154502				
			Всего заработная плата -	Тенге				365091			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			507462				
			Накладные расходы -	Тенге			275974				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					183102		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92872		
			Сметная прибыль -	Тенге			193175				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2607862				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
			Сметная заработная плата -	Тенге				365091			
			Стоимость прочих работ -	Тенге			664122				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664122				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			664122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3271984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
			Сметная заработная плата -	Тенге				365091			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			ВОДООТЛИВ								
16	1	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	10,8	322,55	322,55	3484	3484	139	--	--
			маш.-ч		--	200,58	--	2166	--	--	--
17	2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,027	1452203,82	51428,72	39210	1389	5836	254,00	7
			км трубопровода		225541,84	19165,45	6090	517	62,1	21,14	1
18	3	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	865,719	87,73	83,52	75948	72306	20730	0,01	5
			м3 грунта		4,14	29,11	3584	25201	59,1	0,03	24
19	4	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	1489,03668	157,47	--	234479	--	9379	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	10	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/ м3 грунта	12,8142	578,07 578,07	-- --	7408 7408	-- --	4849 59,1	0,89 --	11 --
21	11	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/ м3 грунта	170,2458	18,80 --	18,80 6,57	3200 --	3200 1118	815 59,1	-- 0,01	-- 1
22	12	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/ м3 грунта	170,2458	10,53 --	10,53 3,68	1792 --	1792 626	456 59,1	-- --	-- 1
23	13	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	183,06	2055,91 --	-- --	376355 --	-- --	15054 --	-- --	-- --
24	15	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	837,06267	578,07 578,07	-- --	483883 483883	-- --	316769 59,1	0,89 --	741 --
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
25	22	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	6	1427,48 1062,85	52,96 24,75	8565 6377	318 149	4557 62,1	1,40 0,03	8 --
26	24	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	6	39693,88 --	-- --	238163 --	-- --	9527 --	-- --	-- --
27	25	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100 шт.	6	5445,66 --	-- --	32674 --	-- --	1307 --	-- --	-- --
28	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,573	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	1017358 88569	35077 11379	105245 62,1	194,00 26,83	111 15
29	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка км трубопровода	0,07	388280,92 137839,48	42618,76 13752,16	27180 9649	2983 963	7940 62,1	173,00 18,65	12 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	вкл	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 км кабеля	0,467	17756,20 5435,01	12321,19 2609,42	8292 2538	5754 1219	2004 42,8	6,30 9,04	3 4
31	вкл	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/ м	467	48,98 --	-- --	22874 --	-- --	915 --	-- --	-- --
			КОЛОДЦЫ								
32	141	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,926	44125,98 11074,96	5897,30 2235,07	437994 109930	58537 22185	102845 62,1	13,90 2,23	138 22
33	142	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,646	25828,32 6644,38	5848,05 2224,35	1023989 263423	231852 88187	268043 62,1	8,86 2,22	351 88
34	143	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	8	13538,76 --	-- --	108310 --	-- --	4332 --	-- --	-- --
35	144	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	10	19299,55 --	-- --	192996 --	-- --	7720 --	-- --	-- --
36	145	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	5	11475,93 --	-- --	57380 --	-- --	2295 --	-- --	-- --
37	146	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а шт.	17	14032,84 --	-- --	238558 --	-- --	9542 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	147	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а шт.	14	14384,22 --	-- --	201379 --	-- --	8055 --	-- --	-- --
39	148	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а шт.	13	19405,80 --	-- --	252275 --	-- --	10091 --	-- --	-- --
40	149	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	8	13128,12 --	-- --	105025 --	-- --	4201 --	-- --	-- --
41	150	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	9	18922,72 --	-- --	170304 --	-- --	6812 --	-- --	-- --
42	151	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 шт.	2	25479,86 --	-- --	50960 --	-- --	2038 --	-- --	-- --
43	152	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	28	2035,84 --	-- --	57004 --	-- --	2280 --	-- --	-- --
44	153	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	21	2967,82 --	-- --	62324 --	-- --	2493 --	-- --	-- --
45	155	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	36,08	28848,81 4238,42	1269,26 297,04	1040865 152922	45795 10717	128089 50,8	5,95 0,36	215 13
46	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	36	19137,65 --	-- --	688955 --	-- --	27558 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	29	30558,51 --	-- --	886197 --	-- --	35448 --	-- --	-- --
			КОЛОДЦЫ								
48	вкл	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,97844	44125,98 11074,96	5897,30 2235,07	1499332 376310	200381 75944	352057 62,1	13,90 2,23	472 76
49	вкл	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	21	13538,76 --	-- --	284314 --	-- --	11373 --	-- --	-- --
50	вкл	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	20	11475,93 --	-- --	229519 --	-- --	9181 --	-- --	-- --
51	вкл	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а шт.	38	14032,84 --	-- --	533248 --	-- --	21330 --	-- --	-- --
52	вкл	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	20	13128,12 --	-- --	262562 --	-- --	10502 --	-- --	-- --
53	вкл	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	21	2035,84 --	-- --	42753 --	-- --	1710 --	-- --	-- --
54	вкл	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	21	2967,82 --	-- --	62324 --	-- --	2493 --	-- --	-- --
55	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	20	19137,65 --	-- --	382753 --	-- --	15310 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
56	169	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	260,42	204,80 172,96	11,68 1,65	53334 45043	3041 430	26158 50,8	0,21 --	55 1
57	170	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой м2 изолируемой поверхности	16,77	253,22 227,90	25,31 3,38	4246 3822	425 57	2626 60,9	0,24 --	4 --
58	171	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 м2 изолируемой поверхности	16,77	180,06 153,81	26,25 3,77	3020 2579	440 63	1795 60,9	0,16 --	3 --
59	172	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,534	118212,40 --	-- --	63125 --	-- --	2525 --	-- --	-- --
60	173	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,247	54217,08 --	-- --	13392 --	-- --	536 --	-- --	-- --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д100								
61	185	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	2160	93,14 92,62	0,53 0,25	201193 200049	1144 535	135089 60,9	0,12 --	257 1
62	186	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,3996	183769,52 --	-- --	73434 --	-- --	2937 --	-- --	-- --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д50								
63	187	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	672	93,14 92,62	0,53 0,25	62593 62237	356 166	42028 60,9	0,12 --	80 --
64	188	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,11424	183769,52 --	-- --	20994 --	-- --	840 --	-- --	-- --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д40,32								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	189	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	268	93,14 92,62	0,53 0,25	24963 24821	142 66	16761 60,9	0,12 --	32 --
66	190	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,047436	183769,52 --	-- --	8717 --	-- --	349 --	-- --	-- --
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
67	191	Е11-270801-0113 11-270801-0113 РСНБ РК 2015 примен.	Разборка грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 50% м2 покрытия обочин	4056	33,12 --	33,12 6,67	134326 --	134326 27069	22348 60,3	-- 0,01	-- 27
68	192	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 конструкции	81,12	1903,55 1104,13	799,42 324,47	154416 89567	64849 26321	78852 60,3	1,55 0,39	126 32
69	193	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	571,896	73,00 --	-- --	41748 --	-- --	1670 --	-- --	-- --
70	194	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	571,896	118,86 --	-- --	67976 --	-- --	2719 --	-- --	-- --
			ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ								
71	222	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка км трубопровода	2,12	318621,22 137839,48	42618,76 13752,16	675477 292220	90352 29155	234575 62,1	173,00 18,65	367 40
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13055140	957943			2998
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2231022	324232			346
			Всего заработная плата -	Тенге			8292				
			Накладные расходы -	Тенге				3757			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2004				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1608		
			Сметная прибыль -	Тенге					396		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			824				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11120				7
			Сметная заработная плата -	Тенге				3757			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12758098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3803104				
		Всего заработная плата -	Тенге				2263622			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5718868				
		Транспортные расходы -	Тенге			344203				
		Накладные расходы -	Тенге			1927250				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1362428		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					564822		
		Сметная прибыль -	Тенге			1174828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15860176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				2263622			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			288749				
		Всего заработная плата -	Тенге				287875			
		Накладные расходы -	Тенге			193878				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					175316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18562		
		Сметная прибыль -	Тенге			38610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			521238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				287875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16392533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3344
		Сметная заработная плата -	Тенге				2555254			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-6.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОДООТЛИВ								
72	1	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт маш.-ч	7,073	322,55 --	322,55 200,58	2281 --	2281 1419	91 --	-- --
73	2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0188	1452203,82 225541,84	51428,72 19165,45	27301 4240	967 360	4063 62,1	254,00 21,14	5 --
74	3	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта	43,5896	87,73 4,14	83,52 29,11	3824 180	3641 1269	1044 59,1	0,01 0,03	-- 1
75	4	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	3,7904	115,78	110,25	439	418	120	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		5,46	38,43	21	146	59,1	0,03	--
76	5	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	81,4936	157,47	--	12833	--	513	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
77	6	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	675,179	63,26	60,07	42713	40555	11912	--	3
			м3 грунта		3,20	21,39	2158	14443	59,1	0,02	14
78	7	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	52,8134	69,59	66,07	3675	3490	1025	0,01	--
			м3 грунта		3,52	23,53	186	1243	59,1	0,02	1
79	8	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	53,1314	1077,77	--	57263	--	37487	1,50	80
			м3 грунта		1077,77	--	57263	--	59,1	--	--
80	9	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,1762	1185,54	--	4951	--	3241	1,65	7
			м3 грунта		1185,54	--	4951	--	59,1	--	--
81	10	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а такжеот водопроводных и канализационных труб, примененкоэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	8,8	1032,86	--	9089	--	5950	1,44	13
			м3 грунта		1032,86	--	9089	--	59,1	--	--
82	14	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	50,981728	578,07	--	29471	--	19293	0,89	45
			м3 грунта		578,07	--	29471	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	15	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициентк затратам труда - 1,1 м3 грунта	3,989272	635,88 635,88	-- --	2537 2537	-- --	1661 59,1	0,97 --	4 --
84	16	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	730,329	18,80 --	18,80 6,57	13730 --	13730 4795	3497 59,1	-- 0,01	-- 5
85	17	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 м3 грунта	730,329	10,53 --	10,53 3,68	7689 --	7689 2686	1958 59,1	-- --	-- 3
86	18	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	730,329	116,96 66,55	50,41 21,66	85417 48604	36813 15818	43013 59,1	0,11 0,03	79 19
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В0,В1								
87	19	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	6	850,54 668,08	17,65 8,25	5103 4008	106 50	2825 62,1	0,88 0,01	5 --
88	20	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	3	1427,48 1062,85	52,96 24,75	4282 3189	159 74	2279 62,1	1,40 0,03	4 --
89	21	С123-040102-1002 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	6	38289,70 --	-- --	229738 --	-- --	9190 --	-- --	-- --
90	22	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 шт.	6	3043,76 --	-- --	18263 --	-- --	731 --	-- --	-- --
91	23	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	3	39693,88 --	-- --	119082 --	-- --	4763 --	-- --	-- --
92	24	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100 шт.	3	5445,66 --	-- --	16337 --	-- --	653 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	25	С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	2461,25	--	9845	--	394	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	30	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,009	109317,16	--	984	--	39	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	31	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,012	54659,74	--	656	--	26	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	36	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ/	0,0104	604903,35	290030,04	6291	3016	2847	312,70	3
			т фасонных частей		297127,54	89329,91	3090	929	62,1	94,30	1
97	39	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	2013,86	--	6042	--	242	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	40	С123-020101-0607 23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	865,25	--	2596	--	104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	45	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК	4	839,40	517,20	3358	2069	1394	0,41	2
			шт.		322,21	165,48	1289	662	62,1	0,23	1
100	46	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	911,47	--	2734	--	109	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	47	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	881,44	--	881	--	35	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д100								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	59	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	48	93,14 92,62	0,53 0,25	4471 4446	25 12	3002 60,9	0,12 --	6 --
103	60	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,00888	183769,52 --	-- --	1632 --	-- --	65 --	-- --	-- --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д50								
104	61	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	44	93,14 92,62	0,53 0,25	4098 4075	23 11	2752 60,9	0,12 --	5 --
105	62	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,007612	183769,52 --	-- --	1399 --	-- --	56 --	-- --	-- --
106	63	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,0572	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	101558 8841	3502 1136	10506 62,1	194,00 26,83	11 2
107	65	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. (для изготовления отводов) км трубопровода	0,006	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	10653 927	367 119	1102 62,1	194,00 26,83	1 --
108	66	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. /ОПОРОЖНЕНИЕ В МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ/ км трубопровода	0,004	1144449,26 142620,04	48102,00 15520,59	4578 570	192 62	592 62,1	179,00 21,05	1 --
			КОЛОДЦЫ								
109	67	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,17	44125,98 11074,96	5897,30 2235,07	581139 145857	77667 29436	136457 62,1	13,90 2,23	183 29
110	68	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	6	13538,76 --	-- --	81233 --	-- --	3249 --	-- --	-- --
111	69	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	19299,55	--	19300	--	772	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	70	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	12	11475,93	--	137711	--	5508	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	71	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	9	14032,84	--	126296	--	5052	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	72	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	14384,22	--	28768	--	1151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	73	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	1	19405,80	--	19406	--	776	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	74	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2	6	13128,12	--	78769	--	3151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	75	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	18922,72	--	18923	--	757	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	76	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	2035,84	--	22394	--	896	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	77	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	6	2967,82	--	17807	--	712	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	81	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	14,1	204,80 172,96	11,68 1,65	2888 2439	165 23	1416 50,8	0,21 --	3 --
121	82	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой м2 изолируемой поверхности	1,8	253,22 227,90	25,31 3,38	456 410	46 6	282 60,9	0,24 --	-- --
122	83	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 м2 изолируемой поверхности	1,8	180,06 153,81	26,25 3,77	324 277	47 7	193 60,9	0,16 --	-- --
123	84	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,081	118212,40 --	-- --	9575 --	-- --	383 --	-- --	-- --
124	85	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,039	54217,08 --	-- --	2114 --	-- --	85 --	-- --	-- --
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ И ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К17								
125	91	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка задвижка или клапан	2	2072,39 1502,08	123,58 57,76	4145 3004	247 116	2181 62,1	1,93 0,07	4 --
126	92	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	1	1427,48 1062,85	52,96 24,75	1427 1063	53 25	760 62,1	1,40 0,03	1 --
127	93	С123-040102-1007 23-040102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	2	75089,47 --	-- --	150179 --	-- --	6007 --	-- --	-- --
128	94	С123-040105-0905 23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150 шт.	2	6521,47 --	-- --	13043 --	-- --	522 --	-- --	-- --
129	95	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	1	39693,88 --	-- --	39694 --	-- --	1588 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	96	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100 шт.	1	5445,66 --	-- --	5446 --	-- --	218 --	-- --	-- --
131	101	С123-021101-0126 23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,004	163972,24 --	-- --	656 --	-- --	26 --	-- --	-- --
132	102	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,002	109317,16 --	-- --	219 --	-- --	9 --	-- --	-- --
			КОЛОДЦЫ								
133	109	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,545	44125,98 11074,96	5897,30 2235,07	377056 94636	50392 19099	88536 62,1	13,90 2,23	119 19
134	110	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	5	13538,76 --	-- --	67694 --	-- --	2708 --	-- --	-- --
135	111	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6, КС15.6а шт.	10	11475,93 --	-- --	114759 --	-- --	4590 --	-- --	-- --
136	112	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а шт.	6	14032,84 --	-- --	84197 --	-- --	3368 --	-- --	-- --
137	113	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	5	13128,12 --	-- --	65641 --	-- --	2626 --	-- --	-- --
138	114	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	7	2035,84 --	-- --	14251 --	-- --	570 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	115	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	7	2967,82 --	-- --	20775 --	-- --	831 --	-- --	-- --
			ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
140	119	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	28,26	204,80 172,96	11,68 1,65	5788 4888	330 47	2839 50,8	0,21 --	6 --
141	120	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой м2 изолируемой поверхности	3,53	253,22 227,90	25,31 3,38	894 805	89 12	553 60,9	0,24 --	1 --
142	121	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 м2 изолируемой поверхности	3,53	180,06 153,81	26,25 3,77	636 543	93 13	378 60,9	0,16 --	1 --
143	122	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,081	118212,40 --	-- --	9575 --	-- --	383 --	-- --	-- --
144	123	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,039	54217,08 --	-- --	2114 --	-- --	85 --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2983084	248173			592
				Тенге			443057	94016			96
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2974515				
			Материалы -	Тенге			718296				
			Всего заработная плата -	Тенге				528530			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1560725				
			Транспортные расходы -	Тенге			12833				
			Накладные расходы -	Тенге			452436				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					320630		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131806		
			Сметная прибыль -	Тенге			274156				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3701107				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
			Сметная заработная плата -	Тенге				528530			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8569				
			Всего заработная плата -	Тенге				8543			
			Накладные расходы -	Тенге			5754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5203		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					551		
		Сметная прибыль -	Тенге			1146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3716576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				537074			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20139632	1371241			3996
			Тенге			2985702	471716			501
		Стоимость оборудования -	Тенге			1298573				
		Накладные расходы -	Тенге			51943				
		Сметная прибыль -	Тенге			108041				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1458557				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8292				
		Всего заработная плата -	Тенге				3757			
		Накладные расходы -	Тенге			2004				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1608		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					396		
		Сметная прибыль -	Тенге			824				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			11120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				3757			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17871326				
		Материалы -	Тенге			5675902				
		Всего заработная плата -	Тенге				3157243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7787056				
		Транспортные расходы -	Тенге			357035				
		Накладные расходы -	Тенге			2655659				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1866160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					789499		
		Сметная прибыль -	Тенге			1642159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22169144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4108
		Сметная заработная плата -	Тенге				3157243			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			297319				
		Всего заработная плата -	Тенге				296418			
		Накладные расходы -	Тенге			199632				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					180519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19113		
		Сметная прибыль -	Тенге			39756				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			536707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				296418			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			664122				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			664122				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24839650				4496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3457418			
		Сметная заработная плата -	Тенге			23381093				
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			467 622				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			23 848 715				
		ИТОГО	Тенге			787 008				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			26 094 279				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			27 658 326				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			3 318 999				
		НДС-12%	Тенге			30 977 325				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			26 315 789				
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге							

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С "

Омаров Т.М.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

Ушаков И.М.