Экз. подрядчика

Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А от 13.06.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименовани	Организационно- правовая форма код
		114	18.06.2018			ТОО	17
		доп.соглашение					
		114/01	13.07.2018				
		114/02	23.10.2018				
		114/03	28.01.2019				
		114/04	18.03.2019				
		114/05	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	89 473 684									
Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области	89 473 684	37 593 985	37 593 985	37 593 985					4 511 278	42 105 263
в том числе за месяц	89 473 684	37 593 985	37 593 985	37 593 985					4 511 278	42 105 263
удержание 5%	4 473 684	1 879 699	1 879 699	1 879 699					225 564	2 105 263
Итого к оплате										40 000 000

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Муздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Карагужинов М.К.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков И.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А.

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромреметрой"

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Доп.соглашение 114/05 от 29.03.2019г. к договору о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	29	Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 примен.	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫМ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ/**	7,632	807,52	2,22	6163	17	694	0,13	1
			м2 окрашиваемой поверхности		101,99	0,99	778	8	54,8	--	--
			ЦОКОЛЬ								
2	30	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	10,09584	27313,39	1410,29	275752	14238	30040	4,54	46
			м3 кладки		3234,02	330,04	32650	3332	50,8	0,40	4
3	31	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	1,3284	20004,25	902,00	26574	1198	10393	14,80	20
			м3 изоляции		11792,05	420,81	15665	559	55,3	0,51	1
4	32	Е11-080201-1031 11-080201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	3,18816	38825,40	1375,03	123782	4384	16281	8,54	27
			м3 кладки		6404,40	321,79	20418	1026	50,8	0,39	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	33	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	60	2156,70 710,37	8,29 2,23	129402 42622	497 134	30255 56,4	0,97 --	58 --
6	34	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	16,236	620,25 242,41	18,29 9,28	10070 3936	297 151	2991 60,9	0,36 0,01	6 --
7	35	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	16,236	191,55 5,99	6,23 3,07	3110 97	101 50	218 60,9	0,01 --	-- --
			ПЛОЩАДКА ВХОДА								
8	36	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3	0,6	21810,14 1308,19	994,32 240,23	13086 785	597 144	992 48,5	1,79 0,29	1 --
9	37	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,00476	13289,70 12336,41	677,89 188,14	63 59	3 1	33 48,5	16,88 0,17	-- --
10	38	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,00476	204417,67 --	-- --	973 --	-- --	39 --	-- --	-- --
11	39	Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 примен.	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫМ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ/ м2 окрашиваемой поверхности	3	807,52 101,99	2,22 0,99	2423 306	7 3	273 54,8	0,13 --	-- --
			ПОЛЫ ТИП 1								
12	40	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	21,24	185,62 48,93	22,13 7,26	3943 1039	470 154	914 60,9	0,07 0,01	1 --
13	41	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	3,186	23172,44 2562,07	5,20 --	73827 8163	17 --	8123 60,9	3,66 --	12 --
14	42	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя м2 изолируемой поверхности	21,24	1735,31 1207,53	43,07 37,95	36858 25648	915 806	18229 60,9	1,38 0,05	29 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	43	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство м2 покрытия	1,062	965,10 245,81	67,45 22,65	1025 261	72 24	222 60,9	0,36 0,03	-- --
16	44	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 м2 покрытия	21,24	431,06 28,33	10,71 5,55	9156 602	227 118	822 60,9	0,04 --	1 --
17	45	Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающимисмесями толщина слоя 5 мм м2 стяжки	21,24	247,97 235,18	12,79 2,69	5267 4995	272 57	3411 60,9	0,31 --	7 --
18	46	С122-050103-0201 22-050103-0201 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006/MASTER TOP 100/ кг	186,912	54,82 --	-- --	10247 --	-- --	410 --	-- --	-- --
19	47	Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство м плинтусов	28	117,30 85,81	0,71 0,33	3284 2403	20 9	1659 60,9	0,10 --	3 --
			ОТМОСТКА								
20	48	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	29,52	185,62 48,93	22,13 7,26	5480 1444	653 214	1270 60,9	0,07 0,01	2 --
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
21	58	Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж м2	57,6	2584,19 1225,14	1179,56 309,99	148849 70568	67943 17856	61958 60,9	1,52 0,30	88 17
22	59	С121-060201-0305 21-060201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 м2	57,6	6347,22 --	-- --	365600 --	-- --	14624 --	-- --	-- --
23	60	Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж м2 покрытия	32	787,59 311,31	406,90 104,95	25203 9962	13021 3358	9445 60,9	0,40 0,10	13 3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	61	С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 м2	32	6984,02 --	-- --	223489 --	-- --	8940 --	-- --	-- --
25	62	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	44,56	2156,70 710,37	8,29 2,23	96102 31654	369 99	22469 56,4	0,97 --	43 --
26	63	С121-100502-0112 21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 шт.	60	1320,20 --	-- --	79212 --	-- --	3168 --	-- --	-- --
27	64	С121-130204-2301 21-130204-2301 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Винт с полуцилиндрической головкой 1000 шт.	1	4291,86 --	-- --	4292 --	-- --	172 --	-- --	-- --
28	65	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж т конструкций	0,346	64635,59 60001,14	3030,17 1144,62	22364 20760	1048 396	14294 60,9	82,10 1,22	28 --
29	66	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	3,78	23775,64 --	-- --	89872 --	-- --	3595 --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1795465 294815	106365 28499			387 29
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1599049				
			Материалы -	Тенге			607487				
			Всего заработная плата -	Тенге				200414			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			773684				
			Накладные расходы -	Тенге			180235				
			в т ч. накладные первого уровня -	Тенге					111801		
			в т ч. накладные второго уровня -	Тенге					68434		
			Сметная прибыль -	Тенге			142343				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1921627				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
			Сметная заработная плата -	Тенге			196416	200414			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13114				
		Материалы -		Тенге				122900			
		Всего заработная плата -		Тенге			85697				
			Накладные расходы -	Тенге					74846		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10851		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			22569				
			Сметная прибыль -	Тенге			304682				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							150
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122900			
			Сметная заработная плата -	Тенге			2226309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							416
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				323314			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-2-1.ФУНДАМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОЛИЗНУЮ УСТАНОВКУ									
		ПЛОЩАДКА ВХОДА									
30	**28**	**Е11-060101-0115** **11-060101-0115** **РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** **м3**	**0,6**	**21575,84** **1308,19**	**994,32** **240,23**	**12946** **785**	**597** **144**	**986** **48,5**	**1,79** **0,29**	**1** **--**
31	**29**	**Е11-060301-0601** **11-060301-0601** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** **т**	**0,0128**	**217707,37** **12336,41**	**677,89** **188,14**	**2787** **158**	**9** **2**	**192** **48,5**	**16,88** **0,17**	**--** **--**
		ОТМОСТКА									
32	**30**	**Е11-110101-0102** **11-110101-0102** **РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** **м2 площади уплотнения**	**31**	**185,62** **48,93**	**22,13** **7,26**	**5754** **1517**	**686** **225**	**1333** **60,9**	**0,07** **0,01**	**2** **--**
33	**31**	**Е11-060101-0114** **11-060101-0114** **РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ОТМОСТКА/** **м3**	**0,93**	**20145,57** **708,91**	**697,49** **167,64**	**18735** **659**	**649** **156**	**1161** **48,5**	**0,97** **0,20**	**1** **--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**40222**	**1940**			**4**
				Тенге			**3119**	**528**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40222**				
		Материалы -		Тенге			**35163**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**3673**	**3646**			
			Накладные расходы -	Тенге					1985		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1683		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**3512**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**47406**				**5**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				**3646**			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**47406**				**5**
			Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч							
			Нормативная трудоемкость -								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				3646			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-3-1.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
34	57	Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	200	154,71	1,59	30942	318	6816	0,08	16
			м3 емкости		54,56	0,74	10912	149	48,5	--	--
35	58	Е11-061401-0502 11-061401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	200	329,56	0,53	65913	106	14201	0,17	33
			м3 емкости		114,38	0,25	22877	50	48,5	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			96854	424			49
				Тенге			33789	198			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96854				
			Материалы -	Тенге			62642				
			Всего заработная плата -	Тенге			21017	33987			
			Накладные расходы -	Тенге					16483		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45,34		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			9430				
			Сметная прибыль -	Тенге			127301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							49
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33987			
			Сметная заработная плата -	Тенге			127301				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							49
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33987			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-5.ИСПАРИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ								
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
36	24	Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	18	154,71	1,59	2785	29	613	0,08	1
			м3 емкости		54,56	0,74	982	13	48,5	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ								
			ПАНЕЛИ ПМ-1 4ШТ								
37	25	Е11-070111-0107 11-070111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	6,36	8593,57	607,11	54655	3861	8759	1,75	11
			м оград		1394,33	205,83	8868	1309	62,1	0,19	1
			ПАНЕЛИ ПМ-2 8ШТ								
38	26	Е11-070111-0107 11-070111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	7,04	4938,76	607,11	34769	4274	8666	1,75	12
			м оград		1394,33	205,83	9816	1449	62,1	0,19	1
			ПАНЕЛИ ПМ-3 5ШТ								
39	27	Е11-070111-0107 11-070111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	7,15	4506,55	607,11	32222	4341	8678	1,75	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м оград		1394,33	205,83	9969	1472	62,1	0,19	1
			КАЛИТКА КЛ-1 1ШТ								
40	28	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	12025,16	23,11	12025	23	818	0,71	1
			шт.		518,89	2,81	519	3	62,1	--	--
			СТОЛБ СМ-1 18ШТ								
41	29	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,36	4492,75	1143,55	1617	412	265	0,85	--
			м3 основания		595,02	455,57	214	164	50,8	0,54	--
42	30	Е11-090701-0132 11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛБОВ СМ-1/	0,38214	159401,22	50780,90	60914	19405	28191	130,00	50
			т конструкций		104781,30	1626,00	40041	621	60,9	1,80	1
43	31	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	41,04	1724,54	--	70775	--	2831	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	32	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0675432	198088,20	--	13380	--	535	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			283141	32345			88
				Тенге			70410	5031			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222228				
		Материалы -		Тенге			94765				
		Всего заработная плата -		Тенге				34779			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84155				
			Накладные расходы -	Тенге			31165				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21419		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9746		
			Сметная прибыль -	Тенге			20271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273664				42
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34779			
			Сметная заработная плата -	Тенге			60914				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1467				
		Материалы -		Тенге				40662			
		Всего заработная плата -		Тенге			28191				
			Накладные расходы -	Тенге					24763		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3428		
			Сметная прибыль -	Тенге			7128				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96232				50
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40662			
			Сметная заработная плата -	Тенге			369897				93
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75441			
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-6.ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
45	11	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/КЕРАМЗИТ/ м3 грунта	4,029	21,93 --	21,93 7,66	88 --	88 31	22 59,1	-- 0,01	-- --
46	12	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/КЕРАМЗИТ/ м3 грунта	4,029	10,83 --	10,83 3,78	44 --	44 15	11 59,1	-- --	-- --
47	13	С121-010302-0402 21-010302-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 м3	4,74	5659,48 --	-- --	26826 --	-- --	1073 --	-- --	-- --
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В0,В1								
48	34	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/ шт.	3	1715,05 --	-- --	5145 --	-- --	206 --	-- --	-- --
49	35	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/ шт.	1	875,80 --	-- --	876 --	-- --	35 --	-- --	-- --
50	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. (для изготовления отводов) км трубопровода	0,01	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	17755 1546	612 199	1837 62,1	194,00 26,83	2 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	вкл	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	10	839,40 322,21	517,20 165,48	8394 3222	5172 1655	3485 62,1	0,41 0,23	4 2
52	вкл	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	1462,37 --	-- --	14624 --	-- --	585 --	-- --	-- --
53	вкл	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ПЕРЕХОД/ т фасонных частей	0,0009	604903,35 297127,54	290030,04 89329,91	544 267	261 80	246 62,1	312,70 94,30	-- --
54	вкл	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	556,53 --	-- --	557 --	-- --	22 --	-- --	-- --
55	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,0295	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	52377 4560	1806 586	5418 62,1	194,00 26,83	6 1
56	вкл	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка км трубопровода	0,083	789333,26 142620,04	48102,00 15520,59	65515 11837	3992 1288	11098 62,1	179,00 21,05	15 2
57	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/НА ПРОМЫВКУ/ км трубопровода	0,014	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	24857 2164	857 278	2571 62,1	194,00 26,83	3 --
			КОЛОДЦЫ								
58	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	4	19137,65 --	-- --	76551 --	-- --	3062 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	3	30558,51 --	-- --	91676 --	-- --	3667 --	-- --	-- --
60	вкл	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка /УСТРОЙСТВО ПЕРЕПУСКНОЙ ТРУБЫ/ км трубопровода	0,024	5716066,34 194517,44	87073,43 28383,45	137186 4668	2090 681	8942 62,1	247,00 38,24	6 1
61	80	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-5/ т	0,16142	299943,06 --	-- --	48417 --	-- --	1937 --	-- --	-- --
			ОТМОСТКА								
62	86	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	11,56	185,62 48,93	22,13 7,26	2146 566	256 84	497 60,9	0,07 0,01	1 --
63	87	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	0,694	23172,44 2562,07	5,20 --	16082 1778	4 --	1769 60,9	3,66 --	3 --
64	88	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ м3	0,138	22805,15 3222,96	1021,41 240,74	3147 445	141 33	367 48,5	4,41 0,29	1 --
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ И ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К17								
65	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 108х4 мм. Укладка км трубопровода	0,011	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	19530 1700	673 218	2020 62,1	194,00 26,83	2 --
66	вкл	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка км трубопровода	0,046	5716066,34 194517,44	87073,43 28383,45	262939 8948	4005 1306	17140 62,1	247,00 38,24	11 2
			КОЛОДЦЫ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	2	19137,65 --	-- --	38275 --	-- --	1531 --	-- --	-- --
68	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	3	30558,51 --	-- --	91676 --	-- --	3667 --	-- --	-- --
			НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
69	вкл	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	105,975	204,80 172,96	11,68 1,65	21704 18330	1237 175	10645 50,8	0,21 --	22 --
70	вкл	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 т	0,609	118212,40 --	-- --	71991 --	-- --	2880 --	-- --	-- --
71	вкл	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,293	54217,08 --	-- --	15886 --	-- --	635 --	-- --	-- --
72	118	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-3,С-4,С-1/ т	0,10186	299943,06 --	-- --	30552 --	-- --	1222 --	-- --	-- --
			ОТМОСТКА								
73	132	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	23,11	185,62 48,93	22,13 7,26	4290 1131	511 168	994 60,9	0,07 0,01	2 --
74	133	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,387	23172,44	5,20	32140	7	3536	3,66	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	3554	--	60,9	--	--
75	134	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	0,0575	22805,15	1021,41	1311	59	153	4,41	--
			м3		3222,96	240,74	185	14	48,5	0,29	--
			Выгребная емкость V=5м3								
76	135	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство выгребной емкости. Грунты сухие	2,98	22641,47	4491,07	67472	13383	18075	8,06	24
			м3 конструкций колодца		6274,49	1714,98	18698	5111	62,1	1,72	5
77	136	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2035,84	--	2036	--	81	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	137	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2967,82	--	2968	--	119	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	138	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	25479,86	--	25480	--	1019	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	139	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	3	19405,80	--	58217	--	2329	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	140	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	19299,55	--	19300	--	772	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	141	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальника	0,0203	928925,73	290030,04	18857	5888	5821	312,70	6
			т фасонных частей		297127,54	89329,91	6032	1813	62,1	94,30	2
83	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	30558,51	--	30559	--	1222	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0025	1775493,47	61216,26	4439	153	459	194,00	--
			км трубопровода		154571,44	19858,44	386	50	62,1	26,83	--
85	143	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	8,2	329,46	--	2702	--	108	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ОТМОСТКА								
86	145	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	5,56	185,62	22,13	1032	123	239	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	272	40	60,9	0,01	--
87	146	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,556	23172,44	5,20	12884	3	1418	3,66	2
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	1425	--	60,9	--	--
			Окрасочная изоляция (наружная и внутренняя) выгреба								
88	147	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	43,1	309,44	25,31	13337	1091	6847	0,24	10
			м2 изолируемой поверхности		227,90	3,38	9823	146	60,9	--	--
89	148	С121-130104-9903 21-130104-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	0,154	94318,17	--	14525	--	581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	149	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,058	54217,08 --	-- --	3145 --	-- --	126 --	-- --	-- --
91	150	С121-130816-2004 21-130816-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Порошок минеральный т	0,05	5088,78 --	-- --	254 --	-- --	10 --	-- --	-- --
92	151	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	0,08	2055,91 --	-- --	164 --	-- --	7 --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1460468	42457			126
				Тенге			101537	13971			16
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1460468				
			Материалы -	Тенге			644075				
			Всего заработная плата -	Тенге				115507			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			672399				
			Накладные расходы -	Тенге			130509				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					89318		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61193		
			Сметная прибыль -	Тенге			127278				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1718255				143
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115507			
			Сметная заработная плата -	Тенге			1718255				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							143
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115507			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

93	22	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	8	1427,48 1062,85	52,96 24,75	11420 8503	424 198	6076 62,1	1,40 0,03	11 --
94	23	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	1	850,54 668,08	17,65 8,25	851 668	18 8	471 62,1	0,88 0,01	1 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	24	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	8	39693,88 --	-- --	317551 --	-- --	12702 --	-- --	-- --
96	25	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100 шт.	8	5445,66 --	-- --	43565 --	-- --	1743 --	-- --	-- --
97	26	С123-040102-1004 23-040102-1004 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	1	35600,00 --	-- --	35600 --	-- --	1424 --	-- --	-- --
98	27	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 шт.	1	3043,76 --	-- --	3044 --	-- --	122 --	-- --	-- --
99	35	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	78	1715,05 --	-- --	133774 --	-- --	5351 --	-- --	-- --
100	36	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	20	875,80 --	-- --	17516 --	-- --	701 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	42	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/	151 шт.	1715,05 --	-- --	258973 --	-- --	10359 --	-- --	-- --
102	43	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/	42 шт.	875,80 --	-- --	36784 --	-- --	1471 --	-- --	-- --
103	47	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/УСТАНОВКА ВТУЛОК/	188 шт.	839,40 322,21	517,20 165,48	157808 60575	97233 31110	65527 62,1	0,41 0,23	78 42
104	48	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	151 шт.	911,47 --	-- --	137632 --	-- --	5505 --	-- --	-- --
105	49	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17 шт.	881,44 --	-- --	14984 --	-- --	599 --	-- --	-- --
106	50	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20 шт.	613,15 --	-- --	12263 --	-- --	491 --	-- --	-- --
107	53	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,202 1000 шт.	109317,16 --	-- --	22082 --	-- --	883 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	54	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,132	54659,74 --	-- --	7215 --	-- --	289 --	-- --	-- --
			ВОЗДУХОСБОРНИК								
109	58	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка шт.	4	1493,56 1260,81	35,31 16,50	5974 5043	141 66	3539 62,1	1,62 0,02	6 --
110	59	С123-051206-1702 23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 шт.	4	49033,92 --	-- --	196136 --	-- --	7845 --	-- --	-- --
111	60	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	12	829,32 668,08	17,65 8,25	9952 8017	212 99	5640 62,1	0,88 0,01	11 --
112	61	С123-040102-1002 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	12	38289,70 --	-- --	459476 --	-- --	18379 --	-- --	-- --
113	62	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка фильтр	4	924,09 746,80	157,75 43,94	3696 2987	631 176	2135 60,4	0,94 0,05	4 --
114	63	С123-041013-0206 23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	4	7732,24 --	-- --	30929 --	-- --	1237 --	-- --	-- --
115	64	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	8	875,80 --	-- --	7006 --	-- --	280 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	65	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,008	54659,74	--	437	--	17	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	68	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	24	1973,50	115,36	47364	2769	23238	1,82	44
			шт.		1330,11	46,89	31923	1125	62,1	0,05	1
118	69	С123-030103-0906 23-030103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	6	65650,93	--	393906	--	15756	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	70	С123-030103-0907 23-030103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	18	66570,86	--	1198275	--	47931	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	71	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//ЛЕСТНИЦЫ К ГИДРАНТУ	0,56466	299943,06	--	169366	--	6775	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
121	96	Е11-220801-0103 11-220801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка//КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ, ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/	0,7469	219194,35	7435,59	163716	5554	18711	31,20	23
			т фасонных частей		22801,90	2411,72	17031	1801	62,1	2,37	2
122	97	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ЗАГЛУШКА, ОТВОД/	0,045	604903,35	290030,04	27221	13051	12320	312,70	14
			т фасонных частей		297127,54	89329,91	13371	4020	62,1	94,30	4
123	98	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	18	2013,86	--	36249	--	1450	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	103	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	6	578,87	--	3473	--	139	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	133	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Для опорожнения в мокрый колодец	0,074	1144449,26	48102,00	84689	3560	10945	179,00	13
			км трубопровода		142620,04	15520,59	10554	1149	62,1	21,05	2
126	134	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Для опорожнения в мокрый колодец	0,003	636377,32	42618,76	1909	128	370	173,00	1
			км трубопровода		137839,48	13752,16	414	41	62,1	18,65	--
127	135	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Для опорожнения в мокрый колодец	0,005	388280,92	42618,76	1941	213	567	173,00	1
			км трубопровода		137839,48	13752,16	689	69	62,1	18,65	--
			КОЛОДЦЫ								
128	вкл	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	10,86356	44125,98	5897,30	479365	64066	112559	13,90	151
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,96	2235,07	120314	24281	62,1	2,23	24
129	вкл	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	13538,76	--	135388	--	5416	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	вкл	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	17	11475,93	--	195091	--	7804	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	вкл	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а шт.	46	14032,84 --	-- --	645511 --	-- --	25820 --	-- --	-- --
132	144	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	13	-19299,55 --	-- --	-250894 --	-- --	-10036 --	-- --	-- --
133	вкл	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а шт.	17	19405,80 --	-- --	329899 --	-- --	13196 --	-- --	-- --
134	вкл	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	11	13128,12 --	-- --	144409 --	-- --	5776 --	-- --	-- --
135	150	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	13	-18922,72 --	-- --	-245995 --	-- --	-9840 --	-- --	-- --
136	152	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	89	-2035,84 --	-- --	-181190 --	-- --	-7248 --	-- --	-- --
137	153	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	66	-2967,82	--	-195876	--	-7835	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	154	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/	5,05	16575,59	--	83707	--	3348	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
139	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	14	-19137,65	--	-267927	--	-10717	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
140	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	12	30558,51	--	366702	--	14668	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	158	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5/	2,3508	299943,06	--	705106	--	28204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОТМОСТКА								
142	182	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	461,48	185,62	22,13	85660	10212	19850	0,07	31
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	22580	3351	60,9	0,01	4
143	183	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	46,15	23172,44	5,20	1069408	240	117665	3,66	169
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	118240	--	60,9	--	--
144	184	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	0,4	22805,15	1021,41	9122	409	1064	4,41	2
			м3		3222,96	240,74	1289	96	48,5	0,29	--
145	вкл	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1427,48	52,96	8565	318	4557	1,40	8
			задвижка или клапан		1062,85	24,75	6377	149	62,1	0,03	--
146	вкл	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	850,54	17,65	1701	35	942	0,88	2
			задвижка или клапан		668,08	8,25	1336	17	62,1	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	вкл	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	6	39693,88	--	238163	--	9527	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	вкл	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100	6	5445,66	--	32674	--	1307	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	вкл	С123-040102-1004 23-040102-1004 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	35600,00	--	71200	--	2848	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	вкл	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	2	3043,76	--	6088	--	244	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	вкл	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1056,17	52,96	2112	106	1205	1,07	2
			задвижка или клапан		842,65	24,75	1685	50	62,1	0,03	--
152	вкл	С123-040601-0105 23-040601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	10214,69	--	20429	--	817	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	вкл	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5/	0,36	299943,06	--	107980	--	4319	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОТМОСТКА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	вкл	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	70,38	185,62 48,93	22,13 7,26	13064 3444	1557 511	3027 60,9	0,07 0,01	5 1
155	вкл	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	7,038	23172,44 2562,07	5,20 --	163088 18032	37 --	17944 60,9	3,66 --	26 --
156	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка км трубопровода	0,192	572414,02 137839,48	42618,76 13752,16	109903 26465	8183 2640	23194 62,1	173,00 18,65	33 4
157	вкл	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,192	39107,31 37637,75	-- --	7509 7226	-- --	4967 62,1	51,50 --	10 --
158	вкл	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 км кабеля	0,192	17756,20 5435,01	12321,19 2609,42	3409 1044	2366 501	824 42,8	6,30 9,04	1 2
159	вкл	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/ м	192	48,98 --	-- --	9404 --	-- --	376 --	-- --	-- --
160	вкл	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/ км трубопровода	0,058	10324752,65 233105,92	127866,35 42020,00	598836 13520	7416 2437	34259 62,1	296,00 56,49	17 3
161	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40,32ММ/ км трубопровода	0,0532	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	94456 8223	3257 1056	9771 62,1	194,00 26,83	10 1
			НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
162	вкл	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1604	204,80 172,96	11,68 1,65	328497 277435	18729 2647	161113 50,8	0,21 --	340 3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	вкл	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	3,289	118212,40	--	388801	--	15552	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
164	вкл	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	1,521	54217,08	--	82464	--	3299	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ								
165	201	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	277	584,04	--	161779	--	6471	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	202	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	277	1275,56	--	353330	--	14133	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	203	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	277	2541,29	--	703937	--	28157	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	204	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	277	745,41	109,09	206479	30218	121973	0,77	214
			фильтр		622,64	30,89	172472	8555	60,4	0,04	10
169	205	С123-041013-1901 23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	277	637,60	--	176615	--	7065	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	206	С123-041001-0203 23-041001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	277	11114,68	--	3078766	--	123151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	222	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	2	318621,22	42618,76	637242	85238	221298	173,00	346
			км трубопровода		137839,48	13752,16	275679	27504	62,1	18,65	37
172	вкл	С Т прайс-лист ИП Алматерм KZ	Седельные компрессионные устройства	242	1532,27	--	370808	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
173	вкл	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,1515	402224,00	142958,98	60937	21658	30640	306,00	46
			км трубопровода		240981,12	47251,27	36509	7159	62,1	63,40	10
174	вкл	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 250 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,405	373889,25	127866,35	151425	51786	78020	296,00	120
			км трубопровода		233105,92	42020,00	94408	17018	62,1	56,49	23
175	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,0105	181008,72	42618,76	1901	447	1104	173,00	2
			км трубопровода		137839,48	13752,16	1447	144	62,1	18,65	--
176	вкл	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	151,5	12424,58	--	1882324	--	75293	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
177	вкл	С123-010501-1320 23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	405	7854,92	--	3181243	--	127250	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	вкл	С123-010501-1309 23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,5	450,86	--	4734	--	189	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
179	вкл	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	277	11701,10	317,10	3241205	87837	1293192	8,50	2355
			узел		6615,38	71,64	1832460	19845	60,4	0,08	22
180	вкл	С123-040906-0105 23-040906-0105 РСНБ РК 2015 применит. в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые PN 10, DN 32	277	2273,19	--	629674	--	25187	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	вкл	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 применит. в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	277	34,64	--	9595	--	384	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	вкл	С121-130816-1208 21-130816-1208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента ФУМ	0,4	4645,78	--	1858	--	74	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**24302459**	**518046**			**4097**
				Тенге			**3199960**	**157823**			**197**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3409**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1545**			
			Накладные расходы -	Тенге			**824**				
			в т ч. накладные первого уровня -	Тенге					661		
			в т ч. накладные второго уровня -	Тенге					163		
			Сметная прибыль -	Тенге			**339**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4572**				**3**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1545**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**20476861**				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2747645**				
		Материалы -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				1319743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16141225				
		Накладные расходы -	Тенге			1636233				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					785729		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					850504		
		Сметная прибыль -	Тенге			1769048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23882141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1686
		Сметная заработная плата -	Тенге				1319743			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3451381				
		Материалы -	Тенге			1324775				
		Всего заработная плата -	Тенге				2036495			
		Сдача и испытание -	Тенге			6009				
		Накладные расходы -	Тенге			1417300				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1230043		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187257		
		Сметная прибыль -	Тенге			389494				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5258175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2605
		Сметная заработная плата -	Тенге				2036495			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			370808				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370808				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			370808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29515696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4294
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357783			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 4-1-3.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Кабели и провода								
183	**22**	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015** **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**630**	**134,73**	**127,44**	**84878**	**80287**	**24540**	**0,01**	**7**
		м3 грунта		**7,29**	**47,32**	**4591**	**29812**	**59,1**	**0,05**	**31**
184	**23**	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015** **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**149,15**	**1106,51**	**--**	**165035**	**--**	**108039**	**1,54**	**230**
		м3 грунта		**1106,51**	**--**	**165035**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
185	**25**	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Песок природный**	**258,16**	**2055,91**	**--**	**530754**	**--**	**21230**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
186	**26**	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015** **Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**722,995**	**327,59**	**278,08**	**236843**	**201050**	**56429**	**0,06**	**43**
		м		**49,51**	**96,40**	**35793**	**69696**	**42,8**	**0,10**	**72**
187	**27**	**Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015** **На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	**1984,775**	**96,19**	**79,69**	**190920**	**158167**	**46622**	**0,02**	**40**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		16,50	27,63	32753	54830	42,8	0,03	57
188	31	Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1086,15	262,10	136,26	284681	148002	81562	0,12	130
			м кабеля		99,01	46,14	107543	50110	42,8	0,06	60
189	47	С123-060147-1657 23-060147-1657 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,147629	2825155,25	--	3242230	--	129689	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4735341	587506			450
				Тенге			345716	204446			221
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			712444				
		Материалы -		Тенге			29136				
		Всего заработная плата -		Тенге				350724			
			Накладные расходы -	Тенге			184612				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150110		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34502		
			Сметная прибыль -	Тенге			71764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			968821				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
			Сметная заработная плата -	Тенге				350724			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4022897				
		Всего заработная плата -		Тенге				199438			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3772984				
			Накладные расходы -	Тенге			283498				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117868		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					165630		
			Сметная прибыль -	Тенге			344512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4650907				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199438			268
			Сметная заработная плата -	Тенге			5619728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550162			671
			Сметная заработная плата -	Тенге			32713951	1289083			5201
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4049344	410496			469
				Тенге							
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			715853				
		Материалы -		Тенге			29136				
		Всего заработная плата -		Тенге				352269			
			Накладные расходы -	Тенге			185436				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150771		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34665		
			Сметная прибыль -	Тенге			72103				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			973392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				352269			406
		Сметная заработная плата -	Тенге			27918579				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4191777				
		Материалы -	Тенге				1907514			
		Всего заработная плата -	Тенге			21444446				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2286330				
		Накладные расходы -	Тенге					1124603		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1163727		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2416393				
		Сметная прибыль -	Тенге			32621302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1907514			2459
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			257330				
		Сметная заработная плата -	Тенге			14581				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				163563			
		Материалы -	Тенге			113887				
		Всего заработная плата -	Тенге					99819		
		Накладные расходы -	Тенге					14277		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			29697				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			400914				200
		Сметная прибыль -	Тенге				163563			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			3451381				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1324775				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2036495			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6009				
		Материалы -	Тенге			1417300				
		Всего заработная плата -	Тенге					1230943		
		Сдача и испытание -	Тенге					187257		
		Накладные расходы -	Тенге			389494				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5258175				2605
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2036495			
		Сметная прибыль -	чел.-ч			370808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			370808				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			370808				
		Сметная заработная плата -	Тенге			39624592				5670
		Стоимость прочих работ -	чел.-ч				4459840			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39624592				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			792 492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40 417 084				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 333 764				
		Сметная заработная плата -	Тенге			41 750 848				
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			44 253 322				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			5 310 399				
		ИТОГО	Тенге			49 563 721				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге			42 105 263				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге							
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге							
		НДС-12%	Тенге							
		ВСЕГО по акту:	Тенге							
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге							

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С "

Карагужинов М.К.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

Ушаков И.М.

Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.